Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",Республика Казахстан, Астана, район Сарыарка,, Бейбитшилик, дом № 11, тел.: +8 (7172) 55-67-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалинский район, с.Аршалы, ул. Маншук Маметовой, дом 34** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000340005764**
Договор (контракт)	Договор №1053 от 15.04.2025 г. (Оренбургская)	

Номер документа	Дата составления
325	**12.12.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н.Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства.			Работа	1	133 471 990,72	133 471 990,72	14 300 570,43
				Итого	1	x	133 471 990,72	14 300 570,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству дорог / / Баянбек С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по Приложению 4-1
Приказа Министра промышленности строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик 11, БИН 151140001473, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87172556748**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" г.Астана, район Алматы, Переулок Тасшокы, 2 БИН 000340005764 ИИК KZ3496503F0012629943 БИК IRTYKZKA АО "ForteBank" Тел.: +77172695203**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики	код
151140001473	000340005764			1053	10.02.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1		2	4	5	6	9	10
ВСЕГО	776 032 973,01	776 032 973,01						
В том числе: в текущем месяце декабрь			119 171 420,29				14 300 570,43	133 471 990,72
Итого к оплате:	**776 032 973,01**	**776 032 973,01**						**133 471 990,72**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожной транспортной инфраструктуры города Астаны"

Карагойшин А.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Best supervision" аттестат № KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020 г.

Калелбекова А.К.

Подрядчик:

Директор по строительству дорог
ТОО "СЕрВИС НС"

Баянбек С.

Заказчик: Государственное учреждение"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Объект : **"Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства**

Договор подряда (контракт) №1053 от 10.02.2025 года

Акт приемки выполненных работ №16
за декабрь месяц 2025г.

на Переустройство ЛЭП-10/0,4 кВ

Составлена в текущих ценах на 09.2024 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛ-10 кВ					
		Установка опор					
6	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**3**		**31 969**	**95907**
		Итого оплата труда:				**23 192**	**69576**
		Итого эксплуатация машин:				**11 935**	**35805**
		Итого материалов:				**923**	**2769**
7	**225-204-0309** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**3**		**80 536,46**	**241609**
9	**ССЦ РК 8.04-08-2023 п.2.3.4**	**Надбавка за применение сульфатостойкого бетона**	**$м^3$**	**1,888**		**284**	**536**
10	**1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2**		**10 487**	**20974**
		Итого оплата труда:				**7 434**	**14868**
		Итого эксплуатация машин:				**4 484**	**8968**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2		7 675,56	15351
12	ССЦ РК 8.04-08-2023 п.2.3.4	Надбавка за применение сульфатостойкого бетона	$м^3$	0,1		284	28
13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	11,393016		4 443	50619
		Итого оплата труда:				1 481	16873
		Итого эксплуатация машин:				21	240
		Итого материалов:				2 948	33586
		Заземление					
18	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	2		2 736	5472
		Итого оплата труда:				2 654	5308
		Итого эксплуатация машин:				11	22
		Итого материалов:				73	146
19	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	2,06		1 099	2264
		Стальные конструкции					
20	252-207-2001 *РСНБ РК 2022*	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6		1 482	8892
21	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		1 481	2962
22	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	4		12 765	51060
23	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	26		1 824	47424
24	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3		1 824	5472
26	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм /КМ-2/	т	0,03386		328 976	11139
27	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4		1 254	5016
28	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		4 103	8206
29	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		1 825	3650
30	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4		3 193	12772
31	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		22 810	45620
32	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		4 332	8664

1	2	3	4	5	6	7	8
33	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		18 370	36740
34	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4		2 737	10948
35	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		34 644	34644
36	252-207-0544 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 19, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4		49 139	196556
37	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		13 454	26908
38	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2		2 351	4702
39	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6		1 985	11910
40	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4		1 985	7940
41	252-207-0213 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2		3 026	6052
43	252-207-0215 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-35 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2		3 945	7890
44	243-907-5102 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,006		56 022	336
45	243-907-5108 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,022		126 500	2783
46	243-907-5302 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,006		87 647	526
47	243-907-5304 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М12	1000 шт.	0,022		243 965	5367
48	243-907-6174 *СпрСЦ 09.2024*	Шайба WS M8 D16 G; M8	шт.	12		27	324
49	243-907-6176 *СпрСЦ 09.2024*	Шайба WS M12 D24 G; M12	шт.	22		85	1870
		Линейная арматура					
50	243-902-0801 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,04		7 230	289
51	252-206-0306 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-1	шт.	6		1 286	7716
52	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	12		1 374	16488

1	2	3	4	5	6	7	8
53	261-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 1,5 мм ГОСТ 1668-73 /Вязка спиральная типа ВШ-1/	т	0,000186		209 232	39
54	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6		66	396
55	252-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V /ПС70Д/	шт.	24		4 674	112176
56	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	12		665	7980
57	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W /ПФ70В/	шт.	12		4 674	56088
58	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г /ШФ 20-В/	шт.	6		3 725	22350
59	252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	6		4 811	28866
60	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12		697	8364
61	252-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6	шт.	12		2 600	31200
62	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6		1 279	7674
63	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	18		1 763	31734
		РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ					
		Линейная арматура					
66	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Разрядники /ОПН/. Установка с помощью механизмов	комплект	6		39 664	237984
		Итого оплата труда:				27 679	166074
		Итого эксплуатация машин:				15 399	92394
		Итого материалов:				345	2070
67	252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	6		29 175	175050
68	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0155436		354 200	5506
		Итого оплата труда:				328 344	5103
		Итого эксплуатация машин:				18 485	287
		Итого материалов:				10 990	172
69	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4		270	1080
70	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6		1 365	8190

1	2	3	4	5	6	7	8
71	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,00312		1 159 989	3619
72	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	16		73	1168
73	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	2		3 381	6762
74	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	6		3 867	23202
75	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	18		3 941	70938
76	252-207-1135 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO274S**	шт.	2		17 531	35062
77	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	2		7 163	14326
78	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	4		5 476	21904
		Заземление					
79	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	м	4		2 736	10944
		Итого оплата труда:				2 654	10616
		Итого эксплуатация машин:				11	44
		Итого материалов:				73	292
80	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	4,12		1 099	4528
81	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	м	8		1 383	11064
		Итого оплата труда:				1 165	9320
		Итого эксплуатация машин:				40	320
		Итого материалов:				187	1496
		РАЗДЕЛ 3. КЛ					
		Траншея Т1 - 109 м, Траншея Т9 - 115 м, Траншея Т10 - 84 м, Траншея Т14 - 22 м					
89	6301-0802-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов бестраншейным методом прокола пневмопробойником на длину до 40 м из полимерных труб, диаметр до 160 мм, в грунтах 1-2 группы**	м	42		5 124	215208
		Итого оплата труда:				4 536	190512
		Итого эксплуатация машин:				856	35952
90	6401-0201-3102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 225 мм**	м	461		1 004	462844
		Итого оплата труда:				895	412595

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				141	65001
		Итого материалов:				4	1844
91	241-207-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	493		13 331	6572183
94	6401-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	173		2 254	389942
		Итого оплата труда:				1 543	266939
		Итого эксплуатация машин:				950	164350
		Итого материалов:				40	6920
95	6401-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	482		2 860	1378520
		Итого оплата труда:				2 005	966410
		Итого эксплуатация машин:				1 101	530682
		Итого материалов:				74	35668
99	243-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	м	146		6 154	898484
104	243-113-0807 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	м	210,12		1 484	311818
113	6401-0201-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2		80 543	161086
		Итого оплата труда:				55 143	110286
		Итого эксплуатация машин:				37 594	75188
		Итого материалов:				812	1624
114	243-903-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа EPKT-0047-CEE01-L12, с ленточной броней	шт.	2		47 514	95028
119	6401-0201-2207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2		115 461	230922
		Итого оплата труда:				67 525	135050
		Итого эксплуатация машин:				73 250	146500
		Итого материалов:				74	148
120	243-903-4602 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/70-120	шт.	2		139 447	278894

1	2	3	4	5	6	7	8
121	6401-0201-2509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2**	шт.	2		82 847	165694
		Итого оплата труда:				77 502	155004
		Итого эксплуатация машин:				765	1530
		Итого материалов:				4 830	9660
122	243-903-2703 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/450-L12**	шт.	2		91 422	182844
123	6401-0201-2208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2**	шт.	2		151 311	302622
		Итого оплата труда:				89 133	178266
		Итого эксплуатация машин:				95 054	190108
		Итого материалов:				74	148
124	243-903-4603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240**	шт.	2		158 452	316904
125	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**	м	131		861	112791
		Итого оплата труда:				565	74015
		Итого эксплуатация машин:				440	57640
126	6401-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0301**	м	844		443	373892
		Итого оплата труда:				286	241384
		Итого эксплуатация машин:				232	195808
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				14411496
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				2534609
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1600839
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				493590
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				10276048
- перевозка грузов			Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				0
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				14411496
Накладные расходы II уровня			Тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**14411496**
	Сметная прибыль		Тенге				**0**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**14411496**
	Итого в текущих ценах :		Тенге			14 411 496	
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%		Тенге	9,20%		1 325 857,63	
	Итого:		Тенге			15 737 353,63	
	Сметная прибыль,5%		Тенге	5%		786 867,68	
	Непредвиденные работы и затраты, 3%		Тенге	3%		472 120,61	
	Итого:		Тенге			16 996 341,92	
	Итого на III квартал 2025г. 33% :		Тенге	1,0587		9 135 429,19	
	Итого на IV квартал 2025г. 32% :		Тенге	1,079		9 028 456,83	
	НДС, 12%		Тенге	12%		2 179 666,32	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			20 343 552,34	
	ИТОГО ПО АКТУ со скидкой 0,974362071614429%:		Тенге			**19 821 985,80**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СЕрВИС НС"
Директор по строительству

Баяшек С.

Авторский надзор
ТОО "ПИИ «Каздорпроект"

Рахымбердиев Н.Е.

Приказ №6/2 от от 30.04.2025 г.

Принял (Заказчик)
ГУ"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны
Руководитель

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО"Best supervision"

Калелбекова А.К

Аттестаты: № KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г, №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020 г.

Заказчик: Государственное учреждение"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Объект : **"Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства**

Договор подряда (контракт) №1053 от 10.02.2025 года

Акт приемки выполненных работ №17

за декабрь месяц 2025г.

на Ливневая канализация

Составлена в текущих ценах на 09.2024 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		Земляные работы для колодцев					
11	6101-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м^3, группа грунта 2**	м^3	94,24		396	37319
		Итого оплата труда:				83	7822
		Итого эксплуатация машин:				396	37319
12	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	м^3	2,9146392		18 691	54478
		Итого оплата труда:				18 691	54478
13	6101-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2**	м^3	2,9146392		2 916	8499
		Итого оплата труда:				2 916	8499
14	412-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км /на мусор до 12,5 км/**	т·км	2 343,8556701		65	152351
15	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 /песком/**	м^3	47,65		90	4289

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				24	1144
		Итого эксплуатация машин:				90	4289
16	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101 /песком/	$м^3$	47,65		50	2383
		Итого оплата труда:				14	667
		Итого эксплуатация машин:				50	2382
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	47,65		737	35118
		Итого оплата труда:				554	26398
		Итого эксплуатация машин:				275	13104
8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 /песком/	$м^3$	5,2944444		4 316	22851
		Итого оплата труда:				4 316	22851
9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,8238889		3 490	20325
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К2					
		Колодец дождеприемный Д=1,0 м - 18 шт					
47	6302-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона, диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$	9,342		140 456	1312140
		Итого оплата труда:				109 213	1020268
		Итого эксплуатация машин:				39 629	370214
		Итого материалов:				4 150	38769
48	ССЦ РК 8.04-08-2023 п.2.3.4	Надбавка за применение сульфатостойкого бетона	$м^3$	9,342		284	2653
49	212-101-1501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,98		19 143	37903
50	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	18		23 229,54	418132
51	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	18		18 702,45	336644
52	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9б	шт.	18		18 395,06	331111
53	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	18		19 590,48	352629
54	244-202-0305 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник плавающего типа (сверхтяжелый), тип ДС (Д400)	комплект	18		92 345	1662210
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				4791035
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1010999
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				427308

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**131128**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3200376**
		- перевозка грузов	Тенге				**152351**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4791035**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**4791035**
	Сметная прибыль		Тенге				**0**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4791035**
		Итого в текущих ценах :	Тенге			4 791 035	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%	Тенге	9,20%		440 775,22	
		Итого:	Тенге			5 231 810,22	
		Сметная прибыль,5%	Тенге	5%		261 590,51	
		Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге	3%		156 954,31	
		Итого:	Тенге			5 650 355,04	
		Итого на III квартал 2025г. 33% :	Тенге	1,0587		3 037 031,06	
		Итого на IV квартал 2025г. 32% :	Тенге	1,079		3 001 468,60	
		НДС, 12%	Тенге	12%		724 619,96	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6 763 119,62	
		ИТОГО ПО АКТУ со скидкой 0,974362071614429%:	Тенге			**6 589 727,24**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СЕрВИС НС"
Директор по строительству

Баянбек С.

Принял (Заказчик):

ГУ"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Руководитель

Авторский надзор
ТОО "ПИИ «Каздорпроект"

Рахымбердиев Н.Е.

Приказ №6/2 от от 30.04.2025 г.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО"Best supervision"

Калелбекова А.К

Аттестаты: № KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020 г.

Заказчик: Государственное учреждение"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Объект : **"Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства**

Договор подряда (контракт) №1053 от 10.02.2025 года

Акт приемки выполненных работ №18

за декабрь месяц 2025г.

на Тепловые сети, конструкции железобетонные тепловых сетей

Составлена в текущих ценах на 09.2024 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. Тепловые сети					
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование					
5	6303-0104-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 400 мм**	**шт.**	**2**		**294 595**	**589190**
		Итого оплата труда:				**234 271**	**468542**
		Итого эксплуатация машин:				**75 897**	**151794**
		Итого материалов:				**5 358**	**10716**
7	519-205-1202 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 400**	**шт.**	**2**		**12 713 410**	**25426820**
10	6303-0104-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм**	**шт.**	**2**		**133 060**	**266120**
		Итого оплата труда:				**109 238**	**218476**
		Итого эксплуатация машин:				**30 091**	**60182**
		Итого материалов:				**1 983**	**3966**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	242-208-0710 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150	шт.	2		385 185	770370
12	6303-0104-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	4		91 295	365180
		Итого оплата труда:				77 566	310264
		Итого эксплуатация машин:				17 123	68492
		Итого материалов:				1 397	5588
13	242-208-4006 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2		452 527	905054
14	242-208-3906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2		440 299	880598
		РАЗДЕЛ 2. Материалы					
		Монтажные работы					
17	6303-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 400 мм	км	0,37398		10 466 798	3914373
		Итого оплата труда:				8 443 505	3157702
		Итого эксплуатация машин:				2 484 846	929283
		Итого материалов:				225 166	84207
20	6303-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм	км	0,002		4 071 746	8143
		Итого оплата труда:				3 375 641	6752
		Итого эксплуатация машин:				884 315	1769
		Итого материалов:				58 646	116
21	241-402-0216 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	м	373,98		63 159	23620203
24	241-402-0209 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	2		9 113	18226
30	6303-0104-0219 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 400 мм	шт.	4		215 671	862684

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				173 233	692932
		Итого эксплуатация машин:				51 338	205352
		Итого материалов:				5 271	21084
31	241-406-0190 *РСНБ РК 2022*	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х159 мм	шт.	2		237 835	475670
32	241-406-0515 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х108 мм	шт.	2		665 420	1330840
39	6303-0104-0219 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 400 мм	шт.	14		215 671	3019394
		Итого оплата труда:				173 233	2425262
		Итого эксплуатация машин:				51 338	718732
		Итого материалов:				5 271	73794
40	241-405-0210 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	шт.	14		243 769	3412766
51	241-408-0205 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм	комплект	62		48 226	2990012
52	241-408-0110 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	4		17 897	71588
53	241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	2		11 482	22964
54	241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	6		7 979	47874
		ОТДЕЛ 2. ТС.КЖ					
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы для трубопроводов					
69	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	358,394		341	122212
		Итого оплата труда:				72	25804
		Итого эксплуатация машин:				341	122212
70	412-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км /на мусор до 12,5 км/	т·км	8 646,252		65	562006
71	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	3 931,991		344	1352605
		Итого оплата труда:				72	283103

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				344	1352605
72	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	$м^3$	102		10 903	1112106
		Итого оплата труда:				10 903	1112106
73	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	1 103,023889		105	115818
		Итого оплата труда:				28	30885
		Итого эксплуатация машин:				105	115818
74	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	$м^3$	1 103,023889		52	57357
		Итого оплата труда:				14	15442
		Итого эксплуатация машин:				52	57357
75	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	1 103,023889		737	812929
		Итого оплата труда:				554	611075
		Итого эксплуатация машин:				275	303331
76	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	34,1141409		4 740	161701
		Итого оплата труда:				4 740	161701
77	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	75,4198021		9 988	753293
		Итого оплата труда:				5 776	435625
		Итого эксплуатация машин:				496	37409
		Итого материалов:				3 839	289536
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				74048096
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				8899761
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4124336
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1055910
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				35035175
		- перевозка грузов	Тенге				562006

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**25426820**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**0**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**74048096**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**0**
		ИТОГО:	Тенге				**74048096**
		Сметная прибыль	Тенге				**0**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**74048096**
		Итого за минусом оборудование :	Тенге			48 621 276	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%	Тенге	9,20%		4 473 157,39	
		Итого:	Тенге			53 094 433,39	
		Сметная прибыль,5%	Тенге	5%		2 654 721,67	
		Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге	3%		2 355 637,60	
		Итого вместе с оборудованием:	Тенге			83 531 612,66	
		Итого на III квартал 2025г. 33% :	Тенге	1,0587		44 897 727,77	
		Итого на IV квартал 2025г. 32% :	Тенге	1,079		44 371 992,65	
		НДС, 12%	Тенге	12%		10 712 366,45	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			99 982 086,86	
		ИТОГО ПО АКТУ со скидкой 0,974362071614429%:	Тенге			**97 418 753,28**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СЕрВИС НС"
Директор по строительству

_____ **Баянбек С.**

Принял (Заказчик)

ГУ"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Руководитель

_____

Авторский надзор
ТОО "ПИИ «Каздорпроект"

_____ **Рахымбердиев Н.Е.**

Приказ №6/2 от от 30.04.2025 г.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО"Best supervision"

_____ **Калелбекова А.К**

Аттестаты: № KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020 г.

Заказчик: Государственное учреждение"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Объект : **"Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства**

Договор подряда (контракт) №1053 от 10.02.2025 года

Акт приемки выполненных работ №19

за декабрь месяц 2025г.

на Строительное водопонижение

Составлена в текущих ценах на 09.2024 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге ло проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Открытый водоотлив (сети ТС)					
2	1307-0403-0204 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09*	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**	шт.	9		134 937	1214433
		Итого оплата труда:				127 477	1147293
		Итого эксплуатация машин:				9 850	88650
		Итого материалов:				19	171
3	325-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт**	маш.-ч	1 368		1 573	2151864
4	1307-0403-0204 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09*	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1**	шт.	9		80 950	728550
		Итого оплата труда:				76 486	688374
		Итого эксплуатация машин:				5 909	53181
5	1308-0206-2102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Рукав пожарный наружным диаметром до 60 мм. Прокладка**	м	135		2 190	295650

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2 067	279045
		Итого эксплуатация машин:				150	20250
6	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм**	м	29,7		1 214	36056
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				4426553
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2076381
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2313945
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				939843
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				36227
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				0
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				4426553
Накладные расходы II уровня			Тенге				0
ИТОГО:			Тенге				4426553
Сметная прибыль			Тенге				0
ИТОГО по смете:			Тенге				4426553
Итого в текущих ценах :			Тенге			4 426 553	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%			Тенге	9,20%		407 242,88	
Итого:			Тенге			4 833 795,88	
Сметная прибыль,5%			Тенге	5%		241 689,79	
Непредвиденные работы и затраты, 3%			Тенге	3%		145 013,88	
Итого:			Тенге			5 220 499,55	
Итого на III квартал 2025г. 33% :			Тенге	1,0587		2 805 986,38	
Итого на IV квартал 2025г. 32% :			Тенге	1,079		2 773 129,36	
НДС, 12%			Тенге	12%		669 493,89	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			6 248 609,63	
ИТОГО ПО АКТУ со скидкой 0,974362071614429%:			Тенге			6 088 408,22	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СЕрВИС НС"
Директор по строительству
_____ **Баянбек С.Н**

Авторский надзор
ТОО "ПИП «Каздорпроект"
_____ **Рахымбердиев Н.Е.**

Приказ №6/2 от от 30.04.2025 г.

Принял (Заказчик)

ГУ"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны "

Руководитель
_____

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО"Best supervision"
_____ **Калелбекова А.К**

Аттестаты: № KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020 г.

Заказчик: Государственное учреждение"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Объект : **"Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства**

Договор подряда (контракт) №1053 от 10.02.2025 года

Акт приемки выполненных работ №20

за декабрь месяц 2025г.

на Подготовительные работы

Составлена в текущих ценах на 09.2024 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ну участках проектных дождеприемников (ПК 09+64,54, ПК 10+05,21, ПК 10+42,88, ПК 10+72,49, ПК 11+02,03, ПК 12+71,79)					
3	1220-0101-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм**	$м^2$	160		901	144160
		Итого оплата труда:				214	34240
		Итого эксплуатация машин:				813	130080
		Итого материалов:				--	--
4	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /до 0,5 км в места складирования/**	т·км	18,86		281	5300
5	1220-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание цементно-песчаное (цементное) толщиной до 30 мм. Разборка с помощью молотков отбойных /ЩПЦС, погрузка учтена/**	$м^2$	160		335	53600
		Итого оплата труда:				201	32160
		Итого эксплуатация машин:				202	32320

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**1220-0101-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную /С6, погрузка учтена/**	**м²**	**160**		**1 386**	**221760**
		Итого оплата труда:				**1 282**	**205120**
		Итого эксплуатация машин:				**154**	**24640**
7	**1220-0101-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную /песок, погрузка учтена/**	**м²**	**160**		**1 386**	**221760**
		Итого оплата труда:				**1 282**	**205120**
		Итого эксплуатация машин:				**154**	**24640**
8	**412-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /до 0,5 км в места складирования/**	**т·км**	**93,744**		**281**	**26342**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**672922**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**429600**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**211680**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**47040**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
- перевозка грузов	Тенге				**31642**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**0**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**672922**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**0**
ИТОГО:	Тенге				**672922**
Сметная прибыль	Тенге				**0**
ИТОГО по смете:	Тенге				**672922**
Итого в текущих ценах :	Тенге			672 922	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%	Тенге	9,20%		61 908,82	
Итого:	Тенге			734 830,82	
Сметная прибыль,5%	Тенге	5%		36 741,54	
Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге	3%		22 044,92	
Итого:	Тенге			793 617,29	
Итого на III квартал 2025г. 33% :	Тенге	1,0587		426 564,41	
Итого на IV квартал 2025г. 32% :	Тенге	1,079		421 569,50	

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС, 12%	Тенге	12%		101 776,07	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			949 909,98	
		ИТОГО ПО АКТУ со скидкой 0,974362071614429%:	Тенге			**925 556,26**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СЕрВИС НС"
Директор по строительству

_____**Баянбек С.**

Авторский надзор
ТОО "ПИИ «Каздорпроект"

_____**Рахымбердиев Н.Е.**

Приказ №6/2 от от 30.04.2025 г.

Принял (Заказчик)

ГУ"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Руководитель

_____

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО"Best supervision"

_____**Калелбекова А.К**

Аттестаты: № KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ66VJE00040622

Заказчик: Государственное учреждение"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Объект : **"Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства**

Договор подряда (контракт) №1053 от 10.02.2025 года

Акт приемки выполненных работ №21

за декабрь месяц 2025г.

на Дорожная одежда

Составлена в текущих ценах на 09.2024 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. Восстановление ну участках проектных дождеприемников (ПК 09+64,54, ПК 10+05,21, ПК 10+42,88, ПК 10+72,49, ПК 11+02,03, ПК 12+71,79)							
85	**6201-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м³**	**32**		**7 458**	**238656**
		Итого оплата труда:				**1 373**	**43936**
		Итого эксплуатация машин:				**2 851**	**91232**
		Итого материалов:				**3 841**	**122912**
86	**6201-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,67*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см /15 см/**	**м²**	**160**		**1 113**	**178080**
		Итого оплата труда:				**575**	**92000**
		Итого эксплуатация машин:				**710**	**113600**
		Итого материалов:				**1**	**160**
87	**СТ Калькуляция на приготовление**	**Смесь щебеночно-оптимальная С-6**	**м³**	**32**		**11 549,88**	**369596**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов /для подгрунтовки/**	**т**	**0,08**		**228 309**	**18265**
		Итого оплата труда:				**2 436**	**195**
		Итого эксплуатация машин:				**7 266**	**581**
		Итого материалов:				**221 043**	**17684**
92	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**160**		**2 799**	**447840**
		Итого оплата труда:				**186**	**29760**
		Итого эксплуатация машин:				**398**	**63680**
		Итого материалов:				**2 280**	**364800**
93	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=14*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303 /до толщины 11 см/**	**м^2**	**160**		**4 112**	**657920**
		Итого оплата труда:				**154**	**24640**
		Итого эксплуатация машин:				**--**	**--**
		Итого материалов:				**3 958**	**633280**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**1910357**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**132832**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**269093**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**57699**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1508431**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**0**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1910357**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**0**
ИТОГО:	Тенге				**1910357**
Сметная прибыль	Тенге				**0**
ИТОГО по смете:	Тенге				**1910357**
Итого в текущих ценах :	Тенге			1 910 357	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%	Тенге	9,20%		175 752,84	
Итого:	Тенге			2 086 109,84	
Сметная прибыль,5%	Тенге	5%		104 305,49	

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные работы и затраты, 3%			Тенге	3%		62 583,30	
Итого:			Тенге			2 252 998,63	
Итого на III квартал 2025г. 33% :			Тенге	1,0587		1 210 972,90	
Итого на IV квартал 2025г. 32% :			Тенге	1,079		1 196 792,87	
НДС, 12%			Тенге	12%		288 931,89	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			2 696 697,67	
ИТОГО ПО АКТУ со скидкой 0,974362071614429%:			Тенге			**2 627 559,92**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СЕрВИС НС"
Директор по строительству

Баянбек С.

Принял (Заказчик)

ГУ"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны "

Руководитель

Авторский надзор
ТОО "ПНИ «Каздорпроект"

Рахымбердиев Н.Е.

Приказ №6/2 от от 30.04.2025 г.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО"Best supervision"

Калелбекова А.К

Аттестаты: № KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020 г.