Заказчик: КГКП "Ясли-сад № 33 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области БИН 110440004475 Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230 Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Сатпаева, 350/1, 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт элементов благоустройства КГКП«Ясли-сад № 33 города Павлодара», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Торайгырова, 16

Объект: Благоустройство

Договор подряда (контракт) № 96 от 05,08.2025г, доп.соглашение № 96/1 от 14.08.2025г

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2025г

на Благоустройство территории

Основание: ЛС № 7-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Демонтажные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1133-0206-0103**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)// демонтаж на опорах**	**светильник**	**12**	**5168**	**62 016**	
2	**3**	**1220-0401-0101**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**189,5**	**3552**	**673 104**	
3	**4**	**1109-0105-0305**	**Монтаж конструкций опорных этажерочного типа// демонтаж МАФ /песочницы, качели-балансиры, домики и т.д./**	**т конструкций**	**3,6**	**82446**	**296 806**	
4	**5**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**46**	**255**	**11 730**	
5	**6**	**412-102-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**460**	**88**	**40 480**	
			Подраздел 2.1. Сечение 1-1					
6	**8**	**1147-0302-0101**	**Устройство спортивного покрытия толщиной 12 см на бетонном основании**	**м2 покрытия**	**265,6**	**4205**	**1 116 848**	
7	**9**	**255-301-0401 Коб=1,02**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**	**270,912**	**6345**	**1 718 937**	**Казахстан**

			Подраздел 2.2. Сечение 2-2					
8	10	1127-0401-0101	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка толщ. 100 мм	м3 материала основания в плотном теле	72	7154	515 088	
9	11	1127-0403-0301	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), М600 однослойного, толщина 15 см	м2 основания	720	1690	1 216 800	
10	12	1127-0403-0304	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 до 5 см	м2 основания	-720	917	-660 240	
11	13	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов 0,6 л/м2	т	0,432	189744	81 969	
12	14	1106-0301-0101	Устройство бетонной подготовки В12,5 толщ.50 мм	м3	36	33732	1 214 352	
13	15	1147-0302-0101	Устройство спортивного покрытия толщиной 12 см на бетонном основании	м2 покрытия	720	4205	3 027 600	
14	16	255-301-0401 Коб=1,02	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	734,4	6345	4 659 768	Казахстан
15	17	1101-0701-1502	Устройство основания под фундамент// бортовой камень щебеночного М600 фр.40-70мм толщ. 100 мм	м3 основания	4,5774	15379	70 396	
16	18	1127-0201-0602	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	254,3	4148	1 054 836	
17	19	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	254,3	1181	300 328	
			Раздел 3. МАФ					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
18	20	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)	шт.	1	18056	18 056	
19	21	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	2	75209	150 418	
20	24	8601-0306-0501	Вазон из крошки декоративных камней, модель: Львиный зев	шт.	2	73677	147 354	
21	25	8601-0109-0304	Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	8	244328	1 954 624	
22	26	8601-0101-0108	Карусель "Волчок"	комплект	4	355761	1 423 044	
23	27	8601-0104-0517	Качалка на пружине "Касатка"	комплект	4	225698	902 792	
24	28	8601-0103-0303	Лазалка "Жираф"	комплект	4	366840	1 467 360	
25	29	8601-0302-0407	Скамья детская "Звездопад"	шт.	8	36441	291 528	
			Раздел 4. Освещение					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
26	30	1133-0206-0103	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	12	17225	206 700	
27	31	247-103-2718	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ LED ДКУ DRIVE BLACK 200W 18000Lm 810x297x68 5000K IP65	шт.	12	44860	538 320	

			Итого:				22 501 014	
			из них:					

		затраты на труд рабочих	Тенге			5 441 906
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 676 810
		машины и механизмы	Тенге			863 224
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			208 517
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			15 978 445
		оборудование	Тенге			165 228
		перевозки	Тенге			52 210
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 219

Всего	**22 501 014**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	1 407 154
Итого с общеплощадочными затратами	**23 908 168**
Сметная прибыль (5%)	1 187 147
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**1 195 408**
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**26 290 723**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал 50%, (Кпер = 1,038800000)	**13 655 402**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 3 квартал-50%, (Кпер = 1,058700000)	**13 916 994**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г.	**27 572 395,62**
НДС (12%)	3 308 687,48
Всего по акту	**30 881 083,10**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад № 33 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 110440004475

Руководитель _____Исабекова А.Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель_____Сулейменов А.А.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РУБИН С.Т.С."

БИН 001140004503

Эксперт технического надзора_____Садыков.К.К

Авторский надзор :
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДС Альянс"
БИН 110140011883

Эксперт авторского надзора_____Портнова.Н.А