Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»
Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»
Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Из графы 1							
				Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области	6 036 922,79	5 390 109,63							646 813,16	6 036 922,79

Заказчик — Руководитель ГУ «Отдел строительства Осакаровского района» Тихомиров В.Н., БИН 131140016593
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п.

Подрядчик — Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б., БИН 000440000648
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п.

Разработчик проекта строительства — Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" Гангаева Г.П., ИИН 611209401050, аттестат ГИПа №03115
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" Рыскулбеков М.З., ИИН 661013350284
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

м.п.

Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" Рассказов С.В. ИИН 800301301517, аттестат №KZ52VJE00018176
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»

Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»

Объект: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

Договор подряда: №21 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	135,17		202,05 8,83	193,11 52,18	27311 1193	26103 7053	15	5937 2660	35908
2	4102-0104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км *СП - 8%*	т	236,5475		92,00 –	– –	21762 –	– –		– 1741	23503
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	3506,09		151,65 7,97	143,69 35,30	531712 27927	503785 123764	–	109218 51274	692204
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	115,64		1912,68 1912,68	– –	221182 221182	– –	–	159251 30435	410868
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	98,91		1832,99 1832,99	– –	181301 181301	– –	–	130536 24947	336784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3162,53	29,51	29,51	93335	93335	–	24089	126817
		НР - 72% СП - 82%			–	10,58	–	33457		9394	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	558,11	757,56	–	422802	–	–	304417	785397
		НР - 72% СП - 82%			757,56	–	422802	–		58178	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3162,53	154,84	73,74	489700	233193	–	261252	811028
		НР - 72% СП - 82%			81,11	33,63	256506	106344		60076	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	60,2615	2642,45	155,89	159238	9394	89422	62492	239469
		НР - 99% СП - 89%			1002,66	44,84	60422	2702		17738	
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка, /труба SDR 21 д.110х5,3/	км трубопровода	0,8	1809222,78	104466,90	1447378	83574	1174615	210509	1790518
		НР - 99% СП - 82%			236486,00	29307,83	189189	23446		132631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3595720	949383	1264052	1267701	5252496
							1360522	296766	–	389074	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3595720				
	Материалы		Тенге				1264053				
	Всего заработная плата		Тенге					1657289			
	Транспортные расходы		Тенге				21762				
		Накладные расходы	Тенге				1267703				
		Сметная прибыль	Тенге				389074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5252497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1673
		Сметная заработная плата	Тенге					1657289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5252497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1673
		Сметная заработная плата	Тенге					1657289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5252496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1360522				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					949383			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					296766			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1264052		
		- Перевозка грузов	Тенге				21762				
		- Накладные расходы	Тенге							1267701	
		- Сметная прибыль	Тенге							389074	
		Временные здания и сооружения (2%)									105 050
		Итого									5 357 546
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)									182 157
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.									5 539 702
		ИТОГО в текущих ценах 2020г 81% (2651/2525)									4 711 073
		ИТОГО в текущих ценах 2021г 19% (2784/2525)									1 160 507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО в текущих ценах 2020-2021 г.г.									5 871 580
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									117 432
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)									5 989 012
		Итого с учетом ценовой скидки									5 390 109,63
		НДС, 12 %									646 813,16
		Итого с НДС									6 036 922,79

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" — Тихомиров В.Н.

Авторский надзор
Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" — Гангаева Г.П.

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" — Рыскулбеков М.З.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" — Рассказов С.В.

Подрядчик:
Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» — Туякаев Б.Б.

Прораб ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» — Сатбеков М.Б.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»
Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»
Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района	70 141 725,06	57 236 430,60							7 515 184,83	64 104 802,27

м.п. Заказчик — Руководитель ГУ «Отдел строительства Осакаровского района» Тихомиров В.Н., БИН 131140016593
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик — Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б., БИН 000440000648
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Разработчик проекта строительства — Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" Гангаева Г.П., ИИН 611209401050, аттестат ГИПа №03115
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" Рыскулбеков М.З., ИИН 661013350284
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" Рассказов С.В. ИИН 800301301517, аттестат №KZ52VJE00018176
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»

Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»

Объект: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

Договор подряда: №21 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС №02-06. РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1158,6		202,05	193,11	234092	223740	126	50892	307783
						8,83	52,18	10226	60457		22799	
2	4102-0104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	2027,55		92,00	–	186535	–		–	201457
						–	–	–	–		14923	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	30852,2		151,65	143,69	4557532	4318156	–	936151	5933178
						7,97	35,30	239377	1060834		439495	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	991,2		1912,68	–	1895848	–	–	1365011	3521728
						1912,68	–	1895848	–		260869	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	847,8		1832,99	–	1554005	–	–	1118883	2886719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			1832,99	–	1554005	–		213831	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	27107,4	29,51	29,51	800010	800010	–	206478	1087007
		[illegible]			–	10,58	–	286775		80519	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4783,8	757,56	–	3624016	–	–	2609291	6731971
		[illegible]			757,56	–	3624016	–		498665	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27107,4	154,84	73,74	4197425	1998798	–	2239306	6951669
		[illegible]			81,11	33,63	2198627	911520		514938	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	454,92	2642,45	155,89	1202103	70917	675056	471761	1807774
		[illegible]			1002,66	44,84	456130	20396		133909	
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
10	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	20	2682,51	177,24	53656	3545	11090	40116	101274
		[illegible]			1951,04	75,01	39021	1500		7502	
11	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	20	45255,00	–	905100	–	905100	–	977508
		[illegible]			–	–	–	–		72408	
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка. /труба SDR 21 д.110х5,3/	км трубопровода	6,2	1809222,78	104466,90	11217181	647695	9103273	1631443	13876514
		[illegible]			236486,00	29307,83	1466213	181709		1027890	
		КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
13	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	83,11	21664,35	9032,79	1800524	750716	229509	1108996	3142281
		[illegible]			9870,04	3608,46	820299	299899		232762	
14	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	23188,00	–	881144	–	881144	–	951636
		[illegible]			–	–	–	–		70492	
15	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	36410,00	–	218460	–	218460	–	235937
		[illegible]			–	–	–	–		17477	
16	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /+15.6а/	шт.	55	14962,00	–	822910	–	822910	–	888743
		[illegible]			–	–	–	–		65833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /+КС15.9а/	шт.	59	20267,00	–	1195753	–	1195753	–	1291413
					–	–	–	–		95660	
18	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/+20.6а/	шт.	9	23376,00	–	210384	–	210384	–	227215
					–	–	–	–		16831	
19	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/+20.9а/	шт.	9	29602,00	–	266418	–	266418	–	287731
					–	–	–	–		21313	
20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	65	4976,00	–	323440	–	323440	–	349315
					–	–	–	–		25875	
21	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	57	5426,00	–	309282	–	309282	–	334025
					–	–	–	–		24743	
22	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18556,00	–	55668	–	55668	–	60121
					–	–	–	–		4453	
23	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35	21513,00	–	752955	–	752955	–	813191
					–	–	–	–		60236	
24	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	38496,00	–	346464	–	346464	–	374181
					–	–	–	–		27717	
25	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Стремянки С-1...5/	т	1,00605	544430,00	–	547724	–	547724	–	591542
					–	–	–	–		43818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38158629	8813576	16854756	11778328	53931913
							12303762	2823090	–	3994958	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36705805				
	Материалы		Тенге				10019055				
	Всего заработная плата		Тенге					15126852			
	Местные материалы		Тенге				5382878				
	Транспортные расходы		Тенге				186535				
		Накладные расходы	Тенге				11778328				
		Сметная прибыль	Тенге				3878731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52362864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					15126852			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				547724				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				547724				
		Сметная прибыль	Тенге				43818				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				591542				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				905100				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				905100				
		Сметная прибыль	Тенге				72408				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				977508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53931914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15092
		Сметная заработная плата	Тенге					15126852			
		РАЗДЕЛ 2. ЛС №04-04. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		Монтажные работы									
		Силовой электрооборудование									
26	5108-0301-1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный), /Разъединитель линейный трехполюсный РЛНД1-10/200У1/	шт.	1	79144,00	–	79144	–		–	79144
					–	–	–	–	79144	–	
27	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	14237,41	4062,52	14237	4063	120	9356	25481
		НР - 80% , СП - 65%			10054,10	1640,90	10054	1641		1887	
		Провода									
28	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов /Подвеска провода АС-70 в 3 провода - 1,150-3/	км линии	0,3833333	159908,71	91887,51	61298	35224	1373	28690	97187
		НР - 80% , СП - 65%			64437,10	29117,13	24701	11162		7199	
29	2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,312915	977574,00	–	305898	–	305898	–	330369
		СП - 5%			–	–	–	–		24472	
		Опора ж/б промежуточная 10кВ П10-2 /серия 3.407.1-143.1.8/- 6шт.									
30	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка /Монтаж опоры П 10-2/	опора	6	7092,92	3011,20	42558	18067	4038	23501	71343
		НР - 80% , СП - 65%			3408,84	1487,11	20453	8923		5285	
31	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	40487,00	–	242922	–	242922	–	262356
		СП - 5%			–	–	–	–		19434	
		Стальные конструкции (всего 22,2кг на опору)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования /Установка и стоимость стальных конструкций на опоре-траверсы ТМ3, хомут Х1/	т	0,1332	651334,15	18289,50	86758	2436	75449	6907	101158
		ОР - 25%, СП - 8%			66612,00	5411,40	8873	721		7493	
		Опора ж/б анкерная /концевая/ 10кВ А10-1 /серия 3.407.1-143.1.10/ - 2шт.									
33	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка /Монтаж опоры А10-1/	опора	2	14294,60	6960,00	28589	13920	1346	16161	48330
		ОР - 80%, СП - 8%			6661,72	3438,80	13323	6878		3580	
34	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	40487,00	–	161948	–	161948	–	174904
		СП - 8%			–	–	–	–		12956	
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,12	1593,90	–	191	–	–	138	355
		ОР - 72%, СП - 8%			1593,90	–	191	–		26	
36	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,12	757,56	–	91	–	–	65	169
		ОР - 72%, СП - 8%			757,56	–	91	–		13	
37	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство /Монтаж плиты П-3н/	опора	4	26894,51	–	107578	–	98102	7581	124372
		ОР - 50%, СП - 8%			2369,12	–	9476	–		9213	
		Стальные конструкции (всего 50,0кг на 1 опору)									
38	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования /Установка и стоимость стальных конструкций на опоре-траверса ТМ6, накладка ОГ2, накладка ОГ5, хомут Х41, болт Б5, кронштейн У1, стяжка Г1, проводник ЗПП/	т	0,1	651334,15	18289,50	65133	1829	56643	5186	75945
		ОР - 72%, СП - 8%			66612,00	5411,40	6661	541		5626	
		Опора ж/б угловая анкерная 10кВ УА10-1 /серия 3.407.1-143.1.11/ - 1шт									
39	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка /Монтаж опоры УА10-1/	опора	1	21902,48	11203,60	21902	11204	672	12450	37101
		ОР - 80%, СП - 8%			10026,00	5536,81	10026	5537		2748	
40	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	40487,00	–	121461	–	121461	–	131178
		СП - 8%			–	–	–	–		9717	
41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,09	1593,90	–	143	–	–	103	266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			1593,90	–	143	–		20	
42	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I	м3 грунта	0,09	757,56	–	68	–	–	49	127
		[illegible]			757,56	–	68	–		9	
43	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство /Монтаж плиты П-3п/	опора	3	26894,51	–	80684	–	73577	5686	93279
		[illegible]			2369,12	–	7107	–		6910	
		Стальные конструкции (всего 62,1кг на опору)									
44	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования /Установка и стоимость стальных конструкций на опоре-траверса ТМ6, накладка ОГ2, накладка ОГ5, хомут Х1, болт Б5, кронштейн У1, стяжка Г1, проводник/	т	0,0621	651334,15	18289,50	40448	1136	35175	3220	47162
		[illegible]			66612,00	5411,40	4137	336		3493	
		Установка электрооборудования на опорах									
		Установка разъединителя на анкерной ж/б опоре 10 кВ /серия 3.407.1-143.1.23/ АР-1 - 1шт.									
		Стальные конструкции- 49,8кг									
45	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования /Установка стальных конструкций для разъединителя на опоре- кронштейн РА1, кронштейн РА2, вал привода РА3, кронштейн РА4, кронштейн РА5, хомут Х7, хомут Х8, проводник ЗП1/	т	0,0498	651334,15	18289,50	32436	911	28208	2582	37820
		[illegible]			66612,00	5411,40	3317	269		2802	
		Заземление опор ВЛ-10кВ									
46	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	3029,91	172,60	30299	1726	19893	6563	39811
		[illegible]			868,00	43,54	8680	435		2949	
47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,32	1593,90	–	16449	–	–	11843	30556
		[illegible]			1593,90	–	16449	–		2263	
48	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I	м3 грунта	10,32	757,56	–	7818	–	–	5629	14523
		[illegible]			757,56	–	7818	–		1076	
49	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	452,58	18,39	18103	736	9431	5839	25858
		[illegible]			198,40	4,35	7936	174		1915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1566158	91250	1236256	151549	1848794
							159506	36617	79144	131086	
	Стоимость оборудования		Тенге				79144				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				79144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				579075				
	Материалы		Тенге				224801				
	Всего заработная плата		Тенге					42081			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				305898				
		Накладные расходы	Тенге				30298				
		Сметная прибыль	Тенге				48750				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				658124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					42081			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				907938				
	Материалы		Тенге				179228				
	Всего заработная плата		Тенге					154042			
	Местные материалы		Тенге				526331				
		Накладные расходы	Тенге				121253				
		Сметная прибыль	Тенге				82335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1111526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					154042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1848794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					196123			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								55780707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12463268				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8004826			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2659707			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18091012		
		- Перевозка грузов	Тенге				186535				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						79144		
		- Накладные расходы	Тенге							11929877	
		- Сметная прибыль	Тенге							4126044	

		Временные здания и сооружения (2%)									1 114 031
		Итого									56 894 738
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)									1 931 730
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.									58 826 468
		ИТОГО в текущих ценах 2020г 81% (2651/2525)									50 027 194
		ИТОГО в текущих ценах 2021г 19% (2784/2525)									12 323 504
		ИТОГО в текущих ценах 2020-2021 г.г.									62 350 698
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									1 245 336
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)									63 596 034
		Итого с учетом ценовой скидки									57 236 430,60

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС, 12 %										6 868 371,67
		Итого с НДС										64 104 802,27

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" Тихомиров В.Н.

Авторский надзор
Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" Гангаева Г.П.

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" Рыскулбеков М.З.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" Рассказов С.В.

Подрядчик:
Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б.

Прораб ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Сатбеков М.Б.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»
Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»
Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района	214 208 658,42	128 631 190,50							22 950 927,69	144 066 933,36

м.п. Заказчик — Руководитель ГУ «Отдел строительства Осакаровского района» Тихомиров В.Н., БИН 131140016593
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик — Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б., БИН 000440000648
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Разработчик проекта строительства — Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" Гангаева Г.П., ИИН 611209401050, аттестат ГИПа №03115
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" Рыскулбеков М.З., ИИН 661013350284
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" Рассказов С.В. ИИН 800301301517, аттестат №KZ52VJE00018176
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»

Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»

Объект: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

Договор подряда: №21 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС №02-06. РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	560		202,05 8,83	193,11 52,18	113146 4943	108143 29222	60	24598 11020	148764
2	4102-0104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	980		92,00 –	– –	90160 –	– –		– 7213	97373
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11856,7		151,65 7,97	143,69 35,30	1708114 94443	1703671 418538	–	369346 173397	2340857
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	396,5		1912,68 1912,68	– –	758378 758378	– –	–	546032 104353	1408762
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	409,7		1832,99 1832,99	– –	750974 750974	– –	–	540701 103334	1395009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кгр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2779,72512	166,82 8,76	158,06 38,83	463712 24356	439356 107936	–	95250 44717	603678
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кгр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кгр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	85,97088	2199,58 2199,58	– –	189100 189100	– –	–	136152 26020	351272
8	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2865,696	1238,38 –	1238,38 769,34	3548821 –	3548821 2204695	–	1587380 410896	5547097
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13101,9	29,51 –	29,51 10,58	386671 –	386671 138608	–	99798 38918	525386
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2312,2	757,56 757,56	– –	1751630 1751630	– –	–	1261174 241024	3253828
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13101,9	154,84 81,11	73,74 33,63	2028754 1062669	966085 440568	–	1082330 248887	3359971
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	341,1	2642,45 1092,66	155,89 44,84	901340 342007	53174 15293	506159	353728 100405	1355473
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
13	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	34	1668,80 1589,00	79,80 38,43	56739 54026	2713 1307	–	54779 8921	120440
14	2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	34	29117,00 –	– –	989978 –	– –	989978	– 79198	1069176
15	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	14	1025,40 998,80	26,60 12,81	14356 13983	372 179	–	14021 2270	30647
16	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	14	14559,00 –	– –	203826 –	– –	203826	– 16306	220132
		ВОЗДУХОСБОРНИК - 12 компл.									
17	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	11	2167,28	53,20	23840	585	2281	21043	48474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1906,74	25,62	20974	282		3591	
18	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Винтуны для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	11	45928,00 –	– –	505208 –	– –	505208	– 40417	545625
19	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	1025,40 998,80	26,60 12,81	11279 10987	293 141	–	11016 1784	24079
20	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	11	14559,00 –	– –	160149 –	– –	160149	– 12812	172961
21	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80, /свободные фланцы/	шт.	122	2745,00 –	– –	334890 –	– –	334890	– 26791	361681
22	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/свободные фланцы/	шт.	5	1393,00 –	– –	6965 –	– –	6965	– 557	7522
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка, /УСТАНОВКА ВТУЛОК/	шт.	127	1390,99 487,28	903,71 242,94	176655 61884	114771 30853	–	91810 21477	289943
24	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	122	1532,00 –	– –	186904 –	– –	186904	– 14952	201856
25	2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	675,00 –	– –	3375 –	– –	3375	– 270	3645
26	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	15	2682,81 1951,04	177,24 75,01	40242 29266	2659 1125	8317	30087 5626	75955
27	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	15	45255,00 –	– –	678825 –	– –	678825	– 54306	733131
28	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка, /труба SDR 21 д.110х5,3/	км трубопровода	0,85943	1809122,78 236486,00	104466,90 29307,83	1554900 203243	89782 25188	1261875	226147 142484	1923531
29	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /для фасонных элементов внутри колодцев. Труба д.108х4/	км трубопровода	0,0204	3099663,71 379080,00	109137,51 39814,95	63233 7733	2226 812	53274	8460 5735	77429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм с гидравлическим испытанием. /ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.110ММ, L=250мм, Труба Д.219х6ММ /	км трубопровода	0,05775	9409274,81 527904,00	515941,87 162447,54	543386 30486	29796 9381	483104	39469 46628	629483
31	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм с гидравлическим испытанием. /ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.63ММ,, L=250мм, Труба Д.108х4ММ/	км трубопровода	0,00375	3095581,71 379080,00	109137,51 39814,95	11608 1422	409 149	9777	1555 1053	14217
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1390,99 487,28	903,71 242,94	19474 6822	12652 3401	--	10121 2368	31962
33	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1469,00 --	-- --	5876 --	-- --	5876	-- 470	6346
34	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, /отвод сварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110/	шт.	6	922,00 --	-- --	5532 --	-- --	5532	-- 443	5975
35	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, /отвод сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110/	шт.	2	718,00 --	-- --	1436 --	-- --	1436	-- 115	1551
36	2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	595,00 --	-- --	1190 --	-- --	1190	-- 95	1285
		КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
37	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	95,18	21664,35 9870,04	9032,79 3608,46	2062013 939430	859741 343453	262842	1270055 266565	3598633
38	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,04	36247,86 16944,10	9150,01 3625,11	508920 237895	128466 50897	142559	285904 63586	858410
39	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	71	23188,00 --	-- --	1646348 --	-- --	1646348	-- 131708	1778056
40	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /+15.6а/	шт.	80	14962,00 --	-- --	1196960 --	-- --	1196960	-- 95757	1292717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /=КС15.9а/	шт.	134	20267,00 --	-- --	2715778 --	-- --	2715778	-- 217262	2933040
42	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	118	4976,00 --	-- --	587168 --	-- --	587168	-- 46973	634141
43	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	87	5426,00 --	-- --	472062 --	-- --	472062	-- 37765	509827
44	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	63	18556,00 --	-- --	1169028 --	-- --	1169028	-- 93522	1262550
45	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	21513,00 --	-- --	172104 --	-- --	172104	-- 13768	185872
46	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Стремянки С-1...5/	т	1,60053	544430,00 --	-- --	871377 --	-- --	871377	-- 69710	941087
47	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	116	12562,00 --	-- --	1457192 --	-- --	1457192	-- 116575	1573767
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ									
48	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	35985,51 16944,10	9150,01 3625,11	100040 47105	25437 10078	27498	56611 12532	169182
49	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	36410,00 --	-- --	36410 --	-- --	36410	-- 2913	39323
50	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-901	шт.	1	23376,00 --	-- --	23376 --	-- --	23376	-- 1870	25246
51	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-901	шт.	2	29602,00 --	-- --	59204 --	-- --	59204	-- 4736	63940
52	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	38496,00	--	38496	--	38496	--	41576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП=%;			--	--	--	--		3080	
53	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП=%;	шт.	1	4976,00 --	-- --	4976 --	-- --	4976	-- 398	5374
54	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7,3 СП=%;	шт.	1	5426,00 --	-- --	5426 --	-- --	5426	-- 434	5860
55	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерко-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 СП=%;	комплект	1	12562,00 --	-- --	12562 --	-- --	12562	-- 1005	13567
		ВНУТРЕННЯЯ ОКРАСОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ									
56	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 СП=%;	т	0,284	133525,00 --	-- --	37921 --	-- --	37921	-- 3034	40955
57	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 СП=%;	т	0,1282	57884,00 --	-- --	7421 --	-- --	7421	-- 594	8014
		ОТМОСТКА									
58	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство ПР=95%; СП=%	м3 основания	1	6191,57 835,55	1691,22 711,74	6192 836	1691 712	3665	1439 610	8241
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ПР=90%; СП=%	м3	1	19765,88 1210,95	1091,68 232,25	19766 1211	1092 232	17463	1313 1686	22766
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ /ОКЛЕЕЧНОГО ТИПА/									
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ПР=90%; СП=%	м2 поверхности	1972,4224	860,05 267,33	20,86 2,56	1696373 527292	41148 5053	1127033	495081 175316	2366770
		ПОДВОД ВОДОПРОВОДА ф32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ									
61	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка, ДЛЯ ПОДВОДОК К ЖИЛЫМ ДОМАМ, Труба ø32х2/ ПР=90%; СП=%	км трубопровода	4,066	472044,97 210887,00	72971,65 20260,65	1919335 857467	296703 82380	765165	930448 227983	3077765
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35207112 8030561	8816457 3920482	18269935 --	9645848 3588235	48441195
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29781828				
	Материалы		Тенге				4671972				
	Всего заработная плата		Тенге					11951043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45342				
	Местные материалы		Тенге				8127336				
	Транспортные расходы		Тенге				90160				
		Накладные расходы	Тенге				9645848				
		Сметная прибыль	Тенге				3154214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42581890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11759
		Сметная заработная плата	Тенге					11951043			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				871377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				871377				
		Сметная прибыль	Тенге				69710				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				941087				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4553908				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4553908				
		Сметная прибыль	Тенге				364313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4918221				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48441197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11759
		Сметная заработная плата	Тенге					11951043			
		РАЗДЕЛ 2. ЛС №02-01-03. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА (№1,№2). ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
		ВОДОЗОБОРНАЯ СКВАЖИНА									
		№1 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА (ОСНОВНАЯ)									
62	Прайс-лист ТОО"WILLO Central Asia"	Погружной многоступенчатый насос Willo Q=14,04м3/ч, H=70м, номинальная мощность N=4,0кВт	комплект	1	2125373,49 –	– –	2125373 –	– –	2125373	– –	2125373
63	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	35707,55 33480,00	977,99 93,30	35708 33480	978 93	1250	20480 4495	60682
64	1104-0101-2902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 24 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	59	15980,03 520,09	1108,41 449,22	942822 30685	65396 26504	846741	48611 79315	1070747
65	1104-0201-0216 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. /Труба ф377/	м закрепленной скважины	5	2442,52 1524,39	891,51 377,33	12213 7622	4458 1887	133	8082 1624	21918
66	2301-0303-0179 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 377, толщина стенки 12,0 мм	м	5	36190,00 –	– –	180950 –	– –	180950	– 14476	195426
67	1104-0201-0216 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. /Труба ф273х8/	м закрепленной скважины	30,5	2442,52 1524,39	891,51 377,33	74497 46494	27191 11509	812	49302 9904	133703
68	2301-0303-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	30,5	22083,00 –	– –	673532 –	– –	673532	– 53883	727414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1104-0201-0216 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. /Труба ф219х7/	м закрепленной скважины	30	2442,52 1524,39	891,51 377,33	73275 45732	26745 11320	798	48494 9742	131511
70	2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	30	15661,00 –	– –	469830 –	– –	469830	– 37586	507416
71	1104-0401-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения	м труб	28	765,44 371,49	361,16 141,08	21432 10402	10113 3950	917	12199 2691	36322
72	1104-0201-0405 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (кафильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения	м спуска или подъема труб	28	341,64 146,03	179,22 69,14	9566 4089	5018 1936	459	5121 1175	15862
73	ТПРАЙС-ЛИСТ "Гос Тех Группа"	Фильтр каркасно-стержневой ф219х7 (длина 1 фильтра 4 м)	шт	7	656105,98 –	– –	4592742 –	– –	4592742	– 367419	4960161 –
74	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ЗАДЕЛКА УСТЬЯ СКВАЖИНЫ БЕТОНОМ В15/	м3	0,03	22182,36 4144,88	987,91 348,46	665 124	30 10	511	123 63	851
75	1104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	459546,00 188307,00	271239,90 86028,70	459547 188307	271240 86029	–	233185 55419	748151
76	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	19656,00 –	– –	688 –	– –	688	– 55	743
		№2 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА (РЕЗЕРВНАЯ)									
77	Прайс-лист ТОО"WILLO Central Asia"	Погружной многоступенчатый насос Willo Q=14,04м3/ч, H=70м, номинальная мощность N=4,0кВт	комплект	1	2125373,49 –	– –	2125373 –	– –	2125373	– –	2125373
78	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	35707,55 33480,00	977,99 93,30	35708 33480	978 93	1250	20480 4495	60682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1104-0101-2902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 24 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	59	15980,03 520,09	1108,41 449,22	942822 30685	65396 26504	846741	48611 79315	1070747
80	1104-0201-0216 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. /Труба ф377/	м закрепленной скважины	5	2442,52 1524,39	891,51 377,33	12213 7622	4458 1887	133	8082 1624	21918
81	2301-0303-0179 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 377, толщина стенки 12,0 мм	м	5	36190,00 –	– –	180950 –	– –	180950	– 14476	195426
82	1104-0201-0216 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. /Труба ф273х8/	м закрепленной скважины	30	2442,52 1524,39	891,51 377,33	73275 45732	26745 11320	798	48494 9742	131511
83	2301-0303-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	30	22083,00 –	– –	662490 –	– –	662490	– 52999	715489
84	1104-0201-0216 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. /Труба ф219х7/	м закрепленной скважины	30	2442,52 1524,39	891,51 377,33	73275 45732	26745 11320	798	48494 9742	131511
85	2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	30	15661,00 –	– –	469830 –	– –	469830	– 37586	507416
86	1104-0401-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения	м труб	15	765,44 371,49	361,16 141,08	11482 5572	5417 2116	493	6535 1441	19458
87	1104-0201-0405 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (шахтно-трубные трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения	от спуска или подъема труб	15	341,64 146,03	179,22 69,14	5125 2191	2688 1037	246	2743 629	8498
88	ТПРАЙС-ЛИСТ "Рог Тех Групп"	Фильтр каркасно-стержневой ф219х7 (длина 1 фильтра 4 м)	шт	3,75	656165,98 –	– –	2460397 –	– –	2460397	– 196832	2657229
89	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство//ЗАДЕЛКА УСТЬЯ СКВАЖИНЫ БЕТОНОМ В15/	м3	0,03	22182,36	987,91	665	30	511	123	851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4144,88	348,46	124	10		63	
90	1104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	459546,90	271239,90	459547	271240	–	233185	748151
					188307,00	85028,70	188307	86029		55419	
91	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	19656,90	–	688	–	688	–	743
					–	–	–	–		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17186680	814865	11394688	842344	19131284
							726379	283554	4250747	1102265	
		Стоимость оборудования	Тенге				4280343				
		Заготов складские расходы	Тенге				50404				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4250747				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7124554				
		Материалы	Тенге				2499				
		Всего заработная плата	Тенге					67147			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7053139				
		Накладные расходы	Тенге				40959				
		Сметная прибыль	Тенге				573241				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7738755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					67147			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3173796				
		Материалы	Тенге				1700092				
		Всего заработная плата	Тенге					942787			
		Местные материалы	Тенге				1376				
		Накладные расходы	Тенге				801385				
		Сметная прибыль	Тенге				318015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4293196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
		Сметная заработная плата	Тенге					942787			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2637582				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2637582				
		Сметная прибыль	Тенге				211007				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2848588				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19131286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
		Сметная заработная плата	Тенге					1009933			

РАЗДЕЛ 3. ЛС №04-01. КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ

92	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. №1, 7примен.	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, ферны и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,174	170409,58	11617,32	29651	2021	833	18772	52297
					153720,00	2631,04	26747	458		3874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1725452	463207,00 –	– –	79924 –	– –	79924	– 6394	86318
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				109575 26747	2021 458	80807 –	18772 10268	138615
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				109575				
	Материалы		Тенге				883				
	Всего заработная плата		Тенге					27205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79924				
		Накладные расходы	Тенге				18772				
		Сметная прибыль	Тенге				10268				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					27205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				138615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					27205			

РАЗДЕЛ 4. ЛС №04-03. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Силовое электрооборудование

94	Прайс-лист ТОО"ОКТА Силовые"	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, напряжением 10/0,4кВ мощностью 100кВА, КТПН-100/10/0,4 У1 в составе: Разрядник РВО-10 с предохранителем высоковольт. ПКТ101-10У3; Распред.устройство с рубильником ВР32-37В УХЛ3 на вводе, с автоматич.выключат ВА57Ф-35 Iн.р.=100А, со счетчиком энергии Меркурий 234ARTM-03PB.G 5(7,5)А (со встроенным GSM-модемом), без трансформатора тока; Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией ТСЛ-100-10/0,4 У1, напряжением 10/0,4кВ; Разъединитель линейный трехполюсный РЛНД-10/400У1 ном.напряжение 10кВ, ток 400А, с приводом ПРНЗ-10У1	компл	1	4290106,49 –	– –	4290106 –	– –	4290106	– –	4290106
95	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА. Монтаж оборудования	подстанция	1	81496,88 34587,00	41944,12 14532,24	81497 34587	41944 14532	4966	35356 9349	126212
96	1308-0103-0302 РСНБ РК 2015	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования	шт.	1	3863,56 2562,00	1149,85 404,30	3864 2562	1150 404	152	2136 480	6479
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4375466 37149	43094 14937	5118 4290106	37502 9829	4422797
	Стоимость оборудования		Тенге				4239236				
	Заготов.складские расходы		Тенге				50871				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4290106				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				85360				
	Материалы		Тенге				5117				
	Всего заработная плата		Тенге					52086			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				37502				
		Сметная прибыль	Тенге				9829				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				132691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					52086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4422797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					52086			
		РАЗДЕЛ 5. ЛС №04-04. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		Монтажные работы									
		Силовой электрооборудование									
97	Прайс-лист ТОО"Таврида Электрик Астана"	**Реклоузер вакуумный, номинал напряжение 10кВ, номинал ток 630А, исполнение УХЛ, с монтажным комплектом для установки на опору, TER Rec15 All RS (1-2-0-0-1-0-0-0-0-0-M2-2-50)**	шт	1	7168168,58	–	7168169	–		–	7168169
					–	–	–	–	7168169	–	
98	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов /Установка реклоузера вакуумного/**	комплект	1	14237,41	4062,52	14237	4063	120	9356	25481
					10054,10	1640,90	10054	1641		1887	
99	23-070501-0305	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	1	22959,50	–	22960	–		–	22960
					–	–	–	–	22960	–	
100	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1266,92	88,45	1267	88	22	856	2292
					1157,10	31,10	1157	31		170	
101	Прайс-лист АО"Alageum Electric"	**Трансформатор тока ТОЛ-10-2-200/5**	шт	3	138246,43	–	414739	–		–	414739
					–	–	–	–	414739	–	
102	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	3	3327,89	429,10	9984	1287	1011	5849	17099
					2562,00	145,84	7686	438		1267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7631355	5438	1153	16061	7650739
							18897	2110	7605867	3324	
	Стоимость оборудования		Тенге				7515679				
	Заготов.складские расходы		Тенге				90188				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7605867				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11251				
	Материалы		Тенге				1032				
	Всего заработная плата		Тенге					9312			
		Накладные расходы	Тенге				6704				
		Сметная прибыль	Тенге				1436				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9312			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				121				
	Всего заработная плата		Тенге					11695			
		Накладные расходы	Тенге				9356				
		Сметная прибыль	Тенге				1887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7650740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21007			
		РАЗДЕЛ 6. ЛС №05-01. ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД									
103	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	м3 грунта	1027,67	61,24 –	61,24 18,29	62935 –	62935 18796	–	13533 6117	82585
104	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1027,67	205,77 –	205,77 61,45	211460 –	211460 63155	–	45471 20555	277486
105	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	1233,204	296,00 –	– –	365028 –	– –		– 29202	394231
106	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1233,204	115,00 –	– –	141818 –	– –		– 11345	153164
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
		ПОКРЫТИЕ									
107	1127-0403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из скальника фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	м2 основания	5138,33	550,13 21,13	139,57 42,30	2826765 108596	717154 217341	2001015	352012 254302	3433079
108	1127-0403-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=13	Основания толщиной 12 см из скальника фракции свыше 70 мм. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 до толщины 25 см	м2 основания	5138,33	592,78 8,82	161,52 48,77	3045904 45307	829960 250618	2470637	319509 269240	3634744
109	1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	3357,14	803,35 32,44	184,21 56,24	2696953 108902	618404 188805	1969647	321524 241478	3259955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие по 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 до толщины 14 см	м2 основания	3357,14	-47,84	-11,60	-160599	-38944	-121655	-14067	-188639
					--	-3,88	--	-13025		-13973	
111	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,152775	126665,81	1746,38	779346	10745	768601	5901	848067
					--	887,98	--	5464		62820	
112	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2461,11	1675,65	97,74	4123957	240538	3777489	192848	4662149
					43,04	29,51	105930	72633		345344	
113	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до толщины 5 см	м2 покрытия	2461,11	383,51	0,04	943850	106	943177	613	1020020
					0,23	--	567	--		75557	
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН									
114	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 применит.	Обочины. Укрепление отсевом толщиной 5 см	м2 покрытия обочин	1706,1	175,10	143,94	298738	245574	--	136303	469845
					31,16	42,81	53164	73043		34803	
115	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015 применит.	Отсев	м3	85,305	1217,00	--	103816	--	103816	--	112121
					--	--	--	--		8305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15439972	2897931	11612727	1373737	18158807
							422467	876829	--	1345095	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15439972				
	Материалы		Тенге				11508911				
	Всего заработная плата		Тенге					1299296			
	Местные материалы		Тенге				103816				
	Транспортные расходы		Тенге				506847				
		Накладные расходы	Тенге				1373738				
		Сметная прибыль	Тенге				1345097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18158807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								938
		Сметная заработная плата	Тенге					1299296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18158807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								938
		Сметная заработная плата	Тенге					1299296			
		РАЗДЕЛ 7. ЛС №07-03. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
116	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	508	12974,11	1490,63	6590845	757242	5308915	955096	8149617
					1032,85	560,46	524688	284716		603675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	96,8	16124,00	--	1560803	--	1560803	--	1685667
					--	--	--	--		124864	
118	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	35,7	485157,00	--	17320105	--	17320105	--	18705713
					--	--	--	--		1385608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25471753	757242	24189823	955096	28540997
							524688	284716	--	2114147	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8151649				
	Материалы		Тенге				5308916				
	Всего заработная плата		Тенге					809404			
	Местные материалы		Тенге				1560803				
		Накладные расходы	Тенге				955096				
		Сметная прибыль	Тенге				728540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9835284				623
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					809404			
		Сметная заработная плата	Тенге				17320105				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17320105				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1385608				
		Сметная прибыль	Тенге				18705713				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28540998				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								623
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					809404			
		Сметная заработная плата	Тенге								126484435
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					9786888				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					13337049			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5383085			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						65554251		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				597006				
		- Перевозка грузов	Тенге						16146721		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							12889360	
		- Накладные расходы	Тенге							8173163	
		- Сметная прибыль	Тенге								2 206 754
		Временные здания и сооружения (2%)									128 691 189
		Итого									3 826 512
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)									132 517 701
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.									112 695 677
		ИТОГО в текущих ценах 2020г 81% (2651/2525)									27 761 015
		ИТОГО в текущих ценах 2021г 19% (2784/2525)									140 456 692
		ИТОГО в текущих ценах 2020-2021 г.г.									2 466 853
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									142 923 545
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом ценовой скидки									128 631 190,50
		НДС, 12 %									15 435 742,86
		Итого с НДС									144 066 933,36

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" — Тихомиров В.Н.

Авторский надзор

Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" — Гангаева Г.П.

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" — Рыскулбеков М.З.

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" — Рассказов С.В.

Подрядчик:

Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» — Туякаев Б.Б.

Прораб ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» — Сатбеков М.Б.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»
Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»
Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области	307 270 658,43	48 076 923,08							32 921 856,26	53 846 153,85

м.п. Заказчик — Руководитель ГУ «Отдел строительства Осакаровского района» Тихомиров В.Н., БИН 131140016593
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик — Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б., БИН 000440000648
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Разработчик проекта строительства — Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" Гангаева Г.П., ИИН 611209401050, аттестат ГИПа №03115
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" Рыскулбеков М.З., ИИН 661013350284
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "Курылыс САПАСЫ" Рассказов С.В. ИИН 800301301517, аттестат №KZ52VJE00018176
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»

Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»

Объект: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

Договор подряда: №21 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №5

за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЛС №04-01. КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ										
1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	17		2966,84	1062,99	50436	18071	424	45486	103596
		НР - 118% СП - 8%				1878,89	388,59	31941	6606		7674	
2	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,2		13660,00	–	16392	–	16392	–	17703
		СП - 8%				–	–	–	–		1311	
3	2104-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0408		609124,00	–	24852	–	24852	–	26840
		СП - 8%				–	–	–	–		1988	
4	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,45		78,86	2,34	35	1	15	13	53
		НР - 69% СП - 8%				42,89	0,26	19	–		4	
5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,45		150,12	3,31	68	1	44	16	90
		НР - 69% СП - 8%				50,14	0,51	23	–		7	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,5		860,05	20,86	9030	219	6004	2636	12599
		НР - 93% СП - 8%				267,33	2,56	2807	27		933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7примен.	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,17458	170409,58	11617,32	29750	2028	886	18834	52471
		НР - 69%; СП - 85%			153720,00	2631,04	26836	459		3887	
8	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1871894	463207,00	--	86707	--	86707	--	93644
		СП - 8%			--	--	--	--		6937	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,10882	78,86	2,34	797	24	339	301	1186
		НР - 60%; СП - 8%			42,89	0,26	434	3		88	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,10882	150,12	3,31	1518	33	978	353	2021
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	507	5		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				219586	20378	136641	67639	310203
							62567	7100	--	22979	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78277				
	Материалы		Тенге				7805				
	Всего заработная плата		Тенге					42372			
	Местные материалы		Тенге				16392				
		Накладные расходы	Тенге				48805				
		Сметная прибыль	Тенге				10166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					42372			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				141310				
	Материалы		Тенге				886				
	Всего заработная плата		Тенге					27296			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111560				
		Накладные расходы	Тенге				18834				
		Сметная прибыль	Тенге				12812				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				172955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					27296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				310203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					69667			
		РАЗДЕЛ 2.ЛС №04-02. ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В ПОГОДОЗАЩИТНОМ КОНТЕЙНЕРЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
11	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7,3	202,05	193,11	1475	1410	1	321	1939
		НР - 72%; СП - 89%			8,83	52,18	64	381		144	
12	4102-0104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/	т	14,454	92,00	--	1330	--		--	1436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		196	
13	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4,85	151,65	143,69	736	697	–	151	958
		НР - 72%; СП - 8%			7,97	35,30	39	171		71	
14	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,15	2893,86	–	434	–	–	313	806
		НР - 72%; СП - 8%			2893,86	–	434	–		60	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,75	832,03	–	624	–	–	449	1159
		НР - 72%; СП - 8%			832,03	–	624	–		86	
16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	4,25	34,42	34,42	146	146	–	38	199
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,34	–	52		15	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,25	154,84	73,74	658	313	–	351	1090
		НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	345	143		81	
		ФУНДАМЕНТ ПОД БЛОК-КОНТЕЙНЕРНУЮ ДИЗЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ									
18	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	12,3	239,58	30,67	2947	377	1703	945	4204
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	867	139		311	
19	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3,69	4229,67	1691,22	15607	6241	6283	5310	22591
		НР - 91%; СП - 8%			835,55	711,74	3083	2626		1673	
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,55	17968,64	1091,68	9883	600	8617	722	11453
		НР - 91%; СП - 8%			1210,95	232,25	666	128		848	
21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,89	20483,38	1676,12	59197	4844	48807	6030	70445
		НР - 91%; СП - 8%			1918,88	374,04	5546	1081		5218	
22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0414	19218,61	1346,23	796	56	12	676	1590
		НР - 91%; СП - 8%			17584,38	365,80	728	15		118	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (АЗ40) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03494	223222,00	–	7799	–	7799	–	8423
		СП - 8%			–	–	–	–		624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1768	220428,00	–	38972	–	38972	–	42089
		СП - 8%			–	–	–	–		3118	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,78	860,05	20,86	3251	79	2161	949	4536
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	1011	10		336	
		ОТМОСТКА									
26	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	12,7	239,58	30,67	3043	390	1758	976	4340
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	895	143		321	
27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9525	6191,57	1691,22	5897	1611	3490	1371	7850
		НР - 93%; СП - 8%			835,55	711,74	796	678		581	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,27	17968,64	1091,68	22820	1386	19896	1668	26447
		НР - 91%; СП - 8%			1210,95	232,25	1538	295		1959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				175615	18150	139499	20270	211555
							16635	5862	–	15670	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				175615				
	Материалы		Тенге				92729				
	Всего заработная плата		Тенге					22497			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46771				
	Транспортные расходы		Тенге				1330				
		Накладные расходы	Тенге				20270				
		Сметная прибыль	Тенге				15671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				211555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					22497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				211555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					22497			
		РАЗДЕЛ 3.ЛС №04-04. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		Монтажные работы									
		Силовой электрооборудование									
29	5108-0301-1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный), /Разъединитель линейный трехполюсный РЛНД1-10/200У1/	шт.	1	79144,00	–	79144	–		–	79144
					–	–	–	–	79144	–	
30	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	14237,41	4062,52	14237	4063	120	9356	25481
		НР - 80%; СП - 8%			10054,10	1640,90	10054	1641		1887	
31	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Привод с одной тягой, рычажный /Монтаж привода ПРНЗ-10У1/	шт	2	6502,86	201,40	13006	403	2355	7470	22113
		НР - 72%; СП - 8%			5124,00	63,26	10248	127		1638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				106387	4455	2475	16826	126738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							20302	1767	79144	3525	
	Стоимость оборудования		Тенге				79144				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				79144				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13006				
	Материалы		Тенге				2355				
	Всего заработная плата		Тенге					10375			
		Накладные расходы	Тенге				7470				
		Сметная прибыль	Тенге				1638				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10375			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14237				
	Материалы		Тенге				121				
	Всего заработная плата		Тенге					11695			
		Накладные расходы	Тенге				9356				
		Сметная прибыль	Тенге				1887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				126738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22070			
		РАЗДЕЛ 4. ЛС№07-03. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		КИРПИЧНЫЕ ВСТАВКИ									
32	1103-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,25	29589,82	2401,20	36987	3002	28208	5968	46392
		НР - 93%; СП - 80%			4621,72	512,40	5777	641		3436	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
33	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м огряд	7,08	12974,11	1490,63	91857	10554	73990	13311	113581
		НР - 145%; СП - 9%			1032,85	560,46	7313	3968		8413	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094644	223222,00	–	21127	–	21127	–	22817
		СП - 8%			–	–	–	–		1690	
35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6878	253792,00	–	174558	–	174558	–	188523
		СП - 8%			–	–	–	–		13965	
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	543,7964	78,86	2,34	42883	1272	18286	16190	63800
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	23325	139		4726	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	543,7964	150,12	3,31	81637	1802	52569	19006	108694
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	27266	279		8051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 применит.	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	5128,8409	2397,96	583,70	12298755	2993729	3606038	8062108	21989731
		НР - 118%; СП - 8%			1111,17	220,97	5698988	1133306		1628869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12747804	3010358	3974776	8116583	22533538
							5762669	1138333	--	1669150	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12747804				
	Материалы		Тенге				3779892				
	Всего заработная плата		Тенге					6901002			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195685				
		Накладные расходы	Тенге				8116584				
		Сметная прибыль	Тенге				1669151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22533538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5708
		Сметная заработная плата	Тенге					6901002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22533538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5708
		Сметная заработная плата	Тенге					6901002			
		РАЗДЕЛ 5.ЛС №02-01-02. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА №1, №2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Отопление									
39	123-051002-0204	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	2	22070,71	--	44141	--		--	44141
					--	--	--	--	44141	--	
40	123-051002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	2	20423,17	--	40846	--		--	40846
					--	--	--	--	40846	--	
41	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	4	1118,17	73,54	4473	294	35	4200	9366
		НР - 98%; СП - 85%			1035,89	35,50	4144	142		694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				89461	294	35	4200	94354
							4144	142	84988	694	
	Стоимость оборудования		Тенге				83980				
	Заготов.складские расходы		Тенге				1008				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				84988				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4473				
	Материалы		Тенге				35				
	Всего заработная плата		Тенге					4286			
	Сдача и испытание		Тенге				129				
		Накладные расходы	Тенге				4200				
		Сметная прибыль	Тенге				694				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				94354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4286			
		РАЗДЕЛ 6.ЛС №02-04-02. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Отопление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	123-051002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17325,44	–	17325	–		–	17325
					–	–	–	–	17325	–	
43	123-051002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	3	20423,17	–	61270	–		–	61270
					–	–	–	–	61270	–	
44	123-051002-0204	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	3	22070,71	–	66212	–		–	66212
					–	–	–	–	66212	–	
45	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	7	1118,17	73,54	7827	515	61	7350	16391
		НР - 98%, СП - 89%			1035,89	35,50	7251	248		1214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				152634	515	61	7350	161198
							7251	248	144807	1214	
	Стоимость оборудования		Тенге				143090				
	Заготов.складские расходы		Тенге				1717				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				144807				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7827				
	Материалы		Тенге				61				
	Всего заработная плата		Тенге					7500			
	Сдача и испытание		Тенге				226				
		Накладные расходы	Тенге				7350				
		Сметная прибыль	Тенге				1214				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				161198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7500			
		РАЗДЕЛ 7.ЛС №02-04-03. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
		В1 Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод / на технологию/									
46	Прайс-листТОО "WILLO Central Asia"	Многонасосная установка повышения давления с частотным преобразователем WILO-COR-2 HELIX VE 1604/K/CC-01, Q 18,4 м3/ч, H 37 м, N 3,0 кВт /1 раб.,1 рез./	комплект	1	3706956,00	–	3706956	–		–	3706956
					–	–	–	–	3706956	–	
47	1318-1001-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установки вертикальные, поступающие укрупненными блоками. Монтаж на открытой площадке	т	0,137	175395,98	149690,84	24029	20508	617	2266	28399
		НР - 61%, СП - 8%			21196,47	5915,27	2904	810		2104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3730985	20508	617	2266	3735355
							2904	810	3706956	2104	
	Стоимость оборудования		Тенге				3663000				
	Заготов.складские расходы		Тенге				43956				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3706956				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				24029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				618				
	Всего заработная плата		Тенге					3714			
		Накладные расходы	Тенге				2266				
		Сметная прибыль	Тенге				2104				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				28399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3714			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				3735355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3714			
	РАЗДЕЛ 8.ЛС №02-03. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВУАРА										
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
48	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м//СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	м3 грунта	52,1	53,89	53,89	2808	2808	–	604	3684
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,10	–	839		273	
49	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	52,1	181,27	181,27	9444	9444	–	2031	12393
		НР - 72%; СП - 8%			–	54,14	–	2821		918	
50	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка//ЛИШНИЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ/	т	93,259	296,00	–	27605	–		–	29813
		СП - 8%			–	–	–	–		2208	
51	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	93,259	78,00	–	7274	–		–	7856
		СП - 8%			–	–	–	–		582	
52	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	212,17299	120,21	113,91	25506	24168	–	5238	33204
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	27,98	1338	5937		2460	
53	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	15,97001	1465,56	–	23405	–	–	16852	43477
		НР - 72%; СП - 8%			1465,56	–	23405	–		3221	
	МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА										
54	Прайс-лист/ТОО" Торговый дом Арыстан"	Резервуар чистой (питьевой) воды ПОЛИПЛАСТИК РЧВ 2800 SN2-13970-80/82,7 ТУ 22.29.29-040-73011750-2017	шт	2	9767607,14	–	19535214	–		–	19535214
					–	–	–	–	19535214	–	
55	1318-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установки вертикальные, цельносварные, поступающие в собранном виде. Монтаж на открытой площадке /Монтаж резервуара/	т	12,796	110219,01	96347,77	1410362	1232866	2487	135700	1669748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 51%, СП - 8%			13676,86	3708,24	175009	47451		123685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				21041619	1269286	2487	160425	21335389
							199752	57047	19535214	133347	
	Стоимость оборудования		Тенге				19303571				
	Заготов складские расходы		Тенге				231643				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				19535214				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1410362				
	Материалы		Тенге				2487				
	Всего заработная плата		Тенге					222460			
		Накладные расходы	Тенге				138700				
		Сметная прибыль	Тенге				123685				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1669748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					222460			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96042				
	Всего заработная плата		Тенге					34340			
	Транспортные расходы		Тенге				34879				
		Накладные расходы	Тенге				24724				
		Сметная прибыль	Тенге				9661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					34340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				21335390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					256799			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								48508332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6076224				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4343954			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1211311			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4256591		
		- Перевозка грузов	Тенге				36209				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						23551109		
		- Накладные расходы	Тенге							8395559	
		- Сметная прибыль	Тенге							1848683	
		Временные здания и сооружения (2%)									499 144
		Итого									49 007 476
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)									865 516
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.									49 872 993
		ИТОГО в текущих ценах 2020г 81% (2651/2525)									42 412 981
		ИТОГО в текущих ценах 2021г 19% (2784/2525)									10 447 849
		ИТОГО в текущих ценах 2020-2021 г.г.									52 860 830
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									557 976
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)									53 418 806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом ценовой скидки									48 076 923,08
		НДС, 12 %									5 769 230,77
		Итого с НДС									53 846 153,85

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" Тихомиров В.Н.

Авторский надзор

Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" Гангаева Г.П.

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" Рыскулбеков М.З.

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" Рассказов С.В.

Подрядчик:

Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б.

Прораб ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Сатбеков М.Б.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»
Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»
Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района	308 990 769,94	1 535 813,85							33 106 153,92	1 720 111,51

м.п. Заказчик — Руководитель ГУ «Отдел строительства Осакаровского района» Тихомиров В.Н., БИН 131140016593
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик — Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б., БИН 000440000648
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Разработчик проекта строительства — Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" Гангаева Г.П., ИИН 611209401050, аттестат ГИПа №03115
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" Рыскулбеков М.З., ИИН 661013350284
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "Курылыс САПАСЫ" Рассказов С.В. ИИН 800301301517, аттестат №KZ52VJE00018176
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»
Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»
Объект: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»
Договор подряда: №21 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №6
за ноябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС №02-01-04. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА №1, №2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
		Силовое электрооборудование										
1	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции** *НР - 72%, СП - 80%*	шт.	2		5841,08 3990,00	188,42 62,20	11682 7980	377 124	3325	5835 1401	18919
2	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /Щиток распределения энергии групповых силовых и осветительных сетей, ЩО 8505-0406-Н-УХЛ3.1/** *СП - 80%*	шт.	2		11552,00 –	– –	23104 –	– –	23104 –	– 1848	24952
3	123-070203-0802	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54, /Ящик силовой с рубильником ЯРВ 100 (без ПН-2)/**	шт.	1		19265,70 –	– –	19266 –	– –	19266	– –	19266
4	1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкция на стене или колонне** *НР - 72%, СП - 80%*	шт.	1		5065,27 2660,00	117,22 31,10	5065 2660	117 31	2288	1938 560	7563
		Освещение										
5	1308-0305-0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на профиле в подвесных потолках** *НР - 72%, СП - 80%*	шт.	4		5264,01 2939,30	1213,76 838,42	21056 11757	4855 3354	4444	10880 2555	34491
6	2307-0101-0239 РСНБ РК 2015	**Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82, /НСП11-200(24)-801 У3/** *СП - 80%*	шт.	4		3143,00 –	– –	12572 –	– –	12572	– 1006	13578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампновый. Монтаж с креплением винтами или болтами									
			шт.	2	1876,80	750,12	3754	1500	259	2152	6378
		НР - 72%; СП - 8%			997,50	496,82	1995	994		472	
8	2307-0101-0329 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82									
			шт.	2	1596,00	–	3192	–	3192	–	3447
		СП - 8%			–	–	–	–		255	
9	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования									
			шт.	4	1040,05	17,75	4160	71	471	2614	7316
		НР - 72%; СП - 8%			904,40	3,11	3618	12		542	
10	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель однокланишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /Выключатель серии "ГЕРМЕС PLUS" однополюсный для открытой проводки, 10А, 220В, (IP54), ВС20-1-0-ГПБ/									
			шт.	4	825,00	–	3300	–	3300	–	3564
		СП - 8%			–	–	–	–		264	
11	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, /Лампа светодиодная 220В, 24Вт, A70 24W E27/									
			шт.	4	1285,00	–	5140	–	5140	–	5551
		СП - 8%			–	–	–	–		411	
12	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27 /Лампа энергосберегающая 12В, 12Вт, S-12/									
			шт.	2	642,00	–	1284	–	1284	–	1387
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
13	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, /Лампа светодиодная smd A65-13W-827-E27, 220В, 13Вт/									
			шт.	2	1285,00	–	2570	–	2570	–	2776
		СП - 8%			–	–	–	–		206	
		Кабели и провода									
14	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами									
			м кабеля	110	768,28	410,61	84510	45167	19616	24887	118150
		НР - 72%; СП - 8%			179,34	134,90	19727	14838		8752	
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
			м кабеля	30	322,13	147,90	9664	4437	1384	3724	14458
		НР - 72%; СП - 8%			128,10	44,29	3843	1329		1071	
16	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования									
			шт.	14	1495,11	88,45	20932	1238	1760	13226	36890
		НР - 72%; СП - 8%			1281,00	31,10	17934	435		2733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	995820,00	–	9958	–	9958	–	10755
		СП - 8%			–	–	–	–		797	
18	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	269001,00	–	26900	–	26900	–	29052
		СП - 8%			–	–	–	–		2152	
19	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	181226,00	–	1812	–	1812	–	1957
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
20	2306-0118-2004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80, /Кабель силовой с медными жилами КВПВ-0,66 сеч. 5х10мм2/	км	0,02	310810,00	–	6216	–	6216	–	6713
		СП - 8%			–	–	–	–		497	
		Электромонтажные изделия									
21	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	7	5851,40	48,56	40960	340	14580	18749	64485
		НР - 72%, СП - 8%			3720,00	–	26040	–		4777	
22	2307-0202-0522 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	7	132,00	–	924	–	924	–	998
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
23	2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81, /Наконечник кабельный медный 6-5-4-МУХЛ3/	100 шт.	0,3	18648,00	–	5594	–	5594	–	6042
		СП - 8%			–	–	–	–		448	
		Трубы и металлорукава									
24	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	30	708,20	54,63	21246	1639	8819	7915	31494
		НР - 72%; СП - 8%			359,60	6,84	10788	205		2333	
25	2306-1705-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 38, /Металлорукав усл.пр.40мм РЗ-Ц-Х-Ш/	м	20	476,00	–	9520	–	9520	–	10282
		СП - 8%			–	–	–	–		762	
26	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25, /Металлорукав усл.пр.25мм РЗ-Ц-Х-Ш/	м	10	203,00	–	2030	–	2030	–	2192
		СП - 8%			–	–	–	–		162	
		Металл									
27	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования, /для крепления светильников, щитков/	т	0,010064	662138,15	18289,50	6664	184	5810	522	7760
		НР - 72%; СП - 8%			66612,00	5411,40	670	54		575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	485,48	23,26	9710	465	5277	2942	13664
		НР - 72%, СП - 8%			198,40	5,91	3968	118		1012	
29	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	35	654,29	28,56	22900	1000	14088	5821	31018
		НР - 72%, СП - 8%			223,20	7,78	7812	272		2298	
30	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,9	1221,30	–	15755	–	–	11343	29266
		НР - 72%, СП - 8%			1221,30	–	15755	–		2168	
31	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,9	757,56	–	9773	–	–	7036	18153
		НР - 72%, СП - 8%			757,56	–	9773	–		1345	
32	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	618,89	25,47	30945	1273	20992	6496	40436
		НР - 72%, СП - 8%			173,60	6,84	8680	342		2995	
33	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3029,91	172,60	24239	1381	15914	5250	31849
		НР - 72%, СП - 8%			868,00	43,54	6944	348		2359	
34	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	358,56	16,18	7171	324	2631	3085	11077
		НР - 72%, СП - 8%			210,80	3,42	4216	68		820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				483568	64368	235774	134415	665879
							164160	22527	19266	47898	
	Стоимость оборудования		Тенге				19037				
	Заготов.складские расходы		Тенге				228				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				19266				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				438775				
	Материалы		Тенге				121657				
	Всего заработная плата		Тенге					161159			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114117				
		Накладные расходы	Тенге				116035				
		Сметная прибыль	Тенге				44385				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				599194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					161159			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25527				
	Всего заработная плата		Тенге					25527			
		Накладные расходы	Тенге				18380				
		Сметная прибыль	Тенге				3513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					25527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				665879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					186687			
		РАЗДЕЛ 2. ЛС №02-04-04. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		Силовое электрооборудование напряжением до 1кВ									
35	1308-0305-0911 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	1	8143,30 6650,00	634,45 217,70	8143 6650	634 218	859	4945 1047	14135
36	2307-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001, /Щиток распределения энергии групповых силовых и осветительных сетей, ЩРО 8505-2409-II-УХЛ3.1/ *СП - 85%*	шт.	1	16339,00 –	– –	16339 –	– –	16339	– 1307	17646
37	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	1	4974,85 3990,00	187,34 62,20	4975 3990	187 62	798	2918 631	8524
38	2307-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001, /Щиток распределения энергии групповых силовых и осветительных сетей ЩО 8505-1412-Н-УХЛ3.1/ *СП - 85%*	шт.	1	18681,00 –	– –	18681 –	– –	18681	– 1494	20175
		Освещение									
39	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	1	1528,54 1330,00	180,54 62,20	1529 1330	181 62	18	1002 202	2733
40	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 85%*	шт.	1	10354,00 –	– –	10354 –	– –	10354	– 828	11182
		Кабели и провода									
41	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 85%*	м кабеля	360,552	768,28 179,34	410,61 134,90	277003 64661	148045 48637	64297	81575 28686	387264
42	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 85%*	км	0,07	692138,00 –	– –	48450 –	– –	48450	– 3876	52326
43	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 85%*	км	0,05055	415448,00 –	– –	21001 –	– –	21001	– 1680	22681
44	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 85%*	км	0,04	365586,00 –	– –	14623 –	– –	14623	– 1170	15793
45	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 85%*	км	0,2	269001,00 –	– –	53800 –	– –	53800	– 4304	58104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Металл									
46	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	485,48	23,26	19419	930	10553	5884	27327
		НР - 72%; СП - 8%			198,40	5,91	7936	236		2024	
47	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	45	654,29	28,55	29443	1285	18114	7484	39881
		НР - 72%; СП - 8%			223,20	7,78	10044	350		2954	
48	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,802	1593,90	–	28375	–	–	20430	52709
		НР - 72%; СП - 8%			1593,90	–	28375	–		3904	
49	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,802	757,56	–	13486	–	–	9710	25052
		НР - 72%; СП - 8%			757,56	–	13486	–		1856	
50	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	45	618,89	25,47	27850	1146	18892	5846	36392
		НР - 72%; СП - 8%			173,60	6,84	7812	308		2696	
51	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8	3029,91	172,60	24239	1381	15914	5250	31849
		НР - 72%; СП - 8%			868,00	43,54	6944	348		2359	
52	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	358,56	16,18	5378	243	1973	2314	8307
		НР - 72%; СП - 8%			210,80	3,42	3162	51		615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				623089	154033	314666	147358	832080
							154390	50273	–	61633	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				581228				
	Материалы		Тенге				131418				
	Всего заработная плата		Тенге					162802			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				183248				
		Накладные расходы	Тенге				117217				
		Сметная прибыль	Тенге				55876				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				754321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					162802			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41861				
	Всего заработная плата		Тенге					41861			
		Накладные расходы	Тенге				30140				
		Сметная прибыль	Тенге				5760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					41861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				832082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					204663			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1497961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				318550				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					218401			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72799			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						550440		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						19266		
		- Накладные расходы	Тенге							281773	
		- Сметная прибыль	Тенге							109531	
		Временные здания и сооружения (2%)									29 574
		Итого									1 527 535
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)									51 281
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.									1 578 816
		ИТОГО в текущих ценах 2020г 81% (2651/2525)									1 342 656
		ИТОГО в текущих ценах 2021г 19% (2784/2525)									330 745
		ИТОГО в текущих ценах 2020-2021 г.г.									1 673 401
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									33 060
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)									1 706 461
		Итого с учетом ценовой скидки									1 535 813,85
		НДС, 12 %									184 297,66
		Итого с НДС									**1 720 111,51**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" — Тихомиров В.Н.

Авторский надзор

Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" — Гангаева Г.П.

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" — Рыскулбеков М.З.

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" — Рассказов С.В.

Подрядчик:

Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» — Туякаев Б.Б.

Прораб ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» — Сатбеков М.Б.