Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"13" декабря 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж», г.Балхаш, мкр, Жидебай батыра 8/77**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Сериков Б.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
По объекту: **«Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Уызбай Осакаровского района Карагандинской области», с.Уызбай, Маржанкольский с.о., Осакаровского района**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Осакаровского района», руководитель Тихомиров В.Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «TUBERIA CONSTRUCTION», ТОО «ЭЛОИМ – ЛТД», ТОО «Толагай», ТОО «Караганда», ТОО «Нур-Құрылыс», ТОО «Бай-Скак», ТОО «СТАЛЬМОСТ», ТОО «Шебер-СВТ», ТОО «BW-invest», Дельтастрой1.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Павлодарэнергопроект», рабочий проект №13015367**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Осакаровского района», приказ № 2 от 10.01.2020 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового

			комплекса или очереди		комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Площадка строительства расположена в пос. Уызбай Осакаровского района Карагандинской области.

I. На территории участка располагаются:

1- насосная станция I подъема №1; насосная станция I подъема № 2- насосная станция I-го подъема выполнены в одном здании, фундаменты -ленточный из блоков ФБС, стены наружные стены-кирпич; покрытие из сб. ж/б плит;

2- водоочистные сооружения в составе установка электролизная, модульное здание;

3 резервуары чистой воды 2х80 м3 заводского изготовления;

4 насосная станция II подъем -отдельно стоящее, одноэтажное, фундаменты-ленточный из блоков ФБС, стены наружные стены-кирпич; покрытия из сб. ж/б плит

5 комплектная трансформаторная подстанция;

6 дизельная электростанция- в погода - защитном контейнере.

Площадка водозаборных сооружений:

1) По периметру участка ограждение из ж/б панелей на стальных трубах и из колючей проволоки поверху, на въезде устанавливаются распашные ворота шириной 4,90м.

2) внутриплощадочные сети водопровода и канализации приняты из сварных стальных труб Ø57х3,5; Ø108х4 и напорных полиэтиленовых труб (питьевая) Ø63мм, Ø110мм PE100, SDR21. Колодцы на сети выполнены из сборных ж/б. элементов. Подающие трубопроводы от насосной

II подъем к потребителю из напорных полиэтиленовых труб (питьевая) 2Ø110мм, PE100, SDR21.
3) хозяйственно-бытовая и дренажная канализация – выгребная емкость V=5,0м3, трубопроводы Ø110 из напорных полиэтиленовых труб (питьевая)2 Ø110мм PE100, SDR21
4) магистральные и разводящие сети из напорных полиэтиленовых труб (питьевая) Ø32, Ø63, Ø110мм PE100, SDR21, колодцы на сетях из железобетонных колец, для наружного пожаротушения на сети установлены пожарные гидранты
5) Внеплощадочные сети электроснабжения-выполнено строительство воздушной ВЛ-10кВ на железобетонных опорах проводом марки АС-70
6) Внутриплощадочные сети электроснабжения-кабельные сети силовые и контрольные кабеля с алюминиевыми и медными жилами марки АВБбШнг, ВБбШнг, ВВГнг, КГ-ХЛ, КВБбШнг расчетного сечения.
7) Наружное электроосвещение из светодиодных светильников уличного освещения, осветительная сеть из кабеля с медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, марок ВБбШнг-1, ВВГнг-0,66
8) Охранно-пожарная сигнализация- извещатели автоматические дымовые типа ИП 212-45, ручные типы ИПР 513-10, приборы приемно-контрольные «С2000-4», Световые табло «Выход» Люкс-12 (световой), оповещатели типа «Маяк-12-КП» (комбинированный), кабель марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5мм2, сеть свето-звукового оповещения о пожаре – кабелями марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5мм2, Приборы «С2000-4», «С2000-4», «С2000-М», «С2000-М», «С2000-СП1м», С2000-БКИ, С2000-Периметр, интерфейс RS-485, кабель U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS. Кабель F/UTP Cat5e 4х2х0,52мм2, HIKVISION. HD-TVI камеры, стационарная радиостанция Hytera MD-615, портативная Hytera BD-505.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020 г**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2021 г**;
месяц, год
при продолжительности строительства месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8,5;
фактически, месяц: 20;
9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметную документацию _____% и фактически примерно _____% (на объектах финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Уызбай Осакаровского района Карагандинской области» готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж», директор Сериков Б.К.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)