Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН 060140013382
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс" г.Алматы, Руставели, 3, офис 6,7 БИН/ИИН 000340005982
Наименование стройки: Строительство спортивного зала для секции лыжных гонок и биатлона в г. Павлодаре
Договор подряда (контракт) 65/23 от 2023-08-14

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №2

за 25 декабря 2023год

Код заказчика	Код подрядчика		Договор: номер		дата	Источник финансирования: Наименование	Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Код
			65/23		14.08.2023				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за декабрь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройки:	104 540 013,33									
3	в том числе за месяц декабрь	52 051 285,03	46 474 361,63							5 576 923,40	52 051 285,03
	Итого:	52 051 285,03	46 474 361,63							5 576 923,40	52 051 285,03
	Аванс 30%										15 615 385,51
	Всего к оплате :										**36 435 899,52**

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ажмурат А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
БИН 000340005982
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кудайбергенов Д. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Азия-Серт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Конырбаев Р.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.1 от 08.02.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН 060140013382**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Казахстан Электрокомплекс" г.Алматы, Руставели, 3, офис 6,7 БИН/ИИН 000340005982**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство спортивного зала для секции лыжных гонок и биатлона в г. Павлодаре

Наименование объекта: Строительство спортивного зала для секции лыжных гонок и биатлона в г. Павлодаре **Заказ** 99

Договор подряда (контракт) №65/23 от 2023-08-14

Акт приемки выполненных работ №5 за 25 декабря 2023 г.

на Металлические конструкции

Основание: смета 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**21 646 440**
		Раздел 1. Металлические конструкции, ИТОГО:	тенге			**20 128 584**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**20 128 584**
1	**1109-0701-0103**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление колонн**	**т конструкций**	**12,233928**	**601454**	**7 358 145**
2	**6106-0301-0201**	**Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м**	**т**	**12,233928**	**82750**	**1 012 358**
5	**1109-0701-0102**	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Изготовление балок**	**т конструкций**	**10,153328**	**148676**	**1 509 556**
6	**6106-0302-0401**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т**	**7,6**	**104190**	**791 844**
10	**1109-0701-0108**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Изготовление связей**	**т конструкций**	**3,245736**	**671668**	**2 180 057**
11	**6106-0302-0301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**3,245736**	**321270**	**1 042 758**
13	**1109-0701-0103**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление ферм**	**т конструкций**	**0,915464**	**601454**	**550 609**
14	**6106-0302-0101**	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м**	**т**	**0,915464**	**184139**	**168 573**
16	**6106-0302-0401**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т**	**4,102016**	**104190**	**427 389**
21	**1109-0701-0121**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление лестниц**	**т конструкций**	**2,0806**	**823047**	**1 712 432**
22	**6106-0304-0101**	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**2,0806**	**248511**	**517 052**

26	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	10,486224	272530	2 857 811
		Раздел 4. Фасонные изделия и крепежные элементы , ИТОГО:	тенге			1 517 856
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 517 856
47	6105-0201-0101 т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К2мат=0,77; т.ч.п.3.1:К3мат=0,9;	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	8,52	33032	281 433
		неучтенные ресурсы				
47.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,84032	20043	36 886
47.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,492952	89111	222 149
48	6104-0802-0404	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	1,461	206395	301 543
49	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм	1 т	1,461	462591	675 845
		ВСЕГО по смете:				21 646 440,00
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	6,3%			1 363 725,72
		Итого				23 010 165,72
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	2%			460 203,31
		Итого с непредвиденными работами и затратами				23 470 369,03
		В текущих и прогнозных ценах (Кпер = 1,079)	1,079			25 324 528,18
		с учетом понижающего коэффициента к=0,95	0,95			24 058 301,77
		Налог на добавленную стоимость (12%)	12%			2 886 996,21
		Всего по акту с НДС				26 945 297,98

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города
БИН 060140013382
(наименование организации, бизнес идентификационный

Гл. специалист Акшулаков З.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ИП Шакирова
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Садаева А.А.

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан
БИН 000340005982
(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Кудайбергенов Д. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Азия-Серт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Конырбаев Р.Е.

SANA 2023.1 от 08.02.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН 060140013382**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Казахстан Электрокомплекс" г.Алматы, Руставели, 3, офис 6,7 БИН/ИИН 000340005982**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство спортивного зала для секции лыжных гонок и биатлона в г. Павлодаре

Наименование объекта: Строительство спортивного зала для секции лыжных гонок и биатлона в г. Павлодаре

Заказ 99

Договор подряда (контракт) №65/23 от 2023-08-14

Акт приемки выполненных работ №6 за 25 декабря 2023 г.

на Архитектурная часть

Основание: смета 2-01-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**16 625 544**
		Раздел 1. Фундамент под перегородки , ИТОГО:	тенге			**370 583**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**370 583**
1	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /Бетон В10/**	**м3**	**7,1**	**28125**	**199 688**
		неучтенные ресурсы				
1.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,2065	22506	**162 189**
2	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	**1 т**	**0,02252**	**307560**	**6 926**
3	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**1 т**	**0,00563**	**316087**	**1 780**
		Раздел 2. Перегородки и их крепление, ИТОГО:	тенге			**527 216**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**527 216**
4	**6105-0201-0503**	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м2**	**41,1**	**7770**	**319 347**

		неучтенные ресурсы				
4.1	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,9453	24628	23 281
4.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,07144	89111	184 588
		Раздел 4. Окна, ИТОГО:	тенге			2 438 343
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 438 343
10	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /Ок-1, Ок-2, Ок-3/	1 м2	47,34	48321	2 287 516
11	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /Ок-4/	1 м2	3,24	38382	124 358
13	223-501-0112	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 150 мм	1 м	30,6	865	26 469
		Раздел 5. Двери, ИТОГО:	тенге			5 169 518
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 169 518
20	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	2,1	64311	135 053
23	223-205-0904	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней и верхней части ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12 /Дн-1, Дв-1/	1 м2	10,08	101808	1 026 225
24	223-205-0101	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-10 /Дв-4пр/	1 м2	9,45	127165	1 201 709
26	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	1 комплект	5	3707	18 535
27	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	1 комплект	1	5379	5 379
28	223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	1 комплект	6	7683	46 098
30	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /Дв-2пр, Дв-2л/	1 м2	54,6	45631	2 491 453

31	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П /Дв-3/	1 м2	2,52	45631	114 990
32	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	56	508	28 448
33	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	1 шт.	27	3764	101 628
		Раздел 6. Витражи, ИТОГО:	тенге			1 828 222
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 828 222
35	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	10,07	115757	1 165 673
36	6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	5,04	3089	15 569
		неучтенные ресурсы				
37	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	5,04	128369	646 980
		Раздел 7. Полы, ИТОГО:	тенге			6 291 662
		Подраздел 7.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			5 628 355
38	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	373,69	385	143 871
		неучтенные ресурсы				
38.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	19,05819	4608	87 820
39	6111-0403-0503 Коб =0,1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	37,369	38594	1 442 219
40	6109-0102-0110 Коб =0,085	Устройство подстилающих слоев бетонных /Бетон В7,5/	м3	31,76365	42872	1 361 771
41	6111-0403-0105	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2 изолируемой поверхности	373,69	2912	1 088 185
42	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	373,69	1484	554 556
		неучтенные ресурсы				
42.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,623276	23493	179 094
43	6109-0201-0102 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщ. 50 мм/	м2	373,69	185	69 133

		неучтенные ресурсы				
43.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11,434914	23493	268 640
44	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки /5Вpl 100х100/**	**т**	**1,07623**	**60276**	**64 871**
		неучтенные ресурсы				
44.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,0762272	342116	368 195
		Подраздел 7.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			663 307
48	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**37,35**	**385**	**14 380**
		неучтенные ресурсы				
48.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,90485	4608	8 778
49	**6111-0403-0503 Коб =0,1**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3 изоляции**	**3,735**	**38594**	**144 149**
50	**6109-0102-0110 Коб =0,08**	**Устройство подстилающих слоев бетонных /Бетон В7,5/**	**м3**	**2,988**	**42872**	**128 102**
51	**6111-0403-0105**	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**37,35**	**2912**	**108 763**
52	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**37,35**	**1484**	**55 427**
		неучтенные ресурсы				
52.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,76194	23493	17 900
53	**6109-0201-0102 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщ. 50 мм/**	**м2**	**37,35**	**185**	**6 910**
		неучтенные ресурсы				
53.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,14291	23493	26 850
54	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки /5Вpl 100х100/**	**т**	**0,10757**	**60276**	**6 484**
		неучтенные ресурсы				
54.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,107568	342116	36 801
55	**6111-0403-0105**	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**37,35**	**2912**	**108 763**
		Подраздел 7.3. Тип 3, ИТОГО	тенге			**0**
		ВСЕГО по смете:				**16 625 544,00**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	**6,3%**			**1 047 409,27**
		Итого				**17 672 953,27**

		Непредвиденные работы и затраты (2)%	2%			353 459,07
		Итого с непредвиденными работами и затратами				18 026 412,34
		В текущих и прогнозных ценах (Кпер = 1,079)	1,079			19 450 498,91
		с учетои понижающего коэффициента к=0,95	0,95			18 477 973,96
		Налог на добавленную стоимость (12%)	12%			2 217 356,88
		Всего по акту с НДС				20 695 330,84

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382
(наименование организации, бизнес идентификационный

Гл. специалист Акшупаков З.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ИП Шакирова
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Сапарова А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
БИН 000340005982
(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Кудайбергенов Д. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Азия-Серт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Конырбаев Р.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.1 от 08.02.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН 060140013382**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Казахстан Электрокомплекс" г.Алматы, Руставели, 3, офис 6,7 БИН/ИИН 000340005982**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство спортивного зала для секции лыжных гонок и биатлона в г. Павлодаре

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Договор подряда (контракт) №65/23 от 2023-08-14

Заказ 99

Акт приемки выполненных работ №7 за 25 декабря 2023 г.

на Наружные сети водопровода и канализации

Основание: смета 6-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 543 290**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**2 668 589**
		Подраздел 1.1. Водопровод , ИТОГО	тенге			**2 383 631**
1	**6101-0102-0113**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**734,9**	**469**	**344 668**
2	**6101-0102-0213**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**83**	**389**	**32 287**
3	**412-102-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**1505**	**69**	**103 845**
4	**6101-0201-0101 т.ч.п.3.30:К1трр=1,3;**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1**	**м3**	**17,9**	**7423**	**132 872**
5	**6101-0201-0101 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 1**	**м3**	**25,3**	**6852**	**173 356**
6	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**82,8**	**8242**	**682 438**

7	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	77,81	3343	260 119
8	6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	700,29	50	35 015
9	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	700,29	582	407 569
10	6121-0901-0101	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2	м	5,94	12660	75 200
11	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 18П-20П	1 т	0,26749	500116	133 776
12	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 20 мм	1 т	0,00741	335553	2 486
		Подраздел 1.2. Канализация , ИТОГО	тенге			284 958
13	6101-0102-0113	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	10,98	469	5 150
14	6101-0102-0213	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	26,14	389	10 168
15	412-102-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	457,45	69	31 564
16	6101-0201-0101	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1	м3	3,94	5710	22 497
17	6101-0201-0101 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 1	м3	0,34	6852	2 330
18	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	24,2	8242	199 456
19	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	1,53	3343	5 115
20	6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	13,73	50	687
21	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	13,73	582	7 991
		Раздел 3. Канализация К1 L=21,0 м, ИТОГО:	тенге			874 701
		Подраздел 3.1. Трубопровод, ИТОГО	тенге			270 656
38	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,004	1320098	5 280
39	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,017	1546082	26 283

40	241-204-0102 Коб=1,01	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8/10 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	4,04	2076	8 387
41	241-204-0105 Коб=1,01	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8/10 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	17,17	4608	79 119
42	1312-0901-0106	Закладное устройство. Монтаж оборудования /для пропуска труб через стенку здания и стенку колодца)	шт.	6	4954	29 724
43	241-102-0218	Гильза из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	1	6472	6 472
44	241-102-0240	Гильза из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	1 м	1	26189	26 189
45	6122-0601-0101	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	1	89202	89 202
		Подраздел 3.2. Колодцы канализационные , ИТОГО	тенге			604 045
46	6122-0401-0105	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	2,68	86297	231 276
47	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	2	15816	31 632
48	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	2	12101	24 202
49	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	2	15007	30 014
50	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	3700	3 700
51	225-101-0620	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	1 шт.	3	48856	146 568
52	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	5837	11 674
53	6105-0201-0302	Кладка горловины колодца	м3	0,072	32327	2 328
		неучтенные ресурсы				
53.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,01728	20043	346
53.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0288	89111	2 566
54	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	2	6467	12 934
55	222-525-0101	Лестницы - стремянки С1-01	1 т	0,0194	1109851	21 531
56	6101-0108-0102	Устройство основания под отмостку щебеночное	м3	1,89	13856	26 188
57	6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки /Бетон В7,5/	м3	1,89	9463	17 885
		неучтенные ресурсы				
57.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9278	21372	41 201
		ВСЕГО по смете:				3 543 290,00

		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	6,3%			223 227,27
		Итого				3 766 517,27
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	2%			75 330,35
		Итого с непредвиденными работами и затратами				3 841 847,62
		В текущих и прогнозных ценах (Кпер = 1,079)	1,079			4 145 353,58
		с учетои понижающего коэффициента к=0,95	0,95			3 938 085,90
		Налог на добавленную стоимость (12%)	12%			472 570,31
		Всего по акту с НДС				4 410 656,21

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382
(наименование организации, бизнес идентификационный

Гл. специалист Акшулаков З.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ИП Шакирова
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Сапарова А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
БИН 000340005982
(наименование организации, бизнес

Руководитель Кудайбергенов Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Азия-Серт"
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Конырбаев Р.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)