Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН 060140013382

Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс" г.Алматы, Руставели, 3, офис 6,7 БИН 000340005982

Наименование стройки: Строительство спортивного зала для секции лыжных гонок и биатлона в г. Павлодаре

Договор подряда (контракт) 65/23 от 2023-08-14

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за 4 ноября 2023год

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер		Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			65/23		14.08.2023				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за ноябрь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройки:	52 488 728,30									
3	в том числе за месяц ноябрь	52 488 728,30	46 864 935,98							5 623 792,32	52 488 728,30
	Итого:	52 488 728,30	46 864 935,98							5 623 792,32	52 488 728,30
	Аванс 30%										15 746 618,49
	Всего к оплате :										**36 742 109,81**

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела: Ажимурат. А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ИП Шакирова

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Сапарова А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
БИН 000340005982

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кудайбергенов Д. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Азия-Серт"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Амиржанов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.1 от 08.02.2023 г. Цена региона Павлодарская облас Павлодар, г.Аксу Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН 060140013382**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Казахстан Электрокомплекс" г.Алматы, Руставели, 3, офис 6,7 БИН/ИИН 000340005982**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство спортивного зала для секции лыжных гонок и биатлона в г. Павлодаре

Наименование объекта: Строительство спортивного зала для секции лыжных гонок и биатлона в г. Павлодаре

Договор подряда (контракт) №65/23 от 2023-08-14

Акт приемки выполненных работ №1 за 4 ноября 2023 г.

на Фундаменты

Основание: смета №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**14 456 677**
		Раздел 1. Земляные работы				
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования				
1	**6101-0104-0105**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	**м3**	**191,6928**	**77**	**14 778**
2	**6101-0104-0113**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105**	**м3**	**191,6928**	**67**	**12 790**
3	**6101-0101-0210**	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 1**	**м3**	**191,6928**	**351**	**67 207**

4	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км - растительный грунт	1 т·км	460,06272	156	71 770
5	6101-0101-0210	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 1	м3	1544,376	351	541 458
6	6101-0203-0201	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м группа грунта 1	м3	47,764	6410	306 183
7	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км - в резерв для обратной засыпки	1 т·км	5096,4408	156	795 045
8	6101-0101-0301	Работа на отвале группа грунта 1	м3	1544,376	51	79 458
9	6101-0101-0210	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 1	м3	1414,904	351	496 065
10	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км - из резерва для обратной засыпки	1 т·км	4669,1832	156	728 393
11	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	1385,3088	2896	4 011 466
12	6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	м3	1385,3088	45	61 743
13	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	52,908	100,1	5 296
		Раздел 2. Фундамент монолитный Фм1 /21 шт./				
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования				
14	1106-0101-0101 Коб =21	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл. В10, W4, F75	м3	2,1	31180,08	65 478
15	1106-0101-0105 Коб =21	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство, бетон кл. В20, W4, F75	м3	12,264	59256,3	726 719

16	1106-0301-0601 Коб =21	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1/	т	0,5707	69873,9	39 877
17	1106-0301-0602 Коб =21	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /С-2, С-3/	т	0,9707	52810,72	51 264
18	214-210-0502 Коб =21	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /С-1, С-2, С-3/	1 т	1,5414	321458	495 495
19	214-403-0101 Коб =21	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,06283	405165	25 457
20	214-210-0502 Коб =21	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 мм	1 т	0,0231	321458	7 426
21	214-210-0101 Коб =21	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 и 12 мм	1 т	0,06149	360925	22 193
22	1106-0301-0401 Коб =21	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /А1/	т	0,27451	1226374,93	336 655
23	290-000-0001 Коб =21 (кпл)	Болты анкерные 1.1 М30х1000	1 шт	33,6	9974,61	335 147
		Раздел 3. Фундамент монолитный Фм2 /1 шт./				
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования				
24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл. В10, W4, F75	м3	0,116	31180,08	3 617
25	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство, бетон кл. В20, W4, F75	м3	0,844	59256,3	50 012
26	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1/	т	0,03256	69873,9	2 275
27	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05733	52810,72	3 028

28	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /С-1, С-2, С-3/	1 т	0,08989	321458	28 895
29	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00261	405165	1 057
30	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 мм	1 т	0,00206	321458	662
31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 и 12 мм	1 т	0,00293	360925	1 057
32	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /А1, АА2/	т	0,01307	1226374,93	16 031
33	290-000-0001 (кпл)	Болты анкерные 1.1 М30х1000	1 шт	1,6	9974,61	15 959
34	290-000-0002 (кпл)	Болты анкерные 1.1 М20х1000	1 шт	1,6	6447,2	10 316
		Раздел 4. Фундамент монолитный Фм3 /4 шт./				
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования				
35	1106-0101-0101 Коб =4	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл. В10, W4, F75	м3	0,464	31180,08	14 468
36	1106-0101-0105 Коб =4	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство, бетон кл. В20, W4, F75	м3	3,6	59256,3	213 323
37	1106-0301-0601 Коб =4	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1/	т	0,14272	69873,9	9 972
38	1106-0301-0602 Коб =4	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /С-2/	т	0,08134	52810,72	4 296
39	214-210-0502 Коб =4	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /С-1, С-2/	1 т	0,22406	321458	72 027

40	261-102-0252 Коб =4	Сетка арматурная сварная из [illegible]атурной стали А-III (А400/240), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2, С-3/	1 т	0,10355	331233	34 300
41	214-403-0101 Коб =4	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01197	405165	4 849
42	214-210-0502 Коб =4	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,0044	321458	1 414
43	214-210-0101 Коб =4	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 и 12 мм	1 т	0,01171	360925	4 227
44	1106-0301-0401 Коб =4	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /А1/	т	0,04333	1226374,93	53 136
45	290-000-0001 Коб =4 (кпл)	Болты анкерные 1.1 М30х1000	1 шт	6,4	9974,61	63 837
		Раздел 5. Фундамент монолитный Фм4 /8 шт./				
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования				
46	1106-0101-0101 Коб =8	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл. В10, W4, F75	м3	0,96	31180,08	29 933
47	1106-0101-0105 Коб =8	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство, бетон кл. В20, W4, F75	м3	4,96	59256,3	293 911
48	1106-0301-0601 Коб =8	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1/	т	0,25382	69873,9	17 736
49	1106-0301-0602 Коб =8	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /С-2/	т	0,16269	52810,72	8 592
50	214-210-0502 Коб =8	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /С-1, С-2/	1 т	0,41651	321458	133 891
51	261-102-0252 Коб =8	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-3/	1 т	0,2071	331233	68 600

52	214-403-0101 Коб =8	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02394	405165	9 698
53	214-210-0502 Коб =8	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 мм	1 т	0,0088	321458	2 829
54	214-210-0101 Коб =8	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 и 12 мм	1 т	0,0265	360925	9 563
55	1106-0301-0401 Коб =8	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /А1/	т	0,08666	1226374,93	106 273
56	290-000-0001 Коб =8 (кпл)	Болты анкерные 1.1 М30х1000	1 шт	12,8	9974,61	127 675
		Раздел 6. Фундамент монолитный Фм5 /1 шт./				
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования				
57	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл. В10, W4, F75	м3	0,216	31180,08	6 735
58	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство, бетон кл. В20, W4, F75	м3	1,68	51545,35	86 596
59	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1, С-2/	т	0,10511	69873,9	7 345
60	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 и 14 мм	1 т	0,10511	321458	33 789
61	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 и 14 мм	1 т	0,02827	321458	9 088
		Раздел 7. Фундамент монолитный Фм6 /1 шт./				
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования				
62	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл. В10, W4, F75	м3	0,22	31180,08	6 860

63	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство, бетон кл. В20, W4, F75	м3	1,696	51545,35	87 421
64	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1, С-2/	т	0,10615	69873,9	7 417
65	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 и 14 мм	1 т	0,10615	321458	34 123
66	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 и 14 мм	1 т	0,02964	321458	9 529
		Раздел 8. Фундамент монолитный Фм7 /4 шт./				
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования				
67	1106-0101-0101 Коб =4	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл. В10, W4, F75	м3	0,32	31180,08	9 978
68	1106-0101-0105 Коб =4	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство, бетон кл. В20, W4, F75	м3	1,792	59256,3	106 187
69	1106-0301-0601 Коб =4	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1/	т	0,08272	69873,9	5 780
70	1106-0301-0602 Коб =4	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /С-2/	т	0,16269	52810,72	8 592
71	214-210-0502 Коб =4	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /С-1, С-2/	1 т	0,24541	321458	78 888
72	214-403-0101 Коб =4	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00928	405165	3 760
73	214-210-0502 Коб =4	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,00784	321458	2 520
74	214-210-0101 Коб =4	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 и 12 мм	1 т	0,01664	360925	6 006

75	1106-0301-0401 Коб =4	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /А1/	т	0,04333	1226374,93	53 136
76	290-000-0002 Коб =4 (кпл)	Болты анкерные 1.1 М30х1000	1 шт	6,4	9974,61	63 837
		Раздел 9. Фундамент монолитный Фм8 /4 шт./				
		Подраздел 9.0. Подраздел без наименования				
77	1106-0101-0101 Коб =4	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл. В10, W4, F75	м3	0,32	31180,08	9 978
78	1106-0101-0105 Коб =4	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство, бетон кл. В20, W4, F75	м3	1,792	59256,3	106 187
79	1106-0301-0601 Коб =4	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1/	т	0,08272	69873,9	5 780
80	1106-0301-0602 Коб =4	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /С-2/	т	0,16269	52810,72	8 592
81	214-210-0502 Коб =4	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /С-1, С-2/	1 т	0,24541	321458	78 888
82	214-403-0101 Коб =4	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00928	405165	3 760
83	214-210-0502 Коб =4	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 мм	1 т	0,00848	321458	2 726
84	214-210-0101 Коб =4	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 и 12 мм	1 т	0,01664	360925	6 006
85	1106-0301-0401 Коб =4	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /А2/	т	0,01792	1226374,93	21 977
86	290-000-0002 Коб =4 (кпл)	Болты анкерные 1.1 М20х1000	1 шт	6,4	6447,2	41 262
		Раздел 10. Фундамент монолитный Фм9 /4 шт./				

		Подраздел 10.0. Подраздел без наименования				
87	1106-0101-0101 Коб =4	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл. В10, W4, F75	м3	0,512	31180,08	15 964
88	1106-0101-0105 Коб =4	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство, бетон кл. В20, W4, F75	м3	2,32	59256,3	137 475
89	1106-0301-0601 Коб =4	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1/	т	0,14272	69873,9	9 972
90	1106-0301-0602 Коб =4	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /С-2/	т	0,16269	52810,72	8 592
91	214-210-0502 Коб =4	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,30541	321458	98 176
92	214-403-0101 Коб =4	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00928	405165	3 760
93	214-210-0502 Коб =4	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 мм	1 т	0,00381	321458	1 224
94	214-210-0101 Коб =4	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 и 12 мм	1 т	0,01306	360925	4 712
95	1106-0301-0401 Коб =4	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /А1/	т	0,04333	1226374,93	53 136
96	290-000-0002 Коб =4 (кпл)	Болты анкерные 1.1 М30х1000	1 шт	6,4	9974,61	63 837
		Раздел 11. Фундамент монолитный Фм10 /2 шт./				
		Подраздел 11.0. Подраздел без наименования				
97	1106-0101-0101 Коб =2	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл. В10, W4, F75	м3	0,064	31180,08	1 996
98	1106-0101-0113 Коб =2	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство, бетон кл. В20, W4, F75	м3	0,552	52045,6	28 729

99	6103-0701-0809 Коб =2	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,01288	90353	1 164
		неучтенные ресурсы				
99.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01288	1083235	13 952
		Раздел 12. Фундамент монолитный Фм11 /2 шт./				
		Подраздел 12.0. Подраздел без наименования				
100	1106-0101-0101 Коб =2	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл. В10, W4, F75	м3	0,256	31180,08	7 982
101	1106-0101-0105 Коб =2	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство, бетон кл. В20, W4, F75	м3	1,32	59256,3	78 218
102	1106-0301-0601 Коб =2	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1/	т	0,07136	69873,9	4 986
103	1106-0301-0602 Коб =2	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /С-2/	т	0,09245	52810,72	4 882
104	214-210-0502 Коб =2	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,16381	321458	52 657
105	214-403-0101 Коб =2	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00598	405165	2 425
106	214-210-0502 Коб =2	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 мм	1 т	0,00227	321458	730
107	214-210-0101 Коб =2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 и 12 мм	1 т	0,00851	360925	3 072
108	1106-0301-0401 Коб =2	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /А1/	т	0,02166	1226374,93	26 568
109	290-000-0002 Коб =2 (кпл)	Болты анкерные 1.1 М30х1000	1 шт	3,2	9974,61	31 919

		Раздел 13. Фундамент монолитный Фм12 /1 шт./				
		Подраздел 13.0. Подраздел без наименования				
110	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл. В10, W4, F75	м3	0,06	31180,08	1 871
111	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство, бетон кл. В20, W4, F75	м3	0,6	52045,6	31 227
112	6103-0701-0809	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,01156	90353	1 044
		неучтенные ресурсы				
112.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01156	1083235	12 522
		Раздел 14. Фундамент монолитный Фм13 /1 шт./				
		Подраздел 14.0. Подраздел без наименования				
113	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл. В10, W4, F75	м3	0,12	31180,08	3 742
114	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство, бетон кл. В20, W4, F75	м3	0,62	59256,3	36 739
115	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1/	т	0,03173	69873,9	2 217
116	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /С-2, С-3/	т	0,04622	52810,72	2 441
117	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /С-1, С-2, С-3/	1 т	0,07795	321458	25 058
118	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00299	405165	1 212
119	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 мм	1 т	0,00114	321458	365

120	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 и 12 мм	1 т	0,00426	360925	1 536
121	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /А1/	т	0,01083	1226374,93	13 284
122	290-000-0001 (кпл)	Болты анкерные 1.1 М30х1000	1 шт	1,6	9974,61	15 959
		Раздел 15. Фундамент монолитный Фм14 /13 шт./				
		Подраздел 15.0. Подраздел без наименования				
123	1106-0101-0101 Коб =13	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл. В10, W4, F75	м3	1,04	31180,08	32 427
124	1106-0101-0105 Коб =13	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство, бетон кл. В20, W4, F75	м3	5,824	59256,3	345 109
125	1106-0301-0601 Коб =13	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1/	т	0,26884	69873,9	18 785
126	1106-0301-0602 Коб =13	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /С-2/	т	0,52874	52810,72	27 923
127	214-210-0502 Коб =13	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /С-1, С-2/	1 т	0,79758	321458	256 387
128	214-403-0101 Коб =13	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03016	405165	12 220
129	214-210-0502 Коб =13	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,01477	321458	4 747
130	214-210-0101 Коб =13	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 и 12 мм	1 т	0,05533	360925	19 969
131	1106-0301-0401 Коб =13	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /А1/	т	0,05824	1226374,93	71 424

132	290-000-0002 Коб =13 (кпл)	Болты анкерные 1.1 М20х100	1 шт	20,8	6447,2	134 102
		Раздел 16. Стена монолитная Стм-1				
		Подраздел 16.0. Без названия				
133	1106-0401-0109	Стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В20, W4, F75/	м3	2,48	83321,98	206 639
134	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	1 т	0,13274	320952	42 602
135	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 и 12 мм	1 т	0,13228	334278	44 220
136	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	1 т	0,15624	360925	56 391
		Раздел 17. Фундаментные балки, обетонирование колонн и столбики				
		Подраздел 17.0. Подраздел без наименования				
137	1106-0101-0101	Обетонирование базы колонн, бетон кл. В20, W4, F75	м3	3,8	32873,28	124 918
138	1106-0101-0113	Фундаменты-столбики бетонные. Устройство, бетон кл. В20, W4, F75	м3	1,46	52045,6	75 987
139	6104-0102-0101	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт.	11,2	21467	240 428
140	221-103-0201	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737-90	1 м3	3,024	102343	309 485
		ВСЕГО по смете:				14 456 677,00
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	6,3%			910 770,65
		Итого				15 367 447,65
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	2%			307 348,95
		Итого с непредвиденными работами и затратами				15 674 796,60

		В текущих и прогнозных ценах (Кпер = 1,079)	1,079			16 913 105,53
		с учетом понижающего коэффициента к=0,95	0,95			16 067 450,25
		Налог на добавленную стоимость (12%)	12%			1 928 094,03
		Всего по акту с НДС				17 995 544,28

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города
БИН 060140013382
(наименование организации, бизнес

гл. специалист Асылаков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ИП Шакирова
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Сапарова А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан
БИН 000340005982
(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Кудайбергенов Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Азия-Серт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Амиржанов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.1 от 08.02.2023 г. Цена региона Павлодарская область (Павлодар, г.Аксу

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН 060140013382**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Казахстан Электрокомплекс" г.Алматы, Руставели, 3, офис 6,7 БИН/ИИН 000340005982**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство спортивного зала для секции лыжных гонок и биатлона в г. Павлодаре

Наименование объекта: Строительство спортивного зала для секции лыжных гонок и биатлона в г. Павлодаре

Заказ 99

Договор подряда (контракт) №65/23 от 2023-08-14

Акт приемки выполненных работ №2 за 4 ноября 2023 г.

на Металлические конструкции

Основание: смета 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**21 619 773**
		Итого по разделу 1. Металлические конструкции	Тенге			**21 619 773**
		Итого по подразделу 1.0. Подраздел без наименования	Тенге			**21 619 773**
		Раздел 1. Металлические конструкции				
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования				
3	**214-202-0201**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 25Ш-35Ш**	**1 т**	**1,8304**	**470542**	**861 280**
4	**214-203-0502**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки 6 мм**	**1 т**	**0,5408**	**603999**	**326 643**
5	**214-205-0104**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 200 мм**	**1 т**	**0,5824**	**464028**	**270 250**
6	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**8,9856**	**381789**	**3 430 603**
7	**214-101-0202**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 20 мм**	**1 т**	**1,4976**	**475265**	**711 757**
8	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм**	**1 т**	**0,1664**	**487427**	**81 108**

11	214-202-0201	Балка двутавровая горячекатан с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 35Ш	1 т	1,664	470542	782 982
12	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8, 10, 12 мм	1 т	12,6464	381789	4 828 256
13	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 20 и 30 мм	1 т	1,1232	475265	533 818
16	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм	1 т	0,208	449962	93 592
17	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 20 мм	1 т	0,0416	355137	14 774
18	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8, 12 мм	1 т	0,08736	381789	33 353
20	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8, 12 мм	1 т	0,42432	381789	162 001
21	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 80 мм, толщиной 6 мм	1 т	1,6224	487427	790 802
22	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 20П	1 т	0,3744	553604	207 269
23	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм	1 т	3,328	449962	1 497 474
24	1109-0302-0401	Прогоны и ригели при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,19488	88279,81	282 043
25	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки 5 мм	1 т	8,736	603999	5 276 535
26	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 7 мм	1 т	0,1664	487427	81 108
27	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм	1 т	1,7472	449962	786 174
29	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 20П	1 т	0,9984	553604	552 718
30	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	1,9552	7791	15 233
		ВСЕГО по смете:				21 619 773,00
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	6,3%			1 362 045,70
		Итого				22 981 818,70
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	2%			459 636,37

		Итого с непредвиденными работами и затратами				23 441 455,07
		В текущих и прогнозных ценах (Кпер = 1,079)	1,079			25 293 330,02
		с учетом понижающего коэффициента к=0,95	0,95			24 028 663,52
		Налог на добавленную стоимость (12%)	12%			2 883 439,62
		Всего по акту с НДС				26 912 103,14

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города
БИН 060140013382
(наименование организации, бизнес идентификационный

гл. специалист Ажулаков З.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ИП Шакирова
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Сапарова А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан
БИН 000340005982
(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Кудайбергенов Д. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Азия-Серт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Амиржанов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.1 от 08.02.2023 г. Цена региона Павлодарская область (злодар, г.Аксу Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН 060140013382**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Казахстан Электрокомплекс" г.Алматы, Руставели, 3, офис 6,7 БИН/ИИН 000340005982**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство спортивного зала для секции лыжных гонок и биатлона в г. Павлодаре

Наименование объекта: Строительство спортивного зала для секции лыжных гонок и биатлона в г. Павлодаре **Заказ** 99

Договор подряда (контракт) №65/23 от 2023-08-14

Акт приемки выполненных работ №3 за 4 ноября 2023 г.

на Конструктивная часть

Основание: смета 2-01-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**157 549**
		Итого по разделу 1. Фундаменты под внутренние сэндвич панели	Тенге			**157 549**
		Итого по подразделу 1.0. Подраздел без наименования	Тенге			**157 549**
		Раздел 1. Фундаменты под внутренние сэндвич панели				
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования				
1	**1106-0101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В10/**	**м3**	**3**	**46522,66**	**139 568**
2	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,05115**	**321458**	**16 443**

3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,00426	360925	1 538
		ВСЕГО по смете:				157 549,00
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	6,3%			9 925,59
		Итого				167 474,59
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	2%			3 349,49
		Итого с непредвиденными работами и затратами				170 824,08
		В текущих и прогнозных ценах (Кпер = 1,079)	1,079			184 319,18
		с учетои понижающего коэффициента к=0,95	0,95			175 103,22
		Налог на добавленную стоимость (12%)	12%			21 012,39
		Всего по акту с НДС				196 115,61

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382
(наименование организации, бизнес идентификационный

гл.специалист Акшулаков З.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ИП Шакирова
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Сапарова А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
БИН 000340005982
(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Кудайбергенов Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Азия-Серт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Амиржанов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН 060140013382**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Казахстан Электрокомплекс" г.Алматы, Руставели, 3, офис 6,7 БИН/ИИН 000340005982**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство спортивного зала для секции лыжных гонок и биатлона в г. Павлодаре

Наименование объекта: Благоустройство территории

Заказ 99

Договор подряда (контракт) №65/23 от 2023-08-14

Акт приемки выполненных работ №4 за 4 ноября 2023 г.

на Генплан

Основание: смета № 7-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 932 694**
		Раздел 1. Вертикальная планировка				
		Подраздел 1.1. Вертикальная планировка				
1	**1101-0105-0109**	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**691,65**	**620,05**	**428 858**
2	**6101-0103-0209**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1**	**м3**	**813,15**	**404**	**328 700**
3	**411-102-0205 Коб =5**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**1 т·км**	**6830,46**	**144**	**983 586**

4	1101-0105-0309	Насыпи. Возведение из резерво. экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	691,65	590,39	408 343
		Раздел 3. Асфальтовое покрытие				
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования				
13	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	55,89225	5705,71	318 905
14	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	558,9225	1560,42	872 154
22	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	143,865	4460	641 638
		неучтенные ресурсы				
23	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	6,47393	51225	331 627
		Раздел 4. Тротуарная плитка				
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования				
24	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	261,495	1560,42	408 042
25	7101-0403-0204 Коб =-1 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	м2	-261,495	702	-183 577
27	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	264,105	4460	1 177 958
		неучтенные ресурсы				

28	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	4,22568	51225	216 460
		ВСЕГО по смете:				5 932 694,00
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	6,3%			373 759,72
		Итого				6 306 453,72
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	2%			126 129,07
		Итого с непредвиденными работами и затратами				6 432 582,79
		В текущих и прогнозных ценах (Кпер = 1,079)	1,079			6 940 756,83
		с учетои понижающего коэффициента к=0,95	0,95			6 593 718,99
		Налог на добавленную стоимость (12%)	12%			791 246,28
		Всего по акту с НДС				7 384 965,27

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382
(наименование организации, бизнес идентификационный

гл. специалист Акшулаков З.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ИП Шакирова
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Сапарова А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
БИН 000340005982
(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Кудайбергенов Д. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Азия-Серт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Амиржанов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)