Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кенесского сельского округа Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, БИН 030640003526, с.Домбыралы, ДОСТЫК, 16

Подрядчик: ТОО "Gruss", БИН 161140006294, Акмолинская область, Астраханский район, с.Жалтыр, СТРОИТЕЛЬНАЯ, 28

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильных дорог села Домбыралы Аккольского района

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ТОО "GRUSS"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 18	27.03.2025г.			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	355 283 479,33									
В том числе: В текущем месяце - за Сентябрь	130 324 959,33	116 361 570,83							13 963 388,50	130 324 959,33
Выдача аванса	67 487 556,00									
Удержание аванса	67 487 556,00									
Итого к оплате:	**130 324 959,33**									**130 324 959,33**

Заказчик: Руководитель ГУ "Аппарат акима Кенесского сельского округа Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, БИН 030640003526 _____ **Жетписов М.М.**

Подрядчик: ТОО "Gruss", БИН 161140006294 _____ **Кулаков С.И.**

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кенесского сельского округа Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Gruss"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средний ремонт внутри поселковых автомобильных дорог села Домбыралы Аккольского района Акмолинской областирайона

(наименование, адрес)

Объект: Средний ремонт внутри поселковых автомобильных дорог села Домбыралы Аккольского района Акмолинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 27.03.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

от 30 сентября 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**108514608**
	Раздел 1.	**ул. Достык - протяженность 1500м**				**37829004**
	Подраздел 1.1.	**Дорожные работы**				**37829004**
1	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**7,4202**	**223 411**	**1657754**
2	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**8 940**	**501**	**4478940**
3	**212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**872,544**	**24 023**	**20961125**
4	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**35 760**	**9**	**321840**

1	2	3	4	5	6	7
5	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	432,696	24 023	10394656
	Раздел 2.					**29963506**
		ул. Алаш - протяженность 1200м				
	Подраздел 2.1.					**29963506**
		Дорожные работы				
6	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	5,88	223 411	1313657
7	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	7 081	501	3547581
8	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	691,1056	24 023	16602430
9	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	28 324	9	254916
10	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	342,7204	24 023	8233172
	Раздел 3.					**17545532**
		ул. Азат - протяженность 700м				
	Подраздел 3.1.					**17545532**
		Дорожные работы				
11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	3,45	223 411	770768
12	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4 146	501	2077146
13	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	404,6496	24 023	9720897
14	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	16 584	9	149256
15	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	200,6664	24 023	4820609
	Раздел 4.					**12635402**
		ул. Жастар - протяженность 600м				
	Подраздел 4.1.					**12635402**
		Дорожные работы				

1	2	3	4	5	6	7
16	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	2,48	223 411	554059
17	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2 986	501	1495986
18	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	291,4336	24 023	7001109
19	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	11 944	9	107496
20	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	144,5224	24 023	3471862
	Раздел 5.					**7828876**
		ул. Болашак - протяженность 400м				
	Подраздел 5.1.					**7828876**
		Дорожные работы				
21	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	1,49	223 411	332882
22	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1 793	501	898293
23	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	174,9968	24 023	4203948
24	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	7 172	9	64548
25	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	86,7812	24 023	2084745
26	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин фрезерованным материалом, толщина 6 см	м^2	400	603	241200
	Раздел 6.					**243170**
		Переулок №1 - протяженность 400м				
	Подраздел 6.1.					**243170**
		Дорожные работы				
27	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин фрезерованным материалом, толщина 6 см	м^2	400	603	241200
	Раздел 7.					**2469118**
		Переулок №2 - протяженность 200м				
	Подраздел 7.1.					**2469118**
		Дорожные работы				

1	2	3	4	5	6	7
28	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,46065	223 411	102914
29	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	555	501	278055
30	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	54,168	24 023	1301278
31	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	2 220	9	19980
32	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	26,862	24 023	645306
33	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин фрезерованным материалом, толщина 6 см	м^2	200	603	120600
		Сметная стоимость общая				**108 514 608**
		Сметная прибыль 5%			**5,0%**	**5 425 730**
		Итого:			**тенге**	**113 940 338**
		на 2024 год 100% (К=1,075)			**1,0750**	**122 485 864**
		Итого:				**122 485 864**
		Итого с договорной скидкой,без учета НДС			**5%**	**116 361 571**
		НДС 12%			**12%**	**13 963 388,50**
		Итого к оплате				**130 324 959,33**

Принял (Заказчик):

ГУ "Аппарат акима Кенесского сельского округа Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, БИН 030640003526

Руководитель_____Жетписов М.М.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Автобан инжиниринг "

БИН 140140005369

№ KZ69VJE00051723 от 24.12.2019г.

Эксперт_____Микишев К.Ш.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Gruss", БИН 161140006294

Директор_____Кулаков С.И.