Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Общеобразовательная школа №5 имени Г.Муратбаева" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области

Подрядчик : ТОО "Отар құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Текущий ремонт КГУ Общеобразовательная школа №5 имени Г.Муратбаева"

(наименование, адрес)

Объект : "Текущий ремонт КГУ Общеобразовательная школа №5 имени Г.Муратбаева"

(наименование)

Акт №4

выполненных работ за декабрь месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Блок А,А1,А2,Б				
		Подраздел 1.1. Отделка помещений				
		Стены				
1	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	314,8573	1 801	567 058
2	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	$м^2$	540,97	2 082	1 126 300
		Спорт зал				
3	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,78	233 167	181 870
4	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм ЛДСП	$м^2$	85,32	5 052	431 037
		Подраздел 1.2. Проемы				
5	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	79	8 124	641 796
		Установка решеток для окон спорт зал				
6	1109-0403-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 41*	Защитные решетки на окна массой до 25 $кг/м^2$.Установка	т	0,797412	149 801	119 453

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
7	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм	т	0,129732	370 628	48 082
8	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,66768	443 573	296 165
		Витражи				
9	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2перегородок (за вычетом проемов)	16	3 337	53 392
10	223-301-0203 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части одинарным стеклом	$м^2$	16	118 322	1 893 152
	Подраздел 1.3.	**Сантехнические работы**				
11	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	18	5 465	98 370
12	223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7,однопольный	$м^2$	18	56 506	1 017 108
		Водопровод В1				
13	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1 274	50 960
14	241-205-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	40	450	18 000
15	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	728	29 120
16	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	40	178	7 120
17	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	14	13	182
18	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	34	136
19	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	19	76
20	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	6	47	282
21	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	346	27 680
22	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,08	238 953	19 116

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
23	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	1 163	6 978
		Канализация К1				
24	1215-0101-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм.Смена	м трубопровода с фасонными частями	40	3 502	140 080
25	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	40	1 071	42 840
26	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	178	356
27	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	231	231
28	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176
29	1215-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм.Смена	м трубопровода с фасонными частями	20	3 278	65 560
30	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	20	307	6 140
31	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	10	45	450
32	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	65	390
		Приборы				
33	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	17 277	34 554
34	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	2	1 265	2 530
35	513-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	2	85 518	171 036
36	1117-0103-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02*	Установка смесителя	шт.	6	3 795	22 770
37	244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	7 323	43 938
38	1117-0101-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32*	Трапы диаметром 50 мм.Установка	комплект	6	32 114	192 684
	Подраздел 1.4.	**Пожарная сигнализация**				
39	1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	15 424	15 424

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
40	ТОО *"Торговый дом Intant"*	Контроллер двупроводной линии связи (для адресных сиситем) С2000-КДЛ	шт	1	17 545,55	17 546
41	1310-0701-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	1	26 118	26 118
42	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18 030	18 030
43	1308-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования	шт.	2	10 935	21 870
44	ТОО *"Торговый дом Intant"*	Аккумулятор напряжение 12В,емкость 7Ач,	шт	2	15 481,79	30 964
45	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	102	9 725	991 950
46	ТОО *"Торговый дом Intant"*	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт	102	6 484,03	661 371
47	1310-0701-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Извещатель датчика ручного.Монтажоборудования	шт.	10	4 983	49 830
48	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	10	1 711	17 110
49	1310-0701-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Извещатель ПС автоматический тепловой,дымовой,световой во взрывозащищенном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	2	12 515	25 030
50	ТОО *"Торговый дом Intant"*	Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-03	шт	2	6 078,32	12 157
51	1310-0104-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Реле,ключ,кнопка и др.Монтаж оборудования	шт.	1	8 061	8 061
52	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	17 339	17 339
53	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт.	1	2 718	2 718
54	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 394	2 394
55	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	340	298	101 320
56	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	1 883	75 320
57	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,33	86	28
58	243-304-0116 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4x2xAWG 26/7,безгалогеновый	км	0,05	958	48
59	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	120	898	107 760
60	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 15 мм х 10 мм	м	120	79	9 480

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 1.5.	**Лестницы**				
		ограждения лестницы из нержавеющей				
61	1209-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Решетки лестничные металлические.Разборка.Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	108	1 850	199 800
62	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	108	6 249	674 892
63	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200 мм	м	9,64	29 813	287 397
		Полы				
64	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	85,8	9 869	846 760
65	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	48,2	3 485	167 977
	Подраздел 1.6.	**Крылцо1**				
		Фундаменты				
		Ленточный фундамент				
66	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	$м^3$	2,2	27 695	60 929
		Стены				
67	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	13,37	54 748	731 981
		Монолитные перемычки Прм-1				
68	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Перемычки.Устройство	$м^3$	1,2	118 807	142 568
69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0574	295 290	16 950
70	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0546	288 756	15 766
		Перекрытие				
71	1107-0505-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	3	17 341	52 023
72	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	2,52	8 716	21 964
		Кровля				
73	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила,укладка мауэрлата.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,5313	255 480	135 737
74	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,5313	9 196	4 886

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
75	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,1764	195 376	34 464
76	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	16,5	5 187	85 586
77	224-102-0706 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	18,975	2 800	53 130
78	1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство	$м^2$	16,5	2 570	42 405
		Полы				
79	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Грунт.Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	15	713	10 695
80	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	15	1 886	28 290
81	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	-15	144	-2 160
82	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	85,8	9 869	846 760
83	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	14	3 460	48 440
		Внутренняя отделка				
		Потолок				
84	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		2 508	
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА				
85	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей для устройства парапета	т	0,21212	314 806	66 777
86	222-525-0105 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,1913344	1 123 036	214 875
87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02268	295 290	6 697
88	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,ЗА 2 РАЗА	$м^2$	10,37252	388	4 025
89	6111-0501-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами.Предел огнестойкости R-60	$м^2$	10,37252	4 836	50 162
90	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	11,89	5 187	61 673
91	224-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	13,6735	2 584	35 332
92	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного/пандуса/	$м^3$	1,5	19 483	29 224

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
93	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного/пандуса/	м^3	1,5	50 526	75 789
94	212-101-1903 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W4	м^3	1,53	16 917	25 883
95	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм	т	0,01411	302 205	4 264
96	1111-0101-3108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей.Устройство.Количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2 покрытия	12,5	14 391	179 888
	Подраздел 1.7.	ПАНДУС				264 185
97	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного/пандуса/	м^3	0,5	19 483	9 742
98	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного/пандуса/	м^3	0,5	50 526	25 263
99	212-101-1903 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W4	м^3	0,51	16 917	8 628
100	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм	т	0,01411	302 205	4 264
101	1111-0101-3108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей.Устройство.Количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2 покрытия	2,5	14 391	35 978
102	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	5	6 249	31 245
103	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200 мм	м	5	29 813	149 065
	Подраздел 1.8.	Прочие работы				757 476
104	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Помещения.Очистка от строительного мусора	т	74,03	8 053	596 164
105	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	74,03	1 389	102 828
106	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	740,3	79	58 484
	Раздел 2.	Благоустройство				707 091
	Подраздел 2.1.	Отмостка 232м^2				707 091
107	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной /Бетон тяжелый класса В15/,толщина 20 мм	м^2	232	1 813	420 616
108	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Устройство стяжки цементной /Бетон тяжелый класса В15/,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	232	506	117 392
109	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,467712	59 306	27 738

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
110	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,467712	302 205	141 345

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**18 617 547**
		Оборудования				**0**
		Итого				**18 617 547**
		Сметная прибыль 5%				**930 877**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2025 К=1,0				**19 548 424**
		Понижающий коэффициент К-0,999057484				**19 530 000**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**2 343 600**
		Всего к оплате				**21 873 600**

Технический надзор:
Директор

Құрманбек Б.Е. _____

Подрядчик:
ТОО Директор

Жұмағұл Қ.Н _____