Форма № КС-2

Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169

Заказчик : ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборного сооружения и комплекс опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м3/сут в г.Форт-Шевченко, Тупкараганского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Водозаборное сооружение с насосной I-подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22 от 22.05.2023**

Акт выполненных работ 66

за **Июнь, 2024** (месяц, год) на 2-1-1 /**Гидротехническое сооружение**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
14	211-301-0301 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м³	792,2793		2468,00	–	1955345	–	1955345	–	2111773
						–	–	–	–		156428	
15	211-301-0104 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м³	1560,9		2200,00	–	3433980	–	3433980	–	3708698
						–	–	–	–		274718	
16	211-301-0105 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м³	1678,2384		2123,00	–	3562900	–	3562900	–	3847932
						–	–	–	–		285032	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Материалы, изделия и конструкции	тенге							8952225		
		Сметная прибыль	тенге								716178	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге									9668403
		Подраздел 2. ОБВЯЗКА ТРУБ ВОДОЗАБОРНОЙ СООРУЖЕНИИ										
19	Прайс-лист	Труба ПЕРФОКОР-Н тип IV SN8 ПЭ, DN/OD 315	м	504		12750,00	–	6426000	–	6426000	–	6940080
						–	–	–	–		514080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	241-204-0109 РСНБ РК 2022	Трубы КОРСИС ПС SN 8 ПЭ, DN/OD 315	м	66	10754,00	–	709764	–	709764	–	766545
					–	–	–	–		56781	
21	241-208-2106 РСНБ РК 2022	Отвод ПЕРФОКОР на 45°, DN/OD 315	шт.	6	10274,00	–	61644	–	61644	–	66576
					–	–	–	–		4932	
22	241-209-1706 РСНБ РК 2022	Тройник ПЕРФОКОР на 45°, DN/OD 315	шт.	8	19988,00	–	159904	–	159904	–	172696
					–	–	–	–		12792	
23	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	4	36967,00	–	147868	–	147868	–	159697
					–	–	–	–		11829	
24	241-213-0605 РСНБ РК 2022	Заглушка ПЕРФОКОР, DN/OD 315	шт.	12	4587,00	–	55044	–	55044	–	59448
					–	–	–	–		4404	
25	Прайс-лист	Переход ПЭ-КОРСИС, DN/OD 315	шт	4	41892,86	–	167571	–	167571	–	180977
					–	–	–	–		13406	
27	519-101-1002 РСНБ РК 2022	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 350, типа AVK	шт.	4	2126721,00	–	8506884	–	8506884	–	8506884
					–	–	–	–		–	
28	241-116-0216 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	21626,00	–	173008	–	173008	–	186849
					–	–	–	–		13841	
29	Прайс-лист	Т-образный ключ AVK, DN 350	шт	4	56594,52	–	226378	–	226378	–	244488
					–	–	–	–		18110	
30	Прайс-лист	Удлинительный шток телескопический DN 350, длиной до 5,25 м	шт	4	76500,00	–	306000	–	306000	–	330480
					–	–	–	–		24480	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						8433151		
		Оборудование, комплекты	тенге						8506884		
		Сметная прибыль	тенге							674655	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	тенге								17614720
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				25892290	–	17385406	–	27283123
							–	–	8506884	1390833	
		Стоимость оборудования	тенге				8506884				
		ВСЕГО: Стоимость оборудования	тенге				8506884				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				10259457				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				10259457				
		Сметная прибыль	тенге				820757				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	тенге				11080214				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				7125949				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				7125949				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге					570076				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге					7696025				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					27283123				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**27283123**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							17385406		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							8506884		
		- Сметная прибыль	тенге								1390833	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			27 283 123						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге			8 506 884						
	В т.ч. СМР		Тенге			18 776 239						
	Временные здания и сооружения 3,7 %		Тенге	3,70%		694 721						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			19 470 960						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0, 74%		Тенге	0,74%		144 085						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге			19 615 045						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		392 301						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			20 007 346						
	Итого с оборудованием		Тенге			28 514 230						
	Итого в ценах 2022г. 15%)		Тенге	1	15,00%	4 277 134						
	Итого в ценах 2023г. 85%)		Тенге	1,0450539	85,00%	25 329 071						
	Итого в текущих ценах		Тенге			29 606 206						
	Итого со скидкой генподряда		**Тенге**	**0,95**		**28 125 895,25**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		3 375 109,03						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**31 501 004,28**						

Сдал (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Нышанов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик):

ГУ "Тулкараганский районный отдел строительства". БИН 150740017366

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Мегалиты Алматы"

Эксперт технического надзора Салкимбаев Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Проектный Центр"

Главный инженер Панаев Б.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборного сооружения и комплекс опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м3/сут в г.Форт-Шевченко, Тупкараганского района

(наименование, адрес)

Объект : Комплекс опреснительной установки (Ангар)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 22.05.2023

Акт выполненных работ 67

за Июнь, 2024 (месяц, год) на 2-2-4 /Технология производства

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ										
4	Прайс-лист	**Регулировочный резервуар на 75 м³**	**компл.**	**1**		**19759143,69**	–	**19759144**	–		–	**19759144**
						–	–	–	–	**19759144**	–	
5	Прайс-лист	**Промежуточный резервуар на 75 м³**	**компл.**	**2**		**32968953,16**	–	**65937906**	–		–	**65937906**
						–	–	–	–	**65937906**	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**85697050**	–	–	–	**85697050**
								–	–	**85697050**	–	
		Стоимость оборудования	тенге					**84680880**				
		Заготов.складские расходы	тенге					**1016170**				
		ВСЕГО: Стоимость оборудования	тенге					**85697050**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**85697050**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**85697050**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Оборудование, инвентарь	тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**85 697 050**				**85697050**		
		В т.ч. Оборудование и Прочие затраты	Тенге			**85 697 050**						
		В т.ч. СМР	Тенге			**0**						
		Временные здания и сооружения 3,7 %	Тенге	3,70%		0						
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			0						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0, 74%	Тенге	0,74%		0						
		Итого с затратами на зимнее удорожание	Тенге			0						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		0						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			0						
	Итого с оборудованием		Тенге			85 697 050						
	Итого в ценах 2022г. 15%)		Тенге	1	15,00%	12 854 558						
	Итого в ценах 2023г. 85%)		Тенге	1,0450539	85,00%	76 124 331						
	Итого в текущих ценах		Тенге			88 978 888						
	Итого со скидкой генподряда		**Тенге**	**0,95**		**84 529 943,98**						
	НДС 12%		Тенге	12%		10 143 594,88						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**94 673 538,85**						

Сдал (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050" , БИН 0101400126[illegible]

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Нышанов К.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик):

ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Мегалиты Алматы"

Эксперт технического надзора Салимжанов Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Проектный Центр"

Главный инженер Пандев Б.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборного сооружения и комплекс опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м3/сут в г.Форт-Шевченко, Тупкараганского района

(наименование, адрес)

Объект : Комплекс опреснительной установки (Ангар)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22 от 22.05.2023**

Акт выполненных работ 68

за **Июнь, 2024 (месяц, год) на 2-2-8 /Ограждение и фундамент под опор**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТ ФО-1, ФО-2. ЛОТКИ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4. ПРИЯМОК ПРМ-1. ПОДДОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПД-1, ПД-2										
		ФУНДАМЕНТ ФО-1 (3шт)										
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м² покрытия	13,2		3576,33 458,46	241,75 85,27	47208 6052	3192 1126	37964	6747 4316	58271
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	3,9		51329,68 7363,39	1408,13 618,56	200186 28717	5491 2412	165978	28328 18281	246795
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	6,48		1260,93 474,70	27,11 4,55	8171 3076	175 29	4920	2888 885	11944
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		ФУНДАМЕНТ ФО-3 (2шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	14,6	3576,33 458,46	241,75 85,27	52214 6694	3530 1245	41990	7462 4774	64450
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	2,4	51329,68 7363,39	1408,13 618,56	123191 17672	3380 1485	102139	17433 11250	151873
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,35	1260,93 474,70	27,11 4,55	4224 1590	91 15	2543	1493 457	6174
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ЛОТОК Л-1 (1шт)									
11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	49,4	3576,33 458,46	241,75 85,27	176671 22648	11942 4212	142081	25249 16154	218074
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки в сооружениях. Устройство	м³	7,18	123579,60 61917,44	10368,82 4561,27	887302 444567	74448 32750	368287	434359 105733	1427393
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ЛОТОК Л-2 (1шт)									
18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	1,2	3576,33 458,46	241,75 85,27	4292 550	290 102	3452	613 392	5298
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки в сооружениях. Устройство	м³	0,39	123579,60 61917,44	10368,82 4561,27	48196 24148	4044 1779	20004	23593 5743	77532
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ПРИЯМОК ПРМ-1 (2шт)									
25	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	7,2	3576,33 458,46	241,75 85,27	25750 3301	1741 614	20708	3680 2354	31784
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	4,5	79344,64	7706,19	357051	34678	198628	126431	522161
					27498,98	3375,53	123745	15190		38679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ЛОТОК Л-3 (1шт)									
36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
			м² покрытия	1	3576,33	241,75	3576	241	2877	511	4414
		[illegible]			458,46	85,27	458	85		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
37	1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки в сооружениях. Устройство									
			м³	0,21	123579,60	10368,82	25952	2178	10771	12704	41749
		[illegible]			61917,44	4561,27	13003	958		3092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ЛОТОК Л-4 (1шт)									
43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
			м² покрытия	18,6	3576,33	241,75	66520	4497	53496	9507	82109
		[illegible]			458,46	85,27	8527	1586		6082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки в сооружениях. Устройство									
			м³	4,12	123579,60	10368,82	509148	42719	211329	249242	819061
		[illegible]			61917,44	4561,27	255100	18792		60671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2539652	192637	1387167	950240	3769082
	Стоимость общестроительных работ		тенге				959848	82380	–	279190	
	Материалы		тенге				2539652				
	Всего заработная плата		тенге				1387165				
		Накладные расходы	тенге					1042228			
		Сметная прибыль	тенге				950240				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				279190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3769082				
		Сметная заработная плата	тенге								448
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1042228			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3769082				
		Сметная заработная плата	тенге								448
								1042228			

РАЗДЕЛ 4. КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОРОБОВ

173	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж металлических балок									
			т конструкций	2,44608	85553,69	39900,31	209271	97599	14038	84429	317196
		[illegible]			39914,41	10108,96	97634	24727		23496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-2011**	т	2,44608	492392,00	–	1204430	–	1204430	–	1300784
					–	–	–	–		96354	
175	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	292,22	790,00	–	230854	–	230854	–	249322
					–	–	–	–		18468	
176	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м²	73,93	251,11	6,17	18565	456	7062	7668	28332
					149,43	0,89	11047	66		2099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	73,93	101,86	2,26	7531	167	4135	2250	10564
					43,67	0,45	3229	33		782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**1670651**	**98222**	**1460519**	**94347**	**1906198**
							111910	24826	–	141199	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1461380				
	Материалы		тенге				11196				
	Всего заработная плата		тенге					14375			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1435284				
		Накладные расходы	тенге				9918				
		Сметная прибыль	тенге				117703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1589001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					14375			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				209271				
	Материалы		тенге				14038				
	Всего заработная плата		тенге					122361			
		Накладные расходы	тенге				84429				
		Сметная прибыль	тенге				23496				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				317196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	тенге					122361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1906197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	тенге					136736			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								5675279
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1071758				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					290859			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					107206			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2847683		
		- Накладные расходы	тенге							1044587	
		- Сметная прибыль	тенге							420389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		5 675 279						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге		0						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	В.т.ч. СМР		Тенге			5 675 279						
	Временные здания и сооружения 3,7 %		Тенге	3,70%		209 985						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			5 885 264						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0, 74%		Тенге	0,74%		43 551						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге			5 928 815						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		118 576						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			6 047 392						
	Итого с оборудованием		Тенге			6 047 392						
	Итого в ценах 2022г. 15%)		Тенге	1	15,00%	907 109						
	Итого в ценах 2023г. 85%)		Тенге	1,0450539	85,00%	5 371 873						
	Итого в текущих ценах		Тенге			6 278 981						
	Итого со скидкой генподряда		**Тенге**	**0,95**		**5 965 032,31**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		715 805,48						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**6 680 837,78**						

Сдал (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050" , БИН 150740014000266

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Нышанов К.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик):

ГУ "Аппараганский районный отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Мегалиты Алматы"

Эксперт технического надзора Селлямбаев Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Проектный Центр"

Главный инженер Панаев Б.Ш

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 54

Приказ Министерства [illegible]

Заказчик : ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборного сооружения и комплекс опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м3/сут в г.Форт-Шевченко, Тупкараганского района

(наименование, адрес)

Объект : Водоснабжение населенного пункта

(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 22.05.2023

Акт выполненных работ 69

за Июнь, 2024 (месяц, год) на 6-1-1 /Водоснабжение населенного пункта

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОВОД В0.1 ДО Ж/М ЖАНА-КЕТИК										
		ТРУБОПРОВОДЫ										
9	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.015		582978,00	240872,86	8745	3613	--	6452	16412
		[illegible]				342105,14	92351,36	5132	1385		1216	
		АРМАТУРА										
12	1122-0901-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	10		22314,24	6260,14	223142	62602	7974	174779	429754
		[illegible]				15256,61	2397,78	152566	23978		31834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
15	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5		2566,22	133,47	12831	667	780	11608	26394
		[illegible]				2276,79	68,23	11384	341		1955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
17	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3		3666,32	88,98	10999	266	574	10193	22887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - [illegible] - 8%			3386,45	45,49	10159	136		1695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2566,22	133,47	7699	401	468	6965	15837
		НР - [illegible] - 8%			2276,79	68,23	6830	205		1173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		МАТЕРИАЛЫ									
22	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,04	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0694	3159516,00	2323956,85	219270	161283	–	115161	361186
		НР - [illegible] - 8%			835559,15	840588,69	57988	58337		26755	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-1500 мм (11шт)									
34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия шебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	38,06	3576,33	241,75	136115	9201	109465	19453	168013
		НР - [illegible] - 8%			458,46	85,27	17449	3245		12446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,73	37024,34	13709,57	619417	229361	96850	396426	1097110
		НР - [illegible] - 8%			17525,79	6409,07	293206	107224		81267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,04	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	22	495,18	202,31	10894	4451	–	7241	19585
		НР - [illegible] - 8%			292,87	98,94	6443	2177		1451	
		КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-1000 мм (МК1,МК2,МК3,МК4,МК5)									
49	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия шебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	10	3576,33	241,75	35763	2418	28760	5111	44144
		НР - [illegible] - 8%			458,46	85,27	4585	853		3270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,06	37024,34	13709,57	187343	69371	29292	119899	331822
		НР - [illegible] - 8%			17525,79	6409,07	88680	32430		24579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Пробивка отверстий в бетонных стенах**	отверстие	5	495,18 292,87	202,31 98,94	2476 1464	1012 495	–	1646 330	4451
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1474694	544646	274163	874934	2537595
							655886	230806	–	187971	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1474694				
	Материалы		тенге				274164				
	Всего заработная плата		тенге					886692			
		Накладные расходы	тенге				874934				
		Сметная прибыль	тенге				187971				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				2537599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	тенге					886692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2537599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	тенге					886692			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОВОД В0.2 ДО ВОДОПРОВОДА Г. ФОРТ-ШЕВЧЕНКО									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
72	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,013	582978,00 342105,14	240872,86 92351,36	7579 4447	3132 1201	–	5591 1054	14224
		АРМАТУРА									
75	1122-0901-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка**	задвижка или клапан	6	22314,24 15256,61	6260,14 2397,78	133885 91540	37561 14387	4784	104367 19100	257852
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
78	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	2566,22 2276,79	133,47 68,23	7699 6830	401 205	468	6965 1173	15837
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
80	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	2	3666,32 3386,45	88,98 45,49	7333 6773	178 91	382	6795 1130	15258
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
82	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2566,22 2276,79	133,47 68,23	5132 4554	266 136	312	4643 782	10557
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		МАТЕРИАЛЫ									
85	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0346	3159516,00	2323956,85	109319	80409	–	57415	180072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			835559,15	840588,69	28910	29084		13339	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-1500 мм (бит)									
90	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.02 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м² покрытия	20,76	3576,33 458,46	241,75 85,27	74245 9518	5019 1770	59708	10611 6789	91644
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
91	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.04	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,28	37024,34 17525,79	13709,57 6409,07	343586 162639	127225 59476	53722	219894 45078	608559
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
99	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.04	**Пробивка отверстий в бетонных стенах**	отверстие	12	495,18 292,87	202,31 98,94	5942 3514	2427 1187	–	3949 791	10683
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				694720 318725	256618 107537	119376 –	420730 89236	1204686
	Стоимость общестроительных работ		тенге				694720				
	Материалы		тенге				119377				
	Всего заработная плата		тенге					426262			
		Накладные расходы	тенге				420730				
		Сметная прибыль	тенге				89236				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		тенге				1204686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	тенге					426262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1204686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	тенге					426262			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОВОД В0.4 ДО П. АТАШ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
104	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.04	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	445,23	291,38 --	291,38 80,90	129731 --	129731 36019	–	25935 12453	168119
105	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную**	м³ грунта	13,77	3397,95 3397,95	-- --	46790 46790	-- --	--	33689 6438	86917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	412,69	37,69 –	37,69 12,35	15554 –	15555 5097	–	3669 1539	20762
107	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	412,69	263,96 144,00	119,96 59,71	108934 59427	49507 24642	–	60529 13555	183020
108	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	45,855	1476,89 1476,89	– –	67723 67723	– –	–	48760 9319	125802
		ТРУБОПРОВОДЫ									
109	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0848	2088163,53 568973,98	1519189,55 600638,77	177076 48249	128827 50934	–	98191 22021	297289
112	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	582978,00 342105,14	240872,86 92351,36	5830 3421	2409 924	–	4301 810	10942
		АРМАТУРА									
115	1122-0901-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	5	22314,24 15256,61	6260,14 2397,78	111571 76283	31301 11989	3987	87389 15917	214877
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
121	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2566,22 2276,79	133,47 68,23	5132 4554	266 136	312	4643 782	10557
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
123	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	3666,32 3386,45	88,98 45,49	3666 3386	88 45	192	3395 565	7629
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
125	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2566,22 2276,79	133,47 68,23	2566 2277	133 68	156	2322 391	5279
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		МАТЕРИАЛЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 тр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,0048	36708,36 15015,55	21692,81 7383,02	176 72	104 35	–	66 19	261
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-1500 мм (4шт)									
138	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	13,84	3576,33 458,46	241,75 85,27	49496 6345	3346 1180	39305	7074 4526	61095
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
139	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,04	37024,34 17525,79	13709,57 6409,07	223627 105856	82806 38711	34965	143121 29340	396088
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
145	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	8	495,18 292,87	202,31 98,94	3961 2343	1619 792	–	2633 528	7121
		КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-1000 мм (МК1,МК2)									
150	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	4	3576,33 458,46	241,75 85,27	14305 1834	967 341	11504	2044 1308	17657
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
151	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	37024,34 17525,79	13709,57 6409,07	71087 33650	26322 12305	11115	45495 9327	125909
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
159	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	2	495,18 292,87	202,31 98,94	990 586	405 198	–	658 132	1780
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1038215	473386	102036	573917	1741104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							462796	183416	–	128972	
	Стоимость монтажных работ		тенге				176				
	Всего заработная плата		тенге					107			
		Накладные расходы	тенге				66				
		Сметная прибыль	тенге				19				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				261				
		Сметная заработная плата	тенге					107			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1038039				
	Материалы		тенге				102036				
	Всего заработная плата		тенге					646105			
		Накладные расходы	тенге				573851				
		Сметная прибыль	тенге				128953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1740843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	тенге					646105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1741104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	тенге					646212			

РАЗДЕЛ 4. ВОДОВОД В0.5 С. БАУТИНО

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

164	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м³	м³ грунта	445,23	291,38 –	291,38 80,90	129731 –	129731 36019	–	25935 12453	168119
165	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м³ грунта	13,77	3397,95 3397,95	– –	46790 46790	– –	– –	33689 6438	86917
166	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	412,69	37,69 –	37,69 12,35	15554 –	15555 5097	–	3669 1539	20762
167	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	412,69	263,96 144,00	119,96 59,71	108934 59427	49507 24642	–	60529 13557	183020
168	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	45,855	1476,89 1476,89	– –	67723 67723	– –	– –	48760 9319	125802
		ТРУБОПРОВОДЫ									
169	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0848	2088163,53 568973,98	1519189,55 600638,77	177076 48249	128827 50934	–	98191 22021	297289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,96	20163,00	–	341964	–	341964	–	369321
					–	–	–	–		27357	
172	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	582978,00	240872,86	4664	1927	–	3441	8753
					342105,14	92351,36	2737	739		648	
		АРМАТУРА									
175	1122-0901-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	5	22314,24	6260,14	111571	31301	3987	87389	214877
					15256,61	2397,78	76283	11989		15917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
181	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2566,22	133,47	5132	266	312	4643	10557
					2276,79	68,23	4554	136		782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
183	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	3666,32	88,98	3666	88	192	3398	7629
					3386,45	45,49	3386	45		565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
185	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2566,22	133,47	2566	133	156	2322	5279
					2276,79	68,23	2277	68		391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		МАТЕРИАЛЫ									
189	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВЗ п.9 Ктр=0,3, Кзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,0848	36708,36	21692,81	3113	1839	–	1159	4613
					15015,55	7383,02	1273	626		342	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-1500 мм (4шт)									
191	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	13,84	3576,33	241,75	49496	3346	39805	7074	61095
					458,46	85,27	6345	1180		4526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр=Кзм=1,04	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,04	37024,34 17525,79	13709,57 6409,07	223627 105856	82806 38711	34965	143121 29340	396088
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
193	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Ктр=Кзм=1,04	**Пробивка отверстий в бетонных стенах**	отверстие	8	495,18 292,87	202,31 98,94	3961 2343	1619 792	–	2633 528	7121
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1295568	446945	421381	525953	1967242
							427243	170978	–	145723	
	Стоимость монтажных работ		тенге				3113				
	Всего заработная плата		тенге					1899			
		Накладные расходы	тенге				1159				
		Сметная прибыль	тенге				342				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				4614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1899			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1292455				
	Материалы		тенге				79417				
	Всего заработная плата		тенге					596322			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				341964				
		Накладные расходы	тенге				524794				
		Сметная прибыль	тенге				145381				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				1962630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	тенге					596322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1967244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	тенге					598221			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								7450633
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1864650				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1721595			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					692737			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						916958		
		- Накладные расходы	тенге							2395534	
		- Сметная прибыль	тенге							551902	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		7 450 633						
	В т ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге		0						
	В т ч. СМР		Тенге		7 450 633						
	Временные здания и сооружения 3,7 %		Тенге	3,70%	275 673						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		7 726 306						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0, 74%		Тенге	0,74%	57 175						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге		7 783 481						
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге	2,00%	155 670						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге		7 939 151						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого с оборудованием		Тенге			7 939 151						
	Итого в ценах 2022г. 15%)		Тенге	1	15,00%	1 190 873						
	Итого в ценах 2023г. 85%)		Тенге	1,0450539	85,00%	7 052 314						
	Итого в текущих ценах		Тенге			8 243 187						
	Итого со скидкой генподряда		Тенге	0,95		7 831 027,61						
	НДС 12%		Тенге	12%		939 724,91						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**8 770 752,52**						

Сдал (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 0[illegible]

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Нышанов К.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик):

ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Мегалитр Алматы"

Эксперт технического надзора Сальмолаев Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Проектный Центр"

Главный инженер Панаев Б.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборного сооружения и комплекс опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м3/сут в г.Форт-Шевченко, Тупкараганского района

(наименование, адрес)

Объект : Генеральный план

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22 от 22.05.2023**

Акт выполненных работ 70

за **Июнь, 2024** (месяц, год) на 2-2-8 /**Ограждение территории, мусоросборник**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ										
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	138,33655		312,16	312,16	43183	43183	–	9158	56528
						–	91,95	–	12720		4187	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м³ грунта	4,27845		3397,95	–	14538	–	–	10467	27006
						3397,95	–	14538	–		2000	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	152,226		47,25	47,25	7193	7193	–	1723	9630
						–	15,72	–	2393		714	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	152,226		263,96	119,96	40182	18261	–	22327	67510
						144,00	59,71	21921	9089		5001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**16,914**	**1476,89**	**--**	**24980**	**--**	**--**	**17986**	**46403**
		НР - 72% СП - 8			**1476,89**	**--**	**24980**	**--**		**3437**	
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м² покрытия**	**93,38**	**7152,65**	**483,50**	**667914**	**45149**	**537143**	**95455**	**824438**
		НР - 72% СП - 8			**916,92**	**170,55**	**85622**	**15926**		**61070**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м³**	**24,288**	**54468,75**	**1613,95**	**1322937**	**39209**	**1057235**	**216179**	**1662246**
		НР - 72% СП - 8			**9325,68**	**455,28**	**226502**	**11058**		**123129**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (ФМ-2)**	**м³**	**50,4825**	**49542,45**	**1875,73**	**2501027**	**94692**	**2130064**	**275205**	**2998331**
		НР - 72% СП - 8			**5472,60**	**518,06**	**276271**	**26153**		**222099**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**327,39**	**1260,93**	**27,11**	**412816**	**8876**	**248528**	**145918**	**603432**
		НР - 72% СП - 8			**474,70**	**4,55**	**155412**	**1490**		**44699**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**5034770**	**256554**	**3972970**	**794418**	**6295524**
							805246	**78829**	**--**	**466336**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**5034770**				
	Материалы		тенге				**3972971**				
	Всего заработная плата		тенге					**884075**			
		Накладные расходы	тенге				**794418**				
		Сметная прибыль	тенге				**466336**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				**6295524**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**469**
		Сметная заработная плата	тенге					**884075**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**6295524**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**469**
		Сметная заработная плата	тенге					**884075**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**6295524**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**805246**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**256554**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**78829**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**3972971**		
		- Накладные расходы	тенге							**794418**	
		- Сметная прибыль	тенге							**466336**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		**6 295 524**						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге		**0**						
	В т.ч. СМР		Тенге		**6 295 524**						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения 3,7 %		Тенге	3,70%		232 934						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			6 528 458						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0, 74%		Тенге	0,74%		48 311						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге			6 576 769						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		131 535						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			6 708 304						
	Итого с оборудованием		Тенге			6 708 304						
	Итого в ценах 2022г. 15%)		Тенге	1	15,00%	1 006 246						
	Итого в ценах 2023г. 85%)		Тенге	1,0450539	85,00%	5 958 959						
	Итого в текущих ценах		Тенге			6 965 204						
	Итого со скидкой генподряда		**Тенге**	**0,95**		**6 616 944,13**						
	НДС 12%		Тенге	12%		794 034,90						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**7 410 979,02**						

Сдал (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050" , БИН 0[illegible]

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Нышанов К.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГКП "Тупкараганский районный отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мегалиты Алматы"

Эксперт технического надзора Салкимбаев Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Проектный Центр"

Главный инженер Панаев Б.Ш

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Форт-Шевченко г., Досан Тажиулы, дом № 13**	**150740017366**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, мкр. Спутник, дом № 96**	**010140002665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №22 от 22.05.2023 (водозабор Форт-Шевченко)

Номер документа	Дата составления
87	**10.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водозаборного сооружения и комплекс опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м3/сутки в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района			Работа	1	454 805 691,65	454 805 691,65
				Итого	1	x	454 805 691,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Нышанов К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.06.2024

М.П.

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: "Тупкараганский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес : Строительство водозаборного сооружения и комплекс опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м3/сут в г.Форт-Шевченко, Тупкараганского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь-2 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		22	22.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозаборного сооружения и комплекс опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м3/сут в г Форт-Шевченко, Тупкараганского района	4 887 103 271,58	406 076 510,40							48 729 181,25	454 805 691,65
удержание 30% за счет аванса	1 466 130 981,47	121 822 953,12							14 618 754,37	136 441 707,50
удержание 5% по договору	244 355 163,58	20 303 825,52							2 436 459,06	244 355 163,58
К оплате	**3 176 617 126,53**	**263 949 731,76**							**31 673 967,81**	**74 008 820,58**

Заказчик: **"Тупкараганский районный отдел строительства"** Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: **"TOLAGAI-2050"** Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Мегалиты Алматы"** Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборного сооружения и комплекс опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м3/сут в г.Форт-Шевченко, Тупкараганского района
(наименование, адрес)

Объект : Комплекс опреснительной установки (Ангар)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 22.05.2023

Акт выполненных работ 71

за Июнь-2, 2024 (месяц, год) на 2-2-4 /Технология производства

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ										
2	Прайс-лист	Комплекс опреснительной установки	компл.	0.1232		3341584532,00	–	411683214	–		–	411683214
						–	–	–	–	411683214	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					411683214	–	–	–	411683214
								–	–	411683214	–	
		Стоимость оборудования	тенге					406801595				
		Заготов складские расходы	тенге					4881619				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования	тенге					411683214				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					411683214				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									411683214
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Оборудование, инвентарь	тенге							411683214		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			411 683 214						
		В т.ч. Оборудование и Прочие затраты	Тенге			411 683 214						
		В т.ч. СМР	Тенге			0						
		Временные здания и сооружения 3,7 %	Тенге	3,70%		0						
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			0						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0, 74%	Тенге	0,74%		0						
		Итого с затратами на зимнее удорожание	Тенге			0						
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%		0						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			0						
	Итого с оборудованием		Тенге			411 683 214						
	Итого в ценах 2022г. (15%)		Тенге	1	15,00%	61 752 482						
	Итого в ценах 2023г. (85%)		Тенге	1,0450539	85,00%	365 696 476						
	Итого в текущих ценах		Тенге			427 448 958						
	Итого со скидкой генподряда		**Тенге**	**0,95**		**406 076 510,40**						
	НДС 12%		Тенге	12%		48 729 181,25						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**454 805 691,65**						

Сдал (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050" , БИН 010140000427

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Нышанов К.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Тулкараганский районный отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мегаполис Алматы"

Эксперт технического надзора - Елкумбаев Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Проектный Центр"

Главный инженер Панаев Б.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Форт-Шевченко г., Досан Тажиулы, дом № 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **150740017366**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, мкр. Спутник, дом № 96**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **010140002665**

Договор (контракт): Договор №22 от 22.05.2023 (водозабор Форт-Шевченко)

Номер документа	Дата составления
115	16.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водозаборного сооружения и комплекс опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м3/сутки в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района			Работа	1	32 778 189,20	32 778 189,20
				Итого	1	x	32 778 189,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): директор / _____ / Нышанов К.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): _____

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Тупараганский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупараганский район, Форт-Шевченко г., Досан Тажиулы, дом № 13**	**150740017366**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, мкр. Спутник, дом № 96**	**010140002665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №22 от 22.05.2023 (водозабор Форт-Шевченко)

Номер документа	Дата составления
140	**31.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водозаборного сооружения и комплекс опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м3/сутки в городе Форт-Шевченко Тупараганского района			Работа	1	1 035 057 260,25	1 035 057 260,25
				Итого	1	x	1 035 057 260,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор _____ / Нышанов К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: "Тупкараганский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес : Строительство водозаборного сооружения и комплекс опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м3/сут в г Форт-Шевченко, Тупкараганского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		22	22.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозаборного сооружения и комплекс опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м3/сут в г Форт-Шевченко, Тупкараганского района	5 954 938 721,03	924 158 268,08							110 898 992,17	1 035 057 260,25
удержание 30% за счет аванса	1 786 481 616,31	277 247 480,42							33 269 697,65	310 517 178,08
удержание 5% по договору	297 746 936,05	46 207 913,40							5 544 949,61	51 752 863,01
К оплате	**3 870 710 168,67**	**600 702 874,25**							**72 084 344,91**	**672 787 219,16**

Заказчик: **"Тупкараганский районный отдел строительства"**
руководитель Сатыбаев М.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: **"TOLAGAI-2050"**
директор Нышанов К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Мегалиты Алматы"**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **32-18/2020 Строительство водозаборного сооружения и комплекс опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м3/сут в г.Форт-Шевченко, Тупкараганского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Комплекс опреснительной установки (Ангар)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **22.05.2023**

Акт выполненных работ 77

за июль 2024 (месяц, год) на 2-2-4 Технология производства работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ					
1	2	ТПрайс-лист	**Комплекс опреснительной установки**	**компл.**	**0,2384**	**3341584530,20**	**796633752,00**	
2	7	1337-0101-0106 РСНБ РК 2022	**Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**4**	**195000,50**	**780002,00**	
			накладные расходы			*52892,25*	*211569,00*	
			сметная прибыль			*14444,50*	*57778,00*	
3	8	ТПрайс-лист	**Емкость 1 м³**	**компл.**	**3**	**1251366,00**	**3754098,00**	
4	9	ТПрайс-лист	**Емкость 10 м³**	**компл.**	**1**	**4137797,00**	**4137797,00**	
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ				**805305649,00**	
			накладные расходы				*211569,00*	
			сметная прибыль				*57778,00*	
			Раздел 5: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КЗ					
5	149	1312-0108-0104 РСНБ РК 2022	**Трубопровод из винипластовых труб, диаметр труб наружный 160-200 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	**м трубопровода**	**5,81**	**8302,24**	**48236,00**	
			накладные расходы			*2821,51*	*16393,00*	
			сметная прибыль			*614,97*	*3573,00*	
6	151	241-204-0105 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**5,81**	**4779,00**	**27766,00**	**Казахстан**
			накладные расходы			*0,00*		
			сметная прибыль			*354,04*	*2057,00*	
7	153	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159х4,0 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,2**	**12690,00**	**2538,00**	
			накладные расходы			*2290,00*	*458,00*	
			сметная прибыль			*940,00*	*188,00*	
8	154	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 273х4,0 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,2**	**20960,00**	**4192,00**	

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ			Страна происхождения
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			накладные расходы			*4335,00*	*871,00*	
			сметная прибыль			*1555,00*	*311,00*	
9	155	1303-0101-0102 РСНБ РК 2022	**Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность 5 т, пролет 25,5 м. Монтаж оборудования**	**м трубопровода**	**1**	**3940423,00**	**3940423,00**	
			накладные расходы			*1079140,00*	*1079140,00*	
			сметная прибыль			*291883,00*	*291883,00*	
10	156	ТПрайс-лист	**Кран мостовой однобалочный опорный Q-5,0 т в комплекте, пролет крана 23,5 м, 1-А-5,0-23,5-6,0-380**	**компл.**	**1**	**11840761,00**	**11840761,00**	
			Итого по разделу 5: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КЗ				**15863916,00**	
			накладные расходы				***1096862,00***	
			сметная прибыль				***298012,00***	
			ИТОГО по акту				**821169565,00**	
			накладные расходы				**1308431,00**	
			сметная прибыль				**355790,00**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**816 366 408,00**	
			Строительно-монтажные работы:				**4 803 157,00**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**3,70**		**177 716,81**	
			Итого с временными				**4 980 873,81**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,74**		**36 858,47**	
			Итого с зимними удорожаниями				**5 017 732,28**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**		**100 354,65**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 118 086,92**	
			Итого с оборудованием				**821 484 494,92**	
			Итого в ценах 2022г. (15%)		**1,00**	**15,00%**	**123 222 674,24**	
			Итого в ценах 2023г. (85%)		**1,0450539**	**85,00%**	**729 721 238,93**	
			Итого в текущих ценах				**852 943 913,16**	
			Итого со скидкой генподряда		**0,95**		**810 296 717,73**	
			НДС, 12%		**12,00%**		**97 235 606,13**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**907 532 323,85**	

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мегалиты Алматы"
Эксперт технического надзора Салкимбаев Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Проектный Центр"
Главный инженер Панаев Б.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №
189

Заказчик : **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **32-18/2020 Строительство водозаборного сооружения и комплекс опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м3/сут в г.Форт-Шевченко, Тупкараганского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Водозаборное сооружение с насосной I-подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **22.05.2023**

Акт выполненных работ 78

за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Гидротехническое сооружение работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ			Страна происхождения
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ					
1	2	214-215-0102 РСНБ РК 2022	**Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай марки TKL массой от 46,3 до 93,9 кг**	т	127,6938	649395,36	82923761,00	
			накладные расходы			48103,36	6142501,00	
			сметная прибыль					
2	3	ТПрайс-лист	**Угловой соединительный элемент Omega 17 L-12000 мм, EN 12063**	м	48	17824,27	855565,00	
			накладные расходы			1320,31	63375,00	
			сметная прибыль					
			Итого по разделу 1: ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ				**83779326,00**	
			Раздел 2: НАСОСНАЯ I-ПОДЪЕМА					
3	35	214-215-0102 РСНБ РК 2022	**Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай марки TKL массой от 46,3 до 93,9 кг**	т	36,9792	649395,36	24014121,00	
			накладные расходы			48103,37	1778824,00	
			сметная прибыль					
4	36	ТПрайс-лист	**Угловой соединительный элемент Omega 17 L-12000 мм, EN 12063**	м	24	17824,29	427783,00	
			накладные расходы			1320,33	31688,00	
			сметная прибыль					
5	37	ТПрайс-лист	**Угловой соединительный элемент Omega Tee L-12000 мм, EN 12063**	м	24	4560,83	109460,00	
			накладные расходы					

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ			Страна происхождения
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			сметная прибыль			337,83	8108,00	
			Итого по разделу 2: НАСОСНАЯ 1-ПОДЬЕМА				**24551364,00**	
			ИТОГО по акту				**108330690,00**	
			накладные расходы					
			сметная прибыль			**0,00**	**8024496,00**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**3,70**		**4 008 235,53**	
			Итого с временными				**112 338 925,53**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,74**		**831 308,05**	
			Итого с зимними удорожаниями				**113 170 233,58**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**		**2 263 404,67**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**115 433 638,25**	
			Итого в ценах 2022г. (15%)		**1,00**	**15,00%**	**17 315 045,74**	
			Итого в ценах 2023г. (85%)		**1,0450539**	**85,00%**	**102 539 217,77**	
			Итого в текущих ценах				**119 854 263,51**	
			Итого со скидкой генподряда		**0,95**		**113 861 550,36**	
			НДС, 12%		**12,00%**		**13 663 386,04**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**127 524 936,40**	

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мегалиты Алматы"

Эксперт технического надзора Салкимбаев В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Проектный Центр"

Главный инженер Нанаев Б.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)