Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240003738**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**
Договор (контракт)	Доп,согл № 01 от 22.07.2024г к Договору № 53 29.04.2024г	

Номер документа	Дата составления
00000000038	28.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с, Булакты Мугалжарского района Актюбинской области"			работа	1	98 274 465,00	98 274 465,00	10 529 406,96
				Итого	1	x	98 274 465,00	10 529 406,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области»

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За октябрь 2024 года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование,код		наименование,код		
				53	29.04.2024г					
				допсогл. №1	22.07.2024г					
Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных и в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	удержание аванса 30%		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 4	592 434 841	87 745 058	87 745 058	87 745 058				29 482 339	10 529 407	98 274 465
Итого к оплате с НДС:	98 274 465							29 482 339		68 792 125

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

_____ **Ерниязов А.М.**

SANA-2015 23.ГД от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказ 278

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Абилкайыр Хана,40 Тел. 87132563177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: Внеплощадочные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от 29.04.2024г. Доп.соглашение №01 от 22.07.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за октябрь 2024 г

Внеплощадочные сети газопровода высокого давления

Основание: 278/2022-С12-ГСН.СО

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	3453	96,26	96,26	332 386	332 386	-	75 753	440 790	
						-	30,47	-	105 213	-	32 651		

2	2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	3453	80,95	80,95	279 520	279 520	-	63 696	370 673	
						-	25,62	-	88 466	-	27 457		
3	3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	3453	96,26	96,26	332 386	332 386	-	75 753	440 790	
						-	30,47	-	105 213	-	32 651		
4	4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	3453	80,95	80,95	279 520	279 520	-	63 696	370 673	
						-	25,62	-	88 466	-	27 457		
5	5	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72%	м2 спланированной площади	24972	11,14	11,14	278 188	278 188	-	52 322	356 951	
						-	2,91	-	72 669	-	26 441		
6	6	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	3298	410,45	410,45	1 353 664	1 353 664	-	251 561	1 733 643	
						-	105,94	-	349 390	-	128 418		
7	7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	127,279	5 830,43	-	742 091	-	-	534 306	1 378 509	
						5 830,43	-	742 091	-	-	102 112		

8	8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	1156,877	9 017,54	292,27	10 432 185	338 120	7 898 809	2 270 436	13 718 831	
						1 897,57	84,81	2 195 255	98 115	-	1 016 210		
9	9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2159	60,34	60,34	130 274	130 274	-	30 359	173 484	
						-	19,53	-	42 165	-	12 851		
10	10	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	433,5947	2 251,04	-	976 039	-	-	702 748	1 813 090	
						2 251,04	-	976 039	-	-	134 303		

Итого по разделу 1 **20 797 434,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 913 385,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 324 058,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 949 697,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 898 809,00
- накладные расходы, тенге 4 120 630,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 540 551,00

Раздел 2 Подземный газопровод высокого давления

11	1	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	6,975	825 723,59	395 779,79	5 759 422	2 760 564	-	3 776 435	10 298 726	
						429 943,80	116 949,48	2 998 858	815 723	-	762 869		
12	2	241-201-0416	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм Коб =1,01	1 м	7,04475	7 646,00	-	53 864	-	53 864	-	58 173	Казахстан

						-	-	-	-	-	4 309		
13	7	1122-0801-0212	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	2	4 412,39	563,47	8 825	1 127	-	7 648	17 791	
						3 848,92	13,57	7 698	27	-	1 318		
14	8	241-211-0615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	1 шт.	2	15 063,00	-	30 126	-	30 126	-	32 536	
						-	-	-	-	-	2 410		
15	9	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	73	3 480,95	422,22	254 109	30 822	-	221 492	513 649	
						3 058,73	6,06	223 287	442	-	38 048		
16	10	241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	1	7 837,00	-	7 837	-	7 837	-	8 464	Казахстан
						-	-	-	-	-	627		
17	11	241-208-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	3	9 917,00	-	29 751	-	29 751	-	32 131	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 380		
18	12	241-208-0112	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	8	8 806,00	-	70 448	-	70 448	-	76 084	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 636		
19	13	241-208-0805	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	12	6 373,00	-	76 476	-	76 476	-	82 594	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 118		

20	14	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	49	6 537,00	-	320 313	-	320 313	-	345 938	
						-	-	-	-	-	25 625		
21	20	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР=61%	км	7,1145	103 748,99	47 392,43	738 122	337 173	-	320 499	1 143 311	
						56 356,56	17 493,69	400 949	124 459	-	84 690		
22	21	243-143-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	1 км	7,1145	312 150,00	-	2 220 791	-	2 220 791	-	2 398 454	Казахстан
						-	-	-	-	-	177 663		
23	22	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	21975	9,35	0,97	205 466	21 316	-	140 025	373 130	
						8,38	0,47	184 151	10 328	-	27 639		
24	23	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	6975	17,00	-	118 575	-	118 575	-	128 061	
						-	-	-	-	-	9 486		
25	24	1125-0210-0103	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	7,75	2 027 677,99	1 659 186,88	15 714 504	12 858 698	292 347	4 821 145	22 178 501	
						330 768,90	352 838,98	2 563 459	2 734 502	-	1 642 852		

26	26	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	627	2 081,70	40,76	1 305 226	25 557	84 683	728 942	2 196 902	
						1 905,88	-	1 194 987	-	-	162 734		
27	28	1125-0211-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91%	стык	300	45 916,90	42 819,87	13 775 070	12 845 961	5 895	3 468 763	18 620 226	
						3 077,38	9 486,13	923 214	2 845 839	-	1 376 393		

Итого по разделу 2	**58 504 671,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 496 603,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 881 218,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 531 320,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 311 106,33
- накладные расходы, тенге	13 484 949,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 330 797,00
Итого	**79 302 105,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12409988,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32205276,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7481017,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11209915,00
- накладные расходы, тенге	17605579,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	5871348,00
Всего	**79 302 105,00**

Временные здания и сооружения (1,3%)	1030927
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,27%)	1020230
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 627 065**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**82980327**
Итого в ценах с 2024 г. С к=1,079	**89535773**
с к=0,98	**87745058**
НДС (12%)	10529407
Итого	**98274465**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерниязов А.М.

KZ06VJE00073324 от 31.03.2022г.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель **Айтбаев А.Н.**

Эксперт авторского надзора ТОО "Жобалық шешім":
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Конивец М.Н.