Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240003738**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**

Договор (контракт) Доп,согл № 01 от 22.07.2024г к Договору № 53 29.04.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000025	13.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с, Булакты Мугалжарского района Актюбинской области"			работа	1	118 512 449,00	118 512 449,00	12 697 762,39
				Итого	1	x	118 512 449,00	12 697 762,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области»

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь 2024 года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование,код		наименование,код		
				53	29.04.2024г					
				допсогл. №1	22.07.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных и в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	удержание аванса 30%		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 2	347 441 804	105 814 687	105 814 687	105 814 687				35 553 735	12 697 762	118 512 449
Итого к оплате с НДС:	118 512 449							35 553 735		82 958 715

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

_____ **Ерниязов А.М.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

015 23.1Д от 05.01.2023 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Абилкайыр Хана,40 Тел. 87132563177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от 29.04.2024г. До.соглашение №01 от 22.07.2024 г.

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Внеплощадочные сети газоснабжения (высокое давление)

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	3777,9	96,26	96,26	363 661	363 661	-	82 881	482 265	
						-	30,47	-	115 113	-	35 723		

2	2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	3777,9	80,95	80,95	305 821	305 821	-	69 689	405 551	
						-	25,62	-	96 790	-	30 041		
3	3	1101-0104-0201	Возвращение растительного слоя НР=72%	м3 грунта	3777,9	86,72	-	327 619	-	327 619	82 881	443 340	
						-	30,47	-	115 113	-	32 840		
4	5	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	3608	410,45	410,45	1 480 904	1 480 904	-	275 207	1 896 600	
						-	105,94	-	382 232	-	140 489		
5	6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	108,2	5 830,43	-	630 853	-	-	454 214	1 171 872	
						5 830,43	-	630 853	-	-	86 805		
6	7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	984	9 017,54	292,27	8 873 259	287 594	6 718 457	1 931 155	11 668 767	
						1 897,57	84,81	1 867 209	83 453	-	864 353		
7	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2233,4	60,34	60,34	134 763	134 763	-	31 405	179 461	
						-	19,53	-	43 618	-	13 293		

8	9	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	28	2 251,04	-	63 029	-	-	45 381	117 083	
						2 251,04	-	63 029	-	-	8 673		

Итого по разделу 1 **16 364 939,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 561 091,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 572 743,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 836 319,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 046 076,00
- накладные расходы, тенге 2 972 813,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 212 217,00

Раздел 2 Подземный газопровод высокого давления

9	1	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	7	825 723,59	395 779,79	5 780 065	2 770 459	-	3 789 970	10 335 638	
						429 943,80	116 949,48	3 009 607	818 646	-	765 603		
10	2	241-201-0416	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм Коб =1,01	1 м	7070	7 646,00	-	54 057 220	-	54 057 220	-	58 381 798	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 324 578		
11	20	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР=61%	км	7,14	103 748,99	47 392,43	740 768	338 382	-	321 648	1 147 409	
						56 356,56	17 493,69	402 386	124 905	-	84 993		

12	21	243-143-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	1 км	7,14	312 150,00	-	2 228 751	-	2 228 751	-	2 407 051	Казахстан
						-	-	-	-	-	178 300		
13	22	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	7000	9,35	0,97	65 450	6 790	-	44 604	118 858	
						8,38	0,47	58 660	3 290	-	8 804		
14	23	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	7000	17,00	-	119 000	-	119 000	-	128 520	
						-	-	-	-	-	9 520		
15	28	1125-0211-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91%	стык	70	45 916,90	42 819,87	3 214 183	2 997 391	1 376	800 296	4 335 637	
						3 077,38	9 486,13	215 417	664 029	-	321 158		

Итого по разделу 2	**76 854 911,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 686 070,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 113 022,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 610 870,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 406 347,00
- накладные расходы, тенге	4 956 518,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 692 956,00

Раздел 3 Переход газопровода высокого давления под автодорогой от ПК 362+50 до ПК 363+50 методом прокола

16	1	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	223,21	410,45	410,45	91 617	91 617	-	17 026	117 334	
						-	105,94	-	23 647	-	8 691		
17	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	3,67	5 830,43	-	21 398	-	-	15 407	39 749	
						5 830,43	-	21 398	-	-	2 944		
18	3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	7,73	9 017,54	292,27	69 706	2 259	52 778	15 171	91 667	
						1 897,57	84,81	14 668	656	-	6 790		
19	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	192,21	60,34	60,34	11 598	11 598	-	2 703	15 445	
						-	19,53	-	3 754	-	1 144		
20	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	21,35	1 574,14	-	33 608	-	-	24 198	62 430	
						1 574,14	-	33 608	-	-	4 624		
21	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	192,21	288,56	135,11	55 464	25 969	-	30 039	92 343	
						153,45	63,61	29 495	12 226	-	6 840		

22	7	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	1	24 420,92	21 758,38	24 421	21 758	-	4 770	31 526	
						2 662.54	2 155.09	2 663	2 155	-	2 335		
23	8	1122-1401-1102	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	44	21 576,65	8 811,46	949 373	387 704	487 134	153 607	1 191 218	
						1 693,97	1 832,36	74 535	80 624	-	88 238		
24	9	241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	1 м	44	16 235,00	-	714 340	-	714 340	-	771 487	Казахстан
						-	-	-	-	-	57 147		

Итого по разделу 3 **2 413 199,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 176 367,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 540 905,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 123 062,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 254 252,00
- накладные расходы, тенге 262 921,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 178 753,00

Итого **95 633 049,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6423528,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9226670,00

- зарплата машинистов, тенге	2570251,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	64706675,00
- накладные расходы, тенге	8192252,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	7083926,00
Всего	**95 633 049,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	1243230,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,27%)	1230329,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 962 132,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**100 068 740,00**
Итого с к=1,079	**107 974 170**
Коэффициент по договорной цене 0,98	**105 814 687**
НДС (12%)	**12 697 762 ₸**
Итого	**118 512 449**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерниязов А.М.
KZ06VJE00073324 от 31.03.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айтбаев А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО "Жобалық шешім":
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Конивец М.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)