Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40**	**061240003738**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп,согл № 01 от 22.07.2024г к Договору № 53 29.04.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000032	04.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с, Булакты Мугалжарского района Актюбинской области"			работа	1	146 718 572,00	146 718 572,00	15 719 847,00
				Итого	1	x	146 718 572,00	15 719 847,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам.рук. / _____ / С.Дауенов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.10.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области»

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За октябрь 2024 года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование,код		наименование,код		
				53	29.04.2024г					
				допсогл. №1	22.07.2024г					
Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных и в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	удержание аванса 30%		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 3	494 160 376	130 998 725	130 998 725	130 998 725				44 015 572	15 719 847	146 718 572
Итого к оплате с НДС:	146 718 572							44 015 572		102 703 000

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО"Мастер металл пласт":

_____ **Ерниязов А.М.**

KZ06VJE00073324 от 31.03.2022г.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Абилкайыр Хана,40 Тел. 87132563177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от 29.04.2024г. Доп.соглашение №01 от 22.07.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №3

октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01(Внеплощадочные сети газоснабжение высокое давление)

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0104-0201	Растительный слой .Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	4200	96,26	96,26	404 292	404 292	-	92 141	536 148	
						-	30,47	-	127 974	-	39 715		

2	2	1101-0104-0209	Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	4200	80,95	80,95	339 990	339 990	-	77 475	450 862
						-	25,62	-	107 604	-	33 397	
3	4	1101-0104-0201	Растительный слой. Восстановление бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	12300,97	96,26	-	1 184 091	-	1 184 091	269 864	1 570 271
						-	30,47	-	374 811	-	116 316	
4	5	1101-0104-0209	Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	16078,87	80,95	80,95	1 301 585	1 301 585	-	296 598	1 726 038
						-	25,62	-	411 941	-	127 855	
5	6	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72%	м2 спланированной площади	105000	11,14	11,14	1 169 700	1 169 700	-	219 996	1 500 872
						-	2,91	-	305 550	-	111 176	
6	7	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	4011,179	410,45	410,45	1 646 388	1 646 388	-	305 960	2 108 536
						-	105,94	-	424 944	-	156 188	
7	8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	120,334	5 830,43	-	701 599	-	-	505 151	1 303 290
						5 830,43	-	701 599	-	-	96 540	

8	9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	1093,57	9 017,54	292,27	9 861 311	319 618	7 466 568	2 146 193	12 968 104	
						1 897,57	84,81	2 075 126	92 746	-	960 600		
9	10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	7138,386	60,34	60,34	430 730	430 730	-	100 377	573 596	
						-	19,53	-	139 413	-	42 489		
10	11	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	793,158	2 251,04	-	1 785 430	-	-	1 285 510	3 316 615	
						2 251,04	-	1 785 430	-	-	245 675		
												26 054 332	
Итого по разделу 1							**26 054 332,00**						

Раздел 2 Подземный газопровод высокого давления

11	1	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	8	825 723,59	395 779,79	6 605 789	3 166 238	-	4 331 395	11 812 159	
						429 943,80	116 949,48	3 439 550	935 596	-	874 975		
12	2	241-201-0416	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм Коб =1,01	1 м	8080	7 646,00	-	61 779 680	-	61 779 680	-	66 722 054	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 942 374		
13	20	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР=61%	км	8,16	103 748,99	47 392,43	846 592	386 722	-	367 598	1 311 325	
						56 356,56	17 493,69	459 870	142 749	-	97 135		

14	21	243-143-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	1 км	8,16	312 150,00	-	2 547 144	-	2 547 144	-	2 750 916	Казахстан
						-	-	-	-	-	203 772		
15	22	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	8000	9,35	0,97	74 800	7 760	-	50 976	135 838	
						8,38	0,47	67 040	3 760	-	10 062		
16	23	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	8000	17,00	-	136 000	-	136 000	-	146 880	
						-	-	-	-	-	10 880		
17	26	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	2700	2 081,70	40,76	5 620 590	110 052	364 662	3 138 984	9 460 340	
						1 905,88	-	5 145 876	-	-	700 766		

Итого по разделу 2 **92 339 512**

Итого **118 393 844**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13 674 491
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 283 075
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 067 088

- материалы, изделия и конструкции, тенге	73 360 794
- накладные расходы, тенге	13 314 957
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 760 527
Всего	**118 393 844**
Временные здания и сооружения (1,3%)	1 539 120
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,27%)	1 523 149
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 429 122**
Итого в текущих ценах на 2022 г.	**123 885 235**
Итого ценах на 2023 г. С к=1,079	133 672 169
По договорной цене с к=0,98	130 998 725
НДС (12%)	**15 719 847**
Итого	**146 718 572**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерниязов А.М.

KZ06VIS00073324 от 31.03.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айтбаев А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО "Жобалық шешім":

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Конивец М.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)