Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240003738**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**

Договор (контракт) Доп,согл № 01 от 22.07.2024г, доп.согл.№2 от 21.01.25 к Дог. № 53 от 29.04.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000001	17.02.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с, Булакты Мугалжарского района Актюбинской области"			работа	1	47 868 000,00	47 868 000,00	5 128 714,29
				Итого	1	x	47 868 000,00	5 128 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев Зулхуза Изымович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области»

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За февраль 2025 года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчик			номер	дата	наименование,код	наименование,код		
61240003738	41140007085			53	29.04.2024г				
				допсогл. №1	22.07.2024г				
				допсогл. №2	21.01.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	Удержание аванса 30%		
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акт № 5	640 302 841	47 868 000	42 739 286	42 739 286			14 360 400	5 128 714	47 868 000
Итого к оплате с НДС	47 868 000						14 360 400		33 507 600

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

_____ **Ерниязов А.М.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023 г.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Абилкайыр Хана,40 Тел. 87132563177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект: Внеплощадочные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 29.04.2024, доп.№1 от 22.07.2024, доп.№2 от 21.01.2025

Акт приемки выполненных работ №5 за февраль 2025 г

Внеплощадочные сети газопровода высокого давления

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													

1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	437,03	96,26	96,26	42 069	42 069	-	9 588	55 790	
						-	30,47	-	13 316	-	4 133		
2	2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	437,03	80,95	80,95	35 378	35 378	-	8 062	46 915	
						-	25,62	-	11 197	-	3 475		
3	3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	437,03	96,26	96,26	42 069	42 069	-	9 588	55 790	
						-	30,47	-	13 316	-	4 133		
4	4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	437,03	80,95	80,95	35 378	35 378	-	8 062	46 915	
						-	25,62	-	11 197	-	3 475		
5	5	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72%	м2 спланированной площади	3154	11,14	11,14	35 136	35 136	-	6 608	45 084	
						-	2,91	-	9 178	-	3 340		

6	6	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	417,201	410,45	410,45	171 240	171 240	-	31 823	219 308	
						-	105,94	-	44 198	-	16 245		
7	7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	16,077	5 830,43	-	93 736	-	-	67 490	174 124	
						5 830,43	-	93 736	-	-	12 898		
8	8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	146,353	9 017,54	292,27	1 319 744	42 775	999 254	287 226	1 735 528	
						1 897,57	84,81	277 715	12 412	-	128 558		
9	9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	274,334	60,34	60,34	16 553	16 553	-	3 858	22 044	
						-	19,53	-	5 358	-	1 633		
10	10	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	56,9273	2 251,04	-	128 146	-	-	92 265	238 044	
						2 251,04	-	128 146	-	-	17 633		

Итого по разделу 1 **2 639 542,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 499 597,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 420 598,00

16	32	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	925	9,35	0,97	8 649	897	-	5 895	15 708	
						8,38	0,47	7 752	435	-	1 164		
17	33	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	925	17,00	-	15 725	-	15 725	-	16 983	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 258		

Итого по разделу 2	**35 987 310,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	420 175,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	339 308,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112 170,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 068 157,79
- накладные расходы, тенге	493 942,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 665 727,00
Итого	**38 626 852,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	919772,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	759906,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	232342,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33067412,00
- накладные расходы, тенге	1018512,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2861250,00
Всего	**38 626 852,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	502149,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,27%)	496938,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120 172,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	999 254,00
- накладные расходы, тенге	524 570,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	195 523,00

Раздел 2 Подземный газопровод высокого давления

11	12	241-201-0416	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм	1 м	3715,0876	7 646,00	-	28 405 560	-	28 405 560	-	30 678 005	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 272 445		
12	13	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,925	688 335,10	309 490,35	636 710	286 279	-	438 494	1 161 220	
						378 844,75	99 991,89	350 431	92 492	-	86 016		
13	14	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм Коб =1,01	1 м	934,25	3 536,00	-	3 303 508	-	3 303 508	-	3 567 789	Казахстан
						-	-	-	-	-	264 281		
14	30	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР=61%	км	1,1	103 748,99	47 392,43	114 124	52 132	-	49 553	176 771	
						56 356,56	17 493,69	61 992	19 243	-	13 094		
15	31	243-143-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	1 км	1,1	312 150,00	-	343 365	-	343 365	-	370 834	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 469		

Непредвиденные работы и затраты (2%)	792 519,00
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	40 418 458,00
Итого в ценах с 2024 г. С к=1,079	43611516
с к=0,98	42739286
НДС 12%	5128714
Итого	47 868 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерниязов А.М.
KZ06VJE00073324 от 31.03.2022г.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Айтбаев А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО "Жобалық шешім":
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Конивец М.Н.