Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп,согл № 01 от 22.07.2024г, доп.согл.№2 от 21.01.25 к Дог. № 53 от 29.04.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000004	18.03.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с, Булакты Мугалжарского района Актюбинской области"			работа	1	40 200 000,00	40 200 000,00	4 307 142,86
				Итого	1	x	40 200 000,00	4 307 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области»

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За март 2025 года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчик			номер	дата	наименование,код	наименование,код		
061240003738	041140007085			53	29.04.2024г				
				допсогл. №1	22.07.2024г				
				допсогл. №2	21.01.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	Удержание аванса 30%		
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акт № 6	680 502 841	88 068 000	35 892 857	35 892 857				4 307 143	40 200 000
Итого к оплате с НДС	40 200 000								40 200 000

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

_____ **Ерниязов А.М.**

KZ06VJE00073324 от 31.03.2022г.

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Абилкайыр Хана,40 Тел. 87132563177**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Внеплощадочные сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 29.04.2024, доп.№1 от 22.07.2024, доп.№2 от 21.01.2025

Акт приемки выполненных работ №6 за март 2025 г

Внеплощадочные сети газопровода высокого давления

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Подземный газопровод высокого давления													

1	12	241-201-0416	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм	1 м	3322,61765	7 646,00	-	25 404 735	-	25 404 735	-	27 437 114	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 032 379		
2	13	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,136	688 335,10	309 490,35	93 614	42 091	-	64 471	170 732	
						378 844,75	99 991,89	51 523	13 599	-	12 647		
3	14	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм Коб =1,01	1 м	137,36	3 536,00	-	485 705	-	485 705	-	524 561	Казахстан
						-	-	-	-	-	38 856		
4	25	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	8	2 131,62	287,47	17 053	2 300	-	14 619	34 206	
						1 844,15	1,70	14 753	14	-	2 534		
5	26	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1	4 178,00	-	4 178	-	4 178	-	4 512	Казахстан
						-	-	-	-	-	334		
6	27	241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1	3 175,00	-	3 175	-	3 175	-	3 429	Казахстан
						-	-	-	-	-	254		

7	28	241-210-0626	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	1 шт.	1	12 211,00	-	12 211	-	12 211	-	13 188	Казахстан
						-	-	-	-	-	977		
8	29	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	5	3 737,00	-	18 685	-	18 685	-	20 180	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 495		
9	30	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР=61%	км	0,2825	103 748,99	47 392,43	29 309	13 388	-	12 726	45 398	
						56 356,56	17 493,69	15 921	4 942	-	3 363		
10	31	243-143-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	1 км	0,285	312 150,00	-	88 963	-	88 963	-	96 080	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 117		
11	32	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	136	9,35	0,97	1 272	132	-	867	2 310	
						8,38	0,47	1 140	64	-	171		
12	33	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	136	17,00	-	2 312	-	2 312	-	2 497	
						-	-	-	-	-	185		

13	34	1125-0210-0103	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,58771	2 027 677,99	1 659 186,88	1 191 689	975 122	22 170	365 605	1 681 878	
						330 768,90	352 838,98	194 397	207 367	-	124 584		
14	37	1339-0201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	9	1 513,73	28,77	13 624	259	1 113	7 474	22 786	
						1 361,34	-	12 252	-	-	1 688		
15	39	1125-0211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91%	стык	1	35 470,00	33 130,70	35 470	33 131	13	8 796	47 807	
						2 326,20	7 339,63	2 326	7 340	-	3 541		

Итого по разделу 2 **30 106 678,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 292 312,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 066 423,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	233 326,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 043 259,26
- накладные расходы, тенге	474 558,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 230 125,00

Раздел 3 Переход газопровода высокого давления под автодорогой от ПК 362+50 до ПК 363+50 методом прокола

16	49	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,0405	825 723,59	395 779,79	33 442	16 029	-	21 928	59 800	
						429 943,80	116 949,48	17 413	4 736	-	4 430		
17	50	1122-1401-0303	Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	44	3 126,63	15,40	137 572	678	41 151	95 007	251 185	
						2 175,97	5,09	95 743	224	-	18 606		
18	51	241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	1 м	84,5	8 198,00	-	692 731	-	692 731	-	748 149	Казахстан
						-	-	-	-	-	55 418		
19	52	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,023	688 335,10	309 490,35	15 832	7 118	-	10 903	28 874	
						378 844,75	99 991,89	8 713	2 300	-	2 139		
20	53	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	1 м	23	3 880,00	-	89 240	-	89 240	-	96 379	Казахстан

						-	-	-	-	-	7 139		
21	57	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР=61%	км	0,11	103 748,99	47 392,43	11 412	5 213	-	4 955	17 676	
						56 356,56	17 493,69	6 199	1 924	-	1 309		
22	58	243-143-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	1 км	0,11	312 150,00	-	34 337	-	34 337	-	37 083	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 747		
23	59	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	63,5	9,35	0,97	594	62	-	405	1 079	
						8,38	0,47	532	30	-	80		
24	60	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	63,5	17,00	-	1 080	-	1 080	-	1 166	
						-	-	-	-	-	86		
25	76	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	5	3 480,95	422,22	17 405	2 111	-	15 171	35 182	
						3 058,73	6,06	15 294	30	-	2 606		
26	77	241-210-0220	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	1 шт.	1	4 243,00	-	4 243	-	4 243	-	4 582	Казахстан
						-	-	-	-	-	339		

27	78	241-209-0330	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110x160 мм	1 шт.	1	13 205,00	-	13 205	-	13 205	-	14 261	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 056		
28	79	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	3	6 537,00	-	19 611	-	19 611	-	21 180	
						-	-	-	-	-	1 569		
29	80	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	2	2 131,62	287,47	4 263	575	-	3 654	8 550	
						1 844,15	1,70	3 688	3	-	633		
30	81	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	2	3 737,00	-	7 474	-	7 474	-	8 072	Казахстан
						-	-	-	-	-	598		
31	82	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР=99%	комплект	1	24 736,96	11 161,90	24 737	11 162	370	16 336	44 359	
						13 205,12	3 295,82	13 205	3 296	-	3 286		

32	83	242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	1	178 702,00	-	178 702	-	178 702	-	192 998	
						-	-	-	-	-	14 296		
33	84	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	3 927,55	208,40	7 855	417	2 226	5 208	14 108	
						2 606,39	24,23	5 213	48	-	1 045		
34	85	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	2	8 726,00	-	17 452	-	17 452	-	18 848	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 396		
35	86	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,08512	2 370 541,10	821 400,03	201 780	69 918	54 780	99 238	325 100	
						905 576,07	272 056,29	77 083	23 157	-	24 082		
36	87	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	10	3 480,95	422,22	34 810	4 222	-	30 342	70 364	
						3 058,73	6,06	30 587	61	-	5 212		
37	88	241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	1 шт.	2	16 112,00	-	32 224	-	32 224	-	34 802	
						-	-	-	-	-	2 578		

38	89	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	6	6 537,00	-	39 222	-	39 222	-	42 360	
						-	-	-	-	-	3 138		
39	90	241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	2	7 837,00	-	15 674	-	15 674	-	16 928	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 254		
40	99	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	5	2 131,62	287,47	10 658	1 437	-	9 138	21 380	
						1 844,15	1,70	9 221	9	-	1 584		
41	100	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	1 шт.	1	8 935,00	-	8 935	-	8 935	-	9 650	Казахстан
						-	-	-	-	-	715		
42	101	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	3	3 737,00	-	11 211	-	11 211	-	12 108	Казахстан
						-	-	-	-	-	897		
43	102	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1	4 178,00	-	4 178	-	4 178	-	4 512	Казахстан
						-	-	-	-	-	334		

44	108	1339-0201-0510	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	4	2 411,81	47,95	9 647	192	743	5 315	16 159	
						2 178,14	-	8 713	-	-	1 197		
45	109	1125-0211-0104	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91%	стык	2	47 277,38	43 913,81	94 555	87 828	39	23 792	127 815	
						3 343,92	9 728,47	6 688	19 457	-	9 468		
46	110	1125-0211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91%	стык	1	35 470,00	33 130,70	35 470	33 131	13	8 796	47 807	
						2 326,20	7 339,63	2 326	7 340	-	3 541		

Итого	**32 439 195,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	592930,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1306516,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	295941,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27312099,00

- накладные расходы, тенге	824746,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2402903,00
Всего	**32 439 195,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	421711,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,27%)	417333,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**665 565,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**33 943 804**
Итого в ценах с 2024 г с к=1,079	**36 625 365**
с к=0,98	**35 892 857**
НДС (12%)	4307143
Итого	**40 200 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Айтбаев А.Н.**

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерниязов А.М.

KZ06VJE00073324 от 31.03.2022г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Жобалық шешім":
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Конивец М.Н.