Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл № 03 от 19.06.2025 к Дог. № 53 от 29.04.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000027	25.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с, Булакты Мугалжарского района Актюбинской области"			работа	1	46 070 751,96	46 070 751,96	4 936 152,00
				Итого	1	x	46 070 751,96	4 936 152,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2025

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области»

Справка № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За июль 2025_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчик			номер	дата	наименование,код	наименование,код		
061240003738	041140007085			53	29.04.2024г				
				допсогл. №1	22.07.2024г				
				допсогл. №2	21.01.2025г				
				допсогл. №3	19.06.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие аванс	Прочие платежи		
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акт № 8	921 415 039,28	328 980 198,28	41 134 599,96	41 134 599,96		12 660 525,58		4 936 152,00	46 070 751,96
Итого к оплате с НДС	46 070 751,96								33 410 226,38

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

и.о Руководителя _____ **Даулетов С.А**

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

_____ **Ернияз ов А.М.**

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Абилкайыр Хана,40 Тел. 87132563177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект: Внеплощадочные сети газоснабжения, внутриплощадочные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 29.04.2024, доп.№1 от 22.07.2024, доп.№2 от 21.01.2025, доп.№3 от 19.06.2025

Акт приемки выполненных работ №8

за июль 2025 г

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета 02-01-01 Внеплощадочные сети газоснабжения (высокое давление)												
Раздел 2 Подземный газопровод высокого давления													
1	15	1124-0202-0106	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР=99%	врезка	1	47 710,16	9 884,28	47 710	9 884	4 148	33 341	87 535	

						33 678,29	-	33 678	-	-	6 484		
2	16	241-209-0354	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225x160x225 мм	1 шт.	1	27 379,00	-	27 379	-	27 379	-	29 569	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 190		

Итого по разделу 2 **117 104,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 678,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 884,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 527,00
- накладные расходы, тенге	33 341,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 674,00
Итого	**117 104,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33678,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9884,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31527,00
- накладные расходы, тенге	33341,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	8674,00
Всего	**117 104,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	1522,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,27%)	1507,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 403,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**122 536,00**
с к=1,079 на 2023 г	**132 216**
к=0,98	**129 571**
НДС (12%)	15549
Итого	**145 120**

Локальная смета 02-02-01 Газопровод среднего давления

Раздел 1 Земляные работы

1	3	1101-0104-0201	Возвращение растительного слоя НР=72%	м3 грунта	561,75	96,26	96,26	54 074	54 074	-	12 324	71 710	
						-	30,47	-	17 117	-	5 312		
2	4	1101-0104-0209	Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	561,75	80,95	80,95	45 474	45 474	-	10 362	60 303	
						-	25,62	-	14 392	-	4 467		
						248 717,70	256 941,63	4 477	4 625	-	2 806		

Итого по разделу 1	**132 013,00**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 548,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 509,00
- накладные расходы, тенге	22 686,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 779,00
Итого	**132 013,00**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99548,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31509,00
- накладные расходы, тенге	22686,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	9779,00
Всего	**132 013,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	1716,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,27%)	1698,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 709,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**138 136,00**
к=1,079 на 2023 г	**148990**
к=0,98	**146010**
НДС (12%)	17521
Итого	**163 531**

Локальная смета 02-02-02 Газопровод низкого давления

Раздел 1 Земляные работы

1	3	1101-0104-0201	Возвращение растительного слоя НР=72%	м3 грунта	4483,5	96,26	96,26	431 582	431 582	-	98 361	572 338	
						-	30,47	-	136 612	-	42 395		
2	4	1101-0104-0209	Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	4483,5	80,95	80,95	362 939	362 939	-	82 704	481 294	
						-	25,62	-	114 867	-	35 651		
						-	2,91	-	86 980	-	31 648		
3	6	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	1509,686	410,45	410,45	619 651	619 651	-	115 154,00	793 589,00	
						-	105,94	-	159 936	-	58 784,00		
4	7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	41,55	5 830,43	-	242 254	-	-	174 423,00	450 011,00	
						5 830,43	-	242 254,00	-	-	33 334,00		
5	8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	387,0543	9 017,54	292,27	3 490 278	113 124	2 642 691	759 616,00	4 589 886,00	
						1 897,57	84,81	734 463,00	32 826	-	339 992,00		

6	9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1177,67	60,34	60,34	71 061	71 061	-	16 560,00	94 631,00	
						-	19,53	-	23 000	-	7 010,00		
7	10	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	229,63	2 251,04	-	516 906	-	-	372 172,00	960 204,00	
						2 251,04	-	516 906,00	-	-	71 126,00		
8	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	1177,67	288,56	135,11	339 828	159 115	-	184 050,00	565 788,00	
						153,45	63,61	180 713,00	74 912	-	41 910,00		

Итого по разделу 1 **8 507 741**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 674 336
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 757 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	542 153
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 642 691
- накладные расходы, тенге	1 803 040
- сметная прибыль (8 %), тенге	630 202

Раздел 5 Надземный газопровод низкого давления (ГРПШ-2)

9	179	1124-0101-0404	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,003	1 821 878,22	699 406,62	5 466	2 098	52	3 916	10 133	
						1 105 173,72	213 337,42	3 316	640	-	751		

10	180	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм Коб =1,01	1 м	3,03	4 372,00	-	13 247	-	13 247	-	14 307	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 060		
11	181	1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,18	1 394 811,37	358 942,97	251 066	64 610	2 411	203 019	490 412	
						1 022 476,50	116 801,88	184 046	21 024	-	36 327		
12	182	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм Коб =1,01	1 м	18,18	2 200,00	-	39 996	-	39 996	-	43 196	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 200		
13	183	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм Коб =1,01	1 м	163,62	926,00	-	151 512	-	151 512	-	163 633	
						-	-	-	-	-	12 121		
14	184	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляров. НР=99%	км трубопровода	0,0009	2 250 917,36	837 188,52	2 026	753	373	1 164	3 445	
						999 159,84	307 314,45	899	277	-	255		
15	185	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	1 м	0,9	12 447,00	-	11 202	-	11 202	-	12 098	Казахстан
						-	-	-	-	-	896		

16	186	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (футляры) НР=99%	км трубопровода	0,0036	1 612 960,14 956 642,40	378 738,74 147 969,36	5 807 3 444	1 363 533	999 -	3 937 779	10 523	
17	187	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	3,6	6 541,00 -	- -	23 548 -	- -	23 548 -	- 1 884	25 432	Казахстан
18	188	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка(футляры) НР=99%	км трубопровода	0,0324	922 873,92 674 964,36	142 250,46 57 714,28	29 901 21 869	4 609 1 870	3 423 -	23 502 4 272	57 675	
19	189	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	1 м	32,4	2 969,00 -	- -	96 196 -	- -	96 196 -	- 7 696	103 892	Казахстан
20	190	241-112-0149	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	1 шт.	1	3 912,00 -	- -	3 912 -	- -	3 912 -	- 313	4 225	Казахстан
21	191	241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	1 шт.	4	887,00 -	- -	3 548 -	- -	3 548 -	- 284	3 832	

22	192	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	36	364,00	-	13 104	-	13 104	-	14 152	
						-	-	-	-	-	1 048		
23	193	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00576	1 920 836,10	821 400,03	11 064	4 731	1 117	6 715	19 201	
						905 576,07	272 056,29	5 216	1 567	-	1 422		
24	194	241-114-0123	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	1 шт.	1	1 557,00	-	1 557	-	1 557	-	1 682	
						-	-	-	-	-	125		
25	195	241-117-0408	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм	1 шт.	4	549,00	-	2 196	-	2 196	-	2 372	
						-	-	-	-	-	176		
26	196	241-117-0402	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	1 шт.	36	240,00	-	8 640	-	8 640	-	9 331	
						-	-	-	-	-	691		
27	197	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание	м3 грунта	0,35	6 975,45	-	2 441	-	-	1 758	4 535	
						6 975,45	-	2 441	-	-	336		
28	198	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,02	11 829,19	3 026,68	237	61	144	55	315	
						1 581,31	1 346,32	32	27	-	23		

29	199	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,04	35 964,53	1 906,65	1 439	76	1 271	100	1 662	
						2 291,21	439,31	92	18	-	123		
30	200	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж (ОП-1) НР=69%	т конструкций	0,01347	47 031,61	19 496,34	634	263	198	179	878	
						12 864,32	6 376,29	173	86	-	65		
31	201	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	1 м	1,8	2 712,00	-	4 882	-	4 882	-	5 273	Казахстан
						-	-	-	-	-	391		
32	202	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00203	385 155,00	-	782	-	782	-	845	Казахстан
						-	-	-	-	-	63		
33	203	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	1	549,00	-	549	-	549	-	593	
						-	-	-	-	-	44		
34	204	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69%	м2	0,58	4 428,27	146,31	2 568	85	1 161	938	3 786	
						2 279,97	65,02	1 322	38	-	280		
35	205	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР=72% Коб =4	м3 грунта	1,4	6 975,45	-	9 766	-	-	7 032	18 142	
						6 975,45	-	9 766	-	-	1 344		

36	206	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =4	м3 основания	0,08	11 829,19	3 026,68	946	242	578	219	1 258	
						1 581,31	1 346,32	127	108	-	93		
37	207	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =4	м3	0,16	35 964,53	1 906,65	5 754	305	5 083	398	6 644	
						2 291,21	439,31	367	70	-	492		
38	208	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж (ОП-4) НР=69% Коб =4	т конструкций	0,05524	47 031,61	19 496,34	2 598	1 077	810	733	3 597	
						12 864,32	6 376,29	711	352	-	266		
39	209	241-102-0149	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,5 мм Коб =4	1 м	10,4	1 953,00	-	20 311	-	20 311	-	21 936	
						-	-	-	-	-	1 625		
40	210	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =4	1 т	0,00812	385 155,00	-	3 127	-	3 127	-	3 377	Казахстан
						-	-	-	-	-	250		
41	211	261-301-0221	Хомуты для крепления труб Коб =4	1 шт.	4	549,00	-	2 196	-	2 196	-	2 372	
						-	-	-	-	-	176		
42	212	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69% Коб =4	м2	2,32	4 428,27	146,31	10 274	339	4 645	3 754	15 150	
						2 279,97	65,02	5 290	151	-	1 122		

43	213	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР=72% Коб =36	м3 грунта	12,6	6 975,45	-	87 891	-	-	63 282	163 267	
						6 975,45	-	87 891	-	-	12 094		
44	214	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =36	м3 основания	0,72	11 829,19	3 026,68	8 517	2 179	5 199	1 960	11 315	
						1 581,31	1 346,32	1 139	969	-	838		
45	215	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =36	м3	1,44	35 964,53	1 906,65	51 789	2 746	45 744	3 578	59 796	
						2 291,21	439,31	3 299	633	-	4 429		
46	216	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж (ОП-5) НР=69% Коб =36	т конструкций	0,3456	47 031,61	19 496,34	16 254	6 738	5 070	4 589	22 510	
						12 864,32	6 376,29	4 446	2 204	-	1 667		
47	217	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм Коб =36	1 м	93,6	926,00	-	86 674	-	86 674	-	93 608	
						-	-	-	-	-	6 934		
48	218	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =36	1 т	0,0864	385 155,00	-	33 277	-	33 277	-	35 939	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 662		
49	219	261-301-0221	Хомуты для крепления труб Коб =36	1 шт.	36	549,00	-	19 764	-	19 764	-	21 345	

						-	-	-	-	-	1 581		
50	220	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69% Коб =36	м2	20,88	4 428,27	146,31	92 462	3 055	41 802	33 785	136 347	
						2 279,97	65,02	47 606	1 358	-	10 100		
51	221	1124-0106-0103	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка НР=99%	комплект	1	15 645,26	7 650,10	15 645	7 650	317	9 997	27 693	
						7 678,31	2 419,94	7 678	2 420	-	2 051		
52	222	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	88 331,00	-	88 331	-	88 331	-	95 397	
						-	-	-	-	-	7 066		
53	223	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	3 927,55	208,40	7 855	417	2 226	5 208	14 108	
						2 606,39	24,23	5 213	48	-	1 045		
54	224	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	2	8 726,00	-	17 452	-	17 452	-	18 848	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 396		
55	225	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	40	4 880,05	197,30	195 202	7 892	63 398	123 231	343 908	
						3 097,80	45,84	123 912	1 834	-	25 475		

56	226	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	8 759,00	-	35 036	-	35 036	-	37 839	
						-	-	-	-	-	2 803		
57	227	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	36	6 193,00	-	222 948	-	222 948	-	240 784	
						-	-	-	-	-	17 836		
58	228	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,183	1 488 594,97	1 204 477,43	272 413	220 419	6 478	84 207	385 150	
						248 717,70	256 941,63	45 515	47 020	-	28 530		
59	229	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	9	918,79	17,98	8 269	162	756	4 484	13 773	
						816,80	-	7 351	-	-	1 020		
60	230	1125-0211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление	стык	3	35 470,00	33 130,70	106 410	99 392	39	26 388	143 422	
						2 326,20	7 339,63	6 979	22 019	-	10 624		

61	231	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	21,01	142,47 76,80	3,37 0,46	2 993 1 614	71 10	1 309 -	1 121 329	4 443	
62	232	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	21,01	1 514,45 1 312,51	1,74 0,88	31 819 27 576	37 18	4 206 -	22 075 4 312	58 206	

Итого по разделу 5 **3 007 602,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	609 330,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	431 370,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105 294,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 102 795,90
- накладные расходы, тенге	641 324,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	222 785,00

Раздел 6 Подземный газопровод низкого давления (ГРПШ-3)

63	233	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	1,222	688 335,10 378 844,75	309 490,35 99 991,89	841 145 462 948	378 197 122 190	- -	579 287 113 635	1 534 067	
64	234	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 размерами 110х6,6 мм Коб =1,01	1 м	471,67	2 466,00 -	- -	1 163 138 -	- -	1 163 138 -	- 93 051	1 256 189	Казахстан
65	235	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм Коб =1,01	1 м	762,55	1 660,00 -	- -	1 265 833 -	- -	1 265 833 -	- 101 267	1 367 100	Казахстан

66	236	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,931	651 525,73	286 981,30	606 570	267 180	-	426 692	1 115 923	
						364 544,43	98 400,17	339 391	91 611	-	82 661		
67	237	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 размерами 63x3,8 мм Коб =1,01	1 м	940,31	829,00	-	779 517	-	779 517	-	841 878	Казахстан
						-	-	-	-	-	62 361		
68	238	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,931	643 617,57	282 352,47	599 208	262 870	-	423 252	1 104 257	
						361 265,10	97 947,79	336 338	91 189	-	81 797		
69	239	241-201-0606	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 размерами 40x2,4 мм Коб =1,01	1 м	940,31	351,00	-	330 049	-	330 049	-	356 453	Казахстан
						-	-	-	-	-	26 404		
70	240	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка футляров НР=99%	км трубопровода	0,016	825 723,59	395 779,79	13 212	6 332	-	8 663	23 625	
						429 943,80	116 949,48	6 879	1 871	-	1 750		
71	241	241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	1 м	16	8 198,00	-	131 168	-	131 168	-	141 661	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 493		
72	242	1122-0501-0403	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка футляров. НР=99%	км трубопровода	0,032	807 570,23	387 705,74	25 842	12 407	-	16 966	46 233	
						419 864,49	115 643,72	13 436	3 701	-	3 425		

73	243	241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	1 м	32	6 252,00	-	200 064	-	200 064	-	216 069	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 005		
74	244	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка футляров НР=99%	км трубопровода	0,176	688 335,10	309 490,35	121 147	54 470	-	83 433	220 946	
						378 844,75	99 991,89	66 677	17 599	-	16 366		
75	245	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	1 м	28	3 880,00	-	108 640	-	108 640	-	117 331	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 691		
76	246	241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	1 м	148	1 774,00	-	262 552	-	262 552	-	283 556	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 004		
77	247	1116-1201-0101	Сальники. Заделка футляров НР=98%	сальник	114	5 164,36	-	588 737	-	156 309	423 779	1 093 517	
						3 793,23	-	432 428	-	-	81 001		
78	248	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	89	2 131,62	287,47	189 714	25 585	-	162 637	380 539	
						1 844,15	1,70	164 129	151	-	28 188		

79	249	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	2	4 178,00	-	8 356	-	8 356	-	9 024	Казахстан
						-	-	-	-	-	668		
80	250	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2 464,00	-	2 464	-	2 464	-	2 661	Казахстан
						-	-	-	-	-	197		
81	251	241-208-0108	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2	2 495,00	-	4 990	-	4 990	-	5 389	Казахстан
						-	-	-	-	-	399		
82	252	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	3	4 275,00	-	12 825	-	12 825	-	13 851	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 026		
83	253	241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	3 232,00	-	3 232	-	3 232	-	3 491	Казахстан
						-	-	-	-	-	259		
84	254	241-215-0305	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	1 шт.	1	11 731,00	-	11 731	-	11 731	-	12 669	Казахстан
						-	-	-	-	-	938		
85	255	241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x40 мм	1 шт.	10	11 730,00	-	117 300	-	117 300	-	126 684	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 384		

86	256	241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	1 шт.	3	11 730,00	-	35 190	-	35 190	-	38 005	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 815		
87	257	241-215-0302	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х40 мм	1 шт.	20	11 731,00	-	234 620	-	234 620	-	253 390	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 770		
88	258	241-210-0124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	1 шт.	3	1 959,00	-	5 877	-	5 877	-	6 347	Казахстан
						-	-	-	-	-	470		
89	259	241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	1 шт.	1	1 999,00	-	1 999	-	1 999	-	2 159	Казахстан
						-	-	-	-	-	160		
90	260	241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	1 шт.	5	1 379,00	-	6 895	-	6 895	-	7 447	Казахстан
						-	-	-	-	-	552		
91	261	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	1 шт.	1	8 935,00	-	8 935	-	8 935	-	9 650	Казахстан
						-	-	-	-	-	715		
92	262	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	18	3 737,00	-	67 266	-	67 266	-	72 647	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 381		

93	263	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	18	2 674,00	-	48 132	-	48 132	-	51 983	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 851		
94	264	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	66	1 937,70	171,74	127 888	11 335	-	115 419	262 772	
						1 765,96	0,48	116 553	32	-	19 465		
95	265	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	3	1 122,00	-	3 366	-	3 366	-	3 635	Казахстан
						-	-	-	-	-	269		
96	266	241-215-0301	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	1 шт.	25	11 730,00	-	293 250	-	293 250	-	316 710	Казахстан
						-	-	-	-	-	23 460		
97	267	241-210-0112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	1 шт.	7	1 325,00	-	9 275	-	9 275	-	10 017	Казахстан
						-	-	-	-	-	742		
98	268	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	2	4 337,00	-	8 674	-	8 674	-	9 368	
						-	-	-	-	-	694		
99	269	241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	903,00	-	903	-	903	-	975	Казахстан
						-	-	-	-	-	72		

100	270	241-211-0506	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	28	2 166,00	-	60 648	-	60 648	-	65 500	
						-	-	-	-	-	4 852		
101	271	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	382	1 865,04	137,17	712 445	52 399	-	653 627	1 475 358	
						1 727,87	0,48	660 046	183	-	109 286		
102	272	241-208-0304	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	66	515,00	-	33 990	-	33 990	-	36 709	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 719		
103	273	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	1 шт.	61	2 890,00	-	176 290	-	176 290	-	190 393	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 103		
104	274	241-211-0504	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	255	1 354,00	-	345 270	-	345 270	-	372 892	
						-	-	-	-	-	27 622		
105	275	1124-0106-0103	Задвижки или клапаны диаметром 100 мм. Установка НР=99%	комплект	1	15 645,26	7 650,10	15 645	7 650	317	9 997	27 693	
						7 678,31	2 419,94	7 678	2 420	-	2 051		
106	276	242-205-1708	Кран равнопроходной полиэтиленовый DN 100 с монтажным набором	1 шт.	1	119 463,00	-	119 463	-	119 463	-	129 020	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 557		

107	277	1124-0106-0102	Задвижки или клапаны диаметром 80 мм. Установка НР=99%	комплект	2	14 368,04	7 193,59	28 736	14 387	452	18 336	50 838	
						6 948,24	2 312,63	13 896	4 625	-	3 766		
108	278	242-205-2306	Кран равнопроходной полиэтиленовый DN 90 с монтажным набором	1 шт.	2	83 352,00	-	166 704	-	166 704	-	180 040	Казахстан
109		1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,216	41 317,82	15 680,40	8 925	3 387	1 504	5 454	15 529	
	279					18 675,91	6 829,05	4 034	1 475	-	1 150		
110		225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	3	6 746,00	-	20 238	-	20 238	-	21 857	Казахстан
	280					-	-	-	-	-	1 619		
111		225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	3	7 858,00	-	23 574	-	23 574	-	25 460	Казахстан
	281					-	-	-	-	-	1 886		
112		244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	1 комплект	3	11 360,00	-	34 080	-	34 080	-	36 806	Казахстан
	282					-	-	-	-	-	2 726		
113		1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	3314	9,35	0,97	30 986	3 215	-	21 117	56 271	
	283					8,38	0,47	27 771	1 558	-	4 168		
114		249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ"	1 м	3314	17,00	-	56 338	-	56 338	-	60 845	

						-	-	-	-	-	4 507		
115		1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением	км трубопровода	3,084	1 488 594,97	1 204 477,43	4 590 827	3 714 608	109 173	1 419 102	6 490 723	
	285					248 717,70	256 941,63	767 045	792 408	-	480 794		
116		1125-0211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91%	стык	2	35 470,00	33 130,70	70 940	66 261	26	17 591	95 613	
	286					2 326,20	7 339,63	4 652	14 679	-	7 082		

Итого по разделу 6 **20 649 765,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 423 901,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 880 283,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 145 692,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 430 617,02
- накладные расходы, тенге 4 385 352,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 529 610,00

Раздел 7 Надземный газопровод низкого давления (ГРПШ-3)

117	287	1124-0101-0404	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,003	1 528 893,72	406 422,12	4 587	1 219	52	3 659	8 906	

						1 105 173,72	126 785,17	3 316	380	-	660		
118	288	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм Коб =1,01	1 м	3,03	4 372,00	-	13 247	-	13 247	-	14 307	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 060		
119	289	1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,283	1 687 795,87	651 927,47	477 646	184 495	3 790	343 441	886 774	
						1 022 476,50	203 354,13	289 361	57 549	-	65 687		
120	290	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм Коб =1,01	1 м	9,09	2 200,00	-	19 998	-	19 998	-	21 598	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 600		
121	291	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	276,74	926,00	-	256 261	-	256 261	-	276 762	
						-	-	-	-	-	20 501		
122	292	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляров. НР=99%	км трубопровода	0,0009	2 250 917,36	837 188,52	2 026	753	373	1 164	3 445	
						999 159,84	307 314,45	899	277	-	255		
123	293	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	1 м	0,9	12 447,00	-	11 202	-	11 202	-	12 098	Казахстан
						-	-	-	-	-	896		

124	294	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляров НР=99%	км трубопровода	0,0018	1 612 960,14	378 738,74	2 903	682	500	1 968	5 261	
						956 642,40	147 969,36	1 722	266	-	390		
125	295	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	1,8	6 541,00	-	11 774	-	11 774	-	12 716	Казахстан
						-	-	-	-	-	942		
126	296	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляров. НР=99%	км трубопровода	0,0549	926 633,92	143 227,26	50 872	7 863	5 953	39 823	97 951	
						674 964,36	57 714,28	37 056	3 169	-	7 256		
127	297	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	1 м	54,9	2 969,00	-	162 998	-	162 998	-	176 038	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 040		
128	298	241-112-0149	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами	1 шт.	1	3 912,00	-	3 912	-	3 912	-	4 225	Казахстан
						-	-	-	-	-	313		
129	299	241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	1 шт.	2	887,00	-	1 774	-	1 774	-	1 916	
						-	-	-	-	-	142		

130	300	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами	1 шт.	61	364,00	-	22 204	-	22 204	-	23 980	
						-	-	-	-	-	1 776		
131	301	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00778	1 920 836,10	821 400,03	14 944	6 390	1 508	9 070	25 935	
						905 576,07	272 056,29	7 045	2 117	-	1 921		
132	302	241-114-0123	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159	1 шт.	1	1 557,00	-	1 557	-	1 557	-	1 682	
						-	-	-	-	-	125		
133	303	241-117-0408	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм	1 шт.	2	549,00	-	1 098	-	1 098	-	1 186	
						-	-	-	-	-	88		
134	304	241-117-0402	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	1 шт.	61	240,00	-	14 640	-	14 640	-	15 811	
						-	-	-	-	-	1 171		
135	305	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	0,35	6 975,45	-	2 441	-	-	1 758	4 535	
						6 975,45	-	2 441	-	-	336		
136	306	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,02	11 529,25	-	231	-	199	55	309	
						1 581,31	1 346,32	32	27	-	23		
137	307	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,04	35 964,53	1 906,65	1 439	76	1 271	100	1 662	

						2 291,21	439,31	92	18	-	123		
138	308	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж (ОП-1) НР=69%	т конструкций	0,01347	47 031,61 12 864,32	19 496,34 6 376,29	634 173	263 86	198 -	179 65	878	
139	309	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	1 м	1,8	2 712,00 -	- -	4 882 -	- -	4 882 -	- 391	5 273	Казахстан
140	310	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00203	385 155,00 -	- -	782 -	- -	782 -	- 63	845	Казахстан
141	311	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	1	549,00 -	- -	549 -	- -	549 -	- 44	593	
142	312	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69%	м2	0,58	4 428,27 2 279,97	146,31 65,02	2 568 1 322	85 38	1 161 -	938 280	3 786	
143	313	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,7	6 975,45 6 975,45	- -	4 883 4 883	- -	- -	3 516 672	9 071	

144	314	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =2	м3 основания	0,04	11 529,25 1 581,31	- 1 346,32	461 63	- 54	398 -	109 46	616	
145	315	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,08	35 964,53 2 291,21	1 906,65 439,31	2 877 183	153 35	2 541 -	198 246	3 321	
146	316	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж (ОП-4) НР=69% Коб =2	т конструкций	0,02762	47 031,61 12 864,32	19 496,34 6 376,29	1 299 355	538 176	405 -	366 133	1 798	
147	317	241-102-0149	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	1 м	5,2	1 953,00 -	- -	10 156 -	- -	10 156 -	- 812	10 968	
148	318	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00406	385 155,00 -	- -	1 564 -	- -	1 564 -	- 125	1 689	Казахстан
149	319	261-301-0221	Хомуты для крепления труб Коб =2	1 шт.	2	549,00 -	- -	1 098 -	- -	1 098 -	- 88	1 186	
150	320	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69% Коб =2	м2	1,16	4 428,27 2 279,97	146,31 65,02	5 137 2 645	170 75	2 322 -	1 877 561	7 575	

151	321	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР=72% Коб =61	м3 грунта	21,35	6 975,45	-	148 926	-	-	107 227	276 645	
						6 975,45	-	148 926	-	-	20 492		
152	322	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =61	м3 основания	1,22	11 529,25	-	14 066	-	12 136	3 322	18 779	
						1 581,31	1 346,32	1 929	1 643	-	1 391		
153	323	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =61	м3	2,44	35 964,53	1 906,65	87 753	4 652	77 511	6 063	101 321	
						2 291,21	439,31	5 591	1 072	-	7 505		
154	324	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж (ОП-5) НР=69% Коб =61	т конструкций	0,5856	47 031,61	19 496,34	27 542	11 417	8 591	7 774	38 141	
						12 864,32	6 376,29	7 533	3 734	-	2 825		
155	325	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм Коб =61	1 м	158,6	926,00	-	146 864	-	146 864	-	158 613	
						-	-	-	-	-	11 749		
156	326	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =61	1 т	0,14823	385 155,00	-	57 092	-	57 092	-	61 659	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 567		

157	327	261-301-0221	Хомуты для крепления труб Коб =61	1 шт.	61	549,00	-	33 489	-	33 489	-	36 168	
						-	-	-	-	-	2 679		
158	328	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69% Коб =61	м2	35,38	4 428,27	146,31	156 672	5 176	70 830	57 246	231 031	
						2 279,97	65,02	80 665	2 300	-	17 113		
159	329	1124-0106-0103	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка НР=99%	комплект	1	15 645,26	7 650,10	15 645	7 650	317	9 997	27 693	
						7 678,31	2 419,94	7 678	2 420	-	2 051		
160	330	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16	1 шт.	1	88 331,00	-	88 331	-	88 331	-	95 397	
						-	-	-	-	-	7 066		
161	331	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	3 927,55	208,40	7 855	417	2 226	5 208	14 108	
						2 606,39	24,23	5 213	48	-	1 045		
162	332	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	2	8 726,00	-	17 452	-	17 452	-	18 848	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 396		

163	333	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	63	4 880,05	197,30	307 443	12 430	99 852	194 088	541 653	
						3 097,80	45,84	195 161	2 888	-	40 122		
164	334	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	8 759,00	-	17 518	-	17 518	-	18 919	
						-	-	-	-	-	1 401		
165	335	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	61	6 193,00	-	377 773	-	377 773	-	407 995	
						-	-	-	-	-	30 222		
166	336	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,286	1 488 594,97	1 204 477,43	425 738	344 481	10 124	131 602	601 927	
						248 717,70	256 941,63	71 133	73 485	-	44 587		
167	337	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	17	918,79	17,98	15 619	306	1 428	8 470	26 016	

						816,80	-	13 886	-	-	1 927		
168	338	1125-0211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91%	стык	8	32 186,78	-	257 494	-	238 885	70 368	354 091	
						2 326,20	7 339,63	18 610	58 717	-	26 229		
169	339	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	30,17	142,30	-	4 293	-	1 976	1 608	6 373	
						76,80	0,46	2 317	14	-	472		
170	340	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=90%	м2 окрашиваемой поверхности	30,17	1 514,45	1,74	45 691	52	6 040	31 700	83 582	
						1 312,51	0,88	39 598	27	-	6 191		

Итого по разделу 7	**4 763 655,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	949 828,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	589 268,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	210 615,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 828 800,52
- накладные расходы, тенге	1 042 894,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	352 861,00
Итого	**36 927 507,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6657166,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7658358,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2003744,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12004241,00
- накладные расходы, тенге	7872374,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2735364,00
Всего	**36 927 507,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	480058,00

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,27%)	475076,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**757 652,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**38 640 293,00**
с к=1,079 на 2023 г	**41 692 876,15**
к=0,98	**40 859 018,71**
НДС (12%)	4903082,25
Итого	**45 762 100,96**

Всего по акту №8	**46 070 751,96**
в том числе НДС	4 936 152,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о Руководителя **Даулетов С.А**

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерниязов А.М

Эксперт авторского надзора ТОО "Жобалық шешім":
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Конивец М.Н.

KZ06VJE00073324 от 31.03.2022г.