Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Тауш Джангельдинского района Костанайской области»

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140011316	001040002266			28	28.02.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
				из них				
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Тауш Джангельдинского района Костанайской области»	33 942 944,69	33 942 944,69	30 306 200,62				3 636 744,07	33 942 944,69

Подрядчик:

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района", Костанайская область", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Актаустройэксперт»
Эксперт технического надзора _____ **Мурзакаев Ж.К.**
KZ12VJE00074768 от 08.06.2022 года.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения села Таун, Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Внутрипоселковые сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 28.02.2024 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2024 год
Наружные сети водопровода

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Водопонижение													
1	1	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**	**177,8**		**93,47**	**93,47**	**16619**	**16618**	**–**	**3487**	**21715**
			НР - 22%, СП - 8%				**–**	**27,23**	**–**	**4841**		**1609**	
			Состав работ:										
			1 Разработка грунта с перемещением										
2	2	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,8**		**71628,85**	**13668,46**	**57303**	**10935**	**25162**	**25483**	**89409**
			НР - 90%, СП - 85%				**26507,02**	**5668,69**	**21206**	**4535**		**6623**	
			Формула объема - 6.16.5										
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ										
		261-101-0220	Раствор асбоцементный	м³									
			Состав работ:										
			1 Устройство бетонной подготовки										
			2 Монтаж сборных железобетонных конструкций										
			3 Заделка труб с установкой стальных футляров										
			4 Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок										
			5 Устройство упоров и опор для установки арматуры										
			6 Гидроизоляция стен и днища										

3	3	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	17247,00	–	86235	–	86235	–	93134
			СП - 8%			–	–	–	–		6899	
4	4	325-101-0102 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	1432,56	599,00	599,00	858103	858103		–	926751
			СП - 8%			–	379,00	–	542940		68648	
5	5	1307-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кэтр в Кэм=1,08	Насос центробежный погружной, масса 0,03 т. Монтаж оборудования	шт.	2	32940,81	1588,05	65882	3176	9101	32814	106592
			НР - 61%, СП - 8%			26802,36	94,63	53605	189		7896	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0331	Подкладки металлические	кг								
6	6	511-101-0107 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 53,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	241575,00	–	483150	–	–	–	483150
						–	–	–	–	483150	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				1567292	888832	120498	61784	1720751
								74811	552505	483150	91675	
		Стоимость оборудования		тенге				483150				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		тенге				483150				
		Стоимость монтажных работ		тенге				65882				
		Материалы		тенге				9101				
		Всего заработная плата		тенге					53794			
			Накладные расходы	тенге				32814				
			Сметная прибыль	тенге				7896				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				106592				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	тенге					53794			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1018260				
		Материалы		тенге				25163				
		Всего заработная плата		тенге					573522			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				86235				
			Накладные расходы	тенге				28970				
			Сметная прибыль	тенге				83779				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				1131009				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
			Сметная заработная плата	тенге					573522			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1720751				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								475
			Сметная заработная плата	тенге					627316			
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
7	7	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кэтр в Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	22093	126,07	119,65	2785265	2643428	–	541058	3592322
			НР - 72%, СП - 8%			6,42	27,60	141837	609767		266000	
			Состав работ:									
			1 Разработка грунта навымет									

			2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
8	8	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами** НР - 72%; СП - 8% Состав работ 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м³ грунта	683	1909,69 1909,69	-- --	1304318 1304318	-- --	--	939111 179472	2422901
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** НР - 72%; СП - 8% Состав работ 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м³ грунта	283	1184,71 1184,71	-- --	335273 335273	-- --	--	241396 46135	622804
10	10	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** НР - 72%; СП - 8% Состав работ 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м³ грунта	22399	47,49 --	47,49 13,84	1063729 --	1063728 310002	--	223094 103035	1389858
11	11	1101-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см** НР - 72%; СП - 8% Состав работ 1. Разравнивание грунта слоями перед укаткой 2. Уплотнение грунта	м³ уплотненного грунта	996	221,46 --	221,46 49,19	220574 --	220574 48993	--	35278 20468	276320
12	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** НР - 99%; СП - 8% Состав работ 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м³ основания	52,8819	10591,29 1568,10	258,39 70,09	560088 82924	13664 3706	463500	85764 51668	697521
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6269247 1864352	3941394 972468	463500 --	2065701 666778	9001726
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6269247				
		Материалы		тенге				463499				
		Всего заработная плата		тенге					2836820			
			Накладные расходы	тенге				2065701				
			Сметная прибыль	тенге				666778				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9001726				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1778
			Сметная заработная плата	тенге					2836820			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				9001726				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1778
			Сметная заработная плата	тенге					2836820			
РАЗДЕЛ 3.Наружные сети водоснабжения												
13	13	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	3,226	633907,90	306270,89	2044987	988030	--	1330769	3645816
			ЗП - 49%; СП - 8%			327637,01	89043,44	1056957	287254		270060	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-301-0191	Трубы полимерные	м								
			Состав работ:									
			1. Раскладка полимерных труб с колес									
			2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования									
			3. Обработка торцов труб									
			4. Прогрев торцов труб и сварка стыков									
			5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы									
			6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов									
			7. Освобождение труб из зажимов									
			8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею									
			9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта									
			10. Выверка уложенного трубопровода									
14	14	241-201-0414 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х11,4 мм**	м	781,74	4799,00	--	3751570	--	3751570	--	4051696
			СП - 8%; Формула объема = 774.1.01			--	--	--	--		300126	
15	15	241-201-0614 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм**	м	2476,52	3235,00	--	8011542	--	8011542	--	8652465
			СП - 8%; Формула объема = 2452.1.01			--	--	--	--		640923	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				13808099	988030	11763112	1330769	16349977
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1056957	287254	--	1211109	
			Всего заработная плата	тенге				13808099				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					1344211			
			Накладные расходы	тенге				11763112				
			Сметная прибыль	тенге				1330769				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1211109				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16349977				
			Сметная заработная плата	тенге								813
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1344211			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16349977				
			Сметная заработная плата	тенге								813
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					1344211			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									27072454
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2996120				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5818256			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1812227			

- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12347110		
- Оборудование, инвентарь	тенге						483150		
- Накладные расходы	тенге							3458254	
- Сметная прибыль	тенге							1969562	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			27072454
Временные здания и сооружения 2.6%		703884	27776338
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1.16%		322206	28098543
Непредвиденные работы и затраты-2%		561971	28660514
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			30924695
Учетная скидка 0,979999999059603%	0,97999999905960300		30306201
Налог на добавленную стоимость - 12 %			3636744
Итого к оплате			33 942 944,69

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Актаустройэксперт»
Эксперт технического надзора _____ Мурзакаев Ж.К.
KZ12VJE00074768 от 08.06.2022 года.

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область, БИН 060140011316

Руководитель _____ Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора _____ Әліпбек Ө.Н.
Приказ №35 от 30.04.2024 г.