Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2001 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование обьекта : "Строительство школы №94 на 300 учащихся в н.п Жанкожа батыр Казалинского района Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024 года

код	код	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№1	11.03.2024				
		Допсоглашение №30	20.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы №94 на 300 учащихся в н.п Жанкожа батыр Казалинского района Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"	44 218 629,40									
в.т.ч. В отчетном месяце	44 218 629,40	39 480 919,11							4 737 710,29	44 218 629,40

Заказчик

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ К. Ж. Сеитов

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «Костанай АгроПромПроект» _____ Х. Т. Сраилов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Директор: _____ Е. А. Танжарык

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Капитал": _____ А. Т. Калдыбек

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Строительство школы №94 на 300 учащихся в н.п Жанкожа батыр Казалинского района Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		электроснабжение ВЛ-10кВ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25345118**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1260866
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*617355*
		машины и механизмы	тенге			699170
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*191186*
		оборудование	тенге			18652313
	Раздел 1.	**Монтаж оборудование**				**20459977**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			567911
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			279555
		машины и механизмы	тенге			270035
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*65236*
		оборудование	тенге			18652313
1	**1125-0130-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**5,5**	**94 072**	**517396**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			54 659	300625
		в том числе оплата труда рабочих			26 762	147191
1.2		машины и механизмы			36 044	198242
		в том числе оплата труда машинистов			9 295	51123
2	**Прайс-лист**	**Комплектная блочно-модульная трансформаторная подстанция с кабельным вводом и с кабельным выводом,КТПБ-10/0,4 кВ**	**шт**	**1**	**18 484 817,86**	**18484818**
		Формула стоимости = 20555000:1,12.1,0072				
5	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**3**	**5 801**	**17403**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			5 771	17313
		в том числе оплата труда рабочих			2 810	8430
6	**252-207-1726** *РСНБ РК 2022*	**Ограничитель перенапряжения типа ОПН 10кВ,10кА**	**шт.**	**3**	**16 884**	**50652**
7	**6124-0103-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**13 176**	**13176**

		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			10 789	10789
		в том числе оплата труда рабочих			5 253	5253
7.2		машины и механизмы			1 619	1619
		в том числе оплата труда машинистов			471	471
8	515-201-0505 *СпрСЦ 10.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10**	**комплект**	**1**	**167 495**	**167495**
		Фундамент под блочно-модульный КТПБ				
9	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**30,04**	**427**	**12827**
		из них:				
9.1		машины и механизмы			427	12827
		в том числе оплата труда машинистов			89	2674
10	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Дора-ботка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	**м^3**	**1,84**	**8 300**	**15272**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			8 300	15272
		в том числе оплата труда рабочих			3 997	7354
11	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**31,88**	**128**	**4081**
		из них:				
11.1		машины и механизмы			128	4081
		в том числе оплата труда машинистов			31	988
12	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**16,68**	**90**	**1501**
		из них:				
12.1		машины и механизмы			90	1501
		в том числе оплата труда машинистов			22	367
13	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	**м^3**	**16,68**	**44**	**734**
		из них:				
13.1		машины и механизмы			44	734
		в том числе оплата труда машинистов			11	183
14	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**2,72**	**3 286**	**8938**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			3 286	8938
		в том числе оплата труда рабочих			1 583	4306
15	7101-0602-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка и полупропитка с применением битума, толщина 5 см основания щебеночные**	**м^2**	**12,60**	**2 117**	**26674**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			222	2797
		в том числе оплата труда рабочих			109	1373
15.2		машины и механизмы			248	3125
		в том числе оплата труда машинистов			59	743
16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5**	**м^3**	**1,26**	**49 129**	**61903**

		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			5 084	6406
		в том числе оплата труда рабочих			2 531	3189
16.2		машины и механизмы			2 569	3237
		в том числе оплата труда машинистов			485	611
17	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м,Бетон В25,W6,F100**	$м^3$	**9,45**	**74 479**	**703827**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			17 150	162068
		в том числе оплата труда рабочих			8 538	80684
17.2		машины и механизмы			4 562	43111
		в том числе оплата труда машинистов			834	7881
18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,11**	**327 343**	**36008**
19	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 Д м от 14 до 32 мм**	т	**0,52**	**298 633**	**155289**
20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	$м^2$	**38,952**	**4 672**	**181984**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			1 122	43704
		в том числе оплата труда рабочих			559	21774
20.2		машины и механизмы			40	1558
		в том числе оплата труда машинистов			5	195
	Раздел 2.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**4100789**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			595652
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*290350*
		машины и механизмы	тенге			401311
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*117360*
21	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,015**	**536 673**	**8050**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			275 001	4125
		в том числе оплата труда рабочих			134 659	2020
21.2		машины и механизмы			256 821	3852
		в том числе оплата труда машинистов			60 831	912
22	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	**км**	**0,045**	**582 821**	**26227**
23	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**310**	**735**	**227850**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			323	100130
		в том числе оплата труда рабочих			158	48980
23.2		машины и механизмы			412	127720
		в том числе оплата труда машинистов			131	40610

24	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м	325	1 012	328900
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			593	192725
		в том числе оплата труда рабочих			289	93925
24.2		машины и механизмы			366	118950
		в том числе оплата труда машинистов			96	31200
25	243-129-0510 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х95/25 (мк)-10**	км	0,325	7 934 171	2578606
26	6124-0201-2805 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2**	шт.	2	23 875	47750
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			23 401	46802
		в том числе оплата труда рабочих			11 394	22788
26.2		машины и механизмы			21	42
		в том числе оплата труда машинистов			6	12
27	243-903-8201 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В**	шт.	2	63 474	126948
28	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	310	21	6510
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			19	5890
		в том числе оплата труда рабочих			10	3100
28.2		машины и механизмы			2	620
		в том числе оплата труда машинистов			1	310
29	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	310	67	20770
30	6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж металлических конструкций**	т	0,02186	369 439	8076
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			280 506	6132
		в том числе оплата труда рабочих			136 587	2986
30.2		машины и механизмы			40 908	894
		в том числе оплата труда машинистов			11 097	243
31	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,02186	441 471	9651
32	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**	м	310	690	213900
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			324	100440
		в том числе оплата труда рабочих			158	48980
32.2		машины и механизмы			366	113460
		в том числе оплата труда машинистов			110	34100
33	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,24	73 755	91456
		Заземление				
34	6124-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм**	шт.	8	14 117	112936

		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			5 223	41784
		в том числе оплата труда рабочих			2 543	20344
34.2		машины и механизмы			683	5464
		в том числе оплата труда машинистов			192	1536
35	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**28**	**1 693**	**47404**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			940	26320
		в том числе оплата труда рабочих			458	12824
35.2		машины и механизмы			62	1736
		в том числе оплата труда машинистов			16	448
36	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	**м**	**5**	**2 118**	**10590**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			2 037	10185
		в том числе оплата труда рабочих			992	4960
36.2		машины и механизмы			8	40
		в том числе оплата труда машинистов			2	10
37	243-602-0109 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2**	**км**	**0,005**	**1 768 264**	**8841**
		Земляные работы				
38	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**55,8**	**460**	**25668**
		из них:				
38.1		машины и механизмы			460	25668
		в том числе оплата труда машинистов			131	7310
39	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**37,2**	**77**	**2864**
		из них:				
39.1		машины и механизмы			77	2864
		в том числе оплата труда машинистов			18	670
40	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м^3**	**18,6**	**3 286**	**61120**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			3 286	61120
		в том числе оплата труда рабочих			1 583	29444
41	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м^3**	**18,6**	**7 348**	**136673**
	Раздел 3.	**Железобетонные опоры и линейные арматуры**				**747577**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			63318
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*30902*
		машины и механизмы	тенге			25033
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7747*

42	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52 157**	**52157**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			28 436	28436
		в том числе оплата труда рабочих			13 924	13924
42.2		машины и механизмы			22 796	22796
		в том числе оплата труда машинистов			7 185	7185
43	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка**	**м3**	**0,1**	**26 090**	**2609**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			16 580	1658
		в том числе оплата труда рабочих			8 117	812
43.2		машины и механизмы			9 510	951
		в том числе оплата труда машинистов			2 764	276
44	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**2**	**90 443**	**180886**
45	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**2**	**10 511**	**21022**
		Металлические конструкции				
46	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**2**	**11 525**	**23050**
47	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющий проводник,ЗП1,ЗП21**	**т**	**0,00635**	**1 154 739**	**7333**
48	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**4 435**	**4435**
49	252-207-3947 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**8 994**	**8994**
50	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**21 038**	**21038**
51	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**3 927**	**3927**
52	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**16 864**	**50592**
53	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**3 040**	**9120**
54	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные (ТМ73,ТМs60а) из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0245**	**1 154 739**	**28291**
55	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**12 290**	**12290**
56	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**2**	**2 243**	**4486**
57	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**3**	**1 800**	**5400**
58	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**1**	**1 800**	**1800**
		Линейная арматура				
59	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа СО70**	**шт.**	**2**	**952**	**1904**
60	252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27**	**шт.**	**6**	**11 207**	**67242**
61	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**1**	**18 775**	**18775**
62	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**3**	**14 295**	**42885**
63	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**5**	**2 691**	**13455**
64	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3**	**36 820**	**110460**
65	252-206-0520 *РСНБ РК 2022*	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**1 127**	**6762**
66	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**3**	**1 306**	**3918**
67	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000943**	**1 510 113**	**1424**
		Заземление опор ВЛ-10 кВ				
68	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**10**	**1 227**	**12270**
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			836	8360

		в том числе оплата труда рабочих			407	4070
68.2		машины и механизмы			39	390
		в том числе оплата труда машинистов			9	90
69	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, Д 10 мм**	**м**	**28**	**1 109**	**31052**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			888	24864
		в том числе оплата труда рабочих			432	12096
69.2		машины и механизмы			32	896
		в том числе оплата труда машинистов			7	196
	Раздел 4.	**Демонтажные работы**				**36775**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			33984
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16548*
		машины и механизмы	тенге			2791
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*842*
70	6124-0103-2402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж ячейку с масляными выключателем**	**шт.**	**1**	**36 775**	**36775**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			33 984	33984
		в том числе оплата труда рабочих			16 548	16548
70.2		машины и механизмы			2 791	2791
		в том числе оплата труда машинистов			842	842
		Наружные сети связи				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1230436**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			272608
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*143224*
		машины и механизмы	тенге			190592
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41410*
	Раздел 1.	**Прокладка кабелей**				**1129823**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			252537
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*132188*
		машины и механизмы	тенге			190509
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41384*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			686776
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	65		
1	6125-0704-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	**м**	**5**	**1 291**	**6455**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			996	4980
		в том числе оплата труда рабочих			547	2735
1.2		машины и механизмы			294	1470
		в том числе оплата труда машинистов			86	430
2	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу**	**м**	**65**	**1 000**	**65000**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			734	47710

		в том числе оплата труда рабочих			403	26195
2.2		машины и механизмы			265	17225
		в том числе оплата труда машинистов			77	5005
3	243-502-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201**	км	0,07	**234 753**	**16433**
		Формула объема = 70.0.001				
4	1134-0201-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство КОД**	колодец	1	**108 052**	**108052**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			35 344	35344
		в том числе оплата труда рабочих			17 306	17306
4.2		машины и механизмы			7 748	7748
		в том числе оплата труда машинистов			2 255	2255
5	244-201-1801 *РСНБ РК 2022*	**Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 1000, до 20 патрубков DN 110(КОД)**	шт.	1	**470 183**	**470183**
6	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	2	**16 196**	**32392**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			15 993	31986
		в том числе оплата труда рабочих			8 794	17588
8	248-306-0201 *РСНБ РК 2022*	**Распределительная коробка типа УК-2П(тип ОК-КРЗ-16SC)**	шт.	1	**29 091**	**29091**
9	6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой**	м	64	**571**	**36544**
		Формула объема = 11+53				
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			380	24320
		в том числе оплата труда рабочих			209	13376
9.2		машины и механизмы			191	12224
		в том числе оплата труда машинистов			56	3584
10	241-207-0905 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	11	**3 093**	**34023**
11	241-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	53	**447**	**23691**
12	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м**	переход	1	**186 442**	**186442**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			62 949	62949
		в том числе оплата труда рабочих			30 822	30822
12.2		машины и механизмы			101 773	101773
		в том числе оплата труда машинистов			20 869	20869
13	6125-0704-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке число волокон 4**	шт.	1	**32 416**	**32416**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			14 329	14329
		в том числе оплата труда рабочих			7 878	7878
13.2		машины и механизмы			18 087	18087
		в том числе оплата труда машинистов			3 073	3073
14	6125-0704-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении число волокон 4**	шт.	2	**22 911**	**45822**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			10 235	20470
		в том числе оплата труда рабочих			5 627	11254
14.2		машины и механизмы			12 676	25352
		в том числе оплата труда машинистов			2 154	4308

		Земляные работы				
15	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 2**	**м3**	**13,24**	**460**	**6090**
		Формула объема = 9,54+3,7				
		из них:				
15.1		машины и механизмы			460	6090
		в том числе оплата труда машинистов			131	1734
16	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м3**	**7,02**	**77**	**541**
		Формула объема = 6,36+0,66				
		из них:				
16.1		машины и механизмы			77	540
		в том числе оплата труда машинистов			18	126
17	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м3**	**3,18**	**3 286**	**10449**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			3 286	10449
		в том числе оплата труда рабочих			1 583	5034
18	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3,18**	**7 348**	**23367**
	Раздел 2.	**АТС-225**				**100613**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20071
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11036*
		машины и механизмы	тенге			83
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			80459
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
19	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**1**	**4 161**	**4161**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			4 078	4078
		в том числе оплата труда рабочих			2 242	2242
19.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			26	26
20	248-404-0494 *СпрСЦ 10.2023*	**SFP модуль 20KM 1.25Gbps**	**шт.**	**1**	**21 154**	**21154**
21	248-102-1001 *РСНБ РК 2022*	**Медиаконвертер Wi-Tek WI-MC111GP-O, сетевой уличный медиаконвертер от SFP модуля x1000 Мбит/с**	**шт.**	**1**	**21 155**	**21155**
22	248-404-0422 *РСНБ РК 2022*	**Патч корд(коннектор SC/APC)**	**шт.**	**2**	**4 428**	**8856**
23	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**16 196**	**16196**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			15 993	15993
		в том числе оплата труда рабочих			8 794	8794
23.2		материалы, изделия и конструкции			203	203
24	248-306-0201 *РСНБ РК 2022*	**Распределительная коробка типа УК-2П(тип ОК-КРЗ-16SC)**	**шт.**	**1**	**29 091**	**29091**
		Наружные сети водопровода				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4908458**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1824260
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*882613*
		машины и механизмы	тенге			901585

		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*192911*
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1722181**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1039591
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*500710*
		машины и механизмы	тенге			682590
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*137787*
1	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	###########	**339**	**343267**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			31	31390
		в том числе оплата труда рабочих			15	15189
1.2		машины и механизмы			308	311877
		в том числе оплата труда машинистов			64	64806
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**31,3171239**	**8 300**	**259932**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			8 300	259932
		в том числе оплата труда рабочих			3 997	125175
3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**207,3340553**	**3 609**	**748269**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 609	748269
		в том числе оплата труда рабочих			1 738	360347
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м**	**м3**	**829,3362212**	**90**	**74640**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			90	74640
		в том числе оплата труда машинистов			22	18245
5	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см**	**м3**	**829,3362212**	**357**	**296073**
		из них:				
5.1		машины и механизмы			357	296073
		в том числе оплата труда машинистов			66	54736
	Раздел 2.	**Монтаж трубопроводов и задвижек**				**2817688**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			715963
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*348436*
		машины и механизмы	тенге			180528
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*43680*
6	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,306**	**1 313 172**	**401831**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			859 498	263006
		в том числе оплата труда рабочих			418 491	128058
6.2		машины и механизмы			453 674	138824
		в том числе оплата труда машинистов			110 437	33794

7	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	309,06	2 466	762142
8	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	4	4 216	16864
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			2 092	8368
		в том числе оплата труда рабочих			1 019	4076
8.2		машины и механизмы			2 124	8496
		в том числе оплата труда машинистов			508	2032
9	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4	1 098	4392
10	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	шт.	5	8 897	44485
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			6 819	34095
		в том числе оплата труда рабочих			3 320	16600
10.2		машины и механизмы			252	1260
		в том числе оплата труда машинистов			80	400
11	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	5	86 819	434095
12	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	шт.	23	4 704	108192
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			3 942	90666
		в том числе оплата труда рабочих			1 919	44137
12.2		машины и механизмы			100	2300
13	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	23	4 899	112677
14	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 100 мм(для фасонных частей в колодце)**	км	0,0045	2 033 842	9152
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			1 627 711	7325
		в том числе оплата труда рабочих			792 569	3567
14.2		машины и механизмы			293 564	1321
		в том числе оплата труда машинистов			83 188	374
15	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 Д 108х4,5 мм**	м	4,5	4 688	21096
16	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм**	км	0,0045	5 423 673	24407
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 090 838	4909
		в том числе оплата труда рабочих			531 139	2390
16.2		машины и механизмы			66 058	297
		в том числе оплата труда машинистов			482	2
17	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 350 мм (переход через стен)**	км	0,0012	6 157 006	7388
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			3 707 564	4449
		в том числе оплата труда рабочих			1 805 296	2166
17.2		машины и механизмы			2 029 715	2436
		в том числе оплата труда машинистов			540 458	649
18	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм**	м	1,2	22 812	27374

19	6121-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм**	**км**	**0,0012**	**18 026 469**	**21632**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			1 637 804	1965
		в том числе оплата труда рабочих			797 436	957
19.2		машины и механизмы			1 657 337	1989
		в том числе оплата труда машинистов			395 180	474
20	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм**	**сальник**	**4**	**20 476**	**81904**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			14 644	58576
		в том числе оплата труда рабочих			7 131	28524
21	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм**	**т**	**0,1215**	**212 703**	**25843**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			193 648	23528
		в том числе оплата труда рабочих			94 301	11458
21.2		машины и механизмы			8 834	1073
		в том числе оплата труда машинистов			2 810	341
22	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм**	**шт.**	**1**	**187 216**	**187216**
23	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм**	**шт.**	**1**	**186 582**	**186582**
24	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка гидрантов пожарных**	**шт.**	**1**	**12 045**	**12045**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			8 371	8371
		в том числе оплата труда рабочих			4 077	4077
24.2		машины и механизмы			515	515
		в том числе оплата труда машинистов			156	156
25	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	**шт.**	**1**	**73 421**	**73421**
26	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм**	**шт.**	**1**	**11 065**	**11065**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			9 395	9395
		в том числе оплата труда рабочих			4 575	4575
26.2		машины и механизмы			345	345
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
27	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	**шт.**	**1**	**12 668**	**12668**
28	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**0,306**	**244 573**	**74839**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			236 886	72487
		в том числе оплата труда рабочих			115 356	35299
29	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопро**	**306**	**343**	**104958**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			336	102816
		в том числе оплата труда рабочих			163	49878
29.2		машины и механизмы			2	612
30	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	**шт.**	**2**	**23 772**	**47544**
		из них:				

30.1		затраты на труд рабочих			12 545	25090
		в том числе оплата труда рабочих			6 109	12218
30.2		машины и механизмы			10 431	20862
		в том числе оплата труда машинистов			2 695	5390
31	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Упоры бетонной**	**м3**	**0,064**	**60 556**	**3876**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			14 313	916
		в том числе оплата труда рабочих			7 125	456
31.2		машины и механизмы			3 092	198
		в том числе оплата труда машинистов			629	40
	Раздел 3.	**Колодец водопроводный ж/б,Ду1500**				**368589**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			68706
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*33468*
		машины и механизмы	тенге			38467
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11444*
32	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м3**	**1,517**	**74 516**	**113041**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			42 371	64277
		в том числе оплата труда рабочих			20 630	31296
32.2		машины и механизмы			25 336	38435
		в том числе оплата труда машинистов			7 540	11438
33	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**68 897**	**68897**
34	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**34 849**	**69698**
35	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**56 634**	**56634**
36	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**5 657**	**5657**
37	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**5 960**	**5960**
38	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	**комплект**	**1**	**6 467**	**6467**
39	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	**шт.**	**6**	**785**	**4710**
40	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стоимость стремянки**	**т**	**0,0237**	**1 299 424**	**30796**
41	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,91827**	**250**	**730**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			172	502
		в том числе оплата труда рабочих			86	251
41.2		машины и механизмы			4	12
42	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**2,91827**	**389**	**1135**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			200	584
		в том числе оплата труда рабочих			100	292
42.2		машины и механизмы			7	20
		в том числе оплата труда машинистов			2	6
43	6124-0201-3201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка указателей пожарного гидранта**	**шт.**	**1**	**4 864**	**4864**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			3 344	3344
		в том числе оплата труда рабочих			1 629	1629
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**31484011,94**

		в том числе ОБОРУДОВАНИЕ				18652312,86
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			846892,14
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			1995292,90
		ИТОГО	тенге			34326196,97
		Сметная прибыль 5%	тенге			683929,56
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			1716309,85
		ИТОГО	тенге			36726436,38
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			36726436,38
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			39480919,11
		ИТОГО	тенге			39480919,11
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			4737710,29
		ИТОГО	тенге			44218629,40

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ К. Утегенов

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «Костанай АгроПромПроект»: _____ Е. С. Сранцов

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Капитал": _____ А. Т. Калдыбек

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы"

Директор _____ Е. А. Танжарык