Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"НұрТұрсын"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Таужар-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры на 90 мест в селе Карасу, Кордайского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дома культуры на 90 мест в селе Карасу, Кордайского района, Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №12 от 03.04.2023 года

Акт выполненных работ №1

за **Апрель 2023** (месяц, год) на 2-1-2 **Общестроительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	45	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	88,349392	12316,59	2538,40	1088164	224266	331630	549895	1769104
			НР - 93%, СП - 8%			6024,58	668,00	532268	59017		131045	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
1.1		102640 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	21,203854	15560,00				329932		
1.2		245636 С	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	33,572769	--				--		
2	47	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	49,98696	12198,83	2538,40	609783	126887	192359	301254	983919
			НР - 93%, СП - 8%			5812,26	668,00	290537	33391		72883	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
2.1		102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	11,99687	15954,00				191398		
2.2		245636 С	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	18,995045	--				--		
3	50	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	2,91	47144,55	4520,08	137191	13153	69716	52419	204778
			НР - 91%, СП - 8%			18667,50	1127,33	54322	3281		15169	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
3.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,95365	17011,00				50245		
4	60	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,429	33997,96	5354,26	82581	13005	45400	25005	116193
			НР - 91%, СП - 8%			9953,05	1359,60	24176	3302		8607	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1		100533 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,465435	17011,00				41940		
5	61	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	5,65	33997,96	5354,26	192088	30252	105601	58164	270273
			НР - 97%, СП - 8%			9953,05	1359,60	56235	7682		20020	
5.1		100533 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	5,73475	17011,00				97554		
6	63	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	9,29	22181,74	7,20	206068	67	162411	40974	266806
			НР - 94%, СП - 8%			4692,12	--	43590	--		19763	
6.1		100328 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	2,8799	1218,00				3508		
6.2		100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	9,4758	15241,00				144421		
6.3		135832 С	**Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95**	кг	18,58	766,00				14232		
7	77	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами**	м шва	10,14	1024,27	14,25	10386	144	8624	1978	13353
			НР - 118%, СП - 8%			159,60	5,68	1618	58		989	
7.1		144663 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV**	т	0,003042	109253,00				332		
7.2		147721 С	**Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения N12-1,2; N10-1,0 /марка 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм/**	м3	0,117624	70487,00				8291		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3624426
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1002746				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					407775			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					106731			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						915741		
			- Накладные расходы	тенге							1029689	
			- Сметная прибыль	тенге							268476	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
10		ндз рк 8.04-05	Временные здания и сооружения 2,9%					101 483,93			3 624 426,00	
11		ндз рк 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%					32 619,83			3 657 045,83	
12		гн оссс	Непредвиденные работы и затраты-2%					72 488,52			3 729 534,35	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					206 592,28			3 729 534,35	
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98								3 668 069,15	
14		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %							440 168,30	4 108 237,45	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ								4 108 237,45	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Принял (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Турсынмуратов Т.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Серикбаев Р.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)