Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градострительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кереге Құрылыс 2006"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газификация аэродрома "Хлебодаровка" Военного института СВО Сарыжарского сельского округа Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Газификация аэродрома "Хлебодаровка" Военного института СВО Сарыжарского сельского округа Мартукского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№5 от 08.05.2025г.**

Акт приемки выполненных работ за май 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах 1.01.2025г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 4-01-01-01. Наружные сети электроснабжения				
1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	7	7 357	51 499
2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	2	3 840	7 680
3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,44	4 191	10 226
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	5	3 840	19 200
5	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	58	1 057	61 306
6	243-113-0804 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	м	59,16	640	37 862
7	6401-0201-2810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 10, 25, 35, 50 мм2	шт.	2	19 720	39 440

1	2	3	4	5	6	7
8	243-903-7501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25	шт.	2	13 969	27 938
9	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	3	3 327	9 981
10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1 388	4 164
11	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	35	721	25 235
12	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,14	75 093	10 513
13	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой	м кабеля	35	23	805
14	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	35,7	53	1 892
		Итого по смете				307 741
		Локальная смета № 05-01-01-02. Наружные сети связи				
	Раздел 1.	Пересечение газопровода с магистральным кабелем ВОЛС АО"Транстелеком" на 1756км ПК3+75м перегона разъезд №38-				
1	6401-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических конструкций (ВЕС 1 М швеллера 14 12,3 КГ)	т	0,123	376 934	46 363
2	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,123	432 469	53 194
3	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбика замерного для линии связи	шт.	3	18 668	56 004
4	6303-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения до 1,5 м	шт.	3	13 069	39 207
	Раздел 2.	Пересечение газопровода с кабелемВОЛС ТУСМ-14 ОДС филиала АО "Казахтелеком"				
5	6401-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических конструкций	т	0,123	376 934	46 363
6	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,123	432 469	53 194
7	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбика замерного для линии связи	шт.	1	18 668	18 668
8	6303-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения до 1,5 м	шт.	1	13 069	13 069

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	Пересечение газопровода с оптическимкабелем вторичной сети АО "Транстелеком"				
9	6401-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических конструкций	т	0,123	376 934	46 363
10	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,123	432 469	53 194
11	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбика замерного для линии связи	шт.	1	18 668	18 668
12	6303-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения до 1,5 м	шт.	1	13 069	13 069
		Итого по смете				457 356
		Локальная смета № 06-01-02-04. Внутренние сети газоснабжения				
1	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя, диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	1	14 536	14 536
2	прайс *лист*	Счетчик газа, с макс. расходом газа до 100 $м^3$/ч ВК-G65	шт	1	664 802,68	664 803
3	6114-0102-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр свыше 100 до 150 мм	м	4,5	6 495	29 228
4	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	4,5	6 178	27 801
5	6114-0102-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм	м	7	2 621	18 347
6	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	7	1 499	10 493
7	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	20	3 310	66 200
8	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	20	628	12 560
9	6117-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных, диаметр до 50 мм	шт.	2	17 674	35 348
10	прайс *лист*	Клапан запорный термочувствительный КТЗ-50	шт	1	66 480,27	66 480
11	245-803-0602 *СпрСЦ 01.2025*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	1	36 155	36 155
12	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	7	700	4 900
13	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	4	431	1 724

1	2	3	4	5	6	7
14	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	6	8 175	49 050
15	242-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	26 717	160 302
16	6117-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм	шт.	3	27 421	82 263
17	245-803-0503 *РСНБ РК 2022*	Фильтр газовый ФГ-50	шт.	3	114 918	344 754
18	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	0,3	4 397	1 319
19	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,3	2 564	769
20	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	0,3	3 717	1 115
21	241-102-0122 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,8 мм	м	0,3	905	272
22	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	6,6	4 400	29 040
23	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	6,6	2 737	18 064
24	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб Д 150 мм	шт.	3	549	1 647
25	1308-0103-3603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,01936	377 563	7 310
26	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01936	369 108	7 146
27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,1	253	784
28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,1	392	1 215
		Итого по смете				1 693 625
		Локальная смета № 06-02-01-04. Наружные сети водопровода				
				Земляные работы		
1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	300,625	479	143 999
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка /доработка/ грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	3,9	8 828	34 429

1	2	3	4	5	6	7
3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	9,25	7 357	68 052
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	313,775	93	29 181
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	313,775	611	191 717
6	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,9	9 628	37 549
7	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,065	1 320 064	85 804
8	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	65,65	152	9 979
9	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 781	4 781
10	241-209-0312 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 16 размерами 110х32х110 мм	шт.	1	1 366	1 366
11	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр до 50 мм	шт.	2	5 362	10 724
12	242-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с PE патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 25 с наружным диаметром 32 мм	шт.	2	139 849	279 698
13	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 323	8 646
14	241-214-0102 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	543	1 086
15	241-116-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	2 895	5 790
16	1129-0108-1902 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка гильзы из стальной трубы диаметр 150 мм	гильза	1	4 695	4 695
17	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,3	3 175	953
18	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	25 068	25 068
19	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	65	357	23 205
20	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,065	257 187	16 717
		Итого по смете				983 439

1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 06-01-01-03. Подводящие сети газоснабжения				
				Блочно-модульная котельная		
85	513-302-0405 ВП *СпрСЦ 01.2025*	Вычитывается позиция: Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-400, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	-287 969	-287 969
85	513-302-0405 *СпрСЦ 01.2025*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-400, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	287 969	287 969
149	513-302-0405 ВП *СпрСЦ 01.2025*	Вычитывается позиция: Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-400, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	-287 969	-287 969
149	513-302-0405 *СпрСЦ 01.2025*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-400, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	287 969	287 969
200	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	4,7	15 128	71 102
201	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,264	4 191	22 061
202	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	4,7	18 317	86 090
203	211-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	6,486	8 646	56 078
204	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	8,8	8 092	71 210
205	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	8,976	35 058	314 681
206	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	10	98 980	989 800
				Фундамент под дымовую трубу АС лист		
208	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,14	15 128	2 118
209	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,264	4 191	22 061
210	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,14	18 317	2 564
211	211-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,1708	8 646	1 477
212	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,7	39 985	27 990
213	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06304	297 340	18 744

1	2	3	4	5	6	7
214	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,714	35 058	25 031
215	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,05024	109 033	5 478
216	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,05024	349 919	17 580
217	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0256	1 479 707	37 880
218	214-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	0,0256	342 184	8 760
219	261-107-0984 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	3,88	1 381	5 358
220	261-107-0984 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,000432	1 381	1
221	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,8	3 837	10 744
222	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,01	2 401 015	24 010
223	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	1 603	16 030
224	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	5	700	3 500
225	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 821	6 821
226	242-209-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	39 255	39 255
				Опора под газопровод Д 57 ММ		
227	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,106	11 590	1 229
228	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,014	17 077	239
229	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,12	31 469	3 776
230	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,1224	35 058	4 291
231	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,4	3 837	1 535

1	2	3	4	5	6	7
232	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02936	411 167	12 072
233	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,7	1 603	9 137
234	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00296	335 457	993
235	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00024	322 153	77
236	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,2876	1 092	314
237	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0016	3 428 694	5 486
238	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,8	253	455
239	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,8	392	706
	Раздел 6.	Прочие работы				
240	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	10,33	933 185	9 639 801
241	1339-0201-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	52	3 043	158 236
		Итого по смете				15 266 388
		ИТОГО:				18708549,29
		Обоорудование				575938,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,0%				1309598,45
		ИТОГО				20594086
		Сметная прибыль 5%				1029704
		Непредвиденные работы и затраты-5%				1029704
		ИТОГО				22653494
		В текущих ценах на II квартал 2025 год - 50 % - 1,0388				11766224,94
		В текущих ценах на III квартал 2025 год - 50 % - 1,0587				11991627,21
		Итого				23757852,16
		Налог на добавленную стоимость 12%				2850942,259

1	2	3	4	5	6	7
		Всего:				**26608794**
		Понижающий коэффициент				**0,933104786**
		Всего:				**24828793,42**
		в т.ч. НДС				**2660227,87**

Заказчик:

Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градострительства и строительства"
Руководитель
_____ Кульшанаев Н.Ш.
м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кереге Құрылыс 2006"
Директор
_____ Нургалиев К.С.
м.п.

Технадзор:
ТОО "Brill Group"
_____ Мукаш Т.М.

Авторский надзор:
ТОО "Актам-инжиниринг"
_____ Қазанбаев М.С.