Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "19"сентября 2018 года №656

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Технического надзора: ТОО "ПКТН"

Форма 3

Авторский надзор: ТОО «Жаңа Құрылыс Групп»

Подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Ортадересин (Ортадересин) Актогайский район»

Договор: №490 от 26.08.2024г.; Доп.соглашение №б/н от 18.11.2024г

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	490	26.08.2024г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Ортадересин (Ортадересин) Актогайский район»	10 892 753,37	9 725 673	10 892 753,37	10 892 753,37					1 167 081	10 892 753,37
Итого:	10 892 753,37	9 725 673	10 892 753,37	10 892 753,37					1 167 081	10 892 753,37
Удержание аванса										4 412 100,000
Итого:										6 480 653,37

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Зам. руководителя С. Муратулы

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ПКТН"

Директор Джораев А. И.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"

Директор Аблаков Р. А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19 "сентября 2018 года №656

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Технический надзор: ТОО "ПКТН"
Авторский надзор: ТОО «Жаңа Құрылыс Групп»
Подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"
Наименование объекта - «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Ортадересин (Ортадересин) Актогайский район»

Договор: №490 от 26.08.2024г.; Доп.соглашение №б/н от 18.11.2024г

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Номер поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2 "Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ"									
			РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.									
1	13	515-103-0140 РСНБ РК 2022	**Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух**	шт.	1	4 344 606	--	4344606	--		--	4344606
						--	--	--	--	4344606	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4344606	--	--	--	4344606
								--	--	4344606	--	
			Стоимость оборудования	Тенге				4344606				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4344606				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4344606				
			РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ									
2	72	6101-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	м^3 грунта	35,4	364	339	12886	12001	--	--	12886
			Формула объема = 27,3+8,1			25	87	885	3080		--	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением									
3	73	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	35,4	65	65	2301	2301	--	--	2301
			Формула объема = 18,2+8,1+9,1			--	16	--	566		--	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	74	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	9,1	8 606	--	78315	--	78315	--	78315
						--	--	--	--		--	
5	75	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	147	1 082	396	159054	58212	6615	--	159054
						641	104	94227	15288		--	
			Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
6	79	243-113-0544 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66**	м	164	1 577	--	258628	--	258628	--	258628
						--	--	--	--		--	
7	87	249-101-0502 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	50,42	88	--	4437	--	4437	--	4437
			Формула объема = 65-14,58			--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				515621	72514	347995	--	515621
								95112	18934	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				515621				
		Материалы		Тенге				6615				
		Всего заработная плата		Тенге					114046			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				341380				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				515621				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					114046			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				515621				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					114046			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4860227
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				95112				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					72514			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18934			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						347995		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4344606		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3 "Наружные сети водопровода и канализации"

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

8	1	6101-0103-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	436,5	217	198	94720	86427	--	--	94720
			Формула объема = 450.0,97			19	40	8294	17460		--	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
9	2	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	13,5	5 777	--	77990	--	--	--	77990
			Формула объема = 450.0,03			5 777	--	77990	--		--	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
10	3	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м³ грунта	5,6	3 581	--	20054	--	--	--	20054
			Формула объема = 56.0,1			3 581	--	20054	--		--	
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
11	4	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	м³ грунта	167,4	81	81	13559	13559	--	--	13559
			Формула объема = 186.0,9			--	20	--	3348		--	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				206323	99986	--	--	206323
								106338	20808	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				206323				
		Всего заработная плата		Тенге					127146			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				206323				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					127146			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				206323				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					127146			
			РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1									
12	5	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,17	1 427 537	491 116	242681	83490	--	--	242681
			Формула объема = 170.0,001			936 421	120 353	159192	20460		--	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
			Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10. Выверка уложенного трубопровода									
13	6	241-201-0605 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	м	171,7	191	--	32795	--	32795	--	32795
			Формула объема = 170.1,01			--	--	--	--		--	
14	7	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм**	км	0,17	263 680	--	44826	--	926	--	44826
			Формула объема = 170.0,001			258 233	--	43900	--		--	
			Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
15	8	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм**	м трубопровода	170	365	2	62050	340	680	--	62050
						359	--	61030	--		--	
			Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
16	11	241-505-0404 РСНБ РК 2022	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм**	шт.	1	207 562	--	207562	--	207562	--	207562
						--	--	--	--		--	
17	12	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	шт.	1	5 079	121	5079	121	662	--	5079
						4 296	--	4296	--		--	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		С1261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
			Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
18	13	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	3	4 003	--	12009	--	12009	--	12009
			Формула объема = 1+2			--	--	--	--		--	
19	14	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	4 881	323	9762	646	--	--	9762
						4 558	2	9116	4		--	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									
20	15	241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	2	1 751	--	3502	--	3502	--	3502
						--	--	--	--		--	
21	20	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Гидранты пожарные.Установка**	шт.	1	12 064	552	12064	552	2386	--	12064
						9 126	170	9126	170		--	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		С1261-301-0512	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт,								
			Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев									
22	21	244-404-0110 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм**	шт.	1	83 793	--	83793	--	83793	--	83793
						--	--	--	--		--	
23	24	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$**	$м^3$	0,05	60 020	4 484	3001	225	1695	--	3001
						21 629	851	1081	43		--	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
24	25	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	$м^3$ основания	17	14 613	453	248421	7701	160939	--	248421
						4 693	102	79781	1734		--	
			Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
			Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1500 мм -1шт.									
25	26	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	$м^3$	1,695	128 655	27 349	218070	46356	37373	--	218070
			Формула объема = 0,38+0,265+0,4+0,32+0,27+0,01+0,05			79 257	8 255	134341	13992		--	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6. Гидроизоляция стен и днища									
26	27	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	39 874 --	-- --	39874 --	-- --	39874	-- --	39874
27	28	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	25 292 --	-- --	25292 --	-- --	25292	-- --	25292
28	29	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** *Формула объема = 1+1*	шт.	2	34 103 --	-- --	68206 --	-- --	68206	-- --	68206
29	30	225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2**	шт.	1	35 550 --	-- --	35550 --	-- --	35550	-- --	35550
30	31	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	8 056 --	-- --	8056 --	-- --	8056	-- --	8056
31	32	261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	шт.	8	785 --	-- --	6280 --	-- --	6280	-- --	6280
32	33	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	23 039 --	-- --	23039 --	-- --	23039	-- --	23039
33	35	6121-0105-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм** *Формула объема = 10.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0191 Трубы полимерные Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	км м	0,01	3 071 510 1 189 729	1 881 781 399 804	30715 11897	18818 3998	--	-- --	30715
34	36	241-201-0618 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм** *Формула объема = 10.1,01*	м	10,1	5 958 --	-- --	60176 --	-- --	60176	-- --	60176
			Подраздел 2. Мероприятие для водопонижения									
35	43	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых** *Формула объема = 0,24.3* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров	$м^3$	0,72	128 655 79 257	27 349 8 255	92632 57065	19692 5944	15875	-- --	92632

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища									
36	44	225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	3	23 127 --	-- --	69381 --	-- --	69381	-- --	69381
37	45	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	$м^3$	2,1	7 539 7 539	-- --	15832 15832	-- --	--	-- --	15832
38	46	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-701-0117 Насосы с электродвигателем С1217-101-0402 Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу	1насос комплект кг	1	80 685 72 259	1 118 288	80685 72259	1118 288	7308	-- --	80685
39	47	6124-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т** Состав работ: 1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску 2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам 3. Установка гибкой перемычки	шт	1	9 084 6 055	48 --	9084 6055	48 --	2981	-- --	9084
40	48	511-304-0701 СпрСЦ 05.2024	**Насос Гном 25-20**	шт.	1	248 447 --	-- --	248447 --	-- --	 248447	-- --	248447
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1998864 664971	179107 46633	906340 248447	-- --	1998864
		Стоимость оборудования		Тенге				248447				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				248447				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1750417				
		Материалы		Тенге				229355				
		Всего заработная плата		Тенге					711604			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				675515				
		Местные материалы		Тенге				1470				
		Сдача и испытание		Тенге				2137				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1750417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	Тенге					711604			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1998864				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	Тенге					711604			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. Сеть канализаций К1									
41	49	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм**	м	70,5	2 892	53	203886	3737	172795	--	203886
						388	16	27354	1128		--	
			Состав работ: 1. Перемещение труб и муфт вручную вдоль траншеи 2. Опускание труб и муфт в траншею 3. Очистка концов труб и установка уплотнительных колец 4. Нанесение смазки 5. Соединение стыков труб муфтовое 6. Укладка труб на основание с выверкой									
			Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -3шт.									
42	50	6122-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	$м^3$	4,27	113 040	22 026	482681	94051	126200	--	482681
			Формула объема = 0,38.3+0,265.4+0,4.3+0,27.3+0,02.3			61 459	6 664	262430	28455		--	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища									
43	51	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	3	39 874	--	119622	--	119622	--	119622
						--	--	--	--		--	
44	52	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	4	25 292	--	101168	--	101168	--	101168
						--	--	--	--		--	
45	53	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	3	34 103	--	102309	--	102309	--	102309
						--	--	--	--		--	
46	54	225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2**	шт.	3	35 550	--	106650	--	106650	--	106650
						--	--	--	--		--	
47	55	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	8 056	--	24168	--	24168	--	24168
						--	--	--	--		--	
48	56	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	3	23 039	--	69117	--	69117	--	69117
						--	--	--	--		--	
49	57	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Стремянка**	т	0,0551	1 146 761	--	63187	--	63187	--	63187
			Формула объема = (16,2.2+22,7).0,001			--	--	--	--		--	
50	58	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,5979	260	4	415	6	115	--	415
			Формула объема = ((16,2.2+22,7).0,001).29			184	--	294	--		--	
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
51	59	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,5979	401	7	641	11	285	--	641
			Формула объема = ((16,2.2+22,7).0,001).29			216	2	345	3		--	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
52	60	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой**	$м^3$	0,2	79 729	7 371	15946	1475	8821	--	15946
			Формула объема = (8.9):360			28 250	1 563	5650	313		--	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт, 0,076 (1000 шт.)								
		С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150									
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
53	62	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	$м^3$ основания	7,05	14 613	453	103022	3194	66742	--	103022
						4 693	102	33086	719		--	
			Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1392812	102474	961179	--	1392812
								329159	30618	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1392812				
		Материалы		Тенге				196796				
		Всего заработная плата		Тенге					359777			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				586221				
		Местные материалы		Тенге				178162				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1392812				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					359777			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1392812				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					359777			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3597999
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1100468				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					381567			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					98059			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1867519		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						248447		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту:	Тенге				8458226,00				
		в том числе оборудование					4593053,00				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	Тенге				289888				
			Тенге				8748114				
		Затраты по ликвидации снежных заносов	Тенге				12465				
			Тенге				8760579				
		Сметная прибыль	Тенге				208376				
			Тенге				8968955				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге				262817				
			Тенге				9231773				
		по части II в прогнозных ценах на 2024	Тенге				9924156				
		пониж коэф	Тенге				9725673				
		НДС	Тенге				1167081				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				10892753,37				

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Зам. руководителя С. Муратулы

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Жаңа Құрылыс Групп»

инженер эксперт Әліпбек Ө.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПКТН"

инженер эксперт Сулейменов А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"

Директор Аблаков Р.А.