Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "19"сентября 2018 года №656

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Технического надзора: ТОО "ПКТН"

Форма 3

Авторский надзор: ТОО «Жаңа Құрылыс Групп»

Подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Ортадересин (Ортадересин) Актогайский район»

Договор: №490 от 26.08.2024г ; Доп.соглашение №б/н от 27.02.2025г

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор 490	Договор 26.08.2024г.	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Ортадересин (Ортадересин) Актогайский район»	21 471 386,46	19 170 881	21 471 386,46	21 471 386,46					2 300 506	21 471 386,46
Итого:	21 471 386,46	19 170 881	21 471 386,46	21 471 386,46					2 300 506	21 471 386,46
Удержание аванса										5 053 846,01
5% удержание										1 073 569,32
Итого:										15 343 971,13

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

и.о. руководителя С. Муратулы

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ПКТН"

Директор Джорашев Т.И.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"

Директор Аблаков Р.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19 "сентября 2018 года №656

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Технический надзор: ТОО "ПКТН"
Авторский надзор: ТОО «Жаңа Құрылыс Групп»
Подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"
Наименование объекта - «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Ортадересин (Ортадересин) Актогайский район»
Договор: №490 от 26.08.2024г.; Доп.соглашение №б/н от 27.02.2025г

Акт приемки выполненных работ №2
за апрель 2025г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	Номер поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 "Выгреб емк.4м3"										
			РАЗДЕЛ 1.										
			Земляные работы										
1	1	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3** *Формула объема = 731,41.0,9825*	м^3 грунта	718,610325		498	498	357868	357868	--	--	357868
							--	105	--	75454		--	
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *Формула объема = 731,41.0,0175*	м^3 грунта	12,799675		9 047	--	115799	--	--	--	115799
							9 047	--	115799	--		--	
3	3	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	м^3 грунтовой подушки	32,72		1 352	1 345	44237	44009	--	--	44237
							7	316	229	10340		--	
4	4	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	32,72		8 734	--	285776	--	285776	--	285776
							--	--	--	--		--	
5	5	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** *Формула объема = 580.0,9*	м^3 грунта	522		65	65	33930	33930	--	--	33930
							--	16	--	8352		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	58	3 581	--	207698	--	--	--	207698
			Формула объема = 580.0,1			3 581	--	207698	--		--	
7	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	522	624	241	325728	125802	--	--	325728
			Формула объема = 580.0,9			383	77	199926	40194		--	
			СТЕНЫ И ДНИЩЕ									
8	8	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Подготовка бетонная.Устройство ИЗ БМ В7,5**	$м^3$	1,6	39 524	2 826	63238	4521	49853	--	63238
			Формула объема = 4.4.0,1			5 540	529	8864	846		--	
9	9	6103-0701-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке,толщина более 150 мм**	$м^3$	11,85	86 029	18 177	1019444	215398	539471	--	1019444
			Формула объема = 2,19+9,66			22 327	5 623	264575	66633		--	
10	10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,36055	405 194	--	146093	--	146093	--	146093
			Формула объема = (102,8+83,6+68+42,48+20,07+26,52+13,44+2,08+1,56).0,001			--	--	--	--		--	
11	11	214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05879	418 104	--	24580	--	24580	--	24580
			Формула объема = (20,16+7,84+12,24+17,29+1,26).0,001			--	--	--	--		--	
12	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05376	353 133	--	18984	--	18984	--	18984
			Формула объема = (53,28+0,48).0,001			--	--	--	--		--	
13	13	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА**	$м^3$	0,25	37 291	2 826	9323	706	7232	--	9323
						5 540	529	1385	132		--	
			ПОКРЫТИЕ									
14	14	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	1,46	140 482	4 748	205104	6932	84324	--	205104
						77 978	921	113848	1345		--	
15	15	214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,12382	418 104	--	51770	--	51770	--	51770
			Формула объема = (22,96+22,96+7,44+22,96+22,96+7,44+17,1).0,001			--	--	--	--		--	
			КАМЕРА ПРИБОРОВ,КАМЕРА ЛАЗА									
16	16	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка**	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,17	47 231	20 146	8029	3425	168	--	8029
			Формула объема = (0,05.3+0,02)			26 094	5 787	4436	984		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	8 145	--	24435	--	24435	--	24435
						--	--	--	--		--	
18	18	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	36 104	--	36104	--	36104	--	36104
						--	--	--	--		--	
19	19	6121-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	2 202 787	312 278	11014	1561	584	--	11014
			Формула объема = 5.0,001			1 773 878	90 662	8869	453		--	
20	20	6121-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00165	2 692 105	368 452	4442	608	278	--	4442
			Формула объема = 1,65.0,001			2 154 934	107 522	3556	177		--	
21	21	241-102-0168 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	5,02	2 751	--	13810	--	13810	--	13810
			Формула объема = 5.1,004			--	--	--	--		--	
22	22	241-102-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	1,6566	6 359	--	10534	--	10534	--	10534
			Формула объема = 1,65.1,004			--	--	--	--		--	
23	23	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Люки.Установка	шт.	1	9 483	1 269	9483	1269	1359	--	9483
						6 855	384	6855	384		--	
24	24	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 039	--	23039	--	23039	--	23039
						--	--	--	--		--	
			ЛЕСТНИЦА Л-1									
25	25	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03532	259 136	69 240	9153	2446	918	--	9153
			Формула объема = 35,32.0,001			163 912	18 363	5789	649		--	
26	26	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03532	1 146 761	--	40504	--	40504	--	40504
			Формула объема = 35,32.0,001			--	--	--	--		--	
27	27	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,02428	401	7	411	7	183	--	411
			Формула объема = 35,32.0,001.29			216	2	221	2		--	
					Утепленный люк							
28	28	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Крышка.Укладка	$м^2$	0,73	1 293	381	944	278	--	--	944
						912	117	666	85		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,018	101 732	--	1831	--	1831	--	1831
						--	--	--	--		--	
30	30	6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Крышка.Утепление войлоком толщ.5мм *Формула объема = 0,29.0,002*	$м^3$ изоляции	0,00058	63 494	5 040	37	3	--	--	37
						58 454	1 604	34	1		--	
31	31	234-306-0103 РСНБ РК 2022	Войлок строительный пропитанный *Формула объема = 0,29:100*	100 $м^2$	0,0029	41 519	--	120	--	120	--	120
						--	--	--	--		--	
32	32	6108-0208-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Крышка.Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	0,8	6 720	20	5376	16	2725	--	5376
						3 294	6	2635	5		--	
33	33	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090	--	2180	--	2180	--	2180
						--	--	--	--		--	
34	34	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изделия монтажные массой до 20 кг/скобы опорные/.Установка *Формула объема = 0,31.8.0,001*	т стальных элементов	0,00248	296 938	16 460	736	40	28	--	736
						269 488	3 004	668	7		--	
35	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014 *Формула объема = 0,31.8.0,001*	т	0,00248	353 133	--	876	--	876	--	876
						--	--	--	--		--	
36	36	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 *Формула объема = 0,31.8.0,001.29*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,07192	3 373	4	243	--	17	--	243
						3 145	1	226	--		--	
37	37	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /снаружи горловины/	$м^2$ поверхности	3,82	4 200	42	16044	161	11211	--	16044
						1 223	6	4672	23		--	
			Дыхательное устройство									
38	38	6121-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт *Формула объема = 2,5.0,001*	км трубопровода	0,0025	4 449 578	23 624	11124	59	7283	--	11124
						1 512 907	7 978	3782	20		--	
39	39	6118-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	10 392	115	10392	115	8273	--	10392
						2 004	29	2004	29		--	
40	40	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж *Формула объема = (0,34+0,4+4.0,36+1,74).0,001*	т конструкций	0,00392	556 531	4 713	2182	18	92	--	2182
						528 447	1 054	2072	4		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *Формула объема = (0,34+0,4+4.0,36).0,001*	т	0,00218	1 132 558	--	2469	--	2469	--	2469
						--	--	--	--		--	
42	42	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	644	3	644	3	--	--	644
						641	1	641	1		--	
43	43	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *Формула объема = (0,09+0,17+0,016+0,037).0,001*	т	0,000313	954 056	--	299	--	299	--	299
						--	--	--	--		--	
44	44	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обетонирование,бетон В7,5	$м^3$	0,2	94 082	11 871	18816	2374	7714	--	18816
						43 641	2 120	8728	424		--	
45	45	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/ *Формула объема = (1,74+1,26+0,48).0,001*	т стальных элементов	0,00348	1 492 356	16 460	5193	57	4198	--	5193
						269 488	3 004	938	10		--	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
46	46	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство первого слоя/ПО БЕТ.ПОДГОТОВКЕ/	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	5 263	173	102102	3356	44736	--	102102
						2 784	25	54010	485		--	
47	47	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	2 965	87	57521	1688	23241	--	57521
						1 680	14	32592	272		--	
48	48	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная.Устройство набетонки по днищу для создания уклона /Р-Р М100/	$м^3$	0,84	41 490	2 826	34852	2373	27825	--	34852
						5 540	529	4654	444		--	
49	49	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100,ВНУТРИ ДНИЩЕ/	$м^2$ поверхности	13,68	2 986	36	40848	492	14720	--	40848
						1 874	12	25636	164		--	
50	50	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	13,68	1 770	3	24214	41	1013	--	24214
						1 693	1	23160	14		--	
51	51	6111-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой	$м^2$	13,68	380	4	5198	55	1682	--	5198
						253	--	3461	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	52	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(5) мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	2 941	84	40233	1149	17647	--	40233
						1 567	11	21437	150		--	
53	53	6111-0403-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	2 523	133	34515	1820	10985	--	34515
						1 587	19	21710	260		--	
			СТЕНЫ									
54	54	6111-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности.Оклейка гидроизолом в 1 (2) слоя /СНАРУЖИ СТЕН/	$м^2$	28,6	7 896	258	225826	7378	62235	--	225826
						5 462	79	156213	2259		--	
55	55	6111-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности.Оклейка гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	$м^2$	28,6	3 575	258	102245	7378	28401	--	102245
						2 324	79	66466	2259		--	
56	56	6111-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/	$м^2$ поверхности	23,31	5 771	36	134522	839	20257	--	134522
						4 866	12	113426	280		--	
57	57	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,5	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	23,31	6 299	63	146830	1469	102587	--	146830
						1 835	9	42774	210		--	
58	58	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	15,1	40 629	5 313	613498	80226	103843	--	613498
						28 439	1 692	429429	25549		--	
59	59	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка *Формула объема = 3,55.4*	$м^3$ кладки	14,2	82 390	5 593	1169938	79421	697234	--	1169938
						27 696	1 050	393283	14910		--	
60	60	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	19,35	839	31	16235	600	8862	--	16235
						350	6	6773	116		--	
61	61	6112-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности.Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	50	4 870	253	243500	12650	40000	--	243500
						3 817	108	190850	5400		--	
62	62	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	25	477	8	11925	200	3025	--	11925
						348	3	8700	75		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6184038	1002741	2617608	--	6184038
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6184038
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2563690				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1002741			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					259401			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2617601		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2 "Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ"

РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.

63	1	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	2	13 146	6 274	26292	12548	4280	--	26292
						4 732	1 235	9464	2470		--	
64	2	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *Формула объема = 0,398.2*	$м^3$	0,796	41 129	--	32739	--	32739	--	32739
						--	--	--	--		--	
65	3	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	115 393	26 207	115393	26207	15734	--	115393
						73 452	7 077	73452	7077		--	
66	4	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	--	1149456	--		--	1149456
						--	--	--	--	1149456	--	
67	5	515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	--	2096836	--		--	2096836
						--	--	--	--	2096836	--	
			ДЭС									
68	6	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *Формула объема = 3,55.2,2.0,4*	$м^3$ грунта	3,124	7 539	--	23552	--	--	--	23552
						7 539	--	23552	--		--	
69	7	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *Формула объема = 3,55.2,2.0,4-0,31-1,3*	$м^3$ грунта	1,514	3 933	--	5955	--	--	--	5955
						3 933	--	5955	--		--	
70	8	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,4	39 021	2 826	15608	1131	12261	--	15608
						5 540	529	2216	212		--	
71	9	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,1	57 806	1 751	63587	1926	40211	--	63587
						19 500	504	21450	554		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033	339 665	--	11209	--	11209	--	11209
			Формула объема = 33.0,001			--	--	--	--		--	
73	11	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0096	1 518 816	4 005	14581	39	11543	--	14581
			Формула объема = 9,6.0,001			312 393	1 237	2999	12		--	
74	12	6124-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	50 269	13 616	50269	13616	323	--	50269
						36 330	3 454	36330	3454		--	
75	14	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	5 535	225	5535	225	42	--	5535
						5 268	69	5268	69		--	
76	15	247-301-0331 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	50 604	--	50604	--	50604	--	50604
						--	--	--	--		--	
77	16	6124-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	14 566	1 089	43698	3267	5454	--	43698
						11 659	324	34977	972		--	
78	17	247-302-0114 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 125/5А 5ВА	шт.	3	4 996	--	14988	--	14988	--	14988
						--	--	--	--		--	
79	18	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0726667	581 648	277 082	42266	20134	352	--	42266
			Формула объема = (218):3.0,001			299 724	66 291	21780	4817		--	
80	19	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	218	486	--	105948	--	105948	--	105948
						--	--	--	--		--	
81	20	247-301-0405 СпрСЦ 05.2024	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС	шт.	1	713 825	--	713825	--	713825	--	713825
						--	--	--	--		--	
			Внешний контур заземления									
82	21	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	45	1 445	59	65025	2655	26820	--	65025
						790	15	35550	675		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	22	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	7 570	397	75700	3970	32220	--	75700
						3 951	97	39510	970		--	
84	23	6124-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	6 211	262	37266	1572	11988	--	37266
						3 951	55	23706	330		--	
85	24	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	60	1 302	41	78120	2460	21480	--	78120
						903	10	54180	600		--	
			УОП									
86	25	252-301-0949 РСНБ РК 2022	Устройство на опору УОП	шт.	1	21 283	--	21283	--	21283	--	21283
						--	--	--	--		--	
			УАтБ10-1.2с -1кт.									
87	26	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	86 658	39 116	86658	39116	912	--	86658
						46 630	12 609	46630	12609		--	
88	27	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	84 347	--	253041	--	253041	--	253041
						--	--	--	--		--	
89	28	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	3	8 943	3 960	26829	11880	--	--	26829
						4 983	1 187	14949	3561		--	
90	29	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	8 656	--	25968	--	25968	--	25968
						--	--	--	--		--	
91	30	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617	--	251617	--	251617	--	251617
						--	--	--	--		--	
92	31	252-301-1467 РСНБ РК 2022	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	10	2 714	--	27140	--	27140	--	27140
						--	--	--	--		--	
93	32	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)	т	0,00432	1 159 824	--	5010	--	5010	--	5010
			Формула объема = (4.1,08).0,001			--	--	--	--		--	
94	33	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 814	--	25628	--	25628	--	25628
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	34	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674	--	2674	--	2674	--	2674
						--	--	--	--		--	
96	35	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 *Формула объема = 2.0,07144+0,05+0,02+2.0,01*	кг	0,23288	1 092	--	254	--	254	--	254
						--	--	--	--		--	
97	36	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360	--	12720	--	12720	--	12720
						--	--	--	--		--	
98	37	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	12 157	--	36471	--	36471	--	36471
						--	--	--	--		--	
99	38	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421	--	12105	--	12105	--	12105
						--	--	--	--		--	
100	39	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561	--	2805	--	2805	--	2805
						--	--	--	--		--	
101	40	252-102-0123 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	1	4 422	--	4422	--	4422	--	4422
						--	--	--	--		--	
102	41	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085 *Формула объема = 2:6*	комплект	0,3333333	29 281	--	9760	--	9760	--	9760
						--	--	--	--		--	
103	42	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	--	85770	--	85770	--	85770
						--	--	--	--		--	
104	43	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138	--	198828	--	198828	--	198828
						--	--	--	--		--	
			Ар10-1.2с (Кр10-1.2с) -2кт.									
105	44	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одким подкосом.Установка *Формула объема = (1)Х2*	опора	2	56 188	24 293	112376	48586	1824	--	112376
						30 983	7 831	61966	15662		--	
106	45	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 *Формула объема = (2)Х2*	шт.	4	84 347	--	337388	--	337388	--	337388
						--	--	--	--		--	
107	46	252-301-0905 РСНБ РК 2022	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1 *Формула объема = (1)Х2*	комплект	2	87 186	--	174372	--	174372	--	174372
						--	--	--	--		--	
108	47	252-207-0535 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-10,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *Формула объема = (1+1)Х2*	шт.	4	15 426	--	61704	--	61704	--	61704
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	48	252-207-3944 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 7,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			Формула объема = (1)Х2	шт.	2	12 273	--	24546	--	24546	--	24546
						--	--	--	--		--	
110	49	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143									
			Формула объема = (2)Х2	шт.	4	2 288	--	9152	--	9152	--	9152
						--	--	--	--		--	
111	50	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			Формула объема = (1)Х2	шт.	2	12 814	--	25628	--	25628	--	25628
						--	--	--	--		--	
112	51	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)									
			Формула объема = ((2.1,08).0,001)Х2	т	0,00432	1 159 824	--	5010	--	5010	--	5010
						--	--	--	--		--	
113	52	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87									
			Формула объема = (1.0,07144)Х2	кг	0,14288	1 092	--	156	--	156	--	156
						--	--	--	--		--	
114	53	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2									
			Формула объема = (5)Х2	шт.	10	2 421	--	24210	--	24210	--	24210
						--	--	--	--		--	
115	54	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима									
			Формула объема = (5)Х2	шт.	10	561	--	5610	--	5610	--	5610
						--	--	--	--		--	
116	55	252-102-0123 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г									
			Формула объема = (4)Х2	шт.	8	4 422	--	35376	--	35376	--	35376
						--	--	--	--		--	
117	56	252-207-2111 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5073									
			Формула объема = (5:6)Х2	комплект	1,6666666	29 675	--	49458	--	49458	--	49458
						--	--	--	--		--	
118	57	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А									
			Формула объема = (3)Х2	шт.	6	1 283	--	7698	--	7698	--	7698
						--	--	--	--		--	
119	58	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150									
			Формула объема = (3)Х2	шт.	6	14 295	--	85770	--	85770	--	85770
						--	--	--	--		--	
120	59	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255									
			Формула объема = (3)Х2	шт.	6	33 138	--	198828	--	198828	--	198828
						--	--	--	--		--	
121	60	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка с помощью механизмов									
			Формула объема = (1)Х2	комплект	2	59 228	12 270	118456	24540	392	--	118456
						46 762	3 737	93524	7474		--	
122	61	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)									
				шт.	2	183 716	--	367432	--		--	367432

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Формула объема = (1)Х2			--	--	--	--	367432	--	
123	62	252-301-0951 РСНБ РК 2022	**Установка разъединителя КР-1**	шт.	2	73 415	--	146830	--	146830	--	146830
			Формула объема = (1)Х2			--	--	--	--		--	
124	63	252-207-3911 РСНБ РК 2022	**Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	4 669	--	9338	--	9338	--	9338
			Формула объема = (1)Х2			--	--	--	--		--	
125	64	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	1,76	1 092	--	1922	--	1922	--	1922
			Формула объема = (11.0,05+11.0,02+11.0,01)Х2			--	--	--	--		--	
126	65	252-206-0506 РСНБ РК 2022	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	1 717	--	20604	--	20604	--	20604
			Формула объема = (6)Х2			--	--	--	--		--	
127	66	252-207-3920 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	21 725	--	43450	--	43450	--	43450
			Формула объема = (1)Х2			--	--	--	--		--	
128	67	252-207-3921 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	4 126	--	8252	--	8252	--	8252
			Формула объема = (1)Х2			--	--	--	--		--	
129	68	252-207-3922 РСНБ РК 2022	**Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	17 496	--	104976	--	104976	--	104976
			Формула объема = (3)Х2			--	--	--	--		--	
130	69	252-207-3924 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	3 148	--	18888	--	18888	--	18888
			Формула объема = (3)Х2			--	--	--	--		--	
131	70	252-207-0207 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143**	шт.	6	1 940	--	11640	--	11640	--	11640
			Формула объема = (3)Х2			--	--	--	--		--	
132	71	252-207-0208 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	1 940	--	3880	--	3880	--	3880
			Формула объема = (1)Х2			--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7940385	213872	3505331	--	7940385
			РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ									
133	76	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	36	1 032	375	37152	13500	2664	--	37152
						583	98	20988	3528		--	
134	77	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	46	959	311	44114	14306	2990	--	44114
						583	80	26818	3680		--	
135	78	243-113-0644 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1**	м	9	2 113	--	19017	--	19017	--	19017

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
136	80	243-113-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	м	63	474	--	29862	--	29862	--	29862
						--	--	--	--		--	
137	81	6124-0201-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	6	17 859	225	107154	1350	876	--	107154
						17 488	69	104928	414		--	
138	82	243-903-2016 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х35/50-ВЛ-нб	шт.	6	12 598	--	75588	--	75588	--	75588
						--	--	--	--		--	
139	83	6124-0201-3105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм.Прокладка в траншеях	м	36	186	1	6696	36	216	--	6696
						179	--	6444	--		--	
140	84	241-207-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	36	2 107	--	75852	--	75852	--	75852
						--	--	--	--		--	
141	85	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	118	23	2	2714	236	--	--	2714
			Формула объема = 53+65			21	1	2478	118		--	
142	86	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	53	53	--	2809	--	2809	--	2809
						--	--	--	--		--	
143	87	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	14,58	88	--	1283	--	1283	--	1283
						--	--	--	--		--	
			Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном типа "Ива" -2шт.									
144	88	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	2	44 761	13 507	89522	27014	26686	--	89522
			Формула объема = (1)Х2			17 911	4 142	35822	8284		--	
145	89	247-306-0505 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 4 мм,СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм,диаметром 68/158 мм	шт.	2	87 232	--	174464	--	174464	--	174464
			Формула объема = (1)Х2			--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	90	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,068	1 115 764	--	75872	--	75872	--	75872
			Формула объема = (34.0,001)X2			--	--	--	--		--	
147	91	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	2	13 247	--	26494	--	26494	--	26494
			Формула объема = (1)X2			--	--	--	--		--	
148	92	1308-0205-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	2	19 500	4 172	39000	8344	6848	--	39000
			Формула объема = (1)X2			11 904	1 360	23808	2720		--	
149	93	247-103-2304 РСНБ РК 2022	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	2	96 599	--	193198	--	193198	--	193198
			Формула объема = (1)X2			--	--	--	--		--	
150	94	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	20	105	--	2100	--	2100	--	2100
			Формула объема = (10)X2			--	--	--	--		--	
151	95	6124-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	2	8 645	44	17290	88	5722	--	17290
			Формула объема = (1)X2			5 740	--	11480	--		--	
152	96	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	866	--	1732	--	1732	--	1732
			Формула объема = (1)X2			--	--	--	--		--	
153	97	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,06	5 671	--	340	--	340	--	340
			Формула объема = 3X2:100			--	--	--	--		--	
154	98	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	4	331	--	1324	--	1324	--	1324
			Формула объема = (2)X2			--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1023577	64874	725937	--	1023577
			РАЗДЕЛ 3. Компьютерная сеть									
155	99	6125-0705-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	226 999	--	226999	--	--	--	226999
						226 999	--	226999	--		--	
156	100	248-102-0701 РСНБ РК 2022	Маршрутизатор (роутер) Wi-Tek WI-AX1800M, беспроводной Mesh маршрутизатор, 2.4GHz and 5GHz, 1 LAN 1201 Мбит/с + 3 WAN 1000 Мбит/с, 4 антены x 5 dBi	шт.	1	47 572	--	47572	--	47572	--	47572
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	101	248-102-0803 РСНБ РК 2022	Модем Wi-Tek WI-LTE300, 4G LTE с Wi-Fi модулем(в защищенном IP65 корпусе) 2 LAN + 1 WAN	шт.	1	47 572	--	47572	--	47572	--	47572
						--	--	--	--		--	
158	102	518-102-0514 РСНБ РК 2022 прим.	Терминал CDMA	шт.	2	96 094	--	192188	--		--	192188
						--	--	--	--	192188	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				514331	--	95144	--	514331
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9478293
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1067223				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					278746			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80262			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4326413		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3805912		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3 "Наружные сети водопровода и канализации"

РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1

159	9	6121-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	25 576	11 059	25576	11059	845	--	25576
						13 672	2 937	13672	2937		--	
160	10	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,055	230 822	9 501	12695	522	563	--	12695
			Формула объема = (55).0,001			211 100	3 062	11610	168		--	
161	16	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00131	3 716 910	1 288 208	4869	1687	249	--	4869
			Формула объема = (1.1+0,31).0,001			2 238 982	327 534	2933	429		--	
162	17	241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 975	--	1975	--	1975	--	1975
						--	--	--	--		--	
163	18	241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	--	476	--	476	--	476
						--	--	--	--		--	
164	19	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933	--	3933	--	3933	--	3933
						--	--	--	--		--	
165	22	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 741	--	3741	--	300	--	3741
						3 441	--	3441	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	23	261-401-0327 РСНБ РК 2022	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/**	100 шт.	0,01	152 037	--	1520	--	1520	--	1520
			Формула объема = 1:100			--	--	--	--		--	
			Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1500 мм -1шт.									
167	34	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/**	$м^3$	0,801	52 863	16	42343	13	29962	--	42343
						15 441	--	12368	--		--	
			Подраздел 1. Разборка и восстановление асфальтового покрытия t = 9 см ПГС 30см (с восстановл.) -15м²									
168	37	1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	**Основание щебеночное. Разборка**	$м^3$	4,5	1 054	583	4743	2624	--	--	4743
			Формула объема = 15.0,3			471	118	2120	531		--	
169	38	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	1,35	10 732	3 649	14488	4927	--	--	14488
			Формула объема = 15.0,09			7 083	1 119	9562	1511		--	
170	39	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	4,5	14 020	2 726	63090	12267	47961	--	63090
			Формула объема = 15.0,3			636	526	2862	2367		--	
171	40	7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	$м^2$	15	2 843	373	42645	5595	35550	--	42645
						100	53	1500	795		--	
172	41	7101-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	$м^2$	15	606	--	9090	--	8820	--	9090
						18	--	270	--		--	
173	42	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	$м^2$	15	3 063	387	45945	5805	38640	--	45945
						100	51	1500	765		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								180001
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				277129	44499	170794	--	277129
								61838	9503	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				277129				
		Материалы		Тенге				162889				
		Всего заработная плата		Тенге					71341			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7904				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				277129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					71341			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				277129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					71341			
			РАЗДЕЛ 3. Сеть канализаций К1									
			Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -3шт.									
174	**61**	**6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/**	**м³**	**2,403**	**52 863**	**16**	**127030**	**38**	**89887**	**--**	**127030**
						15 441	**--**	**37105**	**--**		**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**127030**	**38**	**89887**	**--**	**127030**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**404159**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**98943**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**44537**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9503**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**260680**		
			Итого по акту:	Тенге				**16066490,00**				
			в том числе оборудование					**3805912,00**				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	Тенге	7,5%			**919543**				
				Тенге				**16986033**				
			Затраты по ликвидации снежных заносов	Тенге	0,3%			**39540**				
				Тенге				**17025574**				
			Сметная прибыль	Тенге	5%			**660983**				
				Тенге				**17686557**				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	3%			**510767**				
				Тенге				**18197324**				
			по части II в прогнозных ценах на 2024	Тенге	1,075			**19562123**				
			пониж коэф	Тенге	0,979999996			**19170881**				
			НДС	Тенге	12%			**2300506**				
			ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**21471386,46**				

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
и.о. руководителя С. Муратулы

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Жана Құрылыс Групп»

инженер эксперт Ондбек Ө.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПКТН"
инженер эксперт Сулейменов А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"

Директор Абдыкор Р.А.