SANA 2025.7Д от 15.07.2025 г. Цена региона Область Жетісу Ескельдинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 15 ИКС

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Best supervision"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Агат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 60-ти квартирного жилого дома в селе Карабулак, Ескельдинского района"(Завершение работ)

Объект: Строительные работы

Акт выполненных работ №1

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 3.2. Покрытие по игровым площадкам ,тип 4					
1	**1**	**1111-0218-0401**	**Устройство покрытия пола из рулонной резиновой крошки**	**м2 покрытия**	**45**	**4029**	**181 305**	
2	**2**	**255-301-0103 Коб=1,02**	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм**	**м2**	**45**	**7132**	**320 940**	**Казахстан**
			Подраздел 1.1. Покрытие по игровым площадкам, тип 4, ИТОГО					
3	**3**	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,05**	**204601**	**10 230**	
4	**4**	**6201-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**120**	**2498**	**299 760**	

5	5	6201-0602-0403 Кклим = 1,08 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м2	480	262	125 760	
6	6	6201-0602-0301 Кклим = 1,08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	120	2812	337 440	
7	7	6201-0602-0401 Кклим = 1,08 Коб =2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	240	300	72 000	
			Раздел 2. Кабельная продукция, ИТОГО:					
8	8	1310-0902-0101 Кклим = 1,06	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,195	684580	133 493	
9	9	243-301-0144	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 50х2х0,5-315	м	195	2162	421 590	
			Раздел 3. Ремонт основания котельной, ИТОГО:					
10	10	1203-0101-1001 Кклим = 1,06	Подъем домкратом котельной	подъем	1	12700	12 700	
11	11	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,09	623421	56 108	
12	12	1101-0102-0302 Кклим = 1,08	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	5,1	7975	40 673	
13	13	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	5	8200	41 000	
14	14	1106-0301-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки	м3	2	32319	64 638	
15	15	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11054	388834	42 982	

16	16	1111-0102-0103 Кклим = 1,04 Коб =0,08	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками гравийных (под отмостку)	м3 подстилающего слоя	1,16	28201	32 713	
17	17	1106-0301-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,1	Устройство бетонной отмостки	м3	1,3	32319	87 261	

Итого:	**2 280 592**
Всего	**2 280 592**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%, с Кветер = 1)	143 677
Итого с общеплощадочными затратами	**2 424 271**
Сметная прибыль (5%)	121 214
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**48 485**
Итого в текущих ценах с 01.07.2025 г.	**2 593 970**
2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,019200000)	**2 643 774**
Итого с учетом скидки	**2 360 512,41**
НДС (12%)	283 261,49
Всего по акту	**2 643 774**

Подрядчик:
ТОО "Best supervision"

Директор _____ **Куралбаева Г.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Агат"

Директор _____ **Кәрімов О.Е.**