Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

«29» қыркүйек 2025 жыл.

Мердігер (бас мердігер) «ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ» ЖШС, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылдық округі, Ақсу ауылы, М.Шоқай көшесі, №69А үй.
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
директоры Кабылбеков Нурсултан Абаевич атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Низамабад ауылын электр желілерімен қамтамасыз ету құрылысы» объектісі бойынша
«Сайрам аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы Керимбеков Талгат Айткулович тапсырыс беруші болып табылатын
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
мынаны куәландырады:

1. Объектідегі құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалды;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:

1) «QAZ STROY EVEREST» ЖШС, лицензия №14004715 19.01.2024 жыл.
ұйымның атауы, лицензияның № және алынған күні

2) ПК «Шаңырақ», лицензия ГСЛ №007243, 04.08.2022 жыл.
ұйымның атауы, лицензияның № және алынған күні

3) «ЭнергоТрансСтрой» ЖШС, лицензия №14010383, 18.07.2014 жыл.
ұйымның атауы, лицензияның № және алынған күні

4) «САҚ-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС, лицензия №000219, 14.04.2025 жыл.
ұйымның атауы, лицензияның № және алынған күні

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттама)
«МПК-Проект» ЖШС: №21-2023.
жобалау ұйымының атауы, жобалау нөмірі
«Сайрам аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ, №99-Н 11.12.2023 жылы бекітілген;

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылығы, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы, көлемі, өткізу қабілеті, тасымалдау қабілеті, жұмыс орындарының саны және т. б.) барлық объектілер бойынша (тұрғын үйлерден басқа)тиісінше нысаналы өнімнің немесе қызметтердің негізгі түрлерінің өлшем бірліктерінде толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Қуаттылығы	кВт	2103,4	2103,4	2103,4	2103,4
ВЛ-0,4 кВ желісінің ұзындығы	м	35119	35119	35119	35119

ВЛ-10 кВ желісінің ұзындығы	м	13281	13281	13281	13281
Тұрғын үй үшін жер телімдерінің саны	дана	1182	1182	1182	1182
Трансформатор КТПН 10/04кВ қуаты 160 кВА	дана	8	8	8	8
Трансформатор КТПН 10/04кВ қуаты 250 кВА	дана	5	5	5	5
Трансформатор КТПН 10/04кВ қуаты 400 кВА	дана	3	3	3	3

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Жалпы тұтынылатын есептелген электр желісінің қуаттылығы-3103,4 кВт, тоқ көзінің есептелген күші – 3555,1. Әр үйге шаққандағы орташа жүктеме – 5,0 кВт құрайды.
Тұрғын үй үшін жер телімдерінің саны- 1182 тұрғын үй. Жоба бойынша қуаттылығы 250 кВА – 5 дана, 160 кВА - 8 дана, 400 кВА – 3 дана толық трансформаторлық қосалқы станциялар орнатылды.
Тартылған желілердің жалпы ұзындығы 48400 метр, оның ішінде ВЛ-10кВ - 13281 метр, ВЛ-0,4кВ - 35119 метрді құрайды.
ВЛ-10кВ желілері қимасы 1х50мм2 СИП-3 сымымен темірбетон тіректері арқылы жүргізілді. Ажыратқыштар мен асқын кернеуден қорғау құралдары соңғы тіректерде және қосалқы станциялардың алдында орнатылады.
ВЛ-0,4 кВ желілері қимасы 4х25, 4х55, 4х50, 4х70 СИП-4 сымымен темірбетон тіректерінде бір тізбекті, қос тізбекті және біріктірілген ілу әдісімен жасалды.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы – маусым 2024;
(айы, жылы)
жұмыстың аяқталуы – шілде 2025 жыл;
(айы, жылы)

құрылыс ұзақтығы, 7 ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 7 ай; нақты 14 ай;
9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдықтар мен бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.
9–1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 97,24 % көзделген және нақты қолданылған 97,24 % (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде).
10. Жерасты инженерлік желілерінің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша).
10–1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар.
11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Инженерлік және коммуналдық қызмет көрсетушілер:

Электрмен жабдықтау ұйымы_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Сумен жабдықтау ұйымы_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Жылыту жүйесін жабдықтау ұйымы_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Газмен жабдықтау ұйымы_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшауланыу жобаға сәйкес келеді және жүргізілген зертханалық өлшем қорытындылары бойынша аккредиттелген сынақ зертханалары беретін сараптама қорытындысымен расталады (сараптама қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____

_____

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) «ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ» ЖШС-гі «Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Низамабад ауылын электр желілерімен қамтамасыз ету құрылысы» объектісін қабылдауға дайын деп санайды,_____

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) «ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ» ЖШС, директоры Кабылбеков Нурсултан Абаевич_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні
Мөр орны (бар болса)