Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"
Технический надзор: ТОО "Бак-Ерке строй"
Авторский надзор: ТОО "МПК-проект"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроснабжения в селе Низамабад Сайрамского района, Туркестанской области"

Договор: №14 от 29.04.2024 г. Дополнительное соглашение №14/1 от 14.02.2025 г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4973512	1216319	№14	29.04.2024	Бюджет	12	ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей электроснабжения в селе Низамабад Сайрамского района, Туркестанской области"	205 695 000,00	175 000 000,00							21 000 000,00	196 000 000,00
Всего к оплате:										**196 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"

_____ **Керимбеков Т.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **Бекбауов М.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

_____ **Кабылбеков Н.А.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области»

Подрядчик: ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

Инженер: ТОО "Бак-Ерке строй"

Автор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Стройка: «Строительство сетей электроснабжения в селе Низамабад Сайрамского района Туркестанской области»

Договор: №14 от 29.04.2024 г. Дополнительное соглашение №14/1 от 14.02.2025 г.

АКТ №2

приемки выполненных работ за март месяц 2025 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 "Наружные сети электроснабжения"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**141139645**
	Раздел 1.	**Сети ВЛ-0,4кВ**				**141139645**
71	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**25**	**363 441**	**9086025**
72	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**км**	**0,6495**	**1 107 834**	**719538**
73	**243-701-0703** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0**	**км**	**0,657**	**324 953**	**213494**
75	**243-701-0719** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	**км**	**12,072145**	**1 172 935**	**14159841**

1	2	3	4	5	6	7
76	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	13	1 805 620	23473060
77	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления	м шин заземления	2 500	963	2407500
78	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	1	341 917	341917
79	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	1	377 792	377792
80	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1	352 680	352680
				Опоры		
81	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	700	25 279	17695300
84	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	1 000	44 464	44464000
86	ТОО *"Karadel Mechanics"*	Стяжка ж/б стойки типа СВ110 SH702R	шт	214	42 287,14	9049448
94	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	150	286	42900
95	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	300	1 444	433200
98	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	150	88	13200
99	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	150	235	35250
101	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	300	3 467	1040100
102	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	600	3 467	2080200
103	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	600	4 091	2454600
105	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	800	8 287	6629600
106	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	150	18 650	2797500
107	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	50	7 580	379000

1	2	3	4	5	6	7
108	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	**шт.**	**500**	**5 787**	**2893500**

СМР	**141139645**
Оборудование	**0**
Затраты на организацию и управление смр 6,9%	**9 738 636**
Итого	**150 878 281**
Сметная прибыль 5%	**7 543 914**
Непредвиденные работы и затраты-3% СМР	**4 526 348**
Непредвиденные работы и затраты-3% оборудование	**0**
Итого СМР	**162 948 543**
Итого оборудование	**0**
2024 год 100% к=1,075 СМР	**175 169 684**
2024 год 100% к=1,075 оборудование	**0**
Итого по смете	**175 169 684**
Поправочный коэффицент К=0,999031317	**175 000 000**
НДС 12%	**21 000 000**
ВСЕГО	**196 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"

_____ Керимбеков Т.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ Шамбауов М.К.

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ Қасым Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

_____ Жамбаев А.Б.

Эксперт авторского надзора ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

_____ Исабаев А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

_____ Кабылбеков Н.А.

Начальник участка ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

_____ Нурхаликов Н.А.