Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"
Технический надзор: ТОО "Бак-Ерке строй"
Авторский надзор: ТОО "МПК-проект"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроснабжения в селе Низамабад Сайрамского района, Туркестанской области"

Договор: №14 от 29.04.2024 г. Дополнительное соглашение №14/2 от 06.05.2025 г.

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4973512	1216319	№14	29.04.2024	Бюджет	12	ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжения в селе Низамабад Сайрамского района Туркестанской области	691 376 524,00	261 160 714,00							31 339 286,00	292 500 000,00
Всего к оплате:										**292 500 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"

Керимбеков Т.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

Бекбауов М.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

Кабылбеков Н.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"
Инженер: ТОО "Бак-Ерке строй"
Автор: ТОО "МПК-проект"
Стройка: «Строительство сетей электроснабжения в селе Низамабад Сайрамского района Туркестанской области»
Договор: №14 от 29.04.2024 г. Дополнительное соглашение №14/2 от 06.05.2025 г.

АКТ №4

приемки выполненных работ за май месяц 2025 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 "Наружные сети электроснабжения"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**196541888**
		Раздел 1. Трансформаторная подстанция				**86311735**
		Площадка под трансформатор				
1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$**	**76,8**	**6 940**	**532992**
2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**76,8**	**3 299**	**253363**
3	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**9,28**	**3 999**	**37111**
4	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка**	**шт.сборных конструкций**	**144**	**4 766**	**686304**
5	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**31,44**	**33 804**	**1062798**
6	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**$м^2$ поверхности**	**26,88**	**4 674**	**125637**
		Пояс обвязки ПО-1				
7	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**86,4**	**9 772**	**844301**
8	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	**т**	**0,57168**	**85 021**	**48605**
9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,5112**	**342 529**	**175101**

1	2	3	4	5	6	7
10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06048	351 783	21276
11	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	17,28	31 380	542246
12	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	86,4	5 781	499478
13	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг /ЗД-1/.Установка	т	1,4784	1 385 256	2047962
		Трансформаторная подстанция				
14	1133-0208-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	3	175 405	526215
15	515-102-0416 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	3	3 177 111	9531333
16	515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	3	3 062 362	9187086
17	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	13	107 048	1391624
18	515-102-0413 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	5	2 466 772	12333860
19	515-102-0410 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	8	2 439 638	19517104
20	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	5	2 325 807	11629035

1	2	3	4	5	6	7
21	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	8	1 783 124	14264992
22	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	192	1 346	258432
23	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12/16/ мм	м	640	1 242	794880
	Раздел 2.	Сети ВЛ-10кВ				31532857
24	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,427	525 914	2328221
25	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	13,281	428 735	5694030
26	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления	м шин заземления	2 627	963	2529801
27	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	2,13	352 680	751208
28	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	2,45234	379 118	929726
				Опоры		
35	6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	17	13 305	226185
36	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования	шт.	17	24 561	417537
37	515-201-0507 *СпрСЦ 11.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк)	комплект	17	233 117	3962989
60	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	127	18 775	2384425
61	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	132	14 295	1886940
62	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	280	2 691	753480
63	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	33	10 304	340032
64	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	762	5 227,83	3983606

1	2	3	4	5	6	7
65	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	132	36 820	4860240
66	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	14	6 360	89040
67	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	195	624	121680
68	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа A2A 10Г-1	шт.	102	1 717	175134
69	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	51	1 306	66606
		Стандартные изделия				
70	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,021175	1 510 113	31977
	Раздел 3.	**Сети ВЛ-0,4кВ**				**3159**
71	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,008691	363 441	3159
	Раздел 4.	**Ответвление к домам**				**78694137**
111	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1 182	7 747	9156954
112	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	23,601505	224 638	5301795
113	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	601	15 170	9117170
117	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1 182	5 873	6941886
118	247-204-0186 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	1 182	4 458	5269356
119	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2 368	286	677248
120	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2 368	1 444	3419392
121	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1 184	88	104192
122	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2 368	3 467	8209856
123	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3 552	753	2674656
124	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной SO157.1	шт.	2 368	3 078	7288704

1	2	3	4	5	6	7
125	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	1 184	5 442	6443328
126	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	1 184	6 976	8259584
127	252-207-4403 *СпрСЦ 11.2023 прим.*	**Корпус предохранителя SV29.63**	шт.	1 184	1 627	1926368
128	252-207-5002 *СпрСЦ 11.2023 прим.*	**Предохранитель SVV10.35**	шт.	1 184	3 297	3903648

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2 "Благоустройство территории"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22761766**
		Избыток грунта ППС из под покрытии и КТПН				
1	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**96**	**416**	**39936**
2	411-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1 468,8**	**95**	**139536**
		Гравийное покрытие дорог тип 1				
3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	**м^3**	**43,2**	**575**	**24840**
4	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы**	**м^3**	**86,4**	**4 888**	**422323**
		Ограждение территории				
5	8601-0602-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**122,6666672**	**147 043**	**18037275**
6	8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**16**	**256 116**	**4097856**

СМР	138 877 255
Оборудование	80 426 399
Затраты на организацию и управление смр 6,9%	9 582 531

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				**148 459 786**
		Сметная прибыль 5%				**7 422 989**
		Непредвиденные работы и затраты-3% СМР				**4 453 794**
		Непредвиденные работы и затраты-3% оборудование				**2 412 792**
		Итого СМР				**160 336 568**
		Итого оборудование				**82 839 191**
		2024 год 100% к=1,075 СМР				**172 361 811**
		2024 год 100% к=1,075 оборудование				**89 052 130**
		Итого по смете				**261 413 941**
		Поправочный коэффицент К=0,999031317				**261 160 714**
		НДС 12%				**31 339 286**
		ВСЕГО				**292 500 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"

Керимбеков Т.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

Бекбауов М.К.

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

Бухарбаев А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Жамбаев А.Б.

Эксперт авторского надзора ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Исабаев А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

Каобилбеков Н.А.

Начальник участка ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

Нурхаликов Н.А.