Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"
Технический надзор: ТОО "Бак-Ерке строй"
Авторский надзор: ТОО "МПК-проект"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроснабжения в селе Низамабад Сайрамского района, Туркестанской области"

Договор: №14 от 29.04.2024 г. Дополнительное соглашение №14/2 от 06.05.2025 г.

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4973512	1216319	№14	29.04.2024	Бюджет	12	ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжения в селе Низамабад Сайрамского района Туркестанской области	788 058 048,31	35 714 501,17							4 285 740,14	40 000 241,31
Всего к оплате:										**40 000 241,31**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"

Керимбеков Т.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

Қасым Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

Кабылбеков Н.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"
Инженер: ТОО "Бақ-Ерке строй"
Автор: ТОО "МПК-проект"
Стройка: "Строительство сетей электроснабжения в селе Низамабад Сайрамского района Туркестанской области"
Договор: №14 от 29.04.2024 г. Дополнительное соглашение №14/2 от 06.05.2025 г.

АКТ №6

приемки выполненных работ за август месяц 2025 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 "Наружные сети электроснабжения"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28804183**
		Раздел 1. Ответвление к домам				**28804183**
112	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**км**	**0,01108**	**224 638**	**2489**
114	**247-201-0503** *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**15 826**	**15826**
115	**6119-0602-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1 182**	**2 178**	**2574396**
116	**247-301-0161** *СпрСЦ 11.2023*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки CE 102 R5 145-A, 230В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный активной энергии, интерфейс RS-485 (АСКУЭ), класс точности 1**	**шт.**	**784**	**33 433**	**26211472**

СМР	**28 804 183**
Оборудование	
Затраты на организацию и управление смр 6,9%	**1 987 489**
Итого	**30 791 672**
Сметная прибыль 5%	**1 539 584**
Непредвиденные работы и затраты-3% СМР	**923 750**
Непредвиденные работы и затраты-3% оборудование	**0**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого СМР				**33 255 005**
		Итого оборудование				**0**
		2024 год 100% к=1,075 СМР				**35 749 131**
		2024 год 100% к=1,075 оборудование				**0**
		Итого по смете				**35 749 131**
		Поправочный коэффицент К=0,999031317				**35 714 501,17**
		НДС 12%				**4 285 740,14**
		ВСЕГО				**40 000 241,31**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"

_____ Керимбеков Т.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ Касым Н.

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ Бухарбаев А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

_____ Жамбаев А.Б.

Эксперт авторского надзора ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

_____ Исабаев А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

_____ Кабылбеков Н.А.

Начальник участка ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

_____ Нурхаликов Н.А.