Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 97, БИН 220240016236, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 354515

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГеоЛайн", Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А, БИН/ИИН 070940026157, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ1196510F0009214637, АО "ForteBank", Тел.: 87782147667

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопроводных сетей поселка Бобровка г. Семей ВКО

Договор: № 7 от "_____" _____2024 г.

АКТ выполненных работ

за август 2024 года

Основание: НВ

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Распределительные колодцы										
		1.3 на 3 абонента (12 шт, d=108 мм)										
						–		–		–	4000	
1	**65**	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=12,000;**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,35**	26077,27	10316,39	87359	34560	22017	56500	155368
						———	———	———	———	———	———	
						12474,88	4561,14	41791	15280	–	11509	
2	**66**	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=12,000;**	**шт.**	**2**	32807		65614		65614	–	70863
						———		———		———	———	
						–		–		–	5249	

						–		–		–	5249	
3	67	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=12,000;	шт.	2	14986		29972		29972	–	32370
						–		–		–	2398	
4	68	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=12,000;	шт.	2	20425		40850		40850	–	44118
						–		–		–	3268	
5	69	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=12,000;	шт.	2	20425		40850		40850	–	44118
						–		–		–	3268	
6	70	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 К=12,000;	шт.	2	43275		86550		86550	–	93474
						–		–		–	6924	
7	71	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=12,000;	шт.	2	7158		14316		14316	–	15461
						–		–		–	1145	
8	72	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 К=12,000;	шт.	2	5779		11558		11558	–	12483
						–		–		–	925	
9	74	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) К=12,000;	комплект	2	18935		37870		37870	–	40900
						–		–		–	3030	
10	75	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=1,200 К=0,1х12;	м3 подстилающего слоя	1,068	9164,33	1923,56	9788	2054	7236	9525	31428
						3853,3	890,45	4115	951	–	2328	
		1.5 на 4 абонента (20 шт, d=108 мм)										

11	115	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=20,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,075	26077,27	10316,39	393115	155520	71553	367249	835171
						—	—	—	—	—	—	
						12474,88	4561,14	188059	68759	–	74807	
12	116	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=20,000;	шт.	9	32807		295263		295263	–	318884
						—		—		—	—	
						–		–		–	23621	
13	117	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=20,000;	шт.	9	14986		134874		134874	–	145664
						—		—		—	—	
						–		–		–	10790	
14	118	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=20,000;	шт.	9	20425		183825		183825	–	198531
						—		—		—	—	
						–		–		–	14706	
15	119	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=20,000;	шт.	9	20425		183825		183825	–	198531
						—		—		—	—	
						–		–		–	14706	
16	120	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 К=20,000;	шт.	9	43275		389475		389475	–	420633
						—		—		—	—	
						–		–		–	31158	
17	121	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=20,000;	шт.	9	7158		64422		64422	–	69576
						—		—		—	—	
						–		–		–	5154	
18	122	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 К=20,000;	шт.	9	5779		52011		52011	–	56172

						–		–		–	4161	
19	124	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	9	18935		170415		170415	–	184048
						–		–		–	13633	
20	125	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=2,000 К=0,1х20;	м3 подстилающего слоя	4,806	9164,33	1923,56	44044	9245	23516	30954	82564
						3853,3	890,45	18519	4280	–	7566	
		1.7 на 5 абонентов (19 шт, d=108 мм)										
21	164	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=19,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,375	26077,27	10316,39	218397	86400	71553	367249	660453
						12474,88	4561,14	104477	38200	–	74807	
22	165	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=19,000;	шт.	5	32807		164035		164035	–	177158
						–		–		–	13123	
23	166	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=19,000;	шт.	5	14986		74930		74930	–	80924
						–		–		–	5994	
24	167	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=19,000;	шт.	5	20425		102125		102125	–	110295
						–		–		–	8170	
25	168	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=19,000;	шт.	5	20425		102125		102125	–	110295

						–		–		–	8170	
26	169	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 К=19,000;	шт.	5	43275		216375		216375	–	233685
						–		–		–	17310	
27	170	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=19,000;	шт.	5	7158		35790		35790	–	38653
						–		–		–	2863	
28	171	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 К=19,000;	шт.	5	5779		28895		28895	–	31207
						–		–		–	2312	
29	173	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	18935		94675		94675	–	102249
						–		–		–	7574	
30	174	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=1,900 К=0,1х19;	м3 подстилающего слоя	2,67	9164,33	1923,56	24469	5136	23516	30956	62991
						3853,3	890,45	10288	2378	–	7566	
		1.10 на 6 абонентов (29 шт, d=108 мм)										
31	239	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=29,000;	железобетонных и бетонных конструкций	13,4	26077,27	10316,39	349435	138240	110081	564999	1055921
						12474,88	4561,14	167163	61119	–	115087	
32	240	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=29,000;	шт.	8	32807		262456		262456	–	283452
						–		–		–	20996	
33	241	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=29,000;	шт.	8	14986		119888		119888	–	129479

						–		–		–	9591	
34	242	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=29,000;	шт.	8	20425		163400		163400	–	176472
						–		–		–	13072	
35	243	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=29,000;	шт.	8	20425		163400		163400	–	176472
						–		–		–	13072	
36	244	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 К=29,000;	шт.	8	43275		346200		346200	–	373896
						–		–		–	27696	
37	245	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=29,000;	шт.	8	7158		57264		57264	–	61845
						–		–		–	4581	
38	246	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 К=29,000;	шт.	8	5779		46232		46232	–	49931
						–		–		–	3699	
39	248	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	18935		151480		151480	–	163598,4
						–		–		–	12118,4	
40	249	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=2,900 К=0,1х29;	м3 подстилающего слоя	4,272	9164,33	1923,56	39150	8217	36178	47623	157138
						3853,3	890,45	16461	3804	–	11640	
			Итого по разделу 1					7 286 470				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					550 874				

			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					439 371				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					194 770				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 145 270				
			- накладные расходы, тенге					1 475 055				
			в т.ч. зарплата, тенге					132 755				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					620 803				
		Раздел 2 Трубопроводы сети										
41	**299**	**1101-0101-0367**	**(См. исх.данные) Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**8745,52**	331,45	331,45	2898703	2898703	–	411998	3575557
						–	65,43	–	572219	–	264856	
42	**300**	**1101-0105-0801**	**Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,800;**	**м3 грунта недобора**	**216,3817**	808,22	344,05	174884	74446	653	88580	284541
						461,15	107,42	99784	23244	–	21077	
43	**301**	**1101-0205-0301**	**Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,200;**	**м3 грунта**	**54,1**	1543,44	–	83500	–	–	60120	155110
						1543,44	–	83500	–	–	11490	
44	**302**	**1101-0104-0404**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**8311,121**	16,58	16,58	137798	137798	–	43982	196323
						–	7,35	–	61087	–	14542	

45	303	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0,970;	м3 уплотненного грунта	8311,121	186,08	83,59	1546533	694727	–	867621	8311
						—	—	—	—	—	—	
						102,49	42,5	851807	353223	–	193132	
46	304	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	257,04	957,57	–	246134	–	–	177216	457218
						—	—	—	—	—	—	
						957,57	–	246134	–	–	33868	
47	305	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	217,28	3503,85	184,49	761317	40086	445750	284916	1129931
						—	—	—	—	—	—	
						1267,86	56,67	275481	12313	–	83699	
48	309	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 563 м, уложенных в футлярах) НР=99 %	км трубопровода	1,758	414881,68	113050,96	729362	198744	5057	584778	1419272
						—	—	—	—	—	—	
						298954	37044,49	525561	65124	–	105131	
49	310	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1,010;	м	1842,24	1590		2929162		2929162	–	3163495
						—		—		—	—	
						–		–		–	234333	
50	311	1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	66	1535,06	8,74	101313,96	576,84	10552	89463	206039
						—	—	—	—	—	—	
						1366,44	2,75	90185,04	181,5	–	15262	

51	312	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,234	366253,25	89129,89	85703	20856	300,4	70596	168803
						—	—	—	—	—	—	
						275839	28900,15	64546	6763	–	12504	
52	313	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм К=1,010;	м	236,34	538		127151		127151	–	137323
						—		—		—	—	
						–		–		–	10172	
53	315	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 270 м, уложенных в футлярах) НР=99 %	км трубопровода	4,47	346238,37	78837,29	1547686	352403	3612	1293082	3068029
						—	—	—	—	—	—	
						266593	25609,11	1191671	114473	–	227261	
54	316	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм К=1,010;	м	4514,7	134		604970		604970	–	653367
						—		—		—	—	
						–		–		–	48398	
55	318	1122-0501-0108	(Футляры) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,066	724326,32	260225,98	47806	17175	54	36050	90564
						—	—	—	—	—	—	
						463284	88452,52	30577	5838	–	6708	
56	319	241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм К=1,010;	м	66,66	5504		366896,64		366896,64	–	396248

						–		–		–	29352	
57	320	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 315х7,7 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375;	футляр	7	12737,23	1205,84	89160,61	8440,88	50077,0392	30547	129284
						4377,52	30,36	30642,64	212,52	–	9577	
						–		–		–	207	
58	360	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее (150 м в рулоне) НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	2,716	32790,25	21998,35	89058	59748	–	26670	124986
						10791,9	5305,49	29311	14410	–	9258	
59	361	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод " размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	2716	64		173824		173824	–	187726
						–		–		–	13905,92	
			Итого по разделу 2					15 552 128				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 519 199				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 458 365				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 229 087				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 718 059				
			- накладные расходы, тенге					4 065 620				
			в т.ч. зарплата, тенге					365 906				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 344 526				
		Раздел 3 Колодцы водопроводные сети										

58	362	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	железобетонных и бетонных конструкций	19,06	26077,27	10316,39	497033	196630	62631	321459	883972
						—	—	—	—	—	—	
						12474,88	4561,14	237771	86935	–	65479	
59	363	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	32807		262456		262456	–	283452
						—		—		—	—	
						–		–		–	20996	
60	364	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	14986		119888		119888	–	129479
						—		—		—	—	
						–		–		–	9591	
61	365	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	20425		163400		163400	–	176472
						—		—		—	—	
						–		–		–	13072	
62	366	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	20425		163400		163400	–	176472
						—		—		—	—	
						–		–		–	13072	
63	367	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	26511		212088		212088	–	229055
						—		—		—	—	
						–		–		–	16967	
64	368	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	60300		120600		120600	–	130248
						—		—		—	—	
						–		–		–	9648	
65	369	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	27014		54028		54028	–	58350
						—		—		—	—	
						–		–		–	4322	
66	370	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	34480		68960		68960	–	74476,8
						—		—		—	—	
						–		–		–	5516,8	

67	371	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	34480		68960		68960	–	74476,8
						–		–		–	5516,8	
68	372	225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	2	57264		114528		114528	–	123690
						–		–		–	9162	
69	373	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	7158		71580		71580	–	77306
						–		–		–	5726	
70	374	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	10	5779		57790		57790	–	62413
						–		–		–	4623	
71	376	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	10	9004		90040		90040	–	97243
						–		–		–	7203	
72	377	1106-0101-0101	Отмостки бетонные. Устройство НР=91 % К=10,200 К=0,15х68;	м3	8,01	23291,54	1150,71	186565	9217	165086	13298	215853
						1530,9	293,52	12263	2351	–	15989	
			Итого по разделу 3					2 792 960				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					250 034				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					205 848				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					89 286				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 795 435				
			- накладные расходы, тенге					334 758				
			в т.ч. зарплата, тенге					30 128				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					206 886				

			Итого по смете					**25 631 558**				
			в том числе					0				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 320 107				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 103 584				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 513 143				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 658 764				
			- накладные расходы, тенге					5 875 433				
			в т.ч. зарплата, тенге					528 789				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					2 172 215				

			Всего по объекту					**25 631 558**				
			-в том числе оборудования, прочие затраты					0				
			Временные здания и сооружения		1,3%			333 210				
			Итого:					25 964 768				
			Дополнительные затраты (зимние)		3,3%			856 837				
			Итого:					26 821 605				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					536 432				
			Итого в текущих ценах					27 358 037				
			Итого в ценах 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,040)					28 452 359				
			Итого со скидкой подрядчика		0,99521532			28 316 223				
			НДС-12%					3 397 947				
			Всего СМР					**31 714 170**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", БИН 220240016236

Руководитель _____ **Сергазинов Н.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГеоЛайн"

Директор _____ **Сагытжанов А.С.**

Эксперты авторского надзора ТОО "MS Engineering Construction"

Эксперт _____ **Әлімарданұлы Қ**

Эксперты технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Шакиров А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 97, БИН 220240016236, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 354515

Подрядчик: ТОО "ГеоЛайн", Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А, БИН/ИИН 070940026157, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ1196510F0009214637, АО "ForteBank", Тел.: 87782147667

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей поселка Бобровка г. Семей ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
220240016236	070940026157			7	30.01.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**31 714 170**	**31 714 170**	**28 316 223,21**				**3 397 946,79**	**31 714 170**
в том числе: за июнь месяц 2024 года	**31 714 170**	**31 714 170**	**28 316 223,21**				**3 397 946,79**	**31 714 170**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", БИН 220240016236 — Сергазинов Н.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Подрядчик: Директор ТОО "ГеоЛайн" , БИН 070940026157 — Сагытжанов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Технический надзор: Эксперты технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957 — Шакиров А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 97**	**220240016236**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", 110007, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, ул.С. Мауленова, здание 35А**	**070940026157**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №7 от 30.01.2024 г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	23.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей поселка Бобровка г. Семей ВКО			услуга	1	31 714 170,00	31 714 170,00	3 397 946,79
				Итого	1	x	31 714 170,00	3 397 946,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сагытжанов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.