Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 97, БИН 220240016236, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 354515

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "ГеоЛайн", Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А, БИН/ИИН 070940026157, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ1196510F0009214637, АО "ForteBank", Тел.: 87782147667

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопроводных сетей поселка Бобровка г. Семей ВКО

Договор: № 7 от "30" января 2024 г.

АКТ выполненных работ №2

за сентябрь 2024 года

Основание: НВ

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Распределительные колодцы										
		1.5 на 4 абонента (20 шт, d=108 мм)										
1	**115**	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=20,000;**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,35**	26077,27	10316,39	87359	34560	71553	367249	529415
						12474,88	4561,14	41791	15280	–	74807	
2	**116**	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=20,000;**	**шт.**	**2**	32807		65614		65614	–	70863

						–		–		–	5249	
3	117	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=20,000;	шт.	2	14986		29972		29972	–	32370
						–		–		–	2398	
4	118	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=20,000;	шт.	2	20425		40850		40850	–	44118
						–		–		–	3268	
5	119	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=20,000;	шт.	2	20425		40850		40850	–	44118
						–		–		–	3268	
6	120	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 К=20,000;	шт.	2	43275		86550		86550	–	93474
						–		–		–	6924	
7	121	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=20,000;	шт.	2	7158		14316		14316	–	15461
						–		–		–	1145	
8	122	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 К=20,000;	шт.	2	5779		11558		11558	–	12483
						–		–		–	925	
9	124	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935		37870		37870	–	40900
						–		–		–	3030	
10	125	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=2,000 К=0,1х20;	м3 подстилающего слоя	1,068	9164,33	1923,56	9788	2054	23516	30954	48308
						3853,3	890,45	4115	951	–	7566	

		1.7 на 5 абонентов (19 шт, d=108 мм)										
11	164	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=19,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,025	26077,27	10316,39	131038	51840	71553	367249	573094
						12474,88	4561,14	62686	22920	–	74807	
12	165	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=19,000;	шт.	3	32807		98421		98421	–	106295
						–		–		–	7874	
13	166	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=19,000;	шт.	3	14986		44958		44958	–	48555
						–		–		–	3597	
14	167	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=19,000;	шт.	3	20425		61275		61275	–	66177
						–		–		–	4902	
15	168	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=19,000;	шт.	3	20425		61275		61275	–	66177
						–		–		–	4902	
16	169	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 К=19,000;	шт.	3	43275		129825		129825	–	140211
						–		–		–	10386	
17	170	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=19,000;	шт.	3	7158		21474		21474	–	23192
						–		–		–	1718	

18	171	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 К=19,000;	шт.	3	5779		17337		17337	–	18724
						–		–		–	1387	
19	173	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	18935		56805		56805	–	61349
						–		–		–	4544	
20	174	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=1,900 К=0,1х19;	м3 подстилающего слоя	1,602	9164,33	1923,56	14681	3082	23516	30956	53203
						3853,3	890,45	6173	1427	–	7566	
		1.10 на 6 абонентов (29 шт, d=108 мм)										
21	239	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=29,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,4	26077,27	10316,39	349435	138240	110081	564999	1055921
						12474,88	4561,14	167163	61119	–	115087	
22	240	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=29,000;	шт.	8	32807		262456		262456	–	283452
						–		–		–	20996	
23	241	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=29,000;	шт.	8	14986		119888		119888	–	129479
						–		–		–	9591	
24	242	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=29,000;	шт.	8	20425		163400		163400	–	176472
						–		–		–	13072	

25	243	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=29,000;	шт.	8	20425		163400		163400	–	176472
						–		–		–	13072	
26	244	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 К=29,000;	шт.	8	43275		346200		346200	–	373896
						–		–		–	27696	
27	245	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=29,000;	шт.	8	7158		57264		57264	–	61845
						–		–		–	4581	
28	246	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 К=29,000;	шт.	8	5779		46232		46232	–	49931
						–		–		–	3699	
29	248	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	18935		151480		151480	–	163598,4
						–		–		–	12118,4	
30	249	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=2,900 К=0,1х29;	м3 подстилающего слоя	4,272	9164,33	1923,56	39150	8217	36178	47623	157138
						3853,3	890,45	16461	3804	–	11640	
			Итого по разделу 1					4 716 690,92				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					298 390,12				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					237 992,75				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					105 500,33				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 465 667,00				
			- накладные расходы, тенге					1 409 030,00				
			в т.ч. зарплата, тенге					126 812,70				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					461 814,60				

		Раздел 2 Трубопроводы сети										
299	299	1101-0101-0367	(См. исх.данные) Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	13869,31936	331,45	331,45	4596986	4596986	–	653378	5670393
						–	65,43	–	907470	–	420029	
300	300	1101-0105-0801	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,800;	м3 грунта недобора	343,538	808,22	344,05	277654	118194	1037	140634	451752
						461,15	107,42	158423	36903	–	33463	
301	301	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,200;	м3 грунта	85,891	1543,44	–	132568	–	–	95449	246258
						1543,44	–	132568	–	–	18241	
302	302	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	13195	16,58	16,58	218773	218773	–	69828	311689
						–	7,35	–	96983	–	23088	
303	303	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0,970;	м3 уплотненного грунта	13195	186,08	83,59	2455326	1102970	–	1377463	4139412
						102,49	42,5	1352356	560788	–	306623	

316	316	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм К=1,010;	м	1521,06	134		203822		203822	–	220128
						–		–		–	16306	
			Итого по разделу 2					20 410 591				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 864 262				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 594 237				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 783 122				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 831 072				
			- накладные расходы, тенге					4 609 124				
			в т.ч. зарплата, тенге					414 821				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 511 896				
		Раздел 3 Колодцы водопроводные сети										
362	362	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	45,11	26077,27	10316,39	1176346	465372	148231	760810	2092128
						12474,88	4561,14	562742	205753	–	154972	
363	363	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	26	32807		852982		852982	–	921221
						–		–		–	68239	
364	364	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	26	14986		389636		389636	–	420807
						–		–		–	31171	
365	365	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	26	20425		531050		531050	–	573534

						–		–		–	42484	
366	366	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	26	20425		531050		531050	–	573534
						–		–		–	42484	
367	367	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	26	26511		689286		689286	–	744429
						–		–		–	55143	
376	376	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	26	9004		234104		234104	–	252832
						–		–		–	18728	
377	377	1106-0101-0101	Отмостки бетонные. Устройство НР=91 % К=10,200 К=0,15х68;	м3	20,025	23291,54	1150,71	466413	23043	412714	33246	539632
						1530,9	293,52	30656	5878	–	39973	
			Итого по разделу 3					6 118 116				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					593 398				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					488 415				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					211 631				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 789 053				
			- накладные расходы, тенге					794 056				
			в т.ч. зарплата, тенге					71 465				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					194 945				
			Итого по смете					31 245 399				
			в том числе									

			- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 756 050				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 320 646				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 100 253				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 085 792				
			- накладные расходы, тенге				6 812 210				
			в т.ч. зарплата, тенге				613 099				
			- сметная прибыль (8 %), тенге				2 168 655				

			Всего по объекту				**31 245 399**				
			-в том числе оборудования, прочие затраты				0				
			Временные здания и сооружения	1,3%			406 190				
			Итого:				31 651 589				
			Дополнительные затраты (зимние)	3,3%			1 044 502				
			Итого:				32 696 091				
			Непредвиденные работы и затраты 2%				653 922				
			Итого в текущих ценах				33 350 013				
			Итого в ценах 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,040)				34 684 014				
			Итого со скидкой подрядчика	0,99521532			34 518 062				
			НДС-12%				4 142 167				
			Всего СМР				**38 660 229,20**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", БИН 220240016236

Руководитель _____ **Сергазинов Н.М.**

Эксперты авторского надзора ТОО "MS Engineering Construction"

Эксперт _____ **Әлімарданұлы Қ**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГеоЛайн"

Директор _____ **Сагытжанов А.С.**

Эксперты технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Шакиров А.Б.**