Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

100140006964

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай",070400, ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, РАЙОН БОРОДУЛИХИНСКИЙ, СЕЛО БОРОДУЛИХА, УЛ. ТӘУЕЛСІЗДІК, д. 69, тел. 2-11-03, 2-10-38, факс 2-11-03, 2-10-**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070940026157

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн",110007, Костанайская область, город Костанай, ул. С.Мауленова, зд. 35А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №10 от 01.04.2024 г.

Номер документа	Дата составления
00000000033	23.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей теплоснабжения с. Новая Шульба Бородулихинского района ВКО			Усл.	1	31 239 388,79	31 239 388,79	3 347 077,37
				Итого	1	x	31 239 388,79	3 347 077,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сагытжанов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / В. Ивановна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2024

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай", область Абай, Бородулихинский**
Подрядчик: **ТОО "ГеоЛайн", Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А, БИН 070940026157, Тел.: 87782147667**
Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловых сетей в с.Новая Шульба Бородулихинского района, ВКО, по адресу: с.Новая Шульба Бородулихинского района,

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: Наименование программы/ специфики	Источник финансирования: код
		10	**03.05.2024 года**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Налог на добавленную стоимость	Всегок оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Всего выполнение по стройке с начала	59 610 260,83						
Акт выполненных работ № 2 за сентябрь месяц 2024 г.	31 239 388,79	27 892 311,42				3 347 077,37	31 239 388,79
Погашение аванса за отчетный месяц 30%							9 371 816,64
Всего к оплате							**21 867 572,15**

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай", БИН 100140006964,** **Маймаков Б.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Подрядчик: **Директор ТОО "ГеоЛайн" , БИН 070940026157** **Сагытжанов А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Технический надзор: **Инженер эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт"** **Аргенбаев Т.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГеоЛайн"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловых сетей в с.Новая Шульба Бородулихинского района, ВКО, по адресу: с.Новая Шульба Бородулихинского района, области Абай.**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство тепловых сетей в с.Новая Шульба Бородулихинского района ВКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 03.05.2024 года**
Основание: Наружные сети теплоснабжения ЛС № 2-1

Акт приемки выполненных работ № 2

за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2023.5 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ									
					ТРУБОПРОВОДЫ /ТС-1/							
1	5	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 100 мм.Прокладка**	км трубопровода	0,946	2286124,72	891033,98	2162674	842918	26427	1520262	3977571
			НР - 99%; СП - 8%			1367154,88	256119,86	1293329	242289		294635	
2	6	С1241-102-177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	276	4372,00	--	1206672	--	1206672	--	1303206
			СП - 8%			--	--	--	--		96534	
3	11	С1222-519-201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**	т	0,121	1044650,00	--	126403	--	126403	--	136515
			СП - 8%			--	--	--	--		10112	
4	12	С1222-519-202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**	т	0,0671616	1044650,00	--	70160	--	70160	--	75773
			СП - 8%			--	--	--	--		5613	
5	30	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска композицией ОС-51-03 /4 слоя/**	$м^2$	105,17	1002,72	17,69	105456	1861	89843	9782	124457
			НР - 69%; СП - 8%			130,76	4,03	13752	424		9219	
6	31	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы.Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	18,225	56122,54	2043,46	1022833	37242	218341	597134	1749565
			НР - 76%; СП - 8%			42098,78	1012,50	767250	18453		129597	
7	32	С1234-202-101 234-202-0101 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50**	$м^3$	26,244	9986,00	--	262073	--	262073	--	283039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		20966	
8	33	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	686,25	1164,63	25,94	799227	17801	313115	361894	1254012
			НР - 76%; СП - 8%			682,42	11,46	468311	7864		92891	
9	34	С1261-105-190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,7891875	552642,00	--	436138	--	436138	--	471029
			СП - 8%			--	--	--	--		34891	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6191636	899822	2749172	2489072	9375167
			РАЗДЕЛ 2. ЛОТКОВЫЕ КАНАЛЫ									
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
10	90	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	$м^3$ уплотненного грунта	129,74	371,31	169,75	48174	22023	--	26606	80762
			НР - 72%; СП - 8%			201,56	83,26	26150	10802		5982	
11	91	Е11-10104-401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	889,5852	53,71	53,71	47780	47779	--	11796	64344
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,41	--	16377		4768	
12	92	Е11-10205-501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	222,39522	1576,01	--	350497	--	--	252359	651084
			НР - 72%; СП - 8%			1576,01	--	350497	--		48229	
13	93	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1111,9815	311,33	142,59	346193	158557	--	191094	580265
			НР - 72%; СП - 8%			168,74	69,94	187636	77772		42978	
					КАНАЛЫ СБОРНЫЕ Л-1,2,3,4,5 /АС-3/							
14	96	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	$м^3$ основания	13,42	9770,54	1840,12	131121	24695	85007	30084	174101
			НР - 93%; СП - 8%			1596,07	814,36	21419	10929		12896	
15	97	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	$м^3$ сборных конструкций	90,74	20145,37	4586,01	1827991	416135	658524	1075633	3135914
			НР - 118%; СП - 8%			8302,09	1743,68	753332	158222		232290	
16	98	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$,объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	24,8	60800,00	--	1507840	--	1507840	--	1628467
			СП - 8%			--	--	--	--		120627	
17	99	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	16,8	121234,00	--	2036731	--	2036731	--	2199669
			СП - 8%			--	--	--	--		162938	
18	100	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80) /ОП1/	$м^3$	0,4	69088,00	--	27635	--	27635	--	29846
			СП - 8%			--	--	--	--		2211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	101	С1212-401-104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	31,5	26120,00	--	822780	--	822780	--	888602
			СП - 8%			--	--	--	--		65822	
			Угловые стены лотков,деформационные швы									
20	102	Е11-80201-109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	4,644	63897,30	3917,09	296739	18191	220026	58568	383732
			НР - 93%; СП - 8%			12601,62	959,21	58522	4455		28425	
			Гидроизоляция /АС-4.Примечание п.4/									
21	103	Е11-80101-302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой /толь гидроизоляционный/	$м^2$ поверхности	739,2	3403,01	7,88	2515505	5825	2331806	166904	2896999
			НР - 93%; СП - 8%			240,63	2,16	177874	1597		214590	
					МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ /АС-3/							
22	104	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство /бетон кл.В10/	$м^3$	5,25	33065,79	1978,36	173595	10386	149976	14350	202980
			НР - 91%; СП - 8%			2520,50	483,07	13233	2536		15036	
23	105	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм.Устройство /бетон кл.В20 W4 F100/	$м^3$	2,56	81303,02	7749,17	208136	19838	126526	64053	293964
			НР - 91%; СП - 8%			24129,77	3365,46	61772	8616		21775	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10340717	723429	7966851	1891447	13210729
			РАЗДЕЛ 3. СБРОСНОЙ КОЛОДЕЦ									
			СК-1,2,3,5 /АС-14/									
24	156	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,484	31677,57	1978,36	15332	958	13154	1323	17987
			НР - 91%; СП - 8%			2520,50	483,07	1220	234		1332	
25	157	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,83	40437,74	16538,84	74001	30266	6145	50819	134805
			НР - 99%; СП - 8%			20541,02	7509,18	37590	13742		9986	
26	158	С1225-101-610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	1	37151,00	--	37151	--	37151	--	40123
			СП - 8%			--	--	--	--		2972	
27	159	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8011,00	--	8011	--	8011	--	8652
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
28	160	С1225-101-101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7317,00	--	14634	--	14634	--	15805
			СП - 8%			--	--	--	--		1171	
29	161	С1225-101-108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	19735,00	--	78940	--	78940	--	85255
			СП - 8%			--	--	--	--		6315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	162	С1225-101-602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	45467,00	--	45467	--	45467	--	49104
			СП - 8%			--	--	--	--		3637	
31	163	С1244-202-102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	36676,00	--	36676	--	36676	--	39610
			СП - 8%			--	--	--	--		2934	
32	175	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /АС-14,прим.п.1/**	$м^2$ поверхности	14,82	4134,82	32,75	61278	485	52548	7741	74541
			НР - 93%; СП - 8%			556,33	5,33	8245	79		5521	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				371490	31709	292726	59883	465882
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23051779
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4240132				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1654960			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					574391			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11008751		
			- Накладные расходы	Тенге							4440402	
			- Сметная прибыль	Тенге							1707534	

			Временные здания и сооружения 2%	Тенге								461 036
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								470 256
			ИТОГО по акту	Тенге								23 983 071
			ИТОГО в текущих ценах на 2024 год	Тенге	К= 1,163							27 892 311,42
			НДС на 2022 год, - 12 %	Тенге								3 347 077,37
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								31 239 388,79

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района

Руководитель _____ Маймаков Б.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГеоЛайн" _____ Сатытжанов А.С.

Технический надзор:

Инженер эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Аргенбаев Т.И.

Авторский надзор:

Инженер эксперт авторского надзора ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ Жолдасов Н.Д.