Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай",070400, ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, РАЙОН БОРОДУЛИХИНСКИЙ, СЕЛО БОРОДУЛИХА, УЛ. ТӘУЕЛСІЗДІК, д. 69, тел. 2-11-03, 2-10-38, факс 2-11-03, 2-10-56, тел.: 8/72351/21038** — **100140006964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн",110007, Костанайская область, город Костанай, ул. С.Мауленова, зд. 35А** — **070940026157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №10 от 01.04.2024 г.

Номер документа	Дата составления
00000000068	25.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей теплоснабжения с. Новая Шульба Бородулихинского района ВКО			Усл.	1	28 649 069,51	28 649 069,51	3 069 543,16
				Итого	1	x	28 649 069,51	3 069 543,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сагытжанов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай", область Абай, Бородулихинский

Подрядчик: ТОО "ГеоЛайн", Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А, БИН 070940026157, Тел.: 87782147667

Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловых сетей в с.Новая Шульба Бородулихинского района, ВКО, по адресу: с.Новая Шульба Бородулихинского района,

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: Наименование программы/ специфики	Источник финансирования: код
		10	03.05.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Налог на добавленную стоимость	Всегок оплате
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего выполнение по стройке с начала	139 034 155,73						
Акт выполненных работ № 4 за ноябрь месяц 2024 г.	28 649 069,51	25 579 526,35				3 069 543,16	28 649 069,51
Погашение аванса за отчетный месяц 30%							8 594 720,85
Всего к оплате							**20 054 348,66**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай", БИН 100140006964, Маймаков Б.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Подрядчик: Директор ТОО "ГеоЛайн" , БИН 070940026157 Сагытжанов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Технический надзор: Инженер эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Аргенбаев Т.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГеоЛайн"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловых сетей в с.Новая Шульба Бородулихинского района, ВКО, по адресу: с.Новая Шульба Бородулихинского района, области Абай.**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство тепловых сетей в с.Новая Шульба Бородулихинского района ВКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 03.05.2024 года**

Основание: Наружные сети теплоснабжения ЛС № 2-1

Акт приемки выполненных работ № 4
за 25 ноября 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2023.5 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ												
					ТРУБОПРОВОДЫ /ТС-1/							
1	1	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 70 мм.Прокладка	км трубопровода	0,1352	1970604,80	793158,67	266426	107236	2027	188971	491828
			НР - 99%; СП - 8%			1162448,00	249382,53	157163	33717		36432	
2	2	С1241-102-153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	136,552	2717,00	--	371012	--	371012	--	400693
			СП - 8%			--	--	--	--		29681	
3	3	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 80 мм.Прокладка	км трубопровода	0,1426	2023627,99	812241,05	288569	115826	2330	204232	532226
			НР - 99%; СП - 8%			1195040,00	251632,11	170413	35883		39424	
4	4	С1241-102-161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	144,026	3181,00	--	458147	--	458147	--	494799
			СП - 8%			--	--	--	--		36652	
5	7	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 150 мм.Прокладка	км трубопровода	0,052	3318298,51	1349326,76	172552	70165	2526	118063	313864
			НР - 99%; СП - 8%			1920404,64	372977,40	99861	19395		23249	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
6	8	С1241-102-219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	52	7392,00	--	384384	--	384384	--	415135
			СП - 8%			--	--	--	--		30751	
7	9	Е11-240101-0207 1124-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 200 мм.Прокладка	км трубопровода	0,0078	3613706,20	1494810,72	28187	11659	474	19167	51143
			НР - 99%; СП - 8%			2058191,52	423980,49	16054	3307		3788	
8	10	С1241-102-229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	7,8	15423,00	--	120299	--	120299	--	129923
			СП - 8%			--	--	--	--		9624	
9	11	С1222-519-201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,173448	1044650,00	--	181192	--	181192	--	195687
			СП - 8%			--	--	--	--		14495	
10	12	С1222-519-202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0941386	1044650,00	--	98342	--	98342	--	106209
			СП - 8%			--	--	--	--		7867	
11	30	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска композицией ОС-51-03 /4 слоя/	$м^2$	107,055	1002,72	17,69	107346	1893	91454	9957	126688
			НР - 69%; СП - 8%			130,76	4,03	13999	431		9384	
12	31	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы.Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	5,643	56122,54	2043,46	316699	11532	67604	184890	541717
			НР - 76%; СП - 8%			42098,78	1012,50	237563	5714		40127	
13	32	С1234-202-101 234-202-0101 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	4,93632	9986,00	--	49294	--	49294	--	53238
			СП - 8%			--	--	--	--		3944	
14	33	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	354,375	1164,63	25,94	412716	9192	161691	186880	647564
			НР - 76%; СП - 8%			682,42	11,46	241833	4061		47968	
15	34	С1261-105-190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,4075313	552642,00	--	225219	--	225219	--	243237
			СП - 8%			--	--	--	--		18018	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3480384	327503	2215995	912160	4743951

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. ЛОТКОВЫЕ КАНАЛЫ									
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
16	86	Е11-10101-361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	12,28842	361,54	361,54	4443	4443	--	839	5704
			НР - 72%; СП - 8%			--	94,79	--	1165		422	
17	87	Е11-10101-363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	113,436495	307,82	307,82	34918	34918	--	6592	44830
			НР - 72%; СП - 8%			--	80,71	--	9155		3320	
18	88	Е11-10205-301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,16478	2541,44	--	2960	--	--	2131	5499
			НР - 72%; СП - 8%			2541,44	--	2960	--		407	
19	89	Е11-10205-303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,509505	5341,32	--	18745	--	--	13497	34821
			НР - 72%; СП - 8%			5341,32	--	18745	--		2579	
20	90	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	$м^3$ уплотненного грунта	24,642	371,31	169,75	9150	4183	--	5053	15340
			НР - 72%; СП - 8%			201,56	83,26	4967	2052		1136	
21	91	Е11-10104-401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	467,03232	53,71	53,71	25084	25084	--	6193	33780
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,41	--	8598		2503	
22	92	Е11-10205-501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	116,759232	1576,01	--	184014	--	--	132490	341825
			НР - 72%; СП - 8%			1576,01	--	184014	--		25320	
23	93	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	583,7949	311,33	142,59	181753	83244	--	100325	304642
			НР - 72%; СП - 8%			168,74	69,94	98510	40831		22564	
			Избыток грунта									
24	94	Е11-10102-373 1101-0102-0373 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /лишний грунт/	$м^3$ грунта	938,6865	192,66	192,66	180847	180847	--	30873	228654
			НР - 72%; СП - 8%			--	45,68	--	42879		16934	
25	95	С3412-102-105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	7744,16025	82,00	--	635021	--		--	685823

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		50802	
					КАНАЛЫ СБОРНЫЕ Л-1,2,3,4,5 /АС-3/							
26	96	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	$м^3$ основания	13,42	9770,54	1840,12	131121	24695	85007	30084	174101
			НР - 93%; СП - 8%			1596,07	814,36	21419	10929		12896	
27	97	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	$м^3$ сборных конструкций	20,323	20145,37	4586,01	409414	93202	147489	240909	702349
			НР - 118%; СП - 8%			8302,09	1743,68	168723	35437		52026	
28	98	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$,объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	9,29	60800,00	--	564832	--	564832	--	610019
			СП - 8%			--	--	--	--		45187	
29	99	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	10,025	121234,00	--	1215371	--	1215371	--	1312601
			СП - 8%			--	--	--	--		97230	
30	100	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80) /ОП1/	$м^3$	0,608	69088,00	--	42006	--	42006	--	45366
			СП - 8%			--	--	--	--		3360	
31	101	С1212-401-104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	56,7	-26120,00	--	-1481004	--	-1481004	--	-1599484
			СП - 8%			--	--	--	--		-118480	
			Угловые стены лотков,деформационные швы									
			Гидроизоляция /АС-4.Примечание п.4/									
32	103	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой /толь гидроизоляционный/	$м^2$ поверхности	63,56	3403,01	7,88	216295	501	200500	14351	249098
			НР - 93%; СП - 8%			240,63	2,16	15294	137		18451	
					МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ /АС-3/							
33	104	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство /бетон кл.В10/	$м^3$	2,25	33065,79	1978,36	74398	4451	64276	6150	86992
			НР - 91%; СП - 8%			2520,50	483,07	5671	1087		6444	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
34	105	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм.Устройство /бетон кл.В20 W4 F100/	$м^3$	3,84	81303,02	7749,17	312204	29756	189790	96079	440946
			НР - 91%; СП - 8%			24129,77	3365,46	92658	12923		32663	
35	106	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия каналов.Устройство /бетон кл.В15 W4 F100/	$м^3$	7,63	62495,21	4480,14	476838	34184	301375	136451	662353
			НР - 91%; СП - 8%			18516,22	1136,03	141279	8668		49063	
36	107	С1214-403-101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1...6/	т	0,404655	405165,00	--	163952	--	163952	--	177068
			СП - 8%			--	--	--	--		13116	
			Неподвижная опора /лист АС-5/									
37	108	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	1,19288	205024,65	9446,02	244570	11268	18251	149081	425143
			НР - 69%; СП - 8%			180278,78	845,07	215051	1008		31492	
38	109	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,19288	994119,00	--	1185865	--	1185865	--	1280734
			СП - 8%			--	--	--	--		94869	
39	110	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	29,822	259,40	5,09	7736	152	4639	2053	10572
			НР - 69%; СП - 8%			98,75	1,01	2945	30		783	
40	111	С1212-401-102 212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,03	23657,00	--	710	--	710	--	767
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4841243	530928	2703059	973151	6279543
			РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ									
					ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-1,2,3 /АС-13/							
41	112	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство /100 мм/	$м^2$ покрытия	43,5	6941,44	567,42	301953	24683	232182	50267	380398
			НР - 94%; СП - 8%			1036,51	192,82	45088	8388		28178	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
42	113	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство	$м^3$ конструкции	18,12	98380,21	1958,27	1782649	35484	1408182	413221	2371540
			НР - 118%; СП - 8%			18707,67	618,35	338983	11205		175670	
43	114	С1212-101-901 212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,67	35067,00	--	409232	--	409232	--	441971
			СП - 8%			--	--	--	--		32739	
44	115	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5,19	121234,00	--	629204	--	629204	--	679540
			СП - 8%			--	--	--	--		50336	
45	116	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 /Б6/	$м^3$	1,14	137256,00	--	156472	--	156472	--	168990
			СП - 8%			--	--	--	--		12518	
46	117	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	8011,00	--	48066	--	48066	--	51911
			СП - 8%			--	--	--	--		3845	
47	118	С1244-202-102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	36676,00	--	220056	--	220056	--	237660
			СП - 8%			--	--	--	--		17604	
48	119	С1261-102-252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3024	331233,00	--	100165	--	100165	--	108178
			СП - 8%			--	--	--	--		8013	
49	120	С1214-210-201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11364	340965,00	--	38747	--	38747	--	41847
			СП - 8%			--	--	--	--		3100	
50	121	С1214-210-101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15018	365918,00	--	54954	--	54954	--	59350
			СП - 8%			--	--	--	--		4396	
51	122	С1261-107-627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	19,68	457,00	--	8994	--	8994	--	9714
			СП - 8%			--	--	--	--		720	
52	123	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	189	6078,22	13,17	1148784	2489	975101	159845	1413320
			НР - 93%; СП - 8%			905,79	3,61	171194	682		104691	
53	124	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка,бетон кл.В10 W4 F100/	$м^3$ подстилающего слоя	1,2	40799,75	12,21	48960	15	40439	7995	61512
			НР - 94%; СП - 8%			7088,03	--	8506	--		4556	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
54	125	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство /дно камеры/	$м^2$ стяжки	27	1249,26	45,40	33730	1226	14867	17259	55068
			НР - 94%; СП - 8%			653,21	26,82	17637	724		4079	
55	126	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /АС-6,7,8 прим.п.5/	$м^2$ поверхности	211,8	4134,82	32,75	875755	6937	750987	110632	1065297
			НР - 93%; СП - 8%			556,33	5,33	117831	1129		78910	
					ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-4 /АС-13/							
56	127	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство /100 мм/	$м^2$ покрытия	14,5	6941,44	567,42	100651	8228	77394	16756	126799
			НР - 94%; СП - 8%			1036,51	192,82	15029	2796		9393	
57	128	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство	$м^3$ конструкции	5,81	98380,21	1958,27	571589	11378	451519	132495	760411
			НР - 118%; СП - 8%			18707,67	618,35	108692	3593		56327	
58	129	С1212-101-901 212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,89	35067,00	--	136411	--	136411	--	147324
			СП - 8%			--	--	--	--		10913	
59	130	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,5	121234,00	--	181851	--	181851	--	196399
			СП - 8%			--	--	--	--		14548	
60	131	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 /Б6/	$м^3$	0,38	137256,00	--	52157	--	52157	--	56330
			СП - 8%			--	--	--	--		4173	
61	132	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8011,00	--	16022	--	16022	--	17304
			СП - 8%			--	--	--	--		1282	
62	133	С1244-202-102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36676,00	--	73352	--	73352	--	79220
			СП - 8%			--	--	--	--		5868	
63	134	С1261-102-252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1008	331233,00	--	33388	--	33388	--	36059
			СП - 8%			--	--	--	--		2671	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
64	135	С1214-210-201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01584	340965,00	--	5401	--	5401	--	5833
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
65	136	С1214-210-101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04184	365918,00	--	15310	--	15310	--	16535
			СП - 8%			--	--	--	--		1225	
66	137	С1261-107-627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	6,56	457,00	--	2998	--	2998	--	3238
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
67	138	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	21	6078,22	13,17	127643	277	108344	17761	157036
			НР - 93%; СП - 8%			905,79	3,61	19022	76		11632	
68	139	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка,бетон кл.В10 W4 F100/	$м^3$ подстилающего слоя	0,4	40799,75	12,21	16320	5	13480	2665	20504
			НР - 94%; СП - 8%			7088,03	--	2835	--		1519	
69	140	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство /дно камеры/	$м^2$ стяжки	9	1249,26	45,40	11243	408	4956	5753	18356
			НР - 94%; СП - 8%			653,21	26,82	5879	241		1360	
70	141	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /АС-9,прим.п.5/	$м^2$ поверхности	85	4134,82	32,75	351460	2784	301388	44399	427527
			НР - 93%; СП - 8%			556,33	5,33	47288	453		31668	
					ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-5 /АС-13/							
71	142	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство /100 мм/	$м^2$ покрытия	6,8	6941,44	567,42	47202	3858	36296	7858	59465
			НР - 94%; СП - 8%			1036,51	192,82	7048	1311		4405	
72	143	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство	$м^3$ конструкции	2,26	98380,21	1958,27	222339	4425	175635	51539	295788
			НР - 118%; СП - 8%			18707,67	618,35	42279	1397		21910	
73	144	С1212-101-901 212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,73	35067,00	--	60666	--	60666	--	65519

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		4853	
74	145	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	м^3	0,51	121234,00	--	61829	--	61829	--	66775
			СП - 8%			--	--	--	--		4946	
75	146	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	8011,00	--	8011	--	8011	--	8652
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
76	147	С1244-202-102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	36676,00	--	36676	--	36676	--	39610
			СП - 8%			--	--	--	--		2934	
77	148	С1261-102-252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04464	331233,00	--	14786	--	14786	--	15969
			СП - 8%			--	--	--	--		1183	
78	149	С1214-210-201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01056	340965,00	--	3601	--	3601	--	3889
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
79	150	С1214-210-101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03184	365918,00	--	11651	--	11651	--	12583
			СП - 8%			--	--	--	--		932	
80	151	С1261-107-627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	кг	4,92	457,00	--	2248	--	2248	--	2428
			СП - 8%			--	--	--	--		180	
81	152	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя**	м^2 поверхности	10,4	6078,22	13,17	63213	137	53656	8796	77769
			НР - 93%; СП - 8%			905,79	3,61	9420	38		5761	
82	153	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка,бетон кл.В10 W4 F100/**	м^3 подстилающего слоя	0,2	40799,75	12,21	8160	2	6740	1333	10252
			НР - 94%; СП - 8%			7088,03	--	1418	--		759	
83	154	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство /дно камеры/**	м^2 стяжки	3,24	1249,26	45,40	4048	147	1785	2071	6609
			НР - 94%; СП - 8%			653,21	26,82	2116	87		489	
84	155	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /АС-10,прим.п.5/**	м^2 поверхности	47	4134,82	32,75	194337	1540	166649	24550	236398
			НР - 93%; СП - 8%			556,33	5,33	26148	251		17511	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8292284	104023	7201848	1075195	10116877

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21140363**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2895535**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**962454**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**309778**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12120903**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**635021**				
			- Накладные расходы	Тенге							**2960506**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1565946**	
			Временные здания и сооружения 2%	Тенге								**422 807**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**431 263**
			ИТОГО по акту	**Тенге**								**21 994 434**
			ИТОГО в текущих ценах на 2024 год	**Тенге**	**К=**	**1,163**						**25 579 526**
			НДС на 2022 год, - 12 %	Тенге								**3 069 543,16**
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**28 649 069,51**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай"

Руководитель _____ **Маймаков Б.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГеоЛайн" _____ **Сагытжанов А.С.**

Технический надзор:

Инженер эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Аргенбаев Т.И.**

Авторский надзор:

Инженер эксперт авторского надзора ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ **Жолдасов Н.Д.**