Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай",070400, ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, РАЙОН БОРОДУЛИХИНСКИЙ, СЕЛО БОРОДУЛИХА, УЛ. ТӘУЕЛСІЗДІК, д. 69, тел. 2-11-03, 2-10-38, факс 2-11-03, 2-10-56, тел.: 8/72351/21038** — **100140006964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн",110007, Костанайская область, город Костанай, ул. С.Мауленова, зд. 35А** — **070940026157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №10 от 01.04.2024 г.

Номер документа	Дата составления
00000000020	30.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей теплоснабжения с. Новая Шульба Бородулихинского района ВКО			Усл.	1	7 775 567,42	7 775 567,42	833 096,51
				Итого	1	x	7 775 567,42	833 096,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сагытжанов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. руководит. / _____ / Кузембаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай", область Абай, Бородулихинский

Подрядчик: ТОО "ГеоЛайн", Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А, БИН 070940026157, Тел.: 87782147667

Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловых сетей в с.Новая Шульба Бородулихинского района, ВКО, по адресу: с.Новая Шульба Бородулихинского района, области Абай.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2025 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования: Наименование программы/	Источник финансирования: код
		10	03.05.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них: Строительно-монтажные	Оборудования, мебели и	Прочих затрат	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего выполнение по стройке с начала	161 654 887,53						
Акт выполненных работ № 7-8 за октябрь месяц 2025 г.	7 775 567,42	6 942 470,91				833 096,51	7 775 567,42
Всего к оплате							**7 775 567,42**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай", БИН 100140006964. **Кузембаев А.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Подрядчик: Директор ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157 **Сагытжанов А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Технический надзор: Инженер эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" **Берикбаев Е.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ГеоЛайн"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство тепловых сетей в с.Новая Шульба Бородулихинского района, ВКО, по адресу: с.Новая Шульба Бородулихинского района, области Абай.
(наименование, адрес)

Объект Строительство тепловых сетей в с.Новая Шульба Бородулихинского района ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 03.05.2024 года
Основание: Наружные сети теплоснабжения ЛС № 2-1

Акт приемки выполненных работ № 7
заоктябрь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2023.5 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ									
					ТРУБОПРОВОДЫ /ТС-1/							
1	30	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 К=4	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска композицией ОС-51-03 /4 слоя/	$м^2$	11,895	1002,72	17,69	11927	210	10162	1106	14076
						130,76	4,03	1555	48		1043	
2	32	С1234-202-101 234-202-0101 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	0,35331319	9986,00	--	3528	--	3528	--	3810
						--	--	--	--		282	
3	33	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	39,375	1164,63	25,94	45857	1021	17966	20764	71951
						682,42	11,46	26870	451		5330	
4	34	С1261-105-190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,04528	552642,00	--	25024	--	25024	--	27026
						--	--	--	--		2002	
			ТК1 /лист ГС-2/									
5	40	С1241-102-177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ратмерами 108х4,0 мм	м	2,1	4372,00	--	9181	--	9181	--	9915
						--	--	--	--		734	
			ТК2 /лист ГС-2/									
6	46	С1241-102-177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ратмерами 108х4,0 мм	м	2,1	4372,00	--	9181	--	9181	--	9915
						--	--	--	--		734	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			ТК3 /лист ТС-3/									
7	52	С1241-102-177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,1	4372,00	--	9181	--	9181	--	9915
						--	--	--	--		734	
			ТК4 /лист ТС-3/									
8	53	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	5177,91	185,18	20712	741	6340	13556	37010
						3407,78	50,43	13631	202		2741	
9	54	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 /15с54бк1/	шт.	4	6193,00	--	24772	--	24772	--	26754
						--	--	--	--		1982	
10	55	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	8	1854,00	--	14832	--	14832	--	16019
						--	--	--	--		1187	
11	56	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	1	9597,39	437,80	9597	438	3132	6016	16862
						6027,37	111,68	6027	112		1249	
12	57	С1242-304-303 242-304-0303 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 19ч16бр ГОСТ 33423 2015 DN 100 /19ч21р(бр)/	шт.	1	45860,00	--	45860	--	45860	--	49529
						--	--	--	--		3669	
13	58	С1241-102-177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,1	4372,00	--	9181	--	9181	--	9915
						--	--	--	--		734	
			ТК5 /лист ТС-3/									
14	64	С1241-102-177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,1	4372,00	--	9181	--	9181	--	9915
						--	--	--	--		734	
			Герметизированный ввод /лист ТС-16/									
15	65	Е11-161201-101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	10	5543,78	--	55438	--	13710	40893	104038
						4172,80	--	41728	--		7707	
16	66	Е11-161201-102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	9484,70	--	18969	--	8027	10723	32068
						5471,00	--	10942	--		2375	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
17	67	С1241-102-219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /гильза/	м	1,62	7392,00	--	11975	--	11975	--	12933
						--	--	--	--		958	
18	68	С1241-102-229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм /гильза/	м	0,81	15423,00	--	12493	--	12493	--	13492
						--	--	--	--		999	
19	69	С1241-102-235 241-102-0235 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм /гильза/	м	0,81	25634,00	--	20764	--	20764	--	22425
						--	--	--	--		1661	
20	70	Е11-221201-105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	3	4162,89	183,38	12489	550	3339	8593	22769
						2866,75	26,64	8600	80		1687	
21	71	С1241-116-312 241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	3	8726,00	--	26178	--	26178	--	28272
						--	--	--	--		2094	
22	72	Е11-221201-106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец	2	6314,95	293,18	12630	586	2934	9072	23438
						4554,95	26,64	9110	53		1736	
23	73	С1241-116-313 241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	12668,00	--	25336	--	25336	--	27363
						--	--	--	--		2027	
24	74	Е11-221201-107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм.Приварка	фланец	2	8737,84	344,25	17476	688	5767	10964	30715
						5510,53	26,64	11021	53		2275	
25	75	С1241-116-314 241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	19361,00	--	38722	--	38722	--	41820
						--	--	--	--		3098	
26	76	Е11-70107-103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,04352	1245703,42	10900,23	54213	474	48405	6435	65500
						122572,91	2744,41	5334	119		4852	
27	77	С1217-101-107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003112	1528659,00	--	4757	--	4757	--	5138
						--	--	--	--		381	
			Просветка стыков									

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
28	78	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	1325,18	22,67	1325	23	104	731	2220
						1198,13	--	1198	--		164	
29	79	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	1648,47	27,21	1648	27	123	914	2767
						1497,66	--	1498	--		205	
30	80	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2270,30	38,54	2270	39	134	1279	3833
						2096,72	--	2097	--		284	
31	81	Ц13-390201-0510 1339-0201-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2627,28	45,34	2627	45	186	1462	4416
						2396,26	--	2396	--		327	
32	82	Ц13-390201-0514 1339-0201-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 299 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	3313,03	68,02	3313	68	250	1827	5551
						2995,32	--	2995	--		411	
			Дренаж									
33	83	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	941424,73	121350,91	9414	1214	807	7816	18608
						739286,24	50176,26	7393	502		1378	
34	84	С1241-102-107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	10	585,00	--	5850	--	5850	--	6318
						--	--	--	--		468	
35	85	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	2836706,66	58499,93	28367	585	22544	5189	36240
						523837,44	266,45	5238	3		2684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				616017	6709	451675	147340	822536
			РАЗДЕЛ 2. ЛОТКОВЫЕ КАНАЛЫ									
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
36	86	Е11-10101-361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1,36538	361,54	361,54	494	493	--	93	634
						--	94,79	--	129		47	
37	87	Е11-10101-363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	12,604055	307,82	307,82	3880	3880	--	732	4981
						--	80,71	--	1017		369	
38	88	Е11-10205-301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,12942	2541,44	--	329	--	--	237	611
						2541,44	--	329	--		45	
39	89	Е11-10205-303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,389945	5341,32	--	2083	--	--	1500	3869
						5341,32	--	2083	--		287	
40	90	Е11-10201-502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2,738	371,31	169,75	1017	465	--	561	1705
						201,56	83,26	552	228		126	
41	91	Е11-10104-401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	51,89248	53,71	53,71	2787	2787	--	688	3753
						--	18,41	--	955		278	
42	92	Е11-10205-501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	12,973248	1576,01	--	20446	--	--	14721	37981
						1576,01	--	20446	--		2813	
43	93	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	64,8661	311,33	142,59	20195	9250	--	11147	33849
						168,74	69,94	10946	4537		2507	
			Избыток грунта V=1863,69 м³									
44	94	Е11-10102-373 1101-0102-0373 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ /лишний грунт/	м³ грунта	104,2985	192,66	192,66	20094	20094	--	3430	25406
						--	45,68	--	4764		1882	
45	95	СЗ412-102-105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т км	860,46225	82,00	--	70558	--	--	--	76203
						--	--	--	--		5645	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				141883	36969	--	33109	188992
								34356	11630	--	13999	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				141883				
		Всего заработная плата		Тенге					45986			
		Транспортные расходы		Тенге				70558				
			Накладные расходы	Тенге				33109				
			Сметная прибыль	Тенге				13999				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				188991				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					45986			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188991				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					45986			
			РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ									
				ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-1,2,3 /АС-13/								
46	122	С1261-107-627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	19,68	457,00	--	8994	--	8994	--	9714
						--	--	--	--		720	
47	123	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	189	6078,22	13,17	1148784	2489	975101	159845	1413320
						905,79	3,61	171194	682		104691	
48	124	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка,бетон кл.В10 W4 F100/	$м^3$ подстилающего слоя	1,2	40799,75	12,21	48960	15	40439	7995	61512
						7088,03	--	8506	--		4556	
49	125	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство /дно камеры/	$м^2$ стяжки	27	1249,26	45,40	33730	1226	14867	17259	55068
						653,21	26,82	17637	724		4079	
50	126	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /АС-6,7,8 прим.п.5/	$м^2$ поверхности	211,8	4134,82	32,75	875755	6937	750987	110632	1065297
						556,33	5,33	117831	1129		78910	
				ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-4 /АС-13/								
51	137	С1261-107-627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	6,56	457,00	--	2998	--	2998	--	3238
						--	--	--	--		240	
52	138	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	21	6078,22	13,17	127643	277	108344	17761	157036
						905,79	3,61	19022	76		11632	
53	139	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка,бетон кл.В10 W4 F100/	$м^3$ подстилающего слоя	0,4	40799,75	12,21	16320	5	13480	2665	20504
						7088,03	--	2835	--		1519	
54	140	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство /дно камеры/	$м^2$ стяжки	9	1249,26	45,40	11243	408	4956	5753	18356
						653,21	26,82	5879	241		1360	
55	141	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /АС-9,прим.п.5/	$м^2$ поверхности	85	4134,82	32,75	351460	2784	301388	44399	427527

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
						556,33	5,33	47288	453		31668	
					ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-5 /АС-13/							
56	151	С1261-107-627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	4,92	457,00	--	2248	--	2248	--	2428
						--	--	--	--		180	
57	152	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	10,4	6078,22	13,17	63213	137	53656	8796	77769
						905,79	3,61	9420	38		5761	
58	153	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка,бетон кл.В10 W4 F100/	$м^3$ подстилающего слоя	0,2	40799,75	12,21	8160	2	6740	1333	10252
						7088,03	--	1418	--		759	
59	154	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство /дно камеры/	$м^2$ стяжки	3,24	1249,26	45,40	4048	147	1785	2071	6609
						653,21	26,82	2116	87		489	
60	155	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /АС-10,прим.п.5/	$м^2$ поверхности	47	4134,82	32,75	194337	1540	166649	24550	236398
						556,33	5,33	26148	251		17511	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2897893	15967	2452632	403059	3565028
			РАЗДЕЛ 4. СБРОСНОЙ КОЛОДЕЦ									
			СК-1,2,3,5 /АС-14/									
61	156	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1,452	31677,57	1978,36	45996	2872	39464	3969	53962
						2520,50	483,07	3660	701		3997	
62	157	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,03	40437,74	16538,84	162964	66652	13532	111912	296866
						20541,02	7509,18	82780	30262		21990	
63	165	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /АС-14,прим.п.1/	$м^2$ поверхности	29,64	4134,82	32,75	122556	971	105095	15482	149081
						556,33	5,33	16490	158		11043	
			СК-4 /АС-15/									
64	166	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,484	31677,57	1978,36	15332	958	13154	1323	17987
						2520,50	483,07	1220	234		1332	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
65	167	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,515	40437,74	16538,84	61263	25056	5087	42071	111601
						20541,02	7509,18	31120	11376		8267	
66	175	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /АС-15.прим.п.1/	$м^2$ поверхности	11,925	4134,82	32,75	49308	391	42283	6229	59980
						556,33	5,33	6634	64		4443	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				457419	96900	218615	180986	689477
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5266033
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				763187				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					156545			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59729			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3122923		
			- Перевозка грузов	Тенге				70558				
			- Накладные расходы	Тенге							764494	
			- Сметная прибыль	Тенге							390212	
			Временные здания и сооружения 2%	Тенге								105 321
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								107 427
			ИТОГО по акту	**Тенге**								5 478 781
			ИТОГО в текущих ценах на 2024 год	**Тенге**	К=	1,163						6 371 823
			НДС на 2022 год, - 12 %	Тенге								764 618,70
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								7 136 441,23

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай"
Руководитель _____ Кузембаев А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГеоЛайн" _____ Сагытжанов А.С.

Технический надзор:
Инженер эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт"
_____ Берикбаев Е.Н.

Авторский надзор:
Инженер эксперт авторского надзора ТОО "Сантех-Строй Проект"
_____ Жолдасов Н.Д.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай", область Абай, Бородулихинский район,с.Бородулиха, ТАУЕЛСИЗДИК, 69, БИН 100140006964, Тел.: 8(72351)21038, 21103

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ГеоЛайн", Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А, БИН 070940026157, Тел.: 87782147667

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство тепловых сетей в с.Новая Шульба Бородулихинского района, ВКО, по адресу: с.Новая Шульба Бородулихинского района, области Абай.

(наименование, адрес)

Объект Строительство тепловых сетей в с.Новая Шульба Бородулихинского района ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 03.05.2024 года

Основание: Наружные сети теплоснабжения ЛС № 2-1 /Включить/

Акт приемки выполненных работ № 8
за октябрь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2023.5 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ									
					ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-6							
1	41	С1261-107-627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	4,92	457,00	--	2248	--	2248	--	2428
						--	--	--	--		180	
2	42	Е11-80101-305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	10,4	5365,22	13,17	55798	137	46241	8796	69761
						905,79	3,61	9420	38		5168	
3	43	С1235-101-0603 235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	23,92	310,00	--	7415	--	7415	--	8008
						--	--	--	--		593	
4	44	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка,бетон кл.В10 W4 F100/	$м^3$ подстилающего слоя	0,2	13405,61	12,21	2681	2	1261	1333	4335
						7088,03	--	1418	--		321	
5	45	С1212-101-0408 212-101-0408 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,204	26857,00	--	5479	--	5479	--	5917
						--	--	--	--		438	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
6	46	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство /дно камеры/	$м^2$ стяжки	3,24	1249,26	45,40	4048	147	1785	2071	6609
						653,21	26,82	2116	87		489	
7	47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /АС-10,прим.п.5/	$м^2$ поверхности	47	4134,82	32,75	194337	1540	166649	24550	236398
						556,33	5,33	26148	251		17511	
			ТК6									
8	48	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2	5177,91	185,18	10356	371	3169	6778	18505
						3407,78	50,43	6816	101		1371	
9	49	С1242-203-0206 242-203-0206 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	45517,00	--	91034	--	91034	--	98317
						--	--	--	--		7283	
10	50	Е11-221201-101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1318,15	45,96	5273	184	1012	4036	10054
						1019,29	--	4077	--		745	
11	51	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00	--	10448	--	10448	--	11284
						--	--	--	--		836	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								471616
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				49995				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2381			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					477			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						336742		
			- Накладные расходы	Тенге							47564	
			- Сметная прибыль	Тенге							34935	
			Временные здания и сооружения 2%	Тенге								9 432
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								9 621
			ИТОГО по акту	**Тенге**								490 669
			ИТОГО в текущих ценах на 2024 год	**Тенге**	К=	1,163						570 648
			НДС на 2022 год. - 12 %	Тенге								68 477,81

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								639 126,19

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай"

Руководитель _____ Кузембаев А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГеоЛайн" _____ Сагытжанов А.С.

Технический надзор:

Инженер эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Берикбаев Е.Н.

Авторский надзор:

Инженер эксперт авторского надзора ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ Жолдасов Н.Д.