Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"31" 10 2025года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГеоЛайн», Костанайская область, г.Костанай ул. С.Мауленова, 35А. БИН: 070940026157**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сагытжанов Асхат Саламатулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Строительство тепловых сетей в с.Новая Шульба Бородулихинского района ВКО"**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского районаобласти Абай", БИН:100140006964 руководителя –Кузембаев Асхат Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя удостоверяет, что:

1.Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

ТОО «УЯСУ ЛТД» БИН 050740010764, МКЛ №0006102 от 27.12.2021 года;
ТОО «Turan ProjectGroup» БИН: 020540001217 ГСЛ №009950 от 21.09.2018 года;
ТОО «ЛК ШУБАР» БИН 140640006226, №24014721 от 29.03.2024 года;
ТОО «Kaz oil Tech Service» БИН 161040009146, №22018329 от 05.10.2022 года;
ТОО «Антарес Акр», БИН 110640007972, №24026680 от 23.08.2024 г.
ТОО «Атыраупромсервис», БИН 160440022793, №24026682 от 23.08.2024 г

(наименование организации, № лицензии и дата получения ,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

1. проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Сантех-Строй Проект» Государственная лицензия № 16019147, выданная 15.12.2021 года. Рабочий проект**

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

утвержденного(й) ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района, № 32 от 17.07.2023 года, на основании положительного заключения ТОО «AIM Company» № AIMC-0081/23 от 10.07.2023 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и лее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность теплосети	км	1,06672		1,06672	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ **не предусматривается**

(*факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ

Позиция по генплану	НАИМЕНОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ	ОБЪЁМ м3	РАСЧЕТНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, МВт.			
			Отопление	Вентиляция	Горячее водоснабжение	Всего
1	Средняя школа	20450	0,619974	-	-	0,619974
2	Детский дом	6932	0,315322	0,058225	-	0,373547
3	Дом культуры	9523	0,319955	0,159977	-	0,479932
4	Больница	7931	0,266468	0,199851	-	0,466319
5	Административное здание	2748	0,120478	0,040159	-	0,160637
6					-	
	Итого:		1,642197	0,458212	-	2,100409

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Трассы и способ прокладки. В рабочем проекте запроектирована подземная тепловая сеть непроходных каналах из сборных ж/бетонных элементов лоткового типа. Профили тепловых сетей разработаны с учетом натурных отметок земли. Общая протяженность тепловой сети составляет -1068,6м. Прокладка тепловые сети 2-х трубная.

Трубопроводы и арматура. Трубопроводы тепловых сетей с параметрами от Ру 0,07 до Ру1,6 МПа и от t -115 до t- 250°С относятся к 4 категорий, согласно "Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением"(Приказ МИиР РК №358 от 30.12.2014).Трубопроводы запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, из качественной углеродистой стали марки Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005 термообработанных, с поставкой по группе В ГОСТ 10705-80.

Предусмотрено антикоррозийное покрытие кремний органическое покрытие КО-88, изоляция матами из стеклянного штапельного волокна URSA марки М-25 б=50мм.

Тепловая изоляция и защита от коррозий. Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры принята в соответствий требованиями МСН 4.02-02-2004 "Тепловые сети", типовой серии 7.903-93 выпуск 0.1 "Конструкция тепловой изоляции трубопроводов надземной и подземной прокладки трубопроводов тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов". Антикоррозионное покрытие трубопроводов органическое покрытие КО-88 толщ.=5мм. В качестве тепловой изоляции трубопроводов принято мин.ваты из стеклянного штапельного волокна толщ.=50мм.

Конструкции железобетонные. Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах . Покрытия канала сборные железобетонные плиты

Лотковые элементы теплотрассы укладываются на песчаную подготовку толщ.=100мм.Швы между сборными железобетонными элементами должны быть тщательно зачеканены раствором марки 100.

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **12.12.2024 г.;**
(месяц, год)
окончание работ **13.10.2025 г.**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяца**;
фактически, месяц: **10 месяцев**;

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
М.П.

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
М.П.

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
М.П.

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
М.П.

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным

заключением исключительно в жилых зданиях выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) ;

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____**не требуется**_____.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **"Строительство тепловых сетей в с.Новая Шульба Бородулихинского района ВКО"**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ГеоЛайн» БИН:070940026157

Директор Сагытжанов А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)