Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар- Жырауский район"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор № 28 от 2022-08-01

А К Т № 1
выполненных работ от 7 декабря 2022 года
за декабрь 2022 года

Наименование объекта :Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	15 335 040,00
	в том числе на 2022 год	4 791 108,15
	в том числе на 2023 год	10 543 931,85
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	1 437 332,45
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	строительство ИКИ (электроснабжение)
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	4 791 108,15
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2022 года	4 791 108,15
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	0,00
9	Удержание аванса	1 437 332,45
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 353 775,70
11	в т.ч. НДС 12%	359 333,11

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87215422248

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит
Тел.: 87212503231

Руководитель
Аринов Б.Б.

Директор
Копжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского [illegible] на Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-[illegible] Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39

приказом Министерства национальн[illegible]

Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1

от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2022 года

Код	Код	Договор/доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	01.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2018 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области	4 791 108,15	4 277 775,13							513 333,02	4 791 108,15
ВСЕГО	**4 791 108,15**	**4 277 775,13**							**513 333,02**	**4 791 108,15**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" _____ **Аринов Б.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "РАЙС KZ" _____ **Копжасаров М.Г.**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Alash-service KZ" _____ **Рустемов Ж.Х.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 01.08.2022

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ 2КТПГ-160/10/0,4кВ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**КП АО"Alageum Electric" г.Караганда**	**Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки 2КТПГ-160-10/0,4кВ с кабельным вводом и кабельным выводом (стоимость указана с учетом стоимости двух трансформаторов)**	**компл**	**0,4971450937**	**8604739,29**	--	**4277803,92**	--		--	**4277803,92**
					--	--	--	--	**4277803,92**	--	
1.1		*Отпускная цена -*			*4234610,89*				*4234610,89*		
1.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,02%*	*43193,03103*				*43193,03103*		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4277803,92**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4277803,92**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %									**513336,47**
		Итого с НДС									**4791140,39**

		Итого на оплату с учетом скидки подрядчика К=0,999993270767									479...

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Копжасаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Аринов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Alash-service KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Рустемов Ж.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар- Жырауский район"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Дополнительное соглашение №1/28 от 31.01.2023 г. к Договору № 28 от 2022-08-01

А К Т № 2
выполненных работ от 21 июля 2023 года
за июль 2023 года

Наименование объекта :Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	15 335 040,00
	в том числе на 2022 год	4 791 108,15
	в том числе на 2023 год	10 543 931,85
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	4 791 108,15
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	4 600 512,01
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	3 353 775,70
5	Виды выполняемых работ	строительство ИКИ (электроснабжение)
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	12 235 833,27
7	Сумма выполненных работ за июль 2023 года	7 444 725,12
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	372 236,26
9	Удержание аванса	2 233 417,54
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 839 071,33
11	в т.ч. НДС 12%	518 471,93

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара,
АБЫЛАЙ ХАНА, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87215422248

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит
Тел.: 87212503231

Руководитель
_____Аринов Б.Б.

Директор
_____Копжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жыраурский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39

приказом Министерства национальной эко...

Республики Казахстан

от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение номер	Договор/доп.соглашение дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		28 доп. согл 1/28	01.08.2022г. 31.01.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области	12 235 833,27	6 647 076,00							797 649,12	7 444 725,12
ВСЕГО	**12 235 833,27**	**6 647 076,00**							**797 649,12**	**7 444 725,12**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" _____ **Аринов Б.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "РАЙС KZ" _____ **Копжасаров М.Г.**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Alash-service KZ" _____ **Рустемов Ж.Х.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 01.08.2022, дополнительное соглашение 1/28 от 31.01.2023 г.

Акт выполненных работ

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-01 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ 2КТПГ-160/10/0,4кВ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**КП АО"Alageum Electric" г.Караганда**	**Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки 2КТПГ-160-10/0,4кВ с кабельным вводом и кабельным выводом (стоимость указана с учетом стоимости двух трансформаторов)**	**компл**	**0,4971450937**		**-8604739,29**	**--**	**-4277803,92**	**--**		**--**	**-4277803,92**
						--	**--**	**--**	**--**	**-4277803,92**	**--**	
1.1		*Отпускная цена -*				*-4234610,89*				*-4234610,89*		
1.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,02%*	*-43193,03103*				*-43193,03103*		
1	**КП АО"Alageum Electric" г.Караганда**	**Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки 2КТПГ-160-10/0,4кВ с кабельным вводом и кабельным выводом (стоимость указана с учетом стоимости двух трансформаторов)**	**компл**	**1**		**8604739,29**	**--**	**8604739**	**--**		**--**	**8604739**
						--	**--**	**--**	**--**	**8604739**	**--**	
1.1		*Отпускная цена -*				*8517857,14*				*8517857,14*		
1.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,02%*	*86882,14*				*86882,14*		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4326935,08**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

		- Оборудование, инвентарь	Тенге							4326935,08		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %										**519232,21**
		Итого с НДС										**4846167,29**
		Итого на оплату с учетом скидки подрядчика К=0,999993270767										**4846134,68**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копжасаров М.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Аринов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Alash-service KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Рустемов Ж.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 01.08.2022, дополнительное соглашение 1/28 от 31.01.2023 г.

Акт выполненных работ

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-02 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - Траверса ТМ2-1шт.	т	0,0109		497996,00	--	5428	--	5428	--	5862
		СП - 8%				--	--	--	--		434	
2	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы: Хомут Х42-1шт.	т	0,0012		687016,00	--	824	--	824	--	890
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
3	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Ф ГОСТ 1232-93	шт.	3		1794,00	--	5382	--	5382	--	5813
5	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6		335,00	--	2010	--	2010	--	2171

		СП - 8%				--	--	--	--		161	
6	2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1		1487,00	--	1487	--	1487	--	1606
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
7	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2		417,00	--	834	--	834	--	901
8	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1		15123,30	7310,00	15123	7310	625	8719	25750
		НР - 80%, СП - 8%				7187,96	3711,20	7188	3711		1907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								135		
8.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1348,00				270		
8.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				165		
8.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	413,00						
9	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных	шт.	2		48649,00	--	97298	--	97298	--	105082
		СП - 8%				--	--	--	--		7784	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,8		882,38	19,89	4235	95	2755	1300	5979
		НР - 93%, СП - 8%				288,53	2,76	1385	13		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2569		
10.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	11,52	223,00						
11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - Траверса ТМ5-2шт.	т	0,0346		497996,00	--	17231	--	17231	--	18609
		СП - 8%				--	--	--	--		1378	
12	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы: Оголовок ОГ1-2шт.; Хомут Х1-1шт.; Хомут Х2-1шт.; Кронштейн У1-1шт.; Проводник ЗП1-2,0м; Кронштейн Р1-2шт.; Кронштейн Р4-1шт.; Кронштейн КМ1-1шт.; Кронштейн КМ3-4шт.; Хомут Х7-2шт.; Хомут Х8-3шт.; Проводник ЗП1-2,0м.;	т	0,042		687016,00	--	28855	--	28855	--	31163
		СП - 8%				--	--	--	--		2308	
13	2404-0201-0403 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98 см /Крепление провода АС//проволока алюминиевая круглая	шт.	12		1483,00	--	17796	--	17796	--	19220
		СП - 8%				--	--	--	--		1424	
14	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Ф ГОСТ 1232-93	шт.	6		1794,00	--	10764	--	10764	--	11625
16	2404-0201-0403 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98 см /Крепление провода АС//проволока алюминиевая круглая 3,5мм для крепления изоляторов/	шт.	6		1483,00	--	8898	--	8898	--	9610

		СП - 8%				--	--	--	--		712	
17	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2		417,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
18	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3		335,00	--	1005	--	1005	--	1085
19	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1		15123,30	7310,00	15123	7310	625	8719	25750
		НР - 80%; СП - 8%				7187,96	3711,20	7188	3711		1907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1348,00				135		
19.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270		
19.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	413,00				165		
20	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных	шт.	2		48649,00	--	97298	--	97298	--	105082
		СП - 8%				--	--	--	--		7784	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,8		882,38	19,89	4235	95	2755	1300	5979
		НР - 93%; СП - 8%				288,53	2,76	1385	13		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	11,52	223,00				2569		
22	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - Траверса ТМ5-2шт.; Траверса ТМ6-1шт.	т	0,0576		497996,00	--	28685	--	28685	--	30979
		СП - 8%				--	--	--	--		2295	
23	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы: Оголовок ОГ1-2шт.; Хомут Х1-1шт.; Хомут Х2-1шт.; Кронштейн У1-1шт.; Проводник ЗП1-2,0м; Кронштейн РА1-1шт.; Кронштейн РА2-1шт.; Вал привода РА3-2шт.; Кронштейн РА4-5шт.; Кронштейн РА5-1шт.; Кронштейн У1-1шт.; Хомут Х1-1шт.; Хомут Х7-3шт.; Хомут Х8-1шт.;Хомут Х42-2шт.;	т	0,08944		687016,00	--	61447	--	61447	--	66362
		СП - 8%				--	--	--	--		4916	
24	2404-0201-0403	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98 см	шт.	12		1483,00	--	17796	--	17796	--	19220
		СП - 8%				--	--	--	--		1424	
25	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Ф ГОСТ 1232-93	шт.	6		1794,00	--	10764	--	10764	--	11625

27	2404-0201-0403 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98 см /Крепление провода АС//проволока алюминиевая круглая 3,5мм для крепления изоляторов/	шт.		6	1483,00	--	8898	--	8898	--	9610
		СП - 8%				--	--	--	--		712	
28	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		2	417,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
29	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		3	335,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,01	1348,00				13		
30.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00012	472828,00				57		
30.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	449,00				45		
31	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.		1	89830,00	--	89830	--		--	89830
32	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		1	23210,93	11767,59	23211	11768	625	13435	39577
		НР - 80%; СП - 8%				10818,00	5975,42	10818	5975		2932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1348,00				135		
32.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270		
32.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	413,00				165		
33	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных	шт.		3	48649,00	--	145947	--	145947	--	157623
		СП - 8%				--	--	--	--		11676	
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		7,2	882,38	19,89	6353	143	4133	1951	8968
		НР - 93%; СП - 8%				288,53	2,76	2077	20		664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	17,28	223,00				3853		
35	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - Траверса ТМ5-2шт.	т		0,0346	497996,00	--	17231	--	17231	--	18609
		СП - 8%				--	--	--	--		1378	
36	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы: Оголовок ОГ1-2шт.; Хомут Х1-1шт.; Хомут Х2-1шт.; Кронштейн У1-2шт.; Проводник ЗП1-2,0м;	т		0,034	687016,00	--	23359	--	23359	--	25227
		СП - 8%				--	--	--	--		1869	

37	2404-0201-0403 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КТП-7-1 ГОСТ Р 51177-98 см /Крепление провода АС//проволока алюминиевая круглая	шт.		12	1483,00	--	17796	--	17796	--	19220
		СП - 8%				--	--	--	--		1424	
38	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Ф ГОСТ 1232-93	шт.		6	1794,00	--	10764	--	10764	--	11625
40	2404-0201-0403 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КТП-7-1 ГОСТ Р 51177-98 см /Крепление провода АС//проволока алюминиевая круглая 3,5мм для крепления изоляторов/	шт.		6	1483,00	--	8898	--	8898	--	9610
		СП - 8%				--	--	--	--		712	
41	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		2	417,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
42	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		3	335,00	--	1005	--	1005	--	1085
		Опора промежуточная П10-2 по серии 3.407.1-143-1.8 /2 компл./, в										
43	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		2	7465,79	3162,33	14932	6325	1251	8453	25255
		НР - 80%; СП - 8%				3678,12	1604,90	7356	3210		1871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1348,00				270		
43.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	45,00				540		
43.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	413,00				330		
44	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.		2	48649,00	--	97298	--	97298	--	105082
		СП - 8%				--	--	--	--		7784	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		4,8	882,38	19,89	4235	95	2755	1300	5979
		НР - 95%; СП - 8%				288,53	2,76	1385	13		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СП - 8%				--	--	--	--		1378	
47	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы: Хомут Х1-1шт.	т		0,0028	687016,00	--	1924	--	1924	--	2078
		СП - 8%				--	--	--	--		154	
48	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Ф ГОСТ 1232-93	шт.		12	1794,00	--	21528	--	21528	--	23250
		СП - 8%				--	--	--	--		1722	
		НР - 80%; СП - 8%				3678,12	1604,90	14712	6420		3742	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
49.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4	1348,00				539			
49.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	24	45,00				1080			
49.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	413,00				661			
50	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4		138115,00	--	552460	--	552460	--	596657	
51	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	2		9517,85	4707,53	19036	9415	409	9736	31073	
		НР - 80%; СП - 8%				4606,00	1478,74	9212	2957		2302		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
51.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1348,00				270			
51.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	449,00				90			
52	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6		10623,00	--	63738	--		--	63738	
						--	--	--	--	63738	--		
53	1133-0204-0409 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206	опора	5		6904,81	3757,16	34524	18786	1089	18132	56868	
		НР - 80%; СП - 8%				2929,84	1603,12	14649	8016		4212		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
53.1	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,002	544516,00				1089			
54	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 /в т.ч. 1,131 км длина линии в три линии; 0,117 км на провисание провода;/	т	0,24336		1023672,00	--	249121	--	249121	--	269050	
		СП - 8%				--	--	--	--		19930		
55	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10		1451,21	162,93	14512	1629	3517	7082	23321	
		НР - 72%; СП - 8%				936,60	46,98	9366	470		1728		
56	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041		222162,00	--	9109	--	9109	--	9837	
		СП - 8%				--	--	--	--		729		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге										2214760
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					97570					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						79849				

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						36301			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1623968		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							153568		
		- Накладные расходы	Тенге								107128	
		- Сметная прибыль	Тенге								152684	
		Временные здания и сооружения 1,0%										**20611,92**
		Итого с временными										**2235371,92**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2.1,7%										**42468,80**
		Итого с зимними удорожаниями										**2277840,72**
		Непредвиденные работы и затраты-2%										**42485,45**
		Итого										**2320326,17**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %										**278439,14**
		Итого с НДС										**2598765,32**
		Итого на оплату с учетом скидки подрядчика К=0,999993270767										**2598590,44**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копжасаров М.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Аринов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Alash-service KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Рустемов Ж.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Бухгалтерия

Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар- Жырауский район"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Дополнительное соглашение №1/28 от 31.01.2023 г. к Договору № 28 от 2022-08-01

А К Т № 3

выполненных работ от 28 августа 2023 года
за август 2023 года

Наименование объекта :Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	15 335 040,00
	в том числе на 2022 год	4 791 108,15
	в том числе на 2023 год	10 543 931,85
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	12 235 833,27
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	4 600 512,01
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	6 516 955,26
5	Виды выполняемых работ	строительство ИКИ (электроснабжение)
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	15 335 040,00
7	Сумма выполненных работ за август 2023 года	3 099 206,73
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	154 960,34
9	Удержание аванса	929 762,02
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 014 484,37
11	в т.ч. НДС 12%	215 837,61

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара,
АБЫЛАЙ ХАНА, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87215422248

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, улица Муканова 53/8, н.п 2
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит
Тел.: 87212503231

Руководитель
_____ Аринов Б.Б.

Директор
_____ Копжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, улица Муканова 53/8, н.п 2

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Форма -3
Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение: номер	Договор/доп.соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		28 дополнительное соглашение 1/28	01.08.2022г. 31.01.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области	15 335 040,00	2 767 148,87							332 057,86	3 099 206,73
ВСЕГО	**15 335 040,00**	**2 767 148,87**							**332 057,86**	**3 099 206,73**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" _____ **Аринов Б.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "РАЙС KZ" _____ **Копжасаров М.Г.**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Alash-service KZ" _____ **Рустемов Ж.Х.**

191004110

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 28 от 01.08.2022, дополнительное соглашение 1/28 от 31.01.2023 г.

Акт выполненных работ

за **август 2023** (месяц, год) на 02-01-01 **ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ 2КТПГ-160/10/0,4кВ**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	подстанция	1		84975,62	42374,29	84976	42374	5288	38158	132985
						37314,00	15683,66	37314	15684		9851	
		Заземление										
2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	40		275,08	23,98	11003	959	2551	5607	17940
						187,32	7,38	7493	295		1329	
3	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	10		294,47	26,87	2945	269	268	1794	5118
						240,84	8,39	2408	84		379	
4	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,063		300729,00	--	18946	--	18946	--	20462
						--	--	--	--		1516	
5	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16		1741,87	189,05	27870	3025	5578	14607	45875
						1204,20	63,76	19267	1020		3398	

6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,1508	262387,00	--	39568	--	39568	--	42733	
		Земляные работы: под заземлитель горизонтальный Т1=40,0м			--	--	--	--		3165		
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,5	1720,18	--	12901	--	--	9289	23966	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,5	1720,18	--	12901	--		1775		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		816,86	--	6126	--	--	4411	11380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			816,86	--	6126	--		843		
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								300459	
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				85510					
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46627				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					17083				
		- Накладные расходы	Тенге						72199			
		- Сметная прибыль	Тенге							73866		
		Временные здания и сооружения 1,0%								22256		
		Итого с временными									3004,59	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2.1,7%									303463,59	
		Итого с зимними удорожаниями									6190,66	
		Непредвиденные работы и затраты-2%									309654,25	
		Итого									6193,08	
		Налог на добавленную стоимость, 12 %									315847,33	
		Итого с НДС									37901,68	
		Итого на оплату с учетом скидки подрядчика К=0,999993270767									353749,01	
											353725,21	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копжасаров М.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Аринов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Alash-service KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Рустемов Ж.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

191004140

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 28 от 01.08.2022, дополнительное соглашение 1/28 от 31.01.2023 г.

Акт выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

за **август 2023** (месяц, год) на 02-01-02 **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Кабельно-проводниковая продукция										
1	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5		434,47 165,84	222,04 76,52	2172 829	1110 383	233	872 244	3288
2	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	13		1044,12 276,40	634,60 220,28	13574 3593	8250 2864	1731	4649 1458	19680
3	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	70		466,08 207,30	212,66 68,08	32626 14511	14886 4766	3229	13879 3720	50225
4	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	104		384,40 165,84	171,97 56,05	39977 17247	17885 5829	4845	16615 4527	61120
5	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	227		852,21 221,12	497,97 170,81	193451 50194	113038 38774	30219	64057 20601	278109
6	2306-0602-1506 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели силовые с алюминиевым жилами ААБл 3х70-10кВ ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,01836		4266822,00 --	-- --	78339 --	-- --	78339	-- 6267	84606
7	2306-0137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,40902		1831922,00	--	749293	--	749293	--	809236

		СП - 8%										
8	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	32719,24	24371,76	65438	48744	110	59943	24636	97280
9	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 +/прим. rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-М +/rek-10КвТК-3-70/120-СЛ-М** *СП - 8%*	шт.	2	8292,00 13818,00	8816,34 --	16584 27636	17633 --	27636	7206 --		29847
10	2306-1702-0806 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81** *СП - 8%*	100 шт.	0,08	-- 16354,00	-- --	-- 1308	-- --	1308	2211 --		1413
		Заземление 2КТПГ-160-10/0,4кВ учтено в ЛС02-01-01 на			--	--	--	--		105		
11	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** *СП - 8%*	шт.	3	44,00	--	132	--	132	--		143
12	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** *СП - 8%*	шт.	6	-- 44,00	-- --	-- 264	-- --	264	11 --		285
13	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** *СП - 8%*	шт.	6	-- 44,00	-- --	-- 264	-- --	264	21 --		285
14	1133-0208-0103	**Разъединители. Установка с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	1	-- 15201,42	-- 4227,82	-- 15201	-- 4228	125	21 10095		27320
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2113-0702-1102	**Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,01	0,01	10848,04 1348,00	1770,76	10848	1771	13	2024	
14.2	2204-0601-0501	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,00012	0,00012	472828,00				57		
14.3	2204-0501-0801	**Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	0,1	0,1	449,00				45		
15	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** *СП - 8%*	шт.	6	44,00	--	264	--	264	--		285
		Опора промежуточная П10-2 по серии 3.407.1-143-1.8 /2 компл./, в составе:			--	--	--	--		21		
16	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - Траверса ТМ3-1шт.** *СП - 8%*	т	0,0346	497996,00	--	17231	--	17231	--		18609
17	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** *СП - 8%*	шт.	12	-- 44,00	-- --	-- 528	-- --	528	1378 --		570
18	2404-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98 см /Крепление провода АС//проволока алюминиевая круглая 3,5мм для крепления изоляторов/** *СП - 8%*	шт.	12	-- 1483,00	-- --	-- 17796	-- --	17796	42 --		19220
					--	--	--	--		1424		

19	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.		2	417,00	--	834	--	834	--	901	
						--	--	--	--		67		
20	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177- *СП - 8%*	шт.		12	335,00	--	4020	--	4020	--	4342	
						--	--	--	--		322		
		Опора повышенная переходная ПП10-5 по серии 3.407.1-143-1.7 /4											
21	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора		4	7465,79	3162,33	29863	12649	2502	16906	50510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3678,12	1604,90	14712	6420		3742		
21.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4	1348,00				539			
21.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	24	45,00				1080			
21.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	413,00				661			
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности		18,48	882,38	19,89	16306	368	10606	5006	23018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				288,53	2,76	5332	51		1705		
22.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	44,352	223,00				9890			
23	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - Траверса ТМ13-1шт. *СП - 8%*	т		0,13	497996,00	--	64739	--	64739	--	69919	
						--	--	--	--		5179		
24	2106-0405-1406	Крепежные элементы: Оголовок ОГ7-2шт.; Хомут Х34-1шт.; *СП - 8%*	т		0,0828	687016,00	--	56885	--	56885	--	61436	
						--	--	--	--		4551		
25	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Ф ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.		24	1794,00	--	43056	--	43056	--	46500	
						--	--	--	--		3444		
26	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.		12	44,00	--	528	--	528	--	570	
						--	--	--	--		42		
27	2404-0201-0403 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98 см /Крепление провода АС//проволока алюминиевая круглая 3,5мм для крепления изоляторов/ *СП - 8%*	шт.		24	1483,00	--	35592	--	35592	--	38439	
						--	--	--	--		2847		
28	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.		4	417,00	--	1668	--	1668	--	1801	
						--	--	--	--		133		
29	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177- *СП - 8%*	шт.		24	335,00	--	8040	--	8040	--	8683	
						--	--	--	--		643		
30	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии		0,377	119249,52	59010,05	44957	22247	1046	23642	74087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				57465,50	20923,48	21664	7888		5488		
30.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	1,2818	423,00				542			
30.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,000754	544516,00				411			

31	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	266,23	17,41	11981	783	1564	7088	20594
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0279	214,08 229333,00 --	4,70 --	9634 6398	211 --	6398	1526 --	6910
33	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изполиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	канало-километр трубопровода	0,07	152783,52	--	10695	--	119	512 8038	20231
33.1	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08 0,0056	151088,00 19314,00	--	10576	--	108	1499	
34	2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степенисопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 /в т.ч.4,0м на ввод в здание/ *СП - 8%*	м	74	715,00	--	52910	--	52910	--	57143
35	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один.Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	109	-- 492,55	-- 409,63	-- 53688	-- 44650	--	4233 19650	79205
36	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	109	82,92 430,98	167,46 348,06	9038 46977	18254 37939	--	5867 17675	69824
37	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	13,8	82,92 1386,00	142,29 --	9038 19127	15510 --	19127	5172 --	20657
38	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 ммх 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	1,245	-- 41294,00	-- --	-- 51411	-- --	51411	1530 --	55524
39	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ввод из канализации в здание. Монтаж *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	-- 7297,61	-- --	-- 7298	-- --	388	4113 4215	12434
		Земляные работы: Траншея Т1=5,0м, Т2=58,0м, Т5=46,0м; под			6910,00	--	6910	--		921	
40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	48,15	1720,18	--	82827	--	--	59635	153859
41	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34,35	1720,18 816,86	-- --	82827 28059	-- --	--	11397 20202	52122
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге		816,86	--	28059	--		3861	2430230

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					311598				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						326776			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						120352			
		- Накладные расходы	Тенге							1294980		
		- Сметная прибыль	Тенге								316860	
		Временные здания и сооружения 1,0%									180018	
		Итого с временными										24302,30
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2.1,7%										2454532,30
		Итого с зимними удорожаниями										50072,46
		Непредвиденные работы и затраты-2%										2504604,76
		Итого										50092,10
		Налог на добавленную стоимость, 12 %										2554696,85
		Итого с НДС										306563,62
		Итого на оплату с учетом скидки подрядчика										2861260,48
												2745481,52

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копжасаров М.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Аринов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Alash-service KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Рустемов Ж.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар- Жырауский район"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Дополнительное соглашение №1/28 от 31.01.2023 г. к Договору № 28 от 2022-08-01

А К Т
выполненных работ
возврат резерва

Наименование объекта :Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	15 335 040,00
	в том числе на 2022 год	4 791 108,15
	в том числе на 2023 год	10 543 931,85
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	15 335 040,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	4 600 512,01
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	14 807 843,41
5	Виды выполняемых работ	строительство ИКИ (электроснабжение)
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	15 335 040,00
7	Сумма выполненных работ за 2023 года	0,00
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	0,00
9	Удержание аванса	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	527 196,59
11	в т.ч. НДС 12%	56 485,35

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87215422248

Руководитель
_____Аринов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, улица Муканова 53/8, н.п 2
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит
Тел.: 87212503231

Директор
_____Копжасаров М.Г.

Сканировано с CamScanner