Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта:Строительство подъездных дорог к коммунальному автопарку в районе индустриального парка. 2 очередь (улица КК-3)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		2100	22.04.2015				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	773 130 000	273 130 000									29 263 929

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта:Строительство подъездных дорог к коммунальному автопарку в районе индустриального парка. 2 очередь (улица КК-3)

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
						с начала строительства			с начала года			за декабрь		
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
					98 028 288		50 393 891			50 393 891			50 393 891	
	Раздел 9. Наружные сети электроснабжения													
	Электроснабжение шкафа КНС бытовой канализации и шкафа КНС ливневой канализации													
175	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	29	56 757,2	1 645 959,0									
176	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,006	8 938 531,0	53 631,0									
177	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	м	114	1 931,3	220 168,0									
178	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	м	70	918,5	64 295,0									
179	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2	31 965,4	63 931,0									
180	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	1	40 790,6	40 791,0									
181	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А, 35-10-8 УХЛ3	шт	8	454,4	3 635,0									
182	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-12-13-А УХЛ3	шт	4	464,4	1 858,0									
183	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	3	643,5	1 931,0									
	Электроснабжение проектируемой КТПН													
184	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	60	62 034,4	3 722 064,0	-	-	0%	-	-	0%			
185	земляные работы	м3	401,49	1 401,9	562 849,0	-	-	0%	-	-	0%			
186	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	32	1 553,9	49 725,0	-	-	0%	-	-	0%			
187	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	270	4 189,3	1 131 111,0	-	-	0%	-	-	0%			
188	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	1994	6 331,0	12 624 014,0	-	-	0%	-	-	0%			
189	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	244	6 460,0	1 576 240,0	-	-	0%	-	-	0%			

190	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг	м	2370	6 553,3	15 531 321,0	-	-	0%	-	-	0%			
191	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1433,88	807,5	1 157 858,0	-	-	0%	-	-	0%			
192	Муфта концевая GUST12/150-240/800-L12	шт	4	73 369,2	293 477,0	-	-	0%	-	-	0%			
193	Муфта соединительная GUSJ12/150-240	шт	12	94 759,0	1 137 108,0	-	-	0%	-	-	0%			
194	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	10	826,6	8 266,0	-	-	0%	-	-	0%			
	Переустройство 2КЛ-10кВ /ПС Восточный Промрайон-АБЗ/													
195	земляные работы	м3	32,91	2 412,5	79 395,0									
196	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	24	1 414,7	33 953,0									
197	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	112	3 404,9	381 349,0									
198	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	730	6 358,6	4 641 778,0									
199	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	300	6 487,6	1 946 280,0									
200	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг	м	20	6 580,8	131 616,0									
201	Муфта концевая GUST 12/150-240/800-L12	шт	2	73 368,0	146 736,0									
202	Муфта соединительная GUSJ12/150-240	шт	4	94 758,5	379 034,0									
203	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	4	1 005,9	4 024,0									
	Строительство КТПН-2х160кВ													
204	земляные работы	м3	56,25	1 699,7	95 608,0	56,250	95 608	100%	56,250	95 608	100%	56,25	95 608,0	100%
205	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1	49 620 234,3	49 620 234,0	1,000	49 620 234	100%	1,000	49 620 234	100%	1	49 620 234,0	100%
206	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,042	2 215 914,7	93 068,0	0,042	93 068	100%	0,042	93 068	100%	0,042	93 068,0	100%
207	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	147	279,1	41 028,0	147	41 028	100%	147	41 028	100%	147	41 028,0	100%
208	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	шт	280	1 910,3	534 884,0	280	534 884	100%	280	534 884	100%	280	534 884,0	100%
209	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	35	259,1	9 069,0	35	9 069	100%	35	9 069	100%	35	9 069,0	100%
	Раздел 10. Внеплощадочные сети электроснабжения 10кВ				**161 735 809**		**133 967 655**			**133 967 655**			**108 141 497**	
	Строительные работы 10 кВ. Проектируемый кабельный канал													
210	Кабельные колодцы 6 шт	комплект	6	322 451,0	1 934 706,0	2	644 902	33%	2	644 902	33%			
	Строительство кабельного канала													
211	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Л12-8	пм	744	27 207,5	20 242 380,0	668	18 174 610	90%	668	18 174 610	90%	68	1 850 110	9%

212	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 П13-11б	шт	245	48 663,5	11 922 558,0	222	10 803 297	91%	222	10 803 297	91%	40	1 946 540	16%
213	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	1488	796,0	1 184 448,0	510	405 960	34%	510	405 960	34%	510	405 960	34%
214	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	5952	137,1	816 019,0	1 530	209 763	26%	1 530	209 763	26%	1530	209 763	26%
215	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	т	0,380184	374 827,6	142 503,0									
216	Установка несгораемых перегородок	м2	461,28	2 600,5	1 199 559,0									
217	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,06	2 197 481,0	131 849,0									
218	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг АПвПу 1х630/70 (мк)-10	м	24	4 851,5	116 436,0									
219	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг АПвПу 1х630/70 (мк)-10	м	4564	4 895,2	22 341 693,0	4 564	22 341 693	100%	4 564	22 341 693	100%	4564	22 341 693	100%
220	Муфта концевая POLT-12F/1XI-630	шт	12	147 347,3	1 768 168,0	12	1 768 168	100%	12	1 768 168	100%	12	1 768 168	100%
221	Муфта соединительная SXSU 4141 630 мм2	шт	18	113 765,8	2 047 784,0	3	341 297	17%	3	341 297	17%	3	341 297	17%
222	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЛнг-П-8-G.652.D-CF-2,7-2003	м кабеля	774	743,9	575 779,0									
223	Монтаж оптического кросса для кабеля ОКЛ-НГ-0,22-8	шт	2	105 166,0	210 332,0									
224	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	муфта	3	129 103,4	387 310,0									
225	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	15	1 468,6	22 029,0									
226	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	45	279,1	12 560,0									
227	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	744	383,4	285 250,0	250	95 850	34%	250	95 850	34%	250	95 850	34%
	Электромонтажные работы проектируемом кк для объекта "коммунальный автобусный парк г.Астана"													
228	Установка несгораемых перегородок	м2	830,49	2 600,5	2 159 689,0									
229	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг АПвПу 1х630/70 (мк)-10	м	672	4 851,4	3 260 141,0	360	1 746 504	54%	360	1 746 504	54%	360	1 746 504	54%
230	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг АПвПу 1х630/70 (мк)-10	м	8040	4 895,2	39 357 408,0	8 040	39 357 408	100%	8 040	39 357 408	100%	8040	39 357 408	100%
231	Муфта соединительная SXSU 4141 630 мм2	шт	36	113 765,9	4 095 572,0	27	3 071 679	75%	27	3 071 679	75%	27	3 071 679	75%
232	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	м кабеля	1340	743,9	996 826,0	-	-	0%	-	-	0%		-	0%
233	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	муфта	6	129 103,4	774 620,0	-	- 0	0%	-	- 0	0%		- 0	0%
	Электромонтажные работы на территории ПС-110/10 "Восточный Промрайон"													

234	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	2	2 358 951,9	4 717 904,0									
235	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	600	4 895,2	2 937 120,0	-	-	0%	-	-	0%		-	0%
	Электромонтажные работы в существующем кабельном канале													
236	Установка несгораемых перегородок	м2	623,1	2 600,5	1 620 372,0	-	-	0%	-	-	0%			0%
237	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	2012	796,0	1 601 552,0	2 012	1 601 552	100%	2 012,0	1 601 552	100%	2012	1 601 552	100%
238	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	8048	137,1	1 103 381,0	8 048	1 103 381	100%	8 048,0	1 103 381	100%	8048	1 103 381	100%
239	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	т	0,0634516	374 832,9	23 784,0	0,063452	23 784	100%	0,063452	23 784	100%	0,063452	23 784	100%
240	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	6036	4 895,2	29 547 427,0	6 036	29 547 427	100%	6 036	29 547 427	100%	6036	29 547 427	100%
241	Муфта соединительная SXSU 4141 630 мм2	шт	24	113 765,9	2 730 382,0	24	2 730 381	100%	24	2 730 381	100%	24	2 730 381	100%
242	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	м кабеля	1106	743,9	822 753,0									
243	Муфта соединительная 2179-CS-8 для кабеля ОКЛ-НГ-0,22-8	шт	5	129 102,9	645 515,0									
	Раздел 13. Ливневая канализация К2				**300 944 473**	-	**66 885 917**		-	**66 885 917**			**1 206 781**	
273	Земляные работы	м3	15911,2	5 868,4	93 373 286,0	6 387,7756	37 486 022	40%	6 387,7756	37 486 022	40%			
274	Укладка полиэтиленовых труб диам. 250 мм (труба DN 225 SN8 PE)	км	0,4423	5 332 217,0	2 358 440,0	0,096	511 893	22%	0,096	511 893	22%			
275	Укладка полиэтиленовых труб диам. 500 мм(труба DN 500 SN8 PE)	км	1,1099	18 633 719,3	20 681 565,0	0,6497	12 106 327	59%	0,6497	12 106 327	59%			
276	Укладка полиэтиленовых труб диам. 600 мм(труба DN/ID 600 SN 8 PE)	км	0,4947	29 057 484,9	14 374 738,0									
277	Укладка полиэтиленовых труб диам. 800 мм(труба DN/ID 800 SN 8 PE)	км	1,0246	44 051 258,9	45 134 920,0									
278	Укладка полиэтиленовых труб диам. 500 мм (труба PE 100 SDR 17 - 500x29,7)	км	0,007	34 868 749,1	244 081,0									
279	Протаскивание в футляр труб диам. 560 мм	м	62,4	29 982,1	1 870 883,0	62,4	1 870 883	100%	62,4	1 870 883	100%			
280	Укладка полиэтиленовых труб диам. 800 мм(труба PE 100 SDR 26 - 800x30,6)	км	0,015	59 905 627,7	898 584,0									
281	Укладка стальных труб /футляров/ диам. 800 мм	км	0,0624	85 524 640,0	5 336 738,0	0,0624	5 336 738	100%	0,0624	5 336 738	100%			
282	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	тн	7,370	1 212 323,9	8 934 711,0									
283	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	тн	4,180	928 956,9	3 882 953,0									
284	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	тн	2,971	725 586,1	2 155 832,0									
285	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	159,8580	133,0	21 261,0									

286	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза /внутренней поверхности футляров/	м2	319,7161	240,9	77 020,0									
287	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5	161 189,4	805 947,0									
288	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	шт	2	53 496,8	106 994,0									
289	Устройство колодцев диам. 1,5 м	шт	62	484 097,8	30 014 064,0	15	7 261 467	24%	15	7 261 467	24%	1	484 098	2%
290	Устройство колодцев диам. 2 м	шт	5	641 321,1	3 206 606,0									
291	Устройство дождеприемных колодцев диам. 1,0 м	шт	56	144 536,7	8 094 055,0	16	2 312 587	29%	16	2 312 587	29%	5	722 683	9%
292	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	м3	31	67 943,9	2 094 031,0									
293	Прокол методом ГНБ д.800мм	пм	144	352 472,9	50 756 098,0									
294	Прокол методом ГНБ д.500мм	пм	30,9	203 762,5	6 296 261,0									
295	Монтаж демонтаж ограждения	м2	2,4	93 918,7	225 405,0									
	Раздел 14. Хозяйственно-питьевой водопровод В1				**208 379 937**	-	**164 348 392**		-	**164 348 392**			**113 387 831**	
296	земляные работы	м3	15596,5	3 326,0	51 873 959,0	13 197,15	43 893 728	85%	13 197,15	43 893 728	85%	8206,273	27 294 061	53%
297	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0359	57 018 802,8	2 046 975,0	0,0359	2 046 975	100%	0,0359	2 046 975	100%	0,0359	2 046 975	100%
298	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	28	4 903,2	137 290,0	28,00	137 289	100%	28,00	137 289	100%	28	137 289	100%
299	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,0125	7 089 815,7	88 623,0	0,0125	88 623	100%	0,0125	88 623	100%		-	0%
300	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	124	8 222,7	1 019 615,0	124	1 019 615	100%	124	1 019 615	100%	124	1 019 615	100%
301	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм	км	2,3418	27 489 201,3	64 374 212,0	2,2595	62 111 850	96%	2,2595	62 111 850	96%	1,5	41 233 802	64%
302	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 450 мм	м	37	29 167,3	1 079 190,0	37	1 079 190	100%	37	1 079 190	100%	37	1 079 190	100%
303	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,0639	75 426,8	4 820,0				-	-	0%		-	0%
304	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,1365	76 864,8	10 492,0				-	-	0%		-	0%
305	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 450 мм	км	2,3783	151 939,2	361 357,0				-	-	0%		-	0%
306	Укладка стальных труб /футляров/ диам. 400 мм	км	0,152	22 571 818,4	3 430 916,0	0,094	2 121 750	38%	0,094	2 121 750	38%	0,036	812 585	24%
307	Укладка стальных труб /футляров/ диам. 700 мм	км	0,056	75 474 536,4	4 226 574,0	0,069	5 207 743	100%	0,069	5 207 743	100%	0,013	981 169	23%
	Переход №1-4, прокладка трубопровода диам. 400 мм- 4 шт								-	-	0%			
308	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	205,3	176 511,2	36 237 749,0	83,92	14 812 820	41%	83,92	14 812 820	41%	83,92	14 812 820	41%
309	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	7	31 284,7	218 993,0	7	218 992	100%	7	218 992	100%	5	156 423	71%
310	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	13	61 623,9	801 111,0	13	801 111	100%	13	801 111	100%	11	677 863	85%

311	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	3	94 461,6	283 385,0	3	283 385	100%	3	283 385	100%	3	283 385	100%
312	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	4	146 241,0	584 964,0	4	584 964	100%	4	584 964	100%	2	292 482	50%
313	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	шт	17	730 571,5	12 419 716,0	17	12 419 715	100%	17	12 419 715	100%	15	10 958 572	88%
314	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	6	3 779,9	22 679,0	6	22 679	100%	6	22 679	100%	6	22 679	100%
315	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	1	2 335,3	2 335,0	1	2 335	100%	1	2 335	100%	1	2 335	100%
316	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	7	5 606,9	39 248,0	7	39 248	100%	7	39 248	100%	7	39 248	100%
317	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	фланец	68	17 271,4	1 174 455,0	68	1 174 455	100%	68	1 174 455	100%	68	1 174 455	100%
318	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3 382,2	3 382,0	1	3 382	100%	1	3 382	100%	1	3 382	100%
319	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	4 911,4	29 468,0	6	29 468	100%	6	29 468	100%	6	29 468	100%
320	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	7 538,5	45 231,0	6	45 231	100%	6	45 231	100%	6	45 231	100%
321	Приварка заглушек к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	3	2 795,2	8 386,0	3	8 385	100%	3	8 385	100%	3	8 385	100%
322	Приварка заглушек к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	4	4 408,5	17 634,0	4	17 634	100%	4	17 634	100%	4	17 634	100%
323	Приварка заглушек к стальным трубопроводам диам. 400 мм	фланец	4	10 962,3	43 849,0	4	43 849	100%	4	43 849	100%	4	43 849	100%
324	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	т	4,933	314 955,5	1 553 675,0	4,933	1 553 675	100%	4,933	1 553 675	100%	4,933	1 553 675	100%
325	Универсальный врезной хомут фланцевый 3510 150х50	шт	3	35 886,9	107 661,0	3,0	107 661	100%	3,0	107 661	100%	3	107 661	100%
326	Универсальный врезной хомут фланцевый 3510 200х50	шт	4	38 922,6	155 690,0	4,0	155 690	100%	4,0	155 690	100%	4	155 690	100%
327	Универсальный врезной хомут фланцевый 3510 400х100	шт	11	70 895,8	779 854,0	11,0	779 854	100%	11,0	779 854	100%	11	779 854	100%
328	Универсальный врезной хомут фланцевый 3510 100х25	шт	1	11 539,4	11 539,0	1	11 539	100%	1	11 539	100%	1	11 539	100%
329	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1	18 914,2	18 914,0	1	18 914	100%	1	18 914	100%	1	18 914	100%
330	Установка вантузов одинарных	шт	1	116 795,8	116 796,0	1	116 796	100%	1	116 796	100%	1	116 796	100%
331	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 80 мм	1фильтр	1	56 165,5	56 166,0	1	56 165	100%	1	56 165	100%	1	56 165	100%
332	Установка флюоресцентного указателя пожарного гидранта	шт	25	4 112,4	102 810,0	25	102 810	100%	25	102 810	100%	25	102 810	100%
333	Листовая сталь под пожарный гидрант	т	0,3455	236 288,3	81 638,0	0,3455	81 638	100%	0,3455	81 638	100%	0,3455	81 638	100%
334	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00815	2 717 392,3	22 147,0	0,005	13 587	61%	0,005	13 587	61%	0,005	13 587	61%

335	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	2,71738	907 041,8	2 464 777,0	0,2	181 408	7%	0,2	181 408	7%	0,2	181 408	7%
336	Установка гидрантов пожарных	шт	25	239 245,4	5 981 135,0	4	956 982	16%	4	956 982	16%			
337	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	врезка	2	25 614,8	51 230,0				-	-	0%			
338	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	комплект	37	335 009,4	12 395 348,0	30	10 050 282	81%	30	10 050 282	81%	21	7 035 197	57%
339	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	комплект	4	973 487,2	3 893 949,0	2	1 946 974	50%	2	1 946 974	50%		273 130 000	
	ВСЕГО				1 788 547 250		773 130 000			773 130 000				

Заказчик:

Генподрядчик: