Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Генеральный подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Субподрядчик: ТОО "Целинтяжстрой"
Наименование объекта и его адрес: «Капитальный ремонт здания КГУ «Полтавская средняя школа» КГУ «Отдел образования Аккайынского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2023 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт здания КГУ «Полтавская средняя школа» КГУ «Отдел образования Аккайынского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»	2 149 006	2 149 006	1 918 755							230 251	2 149 006
Всего к оплате:	**2 149 006**	**2 149 006**	**1 918 755**							**230 251**	**2 149 006**

Генеральный подрядчик:
Директор
ТОО "Шаңырақ-XXI"

_____ **Тайсалов М.Ш.**

СУБПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Целинтяжстрой"

Карышев Т.

Генеральный подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Субподрядчик: ТОО "Целинтяжстрой"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ «Полтавская средняя школа» КГУ «Отдел образования Аккайынского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы											
Полы по ТД-114											
21	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладкапо кирпичным столбикам	м2 пола	109,9	1682,47	23,60	184904	2594	123048	43438	246609
		НР - 72%; СП - 8%			539,24	9,72	59262	1068		18267	
22	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 ммУстройство	м2 покрытия	109,9	5259,91	57,80	578064	6352	492033	59522	688593
		НР - 72%; СП - 8%			725,02	27,21	79679	2990		51007	
23	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройств	м плинтусов	110,67	398,85	2,63	44141	291	33637	7453	55722
		НР - 72%; СП - 8%			92,29	1,25	10213	139		4128	
24	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	109,9	848,36	4,14	93235	455	24787	49112	153734
		НР - 72%; СП - 8%			618,68	1,99	67993	218		11388	
Полы по ТД-345/350											
25	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площад и уплотнения	23	242,54	37,93	5578	872	2881	1542	7690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			79,33	13,79	1825	317		570	
26	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. У стройство	м2 стяжки	23	710,65	35,06	16345	806	6951	6459	24628
		НР - 72%; СП - 8%			373,37	16,65	8588	383		1824	
27	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	23	1648,52	113,23	37916	2604	18499	12343	54280
		НР - 72%; СП - 8%			731,00	14,36	16813	330		4021	
28	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23	710,65	35,06	16345	806	6951	6459	24628
		НР - 72%; СП - 8%			373,37	16,65	8588	383		1824	
29	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2покрытия	23	3664,62	89,12	84286	2050	51648	22689	115533
		НР - 72%; СП - 8%			1329,93	40,19	30588	924		8558	
30	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	22,95	1753,32	15,75	40239	361	33006	5035	48896
		НР - 72%; СП - 8%			299,41	5,30	6872	122		3622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1101052**	**17193**	**793441**	**214052**	**1420313**
							290421	**6875**	**--**	**105209**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1420314**				

РАЗДЕЛ 2.Проемы

Окна

31	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	27,18	2211,42	205,82	60106	5594	26668	21943	88614
		НР - 72%; СП - 8%			1024,42	96,87	27844	2633		6564	
32	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	27,18	20859,00	--	566948	--	566948	--	612303
		СП - 8%			--	--	--	--		45356	
33	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	п/м	16,5	1106,45	5,97	18256	99	13939	3071	23034
		НР - 72%; СП - 8%			255,63	2,88	4218	47		1706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-090205-0203 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	16,5	1400,00	--	23100	--	23100	--	24948
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
35	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,275	3098,65	17,27	13247	74	8160	3622	18218
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	5013	18		1350	
		Деревянные двери									
36	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	7,2	1820,86	93,54	13110	673	3627	6553	21237
		НР - 72%; СП - 8%			1223,66	40,49	8810	292		1573	
37	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративнойоблицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,2	4293,00	--	30910	--	30910	--	33382
		СП - 8%			--	--	--	--		2473	
38	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3544,00	--	14176	--	14176	--	15310
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				739853	6440	687528	35189	837046
							45885	2990	--	62004	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				837046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					48875			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2257359
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2257359
		Понижающий коэффициент К=0,85									1918755
		Налог на добавленную стоимость 12%									230 251
		итого с НДС									2 149 006

Генеральный подрядчик:
Директор
ТОО "Шанырак-XXI"

_____ **Тайсалов М.Ш.**

СУБПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Целинтяжстрой"

Карышев Т.