Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Субподрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки- "Строительство улицы №29 на участке от пр.Мәңгілік Ел до ул. №38"(проектное название)"

Акт выполненных работ
за июнь 2020 год

на Дорожная одежда

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Основаная проезжая часть					
1	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2764,8800**		**3337,67**	**9228248**
		Итого оплата труда:				**302,78**	**837152**
		Итого эксплуатация машин:				**823,25**	**2276179**
		Итого материалов:				**2387,06**	**6599928**
		Накладные расходы	%	--		330,43	913591
		Сметная прибыль	%	8		293,45	811347
		Сметная стоимость:				**3961,54**	**10953186**
2	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	**830,4000**		**40,53**	**33657**
		Итого оплата труда:				**29,64**	**24615**
		Итого эксплуатация машин:				**16,22**	**13473**
		Итого материалов:				**0,03**	**22**
		Накладные расходы	%	--		20,33	16880
		Сметная прибыль	%	8		4,87	4043

		Сметная стоимость:			65,73	54580
3	21-080102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	871,9200	213,73	186355
		Накладные расходы	%	--	8,98	7827
		Сметная прибыль	%	8	17,82	15535
		Сметная стоимость:			240,52	209717
4	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 16 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1283,2000	135,09	173344
		Итого оплата труда:			68,81	88294
		Итого эксплуатация машин:			96,29	123564
		Итого материалов:			0,32	407
		Накладные расходы	%	--	48,91	62758
		Сметная прибыль	%	8	14,72	18888
		Сметная стоимость:			198,71	254991
5	21-010103-0104 РСНБ РК 2015	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	208,2672	5773,81	1202495
		Накладные расходы	%	--	242,50	50505
		Сметная прибыль	%	8	481,30	100240
		Сметная стоимость:			6497,61	1353240
6	41-020103-1027 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	454,0225	494,86	224678
		Накладные расходы	%	--	20,78	9436
		Сметная прибыль	%	8	41,25	18729
		Сметная стоимость:			556,90	252843
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			11048778
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11048778
Материалы -			Тенге			6600357
Всего заработная плата -			Тенге			950061
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			186355
Местные материалы -			Тенге			1202495

	Транспортные расходы -		Тенге			224678
		Накладные расходы -	Тенге			1060997
		Сметная прибыль -	Тенге			968782
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13078556
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			884
		Сметная заработная плата -	Тенге			950061
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13078556
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			884
		Сметная заработная плата -	Тенге			950061
		РАЗДЕЛ 2.Устройство новой дорожной одежды , местных проездов,парковок,улиц местного значения,съездов (Тип 2)				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка./морозозащитный слой/**	**м3 материала основания в плотном теле**	**455,0000**	**3337,67**	**1518638**
		Итого оплата труда:			**302,78**	**137765**
		Итого эксплуатация машин:			**823,25**	**374577**
		Итого материалов:			**2387,06**	**1086111**
		Накладные расходы	%	--	330,43	150344
		Сметная прибыль	%	8	293,45	133519
		Сметная стоимость:			**3961,54**	**1802501**
16	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1982,7220**	**3337,67**	**6617665**
		Итого оплата труда:			**302,78**	**600330**
		Итого эксплуатация машин:			**823,25**	**1632270**
		Итого материалов:			**2387,06**	**4732871**
		Накладные расходы	%	--	330,43	655145
		Сметная прибыль	%	8	293,45	581825
		Сметная стоимость:			**3961,54**	**7854635**
17	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	**6102,2500**	**40,53**	**247332**
		Итого оплата труда:			**29,64**	**180882**
		Итого эксплуатация машин:			**16,22**	**99007**

		Итого материалов:			**0,03**	**163**
		Накладные расходы	%	--	20,33	124041
		Сметная прибыль	%	8	4,87	29710
		Сметная стоимость:			**65,73**	**401083**
18	**21-080102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	**м2**	**6407,3625**	**213,73**	**1369446**
		Накладные расходы	%	--	8,98	57517
		Сметная прибыль	%	8	17,82	114157
		Сметная стоимость:			**240,52**	**1541119**
19	**11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 10 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**5220,9400**	**96,49**	**503750**
		Итого оплата труда:			**44,80**	**233901**
		Итого эксплуатация машин:			**74,90**	**391037**
		Итого материалов:			**0,32**	**1655**
		Накладные расходы	%	--	32,20	168124
		Сметная прибыль	%	8	10,30	53750
		Сметная стоимость:			**138,98**	**725624**
20	**11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**5220,9400**	**98,57**	**514626**
		Итого оплата труда:			**52,96**	**276504**
		Итого эксплуатация машин:			**65,41**	**341492**
		Итого материалов:			**0,24**	**1261**
		Накладные расходы	%	--	37,42	195349
		Сметная прибыль	%	8	10,88	56798
		Сметная стоимость:			**146,87**	**766774**
21	**21-010103-0104 РСНБ РК 2015**	**Щебеночно оптимальная смесь С4**	**м3**	**1044,1880**	**5773,81**	**6028943**
		Накладные расходы	%	--	242,50	253216
		Сметная прибыль	%	8	481,30	502573
		Сметная стоимость:			**6497,61**	**6784731**

22	**41-020103-1027 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км**	**т**	**2276,3298**		**494,86**	**1126465**
		Накладные расходы	%	--		20,78	47312
		Сметная прибыль	%	8		41,25	93902
		Сметная стоимость:				**556,90**	**1267678**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**17926865**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17926865**
Материалы -			Тенге				**5822062**
Всего заработная плата -			Тенге				**1429383**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1369446**
Местные материалы -			Тенге				**6028943**
Транспортные расходы -			Тенге				**1126465**
		Накладные расходы -	Тенге				**1651047**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1566233**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21144145**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1368**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1429383**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**21144145**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1368**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1429383**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**28975643**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1163244**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5251599**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1216200**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**21209658**
		- перевозка грузов	Тенге				**1351142**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1434805**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**30410448**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1277239**
ИТОГО:			Тенге				**31687686**
Сметная прибыль			Тенге				**2535015**
ИТОГО по смете:			Тенге				**34222701**

	Временные здания и сооружения 1,3%					**444 895**
	Итого с учетом временных зданий и сооружений					**34 667 596**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%					**800 821**
	Итого с учетом дополнительных затрат					**35 468 418**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г. К=1,1128250					**39 470 142**
	НДС (12%)					**4 736 417**
	Стоимость строительства					**44 206 559**
	Скидка субподрядчика 15%					**6 630 983,85**
	Итого стоимость с учетом скидки субподрядчика					**37 575 575,15**

Подрядчик_____

Субподрядчик:_____