Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Субподрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки- "Строительство улицы №29 на участке от пр.Менгілік Ел до ул. №38"(проектное название)"

Акт выполненных работ
за июнь 2020 год

на Дорожная одежда

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Основаная проезжая часть					
1	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**182,6300**		**3337,67**	**609558**
		Итого оплата труда:				**302,78**	**55297**
		Итого эксплуатация машин:				**823,25**	**150350**
		Итого материалов:				**2387,06**	**435948**
		Накладные расходы	%	--		330,43	60346
		Сметная прибыль	%	8		293,45	53592
		Сметная стоимость:				**3961,54**	**723496**
2	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	**538,6000**		**40,53**	**21830**
		Итого оплата труда:				**29,64**	**15965**
		Итого эксплуатация машин:				**16,22**	**8739**
		Итого материалов:				**0,03**	**14**
		Накладные расходы	%	--		20,33	10948
		Сметная прибыль	%	8		4,87	2622
		Сметная стоимость:				**65,73**	**35401**

3	21-080102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	**м2**	**565,5300**	**213,73**	**120871**
		Накладные расходы	%	--	8,98	5077
		Сметная прибыль	%	8	17,82	10076
		Сметная стоимость:			**240,52**	**136023**
4	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 16 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**9066,5400**	**135,09**	**1224777**
		Итого оплата труда:			**68,81**	**623850**
		Итого эксплуатация машин:			**96,29**	**873053**
		Итого материалов:			**0,32**	**2874**
		Накладные расходы	%	--	48,91	443422
		Сметная прибыль	%	8	14,72	133456
		Сметная стоимость:			**198,71**	**1801655**
5	21-010103-0104 РСНБ РК 2015	**Щебеночно оптимальная смесь С4**	**м3**	**1534,3720**	**5773,81**	**8859172**
		Накладные расходы	%	--	242,50	372085
		Сметная прибыль	%	8	481,30	738501
		Сметная стоимость:			**6497,61**	**9969758**
6	41-020103-1027 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км**	**т**	**3344,9309**	**494,86**	**1655272**
		Накладные расходы	%	--	20,78	69521
		Сметная прибыль	%	8	41,25	137984
		Сметная стоимость:			**556,90**	**1862777**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**12491481**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**12491481**
Материалы -			Тенге			**438837**
Всего заработная плата -			Тенге			**695112**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**120871**
Местные материалы -			Тенге			**8859172**
Транспортные расходы -			Тенге			**1655272**
Накладные расходы -			Тенге			**961399**

		Сметная прибыль -	Тенге			1076230
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14529111
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			665
		Сметная заработная плата -	Тенге			695112
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14529111
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			665
		Сметная заработная плата -	Тенге			695112
		РАЗДЕЛ 2.Устройство новой дорожной одежды , местных проездов,парковок,улиц местного значения,съездов (Тип 2)				
7	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.**	м3 материала основания в плотном теле	3981,3680	3337,67	13288479
		Итого оплата труда:			302,78	1205481
		Итого эксплуатация машин:			823,25	3277649
		Итого материалов:			2387,06	9503754
		Накладные расходы	%	--	330,43	1315551
		Сметная прибыль	%	8	293,45	1168322
		Сметная стоимость:			3961,54	15772353
8	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	12241,0500	40,53	496146
		Итого оплата труда:			29,64	362847
		Итого эксплуатация машин:			16,22	198607
		Итого материалов:			0,03	328
		Накладные расходы	%	--	20,33	248824
		Сметная прибыль	%	8	4,87	59598
		Сметная стоимость:			65,73	804568
9	21-080102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	м2	12853,1025	213,73	2747094
		Накладные расходы	%	--	8,98	115378
		Сметная прибыль	%	8	17,82	228998
		Сметная стоимость:			240,52	3091469

10	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 10 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	10516,7700	96,49	1014726
		Итого оплата труда:			44,80	471158
		Итого эксплуатация машин:			74,90	787682
		Итого материалов:			0,32	3334
		Накладные расходы	%	--	32,20	338659
		Сметная прибыль	%	8	10,30	108271
		Сметная стоимость:			138,98	1461656
11	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	10516,7700	98,57	1036634
		Итого оплата труда:			52,96	556975
		Итого эксплуатация машин:			65,41	687883
		Итого материалов:			0,24	2540
		Накладные расходы	%	--	37,42	393501
		Сметная прибыль	%	8	10,88	114411
		Сметная стоимость:			146,87	1544546
12	21-010103-0104 РСНБ РК 2015	**Щебеночно оптимальная смесь С4**	м3	2103,3540	5773,81	12144366
		Накладные расходы	%	--	242,50	510063
		Сметная прибыль	%	8	481,30	1012354
		Сметная стоимость:			6497,61	13666784
13	41-020103-1027 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км**	т	4585,3117	494,86	2269087
		Накладные расходы	%	--	20,78	95302
		Сметная прибыль	%	8	41,25	189151
		Сметная стоимость:			556,90	2553540
14	11-270602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Нижний слой покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б М-2, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	9592,1100	1389,68	13329934
		Итого оплата труда:			36,04	345660
		Итого эксплуатация машин:			27,99	268462
		Итого материалов:			1330,92	12766325

		Накладные расходы	%	--	81,01	777045
		Сметная прибыль	%	8	117,65	1128558
		Сметная стоимость:			**1588,34**	**15235537**
15	**11-270602-1204 РСНБ РК 2015 К=8**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202/до 7 см/**	**м2 покрытия**	**9592,1100**	**942,75**	**9042940**
		Итого оплата труда:			**1,13**	**10845**
		Итого эксплуатация машин:			**5,30**	**50873**
		Итого материалов:			**936,95**	**8987317**
		Накладные расходы	%	--	40,31	386618
		Сметная прибыль	%	8	78,64	754365
		Сметная стоимость:			**1061,70**	**10183923**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**55369407**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**55369407**
Материалы -			Тенге			**31263598**
Всего заработная плата -			Тенге			**2952967**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**2747094**
Местные материалы -			Тенге			**12144366**
Транспортные расходы -			Тенге			**2269087**
		Накладные расходы -	Тенге			**4180941**
		Сметная прибыль -	Тенге			**4764028**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**64314376**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2834**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2952967**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**64314376**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2834**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2952967**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**67860888**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**2059294**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**6303297**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**1588785**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**55573938**
		- перевозка грузов	Тенге			**3924360**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге			**2199792**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			**70060680**
Накладные расходы II уровня			Тенге			**2942549**

	ИТОГО:	Тенге				73003229
	Сметная прибыль	Тенге				5840258
	ИТОГО по смете:	Тенге				78843487
	Временные здания и сооружения 1,3%					**1 024 965**
	Итого с учетом временных зданий и сооружений					**79 868 452**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%					**1 844 961**
	Итого с учетом дополнительных затрат					**81 713 414**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. К=1.0599383					**86 611 177**
	НДС (12%)					**10 393 341**
	Стоимость строительства					**97 004 518**
	Скидка субподрядчика 15%					**14 550 677.70**
	Итого стоимость с учетом скидки субподрядчика					**82 453 840.30**

Подрядчик_____