Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Субподрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки- "Строительство улицы №29 на участке от пр.Менгілік Ел до ул. №38"(проектное название)"

Акт выполненных работ
за июль 2020 год

на Подготовительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Снятие растительного слоя					
1	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3635.2400**		**37.16**	**135090**
		Итого оплата труда:				**12.54**	**45575**
		Итого эксплуатация машин:				**37.16**	**135090**
		Накладные расходы	%	--		9.28	33740
		Сметная прибыль	%	8		3.72	13506
		Сметная стоимость:				**50.16**	**182337**
2	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3635.2400**		**108.09**	**392932**
		Итого оплата труда:				**39.94**	**145182**
		Итого эксплуатация машин:				**101.10**	**367520**
		Итого материалов:				**0.11**	**382**
		Накладные расходы	%	--		29.13	105910
		Сметная прибыль	%	8		10.98	39907
		Сметная стоимость:				**148.20**	**538749**
3	**41-020103-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	**т**	**4362.2880**		**114.22**	**498261**
		Накладные расходы	%	--		4.80	20927

		Сметная прибыль	%	8		9.52	41535
		Сметная стоимость:				**128.54**	**560722**
4	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3635.2400**		**14.02**	**50954**
		Итого оплата труда:				**6.63**	**24110**
		Итого эксплуатация машин:				**11.61**	**42189**
		Итого материалов:				**0.07**	**254**
		Накладные расходы	%	--		4.67	16988
		Сметная прибыль	%	8		1.50	5435
		Сметная стоимость:				**20.18**	**73377**
		Демонтажные работы					
5	**11-270302-0105 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка/покрытие мест для мойки/**	**м3 конструкции**	**97.2000**		**892.39**	**86741**
		Итого оплата труда:				**578.90**	**56269**
		Итого эксплуатация машин:				**466.36**	**45330**
		Накладные расходы	%	--		401.22	38998
		Сметная прибыль	%	8		103.49	10059
		Сметная стоимость:				**1397.10**	**135798**
6	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**233.2800**		**536.00**	**125038**
		Накладные расходы	%	--		22.51	5252
		Сметная прибыль	%	8		44.68	10423
		Сметная стоимость:				**603.19**	**140713**
7	**11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**33.7500**		**14185.38**	**478757**
		Итого оплата труда:				**11098.53**	**374575**
		Итого эксплуатация машин:				**6103.36**	**205988**
		Накладные расходы	%	--		6470.64	218384
		Сметная прибыль	%	8		1652.48	55771
		Сметная стоимость:				**22308.50**	**752912**
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**81.0000**		**536.00**	**43416**
		Накладные расходы	%	--		22.51	1823

		Сметная прибыль	%	8	44.68	3619
		Сметная стоимость:			**603.19**	**48859**
9	**41-020103-1027 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км**	**т**	**314.2800**	**494.86**	**155525**
		Накладные расходы	%	--	20.78	6532
		Сметная прибыль	%	8	41.25	12965
		Сметная стоимость:			**556.90**	**175021**
		Замена грунта с содержанием органических веществ				
10	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**9032.6500**	**132.94**	**1200770**
		Итого оплата труда:			**49.11**	**443634**
		Итого эксплуатация машин:			**124.33**	**1123008**
		Итого материалов:			**0.14**	**1265**
		Накладные расходы	%	--	35.83	323632
		Сметная прибыль	%	8	13.50	121952
		Сметная стоимость:			**182.27**	**1646355**
11	**41-020103-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	**т**	**17433.0145**	**114.22**	**1991199**
		Накладные расходы	%	--	4.80	83630
		Сметная прибыль	%	8	9.52	165986
		Сметная стоимость:			**128.54**	**2240816**
12	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**9032.6500**	**17.14**	**154819**
		Итого оплата труда:			**8.09**	**73033**
		Итого эксплуатация машин:			**14.14**	**127744**
		Итого материалов:			**0.14**	**1265**
		Накладные расходы	%	--	5.70	51478
		Сметная прибыль	%	8	1.83	16504
		Сметная стоимость:			**24.67**	**222800**
13	**21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**9579.1253**	**258.93**	**2480323**

		Накладные расходы	%	--	10.88	104174
		Сметная прибыль	%	8	21.58	206760
		Сметная стоимость:			**291.39**	**2791256**
14	**41-020104-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20,2 км**	**т**	**16763.4693**	**361.57**	**6061168**
		Накладные расходы	%	--	15.19	254569
		Сметная прибыль	%	8	30.14	505259
		Сметная стоимость:			**406.90**	**6820996**
15	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**9484.2825**	**17.14**	**162560**
		Итого оплата труда:			**8.09**	**76684**
		Итого эксплуатация машин:			**14.14**	**134131**
		Итого материалов:			**0.14**	**1328**
		Накладные расходы	%	--	5.70	54051
		Сметная прибыль	%	8	1.83	17329
		Сметная стоимость:			**24.67**	**233940**
16	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**9032.6500**	**54.15**	**489105**
		Итого оплата труда:			**19.68**	**177755**
		Итого эксплуатация машин:			**54.15**	**489105**
		Накладные расходы	%	--	14.39	130008
		Сметная прибыль	%	8	5.48	49529
		Сметная стоимость:			**74.02**	**668641**
17	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**9032.6500**	**33.99**	**307009**
		Итого оплата труда:			**10.70**	**96675**
		Итого эксплуатация машин:			**33.99**	**307009**
		Накладные расходы	%	--	8.02	72429
		Сметная прибыль	%	8	3.36	30355
		Сметная стоимость:			**45.37**	**409793**
18	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**9032.6500**	**56.34**	**508920**
		Итого оплата труда:			**22.64**	**204461**
		Итого эксплуатация машин:			**43.65**	**394237**

		Итого материалов:				**3.02**	**27270**
		Накладные расходы	%	--	16.31	147286
		Сметная прибыль	%	8	5.81	52496
		Сметная стоимость:			**78.46**	**708703**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			**15322586**
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**564541**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**3371353**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**1153413**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**2512086**
		- перевозка грузов	Тенге			**8874606**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге			**984896**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			**16307482**
	Накладные расходы II уровня		Тенге			**684914**
	ИТОГО:		Тенге			**16992396**
	Сметная прибыль		Тенге			**1359392**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**18351788**
	Временные здания и сооружения 1,3%					**238 573**
	Итого с учетом временных зданий и сооружений					**18 590 361**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%					**429 437**
	Итого с учетом дополнительных затрат					**19 019 799**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. К=1.0599383					**20 159 813**
	НДС (12%)					**2 419 178**
	Стоимость строительства					**22 578 991**
	Скидка субподрядчика 15%					**3 386 848,65**
	Итого стоимость с учетом скидки субподрядчика					**19 192 142,35**

Подрядчик: _____

Субподрядчик: _____