ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-050740009374-20230530-13894071	1.1.	**Номер учетной системы**	00000000063
2.	**Дата выписки**	30.05.2023	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	
3.	**Дата совершения оборота**	30.05.2023			
4.	Исправленный	☐	4.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		4.3	Регистрационный номер	
5.	Дополнительный	☐	5.1	Дата выписки	
5.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 050740009374	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	**Доля участия**
	Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"		
8.	Адрес места нахождения		
	050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 60001	9.2.	номер 1235267
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐	
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ419480IKZT22030887
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 161040019460	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	**Доля участия**
	Управление городской мобильности города Алматы КГУ		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4		
18.1.	Код страны KZ		- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☑	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ320070102KSN8001000	23.	Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
22.	Код товара, работ, услуг 421120	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 050740009374	26.1	ИИН/БИН 161040019460
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"	26.2	Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ
25.3	Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☑	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	101
27.2	☐	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	13.05.2019
			27.5	Учетный номер	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления	99	-(выбор т/с: автодорожный, жд, авиа, водный, трубопровод и т.д.)		

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX		(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 00000000050
		32.2	дата 30.05.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.		33.1	код валюты KZT
		33.2	курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	8	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы				1			54 176 578,16	54 176 578,16		0	54 176 578,16	12%	6 501 189,38	60 677 767,54			1		
				Всего по счету						**54 176 578,16**			**54 176 578,16**		**6 501 189,38**	**60 677 767,54**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	YfdkOeTYZISWHK7s8VvuQMUAzGEGwn0E0Dbqs/F9wpp/5tGhZv4ZOkScoS+aSDqi zHKLLYWDk5bkLjGmvFvTAg==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"**

Наименование объекта: **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2023 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№101	2019-05-13		317 007 015 432		
		№1	2019-06-12		317 007 015 432		
		№2	2020-01-24		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№3	2020-04-30		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/4	2020-12-20		317 007 015 432		
		№101/5	2022-09-13		317 007 015 432		
		№101/6	2022-09-14		317 007 015 432		
		№101/7	2022-09-14		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/8	2022-11-30		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/9	2023-04-26		317 007 015 432		
					317 007 011 432		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы	**60 677 767,54**	**54 176 578,16**							**6 501 189,38**	**60 677 767,54**
Итого к оплате:										**60 677 767,54**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор:
ТОО «NurAdi Company»
БИН 190240001051

Подрядчик:
ТОО "DSY-13"
БИН 050740009374

Омарова А.Н.

Кошелев Михаил Васильевич

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес

Стройка **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауский район. Дорожная одежда**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от **2019-06-12, №2** от **2020-01-24, №3** от **2020-04-30, №101/4** от **2020-12-20, №101/5** от **2022-09-13, №101/6** от **2022-09-14, 101/7** от **2022-09-14,101/8** от **2022-11-30, 101/9 от 2023-04-26** к **Договору подряда №101** от **2019-05-13**

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7										
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м^3**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**2,113**		**4804,91**	**1703,38**	**10153**	**3600**	**5987**	**1642**	**12739**
		НР - 108%; СП - 8%				**267,74**	**451,76**	**566**	**955**		**944**	
1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1788	0,377804	1497,00		566				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1776	0,3753							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,087934	0,185804		11013,00		2046			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,087934	0,185804		2887,00		536			
1.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,019251	0,040677		12903,00		525			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019251	0,040677		2887,00		117			
1.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,059119	0,124919		6785,00		848			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,059119	0,124919		2021,00		252			
1.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,011302	0,023882		7560,00		181			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011302	0,023882		2021,00		48			
1.7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,22	2,57786	2321,00				5983		
1.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,07	0,14791	31,00				5		
2	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**7583**		**316,44**	**231,69**	**2399565**	**1756905**	**2503**	**1302001**	**3997682**
		НР - 108%; СП - 8%				**84,42**	**74,56**	**640157**	**565388**		**296116**	
2.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0517	392,0411	1634,00		640595				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	227,49							
2.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,009042	68,563666		6325,00		433665			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009042	68,563666		2415,00		165581			
2.4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,008346	63,289538		8094,00		512266			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008346	63,289538		2887,00		182717			
2.5	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,002881	21,84996		12903,00		281930			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002881	21,84996		2887,00		63081			
2.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,007353	55,755069		6785,00		378298			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007353	55,755069		2021,00		112681			
2.7	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,000646	4,897405		9994,00		48945			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000646	4,897405		2887,00		14139			
2.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,001776	13,467863		7560,00		101817			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001776	13,467863		2021,00		27219			
2.9	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0105	79,6215	31,00				2468		
3	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**7401**		**1871,11**	**270,83**	**13848085**	**2004413**	**11530758**	**702577**	**15714691**
		НР - 108%; СП - 8%				**42,28**	**45,62**	**312914**	**337634**		**1164029**	
3.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0224	165,7824	1891,00		313495				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	125,0769							
3.3	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000124	0,919204		1153,00		1060			
3.4	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000037	0,275761		120,00		33			
3.5	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,00236	17,46488		15410,00		269134			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00236	17,46488		2415,00		42178			
3.6	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,007079	52,394639		15012,00		786548			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007079	52,394639		2887,00		151263			
3.7	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,00236	17,46488		9994,00		174544			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00236	17,46488		2887,00		50421			
3.8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,00149	11,03045		4225,00		46604			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00149	11,03045		2021,00		22293			
3.9	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000994	7,353634		7560,00		55593			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000994	7,353634		2021,00		14862			
3.10	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,00005	0,367682		5088,00		1871			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,367682		2415,00		888			
3.11	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002608	19,303288		34659,00		669033			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002608	19,303288		2887,00		55729			
3.12	**212-501-0402**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**0,0959**	**709,7559**	**16225,00**				**11515789**		
3.13	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,079931	184502,00				14747		
3.14	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,001	7,401	31,00				229		
4	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м^2 покрытия**	**7401**		**768,82**	**0,10**	**5690037**	**740**	**5579392**	**118712**	**6273458**
		НР - 108%; СП - 8%				**14,85**	**--**	**109905**	**--**		**464709**	
4.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,007	51,807	2138,00		110763				
4.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000845	6,250589		120,00		750			
4.3	**212-501-0402**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**0,0464**	**343,4064**	**16225,00**				**5571769**		
4.4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,041446	184502,00				7647		
5	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**7583**		**2065,39**	**283,61**	**15661852**	**2150614**	**13190629**	**710755**	**17682418**
		НР - 108%; СП - 8%				**42,28**	**44,51**	**320609**	**337519**		**1309812**	
5.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0224	169,8592	1891,00		321204				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	128,1527							
5.3	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000124	0,941809		1153,00		1086			
5.4	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000037	0,282543		120,00		34			
5.5	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,00472	35,788727		15410,00		551504			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00472	35,788727		2415,00		86430			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.6	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,007079	53,68309		15012,00		805891			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007079	53,68309		2887,00		154983			
5.7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,00149	11,301703		4225,00		47750			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00149	11,301703		2021,00		22841			
5.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000994	7,534469		7560,00		56961			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000994	7,534469		2021,00		15227			
5.9	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,00005	0,376723		5088,00		1917			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,376723		2415,00		910			
5.10	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002608	19,777981		34659,00		685485			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002608	19,777981		2887,00		57099			
5.11	**212-501-0203**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0,0976**	**740,1008**	**17802,00**				**13175274**		
5.12	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,081896	184502,00				15110		
5.13	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,001	7,583	31,00				235		
6	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**7583**		**438,81**	**0,05**	**3327496**	**379**	**3270775**	**60816**	**3659404**
		НР - 108%; СП - 8%				**7,43**	**--**	**56342**	**--**		**271092**	
6.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0035	26,5405	2138,00		56744				
6.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000447	3,390511		120,00		407			
6.3	**212-501-0203**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0,0242**	**183,5086**	**17802,00**				**3266820**		
6.4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,021232	184502,00				3917		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**40937188**	**5916651**	**33580044**	**2896503**	**47340392**
								1440493	**1241496**	**--**	**3506702**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**40937188**				
	Материалы		тенге					**33580044**				
	Всего заработная плата		тенге						**2681989**			
		Накладные расходы	тенге					**2896503**				
		Сметная прибыль	тенге					**3506702**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**47340393**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1287**
		Сметная заработная плата	тенге						**2681989**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**47340393**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1287**
		Сметная заработная плата	тенге						**2681989**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**47340396**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**1440493**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**5916651**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**1241496**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						33580044		
		- Накладные расходы	тенге							2896503	
		- Сметная прибыль	тенге							3506702	
		Итого по главам 1-7	Тенге				**47 340 395,54**				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				1 477 020,34				
		Итого по главам 1-8	Тенге				**48 817 415,88**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге				434 475,00				
		Итого по главам 1-9	Тенге				**49 251 890,88**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**985 037,82**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге				**50 236 928,70**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2023 года К=1,079					**54 205 646,07**				
		НДС 12%:	Тенге				**6 504 677,53**				
		Всего по сметному расчету.	Тенге				**60 710 323,60**				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**60 677 767,54**				

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"

_____

Авторский надзор
ТОО "Солтустик Курылыс Сервис"

_____ **Чеңгелбаев А.Б.**

Сдал:

ТОО "DSY-13"

Директор_____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО «NurAdi Company»

_____ **Алипов Н.Т**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-050740009374-20230927-81721683	1.1.	**Номер учетной системы**	00000000124
2.	**Дата выписки**	27.09.2023	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	
3.	**Дата совершения оборота**	27.09.2023			
4.	Исправленный		4.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		4.3	Регистрационный номер	
5.	Дополнительный		5.1	Дата выписки	
5.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер	

Раздел B. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 050740009374	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	**Доля участия**
	Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"		
8.	Адрес места нахождения		
	050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 60001	9.2.	номер 1235267
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ419480IKZT22030887
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 161040019460	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	**Доля участия**
	Управление городской мобильности города Алматы КГУ		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4		
18.1.	Код страны KZ		- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ320701O2KSN8001000	23.	Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
22.	Код товара, работ, услуг 421120	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 050740009374	26.1	ИИН/БИН 161040019460
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"	26.2	Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ
25.3	Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	101
27.2		Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	13.05.2019
			27.5	Учетный номер	
28.	Условия оплаты по договору				
29.	Способ отправления 99			-(выбор т/с: автодорожный, жд, авиа, водный, трубопровод и т.д.)	
30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности		30.1	номер	
			30.2	дата	
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки XXX			(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 00000000106
		32.2	дата 27.09.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.		33.1	код валюты KZT
		33.2	курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы				1			38 084 805,71	38 084 805,71		0	38 084 805,71	12%	4 570 176,69	42 654 982,4			1		
				Всего по счету						**38 084 805,71**			**38 084 805,71**		**4 570 176,69**	**42 654 982,4**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	RUG7/9rerokVGDHNNzAU6r0Plu8xnMu1nXQLhArCvrKkBzLSpVM1GoddDbaUXoF4rmGiXqlHi1tsUHmB8VE8A==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"**

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№101	2019-05-13		317 007 015 432		
		№1	2019-06-12		317 007 015 432		
		№2	2020-01-24		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№3	2020-04-30		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/4	2020-12-20		317 007 015 432		
		№101/5	2022-09-13		317 007 015 432		
		№101/6	2022-09-14		317 007 015 432		
		№101/7	2022-09-14		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/8	2022-11-30		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/9	2023-04-26		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/10	2023-07-26		317 007 015 432		
					317 007 011 432		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы	**103 332 749,94**	**38 084 805,71**							**4 570 176,69**	**42 654 982,40**
Итого к оплате:										**42 654 982,40**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____ **Омарова А.Н.**

Технический надзор:
ТОО «NurAdi Company»
БИН 190240001051

Подрядчик:
ТОО "DSY-13"
БИН 050740009374

_____ **Конелев Михаил Васильевич**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес

Стройка **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауский район. 04-01-01'Наружное электроосвещение**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от **2019-06-12, №2** от **2020-01-24, №3** от **2020-04-30, №101/4** от **2020-12-20, №101/5** от **2022-09-13, №101/6** от **2022-09-14, 101/7** от **2022-09-14,101/8** от **2022-11-30, 101/9 от 2023-04-26, 101/10 от 2023-07-26** к **Договору подряда №101** от **2019-05-13**

АКТ
выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7										
		РАЗДЕЛ 1. Смета 04-01-01 на Наружное электроосвещение										
1	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	11		880799,00	--	9688789	--	9688789	--	10463892
2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	100		13491,70	5979,00	1349170	597900	83139	767718	2286239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	225-204-0302 РСНБ РК 2022	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	100	50680,00	--	5068000	--	5068000	--	5473440
4	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	500	647,00	--	323500	--	323500	--	349380
5	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	250	2873,00	--	718250	--	718250	--	775710
6	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	500	175,00	--	87500	--	87500	--	94500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				17235209	597900	15969178	767718	19443161
							668131	291516	--	1440234	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				17235209				
	Материалы		тенге				83139				
	Всего заработная плата		тенге					959647			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15886039				
		Накладные расходы	тенге				767718				
		Сметная прибыль	тенге				1440234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19443161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	тенге					959647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				19443161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	тенге					959647			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								19443161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				668131				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					597900			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					291516			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						15969178		
		- Накладные расходы	тенге							767718	
		- Сметная прибыль	тенге							1440234	
		Итого по главам 1-7	Тенге				**19 443 161,00**				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				606 626,62				
		Итого по главам 1-8	Тенге				**20 049 787,62**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге				178 443,11				
		Итого по главам 1-9	Тенге				**20 228 230,73**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**404 564,61**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге					**20 632 795,35**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2023 года К=1,079						**22 262 786,18**				
		НДС 12%:	Тенге					**2 671 534,34**				
		Всего по сметному расчету.	Тенге					**24 934 320,52**				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					**24 920 949,43**				

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"

_____

Авторский надзор
ТОО "Солтустик Курылыс Сервис"

_____ **Ченгелбаев А.Б.**

Сдал:

ТОО "DSY-13"

Директор_____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО «NurAdi Company»

_____ **Алипов Н.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес

Стройка **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауский район. Дорожная одежда**
(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от **2019-06-12, №2** от **2020-01-24, №3** от **2020-04-30, №101/4** от **2020-12-20, №101/5** от **2022-09-13, №101/6** от **2022-09-14, 101/7** от **2022-09-14,101/8** от **2022-11-30, 101/9** от **2023-04-26, 101/10** от **2023-07-26** к **Договору подряда №101** от **2019-05-13**

АКТ
выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7										
		РАЗДЕЛ 1. Смета 02-01-01 на Общестроительные работы										
		Съезды										
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	1700		316,44	231,69	537948	393873	561	291890	896223
2	Калькуляция С5	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм, марки С5	$м^3$	255		10649,00	--	2715495	--	2715495	--	2932735
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1700		2065,39	283,61	3511163	482137	2957150	159341	3964145
		Тротуары										
4	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	876		745,08	243,16	652690	213008	543	549637	1298512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	876	58,70	25,28	51421	22145	--	38745	97376
6	Калькуляция С5	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм, марки С5	$м^3$	127,2	10649,00	--	1354553	--	1354553	--	1462917
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6768	193669,84	3632,78	131076	2458	128618	1272	142935
8	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	876	477,36	5,22	418167	4573	112154	327423	805236
9	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	62,5464	17802,00	--	1113451	--	1113451	--	1202527
10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	876	110,89	--	97140	--	--	104910	218212
11	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	42,3984	17802,00	--	754776	--	754776	--	815158
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**11473955**	**1166434**	**9217554**	**1495224**	**13835976**
							1089967	**294494**	--	**1037526**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**11473955**				
		Материалы	тенге				**3279278**				
		Всего заработная плата	тенге					**1384461**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**5938275**				
		Накладные расходы	тенге				**1495224**				
		Сметная прибыль	тенге				**1037526**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**14006705**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
		Сметная заработная плата	тенге					**1384461**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**14006705**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
		Сметная заработная плата	тенге					**1384461**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**13835976**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1089967**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1166434**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**294494**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**9217553**		
		- Накладные расходы	тенге							**1495224**	
		- Сметная прибыль	тенге							**1037526**	
		Итого по главам 1-7	Тенге				**13 835 976,00**				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				431 682,45				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого по главам 1-8	Тенге					**14 267 658,45**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге					126 982,16				
		Итого по главам 1-9	Тенге					**14 394 640,61**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**287 892,81**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге					**14 682 533,42**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2023 года К=1,079						**15 842 453,56**				
		НДС 12%:	Тенге					**1 901 094,43**				
		Всего по сметному расчету.	Тенге					**17 743 547,99**				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					**17 734 032,97**				

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"

_____

Авторский надзор
ТОО "Солтустик Курылыс Сервис"

_____ **Ченгелбаев А.Б.**

Сдал:

ТОО "DSY-13"

Директор_____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО «NurAdi Company»

_____ **Алипов Н.Т.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-050740009374-20231027-44225993	1.1.	**Номер учетной системы**	00000000138
2.	**Дата выписки**	27.10.2023	3.	**Дата совершения оборота**	27.10.2023
4.	Исправленный		4.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		4.3	Регистрационный номер	
5.	Дополнительный		5.1	Дата выписки	
5.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

8. Адрес места нахождения

050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 60001 **9.2.** номер 1235267

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

14. БИК EURIKZKA

13. ИИК KZ419480IKZT22030887

15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** **Доля участия**

Управление городской мобильности города Алматы КГУ

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☑	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ320070102KSN8001000

22. Код товара, работ, услуг 421120

23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 050740009374

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 161040019460

26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — **27.3** номер 101

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — **27.4** дата 13.05.2019

27.5 Учетный номер

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления 99 - (выбор т/с: автодорожный, жд, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — **30.1** номер; **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000121

32.2 дата 27.10.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы			тен.	1			58 570 492,49	58 570 492,49		0	58 570 492,49	12%	7 028 459,1	65 598 951,59			1		
				Всего по счету						**58 570 492,49**			**58 570 492,49**		**7 028 459,1**	**65 598 951,59**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

KwazyV8ZOyFEiGy7VdY4YhNzI9oROKqbQAVKo9yDyMOVGIU+dfIjnjPUonYmaIETebBk62xTiz6lM5wSXB3d0Q==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№101	2019-05-13		317 007 015 432		
		№1	2019-06-12		317 007 015 432		
		№2	2020-01-24		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№3	2020-04-30		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/4	2020-12-20		317 007 015 432		
		№101/5	2022-09-13		317 007 015 432		
		№101/6	2022-09-14		317 007 015 432		
		№101/7	2022-09-14		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/8	2022-11-30		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/9	2023-04-26		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/10	2023-07-26		317 007 015 432		
					317 007 011 432		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы	**168 931 701,53**	**58 570 492,49**							**7 028 459,10**	**65 598 951,59**
Итого к оплате:										**65 598 951,59**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор:
ТОО «NurAdi Company»
БИН 190240001051

_____ **Омарова А.Н.**

Подрядчик:
ТОО "DSY-13"
БИН 050740009374

_____ **Копелев Михаил Васильевич**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауский район. Дорожная одежда**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от **2019-06-12, №2** от **2020-01-24, №3** от **2020-04-30, №101/4** от **2020-12-20, №101/5** от **2022-09-13, №101/6** от **2022-09-14, 101/7** от **2022-09-14,101/8** от **2022-11-30, 101/9 от 2023-04-26, 101/10 от 2023-07-26** к **Договору подряда №101** от **2019-05-13**

АКТ
выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7										
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды										
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	8970		316,44	231,69	2838467	2078259	2961	1540149	4728895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	8029	1871,11	270,83	15023142	2174494	12509182	762193	17048136
3	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия	8029	768,82	0,10	6172856	803	6052822	128785	6805782
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	8029	2065,39	283,61	16583016	2277105	13966445	752558	18722423
5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	8029	438,81	0,05	3523205	401	3463149	64393	3874634
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**44140686**	**6531062**	**35994559**	**3248078**	**51179870**
							1615065	**1392457**	--	**3791107**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**44140686**				
		Материалы	тенге				**35994559**				
		Всего заработная плата	тенге					**3007522**			
		Накладные расходы	тенге				**3248078**				
		Сметная прибыль	тенге				**3791107**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**51179871**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1449**
		Сметная заработная плата	тенге					**3007522**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**51179871**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1449**
		Сметная заработная плата	тенге					**3007522**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**51179871**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1615065**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**6531062**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1392457**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**35994559**		
		- Накладные расходы	тенге							**3248078**	
		- Сметная прибыль	тенге							**3791107**	
		Итого по главам 1-7	Тенге				**51 179 871,00**				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				1 596 811,98				
		Итого по главам 1-8	Тенге				**52 776 682,98**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге					469 712,48				
		Итого по главам 1-9	Тенге					**53 246 395,45**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**1 064 927,91**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге					**54 311 323,36**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2023 года К=1,079						**58 601 917,91**				
		НДС 12%:	Тенге					**7 032 230,15**				
		Всего по сметному расчету.	Тенге					**65 634 148,06**				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					**65 598 951,59**				

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"

Сдал:

ТОО "DSY-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Авторский надзор

ТОО "Солтустик Курылыс Сервис"

Ченгелбаев А.Б.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Алипов Н.Т.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-050740009374-20231222-61861953	1.1.	**Номер учетной системы**	00000000171
2.	**Дата выписки**	22.12.2023	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	
3.	**Дата совершения оборота**	22.12.2023			
4.	Исправленный		4.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		4.3	Регистрационный номер	
5.	Дополнительный		5.1	Дата выписки	
5.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 050740009374	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	**Доля участия**
	Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"		
8.	Адрес места нахождения		
	050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 60001	9.2.	номер 1235267
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента		

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ419480IKZT22030887
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 161040019460	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	**Доля участия**
	Управление городской мобильности города Алматы КГУ		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4		
18.1.	Код страны KZ		- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ320701O2KSN8001000	23.	Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
22.	Код товара, работ, услуг 421120	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 050740009374	26.1	ИИН/БИН 161040019460
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"	26.2	Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ
25.3	Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3 номер 101	30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.2		Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4 дата 13.05.2019	30.1	номер
			27.5 Учетный номер	30.2	дата
28.	Условия оплаты по договору			31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
29.	Способ отправления 99		-(выбор т/с: автодорожный, жд, авиа, водный, трубопровод и т.д.)	31.1	Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 00000000150
		32.2	дата 22.12.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.		33.1	код валюты KZT
		33.2	курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	8	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы				1			84 946 359,29	84 946 359,29		0	84 946 359,29	12%	10 193 563,12	95 139 922,41			1		
				Всего по счету						**84 946 359,29**			**84 946 359,29**		**10 193 563,12**	**95 139 922,41**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	Xq5r7eSYV+qZCHQyOrsSfpIKxIY38IX2Nn3DHT7KC0qGF92LgbjLCK8uCCBokYCzx IHCanLCoGRZLS6To1EmfCA==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"**

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№101	2019-05-13		317 007 015 432		
		№1	2019-06-12		317 007 015 432		
		№2	2020-01-24		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№3	2020-04-30		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/4	2020-12-20		317 007 015 432		
		№101/5	2022-09-13		317 007 015 432		
		№101/6	2022-09-14		317 007 015 432		
		№101/7	2022-09-14		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/8	2022-11-30		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/9	2023-04-26		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/10	2023-07-26		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/11	2023-11-29		317 007 015 432		
					317 007 011 432		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы	**264 071 623,94**	**84 946 359,29**							**10 193 563,12**	**95 139 922,41**
Итого к оплате:										**95 139 922,41**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор:
ТОО «NurAdi Company»
БИН 190240001051

_____ **Омарова А.Н.**

Подрядчик:
ТОО "DSY-13"
БИН 050740009374

_____ **Кошелев Михаил Васильевич**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес

Стройка **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауский район. 04-01-01'Наружное электроосвещение**
(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от **2019-06-12, №2** от **2020-01-24, №3** от **2020-04-30, №101/4** от **2020-12-20, №101/5** от **2022-09-13, №101/6** от **2022-09-14, 101/7** от **2022-09-14,101/8** от **2022-11-30, 101/9** от **2023-04-26, 101/10 от 2023-07-26, 101/11 от 2023-11-29** к **Договору подряда №101** от **2019-05-13**

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7										
1	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС АЗИЯ	Кронштейн однорожковый на опору К1П-0,25-0,35	шт.	100		4196,43	--	419643	--	419643	--	453214
2	1308-0205-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,2		116011,87	60032,50	23202	12007	315	12133	38162
3	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204		118399,00	--	24153	--	24153	--	26085
4	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	12,32		189818,90	51228,74	23 8569	631138	722544	971918	3575326
5	1133-0204-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	9		1662,97	864,44	14967	7780	--	8099	24911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	243-701-0717 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**1,3464**	**880799,00**	--	**1185908**	--	**1185908**	--	**1280781**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**5398479**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1002954**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**650925**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**238920**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2352562**		
		- Накладные расходы	тенге							**992150**	
		- Сметная прибыль	тенге							**399887**	

		Итого по главам 1-7	Тенге				**5 398 479,00**				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				168 432,54				
		Итого по главам 1-8	Тенге				**5 566 911,54**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге				49 545,51				
		Итого по главам 1-9	Тенге				**5 616 457,06**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**112 329,14**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге				**5 728 786,20**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2023 года К=1,079					**6 181 360,31**				
		НДС 12%:	Тенге				**741 763,24**				
		Всего по сметному расчету.	Тенге				**6 923 123,55**				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**6 919 411,00**				

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"

_____

Авторский надзор
ТОО "Сәулетшік Күрылыс Сервис"

_____ **Ченгелбаев А.Б.**

Сдал:

ТОО "DSY-13"

Директор_____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО «NurAdi Company»

_____ **Алипов Н.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауский район. Дорожная одежда**
(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от **2019-06-12, №2** от **2020-01-24, №3** от **2020-04-30, №101/4** от **2020-12-20, №101/5** от **2022-09-13, №101/6** от **2022-09-14, 101/7** от **2022-09-14,101/8** от **2022-11-30, 101/9 от 2023-04-26, 101/10 от 2023-07-26, 101/11 от 2023-11-29** к **Договору подряда №101** от **2019-05-13**

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7										
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожных корыт										
		В насыпь										
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**306**		**68,40**	**68,40**	**20930**	**20930**	**--**	**4679**	**27659**
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**$м^3$ грунта**	**306**		**184,07**	**184,07**	**56325**	**56326**	**--**	**12589**	**74428**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	282	263,49	251,11	74304	70813	152	16269	97817
4	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	987	124,00	--	122388	--		--	132179
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	282	41,90	36,64	11816	10332	51	3353	16382
			В вал								
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	1894,77	68,40	68,40	129602	129602	--	28971	171268
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м^3 грунта	1894,77	184,07	184,07	348770	348770	--	77951	460865
8	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1894,77	135,78	129,23	257272	244861	853	56256	338614
9	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	33158,475	58,00	--	1923192	--		--	2077047
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	1894,77	41,90	36,64	79391	69424	342	22529	110067
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3023990	951058	1398	222597	3506326
							25955	283191	--	259742	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3023990				
	Материалы		тенге				1397				
	Всего заработная плата		тенге					309146			
	Транспортные расходы		тенге				2045580				
		Накладные расходы	тенге				222597				
		Сметная прибыль	тенге				259742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3506329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	тенге					309146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3506329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	тенге					309146			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды								
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 $м^3$	$м^3$ материала основания в плотном теле	1280	4547,81	1481,20	5821197	1895936	3627251	864909	7220992
12	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	6766	275,21	201,47	1862071	1363146	2233	1010231	3102076
13	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	6089	1830,27	235,51	11144514	1434021	9486661	502586	12578839
14	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	6089	766,88	0,09	4669532	548	4590314	84942	5134853
15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	6089	2022,88	246,62	12317316	1501669	10591815	496254	13838653
16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	6089	437,84	0,05	2666008	304	2626369	42501	2925217
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**38480638**	**6195624**	**30924643**	**3001423**	**44800630**
							1360371	**1418737**	**--**	**3318569**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**38480638**				
	Материалы		тенге				**30924644**				
	Всего заработная плата		тенге					**2779108**			
		Накладные расходы	тенге				**3001423**				
		Сметная прибыль	тенге				**3318569**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**44800630**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1349
		Сметная заработная плата	тенге					**2779108**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**44800630**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1349
		Сметная заработная плата	тенге					**2779108**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Смета 02-01-01 на Общестроительные работы											
Съезды											
17	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**4157**	**275,21**	**201,47**	**1144048**	**837511**	**1372**	**620682**	**1905901**
18	**Калькуляция С5**	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм, марки С5**	**$м^3$**	**623,55**	**10649,00**	**--**	**6640184**	**--**	**6640184**	**--**	**7171399**
19	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**4157**	**2022,88**	**246,62**	**8409112**	**1025199**	**7231102**	**338796**	**9447738**
20	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**4157**	**437,84**	**0,05**	**1820101**	**208**	**1793039**	**29016**	**1997064**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**18013445**	**1862918**	**15665697**	**988494**	**20522102**
							484830	**430416**	**--**	**1520166**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**18013445**				
		Материалы	тенге				**9025513**				
		Всего заработная плата	тенге					**915246**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**6640184**				
		Накладные расходы	тенге				**988494**				
		Сметная прибыль	тенге				**1520166**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**20522105**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	тенге					**915246**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**20522105**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	тенге					**915246**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								68829063
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1871156**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**9009600**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**2132344**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**46591738**		
		- Перевозка грузов	тенге				**2045580**				
		- Накладные расходы	тенге							**4212514**	
		- Сметная прибыль	тенге							**5098477**	
		Итого по главам 1-7	Тенге				**68 829 063,33**				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				2 147 466,78				
		Итого по главам 1-8	Тенге				**70 976 530,11**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге					631 691,12				
		Итого по главам 1-9	Тенге					**71 608 221,23**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**1 432 164,42**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге					**73 040 385,65**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2023 года К=1,079						**78 810 576,12**				
		НДС 12%:	Тенге					**9 457 269,13**				
		Всего по сметному расчету.	Тенге					**88 267 845,25**				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					**88 220 511,41**				

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"

Сдал:

ТОО "DSY-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Солтүстік Құрылыс Сервис"

Менгелбаев А.Б.

Технический надзор
ТОО «NurAdi Company»

Алипов Н.Т.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-0507400009374-20250630-91752743	1.1.	Номер учетной системы	00000000072
2.	Дата выписки	30.06.2025	3.	Дата совершения оборота	30.06.2025
4.	Исправленный		5.	Дополнительный	
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
4.3	Регистрационный номер		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 050740009374	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"		
8.	Адрес места нахождения		
	050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 60001	9.2.	номер 1235267
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ419480IKZT22030887
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 161040019460	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	Управление городской мобильности города Алматы		
18.	Адрес места нахождения		
	050001, ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН БОСТАНДЫКСКИЙ, УЛ. ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ, д. 4		
18.1.	Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ320701O2KSN8001000	23.	Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
22.	Код товара, работ, услуг 421120	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 050740009374	26.1	ИИН/БИН 161040019460
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"	26.2	Наименование Управление городской мобильности города Алматы
25.3	Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48	26.3	Адрес доставки 050001, ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН БОСТАНДЫКСКИЙ, УЛ. ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ, д. 4
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3 номер	101	
27.2		Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4 дата	13.05.2019	
			27.5 Учетный номер		
28.	Условия оплаты по договору				
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный, жд, авиа, водный, трубопровод и т.д.)			

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер; 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1	номер	00000000074
32.2	дата	30.06.2025

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы			работа	1			426 130 731,6	426 130 731,6		0	426 130 731,6	12%	51 135 687,79	477 266 419,39			1		
				Всего по счету						426 130 731,6			426 130 731,6		51 135 687,79	477 266 419,39					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	4i8LyZMXxdcUiSBV3JtfArCIKMNovEfavhgL+1ZQZRVMxvWkmWE7k1peB5FH3UxkxTAqlPqOjYwF6Y2DQyVHFKwR5zENXnlbapYBlG3GuzN+vInbI0Qfy9j9ofg8/kSRNDgXRabLGN58BfZFHlcIgHqMjbCSjLGWo4kjgJtMg=
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2025 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№101	2019-05-13		317 007 015 432		
		№1	2019-06-12		317 007 015 432		
		№2	2020-01-24		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№3	2020-04-30		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/4	2020-12-20		317 007 015 432		
		№101/5	2022-09-13		317 007 015 432		
		№101/6	2022-09-14		317 007 015 432		
		№101/7	2022-09-14		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/8	2022-11-30		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/9	2023-04-26		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/10	2023-07-26		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/11	2023-11-29		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/12	2023-12-20		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/13	2024-02-26		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/14	2024-12-24		317 007 015 432		
					317 007 011 432		
		№101/15	2025-05-28		317 007 015 432		
					317 007 011 432		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы	**477 266 419,39**	**426 130 731,60**							**51 135 687,79**	**477 266 419,39**
Итого к оплате:										**477 266 419,39**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО «VEREN»
БИН 031140011581

Абдурахман М.С.

Подрядчик:
ТОО "DSY-13"
БИН 050740009374

Кошелев Михаил Васильевич

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес

Стройка **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауский район. Наружное электроосвещение**
(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 2019-06-12, №2 от 2020-01-24, №3 от 2020-04-30, №101/4 от 2020-12-20, №101/5 от 2022-09-13, №101/6 от 2022-09-14, №101/7 от 2022-09-14, №101/8 от 2022-11-30, №101/9 от 2023-04-26, №101/10 от 2023-07-26, №101/11 от 2023-11-29, №101/12 от 2023-12-20, №101/13 от 2024-02-26, №101/14 от 2024-12-24, №101/15 от 2025-05-28 к Договору подряда №101 от 2019-05-13

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета на 04-01-01 на Наружное электроосвещение										
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7								
1	1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**										
				шкаф	**4**		**45122,03**	**10550,69**	**180488**	**42203**	**10178**	**106022**	**309430**
							32026,79	**4786,28**	**128107**	**19145**		**22921**	
2	2	515-301-0554 РСНБ РК 2022	**Пункт распределительный ПР 11-3116 ГОСТ 30011.1-2012**										
				шт.	**4**		**718943,00**	**--**	**2875772**	**--**		**--**	**2875772**
							--	**--**	**--**	**--**	**2875772**	**--**	
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**										
				м кабеля	**48**		**401,53**	**253,71**	**19273**	**12178**	**--**	**9357**	**30921**
							147,82	**122,93**	**7095**	**5901**		**2291**	

4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	5,5296	3465,00	--	19160	--	19160	--	20693
			СП - 8%			--	--	--	--		1533	
5	5	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	50	375,98	228,16	18799	11408	--	9048	30074
			НР - 72% СП - 8%			147,82	103,50	7391	5175		2228	
6	6	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	48694,00	--	18698	--	18698	--	20194
			СП - 8%			--	--	--	--		1496	
7	7	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	16,7616	297,14	297,14	4981	4980	--	1488	6986
			НР - 72% СП - 8%			--	123,28	--	2066		517	
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,5184	3750,38	--	1944	--	--	1400	3611
			НР - 72% СП - 8%			3750,38	--	1944	--		268	
9	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	9,216	64,16	64,16	591	591	--	134	783
			НР - 72% СП - 8%			--	20,23	--	186		58	
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	9,216	298,39	139,44	2750	1285	--	1492	4581
			НР - 72% СП - 8%			158,95	65,89	1465	607		339	
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,304	1629,75	--	3755	--	--	2704	6975
			НР - 72% СП - 8%			1629,75	--	3755	--		517	
12	12	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,094	282970,35	--	26599	--	808	19601	49896
			НР - 76% СП - 8%			274373,95	--	25791	--		3696	
13	13	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	94	534,00	--	50196	--	50196	--	54212
			СП - 8%			--	--	--	--		4016	

14	14	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	240	738,38	311,54	177211	74770	13751	84830	283005
			НР - 52%; СП - 8%			369,54	121,37	88690	29129		20964	
15	15	243-113-0818 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	2678350,00	--	655660	--	655660	--	708113
			СП - 8%			--	--	--	--		52453	
16	16	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	324	3569,75	310,82	1156599	100705	6779	878328	2197721
			НР - 80%; СП - 8%			3238,01	150,60	1049115	48794		162794	
17	17	247-103-3005 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный Прометей Дала 150, мощность 150 Вт, степень защиты IP67/Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67/	шт.	324	120850,00	--	39155400	--	39155400	--	42287832
			СП - 8%			--	--	--	--		3132432	
18	18	252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный/Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1/	шт.	648	1082,00	--	701136	--	701136	--	757227
			СП - 8%			--	--	--	--		56091	
19	19	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	238	3860,00	--	918680	--	918680	--	992174
			СП - 8%			--	--	--	--		73494	
20	20	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС АЗИЯ	Кронштейн однорожковый на опору К1П-0,25-0,35	шт.	224	4196,43	--	940000	--	940000	--	1015199
			СП - 8%			--	--	--	--		75199	
21	21	1308-0205-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,286	116011,87	60032,50	33179	17169	451	17351	54572
			НР - 72%; СП - 8%			54402,14	29857,65	15559	8539		4042	
22	22	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,29172	118399,00	--	34539	--	34539	--	37302
			СП - 8%			--	--	--	--		2763	
23	23	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,32	-189818,90	-51228,74	-250561	-67622	-77415	-104134	-383071
			НР - 80%; СП - 8%			-79942,16	-18669,69	-105524	-24644		-28376	
24	24	1133-0204-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	1	-1662,97	-864,44	-1663	-864	--	-900	-2768
			НР - 80%; СП - 8%			-798,53	-326,31	-799	-326		-205	

25	25	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,3464	-880799,00	--	-1185908	--	-1185908	--	-1280781
			СП - 8%			--	--	--	--		-94873	
26	26	1308-0201-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	37749,80	25357,89	603997	405726	1183	287392	962701
			ПР - 72%, СП - 8%			12318,00	12629,27	197088	202068		71311	
27	27	243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	10838,00	--	173408	--	173408	--	187281
			СП - 8%			--	--	--	--		13873	
28	28	1308-0201-2402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	38465,47	20652,03	153862	82608	2273	79187	251693
			ПР - 72%, СП - 8%			17245,19	10250,42	68981	41002		18644	
29	29	243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфты концевые/переходная/ для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	13658,00	--	54632	--	54632	--	59003
			СП - 8%			--	--	--	--		4371	
30	32	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	2097,00	--	125820	--	125820	--	135886
			СП - 8%			--	--	--	--		10066	
31	33	252-202-0519 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-98	шт.	95	2081,00	--	197695	--	197695	--	213511
			СП - 8%			--	--	--	--		15816	
32	34	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	400	2097,00	--	838800	--	838800	--	905904
			СП - 8%			--	--	--	--		67104	
33	35	252-207-0906 РСНБ РК 2022	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	164	410,00	--	67240	--	67240	--	72619
			СП - 8%			--	--	--	--		5379	
34	36	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1500	647,00	--	970500	--	970500	--	1048140
			СП - 8%			--	--	--	--		77640	
35	37	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	74	2873,00	--	212602	--	212602	--	229610
			СП - 8%			--	--	--	--		17008	
36	38	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	148	175,00	--	25900	--	25900	--	27972

			СП - 8%			--	--	--	--		2072	
37	39	252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	305	1359,00	--	414495	--	414495	--	447655
			СП - 8%			--	--	--	--		33160	
38	40	252-207-3201 РСНБ РК 2022	**Бандажи дистанционные SO72.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	92	507,00	--	46644	--	46644	--	50376
			СП - 8%			--	--	--	--		3732	
39	42	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	41	8308,92	294,74	340666	12084	240554	66736	439994
			НР - 72% СП - 8%			2147,02	113,67	88028	4660		32592	
40	43	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,59532	479350,00	--	285367	--	285367	--	308196
			СП - 8%			--	--	--	--		22829	
41	44	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	369	845,86	33,54	312122	12377	158901	104427	449873
			НР - 72% СП - 8%			381,69	11,37	140844	4196		33324	
42	45	214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,46494	497505,00	--	231310	--	231310	--	249815
			СП - 8%			--	--	--	--		18505	
43	46	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	410	607,30	22,99	248993	9426	73291	121659	400304
			НР - 72% СП - 8%			405,55	6,58	166276	2698		29651	
44	47	214-206-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,09102	372838,00	--	33936	--	33936	--	36651
			СП - 8%			--	--	--	--		2715	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								56557827
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1883806				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					719024			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					349196			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						45416666		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						2875772		
			- Накладные расходы	тенге							1686122	
			- Сметная прибыль	тенге							3976450	
			Итого по главам 1-7	Тенге				56 557 827				
			Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				1 674 880				

			Итого по главам 1-8	Тенге					**58 232 707**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге					492 677				
			Итого по главам 1-9	Тенге					**58 725 384**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**1 116 992**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге					**59 842 376**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2023 года К=1,079	Тенге					**64 569 923**				
			НДС 12%:	Тенге					**7 748 391**				
			Всего по сметному расчету.	Тенге					**72 318 314**				
			Тендерная скидка К=0,0005362524	Тенге					**38 780,87**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					**72 279 533,42**				

Принял :
КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "YEREN"

Сдал:
ТОО "DSY-13"

Директор _____ **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Солтүстік Құрылыс Сервис"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес

Стройка **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауский район. Подготовительные работы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 2019-06-12, №2 от 2020-01-24, №3 от 2020-04-30, №101/4 от 2020-12-20, №101/5 от 2022-09-13, №101/6 от 2022-09-14, №101/7 от 2022-09-14, №101/8 от 2022-11-30, №101/9 от 2023-04-26, №101/10 от 2023-07-26, №101/11 от 2023-11-29, №101/12 от 2023-12-20, №101/13 от 2024-02-26, №101/14 от 2024-12-24, №101/15 от 2025-05-28 к Договору подряда №101 от 2019-05-13

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета на 1-1-1 на Демонтажные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Раздел 2. Переустройство колодцев										
1	10	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. /ДЕМОНТАЖ/Установка	шт.	146		1893,55	394,14	276458	57544	--	241687	559597
			НР - 99%, СП - 8%				1499,41	172,70	218914	25214		41452	
2	16	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. /ранее демонтированные/Установка	шт.	146		3523,37	656,91	514412	95909	53646	402811	990601
			НР - 99%, СП - 8%				2499,02	287,83	364857	42023		73378	
3	доп	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты покрытий. Установка	$м^3$ сборных конструкций	49,41		11235,12	5273,58	555127	260567	79624	307163	931273
			НР - 118%, СП - 8%				4350,06	918,26	214936	45371		68983	
4	доп	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	183		37993,00	--	6952719	--	6952719	--	7508937
			СП - 8%				--	--	--	--		556218	
5	доп	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонных подкладок под люки	шт.	1316		2563,69	1325,77	3373816	1744714	--	2780761	6646945
			НР - 118%, СП - 8%				1237,92	552,79	1629103	727472		492368	

6	доп	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1316	3422,00	--	4503352	--	4503352	--	4863620
			СП - 8%			--	--	--	--		360268	
7	доп	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	183	3532,51	656,91	646449	120215	68913	504893	1243450
			НР - 99%; СП - 8%			2499,02	287,83	457321	52673		92108	
8	доп	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	183	54902,00	--	10047066	--	10047066	--	10850831
			СП - 8%			--	--	--	--		803765	
9	доп	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Омоноличивание люков бетоном	$м^3$	21,2534	31470,44	10,48	668854	223	543076	118022	849826
			НР - 94%; СП - 8%			5907,53	--	125555	--		62950	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				27538253	2279172	22248396	4355337	34445080
								3010686	892753	--	2551490	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				27538253				
		Материалы		тенге				745259				
		Всего заработная плата		тенге					3903439			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				21503137				
			Накладные расходы	тенге				4355337				
			Сметная прибыль	тенге				2551490				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				34445080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2105
			Сметная заработная плата	тенге					3903439			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				34445080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2105
			Сметная заработная плата	тенге					3903439			
			РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
10	18	1133-0303-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	30	8473,44	5384,88	254203	161546	--	130249	415208
			НР - 80%; СП - 8%			3088,56	2338,47	92657	70154		30756	
11	19	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	35,25	933,00	--	32888	--		--	35519
			СП - 8%			--	--	--	--		2631	
12	20	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1057,5	48,00	--	50760	--		--	54821
			СП - 8%			--	--	--	--		4061	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				337851	161546	--	130249	505548
								92657	70154	--	37448	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				337851				
		Всего заработная плата		тенге					162811			
		Транспортные расходы		тенге				83648				
			Накладные расходы	тенге				130249				
			Сметная прибыль	тенге				37448				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				505548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	тенге					162811			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				505548				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	тенге					162811			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**34950628**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3103343				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2440718			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					962907			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						22248396		
			- Перевозка грузов	тенге				83648				
			- Накладные расходы	тенге							4485586	
			- Сметная прибыль	тенге							2588938	
			Итого по главам 1-7	Тенге				34 950 628				
			Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				1 090 460				
			Итого по главам 1-8	Тенге				36 041 088				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге				320 766				
			Итого по главам 1-9	Тенге				36 361 853				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				727 237				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге				37 089 090				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2023 года К=1,079	Тенге				40 019 128				
			НДС 12%.	Тенге				4 802 295				
			Всего по сметному расчету.	Тенге				44 821 423,89				
			Ценовая скидка К=0,0005362524	Тенге				24 035,60				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				44 797 388,30				

Принял :
КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"

Сдал:
ТОО "DSY-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "YEREN"

Авторский надзор
ТОО "Болтустик Курылыс Сервис"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес

Стройка **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауский район. Автодороги**
(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 2019-06-12, №2 от 2020-01-24, №3 от 2020-04-30, №101/4 от 2020-12-20, №101/5 от 2022-09-13, №101/6 от 2022-09-14, №101/7 от 2022-09-14, №101/8 от 2022-11-30, №101/9 от 2023-04-26, №101/10 от 2023-07-26, №101/11 от 2023-11-29, №101/12 от 2023-12-20, №101/13 от 2024-02-26, №101/14 от 2024-12-24, №101/15 от 2025-05-28 к Договору подряда №101 от 2019-05-13

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная сметна 02-01-01 на Общестроительные работы										
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7										
			РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожных корыт										
			В насыпь										
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	306		-78,66	-78,66	-24070	-24070	--	-5379	-31806
			НР - 72%; СП - 8%				--	-24,42	--	-7473		-2356	
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	$м^3$ грунта	306		-211,68	-211,68	-64774	-64774	--	-14477	-85591
			НР - 72%; СП - 8%				--	-65,71	--	-20107		-6340	

3	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	282	-302,93	-288,78	-85426	-81436	-152	-18708	-112464
			НР - 72%; СП - 8%			-13,61	-78,53	-3838	-22145		-8330	
4	4	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	987	-124,00	--	-122388	--		--	-132179
			СП - 8%			--	--	--	--		-9791	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	282	-48,15	-42,13	-13578	-11880	-51	-3855	-18829
			НР - 72%; СП - 8%			-5,84	-13,15	-1647	-3708		-1396	
					В вал							
6	6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	8524,69	78,66	78,66	670552	670552	--	149864	886056
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,42	--	208173		65640	
7	7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	8524,69	211,68	211,68	1804506	1804506	--	403303	2384441
			НР - 72%; СП - 8%			--	65,71	--	560157		176632	
8	8	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	8524,69	156,08	148,61	1330534	1266854	3837	291118	1751398
			НР - 72%; СП - 8%			7,02	40,41	59843	344483		129746	
9	9	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	133588,475	-58,00	--	-7748132	--		--	-8367983
			СП - 8%			--	--	--	--		-619851	
10		412-102-0117 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	38670,555	1440,00	--	55685599	--		--	60140447
			СП - 8%			--	--	--	--		4454848	
11	10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	14468,18	48,15	42,13	696643	609545	2604	197780	966041
			НР - 72%; СП - 8%			5,84	13,15	84494	190257		71617	
					Основание корыта							
12		1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	29871,88	13,14	13,14	392517	392516	--	76472	506628
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,55	--	106045		37639	

13	11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	13016,43	157,87	157,87	2054904	2054904	--	463255	2719653
			НР - 72%; СП - 8%			--	49,43	--	643402		201494	
14	12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	13016,43	53,60	53,60	697681	697681	--	175722	943301
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,75	--	244058		69898	
15	13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	13016,43	135,61	114,55	1765158	1491032	40351	455315	2398147
			НР - 72%; СП - 8%			17,96	30,62	233775	398563		177674	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				57039726	8805430	46589	2170410	63947260
								372627	2641705	--	4737124	
Стоимость общестроительных работ				тенге				57039726				
Материалы				тенге				46588				
Всего заработная плата				тенге					3014332			
Транспортные расходы				тенге				47815079				
			Накладные расходы	тенге				2170410				
			Сметная прибыль	тенге				4737124				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				тенге				63947260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1291
			Сметная заработная плата	тенге					3014332			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				63947260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1291
			Сметная заработная плата	тенге					3014332			
РАЗДЕЛ 2. Раздел 2. Устройство насыпи земляного полотна												
16	14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	408	-157,87	-157,87	-64411	-64411	--	-14521	-85248
			НР - 72%; СП - 8%			--	-49,43	--	-20167		-6316	
17	15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	408	-53,60	-53,60	-21869	-21869	--	-5508	-29568
			НР - 72%; СП - 8%			--	-18,75	--	-7650		-2191	
18	16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	408	-135,61	-114,55	-55329	-46736	-1265	-14272	-75170
			НР - 72%; СП - 8%			-17,96	-30,62	-7328	-12493		-5569	
19	17	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	3290	-84,43	-36,82	-277775	-121137	--	-134002	-444710
			НР - 72%; СП - 8%			-47,61	-8,96	-156637	-29478		-32933	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				тенге				-419384	-254153	-1265	-168303	-634696
								-163965	-69788	--	-47009	

			Стоимость общестроительных работ	тенге				-419384							
			Материалы	тенге				-1265							
			Всего заработная плата	тенге					-233753						
			Накладные расходы	тенге				-168303							
			Сметная прибыль	тенге				-47009							
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				-634696							
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч											-146
			Сметная заработная плата	тенге					-233753						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				-634696							
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч											-146
			Сметная заработная плата	тенге					-233753						
РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды															
20	**18**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м^3**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**8872,847**	**4804,91**	**1703,38**	**42633231**	**15113830**	**25143785**	**6894734**	**53490224**
			НР - 108%; СП - 8%			**267,74**	**451,76**	**2375616**	**4008397**		**3962259**	
21	**19**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1615**	**2860,55**	**52,44**	**4619788**	**84690**	**2209579**	**2551474**	**7744958**
			НР - 108%; СП - 8%			**1439,95**	**22,88**	**2325519**	**36951**		**573696**	
22	**20**	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**69,445**	**64667,00**	**--**	**4490800**	**--**	**4490800**	**--**	**4850064**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**359264**	
23	**21**	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м^2 основания или покрытия**	**8947,52**	**316,44**	**231,69**	**2831353**	**2073051**	**2952**	**1536289**	**4717043**
			НР - 108%; СП - 8%			**84,42**	**74,56**	**755350**	**667127**		**349401**	
24	**22**	**Калькуляция С5**	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм, марки С5**	**м^3**	**4967,03**	**10649,00**	**--**	**52893902**	**--**	**52893902**	**--**	**57125414**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4231512**	
25	**23**	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**7358,88**	**1871,11**	**270,83**	**13769274**	**1993005**	**11465136**	**698578**	**15625257**
			НР - 108%; СП - 8%			**42,28**	**45,62**	**311133**	**335712**		**1157405**	
26	**24**	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м^2 покрытия**	**7358,88**	**768,82**	**0,10**	**5657654**	**736**	**5547639**	**118036**	**6237755**
			НР - 108%; СП - 8%			**14,85**	**--**	**109279**	**--**		**462064**	

27	25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	7176,88	2065,39	283,61	14823056	2035435	12484183	672689	16735407
			НР - 108%; СП - 8%			42,28	44,51	303438	319443		1239662	
28	26	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	7176,88	438,81	0,05	3149287	359	3095604	57559	3463419
			НР - 108%; СП - 8%			7,43	--	53324	--		256573	
29	27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Присыпные обочины из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м^3	м^3 материала основания в плотном теле	327	4804,91	1703,38	1571206	557006	926649	254099	1971330
			НР - 108%; СП - 8%			267,74	451,76	87551	147726		146025	
30	28	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м^2 покрытия обочин	5632	327,49	266,16	1844424	1499013	1239	881971	2944523
			НР - 108%; СП - 8%			61,11	83,89	344172	472468		218127	
31	29	Калькуляция С5	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм, марки С5	м^3	563,2	10649,00	--	5997517	--	5997517	--	6477318
			СП - 8%			--	--	--	--		479801	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				154281492	23357125	124258985	13665429	181382712
								6665382	5987824	--	13435789	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				154281492				
		Материалы		тенге				60876765				
		Всего заработная плата		тенге					12653206			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				63382219				
			Накладные расходы	тенге				13665429				
			Сметная прибыль	тенге				13435789				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				181382710				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6491
			Сметная заработная плата	тенге					12653206			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				181382710				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6491
			Сметная заработная плата	тенге					12653206			
			РАЗДЕЛ 4.Съезды									
32	30	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м^2 основания или покрытия	3253,91	316,44	231,69	1029667	753899	1073	558696	1715429
			НР - 108%; СП - 8%			84,42	74,56	274695	242612		127065	

33	31	Калькуляция С5	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм, марки С5	м³	488,0865	10649,00	--	5197633	--	5197633	--	5613444
			СП - 8%			--	--	--	--		415811	
34	32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1735,85	2065,39	283,61	3585207	492305	3019510	162701	4047742
			НР - 108%; СП - 8%			42,28	44,51	73392	77263		299833	
35	33	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	3435,85	438,81	0,05	1507685	172	1481985	27556	1658072
			НР - 108%; СП - 8%			7,43	--	25528	--		122832	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				11320192	1246376	9700201	748953	13034687
								373615	319875	--	965541	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				11320192				
		Материалы		тенге				4502570				
		Всего заработная плата		тенге					693490			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				5197633				
			Накладные расходы	тенге				748953				
			Сметная прибыль	тенге				965541				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13034686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
			Сметная заработная плата	тенге					693490			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				13034686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
			Сметная заработная плата	тенге					693490			
			РАЗДЕЛ 5.Тротуары									
36	34	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м³	м³ материала основания в плотном теле	0,905	4804,91	1703,38	4348	1542	2564	703	5455
			НР - 108%; СП - 8%			267,74	451,76	242	409		404	
37	35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1	2617,82	52,44	2618	53	1125	1580	4534
			НР - 108%; СП - 8%			1439,95	22,88	1440	23		336	
38	36	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,016	64667,00	--	1035	--	1035	--	1118
			СП - 8%			--	--	--	--		83	

39	37	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,928	36,73	36,73	181	181	--	40	239
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,40	--	56		18	
40	38	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	820,98	-745,08	-243,16	-611696	-199629	-510	-515116	-1216955
			НР - 108%; СП - 8%			-501,30	-79,66	-411557	-65399		-90144	
41	39	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	820,98	-58,70	-25,28	-48192	-20754	--	-36312	-91261
			НР - 108%; СП - 8%			-33,42	-7,53	-27437	-6182		-6757	
42	40	Калькуляция С5	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм, марки С5	$м^3$	118,939	-10649,00	--	-1266581	--	-1266581	--	-1367908
			СП - 8%			--	--	--	--		-101327	
43	41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0238	-193669,84	-3632,78	-4609	-86	-4523	-45	-5026
			НР - 108%; СП - 8%			--	-1739,67	--	-41		-372	
44	42	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	62	-477,36	-5,22	-29596	-324	-7937	-23174	-56991
			НР - 108%; СП - 8%			-344,11	-1,97	-21335	-122		-4222	
45	43	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	4,4268	-17802,00	--	-78806	--	-78806	--	-85110
			СП - 8%			--	--	--	--		-6304	
46	44	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	180	-221,77	--	-39919	--	--	-43112	-89673
			НР - 108%; СП - 8%			-221,77	--	-39919	--		-6642	
47		1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	118	110,89	--	13085	--	--	14132	29394
			НР - 108%; СП - 8%			110,89	--	13085	--		2177	
48	45	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	27,0556	-17802,00	--	-481644	--	-481644	--	-520176
			СП - 8%			--	--	--	--		-38532	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				-2539776	-219017	-1835277	-601304	-3392360
								-485481	-71256	--	-251282	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				-2539776				
			Материалы	тенге				-9280				
			Всего заработная плата	тенге					-556737			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				-1825996				
			Накладные расходы	тенге				-601304				
			Сметная прибыль	тенге				-251282				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				-3392362				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-322
			Сметная заработная плата	тенге					-556737			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				-3392362				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-322
			Сметная заработная плата	тенге					-556737			
			РАЗДЕЛ 6.Арычная сеть									
49	46	1127-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах**	**м³ водосброса**	**0,255**	-106926,61	-23726,47	-27266	-6050	-11218	-13598	-44133
			НР - 108%; СП - 8%			-39206,84	-10168,97	-9998	-2593		-3269	
50	47	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**0,306928**	-2321,00	--	-712	--	-712	--	-769
			СП - 8%			--	--	--	--		-57	
51	48	225-203-0501 РСНБ РК 2022	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**м³**	**0,255**	-126160,00	--	-32171	--	-32171	--	-34745
			СП - 8%			--	--	--	--		-2574	
52		1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**858,5**	5414,41	241,42	4648271	207259	3221152	1086106	6193125
			НР - 84%; СП - 8%			1420,92	85,17	1219860	73118		458748	
53	49	1123-0401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметр 500 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**34**	5811,37	1939,75	197587	65952	9029	142768	367584
			НР - 99%; СП - 8%			3606,07	635,41	122606	21604		27229	
54	50	241-702-0204 РСНБ РК 2022	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности**	**м**	**33,83**	55078,00	--	1863289	--	1863289	--	2012352
			СП - 8%			--	--	--	--		149063	
			Асбестоцементные трубы									
55		1122-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,174**	2765322,84	863486,66	481166	150247	47717	326038	871780

			НР - 99%; СП - 8%			1627595,05	265114,04	283202	46130		64576		
56		241-701-0108 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 500 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	175,392	25924,00	--	4546862	--	4546862	--	4910611
			СП - 8%			--	--	--	--		363749		
57	51	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	356,5	5414,41	241,42	1930237	86066	1337613	451015	2571752
			НР - 84%; СП - 8%			1420,92	85,17	506558	30363		190499		
58	52	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	21	7078,19	359,90	148642	7558	94635	41250	205083
			НР - 84%; СП - 8%			2211,84	126,58	46449	2658		15191		
			Смотровой блок										
59		1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонных подкладок под люки	шт.	112	2948,24	1524,63	330203	170759	--	272160	650552
			НР - 118%; СП - 8%			1423,61	635,71	159444	71200		48189		
60		225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	112	3422,00	--	383264	--	383264	--	413925
			СП - 8%			--	--	--	--		30661		
61		1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	56	4005,90	755,44	224330	42305	21088	177678	434169
			НР - 99%; СП - 8%			2873,88	331,00	160937	18536		32161		
62		244-202-0303 РСНБ РК 2022	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	56	38306,00	--	2145136	--	2145136	--	2316747
			СП - 8%			--	--	--	--		171611		
63		1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Омоноличивание бетоном. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,8144	32358,15	12,06	58711	22	46363	11587	75922
			НР - 94%; СП - 8%			6793,66	--	12326	--		5624		
			Откосы										
64		1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	355	258,49	--	91764	--	--	66069	170460
			НР - 72%; СП - 8%			258,49	--	91764	--		12627		
65		1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство щебеночной подготовки	$м^3$ подушки	10,65	9614,33	425,55	102393	4533	57008	36126	149600
			НР - 84%; СП - 8%			3835,89	202,31	40852	2155		11081		
66		1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Бетонирование откосов, бетон В15 толщиной 5см	$м^3$	17,75	27204,19	1916,38	482874	34016	406716	45700	570860
			НР - 91%; СП - 8%			2374,21	455,08	42142	8078		42286		

67	53	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	223,08	55,00	55,00	12269	12269	--	2784	16258
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,34	--	3868		1205	
68	54	1130-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м³ сборных конструкций	1,332	29877,05	15199,07	39796	20245	2777	19594	64141
			НР - 84%; СП - 8%			12592,91	4919,07	16774	6552		4751	
69	55	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	1,332	64667,00	--	86136	--	86136	--	93027
			СП - 8%			--	--	--	--		6891	
70	56	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	11	37763,01	4980,89	415393	54790	293574	70704	524985
			НР - 84%; СП - 8%			6093,50	1558,50	67029	17144		38888	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				18128174	849971	14518258	2735981	22533286
								2759945	298813	--	1669130	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				18128174				
		Материалы		тенге				5526455				
		Всего заработная плата		тенге					3058758			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				8991804				
			Накладные расходы	тенге				2735981				
			Сметная прибыль	тенге				1669130				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				22533285				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1621
			Сметная заработная плата	тенге					3058758			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				22533285				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1621
			Сметная заработная плата	тенге					3058758			
			РАЗДЕЛ 7.Знаки дорожные									
71	57	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1,36	11203,17	1767,71	15236	2404	5284	8022	25119
			НР - 94%; СП - 8%			5550,01	725,13	7548	986		1861	
72	60	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,624	20227,00	--	12622	--	12622	--	13632
			СП - 8%			--	--	--	--		1010	
73	61	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	8681,86	1365,21	69455	10922	4736	62416	142421
			НР - 108%; СП - 8%			6724,68	499,38	53797	3995		10550	
74	62	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	5	8619,00	--	43095	--	43095	--	46543
			СП - 8%			--	--	--	--		3448	

75	63	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	3	11104,00	--	33312	--	33312	--	35977
			СП - 8%			--	--	--	--		2665	
76	64	251-101-0304 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	5	17333,00	--	86665	--	86665	--	93598
			СП - 8%			--	--	--	--		6933	
77	65	251-101-0313 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	3	18027,00	--	54081	--	54081	--	58407
			СП - 8%			--	--	--	--		4326	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				314466	13326	239795	70438	415697
								61345	4981	--	30793	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				314466				
			Материалы	тенге				10020				
			Всего заработная плата	тенге					66326			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				229775				
			Накладные расходы	тенге				70438				
			Сметная прибыль	тенге				30793				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				415697				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	тенге					66326			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				415697				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	тенге					66326			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								277286577
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				9583468				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					33799058			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					9112154			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						146927288		
			- Перевозка грузов	тенге				47815079				
			- Накладные расходы	тенге							18621604	
			- Сметная прибыль	тенге							20540086	
			Итого по главам 1-7	Тенге				277 286 577				
			Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				8 651 341				
			Итого по главам 1-8	Тенге				285 937 918				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге				2 544 847				
			Итого по главам 1-9	Тенге				288 482 766				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				5 769 655				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге				294 252 421				
			Врозврат К=1 в ценах 2022 года примененного в АВР за декабрь 2022 года	Тенге				- 18 639 536				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2023 года К=1,079	Тенге				337 610 422				

			НДС 12%:	Тенге					38 276 506				
			Всего по сметному расчету.	Тенге					**357 247 392**				
			Тендерная скидка К=0,0005362524	Тенге					**191 574,77**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					**357 055 817,09**				

Принял :
КГУ "Управление городской мобильности г.Алматы"

Сдал:
ТОО "DSY-13"

Директор _____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "YEREN"

Авторский надзор
ТОО "Солтустик Курылыс Сервис"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес

Стройка **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауский район. Автодороги**
(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 2019-06-12, №2 от 2020-01-24, №3 от 2020-04-30, №101/4 от 2020-12-20, №101/5 от 2022-09-13, №101/6 от 2022-09-14, №101/7 от 2022-09-14, №101/8 от 2022-11-30, №101/9 от 2023-04-26, №101/10 от 2023-07-26, №101/11 от 2023-11-29, №101/12 от 2023-12-20, №101/13 от 2024-02-26, №101/14 от 2024-12-24, №101/15 от 2025-05-28 к Договору подряда №101 от 2019-05-13

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета на 02-01-01 на Общестроительные работы													
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7								
			Раздел 1. Устройство дорожных корыт										
			В насыпь										
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**										
				м³ грунта		**306**	**-68,40**	**-68,40**	**-20930**	**-20930**	**--**	**-4679**	**-27659**
			НР - 72%, СП - 80%				**--**	**-21,23**	**--**	**-6496**		**-2050**	
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**										
				м³ грунта		**306**	**-184,07**	**-184,07**	**-56325**	**-56326**	**--**	**-12589**	**-74428**
			НР - 72%, СП - 80%				**--**	**-57,14**	**--**	**-17485**		**-5514**	

3	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	282	-263,49	-251,11	-74304	-70813	-152	-16269	-97817
			НР - 72% СП - 8%			-11,84	-68,28	-3339	-19255		-7245	
4	4	412-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	987	-124,00	--	-122388	--		--	-132179
			СП - 8%			--	--	--	--		-9791	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м^3 грунта	282	-41,90	-36,64	-11816	-10332	-51	-3353	-16382
			НР - 72% СП - 8%			-5,08	-11,43	-1433	-3223		-1213	
				В вал								
6	6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м^3 грунта	1894,77	-68,40	-68,40	-129602	-129602	--	-28971	-171268
			НР - 75% СП - 8%			--	-21,23	--	-40226		-12695	
7	7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м^3 грунта	1894,77	-184,07	-184,07	-348770	-348770	--	-77951	-460865
			НР - 72% СП - 8%			--	-57,14	--	-108267		-34144	
8	8	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	1894,77	-135,78	-129,23	-257272	-244861	-853	-56256	-338614
			НР - 72% СП - 8%			-6,10	-35,14	-11558	-66582		-25087	
9	9	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	33158,475	-58,00	--	-1923192	--		--	-2077047
			СП - 8%			--	--	--	--		-153855	
10	10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м^3 грунта	1894,77	-41,90	-36,64	-79391	-69424	-342	-22529	-110067
			НР - 72% СП - 8%			-5,08	-11,43	-9625	-21657		-8148	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**-3023990**	**-951058**	**-1398**	**-222597**	**-3506326**
								-25955	-283191	--	-259742	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				-3023990				
		Материалы		тенге				-1397				
		Всего заработная плата		тенге					-309146			
		Транспортные расходы		тенге				-2045580				
			Накладные расходы	тенге				-222597				
			Сметная прибыль	тенге				-259742				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-3506329				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-117
			Сметная заработная плата	тенге					-309146			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-3506329				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-117
			Сметная заработная плата	тенге						-309146			
			Раздел 3. Устройство дорожной одежды										
11	18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м^3**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**1280**	**-4547,81**	**-1481,20**	**-5821197**	**-1895936**	**-3627251**	**-864909**	**-7220992**
			НР - 108%; СП - 8%			**-232,82**	**-392,84**	**-298010**	**-502835**		**-534886**	
12	21	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м^2 основания или покрытия**	**6766**	**-275,21**	**-201,47**	**-1862071**	**-1363146**	**-2233**	**-1010231**	**-3102076**
			НР - 108%; СП - 8%			**-73,41**	**-64,84**	**-496692**	**-438707**		**-229773**	
13	23	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**6089**	**-1830,27**	**-235,51**	**-11144514**	**-1434021**	**-9486661**	**-502586**	**-12578839**
			НР - 108%; СП - 8%			**-36,76**	**-39,67**	**-223832**	**-241551**		**-931739**	
14	24	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м^2 покрытия**	**6089**	**-766,88**	**-0,09**	**-4669532**	**-548**	**-4590314**	**-84942**	**-5134853**
			НР - 108%; СП - 8%			**-12,92**	**--**	**-78670**	**--**		**-380380**	
15	25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**6089**	**-2022,88**	**-246,62**	**-12317316**	**-1501669**	**-10591815**	**-496254**	**-13838653**
			НР - 108%; СП - 8%			**-36,76**	**-38,70**	**-223832**	**-235644**		**-1025083**	
16	26	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**6089**	**-437,84**	**-0,05**	**-2666008**	**-304**	**-2626369**	**-42501**	**-2925217**
			НР - 108%; СП - 8%			**-6,46**	**--**	**-39335**	**--**		**-216708**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**-38480638**	**-6195624**	**-30924643**	**-3001423**	**-44800630**
								-1360371	**-1418737**	**--**	**-3318569**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**-38480638**				
		Материалы		тенге				**-30924644**				
		Всего заработная плата		тенге					**-2779108**			
			Накладные расходы	тенге				**-3001423**				
			Сметная прибыль	тенге				**-3318569**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				**-44800630**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-1349**
			Сметная заработная плата	тенге					**-2779108**			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				-44800630					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1349
			Сметная заработная плата	тенге					-2779108				
			Раздел 4. Съезды										
17	30	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м² основания или покрытия**	**4157**	**-275,21**	**-201,47**	**-1144048**	**-837511**	**-1372**	**-620682**	**-1905901**
			НР - 108% СП - 8%			-73,41	-64,84	-305165	-269540		-141172	
18	31	Калькуляция С5	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм, марки С5**	**м³**	**623,55**	**-10649,00**	**--**	**-6640184**	**--**	**-6640184**	**--**	**-7171399**
			СП - 8%			--	--	--	--		-531215	
19	32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	**м² покрытия**	**4157**	**-2022,88**	**-246,62**	**-8409112**	**-1025199**	**-7231102**	**-338796**	**-9447738**
			НР - 108% СП - 8%			-36,76	-38,70	-152811	-160876		-699831	
20	33	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м² покрытия**	**4157**	**-437,84**	**-0,05**	**-1820101**	**-208**	**-1793039**	**-29016**	**-1997064**
			НР - 108% СП - 8%			-6,46	--	-26854	--		-147948	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**-18013445**	**-1862918**	**-15665697**	**-988494**	**-20522102**
								-484830	-430416	--	-1520166	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				-18013445				
		Материалы		тенге				-9025513				
		Всего заработная плата		тенге					-915246			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				-6640184				
			Накладные расходы	тенге				-988494				
			Сметная прибыль	тенге				-1520166				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-20522105				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-449
			Сметная заработная плата	тенге					-915246			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				-20522105				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-449
			Сметная заработная плата	тенге					-915246			
			Раздел 1. Устройство дорожных корыт									
			В насыпь									
21	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**	**306**	**78,66**	**78,66**	**24070**	**24070**	**--**	**5379**	**31806**
			НР - 72% СП - 8%			--	24,42	--	7473		2356	

22	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	306	211,68	211,68	64774	64774	--	14477	85591
			НР - 72%, СП - 8%			--	65,71	--	20107		6340	
23	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	282	302,93	288,78	85426	81436	152	18708	112464
			НР - 72%, СП - 8%			13,61	78,53	3838	22145		8330	
24	4	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т*км	987	124,00	--	122388	--		--	132179
			СП - 8%			--	--	--	--		9791	
25	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	282	48,15	42,13	13578	11880	51	3855	18829
			НР - 72%, СП - 8%			5,84	13,15	1647	3708		1396	
					В вал							
26	6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1894,77	78,66	78,66	149043	149042	--	33310	196943
			НР - 72%, СП - 8%			--	24,42	--	46270		14590	
27	7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	1894,77	211,68	211,68	401085	401085	--	89642	529986
			НР - 72%, СП - 8%			--	65,71	--	124505		39260	
28	8	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1894,77	156,08	148,61	295736	281582	853	64706	389281
			НР - 72%, СП - 8%			7,02	40,41	13301	76568		28838	
29	9	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	33158,475	58,00	--	1923192	--		--	2077047
			СП - 8%			--	--	--	--		153855	
30	10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	1894,77	48,15	42,13	91233	79826	342	25902	126514
			НР - 72%, СП - 8%			5,84	13,15	11065	24916		9379	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3170525	1093695	1398	255979	3700640
								29851	325692	--	274135	

		Стоимость общестроительных работ	тенге				3170525					
		Материалы	тенге				1397					
		Всего заработная плата	тенге					355543				
		Транспортные расходы	тенге				2045580					
		Накладные расходы	тенге				255979					
		Сметная прибыль	тенге				274135					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3700639					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									135
		Сметная заработная плата	тенге					355543				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3700639					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									135
		Сметная заработная плата	тенге					355543				

Раздел 3. Устройство дорожной одежды

31	18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м^3**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**1280**	**4804,91**	**1703,38**	**6150285**	**2180327**	**3627251**	**994637**	**7716519**
			НР - 108%; СП - 8%			**267,74**	**451,76**	**342707**	**578253**		**571597**	
32	21	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м^2 основания или покрытия**	**6766**	**316,44**	**231,69**	**2141033**	**1567615**	**2232**	**1161722**	**3566968**
			НР - 108%; СП - 8%			**84,42**	**74,56**	**571186**	**504473**		**264212**	
33	23	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**6089**	**1871,11**	**270,83**	**11393189**	**1649084**	**9486662**	**578029**	**12928896**
			НР - 108%; СП - 8%			**42,28**	**45,62**	**257443**	**277780**		**957678**	
34	24	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м^2 покрытия**	**6089**	**768,82**	**0,10**	**4681345**	**609**	**4590314**	**97668**	**5161341**
			НР - 108%; СП - 8%			**14,85**	**--**	**90422**	**--**		**382328**	
35	25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**6089**	**2065,39**	**283,61**	**12576160**	**1726901**	**10591816**	**570722**	**14198635**
			НР - 108%; СП - 8%			**42,28**	**44,51**	**257443**	**271021**		**1051753**	
36	26	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**6089**	**438,81**	**0,05**	**2671914**	**304**	**2626369**	**48834**	**2938430**
			НР - 108%; СП - 8%			**7,43**	**--**	**45241**	**--**		**217682**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**тенге**				**39613926**	**7124840**	**30924644**	**3451612**	**46510789**

								1564442	1631527	--	3445250	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				39613926				
		Материалы		тенге				30924644				
		Всего заработная плата		тенге					3195969			
			Накладные расходы	тенге				3451612				
			Сметная прибыль	тенге				3445250				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				46510788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1551
			Сметная заработная плата	тенге					3195969			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				46510788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1551
			Сметная заработная плата	тенге					3195969			
			Раздел 4. Съезды									
37	30	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	4157	316,44	231,69	1315441	963135	1372	713757	2191529
			НР - 108%; СП - 8%			84,42	74,56	350934	309946		162331	
38	31	Калькуляция С5	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм, марки С5**	**$м^3$**	623,55	10649,00	--	6640184	--	6640184	--	7171399
			СП - 8%			--	--	--	--		531215	
39	32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	4157	2065,39	283,61	8585826	1178967	7231101	389636	9693500
			НР - 108%; СП - 8%			42,28	44,51	175758	185028		718039	
40	33	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	4157	438,81	0,05	1824133	208	1793038	33339	2006085
			НР - 108%; СП - 8%			7,43	--	30887	--		148613	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				18365584	2142310	15665695	1136732	21062513
								557579	494974	--	1560198	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				18365584				
		Материалы		тенге				9025513				
		Всего заработная плата		тенге					1052553			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				6640184				
			Накладные расходы	тенге				1136732				
			Сметная прибыль	тенге				1560198				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				21062514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
			Сметная заработная плата	тенге					1052553			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				21062514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
			Сметная заработная плата	тенге					1052553			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2444877
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				280716				

			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1351245			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						319849			
			- Накладные расходы	тенге								631809	
			- Сметная прибыль	тенге								181106	
			Итого по главам 1-7	Тенге					**2 444 877**				
			Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге					76 280				
			Итого по главам 1-8	Тенге					**2 521 157**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге					22 438				
			Итого по главам 1-9	Тенге					**2 543 595**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**50 872**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге					**2 594 467**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2023 года К=1,079	Тенге					**2 799 430**				
			НДС 12%:	Тенге					**335 932**				
			Всего по сметному расчету.	Тенге					**3 135 362**				
			Тендерная скидка К=0,0005362524	Тенге					**1 681,35**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					**3 133 680,58**				

Принял :
КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"

Сдал:
ТОО "DSY-13"

Директор _____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "YEREN"

Авторский надзор
ТОО "Сәулетшілік Құрылыс Сервис"