01.10.2025г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4582281

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Агродор"**
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г, допсоглашение№64/2 от14.02.24г, допсоглашение №64/3 от 15.04.24г допсоглашение№64/4 от 26.11.24г,допсоглашение №64/5 от 12.02.25г допсоглашение №64/6 от 31.07.25г

Акт №24
выполненных работ за сентябрь 2025г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г доп.соглашение №64/2 от 14.02.24г, доп.согл № 64/3 от 15.04.24г, доп.согл № 64/4 от 26.11.24г , доп.согл 64/5 от 12.02.25г, доп.согл №64/6 от 31.07.25г	3 508 413 034,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	3 456 664 748,36
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	526 261 955,10
4	Виды исполняемых работ	**Работы по " Капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7-ую магистраль"**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	2 903 675 175,38
6	Сумма ранее удержанного аванса	518 499 712,26
7	Сумма ранее удержанных 5%	34 489 860,72
8	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	3 469 140 486,56
9	**Сумма выполненных работ за сентябрь 2025 года**	12 475 738,20
10	Сумма удержания резерва 5%	623 786,92
11	Сумма удержания аванса	7 762 242,84
12	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**4 089 708,44**
13	В т. ч. без НДС	3 651 525,39
14	НДС	438 183,05

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Кокушев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-06-2022 Приложение Г Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги
Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Караганды"

Генподрядчик : ТОО "Агродор"
Договор №64 от 19.05.2023г

АКТ ПРИЕМКИ №24
выполненных работ
за сентябрь 2025год

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул.Терешковой с выходом на 7-ую магистраль

Стоимость работ по акту	**127689,00** тенге
в том числе НДС	768325,00 тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8961024**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2142758
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1096996*
			машины и механизмы	тенге			768325
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*127689*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6049941
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%**	**тенге**			**734804**
			ИТОГО	**тенге**			**9695828**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	**тенге**			**484791**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-3%**	**тенге**			**290875**
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**тенге**			**10471494**
			ИТОГО стоимость в текущих ценах	**тенге**			**11139051,96**
		НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	**НДС-12 %**	**тенге**			**1336686,24**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**			**12475738,20**

1		2	3	4	5	6	7
			Отдел 1. ЛС 2-2-2.Дорожная одежда на примыканиях, съездах и уширениях				**5099039**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			93849
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54781*
			машины и механизмы	тенге			469040
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*61309*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4536150
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
			Устройство ЩМА				
1	13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,29	197789	57359
2	14	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	$м^2$ покрытия	979,4	584	571970
3	15	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	$м^2$ покрытия	-642	14	-8988
4	16	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	122,425	31956	3912213
5	17	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019 (полимерный модификатор HONEYWELL TITAN TM 7686)**	кг	195,88	2892	566485
			Отдел 2. ЛС 2-3-1.Устройство тротуаров				**3861985**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2048909
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1042215*
			машины и механизмы	тенге			299285
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*66380*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1513791
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	469		
			Устройство технологического тротуара				
			согласно протокола согласования от 01.07.2025г				
6	Протокол от 01.07.25г	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания под тротуары, толщиной 12 см (Н=10см). Устройство**	$м^2$ покрытия	349	1593	555957
7	Протокол от 01.07.25г	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	$м^2$ покрытия	-349	78	-27222
8	Протокол от 01.07.25г	211-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм**	$м^3$	42,578	3642	155069
9	Протокол от 01.07.25г	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка(Н=5см). Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	17,45	3288	57376
10	Протокол от 01.07.25г	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	$м^3$	19,195	2457	47162

1		2	3	4	5	6	7
11	Протокол от 01.07.25г	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	349	5063	1766987
12	Протокол от 01.07.25г	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	349	3744	1306656

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт технического надзора
ТОО «Нурай-Сервис»

_____Тенисов А.А.. (эксперт)

Авторский надзор : ТОО «Каздорпроект»

_____Бетцольд А.А. (ГИП)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Ботнарь Г.В. (зам. руководителя)

_____Кожанов М.М (зав. сектором автомобильных дорог)

_____Нургазин Д. А (главный специалист сектора дорог)