ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050740009374-20230731-33060501
1.1. **Номер учетной системы** 00000000090
2. **Дата выписки** 31.07.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 26.07.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Касиелинская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001
9.2. номер 1235267
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1. количество
- F ☐ Участника договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ419480KZT2030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Управление городской мобильности города Алматы КГУ
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
18.1. Код страны KZ - (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ320701020KSN6001000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по содержанию автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Касиелинская, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4 Код страны KZ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 75
27.4 дата 14.04.2023
27.5 Учетный номер
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор ТС: автодорожный, жд, авиа водный, трубопровод и т.д.)
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ подтверждающий поставку товаров работ, услуг
32.1 номер 00000000076
32.2 дата 26.07.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Квантификатор товара, работы, услуг	Код товара (ОТКН)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)				1			177 620 592,86	177 620 592,86		0	177 620 592,86	12%	21 314 471,14	198 935 064			1		
				Всего по счету						177 620 592,86			177 620 592,86		21 314 471,14	198 935 064					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
k78kORv1fEGRwCDJxX0CEx24CGLgHiDh532dZ4JxSoYBEs6GAnA23p9Ws+5Azh a5Xxqfgdopveccl.mFN3GA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"**

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	-	№75	2023-04-14		317 007 015 432		
		№75/1	2023-05-17		317 007 015 432		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)	**198 935 064,00**	**177 620 592,86**							**21 314 471,14**	**198 935 064,00**
Итого к оплате:										**198 935 064,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор:
ТОО "RTA Proffi"

Рыскелдиев М.Б.

Подрядчик:
ТОО "DSY-13"
БИН 050740009374

Кошелев Михаил Васильевич

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СНОС ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ СТРОЕНИЙ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6	1146-0601-0401 РСНБ РК 2015	Фундаменты жилых зданий из бутового камня. Разборка	*м2 площади* застройки	3064,99	4641,83	1045,16	14227163	3203405	--	10344941	26537872
			ВГ - 84% ЗП - 8%			3596,67	421,42	11023758	1291648		1965768	
2	7	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7356	117,00	--	860652	--		--	929505
			СП - 8%			--	--	--	--		68852	
3	8	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	220680	38,00	--	8385840	--		--	9056707
			СП - 8%			--	--	--	--		670867	
4	9	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	176544	26,00	--	4590144	--		--	4957357
			СП - 8%			--	--	--	--		367212	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41481441
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11023758				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3203405			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1291648			
			- Перевозка грузов	Тенге				13836636				
			- Накладные расходы	Тенге							10344941	
			- Сметная прибыль	Тенге							3072699	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				41 481 441,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 700 739,08				
			Итого	Тенге				43 182 180,08				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 170 237,08				
			Итого	Тенге				44 352 417,16				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				887 048,34				
			Итого	Тенге				45 239 465,50				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				45 239 465,50				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				45 239 465,50				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				5 428 735,86				
			ИТОГО	Тенге				50 668 201,36				
			Тендерная скидка	Тенге				511,37				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				50 667 689,99				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка *Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)*

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ВОДОПРОВОД В1

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	790,3454		328,90	328,90	259945	259944	–	36738	320418
			НР=22% СП=8%				–	64,56	–	51025		23735	
2	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21	м3 грунта	353,886		397,97	397,97	140836	140835	–	19905	173600
			НР=22% СП=8%				–	78,12	–	27645		12859	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	35,3886	3529,11	–	124890	–	–	89921	231996
						3529,11	–	124890	–		17185	
4	4	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	321,176	874,38	35,85	280830	11513	125750	107379	419265
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			447,01	17,34	143567	5570		31057	
5	5	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	377,3636	1730,01	1730,01	652844	652844	–	335110	1066991
						–	1233,38	–	465431		79036	
6	6	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,3886	821,38	–	29067	–	–	20928	53995
						821,38	–	29067	–		4000	
7	7	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	61930,05	36,00	–	2229482	–		–	2407841
						–	–	–	–		178359	
8	8	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	49544,04	26,00	–	1288145	–		–	1391197
						–	–	–	–		103052	
			ЗАМЕНА НЕПРИГОДНОГО ГРУНТА									
9	9	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	113,94	494,03	471,12	56290	53680	77	10624	72267
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,23	107,27	2533	12223		5353	
10	10	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2278,8	46,00	–	104825	–		–	113211
						–	–	–	–		8386	
11	11	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)	т·км	4557,6	26,00	–	118498	–		–	127978
						–	–	–	–		9480	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	113,94	138,28	134,21	15755	15291	464	2576	19798
			НР - [illegible]			–	31,41	–	3578		1467	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	13	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	113,94	52,57	52,57	5989	5989	–	1897	8517
			НР - [illegible]			–	23,13	–	2635		631	
14	14	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	113,94	22,77	22,77	2594	2594	–	822	3689
			НР - [illegible]			–	10,02	–	1141		273	
15	15	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	113,94	275,14	119,82	31349	13652	–	18010	53308
			НР - [illegible]			155,32	64,22	17697	7317		3949	
16	16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	113,94	185,79	168,00	21169	19142	354	4778	28023
			НР - [illegible]			14,69	43,56	1673	4963		2076	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	31,57	4531,04	217,88	143045	6879	85359	52547	211239
			НР - [illegible]			1609,36	71,92	50807	2271		15647	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную-обсыпка. Группа грунтов 2	м3 грунта	175,63	1334,66	–	234406	–	–	168772	435432
			НР - [illegible]			1334,66	–	234406	–		32254	
19	19	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	193,193	2458,00	–	474868	–	474868	–	512857
			СП - [illegible]			–	–	–	–		37989	
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
20	20	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	775,8	494,03	471,12	383268	365496	526	72336	492053
			НР - [illegible]			22,23	107,27	17246	83222		36448	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	21	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	15516	46,00	–	713736	–		–	770835
			СП - [illegible]			–	–	–	–		57099	
22	22	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)	т*км	31032	26,00	–	806832	–		–	871379
			СП - [illegible]			–	–	–	–		64547	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	775,8	138,28	134,21	107274	104116	3158	17543	134802
			НР - 72% СП - 8%			--	31,41	--	24365		9985	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	24	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	775,8	52,57	52,57	40781	40782	--	12918	57995
			НР - 72% СП - 8%			--	23,13	--	17942		4296	
25	25	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	775,8	22,77	22,77	17665	17665	--	5595	25121
			НР - 72% СП - 8%			--	10,02	--	7771		1861	
26	35	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	775,8	87,93	87,93	68215	68216	--	22598	98078
			НР - 72% СП - 8%			--	40,46	--	31387		7265	
27	36	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см- до 6-ти проходов	м3 уплотненного грунта	775,8	41,88	41,88	32493	32493	--	8569	44347
			НР - 72% СП - 8%			--	15,34	--	11902		3285	
28	37	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	775,8	185,79	168,00	144135	130337	2405	32536	190804
			НР - 72% СП - 8%			14,69	43,56	11393	33795		14134	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8529226	1941468	692961	1042102	10337036
								633279	794183	--	765708	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8529226				
		Материалы		Тенге				218094				
		Всего заработная плата		Тенге					1427462			
		Местные материалы		Тенге				474868				
		Транспортные расходы		Тенге				5261517				
			Накладные расходы	Тенге				1042102				
			Сметная прибыль	Тенге				765708				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10337036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								927
			Сметная заработная плата	Тенге					1427462			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10337036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								927
			Сметная заработная плата	Тенге					1427462			
РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ												
29	46	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,06821	782811,86	145663,44	53396	9936	1970	45388	106686

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			608269,50	63860,89	41490	4356		7903	
30	47	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	68,48284	4928,00	--	337483	--	337483	--	364482
			СП - 8%			--	--	--	--		26999	
31	55	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,19622	2863349,16	1220698,42	561846	239526	29680	381853	1019195
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1491386,70	474317,14	292640	93071		75496	
32	56	261-301-1449 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	197,0049	32323,00	--	6367789	--	6367789	--	6877212
			СП - 8%			--	--	--	--		509423	
			ФУТЛЯРЫ									
33	63	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,0075	4462736,17	2096528,28	33471	15723	902	22521	60471
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2246091,45	786997,97	16846	5902		4479	
34	64	241-102-0263 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	7,53	74038,00	--	557506	--	557506	--	602106
			СП - 8%			--	--	--	--		44600	
35	71	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,5	2710,39	19,49	20328	147	4768	15317	38496
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2055,05	7,81	15413	59		2852	
36	75	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	36806,26	3670,14	36806	3670	18315	14775	55707
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14821,05	102,75	14821	103		4126	
			ФАСОННЫЕ ЧСТИ									
37	76	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0046	1770854,34	644139,38	8146	2963	1651	4547	13708
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			767756,68	230653,64	3532	1061		1015	
38	77	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,739	1271818,24	556459,30	939874	411224	260659	403685	1451044
			НР - 99%; СП - 8%			362640,43	189136,00	267991	139772		107485	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИЗОЛЯЦИЯ									
39	115	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,19622	6681146,59	1035202,98	1310975	203128	966595	204044	1636221
			НР - 90 % СП - 65 %			719863,20	330514,38	141252	64854		121201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	119	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06821	1703939,49	43712,31	116226	2981	85426	27566	155295
			НР - 90 % СП - 65 %			407847,50	369,91	27819	25		11503	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10343846	889298	8632744	1119696	12380623
								821804	309203	--	917082	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3081068				
		Материалы		Тенге				1369966				
		Всего заработная плата		Тенге					1131007			
			Накладные расходы	Тенге				1119696				
			Сметная прибыль	Тенге				336060				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4536824				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545
			Сметная заработная плата	Тенге					1131007			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7262778				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7262778				
			Сметная прибыль	Тенге				581022				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7843800				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12380624				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545
			Сметная заработная плата	Тенге					1131007			
			РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ									
41	130	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,252	56159,71	12489,12	575749	128038	168954	335003	983613
			НР - 90 % СП - 65 %			27190,49	5816,47	278757	59630		72860	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	132	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	22219,00	--	66657	--	66657	--	71990
			СП - 8 %			--	--	--	--		5333	
43	133	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	24263,00	--	48526	--	48526	--	52408
			СП - 8 %			--	--	--	--		3882	
44	134	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	7	36723,00	--	257061	--	257061	--	277626
			СП - 8 %			--	--	--	--		20565	
45	135	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5147,00	--	5147	--	5147	--	5559

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		412	
46	136	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	2993,00	–	35916	–	35916	–	38789
			СП - 8%			–	–	–	–		2873	
47	137	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34907,00	–	34907	–	34907	–	37700
			СП - 8%			–	–	–	–		2793	
48	138	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	51736,00	–	51736	–	51736	–	55875
			СП - 8%			–	–	–	–		4139	
49	139	225-101-0615 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	2	73037,00	–	146074	–	146074	–	157760
			СП - 8%			–	–	–	–		11686	
50	140	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	35990,00	–	35990	–	35990	–	38869
			СП - 8%			–	–	–	–		2879	
51	141	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	3	44251,00	–	132753	–	132753	–	143373
			СП - 8%			–	–	–	–		10620	
52	142	222-506-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы шахтные	т	0,047608	797548,00	–	37970	–	37970	–	41008
			СП - 8%			–	–	–	–		3038	
53	143	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Соединительные элементы в колодцах	т стальных элементов	0,30512	1018716,21	8557,40	310831	2611	279378	34796	373277
			ВР - 11% , СП - 8%			94527,13	2116,70	28842	646		27650	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1739317	130649	1301069	369799	2277847
								307599	60276	–	168730	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1701347				
		Материалы		Тенге				448332				
		Всего заработная плата		Тенге					367875			
		Местные материалы		Тенге				814767				
			Накладные расходы	Тенге				369799				
			Сметная прибыль	Тенге				165692				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2236838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
			Сметная заработная плата	Тенге					367875			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37970				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37970				
			Сметная прибыль	Тенге				3038				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41008				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2277846				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
			Сметная заработная плата	Тенге					367875			
			РАЗДЕЛ 4.КОНТРОЛЬ									
54	150	1339-0201-0412 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 480 мм. Контроль	стык	22	3876,79	–	85289	–	3625	49815	145912
			ВР - 6% , СП - 8%			3712,00	–	81664	–		10808	
55	153	1339-0201-0405 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 114 мм. Контроль	стык	8	966,61	–	7733	–	309	4529	13243
			ВР - 6% , СП - 8%			928,00	–	7424	–		981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**93022**	--	**3934**	**54344**	**159155**
							89088	--	--	**11789**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**93022**				
	Материалы		Тенге				**3934**				
	Всего заработная плата		Тенге					**89088**			
		Накладные расходы	Тенге				**54344**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11789**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**159155**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**89088**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**159155**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**89088**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25154661**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1851770**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2961415**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1163662**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10630709**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**5261518**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2585941**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1863309**	
		Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**25 154 661**				
		в том числе оборудование:	Тенге								
		Прочие затраты	Тенге				-				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 031 341				
		Итого	Тенге				**26 186 002**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				709 641				
		Итого	Тенге				**26 895 643**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**537 913**				
		Итого	Тенге				**27 433 556**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**27 433 556**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**27 433 556**				
		Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**3 292 027**				
		ИТОГО	Тенге				**30 725 582**				
		Тендерная скидка	Тенге				**310**				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**30 725 272**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ КАМЕР Ут1-Ут2
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы учтены в смете 1-ТС-1										
			Теплофикационная камера Ут1										
1	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14,4		2644,16	196,47	38076	2829	29167	6778	48443
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				422,22	78,55	6080	1131		3588	
2	2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5	м3	1,1		21060,86	1364,73	23167	1501	19530	2317	27523
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1942,18	372,58	2136	410		2039	
3	3	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,021		23057,83	1909,25	484	40	1	421	978
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				21117,22	921,68	443	19		72	
4	4	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,021		441876,00	--	9279	--	9279	--	10021
							--	--	--	--		742	
5	5	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона В20. Устройство	м3 конструкции	9		37041,69	1492,49	333375	13432	190181	158181	530881
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				14417,96	476,70	129762	4290		39325	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0618	349485,00	--	21598	--	21598	--	23326
			СП - 5%			--	--	--	--		1728	
7	7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,679	346394,00	--	235202	--	235202	--	254018
			СП - 5%			--	--	--	--		18816	
8	8	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН1-МН2,сальники)	т	0,119	956920,20	1804,80	113874	215	100626	11954	135895
			НР - 9% СП - 5%			109521,40	871,78	13033	104		10066	
9	9	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(П1 с отверстиями)	м3	0,88	78150,80	--	68773	--	68773	--	74275
			СП - 5%			--	--	--	--		5502	
10	10	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2993,00	--	5986	--	5986	--	6465
			СП - 5%			--	--	--	--		479	
11	11	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5147,00	--	10294	--	10294	--	11118
			СП - 5%			--	--	--	--		824	
			Гидроизоляция камеры									
12	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,6	889,66	40,50	13879	632	4944	8125	23764
			НР - 60% СП - 5%			532,22	21,84	8303	341		1760	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,6	184,76	13,67	2882	214	2463	299	3435
			НР - 9% СП - 5%			13,16	7,22	205	113		254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	19	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	15,6	2517,97	8,28	39280	129	33920	4905	47720
			НР - 9% СП - 5%			335,32	2,78	5231	43		3535	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	21	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	53,82	1899,00	--	102204	--	102204	--	110380
			СП - 5%			--	--	--	--		8176	
16	22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,6	889,66	40,50	13879	632	4944	8125	23764
			НР - 60% СП - 5%			532,22	21,84	8303	341		1760	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	23	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(30 мм по подоиве)	м2 стяжки	7,8	184,76	13,67	1441	106	1232	149	1718

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 95% СП - 95% В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,16	7,22	103	56		127	
18	24	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(разуклонка 20-100 мм по плитам перекрытия)	м2 стяжки	7,8	554,28	41,03	4323	320	3695	448	5153
			НР - 95% СП - 95% В ТОМ ЧИСЛЕ:			39,47	21,67	308	169		382	
19	25	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	25,76	2336,33	15,87	60184	409	15817	41078	109362
			НР - 95% СП - 95% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1706,43	8,22	43958	212		8101	
20	26	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	15,6	2617,41	8,73	40832	136	29802	10172	55084
			НР - 95% СП - 95% В ТОМ ЧИСЛЕ:			698,35	2,78	10894	43		4080	
21	27	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	15,6	1067,47	4,60	16652	72	13761	2645	20841
			НР - 95% СП - 95% В ТОМ ЧИСЛЕ:			180,68	1,67	2819	26		1544	
22	28	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	53,82	3074,00	--	165443	--	165443	--	178678
			СП - 8%			--	--	--	--		13235	
23	29	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	25,76	2336,33	15,87	60184	409	15817	41078	109362
			НР - 95% СП - 95% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1706,43	8,22	43958	212		8101	
			Теплофикационная камера Ут2									
24	30	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16	2644,16	196,47	42307	3144	32407	7532	53826
			НР - 94% СП - 95% В ТОМ ЧИСЛЕ:			422,22	78,55	6756	1257		3987	
25	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5	м3	1,62	21060,86	1364,73	34119	2211	28762	3412	40534
			НР - 91% СП - 95% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1942,18	372,58	3146	604		3002	
26	32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,024	23057,83	1909,25	553	46	--	481	1117
			НР - 91% СП - 95% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21117,22	921,68	507	22		83	
27	33	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,024	441876,00	--	10605	--	10605	--	11453
			СП - 8%			--	--	--	--		848	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	34	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона В20. Устройство	м3 конструкции	11	37041,69	1492,49	407459	16418	232443	193333	648855
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14417,96	476,70	158598	5244		48063	
29	35	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08	349485,00	--	27959	--	27959	--	30196
						--	--	--	--		2237	
30	36	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8	346394,00	--	277115	--	277115	--	299284
						--	--	--	--		22169	
31	37	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН1-МН2,сальники)	т	0,0312	956920,20	1804,80	29856	56	26383	3134	35629
						109521,40	871,78	3417	27		2639	
32	38	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(П1 с отверстиями)	м3	0,42	78150,80	--	32823	--	32823	--	35449
						--	--	--	--		2626	
33	39	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,528	75145,00	--	39677	--	39677	--	42851
						--	--	--	--		3174	
34	40	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2993,00	--	5986	--	5986	--	6465
						--	--	--	--		479	
35	41	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	м3	0,21	75145,00	--	15780	--	15780	--	17042
						--	--	--	--		1262	
36	42	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5147,00	--	10294	--	10294	--	11118
						--	--	--	--		824	
37	43	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка опорных подушек	шт. сборных конструкций	2	2466,41	72,07	4933	144	899	4637	10335
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1944,95	19,73	3890	39		766	
38	44	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,008	49408,00	--	395	--	395	--	427
						--	--	--	--		32	
			Гидроизоляция камеры									
39	50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,3	889,66	40,50	16281	742	5799	9531	27877
						532,22	21,84	9740	400		2065	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	51	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18,3	184,76	13,67	3381	250	2890	351	4030
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,16	7,22	241	132		299	
41	52	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	18,3	2517,97	8,28	46079	152	39791	5754	55980
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			335,32	2,78	6136	51		4147	
42	54	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	63,135	3074,00	--	194077	--	194077	--	209603
						--	--	--	--		15526	
43	55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,3	889,66	40,50	16281	742	5799	9531	27877
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			532,22	21,84	9740	400		2065	
44	56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(30 мм по подошве)	м2 стяжки	9,15	184,76	13,67	1691	125	1446	175	2016
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,16	7,22	120	66		149	
45	57	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(разуклонка 20-100 мм по плитам перекрытия)	м2 стяжки	9,15	554,28	41,03	5072	375	4336	526	6046
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			39,47	21,67	361	198		448	
46	58	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	31,46	2336,33	15,87	73501	500	19317	50167	133561
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1706,43	8,22	53684	259		9893	
47	59	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	31,46	2617,41	8,73	82344	275	60099	20514	111086
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			698,35	2,78	21970	88		8229	
48	60	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	31,46	1067,47	4,60	33582	144	27754	5335	42030
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			180,68	1,67	5684	52		3113	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	61	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	108,537	3074,00	--	333643	--	333643	--	360334
			СП - 8%			--	--	--	--		26691	
50	62	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	25,76	2336,33	15,87	60184	409	15817	41078	109362
			НР - 92% СП - 5%			1706,43	8,22	43958	212		8101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Теплофикационная камера Ут3									
51	63	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16,2	2644,16	196,47	42835	3182	32813	7626	54498
			НР - 94% СП - 5%			422,22	78,55	6840	1272		4037	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5	м3	1,62	21060,86	1364,73	34119	2211	28762	3412	40534
			НР - 94% СП - 5%			1942,18	372,58	3146	604		3002	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	65	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,024	23057,83	1909,25	553	46	--	481	1117
			НР - 92% СП - 5%			21117,22	921,68	507	22		83	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	66	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,024	441876,00	--	10605	--	10605	--	11453
			СП - 8%			--	--	--	--		848	
55	67	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона В20. Устройство	м3 конструкции	9,748	37041,69	1492,49	361082	14549	205987	171328	575003
			НР - 118% СП - 5%			14417,96	476,70	140546	4647		42593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,146	349485,00	--	51025	--	51025	--	55107
			СП - 8%			--	--	--	--		4082	
57	69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,554	346394,00	--	191902	--	191902	--	207254
			СП - 8%			--	--	--	--		15352	
58	70	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,25	335138,00	--	418922	--	418922	--	452436
			СП - 8%			--	--	--	--		33514	
59	71	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН1-МН2)	т	0,0505	956920,20	1804,80	48324	91	42702	5073	57669
			НР - 92% СП - 5%			109521,40	871,78	5531	44		4272	
60	72	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5147,00	--	10294	--	10294	--	11118
			СП - 8%			--	--	--	--		824	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	73	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2993,00	--	5986	--	5986	--	6465
			Н=98%			--	--	--	--		479	
			Гидроизоляция камеры									
62	79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18	889,66	40,50	16014	729	5705	9375	27420
			ОТ=94%, СП=35%			532,22	21,84	9580	393		2031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	80	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18	184,76	13,67	3326	246	2843	345	3964
			ОТ=94%, СП=35%			13,16	7,22	237	130		294	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	81	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	18	2517,97	8,28	45323	149	39138	5660	55061
			ОТ=94%, СП=35%			335,32	2,78	6036	50		4079	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	83	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	62,1	3074,00	--	190895	--	190895	--	206167
			СП=35%			--	--	--	--		15272	
66	84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18	889,66	40,50	16014	729	5705	9375	27420
			ОТ=94%, СП=35%			532,22	21,84	9580	393		2031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	85	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(30 мм по подошве)	м2 стяжки	8,85	184,76	13,67	1635	121	1398	170	1949
			ОТ=94%, СП=35%			13,16	7,22	116	64		144	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	86	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(разуклонка 20-100 мм по плитам перекрытия)	м2 стяжки	8,85	554,28	41,03	4905	363	4193	509	5847
			ОТ=94%, СП=35%			39,47	21,67	349	192		433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	87	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование по верху камеры	т	0,06	23057,83	1909,25	1383	114	2	1203	2793
			ОТ=94%, СП=35%			21117,22	921,68	1267	55		207	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	88	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06	441876,00	--	26513	--	26513	--	28634
			СП=35%			--	--	--	--		2121	
71	89	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	26,62	2336,33	15,87	62193	423	16345	42449	113013
			ОТ=94%, СП=35%			1706,43	8,22	45425	219		8371	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	90	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	26,62	2617,41	8,73	69675	232	50853	17358	93995
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			698,35	2,78	18590	74		6963	
73	91	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	26,62	1067,47	4,60	28416	122	23484	4514	35565
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			180,68	1,67	4810	44		2634	
74	92	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	90,804	3074,00	--	279131	--	279131	--	301462
						--	--	--	--		22331	
75	93	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	25,76	2336,33	15,87	60184	409	15817	41078	109362
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1706,43	8,22	43958	212		8101	
			Устройство приямков ПРм1-2шт,ПРм2-1шт									
76	119	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство приямков Прм1,ПРм2 из бетона В20	м3	1,9	53750,10	7104,13	102125	13498	41414	48237	162391
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			24848,86	3049,75	47213	5795		12029	
77	120	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024	349485,00	--	8388	--	8388	--	9059
						--	--	--	--		671	
78	121	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,321	346394,00	--	111192	--	111192	--	120087
						--	--	--	--		8895	
79	122	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0318	956920,20	1804,80	30430	58	26889	3195	36315
						109521,40	871,78	3483	28		2690	
80	123	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,59	118,74	4,06	189	6	135	34	241
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,21	0,62	48	1		18	
81	124	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,105	936873,37	12319,40	98372	1293	88993	8019	114902
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			77005,04	5117,07	8086	537		8511	
82	125	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	5,5	619,21	1,18	3406	6	134	2976	6892
						593,91	0,62	3266	3		511	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Канал КЛ№1,компенсаторная ниша К1,канал КЛ№2									
83	126	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5	м3	8,74	21060,86	1364,73	184072	11927	155170	18410	218681
			НР - 9%			1942,18	372,58	16975	3256		16199	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	127	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,2939818	23057,83	1909,25	6779	561	10	5896	13689
			НР - 9%			21117,22	921,68	6208	271		1014	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	128	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2939818	441876,00	--	129904	--	129904	--	140296
			СП - 8%			--	--	--	--		10392	
86	129	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	18,316	15964,52	3505,86	292406	64213	110987	167353	496540
			НР - 15%			6399,09	1344,12	117206	24619		36781	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	130	225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	11,748	111182,00	--	1306166	--	1306166	--	1410659
			СП - 8%			--	--	--	--		104493	
88	131	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(П1 с отверстиями)	м3	6,568	75145,00	--	493552	--	493552	--	533036
			СП - 8%			--	--	--	--		39484	
89	132	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,152	49408,00	--	7510	--	7510	--	8111
			СП - 8%			--	--	--	--		601	
90	133	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство Ум1,Ум2	м3	10	41956,40	3101,37	419564	31014	245795	137880	602040
			НР - 9%			14275,53	876,17	142755	8762		44596	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	134	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,26	441876,00	--	114888	--	114888	--	124079
			СП - 8%			--	--	--	--		9191	
			Гидроизоляция канала КЛ№1,КЛ№2,ниши									
92	135	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (по подошве и верху)	м2 стяжки	65,7	889,66	40,50	58451	2661	20823	34218	100082
			НР - 9%			532,22	21,84	34967	1435		7413	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	136	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки 30мм	м2 стяжки	65,7	197,92	13,67	13003	898	10376	2071	16280
			НР - 93% СП - 55%			26,31	7,22	1729	474		1206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	137	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	54,7	2517,97	8,28	137733	453	118938	17199	167327
			НР - 93% СП - 55%			335,32	2,78	18342	152		12395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	138	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	144,54	3074,00	--	444316	--	444316	--	479861
			СП - 8%			--	--	--	--		35545	
96	139	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (по подошве и верху)	м2 стяжки	65,7	889,66	40,50	58451	2661	20823	34218	100082
			НР - 94% СП - 55%			532,22	21,84	34967	1435		7413	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	140	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки 30мм	м2 стяжки	65,7	197,92	13,67	13003	898	10376	2071	16280
			НР - 94% СП - 55%			26,31	7,22	1729	474		1206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	141	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	87,6	2336,33	15,87	204662	1390	53789	139689	371899
			НР - 92% СП - 55%			1706,43	8,22	149483	720		27548	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	142	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	87,6	2617,41	8,73	229285	765	167345	57120	309317
			НР - 92% СП - 55%			698,35	2,78	61175	244		22912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	143	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	87,6	1067,47	4,60	93510	403	77280	14855	117034
			НР - 93% СП - 55%			180,68	1,67	15827	146		8669	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	144	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	192,72	3074,00	--	592421	--	592421	--	639815
			СП - 8%			--	--	--	--		47394	
102	145	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	87,6	2336,33	15,87	204662	1390	53789	139689	371899
			НР - 92% СП - 55%			1706,43	8,22	149483	720		27548	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Канал монолитный КЛ1 60х45									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	147	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5	м3	4	21060,86	1364,73	84243	5459	71015	8426	100082
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1942,18	372,58	7769	1490		7414	
104	148	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,25	23057,83	1909,25	5764	477	8	5014	11640
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			21117,22	921,68	5279	230		862	
105	149	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,25	441876,00	--	110469	--	110469	--	119307
						--	--	--	--		8838	
106	150	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более *100* мм. Устройство	м3	11	55024,37	5980,61	605268	65787	334824	212206	882872
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18605,15	2594,23	204687	28537		65398	
107	151	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6186	346394,00	--	560673	--	560673	--	605527
						--	--	--	--		44854	
108	152	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	41	2466,41	72,07	101123	2955	18425	95051	211868
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1944,95	19,73	79743	809		15694	
109	153	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3Lопорные подушки	2,56	75145,00	--	192371	--	192371	--	207761
						--	--	--	--		15390	
110	154	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и поднятинки, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,104	49408,00	--	5138	--	5138	--	5549
						--	--	--	--		411	
			Гидроизоляция монолитный канала КЛ1									
111	155	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,7	889,66	40,50	32651	1486	11633	19114	55906
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			532,22	21,84	19532	801		4141	
112	156	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36,7	184,76	13,67	6781	502	5796	703	8083
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,16	7,22	483	265		599	
113	157	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36,7	2517,97	8,28	92409	304	79799	11540	112265
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			335,32	2,78	12306	102		8316	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	158	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	80,74	3074,00	--	248195	--	248195	--	268051
			СП 5.01			--	--	--	--		19856	
115	159	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,7	889,66	40,50	32651	1486	11633	19114	55906
			НР-ФОТ-СП-МЕХ			532,22	21,84	19532	801		4141	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	160	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(30 мм по подошве)	м2 стяжки	36,7	184,76	13,67	6781	502	5796	703	8083
			НР-ФОТ-СП-МЕХ			13,16	7,22	483	265		599	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	161	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	55,05	2336,33	15,87	128615	874	33802	87784	233711
			НР-ФОТ-СП-МЕХ			1706,43	8,22	93939	453		17312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	162	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	55,05	2617,41	8,73	144088	480	105164	35896	194382
			НР-ФОТ-СП-МЕХ			698,35	2,78	38444	153		14399	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	163	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	55,05	1067,47	4,60	58764	253	48565	9335	73547
			НР-ФОТ-СП-МЕХ			180,68	1,67	9946	92		5448	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	164	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	121,11	3074,00	--	372292	--	372292	--	402075
			СП 5.01			--	--	--	--		29783	
121	165	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	55,05	2336,33	15,87	128615	874	33802	87784	233711
			НР-ФОТ-СП-МЕХ			1706,43	8,22	93939	453		17312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Канал сборный 70х51									
122	167	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5	м3	5,412898	21060,86	1364,73	114000	7387	96100	11402	135434
			НР-ФОТ-СП-МЕХ			1942,18	372,58	10513	2017		10032	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	168	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,2115951	23057,83	1909,25	4879	404	7	4244	9852
			НР-ФОТ-СП-МЕХ			21117,22	921,68	4468	195		730	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	169	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2115951	441876,00	--	93499	--	93499	--	100979
			СП 5.01			--	--	--	--		7480	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	170	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые плиты, опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	13,604	15964,52	3505,86	217181	47693	82435	124300	368799
			ПР=[illegible] СП=[illegible]			6399,09	1344,12	87053	18285		27318	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	171	225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	8,588	111182,00	--	954831	--	954831	--	1031217
			СП=[illegible]			--	--	--	--		76386	
127	172	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	5,016	75145,00	--	376927	--	376927	--	407081
			СП=[illegible]			--	--	--	--		30154	
128	173	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,136	49408,00	--	6719	--	6719	--	7257
			СП=[illegible]			--	--	--	--		538	
			Опоры неподвижные III									
129	188	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5	м3	2,4	21060,86	1364,73	50546	3275	42610	5055	60050
			ПР=[illegible] СП=[illegible]			1942,18	372,58	4661	894		4448	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	189	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0756	23057,83	1909,25	1743	145	2	1516	3520
			ПР=[illegible] СП=[illegible]			21117,22	921,68	1596	70		261	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	190	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0756	441876,00	--	33406	--	33406	--	36078
			СП=[illegible]			--	--	--	--		2672	
132	191	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,4	27898,44	2487,99	401738	35827	271539	94274	535693
			ПР=[illegible] СП=[illegible]			6553,62	640,67	94372	9226		39681	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	193	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5472	346394,00	--	189547	--	189547	--	204711
			СП=[illegible]			--	--	--	--		15164	
134	194	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2112	349485,00	--	73811	--	73811	--	79716
			СП=[illegible]			--	--	--	--		5905	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20089505
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2501659				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					380790			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					139186			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13080230		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							2638713	
			- Сметная прибыль	Тенге							1488112	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**20 089 505**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				823 670				
			Итого	Тенге				**20 913 175**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				566 747				
			Итого	Тенге				**21 479 922**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**429 598**				
			Итого	Тенге				**21 909 520**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**21 909 520**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**21 909 520**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**2 629 142**				
			ИТОГО	Тенге				**24 538 663**				
			Тендерная скидка	Тенге				**248**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**24 538 415**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский Проектный институт"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.ПРОКЛАДКУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Теплосеть в районе ПК7-переход через ул Жансугурова													
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21	м3 грунта	38,31277		397,97	397,97	15247	15247	--	2155	18794
							--	78,12	--	2993		1392	
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,184931		6783,22	--	8038	--	--	5787	14931
							6783,22	--	8038	--		1106	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,184931	821,38	--	973	--	--	701	1808
			НР - 72% от ФЗП			821,38	--	973	--		134	
4	4	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	62,20888	36,00	--	2240	--		--	2419
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
5	5	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	49,7671	26,00	--	1294	--		--	1398
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	39,4977	27,82	22,91	1099	905	5	442	1664
			НР - 72% от ФЗП			4,77	10,76	189	425		123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	80,1923	328,90	328,90	26375	26375	--	3728	32511
			НР - 72% от ФЗП			--	64,56	--	5177		2408	
8	8	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1403,365	46,00	--	64555	--		--	69719
			СП - 8%			--	--	--	--		5164	
9	9	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)	т·км	2806,731	26,00	--	72975	--		--	78813
			СП - 8%			--	--	--	--		5838	
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2497	1334,66	--	3003	--	--	2162	5578
			НР - 72% от ФЗП			1334,66	--	3003	--		413	
11	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	72,7403	44,98	44,98	3272	3272	--	1037	4653
			НР - 72% от ФЗП			--	19,79	--	1440		345	
12	12	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	56,78	1730,01	1730,01	98230	98230	--	50422	160545
			НР - 72% от ФЗП			--	1233,38	--	70031		11892	
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72,7403	230,69	100,65	16780	7321	--	9636	28529
			НР - 72% от ФЗП			130,04	53,95	9459	3924		2113	
			Устройство каналов в строительной части									
14	27	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,146	1483238,77	575172,22	216553	83976	1718	157342	403806
			НР - 99% от ФЗП			896296,20	192271,44	130859	28072		29912	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	28	241-402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	146,584	8803,00	--	1290379	--	1290379	--	1393609
			НР - 8%, СП - 8%			--	--	--	--		103230	
16	30	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	10	22978,00	--	229780	--	229780	--	248162
			НР - 8%, СП - 8%			--	--	--	--		18382	
			Комплекты для изоляции стыков									
17	34	241-407-0105 РСНБ РК 2015	Комплект изоляции стыков СРС 78/140-ПЭ750	шт	34	15058,00	--	511972	--	511972	--	552930
			НР - 8%, СП - 8%			--	--	--	--		40958	
18	39	241-412-0105 РСНБ РК 2015	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	38	3286,00	--	124868	--	124868	--	134857
			НР - 8%, СП - 8%			--	--	--	--		9989	
19	42	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	34	1262,95	29,26	42940	995	1613	24602	72946
			НР - 48%, СП - 8%			1186,23	--	40332	--		5403	
20	43	1310-0901-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции	измерение	34	6235,74	2661,54	212015	90493	--	95866	332511
			НР - 64%, СП - 8%			3574,20	1048,08	121523	35635		24630	
			Демонтажные тепловой сети									
21	79	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	195,714	328,90	328,90	64370	64370	--	9098	79345
			НР - 72%, СП - 8%			--	64,56	--	12635		5877	
22	80	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	21,746	5652,68	--	122923	--	--	88505	228342
			НР - 72%, СП - 8%			5652,68	--	122923	--		16914	
23	81	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,746	821,38	--	17862	--	--	12860	33180
			НР - 72%, СП - 8%			821,38	--	17862	--		2458	
24	82	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	1141,665	36,00	--	41100	--		--	44388
			НР - 8%			--	--	--	--		3288	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	83	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	913,332	26,00	--	23747	--		--	25647
			СВ - [illegible]			--	--	--	--		1900	
26	84	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	217,46	27,82	22,91	6050	4982	30	2433	9161
			НР - [illegible]			4,77	10,76	1038	2341		679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	85	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)	м3 грунта	138,11	328,90	328,90	45424	45425	--	6420	55991
			НР - [illegible]			--	64,56	--	8917		4148	
28	88	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	138,11	44,98	44,98	6212	6211	--	1968	8834
			НР - [illegible]			--	19,79	--	2733		654	
29	89	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	138,11	230,69	100,65	31861	13901	--	18296	54169
			НР - [illegible]			130,04	53,95	17960	7451		4013	
30	90	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж ж/б непроходных каналов и опорных подушек	м3 сборных конструкций	9,3264	7923,95	2804,68	73902	26158	--	68172	153440
			НР - [illegible]			5119,28	1075,30	47744	10029		11366	
31	92	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 70 мм	км трубопровода	0,104	882881,06	345103,34	91820	35891	--	67247	171793
			НР - [illegible]			537777,72	115362,87	55929	11998		12725	
32	94	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж изоляции трубопроводов	км трубопровода	0,104	156557,80	14553,73	16282	1514	--	14633	33389
			НР - [illegible]			142004,07	123,30	14768	13		2473	
33	95	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж изоляции трубопроводов(рубероид)	км трубопровода	0,104	156557,80	14553,73	16282	1514	--	14633	33389
			НР - [illegible]			142004,07	123,30	14768	13		2473	
34	96	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	17,34912	891,00	--	15458	--		--	16695
			СВ - [illegible]			--	--	--	--		1237	
35	97	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	520,4736	36,00	--	18737	--		--	20236
			СВ - [illegible]			--	--	--	--		1499	
36	98	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	416,3789	26,00	--	10826	--		--	11692

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			--	--	--	--		866	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3545444	526780	2160365	658145	4539874
								607368	203827	--	336285	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				254955				
		Материалы		Тенге				1614				
		Всего заработная плата		Тенге					197490			
			Накладные расходы	Тенге				120468				
			Сметная прибыль	Тенге				30033				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				405456				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					197490			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1133490				
		Материалы		Тенге				1754				
		Всего заработная плата		Тенге					613705			
		Транспортные расходы		Тенге				250931				
			Накладные расходы	Тенге				537677				
			Сметная прибыль	Тенге				133693				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1804860				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
			Сметная заработная плата	Тенге					613705			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2156999				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2156999				
			Сметная прибыль	Тенге				172559				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2329558				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4539874				
			Нормативная трудоемкость	*чел.-ч*								487
			Сметная заработная плата	Тенге					811195			
			РАЗДЕЛ 2. Теплосеть в районе ПК1-переход через ул Сейфуллина									
37	99	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21	м3 грунта	132,1853	397,97	397,97	52606	52605	--	7435	64844
			[illegible]			--	78,12	--	10326		4803	
38	100	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,088205	6783,22	--	27731	--	--	19966	51513
			[illegible]			6783,22	--	27731	--		3816	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	101	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,088205	821,38	--	3358	--	--	2418	6238
			НР - 72% СП - 8%			821,38	--	3358	--		462	
40	102	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	214,6308	36,00	--	7727	--		--	8345
			СП - 8%			--	--	--	--		618	
41	103	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	171,7046	26,00	--	4464	--		--	4821
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
42	104	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	136,2735	27,82	22,91	3791	3122	19	1524	5741
			НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,77	10,76	650	1467		425	
43	105	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	276,6765	328,90	328,90	90999	90999	--	12861	112169
			НР - 72% СП - 8%			--	64,56	--	17863		8309	
44	106	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4841,839	46,00	--	222725	--		--	240543
			СП - 8%			--	--	--	--		17818	
45	107	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)	т·км	9683,678	26,00	--	251776	--		--	271918
			СП - 8%			--	--	--	--		20142	
46	108	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,2309	1334,66	--	9651	--	--	6949	17927
			НР - 72% СП - 8%			1334,66	--	9651	--		1328	
47	109	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	233,7991	44,98	44,98	10515	10515	--	3332	14954
			НР - 72% СП - 8%			--	19,79	--	4627		1108	
48	110	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	233,7991	230,69	100,65	53935	23532	--	30972	91699
			НР - 72% СП - 8%			130,04	53,95	30404	12613		6793	
49	111	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	105,348	1730,01	1730,01	182254	182254	--	93552	297871
			НР - 72% СП - 8%			--	1233,38	--	129934		22064	
			Засыпка переходов через дорогу (не в футлярах)									
50	125	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,21578	1483238,77	575172,22	320053	124110	2540	232542	596803

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			896296,20	192271,44	193403	41488		44208	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	126	241-402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	216,6431	8803,00	--	1907109	--	1907109	--	2059678
			[illegible]			--	--	--	--		152569	
52	129	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	12	22978,00	--	275736	--	275736	--	297795
			[illegible]			--	--	--	--		22059	
			Комплекты для изоляции стыков									
53	144	241-407-0105 РСНБ РК 2015	Комплект изоляции стыков СРС 78/140-ПЭ750	шт	48	15058,00	--	722784	--	722784	--	780607
			[illegible]			--	--	--	--		57823	
54	151	241-412-0105 РСНБ РК 2015	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	60	3286,00	--	197160	--	197160	--	212933
			[illegible]			--	--	--	--		15773	
55	155	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	48	1262,95	29,26	60622	1404	2279	34733	102983
			[illegible]			1186,23	--	56939	--		7628	
56	156	1310-0901-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции	измерение	48	6235,74	2661,54	299315	127754	--	135340	469428
			[illegible]			3574,20	1048,08	171562	50308		34772	
			Дренажные колодцы ДК2-ДК3									
57	159	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3	53515,12	10048,91	160545	30147	67178	76534	256045
			[illegible]			21073,43	4695,54	63220	14087		18966	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	167	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	26	2617,41	8,73	68053	227	49669	16953	91807
			[illegible]			698,35	2,78	18157	72		6800	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Демонтаж тепловой сети									
59	189	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	128,583	328,90	328,90	42291	42291	--	5977	52129
			[illegible]			--	64,56	--	8301		3861	
60	190	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	14,287	5652,68	--	80760	--	--	58147	150020

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			5652,68	--	80760	--		11113	
61	191	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,287	821,38	--	11735	--	--	8449	21799
			[illegible]			821,38	--	11735	--		1615	
62	192	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	750,0675	36,00	--	27002	--		--	29162
			[illegible]			--	--	--	--		2160	
63	193	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	600,054	26,00	--	15601	--		--	16849
			[illegible]			--	--	--	--		1248	
64	194	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	142,87	27,82	22,91	3975	3273	20	1598	6019
			[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,77	10,76	682	1538		446	
65	195	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)	м3 грунта	69,52	328,90	328,90	22865	22865	--	3232	28184
			[illegible]			--	64,56	--	4488		2088	
66	198	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,52	44,98	44,98	3127	3127	--	991	4447
			[illegible]			--	19,79	--	1376		329	
67	199	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	69,52	230,69	100,65	16038	6997	--	9209	27267
			[illegible]			130,04	53,95	9041	3750		2020	
68	205	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж ж/б непроходных каналов и опорных подушек	м3 сборных конструкций	5,681487	7923,95	2804,68	45020	15934	--	41529	93473
			[illegible]			5119,28	1075,30	29085	6109		6924	
69	207	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 70 мм	км трубопровода	0,0646	882881,06	345103,34	57034	22293	--	41771	106709
			[illegible]			537777,72	115362,87	34740	7452		7904	
70	209	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж изоляции трубопроводов	км трубопровода	0,0646	156557,80	14553,73	10114	940	--	9090	20740
			[illegible]			142004,07	123,30	9173	8		1536	
71	210	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж изоляции трубопроводов(рубероид)	км трубопровода	0,0646	156557,80	14553,73	10114	940	--	9090	20740
			[illegible]			142004,07	123,30	9173	8		1536	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	211	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	10,57552	891,00	--	9423	--		--	10177
			СП = 8%			--	--	--	--		754	
73	212	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	317,2655	36,00	--	11422	--		--	12336
			СП = 8%			--	--	--	--		914	
74	213	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	253,8124	26,00	--	6599	--		--	7127
			СП = 8%			--	--	--	--		528	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5306029	765329	3224494	864194	6663840
								759464	315815	--	493617	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				359937				
		Материалы		Тенге				2279				
		Всего заработная плата		Тенге					278809			
			Накладные расходы	Тенге				170073				
			Сметная прибыль	Тенге				42400				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				572410				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
			Сметная заработная плата	Тенге					278809			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1843303				
		Материалы		Тенге				119426				
		Всего заработная плата		Тенге					796470			
		Транспортные расходы		Тенге				556739				
			Накладные расходы	Тенге				694121				
			Сметная прибыль	Тенге				202993				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2740417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
			Сметная заработная плата	Тенге					796470			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3102789				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3102789				
			Сметная прибыль	Тенге				248224				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3351013				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6663840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644
			Сметная заработная плата	Тенге					1075279			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11203714
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1366832				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1292109			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					519642			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5384861		
			- Перевозка грузов	Тенге				807671				
			- Накладные расходы	Тенге							1522339	
			- Сметная прибыль	Тенге							829902	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				11 203 714				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				459 352				
			Итого	Тенге				11 663 066				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге					316 069				
			Итого	Тенге					**11 979 135**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**239 583**				
			Итого	Тенге					**12 218 718**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге					**12 218 718**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге					**12 218 718**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге					**1 466 246**				
			ИТОГО	Тенге					**13 684 964**				
			Тендерная скидка	Тенге					**138**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					**13 684 826**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО ГАЗОПРОВОДОВ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы на все подземные газопроводы										
1	1	1101-0102-0387 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом оместимостью 0,5 м3	м3 грунта	599,1		483,13	483,13	289441	289441	–	44690	360861
							--	103,60	--	62069		26730	
2	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 2 м	м3 грунта	41,937		3869,20	--	162263	--	--	116829	301419
							3869,20	--	162263	--		22327	
3	3	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	35047,35		38,00	--	1331799	--		--	1438343
							--	--	--	--		106544	
4	4	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	28037,88		26,00	--	728985	--		--	787304
							--	--	--	--		58319	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ПЕРЕСЕЧКИ С КОММУНИКАЦИЯМИ ВРУЧНУЮ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 2 м	м3 грунта	276,8	5596,22	--	1549034	--	--	1115305	2877486
			НР - 20%			5596,22	--	1549034	--		213147	
6	6	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	276,8	370,90	370,90	102665	102665	--	15851	127997
			НР - 20%, СП - 8%			--	79,53	--	22015		9481	
7	7	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	16192,8	38,00	--	615326	--		--	664552
			СП - 8%			--	--	--	--		49226	
8	8	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	12954,24	26,00	--	336810	--		--	363755
			СП - 8%			--	--	--	--		26945	
			ПОДСЫПКА И ПРИСЫПКА ПЕСКОМ ТРУБОПРОВОДОВ									
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	29,6	4531,04	217,88	134119	6449	80033	49268	198058
			НР - 20%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1609,36	71,92	47637	2129		14671	
10	10	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	168,4	38,56	38,56	6493	6493	--	2057	9234
			НР - 20%, СП - 8%			--	16,96	--	2856		684	
11	11	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	185,24	2458,00	--	455320	--	455320	--	491746
			СП - 8%			--	--	--	--		36426	
			ЗАСЫПКА ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТРАНШЕЙ НА ВСЮ ГЛУБИНУ									
12	12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	496	44,98	44,98	22308	22309	--	7068	31726
			НР - 20%, СП - 8%			--	19,79	--	9817		2350	
13	13	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	605,12	1358,00	--	821753	--	821753	--	887493
			СП - 8%			--	--	--	--		65740	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6556316	427357	1357106	1351068	8539974
								1758934	98886	--	632590	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6556316				
		Материалы		Тенге				80032				
		Всего заработная плата		Тенге					1857820			
		Местные материалы		Тенге				1277073				
		Транспортные расходы		Тенге				3012921				
			Накладные расходы	Тенге				1351068				
			Сметная прибыль	Тенге				632590				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8539974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1255
			Сметная заработная плата	Тенге					1857820			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8539974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1255
			Сметная заработная плата	Тенге					1857820			
			РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод среднего давления прот.47+118=165м									
			ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА									
14	14	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,047	2043804,62	920653,10	96059	43270	4294	66456	175516
			НР=90% СП=65%			1031805,30	396435,46	48495	18632		13001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	47,188	15326,00	--	723203	--	723203	--	781059
			СП=65%			--	--	--	--		57856	
16	16	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,047	3347971,28	288197,51	157355	13545	117815	28717	200958
			НР=90% СП=65%			553081,00	64090,40	25995	3012		14886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,118	1580126,85	512321,63	186455	60454	8501	144101	357000
			НР=90% СП=65%			995759,70	237769,32	117500	28057		26444	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	118,472	8188,00	--	970049	--	970049	--	1047653
			СП=65%			--	--	--	--		77604	
19	19	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,118	2583897,72	255838,10	304900	30188	214613	66346	400946
			НР=90% СП=65%			509312,00	58622,80	60099	6917		29700	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ									
20	20	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,047	1632324,94	1337475,96	76719	62861	680	24786	109625
			НР=90% СП=65%			280381,50	299125,64	13178	14059		8120	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,118	1852686,39	1522481,70	218617	179653	1775	70360	312095
			НР - 42% СП - 24%			315157,50	340081,28	37189	40130		23118	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ-ОТВОДЫ									
22	22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,1184	1770854,34	644139,38	209669	76266	42501	117030	352835
			НР - 42% СП - 24%			767756,68	230653,64	90902	27309		26136	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	23	241-112-0227 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	4	12078,00	--	48312	--	48312	--	52177
			СП - 24%			--	--	--	--		3865	
24	24	241-112-0213 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	13	4835,00	--	62855	--	62855	--	67883
			СП - 24%			--	--	--	--		5028	
			ГАЗОВЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ СБ.ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ Г1-2п-1,8-1шт.									
25	25	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,52	51836,12	3966,57	182463	13963	111465	64055	266240
			НР - 42% СП - 24%			16203,03	2178,31	57035	7668		19721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	26	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0157	919993,00	--	14444	--	14444	--	15600
			СП - 24%			--	--	--	--		1156	
27	27	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
			СП - 24%			--	--	--	--		2422	
28	28	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	0,92	14071,19	2201,10	12945	2025	1748	9550	24295
			НР - 42% СП - 24%			9969,84	1191,93	9172	1097		1800	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ФУТЛЯРЫ д=325х6мм ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ СТЕНОК КОЛОДЦА дл.0,35м их 2шт.									
29	29	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены,полы бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	433,87	169,28	868	339	--	595	1580
			НР - 42% СП - 24%			264,59	89,39	529	179		117	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0007	2154216,86	895217,98	1508	627	86	1030	2741
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1135436,40	350930,71	795	246		203	
31	31	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,7028	23216,00	--	16316	--	16316	--	17621
						--	--	--	--		1305	
32	32	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,31	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	2	17718,87	1137,74	35438	2276	3520	29409	70034
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14821,05	31,86	29642	64		5188	
			МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ НА ГАЗОПРОВОДЕ С ИЗОЛИРУЮЩИМ ФЛАНЦЕВЫМ									
33	33	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	1	7446,46	2255,43	7446	2256	463	5502	13984
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4727,26	830,61	4727	831		1036	
34	34	242-103-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для *воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж* ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	136885,00	--	136885	--	136885	--	147836
						--	--	--	--		10951	
35	35	1116-0401-0406 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм.Установка фланцевых соединений	соединение	1	14870,08	378,17	14870	378	9263	5165	21638
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5229,28	41,10	5229	41		1603	
			КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ д.200мм,выходящие под защитное устройство-их 4шт.									
36	36	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	4	9309,62	2827,86	37238	11311	4122	26364	68690
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5451,23	1206,36	21805	4825		5088	
37	37	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,99396	15326,00	--	15233	--	15233	--	16452
						--	--	--	--		1219	
38	38	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00396	3347971,28	288197,51	13258	1141	9927	2420	16932
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			553081,00	64090,40	2190	254		1254	
			КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ д.159мм,выходящие под защитное устройство-их 5шт.									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	5	9309,62	2827,86	46548	14139	5153	32955	85863
			ПР = 99% СП = 8%			5451,23	1206,36	27256	6032		6360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	40	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	4,9698	8188,00	--	40693	--	40693	--	43948
			СП = 8%			--	--	--	--		3255	
41	41	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00495	2583897,72	255838,10	12790	1266	9003	2783	16819
			ПР = 99% СП = 8%			509312,00	58622,80	2521	290		1246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ЗАЩИТНЫЙ ФУТЛЯР ПОД АВТОДОРОГОЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ ДИАМ.325х6мм дл.5+34=39м									
42	42	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 350 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,039	2596609,57	1069204,20	101268	41699	5534	69513	184444
			ПР = 99% СП = 8%			1385502,75	414893,09	54035	16181		13662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	43	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	39,156	23216,00	--	909046	--	909046	--	981770
			СП = 8%			--	--	--	--		72724	
44	44	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,039	5885411,96	942671,80	229531	36764	168888	35354	286076
			ПР = 99% СП = 8%			612274,95	303393,56	23879	11832		21191	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	45	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование.Установка	кг изделия	165,77	766,30	3,84	127030	636	109604	16594	155113
			ПР = 95% СП = 8%			101,29	0,86	16790	142		11490	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	46	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	165,77	537,00	--	89018	--	89018	--	96139
			СП = 8%			--	--	--	--		7121	
47	47	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	2	36806,26	3670,14	73613	7341	36630	29549	111415
			ПР = 99% СП = 8%			14821,05	102,75	29642	206		8253	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ФУТЛЯРЫ ВРУЧНУЮ длиной 39м									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 2 м	м3 грунта	257,4	3869,20	--	995932	--	--	717071	1850043
						3869,20	--	995932	--		137040	
49	49	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	15057,9	38,00	--	572200	--		--	617976
						--	--	--	--		45776	
50	50	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	12046,32	26,00	--	313204	--		--	338260
						--	--	--	--		25056	
			ПРИСЫПКА ПЕСКОМ И ПОДСЫПКА ПОД ФУТЛЯРЫ									
51	51	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	8,58	4531,04	217,88	38876	1869	23199	14281	57410
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1609,36	71,92	13808	617		4253	
52	52	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	17,16	38,56	38,56	662	662	--	210	941
						--	16,96	--	291		70	
53	53	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18,876	2458,00	--	46397	--	46397	--	50109
						--	--	--	--		3712	
			ЗАЩИТНЫЙ ФУТЛЯР ПОД АВТОДОРОГОЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ ДИАМ.426х7ММ дл.39м									
54	54	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,039	2863349,16	1220698,42	111671	47607	5900	75896	202572
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1491386,70	474317,14	58164	18498		15005	
55	55	241-102-0251 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	39,156	34870,00	--	1365370	--	1365370	--	1474600
						--	--	--	--		109230	
56	56	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,039	6681146,59	1035202,98	260565	40373	192117	40555	325210
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			719863,20	330514,38	28075	12890		24090	
57	57	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование.Установка	кг изделия	90,42	766,30	3,84	69289	348	59783	9051	84607
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			101,29	0,86	9158	78		6267	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	58	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	90,42	537,00	--	48556	--	48556	--	52440
			СП - [illegible]			--	--	--	--		3884	
59	59	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	36806,26	3670,14	36806	3670	18315	14775	55707
			НР - [illegible]			14821,05	102,75	14821	103		4126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ФУТЛЯРЫ ВРУЧНУЮ длиной 39м									
60	60	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 2 м	м3 грунта	257,4	3869,20	--	995932	--	--	717071	1850043
			НР - [illegible]			3869,20	--	995932	--		137040	
61	61	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	15057,9	38,00	--	572200	--		--	617976
			СП - [illegible]			--	--	--	--		45776	
62	62	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	12046,32	26,00	--	313204	--		--	338260
			СП - [illegible]			--	--	--	--		25056	
			ПРИСЫПКА ПЕСКОМ И ПОДСЫПКА ПОД ФУТЛЯРЫ									
63	63	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	8,58	4531,04	217,88	38876	1869	23199	14281	57410
			НР - [illegible]			1609,36	71,92	13808	617		4253	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	64	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	17,16	38,56	38,56	662	662	--	210	941
			НР - [illegible]			--	16,96	--	291		70	
65	65	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18,876	2458,00	--	46397	--	46397	--	50109
			СП - [illegible]			--	--	--	--		3712	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11029713	699458	5751144	2452035	14560285
								2808303	221389	--	1078539	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6348272				
		Материалы		Тенге				1009448				
		Всего заработная плата		Тенге					2998254			
		Местные материалы		Тенге				92794				
		Транспортные расходы		Тенге				1770809				
			Накладные расходы	Тенге				2421225				
			Сметная прибыль	Тенге				701559				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9471056				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1902
			Сметная заработная плата	Тенге					2998254			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14444				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14444				
			Сметная прибыль	Тенге				1156				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15600				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4666997				
		Материалы		Тенге				178651				
		Всего заработная плата		Тенге					31438			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4455808				
		Сдача и испытание		Тенге				1283				
			Накладные расходы	Тенге				30810				
			Сметная прибыль	Тенге				375824				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5073631				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					31438			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14560287				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1920
			Сметная заработная плата	Тенге					3029692			
РАЗДЕЛ 3.Подземный газопровод низкого давления прот.207+71=278м												
ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА												
66	66	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальныедиаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,207	1156547,38	336926,06	239405	69744	5509	196995	471312
			НР - 99%, СП - 65%			793003,20	168277,98	164152	34834		34912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	67	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	207,828	4928,00	--	1024176	--	1024176	--	1106110
			СП - 85%			--	--	--	--		81934	
68	68	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,207	1703939,49	43712,31	352715	9049	259242	83656	471281
			НР - 99%, СП - 65%			407847,50	369,91	84424	77		34910	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	69	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,071	1063075,36	283723,92	75478	20144	1590	63329	149911
			НР - 99%, СП - 65%			756957,60	144005,60	53744	10224		11105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	70	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	71,284	2184,00	--	155684	--	155684	--	168139
			СП - 85%			--	--	--	--		12455	
71	71	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,071	1105999,78	41348,32	78526	2936	46915	28402	115483
			НР - 99%, СП - 65%			403868,50	205,51	28675	15		8554	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ									
72	72	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,278	1195154,73	970594,54	332253	269825	3817	108442	475950
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			210829,50	217826,96	58611	60556		35256	
			ЗАЩИТНЫЙ ФУТЛЯР ПОД АВТОДОРОГОЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ ДИАМ.219х6мм дл.6м									
73	73	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	1618705,06	671244,04	9712	4027	603	6579	17595
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			847071,60	260555,56	5082	1563		1303	
74	74	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	6,024	15326,00	--	92324	--	92324	--	99710
						--	--	--	--		7386	
75	75	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	3347971,28	288197,51	20088	1730	15040	3666	25654
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			553081,00	64090,40	3318	385		1900	
76	76	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование.Установка	кг изделия	30,14	766,30	3,84	23096	116	19927	3017	28202
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			101,29	0,86	3053	26		2089	
77	77	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	30,14	537,00	--	16185	--	16185	--	17480
						--	--	--	--		1295	
78	78	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	36806,26	3670,14	36806	3670	18315	14775	55707
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14821,05	102,75	14821	103		4126	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ФУТЛЯРЫ ВРУЧНУЮ длиной 6м									
79	79	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 2 м	м3 грунта	20,16	3869,20	--	78003	--	--	56162	144898
						3869,20	--	78003	--		10733	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	80	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1179,36	38,00	--	44816	--		--	48401
						--	--	--	--		3585	
81	81	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	943,488	26,00	--	24531	--		--	26493
						--	--	--	--		1962	
			ПРИСЫПКА ПЕСКОМ И ПОДСЫПКА ПОД ФУТЛЯРЫ									
82	82	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	1,32	4531,04	217,88	5981	288	3569	2197	8832
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1609,36	71,92	2124	95		654	
83	83	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	2,64	38,56	38,56	102	102	--	32	145
						--	16,96	--	45		11	
84	84	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,904	2458,00	--	7138	--	7138	--	7709
						--	--	--	--		571	
			ЗАЩИТНЫЕ ФУТЛЯРЫ ПОД АВТОДОРОГОЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ ДИАМ.159х4,5мм дл.7+6=13м									
85	85	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	1197193,58	308938,06	15564	4016	1005	12053	29826
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			811026,00	125457,19	10543	1631		2209	
86	86	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	13,052	8188,00	--	106870	--	106870	--	115420
						--	--	--	--		8550	
87	87	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013	2583897,72	255838,10	33591	3326	23644	7309	44172
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			509312,00	58622,80	6621	762		3272	
88	88	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование.Установка	кг изделия	60,28	766,30	3,84	46193	232	39856	6034	56405
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			101,29	0,86	6105	52		4178	
89	89	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	60,28	537,00	--	32370	--	32370	--	34960
						--	--	--	--		2590	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	90	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	2	36806,26	3670,14	73613	7341	36630	29549	111415
			НР - [illegible]			14821,05	102,75	29642	206		8253	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ФУТЛЯРЫ ВРУЧНУЮ длиной 13м									
91	91	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 2 м	м3 грунта	43,68	3869,20	--	169007	--	--	121685	313947
			НР - [illegible]			3869,20	--	169007	--		23255	
92	92	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2555,28	38,00	--	97101	--		--	104869
			СП - [illegible]			--	--	--	--		7768	
93	93	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2044,224	26,00	--	53150	--		--	57402
			СП - [illegible]			--	--	--	--		4252	
			ПРИСЫПКА ПЕСКОМ И ПОДСЫПКА ПОД ФУТЛЯРЫ									
94	94	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	2,86	4531,04	217,88	12959	623	7733	4760	19137
			НР - [illegible]			1609,36	71,92	4603	206		1418	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	95	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	5,72	38,56	38,56	221	221	--	70	314
			НР - [illegible]			--	16,96	--	97		23	
96	96	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,292	2458,00	--	15466	--	15466	--	16703
			СП - [illegible]			--	--	--	--		1237	
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ-ОТВОДЫ									
97	97	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0365	1770854,34	644139,38	64636	23511	13102	36078	108771
			НР - [illegible]			767756,68	230653,64	28023	8419		8057	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	98	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	14	1642,00	--	22988	--	22988	--	24827
			СП - [illegible]			--	--	--	--		1839	
99	99	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R=1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20,57х3 мм	шт	8	347,00	--	2776	--	2776	--	2998
			СП - [illegible]			--	--	--	--		222	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ д.50мм,выходящие под защитное устройство-их 6шт.									
100	100	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	6	9309,62	2827,86	55858	16967	6184	39546	103036
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5451,23	1206,36	32707	7238		7632	
101	101	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,96376	2184,00	--	13025	--	13025	--	14067
						--	--	--	--		1042	
102	102	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00594	1105999,78	41348,32	6570	245	3926	2376	9662
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			403868,50	205,51	2399	1		716	
			КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ д.100мм,выходящие под защитное устройство-их 12шт.									
103	103	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	12	9309,62	2827,86	111715	33934	12366	79092	206072
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5451,23	1206,36	65415	14476		15265	
104	104	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	11,92752	4928,00	--	58779	--	58779	--	63481
						--	--	--	--		4702	
105	105	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01188	1703939,49	43712,31	20243	519	14879	4801	27048
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			407847,50	369,91	4845	4		2004	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3629714	472566	2081633	910605	4903544
								855917	141015	--	363225	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2035248				
		Материалы		Тенге				474067				
		Всего заработная плата		Тенге					987696			
		Местные материалы		Тенге				22604				
		Транспортные расходы		Тенге				219597				
			Накладные расходы	Тенге				901554				
			Сметная прибыль	Тенге				234943				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3171745				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
			Сметная заработная плата	Тенге					987696			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1594466				
		Материалы		Тенге				59784				
		Всего заработная плата		Тенге					9236			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1525177				
		Сдача и испытание		Тенге				453				
			Накладные расходы	Тенге				9051				
			Сметная прибыль	Тенге				128282				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				1731799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					9236			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				4903544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								565
			Сметная заработная плата	Тенге					996932			
РАЗДЕЛ 4.Газопровод среднего давления надземный прот.4м												
106	106	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1580126,85	512321,63	6321	2049	289	4885	12102
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			995759,70	237769,32	3983	951		896	
107	107	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	4,016	8188,00	--	32883	--	32883	--	35514
						--	--	--	--		2631	
108	108	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,99	812,52	1,50	1617	3	277	1071	2903
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			671,75	0,79	1337	2		215	
ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ												
109	109	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,004	1632324,94	1337475,96	6529	5350	57	2109	9330
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			280381,50	299125,64	1122	1197		691	
ФУТЛЯРЫ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ диам.273х6мм дл.0,9м-1шт.												
110	110	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0009	2154216,86	895217,98	1939	806	111	1324	3524
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1135436,40	350930,71	1022	316		261	
111	111	241-102-0234 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,9036	19364,00	--	17497	--	17497	--	18897
						--	--	--	--		1400	
112	112	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	4805362,74	369962,94	4325	333	3353	707	5434
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			710251,50	82723,56	639	74		403	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	113	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,25	Концы футляра диаметром 300 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	16883,28	917,54	16883	918	1144	14698	34108
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14821,05	25,69	14821	26		2527	
114	114	1116-0401-0406 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм.Установка фланцевых соединений	соединение	1	14870,08	378,17	14870	378	9263	5165	21638
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5229,28	41,10	5229	41		1603	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				102864	9837	64874	29959	143450
								28153	2607	--	10627	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				37614				
		Материалы		Тенге				5232				
		Всего заработная плата		Тенге					25490			
			Накладные расходы	Тенге				24794				
			Сметная прибыль	Тенге				4993				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					25490			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				65250				
		Материалы		Тенге				9263				
		Всего заработная плата		Тенге					5270			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50380				
			Накладные расходы	Тенге				5165				
			Сметная прибыль	Тенге				5634				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				76049				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					5270			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				143450				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					30760			
			РАЗДЕЛ 5.Газопровод низкого давления надземный прот.100м									
			КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ НА ОПОРАХ ИЗ ТРУБ									
115	115	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	1,11	5912,85	--	6563	--	--	4726	12192
						5912,85	--	6563	--		903	
116	116	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 3	м3 грунта	1,11	1099,58	--	1221	--	--	879	2268
						1099,58	--	1221	--		168	
117	117	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	64,935	38,00	--	2468	--		--	2665
						--	--	--	--		197	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	118	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	51,948	26,00	--	1351	--		--	1459
						--	--	--	--		108	
119	119	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	1,11	27361,34	2165,84	30371	2404	19551	8265	41727
						7581,89	600,24	8416	666		3091	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОР									
120	120	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования.Монтаж	т конструкций	0,10188	171854,95	2025,79	17509	207	1259	11122	30921
						157468,93	742,64	16043	76		2290	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	121	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	101,88	537,00	--	54710	--	54710	--	59087
						--	--	--	--		4377	
			СТАЛЬНЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ-ОТВОДЫ,ЗАГЛУШКИ									
122	122	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0228	1770854,34	644139,38	40375	14686	8184	22536	67944
						767756,68	230653,64	17505	5259		5033	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	123	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	1642,00	--	9852	--	9852	--	10640
						--	--	--	--		788	
124	124	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R=1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20,57х3 мм	шт	8	347,00	--	2776	--	2776	--	2998
						--	--	--	--		222	
125	125	241-114-0124 РСНБ РК 2015	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру «= 16 МПа,108х4-76х3,5 мм	шт	1	1043,00	--	1043	--	1043	--	1126
						--	--	--	--		83	
126	126	241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСЗ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру«=10 МПа,57х3,0 мм	шт	8	368,00	--	2944	--	2944	--	3180
						--	--	--	--		236	
127	127	241-117-0415 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру«=10 МПа,89х3,5 мм	шт	1	827,00	--	827	--	827	--	893
						--	--	--	--		66	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	128	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру=10 МПа,108х4,0 мм	шт	1	959,00	--	959	--	959	--	1036
						--	--	--	--		77	
			ПРОКЛАДКА ТРУБ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА									
129	129	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,059	1156547,38	336926,06	68236	19878	1571	56148	134335
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			793003,20	168277,98	46787	9928		9951	
130	130	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	59,236	4928,00	--	291915	--	291915	--	315268
						--	--	--	--		23353	
131	131	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,041	1063075,36	283723,92	43586	11632	919	36570	86569
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			756957,60	144005,60	31035	5904		6412	
132	132	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	41,164	2184,00	--	89902	--	89902	--	97094
						--	--	--	--		7192	
133	133	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,37	812,52	1,50	4363	8	748	2889	7832
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			671,75	0,79	3607	4		580	
134	134	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29,5	812,52	1,50	23969	44	4108	15872	43028
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			671,75	0,79	19817	23		3187	
			ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ									
135	135	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1	1195154,73	970594,54	119515	97060	1372	39008	171205
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			210829,50	217826,96	21083	21783		12682	
136	136	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,02	1316,79	1,50	6610	8	698	4726	12243
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1176,01	0,79	5904	4		907	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ФУТЛЯРЫ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ диам.219х6мм дл.0,9м-10шт.									
137	137	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	1618705,06	671244,04	14568	6041	903	9869	26392
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			847071,60	260555,56	7624	2345		1955	
138	138	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	9,036	15326,00	--	138486	--	138486	--	149565
						--	--	--	--		11079	
139	139	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	3347971,28	288197,51	30132	2594	22560	5499	38481
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			553081,00	64090,40	4978	577		2850	
140	140	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,25	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	10	16883,28	917,54	168833	9175	11447	146983	341081
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14821,05	25,69	148211	257		25265	
			ИЗОЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ									
141	141	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм.Установка фланцевых соединений	соединение	4	8849,05	197,50	35396	790	22141	12296	51508
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3116,22	20,55	12465	82		3815	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1208480	164527	688875	377388	1712737
								351259	46908	--	126867	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				562161				
		Материалы		Тенге				72063				
		Всего заработная плата		Тенге					369501			
		Транспортные расходы		Тенге				3818				
			Накладные расходы	Тенге				353970				
			Сметная прибыль	Тенге				73289				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				989420				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
			Сметная заработная плата	Тенге					369501			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17509				
		Материалы		Тенге				1259				
		Всего заработная плата		Тенге					16119			
			Накладные расходы	Тенге				11122				
			Сметная прибыль	Тенге				2290				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					16119			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				628810				
		Материалы		Тенге				22141				
		Всего заработная плата		Тенге					12547			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				593414				
			Накладные расходы	Тенге				12296				
			Сметная прибыль	Тенге				51288				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				692394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					12547			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				1712735				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
			Сметная заработная плата	Тенге					398167			
РАЗДЕЛ 6.Разные работы												
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ШВОВ НА ВСЕ ГАЗОПРОВОДЫ												
142	142	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	71	31207,05	29224,31	2215701	2074926	703	529455	2964768
			НР - 91%, СП - 8%			1972,85	6221,78	140072	441746		219612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	143	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	340,8	318,00	--	108374	--	108374	--	117044
			СП - 8%			--	--	--	--		8670	
144	144	1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	39	40395,80	37771,04	1575436	1473071	578	378013	2109725
			НР - 91%, СП - 8%			2609,91	8041,35	101787	313613		156276	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	145	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	187,2	318,00	--	59530	--	59530	--	64292
			СП - 8%			--	--	--	--		4762	
146	146	1125-0211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	13	41586,81	38735,99	540629	503568	193	131109	725477
			НР - 91%, СП - 8%			2835,97	8246,79	36868	107208		53739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	147	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	62,4	318,00	--	19843	--	19843	--	21430
			СП - 8%			--	--	--	--		1587	
ДЕМОНТАЖ ГАЗОПРОВОДОВ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ												
148	148	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Демонтаж	км трубопровода	3,85	927191,95	170234,35	3569689	655402	--	3214470	7326892
			НР - 90%, СП - 8%			756957,60	80403,36	2914287	332653		542733	
149	149	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Демонтаж	км трубопровода	1,015	942331,24	183120,79	956466	185868	--	855921	1957378
			НР - 90%, СП - 8%			759210,45	92579,22	770599	93968		144991	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	150	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,305	995158,84	202155,64	303523	61658	--	269934	619334
						793003,20	100966,79	241866	30795		45877	
151	151	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,12	1303152,68	307392,98	156378	36887	--	135244	314952
						995759,70	142661,59	119491	17119		23330	
152	152	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,042	1584197,16	552391,86	66536	23200	--	52793	128875
						1031805,30	237861,27	43336	9990		9546	
153	153	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические.Погрузка	т	24,5033	707,00	--	17324	--		--	18710
						--	--	--	--		1386	
154	154	411-103-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т*км	367,5495	56,00	--	20583	--		--	22230
						--	--	--	--		1647	
155	155	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Разгрузка разобраных материалов	т	24,5033	707,00	--	17324	--		--	18710
						--	--	--	--		1386	
			АСФАЛЬТОВЫЕ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОВЕРОВ ВСЕХ КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК-54м2									
156	156	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	54	963,17	220,77	52011	11922	37277	7552	64328
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,07	77,42	2812	4181		4765	
157	157	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	54	1667,81	233,97	90062	12634	75560	4195	101798
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,34	1868	2016		7541	
158	158	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	54	1764,37	247,01	95276	13338	80070	4142	107372
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	36,43	1868	1967		7953	
			ВСКРЫТИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ НА ДОРОГАХ									
159	159	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	91	4161,09	1629,94	378659	148324	--	328423	763648
						2531,15	810,55	230335	73760		56567	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	160	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	200,2	117,00	--	23423	--		--	25297
			СП - [illegible]			--	--	--	--		1874	
161	161	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6006	38,00	--	228228	--		--	246486
			СП - [illegible]			--	--	--	--		18258	
162	162	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4804,8	26,00	--	124925	--		--	134919
			СП - [illegible]			--	--	--	--		9994	
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ НА ДОРОГАХ									
163	163	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. *и доп. вып. 18*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке *каменных материалов с пределом прочности на сжатие до* 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	384	963,17	220,77	369856	84774	265086	53702	457443
			НР - [illegible]			52,07	77,42	19996	29729		33885	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	164	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	384	1706,30	233,97	655219	89844	552092	29832	739855
			НР - [illegible]			34,59	37,34	13283	14339		54804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	165	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	384	6393,37	0,14	2455052	53	2453829	1264	2652821
			НР - [illegible]			3,05	--	1170	--		196505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	166	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	384	1764,37	247,01	677518	94851	569384	29455	763531
			НР - [illegible]			34,59	36,43	13283	13990		56558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	167	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	384	694,11	0,05	266540	18	265352	1264	289228
			НР - [illegible]			3,05	--	1170	--		21424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВРЕЗКИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ГАЗОПРОВОДА В ДЕЙСТВУЮЩИЙ									
168	168	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 200 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	22361,69	12210,94	22362	12211	1369	13174	38378

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99% СП - % В ТОМ ЧИСЛЕ:			8782,23	4524,36	8782	4524		2843	
169	169	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 150 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	16598,39	9161,89	16598	9162	769	9993	28718
			НР - 99% СП - % В ТОМ ЧИСЛЕ:			6666,58	3427,51	6667	3428		2127	
170	170	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 200 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	22361,69	12210,94	44723	24422	2737	26347	76756
			НР - 99% СП - % В ТОМ ЧИСЛЕ:			8782,23	4524,36	17564	9049		5686	
171	171	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 150 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	16598,39	9161,89	66394	36648	3080	39973	114876
			НР - 99% СП - % В ТОМ ЧИСЛЕ:			6666,58	3427,51	26666	13710		8509	
172	172	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	10439,64	5403,92	41759	21615	1393	26755	73995
			НР - 99% СП - % В ТОМ ЧИСЛЕ:			4687,72	2068,57	18751	8274		5481	
173	173	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10439,64	5403,92	10440	5404	348	6689	18499
			НР - 99% СП - % В ТОМ ЧИСЛЕ:			4687,72	2068,57	4688	2069		1370	
174	174	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10439,64	5403,92	10440	5404	348	6689	18499
			НР - 99% СП - % В ТОМ ЧИСЛЕ:			4687,72	2068,57	4688	2069		1370	
175	175	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	10439,64	5403,92	20879	10808	696	13377	36997
			НР - 99% СП - % В ТОМ ЧИСЛЕ:			4687,72	2068,57	9375	4137		2741	
176	176	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10439,64	5403,92	10440	5404	348	6689	18499
			НР - 99% СП - % В ТОМ ЧИСЛЕ:			4687,72	2068,57	4688	2069		1370	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15288140	5601416	4498959	6176454	23181760
								4755960	1536403	--	1717167	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15288140				
		Материалы		Тенге				4311215				
		Всего заработная плата		Тенге					6292363			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187747				
		Транспортные расходы		Тенге				431807				
			Накладные расходы	Тенге				6176454				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				1717167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23181761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3094
			Сметная заработная плата	Тенге					6292363			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				23181761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3094
			Сметная заработная плата	Тенге					6292363			
			РАЗДЕЛ 7.Подземный газопровод низкого давления ПК2+50 ул.Сейфуллина-ул.Дегтярева									
177	177	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	288,44	267,61	267,61	77188	77188	--	10910	95145
			ОТ=20% СП=8%			--	52,53	--	15152		7048	
178	178	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 2 м	м3 грунта	15,2	3869,20	--	58812	--	--	42345	109249
			ОТ=20% СП=8%			3869,20	--	58812	--		8093	
			ПОДСЫПКА И ПРИСЫПКА ПЕСКОМ ТРУБОПРОВОДОВ									
179	179	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	12,1	4531,04	217,88	54826	2636	32717	20140	80963
			ОТ=20% СП=8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1609,36	71,92	19473	870		5997	
180	180	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	41,2	38,56	38,56	1589	1589	--	503	2260
			ОТ=20% СП=8%			--	16,96	--	699		167	
181	181	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	45,32	2458,00	--	111397	--	111397	--	120309
			СП=8%			--	--	--	--		8912	
182	182	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	276,8	370,90	370,90	102665	102665	--	15851	127997
			ОТ=20% СП=8%			--	79,53	--	22015		9481	
183	183	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т-км	3118,05	38,00	--	118486	--		--	127965
			СП=8%			--	--	--	--		9479	
184	184	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т-км	2494,44	26,00	--	64855	--		--	70043
			СП=8%			--	--	--	--		5188	
			ЗАСЫПКА ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТРАНШЕЙ НА ВСЮ ГЛУБИНУ									
185	185	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	235,14	44,98	44,98	10576	10576	--	3351	15041

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	19,79	--	4654		1114	
186	186	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	286,8708	1358,00	--	389571	--	389571	--	420737
						--	--	--	--		31166	
			ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА									
187	187	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	1063075,36	283723,92	12757	3405	269	10703	25337
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			756957,60	144005,60	9083	1728		1877	
188	188	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12,048	1891,00	--	22783	--	22783	--	24606
						--	--	--	--		1823	
189	189	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,1215	456756,95	105401,74	55496	12806	147	46529	110187
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			350150,85	36669,99	42543	4455		8162	
190	190	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	122,715	797,00	--	97804	--	97804	--	105628
						--	--	--	--		7824	
			ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ									
191	191	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы,диаметр до 108 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	6	245,53	--	1473	--	--	899	2561
						245,53	--	1473	--		190	
192	192	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	6	1010,46	24,38	6063	146	223	3473	10299
						948,98	--	5694	--		763	
193	193	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1215	1195154,73	970594,54	145211	117927	1668	47394	208014
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			210829,50	217826,96	25616	26466		15408	
194	194	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	9	1930,28	1148,52	17372	10337	--	10437	30034
						781,76	389,62	7036	3507		2225	
195	195	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	883,00	--	1766	--	1766	--	1907
						--	--	--	--		141	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	196	241-208-0106 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	698,00	--	698	--	698	--	754
			ОТ - 8%			--	--	--	--		56	
197	197	241-211-0506 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1913,00	--	11478	--	11478	--	12396
			ОТ - 8%			--	--	--	--		918	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1362866	339275	670521	212535	1701432
								169730	79546	--	126032	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				7536				
		Материалы		Тенге				223				
		Всего заработная плата		Тенге					7167			
			Накладные расходы	Тенге				4372				
			Сметная прибыль	Тенге				953				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					7167			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1220801				
		Материалы		Тенге				34799				
		Всего заработная плата		Тенге					242109			
		Местные материалы		Тенге				500968				
		Транспортные расходы		Тенге				183341				
			Накладные расходы	Тенге				208163				
			Сметная прибыль	Тенге				114317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1543281				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
			Сметная заработная плата	Тенге					242109			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				134529				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134529				
			Сметная прибыль	Тенге				10762				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				145291				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1701433				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					249276			
			РАЗДЕЛ 8.Надземный газопровод низкого давления									
198	198	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы,диаметр до 108 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	12	245,53	--	2946	--	--	1797	5123
			НР - 6%, ОТ - 8%			245,53	--	2946	--		379	
199	199	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	12	1010,46	24,38	12126	293	445	6947	20598
			НР - 8%, ОТ - 8%			948,98	--	11388	--		1526	
200	200	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	1195154,73	970594,54	7171	5824	82	2340	10272
			НР - 9%, ОТ - 8%			210829,50	217826,96	1265	1307		761	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	201	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,01958	1430615,34	644139,38	28011	12612	366	19353	51154
			НР - 900% СП - 90%			767756,68	230653,64	15033	4516		3789	
202	202	241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	1	957,00	--	957	--	957	--	1034
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
203	203	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	686,00	--	1372	--	1372	--	1482
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
204	204	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	347,00	--	1041	--	1041	--	1124
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
205	205	241-114-0136 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	2	1502,00	--	3004	--	3004	--	3244
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
206	206	241-112-0213 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	2	4835,00	--	9670	--	9670	--	10444
			СП - 8%			--	--	--	--		774	
207	207	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,025	1580126,85	512321,63	39503	12808	1801	30530	75635
			НР - 900% СП - 90% В ТОМ ЧИСЛЕ:			995759,70	237769,32	24894	5944		5603	
208	208	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	25,1	8188,00	--	205519	--	205519	--	221961
			СП - 8%			--	--	--	--		16442	
209	209	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,1	812,52	1,50	894	2	153	592	1605
			НР - 90% СП - 90% В ТОМ ЧИСЛЕ:			671,75	0,79	739	1		119	
			Выход полиэтиленового газопровода из грунта									
210	210	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2	9309,62	2827,86	18619	5656	2061	13182	34345
			НР - 90% СП - 8%			5451,23	1206,36	10902	2413		2544	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	211	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,004	1891,00	--	1899	--	1899	--	2051
						--	--	--	--		152	
212	212	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00058	1580126,85	512321,63	916	297	41	708	1754
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			995759,70	237769,32	578	138		130	
213	213	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,58232	8188,00	--	4768	--	4768	--	5149
						--	--	--	--		381	
214	214	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,0011	456756,95	105401,74	502	116	1	421	997
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			350150,85	36669,99	385	40		74	
215	215	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,111	797,00	--	885	--	885	--	956
						--	--	--	--		71	
216	216	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны образные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2325,29	118,99	2325	119	150	2097	4775
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2056,17	61,65	2056	62		354	
217	217	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
						--	--	--	--		2588	
218	218	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Предупредительная сигнальная лента	км кабеля	0,1295	39501,18	25808,13	5115	3342	--	1614	7267
						13693,05	6734,56	1773	872		538	
219	219	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	129,5	16,00	--	2072	--	2072	--	2238
						--	--	--	--		166	
220	220	243-141-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки АПВ сечением 4 мм2	км	0,1295	23506,00	--	3044	--	3044	--	3288
						--	--	--	--		244	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	221	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	2	7017,69	1033,09	14035	2066	966	12766	28945
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5501,60	408,74	11003	817		2144	
222	222	251-101-0102 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.2	шт.	2	13264,00	--	26528	--	26528	--	28650
						--	--	--	--		2122	
			ВРЕЗКИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ГАЗОПРОВОДА В ДЕЙСТВУЮЩИЙ									
223	223	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	10439,64	5403,92	20879	10808	696	13377	36997
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4687,72	2068,57	9375	4137		2741	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				446149	53943	299869	105724	596024
								92337	20247	--	44152	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				23231				
		Материалы		Тенге				445				
		Всего заработная плата		Тенге					16979			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3044				
			Накладные расходы	Тенге				10358				
			Сметная прибыль	Тенге				2687				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				36276				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					16979			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				161455				
		Материалы		Тенге				6319				
		Всего заработная плата		Тенге					95605			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28600				
			Накладные расходы	Тенге				95366				
			Сметная прибыль	Тенге				20547				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				277368				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					95605			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				261463				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				261463				
			Сметная прибыль	Тенге				20918				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				282381				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				596025				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					112584			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								55339209
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10820593				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7768379			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2147001			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15412986		
			- Перевозка грузов	Тенге				5622293				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге								11615768	
			- Сметная прибыль	Тенге								4099199	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге					**55 339 209,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге									
			Прочие затраты	Тенге					-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге					2 268 907,57				
			Итого	Тенге					**57 608 116,57**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге					1 561 179,96				
			Итого	Тенге					**59 169 296,53**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**1 183 385,93**				
			Итого	Тенге					**60 352 682,46**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге					**60 352 682,46**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге					**60 352 682,46**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге					**7 242 321,90**				
			ИТОГО	Тенге					**67 595 004,35**				
			Тендерная скидка	Тенге					**682,81**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					**67 594 321,55**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			КАТОДНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КСЭР-В 3кВт НА ПОСТАМЕНТЕ										
1	1	1125-0129-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Станция катодная сетевая мощностью до 1200 кВт/ч. Установка на фундаменте	комплект станции	1		1371724,67	60447,28	1371725	60447	1103339	213502	1712046
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				207938,75	26679,31	207939	26679		126818	
2	2	261-404-0606 РСНБ РК 2015	Станция катодная сетевая ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1		709825,00	--	709825	--	709825	--	766611
							--	--	--	--		56786	
			КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ										
3	3	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15		493,63	203,60	7404	3054	959	3249	11506
							226,06	74,82	3391	1122		852	
4	4	243-110-0604 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х10 (ок)-1	км	0,0153		221579,00	--	3390	--	3390	--	3661
							--	--	--	--		271	
5	5	243-110-0103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х6,0 (ок)-0,66	км	0,0153		50218,00	--	768	--	768	--	829
							--	--	--	--		61	
			АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ В ТРАНШЕЯХ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	73,5	4118,29	--	302694	--	--	217940	562285
			НР - 70% СП - 80%			4118,29	--	302694	--		41651	
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. *Группа грунтов 1*	м3 грунта	9	1215,19	--	10937	--	--	7874	20316
			НР - 70% СП - 80%			1215,19	--	10937	--		1505	
8	8	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9	2458,00	--	22122	--	22122	--	23892
			СП - 80%			--	--	--	--		1770	
9	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,5	44,98	44,98	2901	2901	--	919	4126
			НР - 70% СП - 80%			--	19,79	--	1277		306	
10	10	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	526,5	38,00	--	20007	--		--	21608
			СП - 80%			--	--	--	--		1601	
11	11	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	421,2	26,00	--	10951	--		--	11827
			СП - 80%			--	--	--	--		876	
12	12	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,048	546380,10	10226,52	26226	491	830	24923	55241
			НР - 70% СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			518845,50	5621,69	24905	270		4092	
13	13	241-701-0201 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	48,384	1048,00	--	50706	--	50706	--	54763
			СП - 80%			--	--	--	--		4057	
			АНОДНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОКРЕМНИЕВОГО ТИПА СЗК-11									
14	14	1125-0129-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Заземление анодное горизонтальное. Устройство	заземлитель	10	22495,75	13604,41	224957	136044	63275	61719	309610
			НР - 70% СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2563,81	4218,46	25638	42185		22934	
			ДРЕНАЖНЫЙ КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЯХ И К КОВЕРАМ									
15	15	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	48	493,63	203,60	23694	9772	3071	10398	36820
			НР - 70% СП - 80%			226,06	74,82	10851	3591		2727	
16	16	243-110-0604 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х10 (ок)-1	км	0,04896	221579,00	--	10849	--	10849	--	11717
			СП - 80%			--	--	--	--		868	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	243-110-0103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х6,0 (ок)-0,66	км	0,04896	50218,00	--	2459	--	2459	--	2656
			СП - 8%			--	--	--	--		197	
			ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
18	18	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	955,23	30,51	14328	458	9692	3127	18851
			НР - 29%, СП - [illegible]			278,53	10,98	4178	165		1396	
19	19	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	7160,07	243,44	143201	4869	102521	27149	183978
			НР - 29%, СП - [illegible]			1790,55	94,81	35811	1896		13628	
20	20	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	1008,74	112,47	10087	1125	1004	6057	17435
			НР - 29%, СП - [illegible]			795,80	45,40	7958	454		1292	
21	21	241-101-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	10	2070,00	--	20700	--	20700	--	22356
			СП - 8%			--	--	--	--		1656	
			КОНТАКТНОЕ УСТРОЙСТВО НА ТР-ДЕ ТИП СЗК 23.00									
22	22	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	4,8	985,00	--	4728	--	4728	--	5106
			СП - 8%			--	--	--	--		378	
			ПРОТЕКТОРНАЯ ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ тип ПМ-20У по СКЗ.36									
23	23	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки (протектор)	шт	20	12097,94	2827,86	241959	56557	76377	131820	403682
			НР - 99% СП - [illegible]			5451,23	1206,36	109025	24127		29902	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	24	ТПРАЙС-ЛИСТ Э-201	Магниевый протектор ПМ 20У	шт	20	38250,00	--	765000	--	765000	--	826200
			СП - 8%			--	--	--	--		61200	
25	25	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	2	3428,98	--	6858	--	1464	4909	12708
			НР - 91% СП - [illegible]			2697,07	--	5394	--		941	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	26	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,7	1891,00	--	6997	--	6997	--	7557
			СП - 8%			--	--	--	--		560	
27	27	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м2	5,6	20809,00	--	116530	--	116530	--	125852
			СП - 8%			--	--	--	--		9322	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСКРЫТИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
28	28	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,5	4161,09	1629,94	14564	5705	--	12632	29371
			НР - 108%, СП - 65%			2531,15	810,55	8859	2837		2176	
29	29	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,7	117,00	--	901	--		--	973
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
30	30	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	231	38,00	--	8778	--		--	9480
			СП - 8%			--	--	--	--		702	
31	31	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	184,8	26,00	--	4805	--		--	5189
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ пл.60м2									
32	32	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	60	963,17	220,77	57790	13246	41420	8391	71475
			НР - 108%, СП - 65% В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,07	77,42	3124	4645		5294	
33	33	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	60	1706,30	233,97	102378	14038	86264	4661	115602
			НР - 108%, СП - 65% В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,34	2076	2240		8563	
34	34	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	60	6393,37	0,14	383602	8	383411	197	414503
			НР - 108%, СП - 65% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3,05	--	183	--		30704	
35	35	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	60	1764,37	247,01	105862	14821	88965	4602	119302
			НР - 108%, СП - 65% В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	36,43	2076	2186		8837	
36	36	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	60	694,11	0,05	41647	3	41461	197	45192
			НР - 108%, СП - 65% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3,05	--	183	--		3348	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6044323

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				765222				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					323539			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					113674			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3718133		
			- Перевозка грузов	Тенге				45442				
			- Накладные расходы	Тенге							744266	
			- Сметная прибыль	Тенге							447727	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				6 044 323,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				247 817,24				
			Итого	Тенге				6 292 140,24				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				170 517,00				
			Итого	Тенге				6 462 657,24				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				129 253,14				
			Итого	Тенге				6 591 910,39				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				6 591 910,39				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				6 591 910,39				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				791 029,25				
			ИТОГО	Тенге				7 382 939,64				
			Тендерная скидка	Тенге				74,58				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				7 382 865,06				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский Проект ГранеПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПУТЕПРОВОДУ"ЗАПАДНЫЙ"

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м-срезка растительного слоя	м3	600	54,90	54,90	32941	32941	--	10438	46849
			НР - 72%; СП - 85%			--	24,16	--	14497		3470	
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 мперемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (до 50м)	м3 грунта	600	172,83	172,83	103700	103700	--	32853	147478
			НР - 72%; СП - 85%			--	76,05	--	45630		10924	
3	3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	960	309,47	309,47	297086	297086	--	41994	366206
			НР - 72%; СП - 85%			--	60,75	--	58324		27126	
4	4	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(30 км) 960х1,6х30=46080т.км	т·км	46080	38,00	--	1751040	--		--	1891123

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		140083	
5	5	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км) 960x1,6x24=36864т.км**	т·км	36864	26,00	--	958464	--		--	1035141
			СП - 8%			--	--	--	--		76677	
6	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	м3	960	22,78	18,80	21871	18051	66	8807	33133
			НР - 12% СП - 8%			3,91	8,83	3754	8479		2454	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	м2	3000	8,58	8,58	25737	25736	--	6285	34583
			НР - 12% СП - 8%			--	2,91	--	8728		2562	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3554512**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3754				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					477514			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					135658			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						67		
			- Перевозка грузов	Тенге				2709504				
			- Накладные расходы	Тенге							100377	
			- Сметная прибыль	Тенге							263296	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				3 554 512,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				145 734,99				
			Итого	Тенге				**3 700 246,99**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				100 276,69				
			Итого	Тенге				**3 800 523,69**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**76 010,47**				
			Итого	Тенге				**3 876 534,16**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**3 876 534,16**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**3 876 534,16**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**465 184,10**				
			ИТОГО	Тенге				**4 341 718,26**				
			Тендерная скидка	Тенге				**43,86**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**4 341 674,40**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profit"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПроеТрансПроект"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20230831-26346633
1.1. Номер учетной системы 00000000119
2. Дата выписки 31.08.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.08.2023
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 46
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001
9.2. номер 1235267
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ419480KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 [ ] Доля участия
Управление городской мобильности города Алматы КГУ
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
18.1. Код страны [KZ] (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [V] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 46
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 75
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 14.04.2023
27.5 Учетный номер
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 09 (выбор ТС: автомобильный, жд, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000101
32.2 дата 31.08.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)			Тен.	1			241 919 109,82	241 919 109,82		0	241 919 109,82	12%	29 030 29 3,18	270 949 403			1		
				Всего по счету						241 919 109,82			241 919 109,82		29 030 29 3,18	270 949 403					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
BgRrWcqBVlRsFMILgOvyjbYAVyEWNuiRvnLVenARL0QMvrgYoZRpR0CgxPMa3NkOau+Q5yg5QPcco47FxHg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"**

Наименование объекта: **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2023 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№75	2023-04-14		317 007 015 432		
		№75/1	2023-05-17		317 007 015 432		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)	**469 884 467,00**	**241 919 109,82**							**29 030 293,18**	**270 949 403,00**
Итого к оплате:										**270 949 403,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "DSY-13"
БИН 050740009374

Кошелев Михаил Васильевич

Технический надзор:
ТОО "RTA Profi"

Рыскелдиев М.Б.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект: *Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)* ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СНОС ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ СТРОЕНИЙ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17

АКТ
выполненных работ
за АВГУСТ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	483,46	2246,38	616,16	1086035	297889	--	772613	2007341
			НР - 84%, СП - 8%			1630,22	272,27	788146	131632		148692	
2	2	1146-0401-0703 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из асбестоцементных плит и черепицы. Разборка	м2	48,96	701,93	7,37	34366	361	--	28565	67965
			НР - 84%, СП - 8%			694,56	--	34006	--		5034	
3	3	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	174,585	117,00	--	20426	--		--	22060
			СП - 8%			--	--	--	--		1634	
4	4	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5237,55	38,00	--	199027	--		--	214949
			СП - 8%			--	--	--	--		15922	
5	5	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4190,04	26,00	--	108941	--		--	117656
						--	--	--	--		8715	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2429971
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				822152				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					298250			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131632			
			- Перевозка грузов	Тенге				328394				
			- Накладные расходы	Тенге							801178	
			- Сметная прибыль	Тенге							179997	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**2 429 971,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				99 628,81				
			Итого	Тенге				**2 529 599,81**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				68 552,15				
			Итого	Тенге				**2 598 151,97**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**51 963,04**				
			Итого	Тенге				**2 650 115,01**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**2 650 115,01**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**2 650 115,01**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**318 013,80**				
			ИТОГО	Тенге				**2 968 128,81**				
			Тендерная скидка	Тенге				**30,05**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**2 968 098,75**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик *КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ВОДОПРОВОД В1
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17

АКТ
выполненных работ
за АВГУСТ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2181,058		328,90	328,90	717350	717350	--	101384	884233
							--	64,56	--	140811		65499	
2	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21	м3 грунта	976,593		397,97	397,97	388654	388654	--	54929	479070
							--	78,12	--	76291		35487	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	97,6593	3529,11	--	344650	--	--	248148	640222
			НР - 72% СП - 8%			3529,11	--	344650	--		47424	
4	4	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	886,3263	874,38	35,85	774986	31771	347023	296325	1157016
			НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			447,01	17,34	396192	15371		85705	
5	5	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	4051,752	1730,01	1730,01	7009588	7009588	--	3598077	11456279
			НР - 72% СП - 8%			--	1233,38	--	4997330		848613	
6	6	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	97,6593	821,38	--	80215	--	--	57755	149007
			НР - 72% СП - 8%			821,38	--	80215	--		11038	
7	7	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т*км	170903,8	36,00	--	6152537	--		--	6644740
			СП - 8%			--	--	--	--		492203	
8	8	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т*км	136723	26,00	--	3554798	--		--	3839182
			СП - 8%			--	--	--	--		284384	
			ЗАМЕНА НЕПРИГОДНОГО ГРУНТА									
9	9	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	149,34	494,03	471,12	73778	70357	101	13925	94719
			НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			22,23	107,27	3320	16020		7016	
10	10	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	2986,8	46,00	--	137393	--		--	148384
			СП - 8%			--	--	--	--		10991	
11	11	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)	т*км	5973,6	26,00	--	155314	--		--	167739
			СП - 8%			--	--	--	--		12425	
12	12	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	149,34	138,28	134,21	20650	20042	608	3377	25949

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			--	31,41	--	4690		1922	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	13	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	149,34	52,57	52,57	7850	7851	--	2487	11164
			[illegible]			--	23,13	--	3454		827	
14	14	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	149,34	22,77	22,77	3400	3401	--	1077	4835
			[illegible]			--	10,02	--	1496		358	
15	15	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	149,34	275,14	119,82	41089	17894	--	23605	69870
			[illegible]			155,32	64,22	23195	9590		5176	
16	16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	149,34	185,79	168,00	27746	25090	463	6263	36730
			[illegible]			14,69	43,56	2193	6506		2721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	123,5	4531,04	217,88	559583	26908	333920	205561	826356
			[illegible]			1609,36	71,92	198755	8882		61212	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную-обсыпка. Группа грунтов 2	м3 грунта	750,03	1334,66	--	1001032	--	--	720743	1859517
			[illegible]			1334,66	--	1001032	--		137742	
19	19	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	825,033	2458,00	--	2027931	--	2027931	--	2190165
			[illegible]			--	--	--	--		162234	
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
20	20	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1024,2	494,03	471,12	505986	482522	697	95498	649602
			[illegible]			22,23	107,27	22767	109868		48119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	21	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	20484	46,00	--	942264	--		--	1017645
			[illegible]			--	--	--	--		75381	
22	22	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)	т·км	40968	26,00	--	1065168	--		--	1150381
			[illegible]			--	--	--	--		85213	
23	23	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	1024,2	138,28	134,21	141621	137453	4168	23160	177963
			[illegible]			--	31,41	--	32167		13182	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	24	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1024,2	52,57	52,57	53839	53838	--	17054	76564
			НР [illegible]			--	23,13	--	23686		5671	
25	25	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	1024,2	22,77	22,77	23321	23321	--	7386	33164
			НР [illegible]			--	10,02	--	10259		2457	
26	26	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1024,2	87,93	87,93	90057	90057	--	29834	129482
			НР [illegible]			--	40,46	--	41436		9591	
27	27	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см- до 6-ти проходов	м3 уплотненного грунта	1024,2	41,88	41,88	42897	42896	--	11313	58547
			НР [illegible]			--	15,34	--	15712		4337	
28	28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1024,2	185,79	168,00	190285	172069	3175	42953	251897
			НР [illegible]			14,69	43,56	15041	44616		18659	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26133982	9321062	2718086	5560854	34230422
								2087360	5558185	--	2535587	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26133982				
		Материалы		Тенге				690154				
		Всего заработная плата		Тенге					7645545			
		Местные материалы		Тенге				2027931				
		Транспортные расходы		Тенге				12007473				
			Накладные расходы	Тенге				5560854				
			Сметная прибыль	Тенге				2535587				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34230423				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5293
			Сметная заработная плата	Тенге					7645545			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34230423				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5293
			Сметная заработная плата	Тенге					7645545			
			РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ									
29	40	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,06472	2863349,16	1220698,42	185316	79004	9789	125948	336165
			НР [illegible]			1491386,70	474317,14	96523	30698		24901	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	41	261-301-1449 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	64,97888	32323,00	--	2100312	--	2100312	--	2268337
			СП - [illegible]			--	--	--	--		168025	
31	42	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0193	1618705,06	671244,04	31241	12955	1938	21163	56597
			НР - [illegible] СП - [illegible]			847071,60	260555,56	16348	5029		4192	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	43	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	19,3772	15326,00	--	296975	--	296975	--	320733
			СП - [illegible]			--	--	--	--		23758	
33	44	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,18	1197193,58	308938,06	215495	55609	13901	166881	412966
			НР - [illegible] СП - [illegible]			811026,00	125457,19	145985	22582		30590	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	45	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	180,72	9096,00	--	1643829	--	1643829	--	1775335
			СП - [illegible]			--	--	--	--		131506	
35	46	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0558	782811,86	145663,44	43681	8128	1612	37130	87276
			НР - [illegible] СП - [illegible]			608269,50	63860,89	33941	3563		6465	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	47	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	56,0232	4928,00	--	276082	--	276082	--	298169
			СП - [illegible]			--	--	--	--		22087	
37	57	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,3386	1197193,58	308938,06	405370	104607	26150	313922	776836
			НР - [illegible] СП - [illegible]			811026,00	125457,19	274613	42480		57543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	58	241-102-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	339,9544	9966,00	--	3387986	--	3387986	--	3659025
			СП - [illegible]			--	--	--	--		271039	
			ФУТЛЯРЫ									
39	63	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,0579	4462736,17	2096528,28	258392	121389	6954	173860	466832

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2246091,45	786997,97	130049	45567		34580	
40	64	241-102-0263 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	58,1316	74038,00	--	4303947	--	4303947	--	4648263
			СП - 80%			--	--	--	--		344316	
41	65	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0193	2827061,16	1220698,42	54562	23559	2219	37559	99490
			НР - 99%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1491386,70	474317,14	28784	9154		7370	
42	66	241-102-0252 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	19,3772	41448,00	--	803146	--	803146	--	867398
			СП - 80%			--	--	--	--		64252	
43	67	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,05758	2568673,57	1069204,20	147904	61565	6562	102630	270577
			НР - 99%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1385502,75	414893,09	79777	23890		20043	
44	68	241-102-0247 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	57,81032	34521,00	--	1995670	--	1995670	--	2155324
			СП - 80%			--	--	--	--		159654	
45	69	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,02285	2133768,86	895217,98	48757	20456	2356	33624	88971
			НР - 99%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1135436,40	350930,71	25945	8019		6590	
46	70	241-102-0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	22,9414	26757,00	--	613843	--	613843	--	662950
			СП - 80%			--	--	--	--		49107	
47	71	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	57,9	2710,39	19,49	156932	1129	36816	118245	297191
			НР - 99%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2055,05	7,81	118987	452		22014	
48	72	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19,3	2133,87	11,93	41184	230	5337	35343	82649
			НР - 99%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1845,44	4,31	35617	83		6122	
49	73	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	57,58	2068,87	11,13	119126	641	12343	105303	242384
			НР - 99%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1843,38	3,91	106142	225		17954	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	74	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22,85	1902,00	10,34	43461	236	3592	39315	89398
			[illegible]			1734,46	3,50	39633	80		6622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	75	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9	36806,26	3670,14	331256	33032	164835	132971	501365
			[illegible]			14821,05	102,75	133389	925		37138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ФАСОННЫЕ ЧСТИ									
52	76	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0305	1770854,34	644139,38	54011	19646	10948	30147	90891
			[illegible]			767756,68	230653,64	23417	7035		6733	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИЗОЛЯЦИЯ									
53	115	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0543	6681146,59	1035202,98	362786	56212	267485	56465	452791
			[illegible]			719863,20	330514,38	39089	17947		33540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	117	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0193	3347971,28	288197,51	64616	5562	48380	11792	82521
			[illegible]			553081,00	64090,40	10674	1237		6113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	118	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,5186	2583897,72	255838,10	1340009	132678	943202	291586	1762122
			[illegible]			509312,00	58622,80	264129	30402		130528	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	119	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0558	1703939,49	43712,31	95080	2440	69882	22551	127041
			[illegible]			407847,50	369,91	22758	21		9410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19420969	739078	17056091	1856435	22979597
								1625800	249389	--	1702192	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3999179				
		Материалы		Тенге				1634304				
		Всего заработная плата		Тенге					1875189			
			Накладные расходы	Тенге				1856435				
			Сметная прибыль	Тенге				468448				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6324062				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								980
			Сметная заработная плата	Тенге					1875189			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				15421790				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15421790				
			Сметная прибыль	Тенге				1233744				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16655534				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22979596				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								980
			Сметная заработная плата	Тенге					1875189			
			РАЗДЕЛ 3.КОНТРОЛЬ									
57	150	1339-0201-0412 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 480 мм. Контроль	стык	8	3876,79	--	31014	--	1318	18115	53059
						3712,00	--	29696	--		3930	
58	151	1339-0201-0408 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 245 мм. Контроль	стык	1	1754,38	--	1754	--	84	1019	2995
						1670,40	--	1670	--		222	
59	152	1339-0201-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 194 мм. Контроль	стык	40	1365,34	--	54614	--	2646	31700	93220
						1299,20	--	51968	--		6905	
60	153	1339-0201-0405 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 114 мм. Контроль	стык	4	966,61	--	3866	--	154	2264	6621
						928,00	--	3712	--		490	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				91248	--	4202	53098	155895
								87046	--	--	11547	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				91248				
		Материалы		Тенге				4202				
		Всего заработная плата		Тенге					87046			
			Накладные расходы	Тенге				53098				
			Сметная прибыль	Тенге				11547				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				155893				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					87046			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				155893				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					87046			
			Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия									
61	154	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	59,16	4161,09	1629,94	246170	96427	--	213511	496455
						2531,15	810,55	149743	47952		36774	
62	155	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	136,068	891,00	--	121237	--		--	130936
						--	--	--	--		9699	
63	156	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	4082,04	36,00	--	146953	--		--	158709
						--	--	--	--		11756	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	157	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	тКм	3265,632	26,00	--	84906	--		--	91699
						--	--	--	--		6793	
65	158	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (20см). Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	197,2	3235,04	1356,85	637950	267571	327141	125454	824476
			В ТОМ ЧИСЛЕ			219,26	369,79	43238	72923		61072	
66	159	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(13) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	197,2	1062,90	314,47	209604	62013	137322	34701	263849
			В ТОМ ЧИСЛЕ			52,07	110,86	10269	21862		19544	
67	160	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103(12 см)	м2 основания	197,2	-165,59	-37,26	-32654	-7348	-25306	-2888	-38385
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	-13,56	--	-2674		-2843	
68	161	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия).	м2 покрытия	197,2	1686,60	247,01	332598	48710	277066	15126	375542
			В ТОМ ЧИСЛЕ			34,59	36,43	6822	7184		27818	
69	162	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (до 5 см).	м2 покрытия	197,2	354,52	0,05	69912	9	68701	1298	76907
			В ТОМ ЧИСЛЕ			6,10	--	1202	--		5697	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1816676	467382	784924	387202	2380188
								211274	147247	--	176310	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1816676				
		Материалы		Тенге				784923				
		Всего заработная плата		Тенге					358521			
		Транспортные расходы		Тенге				353096				
			Накладные расходы	Тенге				387202				
			Сметная прибыль	Тенге				176310				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2380188				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
			Сметная заработная плата	Тенге					358521			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2380188				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					358521			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**59746100**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4011480				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10527522			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5954821			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20563304		
			- Перевозка грузов	Тенге				12360570				
			- Накладные расходы	Тенге							7857589	
			- Сметная прибыль	Тенге							4425636	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				59 746 100				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				2 449 590				
			Итого	Тенге				62 195 690				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 685 503				
			Итого	Тенге				63 881 193				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 277 624				
			Итого	Тенге				65 158 817				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				65 158 817				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				65 158 817				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				7 819 058				
			ИТОГО	Тенге				72 977 875				
			Тендерная скидка	Тенге				737				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				72 977 138				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17

АКТ
выполненных работ
за АВГУСТ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Разработка траншеи для кабельной канализации										
1	1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	35		4118,29	--	144140	--	--	103781	267755
			НР - 72% СП - 96%				4118,29	--	144140	--		19834	
2	2	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	467		4616,47	--	2155891	--	--	1552241	4004783
			НР - 72% СП - 96%				4616,47	--	2155891	--		296651	
3	3	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	1082,46		774,66	35,85	838543	38801	423816	284183	1212544
			НР - 72% СП - 96% В ТОМ ЧИСЛЕ:				347,29	17,34	375926	18772		89818	
4	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (для замещения грунта валуно-галечниковым грунтом)	м3 грунта	160,95		4941,95	--	795406	--	--	572692	1477546
			НР - 72% СП - 96%				4941,95	--	795406	--		109448	
5	5	1101-0102-0322 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	160,95		367,19	352,53	59100	56741	99	9481	74067

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72% СП - 8%			14,04	67,77	2260	10908		5486	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1609,5	59,00	--	94960	--		--	102557
			СП - 8%			--	--	--	--		7597	
7	7	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(30 км)	т·км	9657	26,00	--	251082	--		--	271169
			СП - 8%			--	--	--	--		20087	
8	8	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2015*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. *Группа грунтов 4(засыпка валуно-галечниковым грунтом)*	м3 грунта	160,95	1334,66	--	214813	--	--	154665	399036
			НР - 72% СП - 8%			1334,66	--	214813	--		29558	
9	9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	160,95	275,14	119,82	44283	19285	--	25441	75302
			НР - 72% СП - 8%			155,32	64,22	24999	10336		5578	
10	10	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	261	4616,47	--	1204898	--	--	867527	2238219
			НР - 72% СП - 8%			4616,47	--	1204898	--		165794	
11	11	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	536,4	774,66	35,85	415530	19227	210017	140823	600861
			НР - 72% СП - 8%			347,29	17,34	186286	9302		44508	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (для укладки ж.б. плит)	м3 грунта	21,3	4941,95	--	105263	--	--	75790	195537
			НР - 72% СП - 8%			4941,95	--	105263	--		14484	
13	13	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	433,56	275,14	119,82	119289	51948	--	68531	202845
			НР - 72% СП - 8%			155,32	64,22	67340	27841		15026	
14	14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	433,56	185,79	168,00	80551	72840	1344	18183	106632
			НР - 72% СП - 8%			14,69	43,56	6367	18887		7899	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	968,8	4531,04	217,88	4389667	211081	2619442	1612533	6482376
			НР - 72% СП - 8%			1609,36	71,92	1559144	69677		480176	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	17	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	39,062	212992,56	--	8319915	--	142801	6214607	15697283
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			209336,80	--	8177114	--		1162762	
17	18	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	39062	1590,00	--	62108580	--	62108580	--	67077266
						--	--	--	--		4968686	
18	19	261-301-0320 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	1027	1294,00	--	1328938	--	1328938	--	1435253
						--	--	--	--		106315	
19	20	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1790,6	418,80	418,80	749895	749895	--	115778	934926
						--	89,80	--	160802		69254	
20	21	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	5034,0937	774,66	35,85	3899731	180449	1970999	1321621	5639060
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			347,29	17,34	1748283	87301		417708	
21	22	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (для замещения грунта валуно-галечниковым грунтом)	м3 грунта	381,885	4941,95	--	1887255	--	--	1358824	3505765
						4941,95	--	1887255	--		259686	
22	23	1101-0102-0322 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	381,885	367,19	352,53	140226	134627	237	22495	175738
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,04	67,77	5362	25880		13018	
23	24	412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3273,36	59,00	--	193128	--		--	208578
						--	--	--	--		15450	
24	25	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(30 км)	т·км	19639,8	26,00	--	510635	--		--	551486
						--	--	--	--		40851	
25	26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4(засыпка валуно-галечниковым грунтом)	м3 грунта	381,885	1334,66	--	509685	--	--	366973	946791
						1334,66	--	509685	--		70133	
26	27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	168,4	1334,66	--	224756	--	--	161824	417507

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - [illegible]			1334,66	--	224756	--		30926	
27	28	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1060,92	44,98	44,98	47716	47716	--	15118	67861
			НР - [illegible]			--	19,79	--	20997		5027	
28	29	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1060,92	244,28	244,28	259165	259165	--	82108	368575
			НР - [illegible]			--	107,49	--	114039		27302	
29	30	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	112	1730,01	1730,01	193762	193762	--	99459	316679
			НР - [illegible]			--	1233,38	--	138138		23458	
30	31	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1290,8	275,14	119,82	355147	154662	--	204031	603912
			НР - [illegible]			155,32	64,22	200486	82890		44734	
31	32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1290,8	185,79	168,00	239816	216859	4001	54134	317466
			НР - [illegible]			14,69	43,56	18956	56230		23516	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	33	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	361,83	328,90	328,90	119006	119006	--	16819	146691
			НР - [illegible]			--	64,56	--	23360		10866	
33	34	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,4	821,38	--	47147	--	--	33946	87580
			НР - [illegible]			821,38	--	47147	--		6487	
34	35	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т*км	22638,42	36,00	--	814983	--		--	880182
			СН - [illegible]			--	--	--	--		65199	
35	36	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т*км	18110,736	26,00	--	470879	--		--	508549
			СН - [illegible]			--	--	--	--		37670	
36	37	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	402,01	27,82	22,91	11184	9209	56	4497	16935
			НР - [illegible]			4,77	10,76	1919	4327		1254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				93344965	2535273	68810330	15558105	117615312
								19663696	879687	--	8712246	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				29907447				
		Материалы		Тенге				5372812				
		Всего заработная плата		Тенге					20543383			
		Транспортные расходы		Тенге				2335668				
			Накладные расходы	Тенге				15558105				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				3637245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49102797				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14161
			Сметная заработная плата	Тенге					20543383			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				63437518				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63437518				
			Сметная прибыль	Тенге				5075001				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				68512519				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				117615316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14161
			Сметная заработная плата	Тенге					20543383			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								117615316
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19663696				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2535273			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					879687			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						68810330		
			- Перевозка грузов	Тенге				2335667				
			- Накладные расходы	Тенге							15558105	
			- Сметная прибыль	Тенге							8712246	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				117 615 316				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				4 822 228				
			Итого	Тенге				122 437 544				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				3 318 057				
			Итого	Тенге				125 755 601				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2 515 112				
			Итого	Тенге				128 270 713				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				128 270 713				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				128 270 713				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				15 392 486				
			ИТОГО	Тенге				143 663 199				
			Тендерная скидка	Тенге				1 451				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				143 661 748				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошкалев М.В.

Технический надзор
ТОО "KDA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПроГрам Проект"

"___" _____ 20___ ж.г.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ КАМЕР Ут1-Ут2
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17

АКТ
выполненных работ
за АВГУСТ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы учтены в смете 1-ТС-1										
			Теплофикационная камера Ут1										
1	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		1,6	2644,16	196,47	4231	315	3240	753	5383
			В ТОМ ЧИСЛЕ				422,22	78,55	676	126		399	
2	2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5	м3		0,34	21060,86	1364,73	7161	464	6037	716	8507
			В ТОМ ЧИСЛЕ				1942,18	372,58	660	127		630	
3	5	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона В20. Устройство	м3 конструкции		1,024	37041,69	1492,49	37931	1528	21639	17998	60403
			В ТОМ ЧИСЛЕ				14417,96	476,70	14764	488		4474	
4	12	261-301-0514 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект		2	46268,00	--	92536	--	92536	--	99939
							--	--	--	--		7403	
5	13	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,0784	887579,00	--	69586	--	69586	--	75153
							--	--	--	--		5567	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	14	1109-0606-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж площадки для обслуживания Пл1	т конструкций	0,08	133743,81	24613,48	10700	1969	527	6008	18044
			НР [illegible]			102547,00	6287,35	8204	503		1337	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	15	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,08	1004492,00	--	80359	--	80359	--	86788
			СП [illegible]			--	--	--	--		6429	
8	16	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7,92	118,74	4,06	940	32	669	168	1197
			НР [illegible]			30,21	0,62	239	5		89	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Гидроизоляция камеры									
9	20	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	15,6	1482,92	5,22	23134	81	20159	2716	27918
			НР [illegible]			185,53	1,67	2894	26		2068	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Теплофикационная камера Ут2									
10	30	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2	2644,16	196,47	5288	393	4051	941	6728
			НР [illegible]			422,22	78,55	844	157		498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	34	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона В20. Устройство	м3 конструкции	1,302	37041,69	1492,49	48228	1944	27512	22884	76801
			НР [illegible]			14417,96	476,70	18772	621		5689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	45	261-301-0514 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	2	46268,00	--	92536	--	92536	--	99939
			СП [illegible]			--	--	--	--		7403	
13	46	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1	887579,00	--	88758	--	88758	--	95859
			СП [illegible]			--	--	--	--		7101	
14	47	1109-0606-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж площадки для обслуживания Пл1	т конструкций	0,08	133743,81	24613,48	10700	1969	527	6008	18044
			НР [illegible]			102547,00	6287,35	8204	503		1337	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	48	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,08	1004492,00	--	80359	--	80359	--	86788
			СП [illegible]			--	--	--	--		6429	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	49	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9	118,74	4,06	1069	37	760	191	1361
			ПР - 49%, СП - 8%			30,21	0,62	272	6		101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Гидроизоляция камеры									
17	53	*1108-0101-0302* РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	*Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой*	м2 поверхности	18,3	1482,92	5,22	27137	96	23646	3186	32749
			ПР - 9%, СП - 8%			185,53	1,67	3395	31		2426	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Теплофикационная камера Ут3									
18	63	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,8	2644,16	196,47	4759	353	3646	847	6055
			ПР - 94%, СП - 8%			422,22	78,55	760	141		449	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	74	261-301-0514 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	2	46268,00	--	92536	--	92536	--	99939
			СП - 8%			--	--	--	--		7403	
20	75	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0784	887579,00	--	69586	--	69586	--	75153
			СП - 8%			--	--	--	--		5567	
21	76	1109-0606-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж площадки для обслуживания Пл1	т конструкций	0,08	133743,81	24613,48	10700	1969	527	6008	18044
			ПР - 69%, СП - 8%			102547,00	6287,35	8204	503		1337	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	77	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,08	1004492,00	--	80359	--	80359	--	86788
			СП - 8%			--	--	--	--		6429	
23	78	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7,92	118,74	4,06	940	32	669	168	1197
			ПР - 69%, СП - 8%			30,21	0,62	239	5		89	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Гидроизоляция камеры									
24	79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,3	889,66	40,50	267	13	94	156	457
			ПР - 94%, СП - 8%			532,22	21,84	160	7		34	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	80	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	0,3	184,76	13,67	55	4	47	6	66
			ПР - 94%, СП - 8%			13,16	7,22	4	2		5	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	81	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,3	2517,97	8,28	755	3	651	94	917
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			335,32	2,78	101	1		68	
27	82	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	18,3	1482,92	5,22	27137	96	23646	3186	32749
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			185,53	1,67	3395	31		2426	
28	83	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	1,035	3074,00	--	3182	--	3182	--	3437
						--	--	--	--		255	
29	84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,3	889,66	40,50	267	13	94	156	457
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			532,22	21,84	160	7		34	
30	85	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(30 мм по подошве)	м2 стяжки	0,3	184,76	13,67	55	4	47	6	66
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,16	7,22	4	2		5	
31	86	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(разуклонка 20-100 мм по плитам перекрытия)	м2 стяжки	0,3	554,28	41,03	166	12	142	17	198
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			39,47	21,67	12	6		15	
32	92	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	1,035	3074,00	--	3182	--	3182	--	3437
						--	--	--	--		255	
			Теплофикационная камера Ут4									
33	94	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,96	2644,16	196,47	42201	3136	32326	7513	53691
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			422,22	78,55	6739	1254		3977	
34	95	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5	м3	1,44	21060,86	1364,73	30328	1966	25565	3033	36030
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1942,18	372,58	2797	537		2669	
35	96	1107-0507-0105 РСНБ РК 2015	Блоки наружных стен массой до 2,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	25	8029,01	2737,53	200725	68439	21820	152762	381766
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4418,62	759,75	110466	18994		28279	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	97	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	6,912	25596,00	--	176920	--	176920	--	191074
						--	--	--	--		14154	
37	98	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(П1 с отверстиями)	м3	0,98	75145,00	--	73642	--	73642	--	79533
						--	--	--	--		5891	
38	99	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5147,00	--	10294	--	10294	--	11118
						--	--	--	--		824	
39	100	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2993,00	--	5986	--	5986	--	6465
						--	--	--	--		479	
40	101	261-301-0514 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	2	46268,00	--	92536	--	92536	--	99939
						--	--	--	--		7403	
41	102	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0784	887579,00	--	69586	--	69586	--	75153
						--	--	--	--		5567	
42	103	1109-0606-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж площадки для обслуживания Пл1	т конструкций	0,08	133743,81	24613,48	10700	1969	527	6008	18044
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			102547,00	6287,35	8204	503		1337	
43	104	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,08	1004492,00	--	80359	--	80359	--	86788
						--	--	--	--		6429	
44	105	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7,92	118,74	4,06	940	32	669	168	1197
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,21	0,62	239	5		89	
			Гидроизоляция камеры									
45	106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,4	889,66	40,50	12811	583	4564	7500	21936
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			532,22	21,84	7664	314		1625	
46	107	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14,4	184,76	13,67	2661	197	2275	276	3172
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,16	7,22	189	104		235	
47	108	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	14,4	2517,97	8,28	36259	119	31311	4528	44050

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			335,32	2,78	4829	40		3263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	109	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	14,4	1482,92	5,22	21354	75	18607	2507	25770
			[illegible]			185,53	1,67	2672	24		1909	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	110	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	49,68	3074,00	--	152716	--	152716	--	164933
			[illegible]			--	--	--	--		12217	
50	111	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,4	889,66	40,50	12811	583	4564	7500	21936
			[illegible]			532,22	21,84	7664	314		1625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	112	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(30 мм по подоснве)	м2 стяжки	30,4	184,76	13,67	5617	416	4801	582	6695
			[illegible]			13,16	7,22	400	220		496	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	113	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(разуклонка 20-100 мм по плитам перекрытия)	м2 стяжки	30,4	554,28	41,03	16850	1248	14402	1747	20085
			[illegible]			39,47	21,67	1200	659		1488	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	114	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	22,6	2336,33	15,87	52801	359	13877	36039	95947
			[illegible]			1706,43	8,22	38565	186		7107	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	115	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	22,6	2617,41	8,73	59153	197	43173	14736	79801
			[illegible]			698,35	2,78	15783	63		5911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	116	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	22,6	1067,47	4,60	24125	104	19938	3833	30194
			[illegible]			180,68	1,67	4083	38		2237	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	117	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	77,97	3074,00	--	239680	--	239680	--	258854
			[illegible]			--	--	--	--		19174	
57	118	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	22,6	2336,33	15,87	52801	359	13877	36039	95947

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1706,43	8,22	38565	186		7107	
			Устройство приямков ПРм1-2шт,ПРм2-1шт									
58	119	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство приямков Прм1,ПРм2 из бетона В20	м3	0,01	53750,10	7104,13	538	71	219	254	855
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			24848,86	3049,75	248	30		63	
			Канал КЛ№1,компенсаторная ниша К1,канал КЛ№2									
59	126	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5	м3	2,46	21060,86	1364,73	51810	3358	43674	5182	61551
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1942,18	372,58	4778	917		4559	
60	127	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,081018	23057,83	1909,25	1868	155	2	1625	3772
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			21117,22	921,68	1711	75		279	
61	128	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,081018	441876,00	--	35800	--	35800	--	38664
						--	--	--	--		2864	
62	129	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,684	15964,52	3505,86	106707	23433	40502	61072	181201
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6399,09	1344,12	42772	8984		13422	
63	130	225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3,752	111182,00	--	417155	--	417155	--	450527
						--	--	--	--		33372	
64	131	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(П1 с отверстиями)	м3	2,712	75145,00	--	203793	--	203793	--	220096
						--	--	--	--		16303	
65	132	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,098	49408,00	--	4842	--	4842	--	5229
						--	--	--	--		387	
66	133	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство Ум1,Ум2	м3	10,5	41956,40	3101,37	440542	32565	258084	144774	632142
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14275,53	876,17	149893	9200		46825	
67	134	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,29	441876,00	--	128144	--	128144	--	138396
						--	--	--	--		10252	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Гидроизоляция канала КЛ№1,КЛ№2,лини									
68	135	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (по подошве и верху)	м2 стяжки	26,1	889,66	40,50	23220	1057	8272	13593	39758
			НР - 95% от ФОТ			532,22	21,84	13891	570		2945	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	136	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки 30мм	м2 стяжки	26,1	197,92	13,67	5166	356	4123	823	6468
			НР - 95% от ФОТ			26,31	7,22	687	188		479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	137	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	37,1	2517,97	8,28	93417	307	80670	11665	113489
			НР - 95% от ФОТ			335,32	2,78	12440	103		8407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	138	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	57,46	3074,00	--	176632	--	176632	--	190763
			СП - 8%			--	--	--	--		14131	
72	139	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (по подошве и верху)	м2 стяжки	26,1	889,66	40,50	23220	1057	8272	13593	39758
			НР - 95% от ФОТ			532,22	21,84	13891	570		2945	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	140	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки 30мм	м2 стяжки	26,1	197,92	13,67	5166	356	4123	823	6468
			НР - 95% от ФОТ			26,31	7,22	687	188		479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	141	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	34,8	2336,33	15,87	81304	552	21368	55493	147741
			НР - 95% от ФОТ			1706,43	8,22	59384	286		10944	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	142	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	34,8	2617,41	8,73	91086	304	66479	22691	122880
			НР - 95% от ФОТ			698,35	2,78	24303	97		9102	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	143	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	34,8	1067,47	4,60	37148	160	30700	5901	46493
			НР - 95% от ФОТ			180,68	1,67	6288	58		3444	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	144	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	76,58	3074,00	--	235407	--	235407	--	254240
			СП - 8%			--	--	--	--		18833	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	145	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	34,8	2336,33	15,87	81304	552	21368	55493	147741
			НР - 93% СП - 65%			1706,43	8,22	59384	286		10944	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	146	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	12,75	34182,34	2702,59	435825	34458	277484	123984	604594
			НР - 92% СП - 65%			9716,35	739,82	123883	9433		44785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Канал монолитный КЛ1 60х45									
80	147	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5	м3	1,67	21060,86	1364,73	35172	2279	29650	3518	41785
			НР - 91% СП - 65%			1942,18	372,58	3243	622		3095	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	148	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,1	23057,83	1909,25	2306	191	3	2006	4656
			НР - 91% СП - 65%			21117,22	921,68	2112	92		345	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	149	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1	441876,00	--	44188	--	44188	--	47723
			СП - 8%			--	--	--	--		3535	
83	150	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	4,6	55024,37	5980,61	253112	27510	140018	88741	369201
			НР - 91% СП - 65%			18605,15	2594,23	85584	11933		27348	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	151	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6714	346394,00	--	232569	--	232569	--	251175
			СП - 8%			--	--	--	--		18606	
85	152	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2466,41	72,07	19731	577	3594	18547	41340
			НР - 91% СП - 65%			1944,95	19,73	15560	158		3062	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	153	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3LОпорные подушки	1,93	75145,00	--	145030	--	145030	--	156632
			СП - 8%			--	--	--	--		11602	
87	154	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,024	49408,00	--	1186	--	1186	--	1281
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
			Гидроизоляция монолитный канала КЛ1									
88	155	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,3	889,66	40,50	13612	620	4849	7968	23307
			НР - 93% СП - 65%			532,22	21,84	8143	334		1726	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	156	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,3	184,76	13,67	2827	209	2417	293	3370
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,16	7,22	201	110		250	
90	157	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	15,3	2517,97	8,28	38525	127	33268	4811	46803
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			335,32	2,78	5130	43		3467	
91	158	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	33,66	3074,00	--	103471	--	103471	--	111749
						--	--	--	--		8278	
92	159	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,3	889,66	40,50	13612	620	4849	7968	23307
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			532,22	21,84	8143	334		1726	
93	160	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(30 мм по подошве)	м2 стяжки	15,3	184,76	13,67	2827	209	2417	293	3370
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,16	7,22	201	110		250	
94	161	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	22,95	2336,33	15,87	53619	365	14091	36597	97433
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1706,43	8,22	39163	189		7217	
95	162	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	22,95	2617,41	8,73	60070	200	43843	14965	81037
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			698,35	2,78	16027	64		6003	
96	163	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	22,95	1067,47	4,60	24498	105	20246	3892	30661
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			180,68	1,67	4147	38		2271	
97	164	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	50,49	3074,00	--	155206	--	155206	--	167623
						--	--	--	--		12417	
98	165	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	22,95	2336,33	15,87	53619	365	14091	36597	97433
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1706,43	8,22	39163	189		7217	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	166	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	8,2	34182,34	2702,59	280295	22162	178459	79739	388836
			НР = 28% СП = 8%			9716,35	739,82	79674	6067		28803	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Канал сборный 70х51									
100	167	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5	м3	1,887102	21060,86	1364,73	39744	2575	33504	3975	47217
			НР = 9% СП = 8%			1942,18	372,58	3665	703		3498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	168	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,073405	23057,83	1909,25	1693	140	3	1472	3418
			НР = 9% СП = 8%			21117,22	921,68	1550	68		253	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	169	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,073405	441876,00	--	32436	--	32436	--	35031
			СП = 8%			--	--	--	--		2595	
103	170	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,076	15964,52	3505,86	65071	14290	24698	37242	110498
			НР = 11% СП = 8%			6399,09	1344,12	26083	5479		8185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	171	225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,482	111182,00	--	275954	--	275954	--	298030
			СП = 8%			--	--	--	--		22076	
105	172	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,444	75145,00	--	108509	--	108509	--	117190
			СП = 8%			--	--	--	--		8681	
106	173	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,004	49408,00	--	198	--	198	--	214
			СП = 8%			--	--	--	--		16	
107	174	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство Ум2-4 шт	м3	5,2	40232,93	3101,37	209211	16127	118851	71698	303382
			НР = 9% СП = 8%			14275,53	876,17	74233	4556		22473	
			В ТОМ ЧИСЛЕ.									
108	175	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2	441876,00	--	88375	--	88375	--	95445
			СП = 8%			--	--	--	--		7070	
109	176	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	94,592	889,66	40,50	84155	3832	29979	49265	144094
			НР = 9% СП = 8%			532,22	21,84	50344	2066		10674	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	177	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	94,592	184,76	13,67	17477	1293	14940	1812	20832
			НР = 94% СП = 8%			13,16	7,22	1244	683		1543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	178	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	94,592	2517,97	8,28	238180	783	205679	29743	289357
			НР = 94% СП = 8%			335,32	2,78	31718	263		21434	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	179	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	208,1	3074,00	--	639699	--	639699	--	690875
			СП = 8%			--	--	--	--		51176	
113	180	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (по полотне и перху)	м2 стяжки	94,592	889,66	40,50	84155	3832	29979	49265	144094
			НР = 94% СП = 8%			532,22	21,84	50344	2066		10674	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	181	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки 30мм	м2 стяжки	94,592	197,92	13,67	18721	1293	14939	2982	23439
			НР = 94% СП = 8%			26,31	7,22	2489	683		1736	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	182	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	88,68	2336,33	15,87	207186	1407	54453	141411	376485
			НР = 94% СП = 8%			1706,43	8,22	151326	729		27888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	183	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	88,68	2617,41	8,73	232112	774	169408	57824	313131
			НР = 94% СП = 8%			698,35	2,78	61930	247		23195	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	184	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	88,68	1067,47	4,60	94663	408	78233	15038	118477
			НР = 94% СП = 8%			180,68	1,67	16022	148		8776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	185	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	195,1	3074,00	--	599737	--	599737	--	647716
			СП = 8%			--	--	--	--		47979	
119	186	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	88,68	2336,33	15,87	207186	1407	54453	141411	376485
			НР = 94% СП = 8%			1706,43	8,22	151326	729		27888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	187	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	10,64	34182,34	2702,59	363700	28756	231562	103466	504539
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9716,35	739,82	103382	7872		37373	
			Опоры неподвижные III									
121	188	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5	м3	0,8	21060,86	1364,73	16849	1092	14203	1685	20017
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1942,18	372,58	1554	298		1483	
122	189	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0244	23057,83	1909,25	563	46	2	489	1137
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			21117,22	921,68	515	22		84	
123	190	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0244	441876,00	--	10782	--	10782	--	11645
						--	--	--	--		863	
124	191	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,8	27898,44	2487,99	133913	11942	90514	31425	178565
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6553,62	640,67	31457	3075		13227	
125	192	241-411-0105 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой ободочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	16	34958,00	--	559328	--	559328	--	604074
						--	--	--	--		44746	
126	193	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1828	346394,00	--	63321	--	63321	--	68387
						--	--	--	--		5066	
127	194	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0688	349485,00	--	24045	--	24045	--	25969
						--	--	--	--		1924	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14051971
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1901935				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					335386			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107694			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8853668		
			- Накладные расходы	Тенге							1920088	
			- Сметная прибыль	Тенге							1040896	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				14 051 971,00				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				576 130,81				
			Итого	Тенге				14 628 101,81				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				396 421,56				
			Итого	Тенге				15 024 523,37				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				300 490,47				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого	Тенге					**15 325 013,84**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге					**15 325 013,84**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге					**15 325 013,84**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге					**1 839 001,66**				
			ИТОГО	Тенге					**17 164 015,50**				
			Тендерная скидка	Тенге					**178,55**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					**17 163 836,95**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кондратьев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРОКЛАДКУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17

АКТ
выполненных работ
за АВГУСТ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Теплосеть в районе ПК7-переход через ул Жансугурова													
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кзм=1,21	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и саней под автосамосвалы при подсыпке из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21	м3 грунта	422,1872		397,97	397,97	168017	168017	--	23746	207104
							--	78,12	--	32981		15341	
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,01507		6783,22	--	156116	--	--	112404	290001

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			6783,22	--	156116	--		21482	
3	3	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,01507	821,38	--	18904	--	--	13611	35116
			[illegible]			821,38	--	18904	--		2601	
4	4	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	25384,54	36,00	--	913843	--		--	986950
			[illegible]			--	--	--	--		73107	
5	5	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	20307,63	26,00	--	527998	--		--	570238
			[illegible]			--	--	--	--		42240	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работы на отвале	м3 грунта	445,2023	27,82	22,91	12386	10199	62	4980	18755
			[illegible]			4,77	10,76	2125	4792		1389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	139,4077	328,90	328,90	45851	45851	--	6480	56518
			[illegible]			--	64,56	--	9000		4187	
8	8	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2439,635	46,00	--	112223	--		--	121201
			[illegible]			--	--	--	--		8978	
9	9	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)	т·км	4879,27	26,00	--	126861	--		--	137010
			[illegible]			--	--	--	--		10149	
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,7503	1334,66	--	11679	--	--	8409	21695
			[illegible]			1334,66	--	11679	--		1607	
11	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	135,8597	44,98	44,98	6110	6111	--	1936	8690
			[illegible]			--	19,79	--	2689		644	
12	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	135,8597	230,69	100,65	31341	13674	--	17998	53286
			[illegible]			130,04	53,95	17667	7329		3947	
13	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	26	4531,04	217,88	117807	5665	70299	43276	173970
			[illegible]			1609,36	71,92	41843	1870		12887	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Замена непригодного грунта под основание									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	15	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	68,4	494,03	471,12	33792	32224	48	6378	43383
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,23	107,27	1520	7337		3214	
15	16	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	4104	36,00	--	147744	--		--	159564
						--	--	--	--		11820	
16	17	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	3283,2	26,00	--	85363	--		--	92192
						--	--	--	--		6829	
17	18	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	68,4	52,57	52,57	3596	3596	--	1139	5114
						--	23,13	--	1582		379	
18	19	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	68,4	22,77	22,77	1557	1557	--	493	2214
						--	10,02	--	685		164	
19	20	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	68,4	275,14	119,82	18819	8195	--	10812	32001
						155,32	64,22	10624	4392		2370	
20	21	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	123,7	494,03	471,12	61112	58278	84	11534	78458
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,23	107,27	2750	13270		5812	
21	22	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	7422	36,00	--	267192	--		--	288567
						--	--	--	--		21375	
22	23	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	5937,6	26,00	--	154378	--		--	166728
						--	--	--	--		12350	
23	24	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	6,185	2699,49	--	16696	--	--	12021	31015
						2699,49	--	16696	--		2297	
24	25	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	117,515	52,57	52,57	6177	6178	--	1957	8784

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			--	23,13	--	2718		651	
25	26	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	123,7	275,14	119,82	34035	14822	--	19553	57875
			[illegible]			155,32	64,22	19213	7944		4287	
			Устройство каналов в строительной части									
26	27	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,078	1483238,77	575172,22	115693	44863	919	84059	215732
			[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			896296,20	192271,44	69911	14997		15980	
27	28	241-402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	127,416	8803,00	--	1121643	--	1121643	--	1211374
			[illegible]			--	--	--	--		89731	
28	29	242-201-0406 РСНБ РК 2015	Кран чугунный шаровый фланцевый, для коррозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	39977,00	--	79954	--	79954	--	86350
			[illegible]			--	--	--	--		6396	
29	30	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	8	22978,00	--	183824	--	183824	--	198530
			[illegible]			--	--	--	--		14706	
30	31	241-406-0115 РСНБ РК 2015	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	28580,00	--	57160	--	57160	--	61733
			[illegible]			--	--	--	--		4573	
31	32	241-409-0105 РСНБ РК 2015	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	8	31688,00	--	253504	--	253504	--	273784
			[illegible]			--	--	--	--		20280	
32	33	241-213-0307 РСНБ РК 2015	Рабочая заглушка изоляции 76-1 ППУ-ПЭ	шт	4	2227,00	--	8908	--	8908	--	9621
			[illegible]			--	--	--	--		713	
			Комплекты для изоляции стыков									
33	34	241-407-0105 РСНБ РК 2015	Комплект изоляции стыков СРС 78/140-ПЭ750	шт	36	15058,00	--	542088	--	542088	--	585455
			[illegible]			--	--	--	--		43367	
34	35	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3392	956920,20	1804,80	324587	612	286825	34075	387355
			[illegible]			109521,40	871,78	37150	296		28693	
35	36	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2263,30	53,99	22633	540	10512	11569	36938
			[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			1158,06	22,40	11581	224		2736	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	37	241-704-0102 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм	шт.	14	6205,00	--	86870	--	86870	--	93820
			СП - 8%			--	--	--	--		6950	
37	38	245-509-0303 РСНБ РК 2015	Экран защитный	шт	2	3207,00	--	6414	--	6414	--	6927
			СП - 8%			--	--	--	--		513	
38	39	241-412-0105 РСНБ РК 2015	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	24	3286,00	--	78864	--	78864	--	85173
			СП - 8%			--	--	--	--		6309	
39	40	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,078	1018716,21	8557,40	79460	667	71420	8895	95423
			НР - 118% СП - [illegible]			94527,13	2116,70	7373	165		7068	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	41	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	8817,86	4255,53	35271	17022	897	23552	63529
			НР - 99% СП - [illegible]			4337,89	1609,54	17352	6438		4706	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	42	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	36	1262,95	29,26	45466	1053	1709	26050	77237
			НР - 62% СП - [illegible]			1186,23	--	42704	--		5721	
42	43	1310-0901-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции	измерение	36	6235,74	2661,54	224487	95816	--	101505	352072
			НР - 61% СП - [illegible]			3574,20	1048,08	128671	37731		26079	
			Устройство перехода через автомобильную дорогу									
43	44	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,049	2154216,86	895217,98	105557	43866	6055	72104	191873
			НР - 99% СП - [illegible]			1135436,40	350930,71	55636	17196		14213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	45	241-102-0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	49	26757,00	--	1311093	--	1311093	--	1415980
			СП - 8%			--	--	--	--		104887	
45	46	1122-0601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,049	5548224,76	1361893,40	271863	66733	195854	32646	328870
			НР - 99% СП - [illegible]			189311,16	483673,59	9276	23700		24361	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	47	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	49	1902,00	10,34	93198	506	7703	84308	191707

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1734,46	3,50	84989	171		14201	
47	48	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	36806,26	3670,14	73613	7341	36630	29549	111415
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14821,05	102,75	29642	206		8253	
			Пересечение существующего кабеля 10кВ									
48	49	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,12	3138,53	--	9792	--	--	7050	18190
						3138,53	--	9792	--		1347	
49	50	*1308-0201-0301* РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	52	665,93	542,63	34628	28217	--	13939	52452
						123,30	249,00	6412	12948		3885	
50	51	211-401-0101 РСНБ *РК 2015*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,08	2458,00	--	5113	--	5113	--	5522
						--	--	--	--		409	
51	52	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	52	584,37	461,07	30387	23975	--	12537	46358
						123,30	211,57	6412	11001		3434	
52	53	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,433	46167,00	--	19990	--	19990	--	21589
						--	--	--	--		1599	
			Горячее водоснабжение									
53	54	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6173,74	2991,77	6174	2991	151	4125	11123
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3031,86	1134,50	3032	1134		824	
54	55	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,081	683865,24	90924,35	55393	7364	1861	48808	112537
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			569971,05	38684,29	46168	3133		8336	
55	56	241-109-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 25х3,0 мм	м	81,324	1603,00	--	130362	--	130362	--	140791
						--	--	--	--		10429	
56	57	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	км трубопровода	0,081	874161,85	341410,09	70807	27654	--	51825	132442
						532751,76	113522,07	43153	9195		9811	
			Система ОДК									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	58	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе, диаметр трубопровода до 80 мм	шт.	4	9227,39	634,62	36910	2538	5778	22432	64089
						7148,40	328,81	28594	1315		4747	
58	59	245-403-0201 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	11531,00	--	11531	--	11531	--	12453
						--	--	--	--		922	
59	60	245-403-0207 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	1	16795,00	--	16795	--	16795	--	18139
						--	--	--	--		1344	
60	61	245-501-0514 РСНБ РК 2015	Мегаомметр цифровой АМ-2002	шт	1	256517,00	--	256517	--	256517	--	277038
						--	--	--	--		20521	
61	62	245-403-0101 РСНБ РК 2015	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	26250,00	--	26250	--	26250	--	28350
						--	--	--	--		2100	
62	63	245-403-0102 РСНБ РК 2015	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	24816,00	--	24816	--	24816	--	26801
						--	--	--	--		1985	
63	64	241-213-0307 РСНБ РК 2015	Рабочая заглушка изоляции 76-1 ПНУ-ПЭ	шт	6	2227,00	--	13362	--	13362	--	14431
						--	--	--	--		1069	
64	65	243-906-2101 РСНБ РК 2015	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	4	4777,00	--	19108	--	19108	--	20637
						--	--	--	--		1529	
65	66	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3655,73	53,99	18279	270	12219	5784	25988
						1158,06	22,40	5790	112		1925	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	67	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	636888,13	23287,49	6369	233	3789	2324	9389
						234650,60	123,30	2347	1		695	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия									
67	68	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	27,9	4161,09	1629,94	116094	45475	--	100692	234129
						2531,15	810,55	70619	22614		17343	
68	69	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	50,22	891,00	--	44746	--		--	48326
						--	--	--	--		3580	
69	70	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	1506,6	36,00	--	54238	--		--	58577
						--	--	--	--		4339	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	71	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	1205,28	26,00	--	31337	--		--	33844
			[illegible]			--	--	--	--		2507	
71	72	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27,9	27,82	22,91	776	639	4	312	1175
			[illegible]			4,77	10,76	133	300		87	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	73	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (20см). Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	42,3	3235,04	1356,85	136842	57394	70173	26910	176852
			[illegible]			219,26	369,79	9275	15642		13100	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	74	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия).	м2 покрытия	211,5	1686,60	247,01	356716	52242	297158	16223	402774
			[illegible]			34,59	36,43	7316	7705		29835	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	75	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (до 5 см).	м2 покрытия	211,5	354,52	0,05	74981	10	73682	1392	82483
			[illegible]			6,10	--	1289	--		6110	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Разборка и восстановление брусчатки									
75	76	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	15	256,50	--	3847	--	--	2770	7147
			[illegible]			256,50	--	3847	--		529	
76	77	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,25	4055,60	1306,99	9125	2940	5692	1395	11362
			[illegible]			219,26	354,80	493	798		842	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	78	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	15	2728,22	219,95	40923	3299	61	34414	81364
			[illegible]			2504,18	102,95	37563	1544		6027	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Демонтажные тепловой сети									
78	82	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	10274,99	36,00	--	369900	--		--	399492
			[illegible]			--	--	--	--		29592	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	83	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	8219,988	26,00	--	213720	--		--	230818
						--	--	--	--		17098	
80	86	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	7250,775	36,00	--	261028	--		--	281910
						--	--	--	--		20882	
81	87	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	5800,62	26,00	--	150816	--		--	162881
						--	--	--	--		12065	
82	90	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж ж/б непроходных каналов и опорных подушек	м3 сборных конструкций	8,4236	7923,95	2804,68	66748	23626	--	61573	138587
						5119,28	1075,30	43123	9058		10266	
83	91	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж теплофикационных камер и колодцев	м3 конструкции	3,5	9546,27	895,49	33412	3134	--	36909	75947
						8650,78	286,02	30278	1001		5626	
84	92	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 70 мм	км трубопровода	0,017	882881,06	345103,34	15009	5867	--	10992	28081
						537777,72	115362,87	9142	1961		2080	
85	93	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж задвижек и вентилей стальных диаметром 80-100 мм	комплект	2	7086,43	3551,87	14173	7104	--	9328	25381
						3534,57	1176,32	7069	2353		1880	
86	94	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж изоляции трубопроводов	км трубопровода	0,017	156557,80	14553,73	2661	247	--	2392	5457
						142004,07	123,30	2414	2		404	
87	95	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж изоляции трубопроводов(рубероид)	км трубопровода	0,017	156557,80	14553,73	2661	247	--	2392	5457
						142004,07	123,30	2414	2		404	
88	96	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	30,45088	891,00	--	27132	--		--	29303
						--	--	--	--		2171	
89	97	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	913,5264	36,00	--	32887	--		--	35518
						--	--	--	--		2631	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	98	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т/км	730,8211	26,00	--	19001	--		--	20521
						--	--	--	--		1520	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11073103	948852	5413751	1281557	13343032
								1170097	299532	--	988372	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				390986				
		Материалы		Тенге				7486				
		Всего заработная плата		Тенге					275788			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19108				
			Накладные расходы	Тенге				176463				
			Сметная прибыль	Тенге				45395				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				612844				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
			Сметная заработная плата	Тенге					275788			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6431250				
		Материалы		Тенге				1129364				
		Всего заработная плата		Тенге					1176134			
		Местные материалы		Тенге				25103				
		Транспортные расходы		Тенге				3540407				
			Накладные расходы	Тенге				1087741				
			Сметная прибыль	Тенге				601521				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8120512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								692
			Сметная заработная плата	Тенге					1176134			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4250867				
		Материалы		Тенге				22730				
		Всего заработная плата		Тенге					17707			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4209955				
			Накладные расходы	Тенге				17353				
			Сметная прибыль	Тенге				341456				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4609676				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					17707			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13343032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								859
			Сметная заработная плата	Тенге					1469629			
			РАЗДЕЛ 2. Теплосеть в районе ПК1-переход через ул Сейфуллина									
91	99	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кзм=1,21	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подаче из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21	м3 грунта	505,8147	397,97	397,97	201299	201299	--	28450	248129
						--	78,12	--	39514		18380	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	100	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	29,5118	6783,22	--	200185	--	--	144133	371864
						6783,22	--	200185	--		27545	
93	101	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,5118	821,38	--	24240	--	--	17453	45028
						821,38	--	24240	--		3335	
94	102	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	35044,37	36,00	--	1261597	--		--	1362525
						--	--	--	--		100928	
95	103	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	28035,5	26,00	--	728923	--		--	787237
						--	--	--	--		58314	
96	104	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	535,3265	27,82	22,91	14893	12263	75	5988	22552
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,77	10,76	2555	5762		1671	
97	105	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9,3235	328,90	328,90	3066	3067	--	433	3779
						--	64,56	--	602		280	
98	106	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	163,1613	46,00	--	7505	--		--	8105
						--	--	--	--		600	
99	107	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)	т·км	326,3225	26,00	--	8484	--		--	9163
						--	--	--	--		679	
100	108	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,0691	1334,66	--	9435	--	--	6793	17526
						1334,66	--	9435	--		1298	
101	109	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,9009	44,98	44,98	1705	1705	--	540	2425
						--	19,79	--	750		180	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	110	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,9009	230,69	100,65	8743	3815	--	5021	14865
			НР - 72% СП - 35%			130,04	53,95	4929	2045		1101	
103	111	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	94,652	1730,01	1730,01	163749	163749	--	84054	267627
			НР - 72% СП - 35%			--	1233,38	--	116741		19824	
			Замена непригодного грунта под основание									
104	112	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	86,81	494,03	471,12	42887	40898	59	8094	55060
			НР - 72% СП - 35% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,23	107,27	1930	9312		4078	
105	113	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	5208,6	36,00	--	187510	--		--	202511
			СП - 35%			--	--	--	--		15001	
106	114	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	4166,88	26,00	--	108339	--		--	117006
			СП - 35%			--	--	--	--		8667	
107	115	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	86,81	52,57	52,57	4563	4564	--	1445	6489
			НР - 72% СП - 35%			--	23,13	--	2008		481	
108	116	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	86,81	22,77	22,77	1977	1977	--	626	2811
			НР - 72% СП - 35%			--	10,02	--	870		208	
109	117	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	86,81	275,14	119,82	23885	10402	--	13722	40615
			НР - 72% СП - 35%			155,32	64,22	13483	5575		3009	
			Засыпка переходов через дорогу (не в футлярах)									
110	118	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	79,37	494,03	471,12	39211	37393	54	7401	50340
			НР - 72% СП - 35% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,23	107,27	1764	8514		3729	
111	119	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	4762,2	36,00	--	171439	--		--	185154
			СП - 35%			--	--	--	--		13715	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	120	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	3809,76	26,00	--	99054	--		--	106978
						--	--	--	--		7924	
113	121	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	3,9685	2699,49	--	10713	--	--	7713	19900
						2699,49	--	10713	--		1474	
114	122	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	75,4015	52,57	52,57	3964	3964	--	1256	5637
						--	23,13	--	1744		418	
115	123	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	79,37	275,14	119,82	21838	9510	--	12546	37134
						155,32	64,22	12328	5097		2751	
116	124	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	20,4	4531,04	217,88	92433	4445	55157	33955	136499
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1609,36	71,92	32831	1467		10111	
117	125	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,03622	1483238,77	575172,22	53723	20833	426	39034	100177
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			896296,20	192271,44	32464	6964		7421	
118	126	241-402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	84,75688	8803,00	--	746115	--	746115	--	805804
						--	--	--	--		59689	
119	127	242-202-0307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	12	12022,00	--	144264	--	144264	--	155805
						--	--	--	--		11541	
120	128	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5653,00	--	11306	--	11306	--	12210
						--	--	--	--		904	
121	129	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	4	22978,00	--	91912	--	91912	--	99265
						--	--	--	--		7353	
122	130	241-406-0115 РСНБ РК 2015	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	28580,00	--	57160	--	57160	--	61733
						--	--	--	--		4573	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	131	241-406-0505 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	27743,00	--	55486	--	55486	--	59925
						--	--	--	--		4439	
124	132	241-409-0105 РСНБ РК 2015	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	6	31688,00	--	190128	--	190128	--	205338
						--	--	--	--		15210	
125	133	241-213-0307 РСНБ РК 2015	Рабочая заглушка изоляции 76-1 ППУ-ПЭ	шт	6	2227,00	--	13362	--	13362	--	14431
						--	--	--	--		1069	
			Устройство перехода через автомобильную дорогу									
126	134	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0484	2154216,86	895217,98	104264	43329	5980	71221	189524
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1135436,40	350930,71	54955	16985		14039	
127	135	241-102-0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	48,4	26757,00	--	1295039	--	1295039	--	1398642
						--	--	--	--		103603	
128	136	1122-0601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0484	5548224,76	1361893,40	268534	65916	193455	32247	324843
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			189311,16	483673,59	9163	23410		24062	
129	137	1122-0601-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0484	3392533,82	582308,14	164199	28183	118879	25932	205342
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			354063,15	187138,25	17137	9057		15210	
130	138	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	48,4	1902,00	10,34	92057	500	7609	83276	189360
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1734,46	3,50	83948	169		14027	
131	139	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	36806,26	3670,14	147225	14681	73260	59098	222829
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14821,05	102,75	59284	411		16506	
			Горячее водоснабжение									
132	140	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6173,74	2991,77	6174	2991	151	4125	11123
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3031,86	1134,50	3032	1134		824	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	141	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,06	683865,24	90924,35	41032	5455	1379	36154	83361
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			569971,05	38684,29	34198	2321		6175	
134	142	241-109-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 25х3,0 мм	м	60,24	1603,00	--	96565	--	96565	--	104290
						--	--	--	--		7725	
135	143	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	км трубопровода	0,06	874161,85	341410,09	52450	20484	--	38389	98106
						532751,76	113522,07	31965	6811		7267	
			Комплекты для изоляции стыков									
136	144	241-407-0105 РСНБ РК 2015	Комплект изоляции стыков СРС 78/140-ПЭ750	шт	4	15058,00	--	60232	--	60232	--	65051
						--	--	--	--		4819	
137	145	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Установка гильз Д200-250мм для прохода труб через стену	т	0,322	956920,20	1804,80	308128	581	272281	32347	367713
						109521,40	871,78	35266	281		27238	
138	146	241-704-0102 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм	шт.	14	6205,00	--	86870	--	86870	--	93820
						--	--	--	--		6950	
139	147	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	780551,06	145663,44	7806	1457	266	6654	15617
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			608269,50	63860,89	6083	639		1157	
140	148	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10,04	4928,00	--	49477	--	49477	--	53435
						--	--	--	--		3958	
141	149	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	1703939,49	43712,31	17039	437	12524	4041	22767
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			407847,50	369,91	4078	4		1686	
142	150	245-509-0303 РСНБ РК 2015	Экран защитный	шт	2	3207,00	--	6414	--	6414	--	6927
						--	--	--	--		513	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	151	241-412-0105 РСНБ РК 2015	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	8	3286,00	--	26288	--	26288	--	28391
						--	--	--	--		2103	
144	152	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,17	1018716,21	8557,40	173182	1455	155657	19387	207974
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			94527,13	2116,70	16070	360		15405	
145	153	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	8817,86	4255,53	17636	8511	449	11776	31765
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4337,89	1609,54	8676	3219		2353	
146	154	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	10439,64	5403,92	41759	21615	1393	26755	73995
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4687,72	2068,57	18751	8274		5481	
147	155	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1262,95	29,26	5052	117	190	2894	8582
						1186,23	--	4745	--		636	
148	156	1310-0901-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции	измерение	4	6235,74	2661,54	24943	10646	--	11278	39119
						3574,20	1048,08	14297	4192		2898	
			Дренажные колодцы ДК2-ДК3									
149	157	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,8	3618,18	2272,40	2895	1818	4	1847	5122
						1341,13	1141,74	1073	913		379	
150	158	211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,92	3093,00	--	2846	--	2846	--	3074
						--	--	--	--		228	
151	160	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	22219,00	--	133314	--	133314	--	143979
						--	--	--	--		10665	
152	161	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5147,00	--	10294	--	10294	--	11118
						--	--	--	--		824	
153	162	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2993,00	--	5986	--	5986	--	6465
						--	--	--	--		479	
154	163	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	34907,00	--	69814	--	69814	--	75399
						--	--	--	--		5585	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	164	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	62811,00	--	125622	--	125622	--	135672
						--	--	--	--		10050	
156	165	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05348	887579,00	--	47468	--	47468	--	51265
						--	--	--	--		3797	
157	166	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,674	118,74	4,06	318	11	226	57	405
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,21	0,62	81	2		30	
158	168	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	57,2	1899,00	--	108623	--	108623	--	117313
						--	--	--	--		8690	
159	169	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство отмостки из бетона В15	м3	1,2	21740,74	1481,74	26089	1778	22310	2278	30636
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1667,67	418,40	2001	502		2269	
			Система ОДК									
160	170	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе, диаметр трубопровода до 80 мм	шт.	8	9227,39	634,62	73819	5076	11556	44863	128177
						7148,40	328,81	57187	2630		9495	
161	171	245-403-0201 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	2	11531,00	--	23062	--	23062	--	24907
						--	--	--	--		1845	
162	172	245-403-0206 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15	шт.	1	14633,00	--	14633	--	14633	--	15804
						--	--	--	--		1171	
163	173	245-403-0208 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16	шт.	1	19604,00	--	19604	--	19604	--	21172
						--	--	--	--		1568	
164	174	245-501-0514 РСНБ РК 2015	Мегоомметр цифровой АМ-2002	шт	1	256517,00	--	256517	--	256517	--	277038
						--	--	--	--		20521	
165	175	245-403-0101 РСНБ РК 2015	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	26250,00	--	26250	--	26250	--	28350
						--	--	--	--		2100	
166	176	245-403-0102 РСНБ РК 2015	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	3	24816,00	--	74448	--	74448	--	80404
						--	--	--	--		5956	
167	177	241-213-0307 РСНБ РК 2015	Рабочая заглушка изоляции 76-1 ППУ-ПЭ	шт	14	2227,00	--	31178	--	31178	--	33672
						--	--	--	--		2494	
168	178	243-906-2101 РСНБ РК 2015	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	6	4777,00	--	28662	--	28662	--	30955
						--	--	--	--		2293	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	179	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3655,73	53,99	29246	432	19550	9255	41581
			НР - 95% СП - 95%			1158,06	22,40	9264	179		3080	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	180	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	636888,13	23287,49	6369	233	3789	2324	9389
			НР - 95% СП - 95%			234650,60	123,30	2347	1		695	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия									
171	181	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	38,9	4161,09	1629,94	161866	63405	--	140392	326438
			НР - 100% СП - 95%			2531,15	810,55	98462	31531		24181	
172	182	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	70,02	891,00	--	62388	--		--	67379
			СП - 95%			--	--	--	--		4991	
173	183	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	2100,6	36,00	--	75622	--		--	81672
			СП - 95%			--	--	--	--		6050	
174	184	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	1680,48	26,00	--	43692	--		--	47187
			СП - 95%			--	--	--	--		3495	
175	185	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	38,9	27,82	22,91	1082	891	5	435	1639
			НР - 72% СП - 95%			4,77	10,76	186	419		121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	186	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (20см). Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	72,4	3235,04	1356,85	234217	98236	120107	46059	302698
			НР - 100% СП - 95%			219,26	369,79	15874	26773		22422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	187	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия).	м2 покрытия	361,8	1686,60	247,01	610212	89368	508329	27752	689001
			НР - 100% СП - 95%			34,59	36,43	12515	13181		51037	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	188	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (до 5 см).	м2 покрытия	361,8	354,52	0,05	128266	17	126044	2382	141099
			НР - 100% СП - 95%			6,10	--	2205	--		10452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Демонтаж тепловой сети									
179	192	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	6750,608	36,00	--	243022	--		--	262464
						--	--	--	--		19442	
180	193	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	5400,486	26,00	--	140413	--		--	151646
						--	--	--	--		11233	
181	196	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	3649,8	36,00	--	131393	--		--	141904
						--	--	--	--		10511	
182	197	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	2919,84	26,00	--	75916	--		--	81989
						--	--	--	--		6073	
183	200	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,34	494,03	471,12	7578	7227	10	1430	9729
						22,23	107,27	341	1646		721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
184	201	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	920,4	36,00	--	33134	--		--	35785
						--	--	--	--		2651	
185	202	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	736,32	26,00	--	19144	--		--	20676
						--	--	--	--		1532	
186	203	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,573	52,57	52,57	766	766	--	243	1089
						--	23,13	--	337		81	
187	204	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,34	275,14	119,82	4221	1838	--	2425	7177
						155,32	64,22	2383	985		532	
188	205	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж ж/б непроходных каналов и опорных подушек	м3 сборных конструкций	4,088513	7923,95	2804,68	32397	11467	--	29885	67265
						5119,28	1075,30	20930	4396		4983	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	206	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж теплофикационных камер и колодцев	м3 конструкции	3,5	9546,27	895,49	33412	3134	--	36909	75947
						8650,78	286,02	30278	1001		5626	
190	208	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж задвижек и вентилей стальных диаметром 80-100 мм	комплект	2	7086,43	3551,87	14173	7104	--	9328	25381
						3534,57	1176,32	7069	2353		1880	
191	211	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	19,22448	891,00	--	17129	--		--	18499
						--	--	--	--		1370	
192	212	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	576,7345	36,00	--	20762	--		--	22423
						--	--	--	--		1661	
193	213	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	461,3876	26,00	--	11996	--		--	12956
						--	--	--	--		960	
194	214	1127-0201-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные дорожные. Демонтаж	м бортового камня	18,6	1085,94	370,07	20199	6883	--	18413	41701
						715,87	200,77	13315	3734		3089	
195	215	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные тротуарные. Демонтаж	м бортового камня	40	1006,46	66,11	40258	2645	--	42542	89423
						940,34	44,41	37614	1777		6624	
196	216	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	167,08	891,00	--	148868	--		--	160777
						--	--	--	--		11909	
197	217	411-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 30 км	т·км	5012,4	64,00	--	320794	--		--	346457
						--	--	--	--		25663	
198	218	1127-0201-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные дорожные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	18,6	2465,79	462,59	45864	8604	18119	25713	77303
						1029,07	250,95	19141	4668		5726	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	219	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	0,837	48258,00	--	40392	--	40392	--	43623
						--	--	--	--		3231	
200	220	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	40	2555,08	82,65	102203	3306	44827	60793	176036

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - [illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			1351,74	55,51	54070	2220		13040	
201	221	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м3	0,32	48258,00	--	15443	--	15443	--	16678
			СП - [illegible]			--	--	--	--		1235	
			Демонтаж существующей надземной тепловой сети									
202	222	1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,067	740298,57	283591,77	49600	19001	--	37289	93841
			НР - [illegible]			456706,80	105473,77	30599	7067		6951	
203	223	414-103-0101 РСНБ РК 2015	Трубы металлические. Погрузка	т	0,3618	796,00	--	288	--		--	311
			СП - [illegible]			--	--	--	--		23	
204	224	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Демонтаж	т конструкций	0,288	287633,33	11436,38	82838	3294	77905	1883	91499
			НР - [illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			5690,66	3784,19	1639	1090		6778	
205	225	414-103-0301 РСНБ РК 2015	Рельсы, балки швеллеры. Погрузка	т	0,288	655,00	--	189	--		--	204
			СП - [illegible]			--	--	--	--		15	
206	226	412-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	19,494	34,00	--	663	--		--	716
			СП - [illegible]			--	--	--	--		53	
			Демонтаж железобетонного ограждения с последующим монтажом									
207	227	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж	м оград	12	2752,80	1600,37	33034	19204	--	26506	64303
			НР - [illegible]			1152,42	719,44	13829	8633		4763	
208	228	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Монтаж	м оград	12	3758,55	2000,47	45103	24005	1219	36192	87798
			НР - [illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			1656,61	899,29	19879	10791		6504	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12063052	1125985	5818018	1491426	14638833
								1200787	411061	--	1084358	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				132476				
		Материалы		Тенге				11745				
		Всего заработная плата		Тенге					83051			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28662				
			Накладные расходы	Тенге				59035				
			Сметная прибыль	Тенге				15322				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				206833				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					83051			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8269092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1744040				
	Всего заработная плата		Тенге					1516625			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108623				
	Местные материалы		*Тенге*				278089				
	Транспортные расходы		Тенге				3918264				
		Накладные расходы	Тенге				1421253				
		Сметная прибыль	Тенге				775227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10465572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								910
		Сметная заработная плата	Тенге					1516625			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				130306				
	Материалы		Тенге				77906				
	Всего заработная плата		Тенге					2729			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47468				
		Накладные расходы	Тенге				1883				
		Сметная прибыль	Тенге				10575				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				142764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2729			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3531178				
	Материалы		Тенге				19549				
	Всего заработная плата		Тенге					9443			
	Стоимость материалов и конструкций		*Тенге*				3501932				
		Накладные расходы	Тенге				9255				
		Сметная прибыль	Тенге				283234				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3823667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					9443			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14638836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								967
		Сметная заработная плата	Тенге					1611848			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27981868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2370884				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2074837			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					710593			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11231760		
		- Перевозка грузов	Тенге				7458671				
		- Накладные расходы	Тенге							2772983	
		- Сметная прибыль	Тенге							2072730	
		Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				27 981 868,00				
		в том числе оборудование:	Тенге								
		Прочие затраты	Тенге				-				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 147 256,59				
		Итого	Тенге				29 129 124,59				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				789 399,28				
		Итого	Тенге				29 918 523,86				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				598 370,48				
		Итого	Тенге				30 516 894,34				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				30 516 894,34				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				30 516 894,34				
		Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				3 662 027,32				

1		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	Тенге					**34 178 921,66**				
		Тендерная скидка	Тенге					**340,37**				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					**34 178 581,30**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошеев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-0507400009374-20240422-70072251
1.1. Номер учетной системы 00000000045
2. Дата выписки 22.04.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 22.04.2024
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 0507400009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
7.1 [ ] Доля участия
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 1235267
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
[A] [ ] Комитент
[B] [ ] Комиссионер
[C] [ ] Экспедитор
[D] [ ] Лизингодатель
[E] [ ] Участник СРП
10.1. количество
[F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
[G] [ ] Экспортер
[H] [ ] Международный перевозчик
[I] [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194600KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Управление городской мобильности города Алматы КГУ
17.1 [ ] Доля участия
18. Адрес места нахождения:
Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
[A] [ ] Комитент
[B] [ ] Комиссионер
[C] [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
[D] [ ] Участник договора совместной деятельности
[E] [V] Государственное учреждение
[F] [ ] Нерезидент
[G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
[H] [ ] Доверитель
[I] [ ] Розничная реализация
[J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 0507400009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 75
27.4 дата 14.04.2023
27.5 Учетный номер
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 (выбор ТС автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 000000000035
32.2 дата 22.04.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)				1			528 840 883,71	528 840 883,71		0	528 840 883,71	12%	63 460 906,04	592 301 789,75			1		
				Всего по счету						528 840 883,71			528 840 883,71		63 460 906,04	592 301 789,75					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
Jz/HGkILppq3OqJuTeYKsLfAd65XKRJiFIJNsAT1S017qhhhoIE/IigiWYasRiaaYvMGJzIFLjEmVDOZA2gg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"**

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2024 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№75	2023-04-14		317 007 015 432		
		№75/1	2023-05-17		317 007 015 432		
		№75/2	2023-11-16		317 007 015 432		
		№75/3	2023-12-08		317 007 015 432		
		№75/4	2024-02-05		317 007 032 432		
					317 007 015 432		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)	**592 301 789,75**	**528 840 883,71**							**63 460 906,04**	**592 301 789,75**
Итого к оплате:										**592 301 789,75**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Рыскелдиев М.Б.

Подрядчик:
ТОО "DSY-13"
БИН 050740009374

Кошелев Михаил Васильевич

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: *Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)* ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СНОС ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ СТРОЕНИЙ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за АПРЕЛЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	21144	2246,38	616,16	47497459	13028087	--	33790049	87790508
			НР - 54%, СП - 35%			1630,22	272,27	34469372	5756877		6503001	
2	2	1146-0401-0703 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из асбестоцементных плит и черепицы. Разборка	м2	2140,88	701,93	7,37	1502748	15778	--	1249054	2971947
			НР - 54%, СП - 35%			694,56	--	1486970	--		220144	
3	3	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7635,2735	117,00	--	893327	--		--	964793
			СП - 8%			--	--	--	--		71466	
4	4	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние *перевозки свыше 20 до 30 км*	т·км	229058,205	38,00	--	8704212	--		--	9400549
			СП - 8%			--	--	--	--		696337	
5	5	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	183246,564	26,00	--	4764411	--		--	5145564
			СП - 8%			--	--	--	--		381153	
6	6	1146-0601-0401 РСНБ РК 2015	Фундаменты жилых зданий из бутового камня. Разборка	м2 площади застройки	3519,7	4641,83	1045,16	16337849	3678650	--	11879676	30474927

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			3596,67	421,42	12659199	1483272		2257402	
7	7	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8447,256	117,00	--	988329	--		--	1067395
			[illegible]			--	--	--	--		79066	
8	8	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	253417,68	38,00	--	9629872	--		--	10400262
			[illegible]			--	--	--	--		770390	
9	9	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	202734,144	26,00	--	5271088	--		--	5692775
			[illegible]			--	--	--	--		421687	
10	10	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	152,71	1630,10	917,98	248933	140184	--	169385	451783
			[illegible]			712,13	314,90	108749	48089		33465	
11	11	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	366,504	117,00	--	42881	--		--	46311
			[illegible]			--	--	--	--		3430	
12	12	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	10995,12	38,00	--	417815	--		--	451240
			[illegible]			--	--	--	--		33425	
13	13	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	8796,096	26,00	--	228698	--		--	246994
			[illegible]			--	--	--	--		18296	
14	14	1146-0401-0601 РСНБ РК 2015	Разборка металлических навесов	м2	2007	1772,35	249,66	3557106	501067	--	2802725	6868617
			[illegible]			1522,69	139,78	3056039	280538		508787	
15	15	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	78,77	117,00	--	9216	--		--	9953
			[illegible]			--	--	--	--		737	
16	16	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2363,1	38,00	--	89798	--		--	96982
			[illegible]			--	--	--	--		7184	
17	17	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1890,48	26,00	--	49152	--		--	53084
			[illegible]			--	--	--	--		3932	
18	18	1110-0113-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Разборка деревянного и прочих заборов	м2	6790	2475,81	--	16810763	--	--	15129687	34495686
			[illegible]			2475,81	--	16810763	--		2555236	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	81,48	117,00	--	9533	--		--	10296
						--	--	--	--		763	
20	20	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2444,4	38,00	--	92887	--		--	100318
						--	--	--	--		7431	
21	21	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1955,52	26,00	--	50844	--		--	54911
						--	--	--	--		4067	
22	22	*1107-0111-0109* РСНБ РК 2015	*Разборка металлического забора из профлиста*	м	2312	3506,18	888,85	8106277	2055013	--	8198700	17609375
						2617,33	387,88	6051264	896787		1304398	
23	23	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	90,75	117,00	--	10618	--		--	11467
						--	--	--	--		849	
24	24	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2722,5	38,00	--	103455	--		--	111731
						--	--	--	--		8276	
25	25	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2178	26,00	--	56628	--		--	61158
						--	--	--	--		4530	
26	26	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	58965,88	8,58	8,58	505868	505868	--	123524	679743
						--	2,91	--	171561		50351	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								215268368
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				74642356				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19924647			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8637124			
			- Перевозка грузов	Тенге				31412764				
			- Накладные расходы	Тенге							73342800	
			- Сметная прибыль	Тенге							15945803	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				215 268 368,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				8 826 003,09				
			Итого	Тенге				224 094 371,09				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				6 072 957,46				
			Итого	Тенге				230 167 328,54				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				4 603 346,57				
			Итого	Тенге				234 770 675,12				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				234 770 675,12				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				234 770 675,12				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				28 172 481,01				
			ИТОГО	Тенге				262 943 156,13				
			Тендерная скидка	Тенге				2 656,64				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				262 940 499,49				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Копылов М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Казакский ПромТрансПроект"

_____

"Казакский ПромТрансПроект"
ТОО "Казакский ПромТрансПроект"
АВТОЖОЛДАРДЫ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР

_____ "___" _____ 20___ ж./г.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ВОДОПРОВОД В1
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за АПРЕЛЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2405,354		328,90	328,90	791121	791121	--	111810	975166
							--	64,56	--	155292		72234	
2	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кзм=1,21	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21	м3 грунта	1077,824		397,97	397,97	428622	428623	--	60578	528336
							--	78,12	--	84137		39136	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	107,7024	3529,11	--	380093	--	--	273667	706061
						3529,11	--	380093	--		52301	
4	4	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	977,4745	874,38	35,85	854685	35038	382711	326799	1276003
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			447,01	17,34	436936	16951		94519	
5	5	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	4962,281	1730,01	1730,01	8584816	8584815	--	4406654	14030788
						--	1233,38	--	6120353		1039318	
6	6	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	107,7024	821,38	--	88464	--	--	63694	164331
						821,38	--	88464	--		12173	
7	7	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	188479,2	36,00	--	6785251	--		--	7328071
						--	--	--	--		542820	
8	8	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	150783,4	26,00	--	3920368	--		--	4233997
						--	--	--	--		313629	
			ЗАМЕНА НЕПРИГОДНОГО ГРУНТА									
9	9	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	241,44	494,03	471,12	119279	113748	164	22512	153134
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,23	107,27	5367	25900		11343	
10	10	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4828,8	46,00	--	222125	--		--	239895
						--	--	--	--		17770	
11	11	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)	т·км	9657,6	26,00	--	251098	--		--	271186
						--	--	--	--		20088	
12	12	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	241,44	138,28	134,21	33385	32403	982	5460	41952
						--	31,41	--	7583		3108	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	241,44	52,57	52,57	12692	12692	--	4020	18049
			НР - 25% СП - 8%			--	23,13	--	5584		1337	
14	14	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	241,44	22,77	22,77	5498	5497	--	1741	7818
			НР - 25% СП - 8%			--	10,02	--	2418		579	
15	15	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	241,44	275,14	119,82	66429	28929	--	38163	112960
			НР - 25% СП - 8%			155,32	64,22	37500	15504		8367	
16	16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	241,44	185,79	168,00	44857	40563	748	10126	59381
			НР - 25% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	3546	10518		4399	
17	17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	111,78	4531,04	217,88	506479	24354	302231	186054	747935
			НР - 30% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1609,36	71,92	179894	8039		55403	
18	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную-обсыпка. Группа грунтов 2	м3 грунта	609,61	1334,66	--	813619	--	--	585806	1511379
			НР - 25% СП - 8%			1334,66	--	813619	--		111954	
19	19	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	584,774	2458,00	--	1437374	--	1437374	--	1552364
			СП - 8%			--	--	--	--		114990	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	*Тенге*				25346255	10097783	2124210	6097084	33958806
								1945419	6452279	--	2515468	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25346255				
		Материалы		Тенге				686837				
		Всего заработная плата		Тенге					8397698			
		Местные материалы		Тенге				1437374				
		Транспортные расходы		Тенге				11178842				
			Накладные расходы	Тенге				6097084				
			Сметная прибыль	Тенге				2515468				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33958807				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5866
			Сметная заработная плата	Тенге					8397698			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33958807				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5866
			Сметная заработная плата	Тенге					8397698			
			РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ									
20	40	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03728	2863349,16	1220698,42	106746	45508	5639	72549	193638
			НР - 30% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1491386,70	474317,14	55599	17683		14344	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	41	261-301-1449 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	37,42912	32323,00	--	1209821	--	1209821	--	1306607
						--	--	--	--		96786	
22	42	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,06033	1618705,06	671244,04	97656	40496	6056	66155	176916
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			847071,60	260555,56	51104	15719		13105	
23	43	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	60,57132	15326,00	--	928316	--	928316	--	1002581
						--	--	--	--		74265	
24	46	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03299	782811,86	145663,44	25825	4806	952	21952	51599
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			608269,50	63860,89	20067	2107		3822	
25	47	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	33,12196	4928,00	--	163225	--	163225	--	176283
						--	--	--	--		13058	
26	48	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,11885	710490,11	112349,03	84442	13353	3080	73087	170131
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			572223,90	48936,30	68009	5816		12602	
27	49	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	119,3254	3003,00	--	358334	--	358334	--	387001
						--	--	--	--		28667	
28	50	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0127	683865,24	90924,35	8685	1154	292	7653	17645
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			569971,05	38684,29	7239	491		1307	
29	51	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,1124	2184,00	--	6797	--	6797	--	7341
						--	--	--	--		544	
30	52	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	9,6384	1321,00	--	12732	--	12732	--	13751
						--	--	--	--		1019	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	55	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,04166	2863349,16	1220698,42	119287	50854	6302	81072	216388
			[illegible]			1491386,70	474317,14	62131	19760		16029	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	56	261-301-1449 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	41,82664	32323,00	--	1351962	--	1351962	--	1460119
			[illegible]			--	--	--	--		108157	
33	57	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,31275	1197193,58	308938,06	374422	96621	24153	289956	717529
			[illegible]			811026,00	125457,19	253648	39237		53150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	58	241-102-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	*314,001*	*9966,00*	--	*3129334*	--	*3129334*	--	3379681
			[illegible]			--	--	--	--		250347	
			ФУТЛЯРЫ									
35	63	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,0151	4462736,17	2096528,28	67387	31658	1813	45342	121747
			[illegible]			2246091,45	786997,97	33916	11884		9018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	64	241-102-0263 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	15,1604	74038,00	--	1122446	--	1122446	--	1212242
			[illegible]			--	--	--	--		89796	
37	65	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0356	2827061,16	1220698,42	100643	43457	4093	69279	183516
			[illegible]			1491386,70	474317,14	53093	16886		13594	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	66	241-102-0252 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	35,7424	41448,00	--	1481451	--	1481451	--	1599967
			[illegible]			--	--	--	--		118516	
39	67	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,06472	2568673,57	1069204,20	166245	69199	7376	115356	304129
			[illegible]			1385502,75	414893,09	89670	26852		22528	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	68	241-102-0247 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	64,97888	34521,00	--	2243136	--	2243136	--	2422587

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			--	--	--	--		179451	
41	69	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0281	2133768,86	895217,98	59959	25155	2898	41349	109413
			[illegible]			1135436,40	350930,71	31906	9861		8105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	70	241-102-0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	28,2124	26757,00	--	754879	--	754879	--	815269
			[illegible]			--	--	--	--		60390	
43	71	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15,1	2710,39	19,49	40927	294	9602	30838	77506
			[illegible]			2055,05	7,81	31031	118		5741	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	72	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35,6	2133,87	11,93	75966	425	9843	65193	152451
			[illegible]			1845,44	4,31	65698	154		11293	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	73	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	64,72	2068,87	11,13	133897	720	13873	118361	272439
			[illegible]			1843,38	3,91	119304	253		20181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	74	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28,1	1902,00	10,34	53446	290	4418	48348	109938
			[illegible]			1734,46	3,50	48738	98		8144	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	75	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	36806,26	3670,14	220838	22021	109891	88647	334244
			[illegible]			14821,05	102,75	88926	617		24759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИЗОЛЯЦИЯ									
48	115	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04378	6681146,59	1035202,98	292501	45321	215664	45526	365069
			[illegible]			719863,20	330514,38	31516	14470		27042	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	117	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06033	3347971,28	288197,51	201983	17387	151229	36862	257952
			[illegible]			553081,00	64090,40	33367	3867		19108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	118	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,31275	2583897,72	255838,10	808114	80013	568814	175845	1062676
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			509312,00	58622,80	159287	18334		78717	
51	119	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03299	1703939,49	43712,31	56213	1442	41316	13332	75109
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			407847,50	369,91	13455	12		5564	
52	120	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,11885	1326700,39	41535,07	157678	4937	104505	47785	221900
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			405858,00	267,16	48236	32		16437	
53	121	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0127	1105999,78	41348,32	14046	526	8391	5080	20657
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			403868,50	205,51	5129	3		1530	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16029339	595637	14062633	1559567	18996021
						1371069	204254	--			1407116	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3266906				
		Материалы		Тенге				1300201				
		Всего заработная плата		Тенге					1575323			
			Накладные расходы	Тенге				1559567				
			Сметная прибыль	Тенге				386120				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5212593				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								822
			Сметная заработная плата	Тенге					1575323			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				12762433				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12762433				
			Сметная прибыль	Тенге				1020996				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13783429				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18996022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								822
			Сметная заработная плата	Тенге					1575323			
			РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ									
54	130	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,704	56159,71	12489,12	2005126	445911	588406	1166696	3425567
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27190,49	5816,47	970809	207671		253746	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	131	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	15180,00	--	136620	--	136620	--	147550
			СП - 8%			--	--	--	--		10930	
56	132	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	35	22219,00	--	777665	--	777665	--	839878
			СП - 8%			--	--	--	--		62213	
57	133	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	24263,00	--	24263	--	24263	--	26204
			СП - 8%			--	--	--	--		1941	
58	134	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	9	36723,00	--	330507	--	330507	--	356948
			СП - 8%			--	--	--	--		26441	
59	135	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	5147,00	--	25735	--	25735	--	27794
			СП - 8%			--	--	--	--		2059	
60	136	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	48	2993,00	--	143664	--	143664	--	155157
			СП - 8%			--	--	--	--		11493	
61	137	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	16	34907,00	--	558512	--	558512	--	603193
			СП - 8%			--	--	--	--		44681	
62	138	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	51736,00	--	51736	--	51736	--	55875
			СП - 8%			--	--	--	--		4139	
63	139	225-101-0615 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	3	73037,00	--	219111	--	219111	--	236640
			СП - 8%			--	--	--	--		17529	
64	140	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	12	35990,00	--	431880	--	431880	--	466430
			СП - 8%			--	--	--	--		34550	
65	141	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	4	44251,00	--	177004	--	177004	--	191164
			СП - 8%			--	--	--	--		14160	
66	142	222-506-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы шахтные	т	0,547492	797548,00	--	436651	--	436651	--	471583
			СП - 8%			--	--	--	--		34932	
67	143	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Соединительные элементы в колодцах	т стальных элементов	1,60188	1018716,21	8557,40	1631861	13708	1466732	182678	1959702
			НР - 11% СП - 8%			94527,13	2116,70	151421	3391		145163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	144	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	94,57237	93,54	2,25	8846	213	4830	2651	12417
			НР - 60% СП - 8%			40,22	0,41	3803	39		920	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	148	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	740	1026,24	23,94	759417	17718	424353	297958	1141965
			НР - 95% СП - 8%			428,85	4,11	317346	3038		84590	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7718598	477550	5797669	1649983	10118067
								1443379	214139	--	749487	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7281947				
		Материалы		Тенге				2484321				
		Всего заработная плата		Тенге					1657518			
		Местные материалы		Тенге				2876697				
			Накладные расходы	Тенге				1649983				
			Сметная прибыль	Тенге				714555				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9646485				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								915
			Сметная заработная плата	Тенге					1657518			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				436651				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				436651				
			Сметная прибыль	Тенге				34932				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				471583				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10118068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								915
			Сметная заработная плата	Тенге					1657518			
			РАЗДЕЛ 4.КОНТРОЛЬ									
70	150	1339-0201-0412 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 480 мм. Контроль	стык	24	3876,79	--	93043	--	3955	54344	159178
						3712,00	--	89088	--		11791	
71	151	1339-0201-0408 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 245 мм. Контроль	стык	5	1754,38	--	8772	--	420	5095	14976
						1670,40	--	8352	--		1109	
72	152	1339-0201-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 194 мм. Контроль	стык	57	1365,34	--	77824	--	3770	45173	132837
						1299,20	--	74054	--		9840	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				179639	--	8145	104612	306991
								171494	--	--	22740	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				179639				
		Материалы		Тенге				8145				
		Всего заработная плата		Тенге					171494			
			Накладные расходы	Тенге				104612				
			Сметная прибыль	Тенге				22740				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				306991				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					171494			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				306991				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					171494			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								63379888
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4931361				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11170970			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6870672			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21992659		
			- Перевозка грузов	Тенге				11178842				
			- Накладные расходы	Тенге							9411246	
			- Сметная прибыль	Тенге							4694811	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				63 379 888				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				2 598 575				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого	Тенге					65 978 463				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге					1 788 016				
			Итого	Тенге					67 766 480				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					1 355 330				
			Итого	Тенге					69 121 809				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге					69 121 809				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге					69 121 809				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге					8 294 617				
			ИТОГО	Тенге					77 416 426				
			Тендерная скидка	Тенге					782				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					77 415 644				

Заказчик:
"КГУ "Управление транспортной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за АПРЕЛЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Разработка траншеи для кабельной канализации												
1	17	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	4,822	212992,56	--	1027050	--	17628	767161	1937748
			[illegible]			209336,80	--	1009422	--		143537	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	18	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4822	1590,00	--	7666980	--	7666980	--	8280338
			[illegible]			--	--	--	--		613358	
3	19	261-301-0320 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	127	1294,00	--	164338	--	164338	--	177485
			[illegible]			--	--	--	--		13147	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8858368	--	7848946	767161	10395571
								1009422	--	--	770042	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1027050				
		Материалы		Тенге				17628				
		Всего заработная плата		Тенге					1009422			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				767161				
			Сметная прибыль	Тенге				143537				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				1937748				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								688
			Сметная заработная плата	Тенге					1009422			
Стоимость сантехнических работ				Тенге				7831318				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				7831318				
			Сметная прибыль	Тенге				626505				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				8457823				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				10395571				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								688
			Сметная заработная плата	Тенге					1009422			
РАЗДЕЛ 2.Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия												
4	38	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	94,8	4161,09	1629,94	394471	154519	--	342137	795537
			НР - 108% СП - [illegible]			2531,15	810,55	239953	76841		58929	
5	39	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	189,6	891,00	--	168934	--		--	182449
			СП - 8%			--	--	--	--		13515	
6	40	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	5688	36,00	--	204768	--		--	221149
			СП - 8%			--	--	--	--		16381	
7	41	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	4550,4	26,00	--	118310	--		--	127775
			СП - 8%			--	--	--	--		9465	
8	42	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	94,8	27,82	22,91	2637	2171	14	1060	3993
			НР - 72% СП - [illegible]			4,77	10,76	452	1020		296	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы . Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	62,1	3235,04	1356,85	200896	84260	103020	39507	259635
			НР - 108% СП - [illegible]			219,26	369,79	13616	22964		19232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	44	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	207	334,12	296,15	69163	61303	335	17958	94091
			НР - 108% СП - [illegible]			36,35	43,98	7525	9103		6970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	45	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	31,9194	16413,00	--	523893	--	523893	--	565804
			СН=5%			--	--	--	--		41911	
12	46	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	207	1609,06	233,97	333075	48431	277483	16081	377089
			ПР=100%; СН=5%			34,59	37,34	7161	7729		27933	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	47	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	207	1652,29	0,23	342023	48	335667	6813	376743
			ПР=100%; СН=5%			30,48	--	6308	--		27907	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2358170	350732	1240412	423556	3004265
								275015	117657	--	222539	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2358170				
		Материалы		Тенге				716519				
		Всего заработная плата		Тенге					392672			
		Местные материалы		Тенге				523893				
		Транспортные расходы		Тенге				492012				
			Накладные расходы	Тенге				423556				
			Сметная прибыль	Тенге				222539				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3004265				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
			Сметная заработная плата	Тенге					392672			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3004265				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
			Сметная заработная плата	Тенге					392672			
			РАЗДЕЛ 3.Восстановление асфальта (в границах проекта)									
14	48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы . Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	80,1	3235,04	1356,85	259127	108683	132881	50958	334892
			ПР=100%; СН=5%			219,26	369,79	17563	29620		24807	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	49	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	267	1686,52	233,97	450301	62469	378596	20742	508727
			ПР=100%; СН=5%			34,59	37,34	9236	9970		37683	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	50	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	267	2441,73	0,23	651941	61	643743	8788	713587
			[illegible]			30,48	--	8137	--		52858	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1361369	171213	1155220	80488	1557206
								34936	39590	--	115348	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1361369				
		Материалы		Тенге				1155217				
		Всего заработная плата		Тенге					74526			
			Накладные расходы	Тенге				80488				
			Сметная прибыль	Тенге				115348				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1557205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					74526			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1557205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					74526			
			РАЗДЕЛ 4.устройство колодцев									
17	51	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	252	4118,29	--	1037809	--	--	747222	1927834
			[illegible]			4118,29	--	1037809	--		142802	
18	52	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1375,5	418,80	418,80	576053	576053	--	88938	718190
			[illegible]			--	89,80	--	123525		53199	
19	53	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Водоотлив из котлованов	м3	494,7915	2056,66	2056,66	1017618	1017618	--	522351	1663167
			[illegible]			--	1466,25	--	725488		123198	
20	54	1101-0102-0322 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	275	367,19	352,53	100978	96947	170	16199	126551
			[illegible]			14,04	67,77	3861	18637		9374	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	55	412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2750	59,00	--	162250	--		--	175230
			[illegible]			--	--	--	--		12980	
22	56	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(30 км)	т·км	16500	26,00	--	429000	--		--	463320
			[illegible]			--	--	--	--		34320	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	57	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	275	52,57	52,57	14456	14456	--	4579	20558
			НР [illegible]			--	23,13	--	6360		1523	
24	58	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	267,26	275,14	119,82	73533	32022	--	42245	125040
			НР [illegible]			155,32	64,22	41511	17162		9262	
25	59	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щебеночное основание под колодцы	м3 основания	63	6170,58	317,47	388746	20000	267357	106913	535311
			НР [illegible]			1609,36	104,81	101389	6603		39653	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	60	1134-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-5, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	58	46683,81	5312,86	2707661	308146	772262	1342793	4374490
			НР [illegible]			28056,09	2406,54	1627253	139579		324036	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	62	225-201-0109 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 5-10	шт.	58	153710,00	--	8915180	--	8915180	--	9628394
			СП [illegible]			--	--	--	--		713214	
28	66	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейнов	шт.	348	1794,64	--	624534	--	95205	402290	1108970
			НР [illegible]			1521,06	--	529329	--		82146	
29	67	261-404-0520 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	348	1495,00	--	520260	--	520260	--	561881
			СП [illegible]			--	--	--	--		41621	
30	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1838,2	1026,24	23,94	1886433	44012	1054115	740143	2836702
			НР [illegible]			428,85	4,11	788306	7547		210126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	72	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	2784	1578,01	--	4393190	--	276925	3128361	8123276
			НР [illegible]			1478,54	--	4116265	--		601724	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	73	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Укладка железобетонных плит для защиты телефонной канализации и колодца	м3 сборных железобетонных плит	25,56	6778,59	4454,47	173261	113856	4475	108281	304065
			НР [illegible]			2149,06	1773,47	54930	45330		22523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	74	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	25,56	75283,00	--	1924233	--	1924233	--	2078172
			(ФЗП - 8%)			--	--	--	--		153939	
34	75	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Укладка железобетонных плит для вставок	м3 сборных железобетонных плит	8,51	6778,59	4454,47	57686	37907	1490	36051	101236
			ЗП - 10% (ФЗП - 8%)			2149,06	1773,47	18289	15092		7499	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	76	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	8,51	75283,00	--	640658	--	640658	--	691911
			(ФЗП - 8%)			--	--	--	--		51253	
36	77	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,95	15964,52	3505,86	31131	6836	11817	17817	52864
			ЗП - 18% (ФЗП - 8%)			*6399,09*	*1344,12*	*12478*	*2621*		*3916*	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	78	225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,74	111182,00	--	82275	--	82275	--	88857
			(ФЗП - 8%)			--	--	--	--		6582	
38	79	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,21	75283,00	--	91092	--	91092	--	98379
			(ФЗП - 8%)			--	--	--	--		7287	
39	80	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	549,01	44,98	44,98	24693	24693	--	7823	35118
			ЗП - 72% (ФЗП - 8%)			--	19,79	--	10866		2601	
40	81	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	61,04	1334,66	--	81467	--	--	58657	151333
			ЗП - 72% (ФЗП - 8%)			1334,66	--	81467	--		11210	
41	82	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	610,05	230,69	100,65	140732	61400	--	80814	239270
			ЗП - 72% (ФЗП - 8%)			130,04	53,95	79332	32910		17724	
42	83	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	610,05	185,79	168,00	113341	102491	1891	25584	150039
			ЗП - 72% (ФЗП - 8%)			14,69	43,56	8959	26575		11114	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	84	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	528,5	328,90	328,90	173824	173823	--	24567	214262
			НР - 20%, СП - 8%			--	64,56	--	34120		15871	
44	85	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,45	821,38	--	48009	--	--	34567	89182
			НР - 20%, СП - 8%			821,38	--	48009	--		6606	
45	86	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	31695,3	36,00	--	1141031	--		--	1232313
			СП - 8%			--	--	--	--		91282	
46	87	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	25356,24	26,00	--	659262	--		--	712003
			СП - 8%			--	--	--	--		52741	
47	88	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	586,95	27,82	22,91	16329	13446	82	6566	24726
			НР - 20%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,77	10,76	2801	6318		1832	
48	89	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	13,8	88628,80	44480,99	1223077	613837	--	784048	2167696
			НР - 84%, СП - 8%			44147,81	23489,22	609240	324151		160570	
49	90	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	5,4	207493,56	1712,94	1120465	9250	478529	535465	1788404
			НР - 84%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			117164,12	883,67	632686	4772		132474	
50	91	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щебеночное основание под отмостку	м3 основания	2	6170,58	317,47	12341	635	8487	3394	16994
			НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1609,36	104,81	3219	210		1259	
51	92	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4(2,5) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	20	1686,52	233,97	33730	4680	28358	1554	38106
			НР - 18%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,34	692	747		2823	
52	93	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=3	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 2,5см	м2 покрытия	20	-732,52	-0,07	-14650	-1	-14466	-197	-16035
			НР - 18%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-9,14	--	-183	--		-1188	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	94	1134-0201-0901 РСНБ РК 2015	Вставки для угловых и разветвительных колодцев ККС-5. Устройство	вставка	9	18821,30	--	169392	--	49357	91227	281468
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13337,27	--	120035	--		20849	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30791080	3272107	15209752	8958252	42929277
								9917677	1548613	--	3179945	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30791080				
		Материалы		Тенге				3036054				
		Всего заработная плата		Тенге					11466290			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9435440				
		Местные материалы		Тенге				2738258				
		Транспортные расходы		Тенге				2391543				
			Накладные расходы	Тенге				8958252				
			Сметная прибыль	Тенге				3179945				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42929277				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7112
			Сметная заработная плата	Тенге					11466290			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				42929277				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7112
			Сметная заработная плата	Тенге					11466290			
			РАЗДЕЛ 5.Переустройство ККС									
54	95	1134-0201-1004 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Колодцы типовые железобетонные ККС-2. Разборка при переустройстве. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	колодец	1	18602,03	7688,23	18602	7688	--	11296	32290
						10913,80	3949,00	10914	3949		2392	
55	96	1134-0201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Колодцы типовые железобетонные ККС-3. Разборка при переустройстве. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	колодец	3	33191,29	13385,53	99574	40157	--	61020	173442
						19805,76	6957,59	59417	20873		12848	
56	97	1134-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Колодцы типовые железобетонные ККС-4. Разборка при переустройстве. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	колодец	1	67291,17	26648,10	67291	26648	--	41499	117493
						40643,07	13961,20	40643	13961		8703	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	98	1134-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 34 п.3.6 Kтр=1,2, Kэм=1,2	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-5, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	колодец	5	53357,61	6375,44	266788	31877	66574	138910	438153
			НР - [illegible]			33667,31	2887,85	168337	14439		32456	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	99	225-201-0109 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 5-10	шт.	5	153710,00	--	768550	--	768550	--	830034
			СП - [illegible]			--	--	--	--		61484	
59	101	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	151,38	1026,24	23,94	155352	3624	86809	60952	233609
			НР - [illegible]			428,85	4,11	64919	621		17304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	103	225-201-0109 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 5-10	шт.	5	153710,00	--	768550	--	768550	--	830034
			СП - [illegible]			--	--	--	--		61484	
			Герметизация каналов									
61	104	1202-0101-1501 РСНБ РК 2015	Герметизация каналов	шт.	2436	1684,90	0,39	4104418	952	1404233	1943811	6532087
			НР - [illegible]			1108,06	0,21	2699233	504		483858	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6249125	110946	3094716	2257488	9187142
								3043463	54347	--	680529	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6249125				
		Материалы		Тенге				1557615				
		Всего заработная плата		Тенге					3097810			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1537100				
			Накладные расходы	Тенге				2257488				
			Сметная прибыль	Тенге				680529				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9187142				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2042
			Сметная заработная плата	Тенге					3097810			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9187142				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2042
			Сметная заработная плата	Тенге					3097810			
			РАЗДЕЛ 6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия									
62	105	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	16,38	4161,09	1629,94	68159	26699	--	59116	137457
			НР - [illegible]			2531,15	810,55	41460	13277		10182	
63	106	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	32,76	891,00	--	29189	--		--	31524

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП = %			--	--	--	--		2335	
64	107	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	982,8	36,00	--	35381	--		--	38211
			СП = %			--	--	--	--		2830	
65	108	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	786,24	26,00	--	20442	--		--	22077
			СП = %			--	--	--	--		1635	
66	109	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,38	27,82	22,91	456	375	3	183	690
			НР = % СП = %			4,77	10,76	78	176		51	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	110	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы . Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	26,46	3235,04	1356,85	85599	35903	43894	16833	110627
			НР = 6% СП = %			219,26	369,79	5802	9785		8195	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	111	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия).	м2 покрытия	88,2	1762,53	247,01	155455	21786	130618	6765	175198
			НР = 10% СП = %			34,59	36,43	3051	3213		12978	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	112	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (до 5 см).	м2 покрытия	88,2	509,30	0,05	44920	4	44378	581	49141
			НР = 10% СП = %			6,10	--	538	--		3640	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				439601	84767	218893	83478	564925
								50929	26451	--	41846	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				439601				
		Материалы		Тенге				218894				
		Всего заработная плата		Тенге					77380			
		Транспортные расходы		Тенге				85012				
			Накладные расходы	Тенге				83478				
			Сметная прибыль	Тенге				41846				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				564925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					77380			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				564925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					77380			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	252	1134-0201-1004 РСНБ РК 2015	Колодцы типовые железобетонные ККС-2. Разборка при переустройстве	колодец	1	15501,69	6406,86	15502	6407	--	9413	26908
						9094,83	3290,83	9095	3291		1993	
71	253	1134-0201-1003 РСНБ РК 2015	Колодцы типовые железобетонные ККС-3. Разборка при переустройстве	колодец	3	27659,41	11154,61	82978	33464	--	50850	144535
						16504,80	5797,99	49514	17394		10706	
72	254	1134-0201-1002 РСНБ РК 2015	Колодцы типовые железобетонные ККС-4. Разборка при переустройстве	колодец	1	56075,98	22206,75	56076	22206	--	34583	97911
						33869,23	11634,33	33869	11634		7253	
73	255	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	16	117,00	--	1872	--		--	2022
						--	--	--	--		150	
74	256	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(30 км)	т·км	497,85	38,00	--	18918	--		--	20431
						--	--	--	--		1513	
75	257	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	398,28	26,00	--	10355	--		--	11183
						--	--	--	--		828	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				185701	62077	--	94846	302990
								92478	32319	--	22443	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				185701				
		Всего заработная плата		Тенге					124797			
		Транспортные расходы		Тенге				31146				
			Накладные расходы	Тенге				94846				
			Сметная прибыль	Тенге				22443				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					124797			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				302990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					124797			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								67941375
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14423920				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4051842			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1818977			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28767936		
			- Перевозка грузов	Тенге				2999712				
			- Накладные расходы	Тенге							12665269	
			- Сметная прибыль	Тенге							5032692	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				67 941 375				
			в том числе оборудование:	Тенге								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				2 785 596				
			Итого	Тенге				**70 726 971**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 916 701				
			Итого	Тенге				**72 643 672**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**1 452 873**				
			Итого	Тенге				**74 096 546**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**74 096 546**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**74 096 546**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**8 891 585**				
			ИТОГО	Тенге				**82 988 131**				
			Тендерная скидка	Тенге				**838**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**82 987 293**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Мешелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за АПРЕЛЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул.Сейфуллина (восточный проезд)									
1	23	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	17596,35	494,03	471,12	8693125	8290002	11965	1640703	11160534
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,23	107,27	391158	1887596		826706	
2	24	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	351927	46,00	--	16188642	--		--	17483733
						--	--	--	--		1295091	
3	25	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	703854	28,00	--	19707912	--		--	21284545
						--	--	--	--		1576633	
4	26	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых земленозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3	17689,65	158,56	151,77	2804791	2684679	120112	452300	3517659
						--	35,51	--	628195		260567	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	27	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	17596,35	30,39	24,97	534709	439319	3519	214759	809425
						5,22	11,73	91871	206405		59957	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
6	28	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	17689,65	87,93	87,93	1555433	1555433	--	515283	2236373
						--	40,46	--	715670		165657	
7	29	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	17689,65	58,65	58,65	1037498	1037498	--	273607	1415993
						--	21,48	--	380009		104888	
8	30	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	17689,65	185,79	168,00	3286542	2971924	54837	741872	4350687
						14,69	43,56	259781	770597		322273	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	31	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6289,7915	42,53	42,53	267486	267486	--	90514	386640
						--	19,99	--	125714		28640	
10	32	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	6289,7915	28,61	28,61	179964	179964	--	60881	260112
						--	13,44	--	84557		19268	
11	33	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6289,7915	328,90	328,90	2068712	2068712	--	292374	2549973
						--	64,56	--	406075		188887	
12	34	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	6289,7915	1730,01	1730,01	10881427	10881428	--	5585524	17784307
						--	1233,38	--	7757672		1317356	
13	35	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	339648,741	38,00	--	12906652	--		--	13939184
						--	--	--	--		1032532	
14	36	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	271718,993	26,00	--	7064694	--		--	7629870

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		565176	
15	37	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3-4	м2 спланированной площади	6705	82,95	33,35	556176	223612	--	282917	906220
			НР - 12%			49,60	9,00	332565	60375		67127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				87733763	30600057	190433	10150734	105715255
								1075375	13022865	--	7830758	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				87733763				
		Материалы		Тенге				190436				
		Всего заработная плата		Тенге					14098240			
		Транспортные расходы		Тенге				55867900				
			Накладные расходы	Тенге				10150734				
			Сметная прибыль	Тенге				7830758				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105715255				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8190
			Сметная заработная плата	Тенге					14098240			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105715255				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8190
			Сметная заработная плата	Тенге					14098240			
			РАЗДЕЛ 2. Съезд №2									
16	68	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1448,1	494,03	471,12	715405	682230	984	135022	918462
			НР - 12% В ТОМ ЧИСЛЕ			22,23	107,27	32191	155341		68034	
17	69	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	60361	46,00	--	2776606	--		--	2998734
			СП - 8%			--	--	--	--		222128	
18	70	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	120722	28,00	--	3380216	--		--	3650633
			СП - 8%			--	--	--	--		270417	
19	71	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3	1575,27	158,56	151,77	249768	239072	10696	40278	313249
			НР - 12% В ТОМ ЧИСЛЕ			--	35,51	--	55941		23204	
20	72	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	1575,27	30,39	24,97	47869	39329	316	19226	72462
			НР - 12% В ТОМ ЧИСЛЕ			5,22	11,73	8224	18478		5368	
21	73	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1575,27	87,93	87,93	138512	138512	--	45886	199150

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	40,46	--	63731		14752	
22	74	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	1575,27	58,65	58,65	92390	92390	--	24365	126095
						--	21,48	--	33840		9340	
23	75	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	1575,27	185,79	168,00	292668	264651	4883	66064	387431
			В ТОМ ЧИСЛЕ			14,69	43,56	23134	68622		28699	
24	76	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3519	42,53	42,53	149653	149652	--	50641	216317
						--	19,99	--	70334		16023	
25	77	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	3519	28,61	28,61	100686	100686	--	34062	145527
						--	13,44	--	47308		10780	
26	78	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3519	328,90	328,90	1157399	1157399	--	163577	1426654
						--	64,56	--	227190		105678	
27	79	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3519	1730,01	1730,01	6087919	6087920	--	3124978	9949928
						--	1233,38	--	4340247		737032	
28	80	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	190026	38,00	--	7220988	--		--	7798667
						--	--	--	--		577679	
29	81	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	152020,8	26,00	--	3952541	--		--	4268744
						--	--	--	--		316203	
30	82	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3-4	м2 спланированной площади	1022,8	82,95	33,35	84841	34111	--	43157	138238
						49,60	9,00	50730	9210		10240	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26447461	8985952	16879	3747256	32610291
								114279	5090242	--	2415577	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26447461				
		Материалы		Тенге				16879				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					5204521			
		Транспортные расходы		Тенге				17330351				
			Накладные расходы	Тенге				3747256				
			Сметная прибыль	Тенге				2415577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32610294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3379
			Сметная заработная плата	Тенге					5204521			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32610294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3379
			Сметная заработная плата	Тенге					5204521			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**138325549**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1189654				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39586009			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18113107			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						207315		
			- Перевозка грузов	Тенге				73198251				
			- Накладные расходы	Тенге							13897990	
			- Сметная прибыль	Тенге							10246335	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				138 325 549,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				5 671 347,51				
			Итого	Тенге				**143 996 896,51**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				3 902 315,90				
			Итого	Тенге				**147 899 212,40**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**2 957 984,25**				
			Итого	Тенге				**150 857 196,65**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**150 857 196,65**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**150 857 196,65**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				18 102 863,60				
			ИТОГО	Тенге				**168 960 060,25**				
			Тендерная скидка	Тенге				**1 706,99**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**168 958 353,26**				

Заказчик:
КГУ "Управление по развитию мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелюк М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20240531-76736303
1.1. Номер учетной системы 00000000071
2. Дата выписки 31.05.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.05.2024
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскепенская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 1235267
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
10. Категория поставщика
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Экспедитор
D ☐ Лизингодатель
E ☐ Участник СРП
10.1. количество
F ☐ Участник договора о совместной деятельности
G ☐ Экспортер
H ☐ Международный перевозчик
I ☐ Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КВе 17
13. ИИК KZ419480OKZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Управление городской мобильности города Алматы КГУ
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
20.1. количество
D ☐ Участник договора совместной деятельности
E ☑ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскепенская, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 75
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 14.04.2023
27.5 Учетный номер
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 (наибор по автодорожный, ж/д, авиа водный, трубопровод и т д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000059
32.2 дата 31.05.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)				1			595 053 340,18	595 053 340,18		0	595 053 340,18	12%	71 406 400,82	666 459 741			1		
				Всего по счету						595 053 340,18			595 053 340,18		71 406 400,82	666 459 741					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
dz0JAJOSFs15vkxtA6YuJrnNFaVS5Co2wqUjunUHb8VRG4BuL93AavNw3YGaJzNiiITuAhyqdlsN4nlOvBVA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"**

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2024 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№75	2023-04-14		317 007 015 432		
		№75/1	2023-05-17		317 007 015 432		
		№75/2	2023-11-16		317 007 015 432		
		№75/3	2023-12-08		317 007 015 432		
		№75/4	2024-02-05		317 007 032 432		
					317 007 015 432		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)	**666 459 741,00**	**595 053 340,18**							**71 406 400,82**	666 459 741,00
Итого к оплате:										666 459 741,00

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор:
ТОО "RTA Proffi"

Рыскелдиев М.Б.

Подрядчик:
ТОО "DSY-13"
БИН 050740009374

Кошелев Михаил Васильевич

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Съезд №4									
1	98	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7352	42,53	42,53	312659	312658	--	105800	451936
						--	19,99	--	146944		33477	
2	99	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	7352	28,61	28,61	210355	210356	--	71162	304039
						--	13,44	--	98837		22521	
3	100	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7352	328,90	328,90	2418073	2418072	--	341750	2980609
						--	64,56	--	474652		220786	
4	101	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	7352	1730,01	1730,01	12719063	12719063	--	6528797	20787688

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	1233,38	--	9067773		1539829	
5	102	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	397008	38,00	--	15086304	--		--	16293208
						--	--	--	--		1206904	
6	103	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	317606,4	26,00	--	8257766	--		--	8918387
						--	--	--	--		660621	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39004220	15660149	--	7047509	49735867
								--	9788206	--	3684138	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				39004220				
		Всего заработная плата		Тенге					9788206			
		Транспортные расходы		Тенге				23344070				
			Накладные расходы	Тенге				7047509				
			Сметная прибыль	Тенге				3684138				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49735867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6554
			Сметная заработная плата	Тенге					9788206			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49735867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6554
			Сметная заработная плата	Тенге					9788206			
			РАЗДЕЛ 2. Съезд №5									
7	113	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2544,136	494,03	471,12	1256880	1198595	1730	237218	1613626
			В ТОМ ЧИСЛЕ			22,23	107,27	56555	272915		119528	
8	114	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	50882,72	46,00	--	2340605	--		--	2527853
						--	--	--	--		187248	
9	115	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	101765,44	28,00	--	2849432	--		--	3077387
						--	--	--	--		227955	
10	116	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3	2544,136	158,56	151,77	403387	386112	17275	65050	505912
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	35,51	--	90347		37475	
11	117	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	2544,136	30,39	24,97	77310	63518	509	31050	117029
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5,22	11,73	13283	29843		8669	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	118	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2544,136	87,93	87,93	223703	223703	--	74108	321636
						--	40,46	--	102928		23825	
13	119	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	2544,136	58,65	58,65	149214	149213	--	39350	203649
						--	21,48	--	54653		15085	
14	120	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	2544,136	185,79	168,00	472672	427424	7886	106696	625718
						14,69	43,56	37362	110828		46350	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7773203	2448565	27400	553472	8992810
								107200	661514	--	666135	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7773203				
		Материалы		Тенге				27401				
		Всего заработная плата		Тенге					768714			
		Транспортные расходы		Тенге				5190037				
			Накладные расходы	Тенге				553472				
			Сметная прибыль	Тенге				666135				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				8992810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
			Сметная заработная плата	Тенге					768714			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8992810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
			Сметная заработная плата	Тенге					768714			
			РАЗДЕЛ 3. Съезд №7									
15	143	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2865	42,53	42,53	121840	121840	--	41229	176115
						--	19,99	--	57263		13046	
16	144	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	2865	28,61	28,61	81973	81974	--	27731	118481
						--	13,44	--	38516		8776	
17	145	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2865	328,90	328,90	942298	942298	--	133176	1161512
						--	64,56	--	184967		86038	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	146	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2865	1730,01	1730,01	4956490	4956490	--	2544206	8100752
						--	1233,38	--	3533619		600056	
19	147	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	154710	38,00	--	5878980	--		--	6349298
						--	--	--	--		470318	
20	148	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	123768	26,00	--	3217968	--		--	3475405
						--	--	--	--		257437	
21	149	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м2	1607	65,87	26,89	105856	43208	--	53596	172209
						38,99	7,34	62649	11791		12756	
22	150	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	588	494,03	471,12	290490	277019	400	54826	372941
			В ТОМ ЧИСЛЕ			22,23	107,27	13071	63076		27625	
23	151	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	11760	46,00	--	540960	--		--	584237
						--	--	--	--		43277	
24	152	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	23520	28,00	--	658560	--		--	711245
						--	--	--	--		52685	
25	153	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3	588	158,56	151,77	93231	89238	3993	15034	116927
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	35,51	--	20881		8661	
26	154	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	588	30,39	24,97	17868	14680	118	7176	27048
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5,22	11,73	3070	6897		2004	
27	155	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	588	87,93	87,93	51702	51703	--	17128	74336
						--	40,46	--	23789		5506	
28	156	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	588	58,65	58,65	34486	34486	--	9095	47067

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	21,48	--	12631		3486	
29	157	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	588	185,79	168,00	109244	98786	1823	24660	144616
						14,69	43,56	8635	25614		10712	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17101946	6711722	6334	2927857	21632189
								87425	3979044	--	1602383	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17101946				
		Материалы		Тенге				6334				
		Всего заработная плата		Тенге					4066469			
		Транспортные расходы		Тенге				10296468				
			Накладные расходы	Тенге				2927857				
			Сметная прибыль	Тенге				1602383				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21632186				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2684
			Сметная заработная плата	Тенге					4066469			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21632186				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2684
			Сметная заработная плата	Тенге					4066469			
			РАЗДЕЛ 4. Съезд №8									
30	158	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3123	42,53	42,53	132812	132811	--	44942	191974
						--	19,99	--	62419		14220	
31	159	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	3123	28,61	28,61	89355	89355	--	30229	129150
						--	13,44	--	41984		9567	
32	160	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3123	328,90	328,90	1027155	1027155	--	145169	1266110
						--	64,56	--	201624		93786	
33	161	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3123	1730,01	1730,01	5402834	5402834	--	2773318	8830244
						--	1233,38	--	3851830		654092	
34	162	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	168642	38,00	--	6408396	--		--	6921068
						--	--	--	--		512672	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	163	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	134913,6	26,00	--	3507754	--		--	3788374
						--	--	--	--		280620	
36	164	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м2	2431	65,87	26,89	160135	65362	--	81078	260510
						38,99	7,34	94773	17836		19297	
37	165	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1315	494,03	471,12	649649	619524	893	122612	834042
						22,23	107,27	29232	141063		61781	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
38	166	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	26300	46,00	--	1209800	--		--	1306584
						--	--	--	--		96784	
39	167	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	52600	28,00	--	1472800	--		--	1590624
						--	--	--	--		117824	
40	168	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3	1315	158,56	151,77	208500	199571	8929	33623	261493
						--	35,51	--	46698		19370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
41	169	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	1315	30,39	24,97	39960	32831	263	16049	60490
						5,22	11,73	6866	15425		4481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
42	170	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1315	87,93	87,93	115627	115627	--	38305	166246
						--	40,46	--	53201		12315	
43	171	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	1315	58,65	58,65	77125	77125	--	20339	105261
						--	21,48	--	28249		7797	
44	172	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	1315	185,79	168,00	244313	220925	4077	55149	323419
						14,69	43,56	19311	57284		23957	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20746215	7983120	14162	3360813	26035589
								150182	4517613	--	1928563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20746215				
	Материалы		Тенге				14162				
	Всего заработная плата		Тенге					4667795			
	Транспортные расходы		Тенге				12598750				
		Накладные расходы	Тенге				3360813				
		Сметная прибыль	Тенге				1928563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26035591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3038
		Сметная заработная плата	Тенге					4667795			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				26035591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3038
		Сметная заработная плата	Тенге					4667795			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								106396456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				344807				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32803556			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18946377			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47897		
		- Перевозка грузов	Тенге				51429325				
		- Накладные расходы	Тенге							13889651	
		- Сметная прибыль	Тенге							7881219	
		Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				106 396 456				
		в том числе оборудование:	Тенге								
		Прочие затраты	Тенге				-				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				4 362 255				
		Итого	Тенге				110 758 711				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				3 001 561				
		Итого	Тенге				113 760 272				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2 275 205				
		Итого	Тенге				116 035 477				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				116 035 477				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				116 035 477				
		Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				13 924 257				
		ИТОГО	Тенге				129 959 734				
		Тендерная скидка	Тенге				1 312				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				129 958 422				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14, Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул.Сейфуллина (западный проезд)									
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1687	1628,20	1406,77	2746775	2373224	3661	1096824	4151086
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			219,26	382,74	369890	645687		307488	
2	2	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	1687	5646,00	--	9524802	--	9524802	--	10286786
						--	--	--	--		761984	
3	3	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2425	262,59	193,18	636775	468454	801	345851	1061236
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,08	62,97	167520	152712		78610	
4	4	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	291,32352	6118,00	--	1782317	--	1782317	--	1924902
						--	--	--	--		142585	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	479	10908,38	41,11	5225115	19693	4423215	854469	6565951
			НР - 30% СП - 15%			1633,00	18,72	782207	8968		486367	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19915784	2861371	15734796	2297144	23989961
								1319617	807367	–	1777034	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19915784				
		Материалы		Тенге				4427676				
		Всего заработная плата		Тенге					2126984			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11307119				
			Накладные расходы	Тенге				2297144				
			Сметная прибыль	Тенге				1777034				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				23989962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1262
			Сметная заработная плата	Тенге					2126984			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23989962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1262
			Сметная заработная плата	Тенге					2126984			
			РАЗДЕЛ 2. ул.Сейфуллина (восточный проезд)									
6	18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	139,62	1628,20	1406,77	227329	196414	302	90776	343553
			НР - 30% СП - 15%			219,26	382,74	30613	53439		25448	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	19	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	139,62	5646,00	–	788295	–	788295	–	851359
			СП - 8%			–	–	–	–		63064	
8	20	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1226	262,59	193,18	321932	236835	404	174851	536525
			НР - 30% СП - 15%			69,08	62,97	84693	77206		39743	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	21	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	331,1	6118,00	–	2025670	–	2025670	–	2187724
			СП - 8%			–	–	–	–		162054	
10	22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	1,2726	165738,62	2656,66	210919	3381	207538	1957	229906
			НР - 30% СП - 15%			–	1424,05	–	1812		17030	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	23	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	1818	2088,09	265,49	3796140	482659	3159557	264120	4385081
			НР - 30% СП - 15%			84,67	49,85	153924	90632		324821	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	0,7272	165738,62	2656,66	120525	1932	118593	1118	131375
			НР - 10% от ФЗП - 90%			--	1424,05	--	1036		9731	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	25	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	1733	1609,77	234,68	2789736	406701	2323087	134976	3158689
			НР - 10% от ФЗП - 90%			34,59	37,52	59948	65030		233977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	26	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	1733	1652,29	0,23	2863410	399	2810198	57038	3154084
			НР - 10% от ФЗП - 90%			30,48	--	52813	--		233636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,5199	165738,62	2656,66	86168	1381	84787	800	93925
			НР - 10% от ФЗП - 90%			--	1424,05	--	740		6957	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	28	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	1733	1609,77	234,68	2789736	406701	2323087	134976	3158689
			НР - 10% от ФЗП - 90%			34,59	37,52	59948	65030		233977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	29	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	1733	1652,29	0,23	2863410	399	2810198	57038	3154084
			НР - 10% от ФЗП - 90%			30,48	--	52813	--		233636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	34	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	488	10908,38	41,11	5323291	20063	4506324	870524	6689320
			НР - 10% от ФЗП - 90%			1633,00	18,72	796904	9136		495505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24206561	1756865	21158040	1788174	28074314
								1291656	364061	--	2079579	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24206561				
		Материалы		Тенге				18344074				
		Всего заработная плата		Тенге					1655717			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2813965				
			Накладные расходы	Тенге				1788174				
			Сметная прибыль	Тенге				2079579				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				28074314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								999
			Сметная заработная плата	Тенге					1655717			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28074314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								999
			Сметная заработная плата	Тенге					1655717			
			РАЗДЕЛ 3. ул.Жансугурова									
19	51	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	204	10908,38	41,11	2225310	8387	1883791	363907	2796355
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1633,00	18,72	333132	3819		207137	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2225310	8387	1883791	363907	2796355
								333132	3819	–	207137	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2225310				
		Материалы		Тенге				1883791				
		Всего заработная плата		Тенге					336951			
			Накладные расходы	Тенге				363907				
			Сметная прибыль	Тенге				207137				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2796354				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
			Сметная заработная плата	Тенге					336951			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2796354				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
			Сметная заработная плата	Тенге					336951			
			РАЗДЕЛ 4. Съезд №2									
20	69	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	96,77	1628,20	1406,77	157561	136133	210	62916	238115
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			219,26	382,74	21218	37038		17638	
21	70	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	**Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5**	м3	96,77	5646,00	–	546363	–	546363	–	590072
						–	–	–	–		43709	
22	71	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	1600	262,59	193,18	420140	309083	528	228190	700197
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,08	62,97	110529	100758		51866	
23	72	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	**Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4**	м3	192	6118,00	–	1174656	–	1174656	–	1268628
						–	–	–	–		93972	
24	73	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.**	т	0,8526	165738,62	2656,66	141309	2265	139044	1311	154030
			В ТОМ ЧИСЛЕ			–	1424,05	–	1214		11410	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	74	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	1218	2088,09	265,49	2543288	323365	2116799	176952	2937859
			НР - 10% СП - 8%			84,67	49,85	103124	60720		217619	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	75	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	0,4872	165738,62	2656,66	80748	1295	79453	749	88017
			НР - 10% СП - 8%			--	1424,05	--	694		6520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	76	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	1160	1609,77	234,68	1867336	272229	1554980	90348	2114298
			НР - 10% СП - 8%			34,59	37,52	40127	43528		156615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	77	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	1160	1652,29	0,23	1916651	267	1881033	38179	2111216
			НР - 10% СП - 8%			30,48	--	35351	--		156386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	78	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,348	165738,62	2656,66	57677	925	56752	535	62869
			НР - 10% СП - 8%			--	1424,05	--	496		4657	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	79	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	1160	1609,77	234,68	1867336	272229	1554980	90348	2114298
			НР - 10% СП - 8%			34,59	37,52	40127	43528		156615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	80	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	1160	1652,29	0,23	1916651	267	1881033	38179	2111216
			НР - 10% СП - 8%			30,48	--	35351	--		156386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	85	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	85	10908,38	41,11	927213	3494	784914	151628	1165148
			НР - 10% СП - 8%			1633,00	18,72	138805	1591		86307	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13616929	1321552	11770745	879335	15655963
								524632	289567	--	1159700	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13616929				
		Материалы		Тенге				10049727				
		Всего заработная плата		Тенге					814199			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1721019				
			Накладные расходы	Тенге				879335				
			Сметная прибыль	Тенге				1159700				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15655964				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
			Сметная заработная плата	Тенге					814199			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15655964				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
			Сметная заработная плата	Тенге					814199			
			РАЗДЕЛ 5. Съезд №4									
33	103	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	465	1628,20	1406,77	757113	654148	1010	302325	1144194
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			219,26	382,74	101955	177975		84755	
34	104	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	**Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5**	м3	465	5646,00	–	2625390	–	2625390	–	2835421
						–	–	–	–		210031	
35	105	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	850	262,59	193,18	223199	164201	280	121226	371979
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,08	62,97	58718	53528		27554	
36	106	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	**Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4**	м3	102	6118,00	–	624036	–	624036	–	673959
						–	–	–	–		49923	
37	119	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	400	10908,38	41,11	4363353	16445	3693708	713544	5483049
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1633,00	18,72	653200	7489		406152	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8593091	834794	6944424	1137095	10508602
								813873	238992	–	778415	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8593091				
		Материалы		Тенге				3694997				
		Всего заработная плата		Тенге					1052865			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3249426				
			Накладные расходы	Тенге				1137095				
			Сметная прибыль	Тенге				778415				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10508601				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								671
			Сметная заработная плата	Тенге					1052865			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10508601				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								671
			Сметная заработная плата	Тенге					1052865			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6. Съезд №5									
38	120	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	245	1628,20	1406,77	398909	344659	532	159290	602855
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			219,26	382,74	53718	93772		44656	
39	121	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	245	5646,00	--	1383270	--	1383270	--	1493932
						--	--	--	--		110662	
40	122	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	874,224	262,59	193,18	229560	168880	288	124681	382580
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,08	62,97	60392	55053		28339	
41	123	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	94,18	6118,00	--	576193	--	576193	--	622288
						--	--	--	--		46095	
42	136	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	157	10908,38	41,11	1712616	6454	1449781	280066	2152097
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1633,00	18,72	256381	2939		159415	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4300548	519993	3410064	564037	5253752
								370491	151764	--	389167	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4300548				
		Материалы		Тенге				1450600				
		Всего заработная плата		Тенге					522255			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1959463				
			Накладные расходы	Тенге				564037				
			Сметная прибыль	Тенге				389167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5253752				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324
			Сметная заработная плата	Тенге					522255			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5253752				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324
			Сметная заработная плата	Тенге					522255			
			РАЗДЕЛ 7. Съезд №6									
43	137	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	218,93	1628,20	1406,77	356462	307985	475	142340	538706
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			219,26	382,74	48002	83794		39904	
44	138	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	218,93	5646,00	--	1236079	--	1236079	--	1334965
						--	--	--	--		98886	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	139	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	670,4	262,59	193,18	176039	129506	221	95612	293383
			НР - 108% СП - 8%			69,08	62,97	46312	42218		21732	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	140	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	80,64	6118,00	--	493356	--	493356	--	532824
			СП - 8%			--	--	--	--		39468	
47	153	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	134	10908,38	41,11	1461723	5509	1237392	239037	1836821
			НР - 108% СП - 8%			1633,00	18,72	218822	2509		136061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3723659	443000	2967523	476989	4536699
								313136	128521	--	336051	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3723659				
		Материалы		Тенге				1238088				
		Всего заработная плата		Тенге					441657			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1729435				
			Накладные расходы	Тенге				476989				
			Сметная прибыль	Тенге				336051				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4536699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
			Сметная заработная плата	Тенге					441657			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4536699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
			Сметная заработная плата	Тенге					441657			
			РАЗДЕЛ 8. Съезд №7									
48	154	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	125,57	1628,20	1406,77	204453	176648	273	81641	308981
			НР - 108% СП - 8%			219,26	382,74	27532	48061		22888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	155	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	125,57	5646,00	--	708968	--	708968	--	765685
			СП - 8%			--	--	--	--		56717	
50	156	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1300	262,59	193,18	341364	251130	429	185405	568910
			НР - 108% СП - 8%			69,08	62,97	89805	81866		42141	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	157	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	156	6118,00	--	954408	--	954408	--	1030761
			СП - 8%			--	--	--	--		76353	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	158	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,7287	165738,62	2656,66	120774	1936	118838	1121	131646
						–	1424,05	–	1038		9752	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	159	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	1041	2088,09	265,49	2173697	276374	1809185	151237	2510929
						84,67	49,85	88138	51896		185995	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	160	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	0,4164	165738,62	2656,66	69014	1106	67908	640	75227
						–	1424,05	–	593		5872	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	161	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	936	1609,77	234,68	1506747	219661	1254708	72901	1706020
						34,59	37,52	32378	35123		126372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	162	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	936	1652,29	0,23	1546539	215	1517799	30807	1703533
						30,48	–	28525	–		126188	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	163	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,2808	165738,62	2656,66	46539	746	45793	432	50729
						–	1424,05	–	400		3758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	164	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	936	1609,77	234,68	1506747	219661	1254708	72901	1706020
						34,59	37,52	32378	35123		126372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	165	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	936	1652,29	0,23	1546539	215	1517799	30807	1703533
						30,48	–	28525	–		126188	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	170	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	246	10908,38	41,11	2683462	10114	2271630	438830	3372075
						1633,00	18,72	401718	4606		249783	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13409251	1157806	11522446	1066722	15634049
								728999	258706	–	1158079	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13409251				
			Материалы	Тенге				9859068				
			Всего заработная плата	Тенге					987705			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1663376				
			Накладные расходы	Тенге				1066722				
			Сметная прибыль	Тенге				1158079				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				15634052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
			Сметная заработная плата	Тенге					987705			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15634052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
			Сметная заработная плата	Тенге					987705			
			РАЗДЕЛ 9. Съезд №8									
61	171	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	153	1628,20	1406,77	249115	215236	332	99475	376477
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			219,26	382,74	33547	58560		27887	
62	172	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	153	5646,00	–	863838	–	863838	–	932945
						–	–	–	–		69107	
63	173	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1458,333333	262,59	193,18	382940	281716	482	207986	638200
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			*69,08*	*62,97*	*100742*	*91837*		*47274*	
64	174	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	175	6118,00	–	1070650	–	1070650	–	1156302
						–	–	–	–		85652	
65	175	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,8883	165738,62	2656,66	147226	2360	144866	1366	160480
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	1424,05	–	1265		11887	
66	176	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	1269	2088,09	265,49	2649781	336906	2205433	184361	3060874
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			84,67	49,85	107442	63263		226731	
67	177	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2015*	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-*0,4л/м2.*	т	0,5076	165738,62	2656,66	84129	1349	82780	781	91702
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	1424,05	–	723		6793	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	178	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	1102	1609,77	234,68	1773969	258618	1477231	85830	2008583
			НР - 10% от ФОТ			34,59	37,52	38120	41352		148784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
69	179	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	1102	1652,29	0,23	1820818	253	1786982	36270	2005655
			НР - 10% от ФОТ			30,48	--	33583	--		148567	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
70	180	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,3306	165738,62	2656,66	54793	879	53914	508	59726
			НР - 10% от ФОТ			--	1424,05	--	471		4424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
71	181	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	1102	1609,77	234,68	1773969	258618	1477231	85830	2008583
			НР - 10% от ФОТ			34,59	37,52	38120	41352		148784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
72	182	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	1102	1652,29	0,23	1820818	253	1786982	36270	2005655
			НР - 10% от ФОТ			30,48	--	33583	--		148567	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
73	187	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий*	м бортового камня	373	10908,38	41,11	4068827	15335	3444383	665380	5112943
			НР - 10% от ФОТ			1633,00	18,72	609109	6983		378737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16760873	1371523	14395104	1404057	19618125
								994246	305806	--	1453194	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16760873				
		Материалы		Тенге				12460614				
		Всего заработная плата		Тенге					1300052			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				*1934488*				
			Накладные расходы	Тенге				1404057				
			Сметная прибыль	Тенге				1453194				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19618124				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								785
			Сметная заработная плата	Тенге					1300052			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19618124				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								785
			Сметная заработная плата	Тенге					1300052			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								126067822

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6689782				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10275291			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2548603			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						89786926		
			- Накладные расходы	Тенге							9977460	
			- Сметная прибыль	Тенге							9338356	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				126 067 822				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				5 168 781				
			Итого	Тенге				131 236 603				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				3 556 512				
			Итого	Тенге				134 793 115				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2 695 862				
			Итого	Тенге				137 488 977				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				137 488 977				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				137 488 977				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				16 498 677				
			ИТОГО	Тенге				153 987 654				
			Тендерная скидка	Тенге				1 555				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				153 986 099				

Заказчик:
КГУ "Управление горо[illegible]кой мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "[illegible]-13"

[illegible]Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул.Сейфуллина (восточный проезд)									
1	20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Срезка непригодного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	9938,1135	64,17	64,17	637729	637729	--	202016	906925
						--	28,23	--	280578		67180	
2	21	*1101-0104-0110* РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	*Добавить на последующие 10 м, до 20 м в кучи.* При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3	9938,1135	46,67	46,67	463782	463782	--	146966	659607
						--	20,54	--	204119		48860	
3	22	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9938,1135	328,90	328,90	3268646	3268646	--	461962	4029057
						--	64,56	--	641615		298449	
4	23	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	9938,1135	1730,01	1730,01	17193075	17193076	--	8825343	28099891
						--	1233,38	--	12257421		2081473	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	24	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	536658,129	38,00	--	20393009	--		--	22024450
						--	--	--	--		1631441	
6	25	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	429326,503	26,00	--	11162489	--		--	12055488
						--	--	--	--		892999	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53118730	21563233	--	9636287	67775418
								--	13383733	--	5020402	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				53118730				
		Всего заработная плата		Тенге					13383733			
		Транспортные расходы		Тенге				31555498				
			Накладные расходы	Тенге				9636287				
			Сметная прибыль	Тенге				5020402				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67775419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8943
			Сметная заработная плата	Тенге					13383733			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67775419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8943
			Сметная заработная плата	Тенге					13383733			
			РАЗДЕЛ 2. Съезд №2									
7	58	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Срезка непригодного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2736	64,17	64,17	175569	175569	--	55616	249680
						--	28,23	--	77244		18495	
8	59	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Добавить на последующие 10 м, до 20 м в кучи. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3	2736	46,67	46,67	127681	127681	--	40460	181592
						--	20,54	--	56195		13451	
9	60	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2736	328,90	328,90	899870	899871	--	127180	1109214
						--	64,56	--	176639		82164	
10	61	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2736	1730,01	1730,01	4733318	4733318	--	2429650	7736006
						--	1233,38	--	3374514		573037	
11	62	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	147744	38,00	--	5614272	--		--	6063414
						--	--	--	--		449142	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	63	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	118195,2	26,00	--	3073075	--		--	3318921
			СВ			--	--	--	--		245846	
13	64	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2736	65,87	26,89	180226	73563	--	91251	293195
			НР			38,99	7,34	106663	20074		21718	
14	65	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4134	494,03	471,12	2042320	1947612	2811	385459	2622001
			НР В ТОМ ЧИСЛЕ			22,23	107,27	91897	443462		194222	
15	66	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	82680	46,00	--	3803280	--		--	4107542
			СВ			--	--	--	--		304262	
16	67	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	165360	28,00	--	4630080	--		--	5000486
			СВ			--	--	--	--		370406	
17	68	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	4134	30,39	24,97	125622	103212	826	50454	190162
			НР В ТОМ ЧИСЛЕ			5,22	11,73	21584	48492		14086	
18	69	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка земляного полотна механизированным способом	м2	2734	82,95	33,35	226784	91179	--	115361	369516
			НР			49,60	9,00	135605	24618		27372	
19	70	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	4134	87,93	87,93	363498	363498	--	120419	522631
			НР			--	40,46	--	167249		38713	
20	71	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4134	58,65	58,65	242459	242460	--	63941	330912
			НР			--	21,48	--	88807		24512	
21	72	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	4134	185,79	168,00	768052	694526	12816	173373	1016738
			НР В ТОМ ЧИСЛЕ			14,69	43,56	60710	180085		75314	
22	73	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	410	293,76	282,22	120443	115711	168	22260	154119

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,13	64,27	4564	26352		11416	
23	74	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	7380	46,00	--	339480	--		--	366638
						--	--	--	--		27158	
24	75	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	14760	28,00	--	413280	--		--	446342
						--	--	--	--		33062	
25	76	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка земляного полотна механизированным способом	м2	2734	82,95	33,35	226784	91179	--	115361	369516
						49,60	9,00	135605	24618		27372	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28106093	9659379	16621	3790785	34448625
								556628	4708349	--	2551748	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				28106093				
		Материалы		Тенге				16621				
		Всего заработная плата		Тенге					5264977			
		Транспортные расходы		Тенге				17873467				
			Накладные расходы	Тенге				3790785				
			Сметная прибыль	Тенге				2551748				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34448626				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3295
			Сметная заработная плата	Тенге					5264977			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34448626				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3295
			Сметная заработная плата	Тенге					5264977			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								102224045
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				556628				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31222612			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18092082			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16621		
			- Перевозка грузов	Тенге				49428965				
			- Накладные расходы	Тенге							13427072	
			- Сметная прибыль	Тенге							7572150	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				102 224 045,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				4 191 185,85				
			Итого	Тенге				106 415 230,85				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				2 883 852,76				
			Итого	Тенге				109 299 083,60				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2 185 981,67				
			Итого	Тенге				111 485 065,27				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				111 485 065,27				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				111 485 065,27				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				13 378 207,83				
			ИТОГО	Тенге				124 863 273,11				
			Тендерная скидка	Тенге				1 260,80				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				124 862 012,31				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелек М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул.Сейфуллина /восточный проезд/									
1	8	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см**	м2	316	853,39	206,25	269671	65176	74863	163520	467846
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			410,23	68,91	129632	21775		34655	
2	9	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Добавить 3 см до основной толщины 15 см**	м2	316	107,14	18,68	33858	5902	19311	11441	48922
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27,36	6,16	8645	1948		3624	
3	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.**	т	0,2212	165738,62	2656,66	36661	588	36073	340	39961
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	315		2960	
4	11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров и пешеходных переходов однослойных из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см**	м2	316	1592,31	3,96	503169	1250	412908	96682	647839
						281,68	1,61	89011	509		47988	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Добавить 2 см до основной толщины 5 см	м2	316	994,54	--	314273	--	256914	61948	406318
			НР - 10%			181,52	--	57359	--		30098	
6	13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка тротуарного поребрика на готовое основание	м	478	2275,74	41,11	1087804	19652	504896	617981	1842248
			НР - 10%			1178,36	18,72	563256	8949		136463	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	14	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.20.8	м3	7,648	48258,00	--	369077	--	369077	--	398603
			СП - 5%			--	--	--	--		29526	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2614513	92568	1674042	951912	3851737
								847903	33496	--	285314	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2614513				
		Материалы		Тенге				1304968				
		Всего заработная плата		Тенге					881399			
		Местные материалы		Тенге				369077				
			Накладные расходы	Тенге				951912				
			Сметная прибыль	Тенге				285314				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3851739				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578
			Сметная заработная плата	Тенге					881399			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3851739				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578
			Сметная заработная плата	Тенге					881399			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3851739
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				847903				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92568			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33496			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1674045		
			- Накладные расходы	Тенге							951912	
			- Сметная прибыль	Тенге							285314	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				3 851 739				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				157 921				
			Итого	Тенге				4 009 660				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				108 662				
			Итого	Тенге				4 118 322				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				82 366				
			Итого	Тенге				4 200 689				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				4 200 689				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				4 200 689				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				504 083				
			ИТОГО	Тенге				4 704 771				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тендерная скидка	Тенге				48				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				4 704 724				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY"

Кершелев М.В.

Авторский надзор
ТОО "Казакский Пром Проект"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСОВ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ**

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	*Наименование работ и затрат*	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	7,92	6120,53	--	48475	--	--	34902	90047
			НР - 72%; СП - 85%			6120,53	--	48475	--		6670	
2	2	1101-0205-1304 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 4**	м3	7,92	1338,05	--	10597	--	--	7630	19685
			НР - 72%; СП - 85%			1338,05	--	10597	--		1458	
3	3	412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	475,2	38,00	--	18058	--		--	19503
			СП - 8%			--	--	--	--		1445	
4	4	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	380,16	26,00	--	9884	--		--	10675
			СП - 8%			--	--	--	--		791	
5	5	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом**	м2	16,8	357,60	--	6008	--	--	4326	11160

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			357,60	--	6008	--		827	
6	6	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	2,86	87444,46	18507,62	250091	52932	105384	124826	404911
			[illegible]			32089,14	8323,42	91775	23805		29993	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.20.8	м3	0,96	48258,00	--	46328	--	46328	--	50034
			[illegible]			--	--	--	--		3706	
8	8	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание блоков лотков бетоном В20	м3	0,32	31721,11	4303,75	10151	1377	7178	1684	12781
			[illegible]			4988,18	1275,61	1596	408		947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1,5	586,00	556,91	879	836	--	179	1142
			[illegible]			28,41	137,06	43	206		85	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	30	46,00	--	1380	--		--	1490
			[illegible]			--	--	--	--		110	
11	11	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	60	28,00	--	1680	--		--	1814
			[illegible]			--	--	--	--		134	
12	12	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3	1,5	158,56	151,77	238	227	11	38	298
			[illegible]			--	35,51	--	53		22	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	1,5	2699,49	--	4049	--	--	2915	7522
			[illegible]			2699,49	--	4049	--		557	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								631063
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				162543				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55372			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24472			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						158900		
			- Перевозка грузов	Тенге				31002				
			- Накладные расходы	Тенге							176500	
			- Сметная прибыль	Тенге							46745	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				631 063,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				25 873,58				
			Итого	Тенге				**656 936,58**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				17 802,98				
			Итого	Тенге				**674 739,56**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**13 494,79**				
			Итого	Тенге				**688 234,36**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**688 234,36**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**688 234,36**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**82 588,12**				
			ИТОГО	Тенге				**770 822,48**				
			Тендерная скидка	Тенге				**7,79**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**770 814,69**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский Проектный Институт"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ ПУТЕПРОВОДА

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
1	1	1105-0101-1315 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 15 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай	100	8061,42	4177,81	806142	417781	117789	391731	1293702
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2705,72	1251,15	270572	125115		95830	
			СООРУЖЕНИЕ СЕКЦИЙ №1,2									
2	6	1129-0204-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Стены монолитные железобетонные средние в стальной опалубке. Устройство для станционных тоннелей	м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции	190,2	62281,35	1252,12	11845912	238154	9675967	2161625	15128140
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10156,63	175,20	1931791	33324		1120603	
3	7	1129-0205-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Перекрытия монолитные железобетонные плоские толщиной более 40 см в стальной опалубке. Устройство для станционных тоннелей	м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции	297,3	39935,11	1340,81	11872708	398623	9979867	1720038	14680165

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 110% СП - 80%			5025,96	233,61	1494218	69453		1087420	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	15,33	30213,28	1714,08	463170	26277	4415	401743	934106
			НР - 91% СП - 80%			28211,20	586,96	432478	8998		69193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,3	346394,00	--	3221464	--	3221464	--	3479181
			СП - 8%			--	--	--	--		257717	
6	13	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,019	335138,00	--	2017196	--	2017196	--	2178572
			СП - 8%			--	--	--	--		161376	
7	14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011	349485,00	--	3844	--	3844	--	4152
			СП - 8%			--	--	--	--		308	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
8	24	1129-0208-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной-3 слоя	м2 поверхности	420	10297,66	1378,48	4325017	578962	65168	4289219	9303375
			НР - 110% СП - 80%			8764,02	520,01	3680887	218403		689139	
9	25	261-105-0152 РСНБ РК 2015	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	420	2029,00	--	852180	--	852180	--	920354
			СП - 8%			--	--	--	--		68174	
10	26	261-105-0160 РСНБ РК 2015	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей	кг	1386	2132,00	--	2954952	--	2954952	--	3191348
			СП - 8%			--	--	--	--		236396	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
11	38	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка "матрицы"в опалубку для создания текстурно бетона Устройство	м3	20,05	3157,48	1481,74	63308	29709	162	38062	109479
			НР - 91% СП - 80%			1667,67	418,40	33437	8389		8110	
12	39	218-101-0306 РСНБ РК 2015	Стоимость "матрицы"	комплект/м2 опалубки	120,3	39935,00	--	4804180	--	4804180	--	5188514
			СП - 8%			--	--	--	--		384334	
13	40	212-101-1105 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	20,05	20150,00	--	404008	--	404008	--	436329
			СП - 8%			--	--	--	--		32321	
			ОТДЕЛКА ПОРТАЛОВ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	54	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка "матрицы"в опалубкцу для создания текстурно бетона Устройство	м3	6,25	3157,48	1481,74	19734	9261	50	11865	34126
						1667,67	418,40	10423	2615		2528	
15	55	*218-101-0306 РСНБ РК 2015*	*Стоимость "матрицы"*	комплект/м2 опалубки	37,5	39935,00	--	1497562	--	1497562	--	1617367
						--	--	--	--		119805	
16	56	212-101-1105 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	6,25	20150,00	--	125938	--	125938	--	136013
						--	--	--	--		10075	
			СОПРЯЖЕНИЕ									
17	70	226-102-0414 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П600.124.30	шт.	2	276248,00	--	552496	--	552496	--	596696
						--	--	--	--		44200	
18	71	226-102-0412 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П600.98.30	шт.	54	222972,00	--	12040488	--	12040488	--	13003727
						--	--	--	--		963239	
			СВСиУ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ									
19	79	1130-0606-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	60,6	91529,98	58727,23	5546717	3558871	25805	2720033	8928090
						32376,92	21057,65	1962041	1276094		661340	
			В ТОМ ЧИСЛЕ.									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								81163440
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9815847				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5257638			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1742391			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48343532		
			- Накладные расходы	Тенге							11734316	
			- Сметная прибыль	Тенге							6012108	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				81 163 440				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				3 327 701				
			Итого	Тенге				84 491 141				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				2 289 710				
			Итого	Тенге				86 780 851				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 735 617				
			Итого	Тенге				88 516 468				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				88 516 468				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				88 516 468				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				10 621 976				
			ИТОГО	Тенге				99 138 444				
			Тендерная скидка	Тенге				1 001				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**99 137 443**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ДНО ПУТЕПРОВОДА									
1	1	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство выравнивающего слоя В30,F200,W6	м3	80	35766,43	4303,75	2861314	344300	2117959	420927	3544820
						4988,18	1275,61	399055	102049		262579	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3544820
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				399055				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					344300			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102049			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2117960		
			- Накладные расходы	Тенге							420927	
			- Сметная прибыль	Тенге							262579	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				3 544 820				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				145 338				
			Итого	Тенге				3 690 158				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				100 003				
			Итого	Тенге				3 790 161				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				75 803				
			Итого	Тенге				3 865 964				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				3 865 964				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				3 865 964				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				463 916				
			ИТОГО	Тенге				4 329 880				
			Тендерная скидка	Тенге				44				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				4 329 836				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский Проектный ...

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ДРЕНАЖ									
1	1	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,06744	1648542,76	543594,01	111178	36660	--	86673	213679
			НР - 99%, СП - 8%			1104948,75	193214,56	74518	13030		15828	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Засыпка дренажной трубы вручную щебнем и песком	м3	47,21	2557,32	--	120731	--	--	86927	224270
			НР - 72%, СП - 8%			2557,32	--	120731	--		16613	
3	3	211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	33,72	3183,00	--	107331	--	107331	--	115917
			СП - 8%			--	--	--	--		8586	
4	4	211-401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	13,49	2580,00	--	34804	--	34804	--	37588
			СП - 8%			--	--	--	--		2784	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								591455
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				195249				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36660			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13030			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						142135		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							173600	
			- Сметная прибыль	Тенге							43811	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**591 455**				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				24 250				
			Итого	Тенге				**615 705**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				16 686				
			Итого	Тенге				**632 390**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**12 648**				
			Итого	Тенге				**645 038**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**645 038**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**645 038**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**77 405**				
			ИТОГО	Тенге				**722 443**				
			Тендерная скидка	Тенге				**7**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**722 435**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский Проектный Институт"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ отв. 1,5 м
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	86,04	318,88	318,88	27437	27436	--	4236	34207
			НР - [illegible]			--	68,38	--	5883		2534	
2	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	129,9	3068,79	--	398636	--	--	287018	740506
			НР - [illegible]			3068,79	--	398636	--		54852	
3	8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	355,83809	64,17	64,17	22834	22834	--	7233	32473
			НР - [illegible]			--	28,23	--	10046		2405	
4	9	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	355,83809	54,90	54,90	19536	19536	--	6190	27784

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - [illegible] СП - [illegible]%			--	24,16	--	8598		2058	
5	10	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	177,23025	8,58	8,58	1520	1521	--	371	2043
			НР - [illegible] СП - [illegible]%			--	2,91	--	516		151	
6	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,31537	230,69	100,65	10223	4461	--	5871	17381
			НР - [illegible] СП - [illegible]%			130,04	53,95	5763	2391		1287	
7	12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	44,31537	185,79	168,00	8233	7445	137	1859	10899
			НР - [illegible] СП - [illegible]%			14,69	43,56	651	1930		807	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство трубы									
8	13	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	17,72129	8164,75	305,88	144690	5420	83628	49205	209406
			НР - [illegible] СП - [illegible]%			3139,82	165,63	55642	2935		15512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	86,84716	34263,97	4303,75	2975729	373768	2168752	456954	3707298
			НР - [illegible] СП - [illegible]%			4988,18	1275,61	433209	110783		274615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	15	1130-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м3 железобетона звеньев	126,16	24410,63	9939,40	3079645	1253956	524965	1430860	4871346
			НР - [illegible] СП - [illegible]%			10310,12	3191,83	1300724	402681		360840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	16	225-104-0145 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-200	шт.	76	223446,00	--	16981896	--	16981896	--	18340448
			СП - [illegible]%			--	--	--	--		1358552	
12	21	1130-0504-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по стальному основанию	м2 изолируемой поверхности	31,02874	3850,98	10,56	119491	328	109377	8342	138059
			НР - [illegible] СП - [illegible]%			315,38	4,67	9786	145		10227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	22	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	496,27593	4178,84	175,16	2073857	86926	1409964	513718	2794581
			НР - [illegible] СП - [illegible]%			1162,59	69,72	576967	34603		207006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30926430
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2781378				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1803631			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					580511			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21278721		
			- Накладные расходы	Тенге							2771857	
			- Сметная прибыль	Тенге							2290846	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				30 926 430				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 267 984				
			Итого	Тенге				32 194 414				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				872 469				
			Итого	Тенге				33 066 882				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				661 338				
			Итого	Тенге				33 728 220				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				33 728 220				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				33 728 220				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				4 047 386				
			ИТОГО	Тенге				37 775 606				
			Тендерная скидка	Тенге				382				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				37 775 225				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД "СЕВЕРНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ ОПОР
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15	328,90	328,90	4934	4933	--	697	6082
						--	64,56	--	968		450	
2	2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	76	267,61	267,61	20338	20338	--	2875	25070
						--	52,53	--	3992		1857	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10	3068,79	--	30688	--	--	22095	57006
						3068,79	--	30688	--		4223	
4	4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	86	42,53	42,53	3657	3657	--	1238	5286

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - [illegible]			--	19,99	--	1719		392	
5	5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	86	28,61	28,61	2461	2460	--	832	3557
			НР - [illegible]			--	13,44	--	1156		263	
6	6	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	810	38,00	--	30780	--		--	33242
			СП - [illegible]			--	--	--	--		2462	
7	7	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	648	26,00	--	16848	--		--	18196
			СП - [illegible]			--	--	--	--		1348	
8	8	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	19,78	211,46	--	4183	--	--	3012	7770
			НР - [illegible]			211,46	--	4183	--		576	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,95	230,69	100,65	1142	498	--	656	1942
			НР - [illegible]			130,04	53,95	644	267		144	
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,95	185,79	168,00	920	832	15	208	1218
			НР - [illegible]			14,69	43,56	73	216		90	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
11	11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80	23,72	23,72	1898	1898	--	643	2744
			НР - [illegible]			--	11,16	--	892		203	
12	12	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 к=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	80	31,48	31,48	2518	2518	--	852	3639
			НР - [illegible]			--	14,79	--	1183		270	
13	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	1334,66	--	8008	--	--	5766	14876
			НР - [illegible]			1334,66	--	8008	--		1102	
14	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80	230,69	100,65	18455	8052	--	10598	31377

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			130,04	53,95	10403	4316		2324	
15	15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	80	185,79	168,00	14863	13440	248	3355	19676
			[illegible]			14,69	43,56	1175	3485		1457	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СВАЙНЫЕ РАБОТЫ									
16	16	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	4	8164,75	305,88	32659	1224	18876	11106	47267
			[illegible]			3139,82	165,63	12559	663		3501	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015 к=2	Фундаменты сборные. Устройство-2 раза	м3 сборных конструкций	4,25	21559,51	12445,71	91628	52894	978	46090	148736
			[illegible]			8883,80	4026,61	37756	17113		11017	
18	18	226-102-0406 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	шт.	5	105289,00	--	526445	--	526445	--	568561
			[illegible]			--	--	--	--		42116	
19	19	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015 к=2, к=0,8	Демонтаж плит-2 раза	м3 сборных конструкций	4,25	17063,61	9956,57	72520	42315	--	36872	118144
			[illegible]			7107,04	3221,29	30205	13690		8751	
20	20	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4	328,90	328,90	1316	1315	--	186	1622
			[illegible]			--	64,56	--	258		120	
21	21	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,65	117,00	--	895	--		--	967
			[illegible]			--	--	--	--		72	
22	22	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	447	38,00	--	16986	--		--	18345
			[illegible]			--	--	--	--		1359	
23	23	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	357,6	26,00	--	9298	--		--	10042
			[illegible]			--	--	--	--		744	
24	24	1105-0101-7701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1020 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 1-2	м3 конструктивного объема сваи	68,9	59465,76	54774,95	4097191	3773994	154842	471423	4934103
			[illegible]			2443,46	4467,78	168355	307830		365489	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	25	212-101-0906 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	70,24	19191,00	--	1347976	--	1347976	--	1455814
			[illegible]			--	--	--	--		107838	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	241-110-0116 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 1000 мм	м	87,78	100373,00	--	8810742	--	8810742	--	9515601
			СН=[illegible]			--	--	--	--		704859	
27	27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,597	30213,28	1714,08	169104	9593	1613	146677	341043
			НР=[illegible] СП=[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			28211,20	586,96	157898	3285		25262	
28	28	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,522	349485,00	--	182431	--	182431	--	197025
			СП=[illegible]			--	--	--	--		14594	
29	29	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,045	335138,00	--	1690771	--	1690771	--	1826033
			СП=[illegible]			--	--	--	--		135262	
			СТЫКИ "LENTON"									
30	33	1104-0201-0812 РСНБ РК 2015 к=1,42	Трубы обсадные наружным диаметром 720 мм. Резка	резка	4	1753,98	358,05	7016	1432	865	4607	12552
			НР=[illegible] СП=[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			1179,81	175,09	4719	700		930	
31	34	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	65,7	42,53	42,53	2794	2794	--	945	4039
			НР=[illegible] СП=[illegible]			--	19,99	--	1313		299	
32	35	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	65,7	28,61	28,61	1880	1880	--	636	2717
			НР=[illegible] СП=[illegible]			--	13,44	--	883		201	
33	36	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	65,7	328,90	328,90	21609	21609	--	3054	26636
			НР=[illegible] СП=[illegible]			--	64,56	--	4242		1973	
34	37	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	3744	38,00	--	142272	--		--	153654
			СП=[illegible]			--	--	--	--		11382	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	38	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2995,2	26,00	--	77875	--		--	84105
						--	--	--	--		6230	
36	39	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	4	5821,09	2870,07	23284	11480	314	17478	44023
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2872,45	1541,29	11490	6165		3261	
37	40	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,94	117,00	--	344	--		--	372
						--	--	--	--		28	
38	41	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	88,2	38,00	--	3352	--		--	3620
						--	--	--	--		268	
39	42	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	70,56	26,00	--	1835	--		--	1982
						--	--	--	--		147	
			РОСТВЕРК									
40	43	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	3,4	8164,75	305,88	27760	1040	16045	9440	40176
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3139,82	165,63	10675	563		2976	
41	44	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	11,2	37159,75	4303,75	416189	48202	312119	58930	513128
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	55868	14287		38010	
42	45	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,656	90115,58	--	149231	--	556	124887	296047
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			89779,58	--	148675	--		21929	
43	46	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,772	30213,28	1714,08	23325	1323	223	20231	47041
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28211,20	586,96	21779	453		3484	
44	47	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2	346394,00	--	69279	--	69279	--	74821
						--	--	--	--		5542	
45	48	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,456	335138,00	--	487961	--	487961	--	526998

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП-8%			--	--	--	--		39037	
46	49	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	34	4178,84	175,16	142081	5956	96597	35195	191458
			НР-24%, СП-8%			1162,59	69,72	39528	2371		14182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21438350**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				754681				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4035677**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**392010**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13718894**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**300485**				
			- Накладные расходы	Тенге							**1040584**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1588024**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**21 438 350**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				878 972				
			Итого	Тенге				**22 317 322**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				604 799				
			Итого	Тенге				**22 922 122**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**458 442**				
			Итого	Тенге				**23 380 564**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**23 380 564**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**23 380 564**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**2 805 668**				
			ИТОГО	Тенге				**26 186 232**				
			Тендерная скидка	Тенге				**265**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**26 185 967**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский Дорожный Транспортный Проект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД "СЕВЕРНЫЙ" МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 *Изм. и доп. вып. 16*	**Предварительная укрупненная сборка металлического пролетного строения**	т	32,4	130917,75	26973,02	4241735	873926	96344	2457009	7234644
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			100971,15	8932,65	3271465	289418		535900	
2	3	222-521-0301 РСНБ РК 2015	**Пешеходные пролетные строения из стали 09Г2С-12**	т	32,4	880294,00	--	28521526	--	28521526	--	30803248
						--	--	--	--		2281722	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38037892
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3271465				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					873926			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					289418			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28617870		
			- *Накладные расходы*	*Тенге*							2457009	
			- Сметная прибыль	Тенге							2817622	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				38 037 892				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 559 554				
			Итого	Тенге				39 597 446				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 073 091				
			Итого	Тенге				**40 670 536**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**813 411**				
			Итого	Тенге				**41 483 947**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**41 483 947**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**41 483 947**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**4 978 074**				
			ИТОГО	Тенге				**46 462 021**				
			Тендерная скидка	Тенге				**469**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**46 461 551**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект *Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)* ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ ТП-1

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Фундаменты									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	12,135	2557,32	--	31033	--	--	22344	57647
			НР - [illegible]			2557,32	--	31033	--		4270	
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,135	1334,66	--	16196	--	--	11661	30086
			НР - [illegible]			1334,66	--	16196	--		2229	
3	3	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	10	29396,58	2487,99	293966	24880	203550	65468	388189
			НР - [illegible]			6553,62	640,67	65536	6407		28755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06456	349485,00	--	22563	--	22563	--	24368
			[illegible]			--	--	--	--		1805	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2193	346394,00	--	75964	--	75964	--	82041
						--	--	--	--		6077	
6	6	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1488	1018638,20	1804,80	151573	269	135007	14948	179843
						109521,40	871,78	16297	130		13322	
7	7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,72	187,06	4,50	696	17	380	209	977
						80,43	0,82	299	3		72	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57,54	1026,24	23,94	59050	1377	32997	23168	88796
						428,85	4,11	24676	236		6577	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Установка комплектных трансформаторных подстанций									
9	13	1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	141538,57	67374,09	141539	67374	8046	68598	226947
						66119,00	29155,38	66119	29155		16811	
10	14	515-102-0303 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, внутренней установки типа 2КТПН-630-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТМЗ-630/10(6)-0,4	шт.	1	10450710,00	--	10450710	--		--	10450710
						--	--	--	--	10450710	--	
11	15	515-101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	2	2487587,00	--	4975174	--		--	4975174
						--	--	--	--	4975174	--	
12	16	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	8	42541,79	4160,64	340334	33285	6833	227152	612885
						37527,00	1909,16	300216	15273		45399	
13	17	515-201-0101 РСНБ РК 2015	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	8	190382,00	--	1523056	--		--	1523056
						--	--	--	--	1523056	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	18	1308-0304-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	м ширины по фронту	4,8	128394,28	15093,80	616293	72450	365667	152137	829904
						37120,00	6901,00	178176	33125		61474	
15	19	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,5	1005156,03	19216,74	502578	9608	446508	36171	581848
						92924,00	7549,86	46462	3775		43100	
16	20	515-201-0101 РСНБ РК 2015	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	1	190382,00	--	190382	--		--	190382
						--	--	--	--	190382	--	
17	21	515-301-0701 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01)	шт.	7	687548,00	--	4812836	--		--	4812836
						--	--	--	--	4812836	--	
18	22	515-301-0701 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01)	шт.	7	687548,00	--	4812836	--		--	4812836
						--	--	--	--	4812836	--	
19	23	515-301-0901 РСНБ РК 2015	Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-70	шт.	7	459988,00	--	3219916	--		--	3219916
						--	--	--	--	3219916	--	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
20	24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10	2557,32	--	25573	--	--	18413	47505
						2557,32	--	25573	--		3519	
21	25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	1334,66	--	13347	--	--	9610	24793
						1334,66	--	13347	--		1836	
-22	26	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	631,43	18,97	25257	759	13426	8147	36076
						276,80	6,07	11072	243		2672	
23	27	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4584,51	178,87	36676	1431	25557	7325	47521
						1211,00	60,75	9688	486		3520	
24	28	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	3,16	272,26	2,65	860	8	770	58	992
						26,06	0,62	82	2		73	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33245328**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**804772**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**211458**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**88835**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1337266**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**29984910**		
			- Накладные расходы	Тенге							**665409**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**241511**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**3 260 418**				
			в том числе оборудование:	Тенге				**29 984 910**				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				133 677				
			Итого	Тенге				**3 394 095**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				91 980				
			Итого	Тенге				**3 486 075**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**69 722**				
			Итого	Тенге				**3 555 797**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**33 540 707**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**33 540 707**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**4 024 885**				
			ИТОГО	Тенге				**37 565 591**				
			Тендерная скидка	Тенге				**379**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**37 565 212**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"