ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20250630-90500743
2. Дата выписки 30.06.2025 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000071
3. Дата совершения оборота 28.06.2025
5. Дополнительный — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
8. Адрес места нахождения
Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001 — 9.2. номер 1235267
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- 10.1. количество
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК EURIKZKA
13. ИИК KZ419480KZT22030887
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
18. Адрес места нахождения
Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D Участник договора совместной деятельности
- E [v] Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 75
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 14.04.2023
27.5 Учетный номер

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 000000000073
32.2 дата 28.06.2025

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)			работа	1			379 593 791,56	379 593 791,56		0	379 593 791,56	12%	45 551 254,99	425 145 046,55			1		
				Всего по счету						379 593 791,56			379 593 791,56		45 551 254,99	425 145 046,55					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
J6o8gX1FBXWhvKimJg4VwRZHWNA0QkfUrMYUz0cV5D+OKLFe4XwSBQ6Ub99IpWMeLEcVIIjkXxdgOtz6E1eSXdFjbl+faNUBLaNKYj9i1zsmmVHgrv2dvNMfcpWzRufPqCOLysEarr8YQi+vdh9VNKSza7TNCt2l+kQDupYjs0=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"**

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2025 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№75	2023-04-14		317 007 015 432		
		№75/1	2023-05-17		317 007 015 432		
		№75/2	2023-11-16		317 007 015 432		
		№75/3	2023-12-08		317 007 015 432		
		№75/4	2024-02-05		317 007 032 432		
					317 007 015 432		
		№75/5	2024-11-28		317 007 032 432		
					317 007 015 432		
		№75/6	2024-12-25		317 007 015 432		
		№75/7	2025-04-15		317 007 015 432		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)	**1 764 430 300,98**	**379 593 791,56**							**45 551 254,99**	**425 145 046,55**
Итого к оплате:										**425 145 046,55**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор:
ТОО "RTA Proffi"

Рыскелдиев М.Б.

Подрядчик:
ТОО "DSY-13"
БИН 050740009374

Кошелев Михаил Васильевич

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул.Сейфуллина (восточный проезд)									
1	18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	692,38	1628,20	1406,77	1127334	974021	1502	450159	1703693
			В ТОМ ЧИСЛЕ			219,26	382,74	151811	265004		126199	
2	19	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	692,38	5646,00	--	3909177	--	3909177	--	4221911
						--	--	--	--		312734	
3	20	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1626,466667	262,59	193,18	427090	314196	537	231965	711779
			В ТОМ ЧИСЛЕ			69,08	62,97	112357	102425		52724	
4	21	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	195,176	6118,00	--	1194087	--	1194087	--	1289614
						--	--	--	--		95527	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,8673	165738,62	2656,66	143745	2304	141441	1334	156685
						--	1424,05	--	1235		11606	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	23	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	1239	2088,09	265,49	2587138	328941	2153295	180003	2988512
						84,67	49,85	104902	61767		221371	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	0,4956	165738,62	2656,66	82140	1317	80823	762	89534
						--	1424,05	--	706		6632	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	25	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	1181	1609,77	234,68	1901141	277157	1583131	91983	2152574
						34,59	37,52	40853	44316		159450	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	26	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	1181	1652,29	0,23	1951349	272	1915086	38870	2149437
						30,48	--	35991	--		159218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,33171	165738,62	2656,66	54977	881	54096	510	59926
						--	1424,05	--	472		4439	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	28	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	1105,7	1609,77	234,68	1779925	259486	1482191	86118	2015327
						34,59	37,52	38248	41491		149284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	29	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	1105,7	1652,29	0,23	1826932	254	1792982	36392	2012390
						30,48	--	33696	--		149066	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,85161	165738,62	2656,66	141145	2263	138882	1310	153851
						--	1424,05	--	1213		11396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17126180	2161092	14447230	1119406	19705233
								517858	518629	--	1459646	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17126180				
		Материалы		Тенге				9343964				
		Всего заработная плата		Тенге					1036487			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5103264				
			Накладные расходы	Тенге				1119406				
			Сметная прибыль	Тенге				1459646				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19705232				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
			Сметная заработная плата	Тенге					1036487			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19705232				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
			Сметная заработная плата	Тенге					1036487			
			РАЗДЕЛ 2. ул.Жансугурова									
14	35	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1297	1628,20	1406,77	2111777	1824584	2814	843260	3191440
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			219,26	382,74	284379	496418		236403	
15	36	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	1297	5646,00	--	7322862	--	7322862	--	7908691
						--	--	--	--		585829	
16	37	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	546,3	262,59	193,18	143452	105533	180	77913	239074
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,08	62,97	37739	34403		17709	
17	38	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	65,56	6118,00	--	401096	--	401096	--	433184
						--	--	--	--		32088	
18	39	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,3858	165738,62	2656,66	63942	1025	62917	593	69698
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	549		5163	
19	40	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	551,25	2088,09	265,49	1151057	146351	958034	80086	1329634
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			84,67	49,85	46672	27481		98491	
20	41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	0,22	165738,62	2656,66	36462	584	35878	338	39744
						--	1424,05	--	313		2944	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	42	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	525	1609,77	234,68	845131	123207	703763	40890	956903
						34,59	37,52	18161	19700		70882	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	43	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	525	1652,29	0,23	867450	121	851330	17279	955508
						30,48	--	15999	--		70778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	44	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	1,3092	165738,62	2656,66	216985	3478	213507	2014	236518
						--	1424,05	--	1864		17520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13160214	2204883	10552381	1062373	15360394
								402950	580728	--	1137807	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13160214				
		Материалы		Тенге				2828422				
		Всего заработная плата		Тенге					983678			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7723958				
			Накладные расходы	Тенге				1062373				
			Сметная прибыль	Тенге				1137807				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15360394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
			Сметная заработная плата	Тенге					983678			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15360394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
			Сметная заработная плата	Тенге					983678			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35065626
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				920808				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4365975			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1099357			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24999608		
			- Накладные расходы	Тенге							2181779	
			- Сметная прибыль	Тенге							2597453	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				35 065 626				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 437 691				
			Итого	Тенге				36 503 317				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				989 240				
			Итого	Тенге				37 492 557				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				749 851				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого	Тенге				**38 242 408**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**38 242 408**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**38 242 408**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**4 589 089**				
			ИТОГО	Тенге				**42 831 497**				
			Тендерная скидка	Тенге				**433**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**42 831 064**				

Заказчик:
КГУ "Управление мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY"

Конелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. пр.Сейфуллина /западный проезд/									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
1	1	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	176,48	6120,53	--	1080151	--	--	777709	2006489
						6120,53	--	1080151	--		148629	
2	2	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	176,48	624,09	624,09	110140	110140	--	17005	137316
						--	133,83	--	23618		10172	
3	3	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	10588,8	38,00	--	402374	--		--	434564
						--	--	--	--		32190	
4	4	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	8471,04	26,00	--	220247	--		--	237867
						--	--	--	--		17620	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	358,8	357,60	--	128308	--	--	92382	238345
						357,60	--	128308	--		17655	
6	6	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	25,415	87444,46	18507,62	2222401	470371	936485	1109252	3598185
			В ТОМ ЧИСЛЕ			32089,14	8323,42	815545	211540		266532	
7	7	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	25,415	110073,00	--	2797505	--	2797505	--	3021305
						--	--	--	--		223800	
8	9	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	29,8	586,00	556,91	17463	16596	21	3550	22694
			В ТОМ ЧИСЛЕ			28,41	137,06	846	4084		1681	
9	10	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	596	46,00	--	27416	--		--	29609
						--	--	--	--		2193	
10	11	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне *населенных пунктов. Грузоподъемность свыше* 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1192	28,00	--	33376	--		--	36046
						--	--	--	--		2670	
11	12	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	29,8	2699,49	--	80445	--	--	57920	149434
						2699,49	--	80445	--		11069	
12	13	1127-0601-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных шестигранных железобетонных плит. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0,68	9940,07	6158,70	6759	4188	189	4395	12047
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3502,72	2481,96	2382	1688		892	
13	14	225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,68	98307,00	--	66849	--	66849	--	72197
						--	--	--	--		5348	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7193434	601295	3801049	2062213	9996098
								2107677	240930	--	740451	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7193434				
		Материалы		Тенге				936693				
		Всего заработная плата		Тенге					2348607			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2797505				
		Местные материалы		Тенге				*66849*				
		Транспортные расходы		Тенге				683413				
			Накладные расходы	Тенге				2062213				
			Сметная прибыль	Тенге				740451				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9996098				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1550
			Сметная заработная плата	Тенге					2348607			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9996098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1550
			Сметная заработная плата	Тенге					2348607			
			РАЗДЕЛ 2. ул.Жансугурова									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
14	34	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	72,5	6120,53	--	443738	--	--	319492	824288
						6120,53	--	443738	--		61058	
15	35	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	72,5	624,09	624,09	45247	45246	--	6986	56411
						--	133,83	--	9702		4179	
16	36	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4350	38,00	--	165300	--		--	178524
						--	--	--	--		13224	
17	37	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3480	26,00	--	90480	--		--	97718
						--	--	--	--		7238	
18	38	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	174,26	357,60	--	62316	--	--	44868	115758
						357,60	--	62316	--		8575	
19	39	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	12,325	87444,46	18507,62	1077753	228106	454148	537932	1744939
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			32089,14	8323,42	395499	102586		129255	
20	40	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	12,325	110073,00	--	1356650	--	1356650	--	1465182
						--	--	--	--		108532	
21	42	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11,748	586,00	556,91	6884	6542	8	1400	8946
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,41	137,06	334	1610		663	
22	43	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	234,96	46,00	--	10808	--		--	11673
						--	--	--	--		865	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	44	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	469,92	28,00	--	13158	--		--	14211
						--	--	--	--		1053	
24	45	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	11,748	2699,49	--	31714	--	--	22834	58912
						2699,49	--	31714	--		4364	
25	46	1127-0601-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных шестигранных железобетонных плит. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	2,04	9940,07	6158,70	20278	12564	568	13185	36141
						3502,72	2481,96	7146	5063		2677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	47	225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,04	98307,00	--	200546	--	200546	--	216590
						--	--	--	--		16044	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	*Тенге*				3524872	292458	2011920	946697	4829293
								940747	118961	--	357727	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3524872				
		Материалы		Тенге				454724				
		Всего заработная плата		Тенге					1059708			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1356650				
		Местные материалы		Тенге				200546				
		Транспортные расходы		Тенге				279746				
			Накладные расходы	Тенге				946697				
			Сметная прибыль	Тенге				357727				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4829296				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
			Сметная заработная плата	Тенге					1059708			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4829296				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
			Сметная заработная плата	Тенге					1059708			
			РАЗДЕЛ 3. Съезд №4									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
27	65	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	53,32	6120,53	--	326347	--	--	234970	606222
						6120,53	--	326347	--		44905	
28	66	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	53,32	624,09	624,09	33277	33277	--	5138	41488
						--	133,83	--	7136		3073	
29	67	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3199,2	38,00	--	121570	--		--	131296
						--	--	--	--		9726	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	68	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2559,36	26,00	--	66543	--		--	71866
						--	--	--	--		5323	
31	69	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	106,47	357,60	--	38074	--	--	27413	70726
						357,60	--	38074	--		5239	
32	70	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	7,54	87444,46	18507,62	659331	139548	277831	329088	1067492
						32089,14	8323,42	241952	62759		79074	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	71	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	7,54	110073,00	--	829950	--	829950	--	896346
						--	--	--	--		66396	
34	73	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,92	586,00	556,91	4641	4410	6	944	6031
						28,41	137,06	225	1085		447	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	74	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	158,4	46,00	--	7286	--		--	7869
						--	--	--	--		583	
36	75	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	316,8	28,00	--	8870	--		--	9580
						--	--	--	--		710	
37	76	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	7,92	2699,49	--	21380	--	--	15394	39715
						2699,49	--	21380	--		2942	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2117269	177235	1107787	612947	2948631
								627978	70980	--	218418	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2117269				
		Материалы		Тенге				277837				
		Всего заработная плата		Тенге					698958			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				829950				
		Транспортные расходы		Тенге				204270				
			Накладные расходы	Тенге				612947				
			Сметная прибыль	Тенге				218418				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2948634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
			Сметная заработная плата	Тенге					698958			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2948634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
			Сметная заработная плата	Тенге					698958			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Съезд №5									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
38	81	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	74	6120,53	--	452919	--	--	326102	841343
			НР - [illegible]			6120,53	--	452919	--		62322	
39	82	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	74	624,09	624,09	46183	46183	--	7130	57578
			НР - [illegible]			--	133,83	--	9903		4265	
40	83	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4440	38,00	--	168720	--		--	182218
			СП - [illegible]			--	--	--	--		13498	
41	84	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3552	26,00	--	92352	--		--	99740
			СП - [illegible]			--	--	--	--		7388	
42	85	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	178	357,60	--	63654	--	--	45831	118243
			НР - [illegible]			357,60	--	63654	--		8759	
43	86	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	12,58	87444,46	18507,62	1100051	232826	463544	549061	1781041
			НР - [illegible]			32089,14	8323,42	403681	104709		131929	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	87	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	12,58	110073,00	--	1384718	--	1384718	--	1495495
			СП - [illegible]			--	--	--	--		110777	
45	89	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12	586,00	556,91	7032	6683	8	1430	9139
			НР - [illegible]			28,41	137,06	341	1645		677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
46	90	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	240	46,00	--	11040	--		--	11923
			СП - [illegible]			--	--	--	--		883	
47	91	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	480	28,00	--	13440	--		--	14515
			СП - [illegible]			--	--	--	--		1075	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	92	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	12	2699,49	--	32394	--	--	23324	60175
						2699,49	--	32394	--		4457	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3372503	285692	1848270	952878	4671410
								952989	116257	--	346030	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3372503				
		Материалы		Тенге				463552				
		Всего заработная плата		Тенге					1069246			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1384718				
		Транспортные расходы		Тенге				285552				
			Накладные расходы	Тенге				952878				
			Сметная прибыль	Тенге				346030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4671411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
			Сметная заработная плата	Тенге					1069246			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4671411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
			Сметная заработная плата	Тенге					1069246			
			РАЗДЕЛ 5. Съезд №6									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
49	93	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	37	6120,53	--	226460	--	--	163051	420672
						6120,53	--	226460	--		31161	
50	94	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	37	624,09	624,09	23091	23092	--	3565	28789
						--	133,83	--	4952		2133	
51	95	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2220	38,00	--	84360	--		--	91109
						--	--	--	--		6749	
52	96	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1776	26,00	--	46176	--		--	49870
						--	--	--	--		3694	
53	97	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	89	357,60	--	31827	--	--	22915	59122
						357,60	--	31827	--		4379	
54	98	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	6,3	87444,46	18507,62	550900	116598	232140	274967	891936
			В ТОМ ЧИСЛЕ			32089,14	8323,42	202162	52438		66069	
55	99	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	6,3	110073,00	--	693460	--	693460	--	748937

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		55477	
56	101	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6	586,00	556,91	3516	3341	5	715	4569
						28,41	137,06	170	822		338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	102	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	120	46,00	--	5520	--		--	5962
						--	--	--	--		442	
58	103	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	240	28,00	--	6720	--		--	7258
						--	--	--	--		538	
59	104	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	6	2699,49	--	16197	--	--	11662	30087
						2699,49	--	16197	--		2229	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1688227	143031	925605	476875	2338311
								476816	58212	--	173209	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1688227				
		Материалы		Тенге				232145				
		Всего заработная плата		Тенге					535028			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				693460				
		Транспортные расходы		Тенге				142776				
			Накладные расходы	Тенге				476875				
			Сметная прибыль	Тенге				173209				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2338311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
			Сметная заработная плата	Тенге					535028			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2338311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
			Сметная заработная плата	Тенге					535028			
			РАЗДЕЛ 6. Съезд №8									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
60	117	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	148,3	6120,53	--	907675	--	--	653526	1686097
						6120,53	--	907675	--		124896	
61	118	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	148,3	624,09	624,09	92553	92553	--	14289	115390
						--	133,83	--	19846		8547	
62	119	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	8898	38,00	--	338124	--		--	365174
						--	--	--	--		27050	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	120	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	7118,4	26,00	--	185078	--		--	199884
						--	--	--	--		14806	
64	121	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	195	357,60	--	69733	--	--	50208	129536
						357,60	--	69733	--		9595	
65	122	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	13,6	87444,46	18507,62	1189245	251704	501129	593580	1925451
						32089,14	8323,42	436412	113199		142626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	123	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	13,6	110073,00	--	1496993	--	1496993	--	1616752
						--	--	--	--		119759	
67	125	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	25,4	586,00	556,91	14884	14145	18	3026	19343
						28,41	137,06	721	3481		1433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	126	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	508	46,00	--	23368	--		--	25237
						--	--	--	--		1869	
69	127	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1016	28,00	--	28448	--		--	30724
						--	--	--	--		2276	
70	128	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	25,4	2699,49	--	68567	--	--	49368	127370
						2699,49	--	68567	--		9435	
71	129	1127-0601-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных шестигранных железобетонных плит. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	3,06	9940,07	6158,70	30417	18846	853	19778	54211
						3502,72	2481,96	10718	7595		4016	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	130	225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3,06	98307,00	--	300819	--	300819	--	324885
						--	--	--	--		24066	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4745904	377248	2299812	1383775	6620054
								1493826	144121	--	490374	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4745904				
		Материалы		Тенге				501999				
		Всего заработная плата		Тенге					1637947			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1496993				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы		Тенге				300819				
		Транспортные расходы		Тенге				575018				
			Накладные расходы	Тенге				1383775				
			Сметная прибыль	Тенге				490374				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6620053				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1077
			Сметная заработная плата	Тенге					1637947			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6620053				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1077
			Сметная заработная плата	Тенге					1637947			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31403803**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6600033				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1876959			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					749461			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11994440		
			- Перевозка грузов	Тенге				2170774				
			- Накладные расходы	Тенге							6435385	
			- Сметная прибыль	Тенге							2326209	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				31 403 803				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 287 556				
			Итого	Тенге				32 691 359				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				885 936				
			Итого	Тенге				33 577 295				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				671 546				
			Итого	Тенге				34 248 841				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				34 248 841				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				34 248 841				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				4 109 861				
			ИТОГО	Тенге				38 358 702				
			Тендерная скидка	Тенге				387				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				38 358 314				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ (ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА)

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	200	328,90	328,90	65780	65780	--	9297	81083
						--	64,56	--	12912		6006	
2	2	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	10800	38,00	--	410400	--		--	443232
						--	--	--	--		32832	
3	3	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	8640	26,00	--	224640	--		--	242611
						--	--	--	--		17971	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	480	1,44	1,44	690	690	--	234	998
			НР [illegible] СП [illegible]			--	0,68	--	326		74	
5	5	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	320,4	586,00	556,91	187753	178434	218	38170	243997
			НР [illegible] СП [illegible]			28,41	137,06	9101	43913		18074	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6408	46,00	--	294768	--		--	318349
			СП [illegible]			--	--	--	--		23581	
7	7	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	12816	28,00	--	358848	--		--	387556
			СП [illegible]			--	--	--	--		28708	
8	8	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015 К=10	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 10 км)	м3	320,4	158,56	151,77	50801	48626	2175	8192	63713
			НР [illegible] СП [illegible]			--	35,51	--	11378		4719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	320,4	30,39	24,97	9736	7999	64	3910	14738
			НР [illegible] СП [illegible]			5,22	11,73	1673	3758		1092	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	320,4	87,93	87,93	28172	28172	--	9333	40505
			НР [illegible] СП [illegible]			--	40,46	--	12962		3000	
11	11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	320,4	58,65	58,65	18791	18792	--	4956	25646
			НР [illegible] СП [illegible]			--	21,48	--	6883		1900	
12	12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	320,4	185,79	168,00	59527	53828	994	13437	78801
			НР [illegible] СП [illegible]			14,69	43,56	4705	13957		5837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	15	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из ГПС, толщиной 12 см	м2	180	1287,17	206,25	231691	37125	120725	93144	350822
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			410,23	68,91	73841	12403		25987	
14	16	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Добавить 3 см до основной толщины 15 см	м2	180	219,33	18,68	39480	3362	31193	6517	49677
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27,36	6,16	4925	1110		3680	
15	17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,126	165738,62	2656,66	20883	334	20549	194	22763
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	179		1686	
16	18	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров и пешеходных переходов однослойных из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	м2	180	1592,31	3,96	286615	712	235200	55072	369022
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			281,68	1,61	50703	290		27335	
17	19	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Добавить 2 см до основной толщины 5 см	м2	180	994,54	--	179016	--	146343	35287	231447
						181,52	--	32673	--		17144	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2964960
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				177621				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					443854			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120071			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						557462		
			- Перевозка грузов	Тенге				1288656				
			- Накладные расходы	Тенге							277743	
			- Сметная прибыль	Тенге							219626	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				2 964 960				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				121 563				
			Итого	Тенге				3 086 523				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				83 645				
			Итого	Тенге				3 170 168				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				63 403				
			Итого	Тенге				3 233 572				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				3 233 572				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				3 233 572				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				388 029				
			ИТОГО	Тенге				3 621 600				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тендерная скидка	Тенге				37				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				3 621 564				

Заказчик:
Г[illegible] управление городской мобильности города Алматы"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13

_____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

_____

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромПроектПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ И МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Благоустройство КНС - 2 шт									
			Земляные работы									
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	337	328,90	328,90	110839	110839	--	15665	136624
						--	64,56	--	21757		10120	
2	2	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	18198	38,00	--	691524	--		--	746846
						--	--	--	--		55322	
3	3	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	14558,4	26,00	--	378518	--		--	408799
						--	--	--	--		30281	
4	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	337	27,82	22,91	9376	7720	48	3770	14197

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ			4,77	10,76	1608	3627		1052	
5	5	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка полотна выемки из грунтов 2 группы ручным способом	м2	421	211,46	--	89026	--	--	64098	165374
						211,46	--	89026	--		12250	
6	6	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1072	586,00	556,91	628187	597008	729	127710	816369
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,41	137,06	30450	146925		60472	
7	7	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	21440	46,00	--	986240	--		--	1065139
						--	--	--	--		78899	
8	8	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	42880	28,00	--	1200640	--		--	1296691
						--	--	--	--		96051	
9	9	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015 К=10	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 10 км)	м3	1072	158,56	151,77	169971	162693	7278	27410	213171
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	35,51	--	38069		15790	
10	10	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	1072	30,39	24,97	32575	26765	213	13083	49311
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,22	11,73	5597	12575		3653	
11	11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1072	87,93	87,93	94260	94260	--	31226	135525
						--	40,46	--	43370		10039	
12	12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, *при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)*	м3	1072	58,65	58,65	62873	62873	--	16581	85810
						--	21,48	--	23029		6356	
13	13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	1072	185,79	168,00	199166	180099	3324	44958	263654
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	15743	46698		19530	
14	14	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	535	82,95	33,35	44378	17842	--	22574	72308

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			49,60	9,00	26536	4817		5356	
			Дорожная одежда облегченного типа									
15	15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 15 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56,55	1628,20	1406,77	92075	79553	123	36767	139149
			НР - 100% СП - 45%			219,26	382,74	12399	21644		10307	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	56,55	5646,00	--	319281	--	319281	--	344824
			СП - 8%			--	--	--	--		25543	
17	17	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	348	262,59	193,18	91380	67226	114	49631	152292
			НР - 100% СП - 45%			69,08	62,97	24040	21915		11281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	41,76	6118,00	--	255488	--	255488	--	275927
			СП - 8%			--	--	--	--		20439	
19	19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,2296	165738,62	2656,66	38054	610	37444	353	41480
			НР - 100% СП - 45%			--	1424,05	--	327		3073	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	328	1687,34	247,72	553449	81253	460850	25225	624968
			НР - 100% СП - 45%			34,59	36,62	11346	12010		46294	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	21	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5см	м2 покрытия	328	354,53	0,05	116286	15	114272	2159	127921
			НР - 100% СП - 45%			6,10	--	1999	--		9476	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	м	94	2275,74	41,11	213920	3865	99289	121528	362283
			НР - 100% СП - 45%			1178,36	18,72	110766	1760		26836	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	23	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость бортовых камней БР 100.30.15	м3	4,042	48258,00	--	195059	--	195059	--	210664
			СП - 8%			--	--	--	--		15605	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6572565	1492621	1493512	602738	7749326
								329510	398523	--	574025	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6572565				
		Материалы		Тенге				723685				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					728033			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				574769				
		Местные материалы		Тенге				195059				
		Транспортные расходы		Тенге				3256922				
			Накладные расходы	Тенге				602738				
			Сметная прибыль	Тенге				574025				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7749328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
			Сметная заработная плата	Тенге					728033			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7749328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
			Сметная заработная плата	Тенге					728033			
РАЗДЕЛ 2. Благоустройство трансформаторной подстанции ТП-1												
Земляные работы												
24	24	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	435	328,90	328,90	143072	143071	--	20221	176356
						--	64,56	--	28084		13063	
25	25	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	23490	38,00	--	892620	--		--	964030
						--	--	--	--		71410	
26	26	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	18792	26,00	--	488592	--		--	527679
						--	--	--	--		39087	
27	27	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	435	27,82	22,91	12102	9965	61	4866	18325
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,77	10,76	2076	4682		1357	
28	28	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка полотна выемки из грунтов 2 группы ручным способом	м2	542	211,46	--	114612	--	--	82521	212904
						211,46	--	114612	--		15771	
29	29	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	564	586,00	556,91	330501	314097	384	67191	429507
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,41	137,06	16020	77300		31815	
30	30	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	11280	46,00	--	518880	--		--	560390
						--	--	--	--		41510	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	22560	28,00	--	631680	--		--	682214
						--	--	--	--		50534	
32	32	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015 К=10	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 10 км)	м3	564	158,56	151,77	89425	85596	3829	14421	112153
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	35,51	--	20029		8308	
33	33	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	564	30,39	24,97	17139	14081	113	6883	25944
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5,22	11,73	2945	6616		1922	
34	34	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	564	87,93	87,93	49592	49592	--	16429	71302
						--	40,46	--	22818		5282	
35	35	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	564	58,65	58,65	33079	33079	--	8723	45147
						--	21,48	--	12116		3344	
36	36	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	564	185,79	168,00	104785	94754	1748	23653	138713
			В ТОМ ЧИСЛЕ			14,69	43,56	8283	24569		10275	
37	37	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м2	849	82,95	33,35	70424	28314	--	35823	114747
						49,60	9,00	42110	7645		8500	
			Дорожная одежда облегченного типа									
38	38	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 15 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	71,85	1628,20	1406,77	116986	101076	156	46714	176796
			В ТОМ ЧИСЛЕ			219,26	382,74	15754	27500		13096	
39	39	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	71,85	5646,00	--	405665	--	405665	--	438118
						--	--	--	--		32453	
40	40	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	460	262,59	193,18	120790	88861	152	65605	201306
			В ТОМ ЧИСЛЕ			69,08	62,97	31777	28968		14912	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	55,2	6118,00	--	337714	--	337714	--	364731
						--	--	--	--		27017	
42	42	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,3122	165738,62	2656,66	51744	830	50914	480	56402
						--	1424,05	--	445		4178	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	43	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	446	1687,34	247,72	752555	110484	626643	34299	849803
						34,59	36,62	15428	16331		62948	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	44	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5см	м2 покрытия	446	354,53	0,05	158121	21	155382	2936	173941
						6,10	--	2718	--		12885	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	45	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	м	135	2275,74	41,11	307225	5550	142597	174534	520300
						1178,36	18,72	159078	2527		38541	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	46	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость бортовых камней БР 100.30.15	м3	6,075	48258,00	--	293167	--	293167	--	316620
						--	--	--	--		23453	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6040470	1079371	2018525	605299	7177428
								410801	279630	--	531661	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6040470				
		Материалы		Тенге				981979				
		Всего заработная плата		Тенге					690431			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				743379				
		Местные материалы		Тенге				293167				
		Транспортные расходы		Тенге				2531772				
			Накладные расходы	Тенге				605299				
			Сметная прибыль	Тенге				531661				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7177430				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
			Сметная заработная плата	Тенге					690431			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7177430				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
			Сметная заработная плата	Тенге					690431			
			РАЗДЕЛ 3. Благоустройство трансформаторной подстанции ТП-2									
			Земляные работы									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	185	328,90	328,90	60846	60847	--	8600	75001
						--	64,56	--	11944		5556	
48	48	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	185	1730,01	1730,01	320053	320052	--	164286	523086
						--	1233,38	--	228174		38747	
49	49	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	9990	38,00	--	379620	--		--	409990
						--	--	--	--		30370	
50	50	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	7992	26,00	--	207792	--		--	224415
						--	--	--	--		16623	
51	51	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	185	27,82	22,91	5147	4238	26	2069	7794
			В ТОМ ЧИСЛЕ			4,77	10,76	883	1991		577	
52	52	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка полотна выемки из грунтов 2 группы ручным способом	м2	230	211,46	--	48636	--	--	35018	90346
						211,46	--	48636	--		6692	
53	53	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	460	586,00	556,91	269558	256179	313	54801	350308
			В ТОМ ЧИСЛЕ			28,41	137,06	13066	63046		25949	
54	54	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	9200	46,00	--	423200	--		--	457056
						--	--	--	--		33856	
55	55	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	18400	28,00	--	515200	--		--	556416
						--	--	--	--		41216	
56	56	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015 К=10	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 10 км)	м3	460	158,56	151,77	72936	69813	3123	11762	91473
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	35,51	--	16336		6776	
57	57	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	460	30,39	24,97	13978	11485	91	5614	21160
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,22	11,73	2402	5396		1567	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	58	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	460	87,93	87,93	40447	40447	--	13399	58154
			НР [illegible]			--	40,46	--	18610		4308	
59	59	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	460	58,65	58,65	26979	26979	--	7115	36821
			НР [illegible]			--	21,48	--	9882		2728	
60	60	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	460	185,79	168,00	85463	77282	1426	19292	113135
			НР [illegible]			14,69	43,56	6755	20039		8380	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
61	61	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м2	462	82,95	33,35	38323	15408	--	19494	62442
			НР [illegible]			49,60	9,00	22915	4160		4625	
			Дорожная одежда облегченного типа									
62	62	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 15 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,65	1628,20	1406,77	41763	36083	56	16677	63115
			НР [illegible]			219,26	382,74	5624	9817		4675	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
63	63	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	25,65	5646,00	--	144820	--	144820	--	156406
			СП [illegible]			--	--	--	--		11586	
64	64	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	159	262,59	193,18	41751	30715	52	22676	69582
			НР [illegible]			69,08	62,97	10984	10013		5154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
65	65	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	19,08	6118,00	--	116731	--	116731	--	126070
			СП [illegible]			--	--	--	--		9339	
66	66	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,1029	165738,62	2656,66	17055	274	16781	158	18590
			НР [illegible]			--	1424,05	--	147		1377	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
67	67	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	147	1687,34	247,72	248039	36416	206538	11305	280092
			НР [illegible]			34,59	36,62	5085	5383		20748	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	68	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5см**	м2 покрытия	147	354,53	0,05	52116	7	51213	968	57330
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6,10	--	896	--		4247	
69	69	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании**	м	67	2275,74	41,11	152475	2754	70771	86621	258223
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1178,36	18,72	78950	1254		19128	
70	70	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость бортовых камней БР 100.30.15**	м3	28,81	48258,00	--	1390313	--	1390313	--	1501538
						--	--	--	--		111225	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4713241	988979	2002254	479855	5608543
								196196	406192	--	415449	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4713241				
		Материалы		Тенге				350391				
		Всего заработная плата		Тенге					602388			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				261551				
		Местные материалы		Тенге				1390313				
		Транспортные расходы		Тенге				1525812				
			Накладные расходы	Тенге				479855				
			Сметная прибыль	Тенге				415449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5608545				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
			Сметная заработная плата	Тенге					602388			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5608545				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
			Сметная заработная плата	Тенге					602388			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20535303
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				936507				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3560971			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1084345			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5514293		
			- Перевозка грузов	Тенге				7314506				
			- Накладные расходы	Тенге							1687892	
			- Сметная прибыль	Тенге							1521135	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				20 535 303				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				841 947				
			Итого	Тенге				21 377 250				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				579 323				
			Итого	Тенге				21 956 574				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				439 131				
			Итого	Тенге				22 395 705				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				22 395 705				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				22 395 705				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				2 687 485				
			ИТОГО	Тенге				25 083 190				
			Тендерная скидка	Тенге				253				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				25 082 937				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Корелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ОБУСТРОЙСТВО РАЗВЯЗКИ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул.Сейфуллина,ул.Жансугурова									
			Горизонтальная разметка из холодного пластика									
1	1	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12 м,сплошная**	км линии	3,4683	800317,45	16378,53	2775741	56806	2689216	50125	3051936
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8568,64	4813,21	29719	16694		226069	
2	2	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12 м,сплошная,желтая**	км линии	4,5033	844731,05	16378,53	3804077	73757	3691733	65083	4178693
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8568,64	4813,21	38587	21675		309533	
3	3	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12 м,сплошная**	км линии	1,227	800317,45	16378,53	981990	20097	951379	17733	1079701
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8568,64	4813,21	10514	5906		79978	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12 м,сплошная	км линии	1,227	800317,45	16378,53	981990	20097	951379	17733	1079701
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8568,64	4813,21	10514	5906		79978	
5	5	1127-0903-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12 м,пунктирная,шаг 1:3	км линии	6,5895	218798,95	16378,53	1441776	107927	1277386	95234	1659971
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8568,64	4813,21	56463	31717		122961	
6	6	1127-0903-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12 м,пунктирная,шаг 3:1	км линии	0,3394	606466,85	16378,53	205835	5559	197368	4905	227599
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8568,64	4813,21	2908	1634		16859	
7	7	1127-0903-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,2 м,пунктирная,шаг 1:3	км линии	1,036	267311,45	16378,53	276935	16968	251090	14973	315260
			В ТОМ ЧИСЛЕ			8568,64	4813,21	8877	4986		23353	
8	8	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	273,18	6956,16	21,37	1900284	5837	1703135	208558	2277549
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			700,32	6,58	191312	1797		168707	
9	9	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (желтый)	м2 разметки	24	7313,13	21,37	175515	513	158194	18323	209345
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			700,32	6,58	16808	158		15507	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12544143	307561	11870880	492667	14079755
								365702	90473	--	1042945	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12544143				
		Материалы		Тенге				11870881				
		Всего заработная плата		Тенге					456175			
			Накладные расходы	Тенге				492667				
			Сметная прибыль	Тенге				1042945				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14079755				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
			Сметная заработная плата	Тенге					456175			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14079755				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
			Сметная заработная плата	Тенге					456175			

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	47,2	2557,32	--	120706	--	--	86908	224223
						2557,32	--	120706	--		16609	
11	21	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	25,51	4028,22	--	102760	--	--	73987	190887
						4028,22	--	102760	--		14140	
12	22	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	м3 грунта	72,71	821,38	--	59722	--	--	43000	110940
						821,38	--	59722	--		8218	
13	23	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3817,275	38,00	--	145056	--		--	156661
						--	--	--	--		11605	
14	24	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3053,82	26,00	--	79399	--		--	85751
						--	--	--	--		6352	
15	25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	72,71	27,80	22,91	2021	1666	8	813	3061
						4,77	10,76	347	783		227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				509664	1666	8	204708	771523
								283535	783	--	57151	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				509664				
		Материалы		Тенге				9				
		Всего заработная плата		Тенге					284318			
		Транспортные расходы		Тенге				224456				
			Накладные расходы	Тенге				204708				
			Сметная прибыль	Тенге				57151				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				771523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
			Сметная заработная плата	Тенге					284318			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				771523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
			Сметная заработная плата	Тенге					284318			
			РАЗДЕЛ 3.Устройство фундаментов									
16	26	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	32,56	32825,35	2395,92	1068793	78012	635876	342803	1524523
						10900,05	669,55	354905	21801		112928	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,36	19888,88	1364,73	27049	1856	22552	2865	32307
						1942,18	372,58	2641	507		2393	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7544	346394,00	--	261320	--	261320	--	282226
						--	--	--	--		20906	
19	29	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий	отверстие	80	1224,04	524,98	97923	41998	521	71673	183164
						692,55	374,01	55404	29921		13568	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	30	261-404-0215 РСНБ РК 2015	Анкер	100 шт.	0,8	30365,00	--	24292	--	24292	--	26235
						--	--	--	--		1943	
21	31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	67,52	28961,60	1443,02	1955487	97433	1289244	542892	2698250
						8424,33	411,36	568810	27775		199870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	12	28961,60	1443,02	347539	17316	229131	96486	479547
						8424,33	411,36	101092	4936		35522	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	33	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	6,3	32825,35	2395,92	206800	15094	123036	66329	294979
						10900,05	669,55	68670	4218		21850	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3989203	251709	2585972	1123048	5521231
								1151522	89158	--	408980	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3989203				
		Материалы		Тенге				2300359				
		Всего заработная плата		Тенге					1240680			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				285612				
			Накладные расходы	Тенге				1123048				
			Сметная прибыль	Тенге				408980				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5521231				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								807
			Сметная заработная плата	Тенге					1240680			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5521231				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								807
			Сметная заработная плата	Тенге					1240680			
			РАЗДЕЛ 4.Монтаж металлоконструкций									
24	34	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	5,504	35205,76	14479,49	193772	79695	15184	87058	303296
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			17967,43	4956,01	98893	27278		22466	
25	35	222-512-0207 РСНБ РК 2015	Колонны двухветвевые среднего ряда,масса 1 м от 0,151 до 0,200 т	т	5,504	828061,00	--	4557648	--	4557648	--	4922260
						--	--	--	--		364612	
26	36	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Люльки,этажерки сушил и другие детали из сортовой стали.Монтаж	т конструкций	0,8	162815,38	20292,46	130252	16234	6827	74615	221256
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			133989,26	1182,86	107191	946		16389	
27	37	222-512-0207 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2(7000) ТОО"СМЭУ Алматы"	шт	0,8	828061,00	--	662449	--	662449	--	715445
						--	--	--	--		52996	
28	38	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09722	856578,00	--	83277	--	83277	--	89939
						--	--	--	--		6662	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5627398	95929	5325385	161673	6252196
								206084	28224	--	463125	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5627398				
		Материалы		Тенге				22012				
		Всего заработная плата		Тенге					234308			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5303374				
			Накладные расходы	Тенге				161673				
			Сметная прибыль	Тенге				463125				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6252196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					234308			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6252196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					234308			
			РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	39	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	2,453	35205,76	14479,49	86360	35518	6768	38800	135172
			В ТОМ ЧИСЛЕ			17967,43	4956,01	44074	12157		10013	
30	40	222-512-0207 РСНБ РК 2015	Стойки дорожных знаков	т	2,453	828061,00	--	2031234	--	2031234	--	2193733
						--	--	--	--		162499	
31	41	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	209	7017,69	1033,09	1466697	215916	100947	1334083	3024842
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5501,60	408,74	1149834	85428		224062	
32	42	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка.*Добавлять к норме 1127-0902-0101*	шт.	59	1290,06	--	76114	--	6123	75590	163840
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1186,28	--	69991	--		12136	
33	43	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Люльки,этажерки сушил и другие детали из сортовой стали.Монтаж	т конструкций	2,58118	162815,38	20292,46	420256	52378	22028	240743	713879
			В ТОМ ЧИСЛЕ			133989,26	1182,86	345850	3053		52880	
34	44	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,506	856578,00	--	2146584	--	2146584	--	2318311
						--	--	--	--		171727	
35	45	251-101-0304 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа *3 СТ РК 1125-2002* треугольный *1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=900 мм*	шт.	33	14228,00	--	469524	--	469524	--	507086
						--	--	--	--		37562	
36	46	251-101-0316 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4,1.31.5,В=600 мм	шт.	73	12868,00	--	939364	--	939364	--	1014513
						--	--	--	--		75149	
37	47	251-101-0324 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3,размером 600 мм х 300 мм	шт.	65	8025,00	--	521625	--	521625	--	563355
						--	--	--	--		41730	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	48	251-101-0310 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,D=700 мм	шт.	68	15452,00	--	1050736	--	1050736	--	1134795
			СН=8%			--	--	--	--		84059	
39	49	251-101-0313 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2-5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а,В=700 мм	шт.	29	15535,00	--	450515	--	450515	--	486556
			СН=8%			--	--	--	--		36041	
40	50	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж дорожного знака индивидуального проектирования(панно)	м2	110,1416	11293,74	657,95	1243911	72468	714	834606	2244799
			НР=80% СП=65%			10629,31	352,68	1170729	38845		166281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	51	251-101-0403 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 3	м2	110,1416	33922,00	--	3736223	--	3736223	--	4035121
			СН=8%			--	--	--	--		298898	
42	52	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Столбики.Установка.	шт.	30	1290,06	--	38702	--	3114	38436	83309
			НР=80% СП=65%			1186,28	--	35588	--		6171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	53	ТЦЕНА	Столбик сигнальный	шт	30	37500,00	--	1125000	--	1125000	--	1215000
			СН=8%			--	--	--	--		90000	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15802845	376280	12610499	2562258	19834311
								2816066	139483	--	1469208	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9874500				
		Материалы		Тенге				110183				
		Всего заработная плата		Тенге					1340841			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8292987				
			Накладные расходы	Тенге				1448109				
			Сметная прибыль	Тенге				905808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12228417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								870
			Сметная заработная плата	Тенге					1340841			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5928345				
		Материалы		Тенге				29508				
		Всего заработная плата		Тенге					1614708			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4177818				
			Накладные расходы	Тенге				1114149				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				563400				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7605894				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879
			Сметная заработная плата	Тенге					1614708			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19834311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1749
			Сметная заработная плата	Тенге					2955549			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**46459016**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4822909				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1033145			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					348121			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32392743		
			- Перевозка грузов	Тенге				224455				
			- Накладные расходы	Тенге							4544354	
			- Сметная прибыль	Тенге							3441409	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				46 459 016				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 904 820				
			Итого	Тенге				**48 363 836**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 310 660				
			Итого	Тенге				**49 674 496**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**993 490**				
			Итого	Тенге				**50 667 986**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**50 667 986**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**50 667 986**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**6 080 158**				
			ИТОГО	Тенге				**56 748 144**				
			Тендерная скидка	Тенге				**573**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**56 747 571**				

Заказчик:
КГУ "Управление коммунальной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Тошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Устройство одерновки									
1	1	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015 РС296297)	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	м2	38358	746,11	20,61	28619211	790481	4890646	20366019	52904048
			[illegible] СП - 8%;			598,00	5,35	22938084	205119		3918818	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 РС296297)	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 20см**	м2	38358	124,45	0,17	4773615	6617	1630215	2760369	8136703
			[illegible] СП - 8%;			81,78	--	3136783	--		602719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	3	1147-0114-0101 РСНБ РК 2015 РС296297)	**Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту (81242 м2)**	м	75000	1245,32	86,38	93398738	6478237	60165751	25022712	127895166
			[illegible] СП - 8%;			356,73	22,40	26754750	1680150		9473716	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								188935917
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52829617				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7275335			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1885269			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66686610		
			- Накладные расходы	Тенге							48149100	
			- Сметная прибыль	Тенге							13995253	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**188 935 917**				
			в том числе оборудование:	Тенге				**-**				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				7 746 373				
			Итого	Тенге				**196 682 290**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				5 330 090				
			Итого	Тенге				**202 012 380**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**4 040 248**				
			Итого	Тенге				**206 052 627**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**206 052 627**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**206 052 627**				
			Налог на добавленную стоимость 12%.	Тенге				**24 726 315**				
			ИТОГО	Тенге				**230 778 943**				
			Тендерная скидка	Тенге				**2 331**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**230 776 611**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "KEA-Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ РАМПЫ (ВЫХОДНОЙ УЧАСТОК)

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	5	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	670	361,79	361,79	242399	242399	--	34262	298794
						--	71,02	--	47586		22133	
2	6	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	670	2056,66	2056,66	1377962	1377963	--	707319	2252103
						--	1466,25	--	982388		166822	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
3	56	1115-0108-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 6	м2 облицовки	18,1	37288,30	5031,33	674918	91068	17055	515846	1286026
						31314,62	4310,14	566795	78014		95261	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	57	231-201-0306 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 шленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40(50) мм	м2	18,462	42644,00	--	787294	--	787294	--	850277
						--	--	--	--		62983	
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
5	65	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	1492	335,73	297,72	500902	444204	2462	130085	681466
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,35	44,38	54236	66213		50479	
6	66	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	223,8	16413,00	--	3673229	--	3673229	--	3967087
						--	--	--	--		293858	
7	67	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	223,8	4837,00	--	1082521	--	1082521	--	1169123
						--	--	--	--		86602	
			СЛУЖЕБНЫЙ ПРОХОД									
8	75	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий*	м бортового камня	265,8	2730,38	41,11	725736	10927	280758	474150	1295877
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1633,00	18,72	434051	4976		95991	
9	76	СТ1255-201-0102	Камень бортовой шленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 2ГП	м	265,8	13223,83	--	3514894	--	3514894	--	3796086
						--	--	--	--		281192	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15596838
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1055082				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2166561			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1179177			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9358214		
			- Накладные расходы	Тенге							1861662	
			- Сметная прибыль	Тенге							1155321	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				15 596 838				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				639 470				
			Итого	Тенге				16 236 308				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных *работ в зимнее время 2,71%*	Тенге				440 004				
			Итого	Тенге				16 676 312				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				333 526				
			Итого	Тенге				17 009 839				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				17 009 839				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**17 009 839**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**2 041 181**				
			ИТОГО	Тенге				**19 051 019**				
			Тендерная скидка	Тенге				**192**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**19 050 827**				

Заказчик:
КГУ "Управление устойчивой мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ №2 отв. 0,5 м НА ПК 6+75,6 (справа) ул.СЕЙФУЛЛИНА (запад)
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,6	318,88	318,88	9758	9757	--	1507	12166
						--	68,38	--	2092		901	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,4	3068,79	--	10434	--	--	7512	19382
						3068,79	--	10434	--		1436	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	34	64,17	64,17	2182	2182	--	691	3103
						--	28,23	--	960		230	
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	34	54,90	54,90	1867	1866	--	591	2655

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			--	24,16	--	821		197	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12,1	8,58	8,58	104	104	--	25	140
			[illegible]			--	2,91	--	35		10	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3	230,69	100,65	692	302	--	397	1177
			[illegible]			130,04	53,95	390	162		87	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3	185,79	168,00	557	504	9	126	737
			[illegible]			14,69	43,56	44	131		55	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	5,8	8164,75	305,88	47356	1774	27371	16104	68537
			[illegible]			3139,82	165,63	18211	961		5077	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	3,1	33185,83	4303,75	102876	13341	74072	16311	128722
			[illegible]			4988,18	1275,61	15463	3954		9535	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,52	59038,81	25057,64	89739	38087	17783	38763	138782
			[illegible]			22281,94	8077,77	33869	12278		10280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	8	35169,00	--	281352	--	281352	--	303860
			[illegible]			--	--	--	--		22508	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,37	59038,81	25057,64	21844	9272	4328	9436	33782
			[illegible]			22281,94	8077,77	8244	2989		2502	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	23926,00	--	23926	--	23926	--	25840
			[illegible]			--	--	--	--		1914	
14	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	1,2	34173,19	4303,75	41008	5165	29857	6314	51108
			[illegible]			4988,18	1275,61	5986	1531		3786	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	4,7	1389,90	130,38	6533	613	1665	3778	11136
			[illegible]			905,22	51,82	4255	244		825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	5,26	1899,00	--	9989	--	9989	--	10788
			[illegible]			--	--	--	--		799	
17	17	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,5	4178,84	175,16	81487	3416	55400	20185	109806
			[illegible]			1162,59	69,72	22671	1360		8134	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,191	936873,37	12319,40	178943	2353	161882	14587	209013
			[illegible]			77005,04	5117,07	14708	977		15482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оголовки.Установка бортового камня	м	4	1306,02	41,11	5224	165	346	5171	11227
			[illegible]			1178,36	18,72	4713	75		832	
20	20	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.30.15	м3	0,18	48258,00	--	8686	--	8686	--	9381
			[illegible]			--	--	--	--		695	
21	21	212-101-0813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,3	19102,00	--	5731	--	5731	--	6189
			[illegible]			--	--	--	--		458	
			Обратная засыпка									
22	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	44,98	44,98	1214	1214	--	385	1727
			[illegible]			--	19,79	--	534		128	
23	23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м *перемещения грунта. Группа грунтов 2*	м3 грунта	27	66,62	66,62	1799	1798	--	570	2558
			[illegible]			--	29,31	--	791		189	
24	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27	230,69	100,65	6229	2718	--	3577	10590
			[illegible]			130,04	53,95	3511	1457		784	
25	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	27	185,79	168,00	5016	4536	83	1132	6640

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	397	1176		492	
26	26	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	60,6	293,76	282,22	17802	17103	24	3290	22779
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,13	64,27	675	3895		1687	
27	27	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1090	46,00	--	50140	--		--	54151
						--	--	--	--		4011	
28	28	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2180	28,00	--	61040	--		--	65923
						--	--	--	--		4883	
29	29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,6	44,98	44,98	3040	3041	--	963	4324
						--	19,79	--	1338		320	
30	30	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,6	66,62	66,62	4503	4504	--	1427	6404
						--	29,31	--	1982		474	
31	31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	67,6	230,69	100,65	15595	6804	--	8955	26514
						130,04	53,95	8791	3647		1964	
32	32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	67,6	185,79	168,00	12559	11357	209	2835	16626
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	993	2945		1232	
			Укрепление откосов									
33	33	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	10	4868,63	237,04	48686	2370	27740	13829	67516
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1857,57	63,09	18576	631		5001	
34	34	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см	м2 укрепляемой поверхности	10	-1650,26	-10,53	-16503	-106	-10596	-4192	-22350
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-580,12	-2,06	-5801	-21		-1656	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1420929

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				166130				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144240			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46945			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						719861		
			- Перевозка грузов	Тенге				111180				
			- Накладные расходы	Тенге							174269	
			- Сметная прибыль	Тенге							105252	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				1 420 929,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				58 258,09				
			Итого	Тенге				1 479 187,09				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				40 085,97				
			Итого	Тенге				1 519 273,06				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				30 385,46				
			Итого	Тенге				1 549 658,52				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				1 549 658,52				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				1 549 658,52				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				185 959,02				
			ИТОГО	Тенге				1 735 617,54				
			Тендерная скидка	Тенге				17,53				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				1 735 600,01				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кришелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

_____

Авторский надзор
ТОО "Казахский Проф ТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ №7 отв. 0,5 м НА ПК 1+99,5 (справа)
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,872	318,88	318,88	4105	4104	--	634	5118
			[illegible]			--	68,38	--	880		379	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, *применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м3 грунта	1,43	3068,79	--	4388	--	--	3160	8151
			[illegible]			3068,79	--	4388	--		604	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	14,302	64,17	64,17	918	918	--	291	1305
			[illegible]			--	28,23	--	404		97	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	14,302	54,90	54,90	785	786	--	249	1117
						--	24,16	--	346		83	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5,188	8,58	8,58	45	44	--	11	60
						--	2,91	--	15		4	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,29	230,69	100,65	298	130	--	171	506
						130,04	53,95	168	70		37	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый, Полив водой	м3 уплотненного грунта	1,29	185,79	168,00	240	217	4	54	318
						14,69	43,56	19	56		24	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	4,581	8164,75	305,88	37403	1401	21618	12720	54132
						3139,82	165,63	14384	759		4010	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	1,346	33185,83	4303,75	44668	5793	32161	7082	55890
						4988,18	1275,61	6714	1717		4140	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,639	59038,81	25057,64	37726	16012	7476	16296	58344
						22281,94	8077,77	14238	5162		4322	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	3,365	35169,00	--	118344	--	118344	--	127811
						--	--	--	--		9467	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,208	59038,81	25057,64	12280	5212	2433	5304	18991
						22281,94	8077,77	4635	1680		1407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	0,561	23926,00	--	13422	--	13422	--	14496
						--	--	--	--		1074	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	0,673	34173,19	4303,75	22999	2896	16746	3541	28663
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	3357	858		2123	
15	15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Бетонирование монолитной портальной стенки, бетон В25, F200, W6	м3 бетона в деле	0,353	34263,97	4303,75	12095	1519	8815	1857	15069
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	1761	450		1116	
16	16	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Бетонирование монолитной стенки, бетон В25, F200, W6	м3 бетона в деле	0,869	34263,97	4303,75	29775	3740	21700	4572	37095
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	4335	1109		2748	
17	17	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	1,851	1389,90	130,38	2573	241	656	1488	4386
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			905,22	51,82	1676	96		325	
18	18	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	2,075	1899,00	--	3940	--	3940	--	4255
						--	--	--	--		315	
19	19	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	8,385	4178,84	175,16	35040	1469	23823	8680	47217
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1162,59	69,72	9748	585		3498	
20	20	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,382	936873,37	12319,40	357886	4706	323764	29175	418026
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			77005,04	5117,07	29416	1955		30965	
			Обратная засыпка									
21	21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,778	44,98	44,98	530	530	--	168	754
						--	19,79	--	233		56	
22	22	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,778	66,62	66,62	785	784	--	249	1116
						--	29,31	--	345		83	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,778	230,69	100,65	2717	1185	--	1560	4619
						130,04	53,95	1532	635		342	
24	24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11,778	185,79	168,00	2188	1979	36	494	2897
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	173	513		215	
25	25	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	26,5	293,76	282,22	7785	7479	11	1439	9962
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,13	64,27	295	1703		738	
26	26	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	477,008	46,00	--	21942	--		--	23697
						--	--	--	--		1755	
27	27	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	954,015	28,00	--	26712	--		--	28849
						--	--	--	--		2137	
28	28	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,024	44,98	44,98	1305	1305	--	414	1856
						--	19,79	--	574		138	
29	29	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,024	66,62	66,62	1934	1934	--	613	2750
						--	29,31	--	851		204	
30	30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,024	230,69	100,65	6696	2921	--	3845	11384
						130,04	53,95	3774	1566		843	
31	31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	29,024	185,79	168,00	5392	4876	90	1217	7138
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	426	1264		529	
			Укрепление откосов									
32	32	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	10	4868,63	237,04	48686	2370	27740	13829	67516
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1857,57	63,09	18576	631		5001	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	**Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см**	**м2 укрепляемой поверхности**	10	-1650,26	-10,53	-16503	-106	-10596	-4192	-22350
			[illegible]			-580,12	-2,06	-5801	-21		-1656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1041143**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**113814**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**74445**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**24436**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**612184**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**48654**				
			- Накладные расходы	Тенге							**114921**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**77123**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**1 041 143,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				**-**				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				42 686,86				
			Итого	Тенге				**1 083 829,86**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				29 371,79				
			Итого	Тенге				**1 113 201,65**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**22 264,03**				
			Итого	Тенге				**1 135 465,69**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**1 135 465,69**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**1 135 465,69**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**136 255,88**				
			ИТОГО	Тенге				**1 271 721,57**				
			Тендерная скидка	Тенге				**12,85**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**1 271 708,72**				

Заказчик:
КГУ "Управление транспортной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПроГрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: *КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ №11 отв. 0,5 м НА ПК 3+18,75 (справа) СЪЕЗД№4
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	38,25	318,88	318,88	12197	12197	--	1883	15207
						--	68,38	--	2615		1126	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной *до 2 м без креплений с откосами.* Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,25	3068,79	--	13042	--	--	9390	24227
						3068,79	--	13042	--		1795	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	42,5	64,17	64,17	2727	2727	--	864	3878
						--	28,23	--	1200		287	
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	42,5	54,90	54,90	2333	2333	--	739	3318

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	24,16	--	1027		246	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15,1	8,58	8,58	130	130	--	32	175
						--	2,91	--	44		13	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,8	230,69	100,65	877	382	--	503	1491
						130,04	53,95	494	205		110	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,8	185,79	168,00	706	639	11	159	935
						14,69	43,56	56	166		69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	7,25	8164,75	305,88	59194	2218	34212	20130	85670
						3139,82	165,63	22764	1201		6346	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	3,9	33185,83	4303,75	129425	16785	93186	20520	161941
						4988,18	1275,61	19454	4975		11996	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,9	59038,81	25057,64	112174	47610	22228	48454	173478
						22281,94	8077,77	42336	15348		12850	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	10	35169,00	--	351690	--	351690	--	379825
						--	--	--	--		28135	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,74	59038,81	25057,64	43689	18543	8657	18872	67565
						22281,94	8077,77	16489	5978		5005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	2	23926,00	--	47852	--	47852	--	51680
						--	--	--	--		3828	
14	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	1,5	34173,19	4303,75	51260	6455	37323	7892	63885
						4988,18	1275,61	7482	1913		4732	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	4,7	1389,90	130,38	6533	613	1665	3778	11136
			НР - [illegible]			905,22	51,82	4255	244		825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	5,26	1899,00	--	9989	--	9989	--	10788
			СП - [illegible]			--	--	--	--		799	
17	17	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,5	4178,84	175,16	81487	3416	55400	20185	109806
			НР - [illegible]			1162,59	69,72	22671	1360		8134	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,282	936873,37	12319,40	264198	3474	239009	21537	308594
			НР - [illegible]			77005,04	5117,07	21715	1443		22859	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Обратная засыпка									
19	19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	44,98	44,98	1214	1214	--	385	1727
			НР - [illegible]			--	19,79	--	534		128	
20	20	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	66,62	66,62	1799	1798	--	570	2558
			НР - [illegible]			--	29,31	--	791		189	
21	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27	230,69	100,65	6229	2718	--	3577	10590
			НР - [illegible]			130,04	53,95	3511	1457		784	
22	22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	27	185,79	168,00	5016	4536	83	1132	6640
			НР - [illegible]			14,69	43,56	397	1176		492	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	23	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	60,6	293,76	282,22	17802	17103	24	3290	22779
			НР - [illegible]			11,13	64,27	675	3895		1687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	24	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1090	46,00	--	50140	--		--	54151

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		4011	
25	25	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	2180	28,00	--	61040	--		--	65923
						--	--	--	--		4883	
26	26	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,6	44,98	44,98	3040	3041	--	963	4324
						--	19,79	--	1338		320	
27	27	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,6	66,62	66,62	4503	4504	--	1427	6404
						--	29,31	--	1982		474	
28	28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	67,6	230,69	100,65	15595	6804	--	8955	26514
						130,04	53,95	8791	3647		1964	
29	29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	67,6	185,79	168,00	12559	11357	209	2835	16626
						14,69	43,56	993	2945		1232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Укрепление откосов									
30	30	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	10	4868,63	237,04	48686	2370	27740	13829	67516
						1857,57	63,09	18576	631		5001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	31	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см	м2 укрепляемой поверхности	10	-1650,26	-10,53	-16503	-106	-10596	-4192	-22350
						-580,12	-2,06	-5801	-21		-1656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1736996
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				197900				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					172861			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56094			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						918688		
			- Перевозка грузов	Тенге				111180				
			- Накладные расходы	Тенге							207709	
			- Сметная прибыль	Тенге							128664	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				1 736 996,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				71 216,84				
			Итого	Тенге				**1 808 212,84**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				49 002,57				
			Итого	Тенге				**1 857 215,40**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**37 144,31**				
			Итого	Тенге				**1 894 359,71**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**1 894 359,71**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**1 894 359,71**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**227 323,17**				
			ИТОГО	Тенге				**2 121 682,88**				
			Тендерная скидка	Тенге				**21,43**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**2 121 661,45**				

Заказчик:
КГУ "Управление мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кощелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ №13 отв. 0,5 м НА ПК 0+31,5 СЪЕЗД№7
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	37	318,88	318,88	11799	11799	--	1822	14710
						--	68,38	--	2530		1090	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	3068,79	--	12275	--	--	8838	22802
						3068,79	--	12275	--		1689	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	41	64,17	64,17	2631	2631	--	833	3742
						--	28,23	--	1158		277	
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	41	54,90	54,90	2251	2251	--	713	3201

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			--	24,16	--	991		237	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	14,5	8,58	8,58	124	124	--	30	167
			[illegible]			--	2,91	--	42		12	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,63	230,69	100,65	837	366	--	481	1423
			[illegible]			130,04	53,95	472	196		105	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,63	185,79	168,00	674	610	11	152	892
			[illegible]			14,69	43,56	53	158		66	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	6	8164,75	305,88	48988	1835	28314	16660	70899
			[illegible]			3139,82	165,63	18839	994		5252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	3,7	33185,83	4303,75	122788	15924	88408	19468	153636
			[illegible]			4988,18	1275,61	18456	4720		11380	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,71	59038,81	25057,64	100956	42849	20005	43609	156130
			[illegible]			22281,94	8077,77	38102	13813		11565	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	9	35169,00	--	316521	--	316521	--	341843
			[illegible]			--	--	--	--		25322	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,74	59038,81	25057,64	43689	18543	8657	18872	67565
			[illegible]			22281,94	8077,77	16489	5978		5005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	2	23926,00	--	47852	--	47852	--	51680
			[illegible]			--	--	--	--		3828	
14	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	2,4	34173,19	4303,75	82016	10329	59715	12628	102215
			[illegible]			4988,18	1275,61	11972	3061		7571	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	5,6	1389,90	130,38	7783	730	1984	4502	13268
						905,22	51,82	5069	290		983	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	6,27	1899,00	--	11907	--	11907	--	12860
						--	--	--	--		953	
17	17	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройстоо	м2 изолируемой поверхности	23,5	4178,84	175,16	98203	4117	66765	24326	132331
						1162,59	69,72	27321	1639		9802	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,282	936873,37	12319,40	264198	3474	239009	21537	308594
						77005,04	5117,07	21715	1443		22859	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка									
19	19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	33	44,98	44,98	1484	1484	--	470	2111
						--	19,79	--	653		156	
20	20	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	33	66,62	66,62	2198	2198	--	696	3126
						--	29,31	--	967		232	
21	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33	230,69	100,65	7613	3321	--	4372	12943
						130,04	53,95	4291	1780		959	
22	22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	33	185,79	168,00	6131	5545	101	1384	8116
						14,69	43,56	485	1438		601	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	23	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	34,1404	293,76	282,22	10029	9635	14	1854	12833
						11,13	64,27	380	2194		951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	412-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	614,5272	46,00	--	28268	--		--	30529
			ГПР 8%			--	--	--	--		2261	
25	25	412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	1229,0544	28,00	--	34414	--		--	37167
			ГПР 8%			--	--	--	--		2753	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1564785**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				175919				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					137765			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44045			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						889265		
			- Перевозка грузов	Тенге				62682				
			- Накладные расходы	Тенге							183247	
			- Сметная прибыль	Тенге							115909	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				1 564 785,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				64 156,19				
			Итого	Тенге				**1 628 941,19**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				44 144,31				
			Итого	Тенге				**1 673 085,49**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**33 461,71**				
			Итого	Тенге				**1 706 547,20**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**1 706 547,20**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**1 706 547,20**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**204 785,66**				
			ИТОГО	Тенге				**1 911 332,87**				
			Тендерная скидка	Тенге				**18,86**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**1 911 314,01**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казакский ДорТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ №16 отв. 0,5 м НА ПК 1+0,8
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14, Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	27	318,88	318,88	8610	8610	--	1329	10734
						--	68,38	--	1846		795	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	3068,79	--	9206	--	--	6629	17101
						3068,79	--	9206	--		1267	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	30	64,17	64,17	1925	1925	--	610	2738
						--	28,23	--	847		203	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	30	54,90	54,90	1647	1647	--	522	2342
			НР [illegible]			--	24,16	--	725		174	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10,8	8,58	8,58	93	92	--	23	125
			НР [illegible]			--	2,91	--	31		9	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,7	230,69	100,65	623	272	--	358	1059
			НР [illegible]			130,04	53,95	351	146		78	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2,7	185,79	168,00	502	454	8	113	664
			НР [illegible]			14,69	43,56	40	118		49	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	5,7	8164,75	305,88	46539	1743	26899	15827	67355
			НР [illegible]			3139,82	165,63	17897	944		4989	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	2,8	33185,83	4303,75	92920	12051	66902	14732	116265
			НР [illegible]			4988,18	1275,61	13967	3572		8612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,33	59038,81	25057,64	78522	33326	15561	33918	121435
			НР [illegible]			22281,94	8077,77	29635	10743		8995	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	7	35169,00	--	246183	--	246183	--	265878
			СП [illegible]			--	--	--	--		19695	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,37	59038,81	25057,64	21844	9272	4328	9436	33782
			НР [illegible]			22281,94	8077,77	8244	2989		2502	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	23926,00	--	23926	--	23926	--	25840
			СП [illegible]			--	--	--	--		1914	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	1,2	34173,19	4303,75	41008	5165	29857	6314	51108
						4988,18	1275,61	5986	1531		3786	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Бетонирование монолитной портальной стенки, бетон В25, F200, W6	м3 бетона в деле	1,26	34263,97	4303,75	43173	5422	31466	6630	53787
						4988,18	1275,61	6285	1607		3984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	4,7	1389,90	130,38	6533	613	1665	3778	11136
						905,22	51,82	4255	244		825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	5,26	1899,00	--	9989	--	9989	--	10788
						--	--	--	--		799	
18	18	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	17,4	4178,84	175,16	72712	3048	49435	18012	97981
						1162,59	69,72	20229	1213		7258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,191	936873,37	12319,40	178943	2353	161882	14587	209013
						77005,04	5117,07	14708	977		15482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка									
20	20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24	44,98	44,98	1079	1079	--	342	1535
						--	19,79	--	475		114	
21	21	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	24	66,62	66,62	1599	1599	--	507	2274
						--	29,31	--	704		168	
22	22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24	230,69	100,65	5537	2416	--	3179	9414
						130,04	53,95	3121	1295		697	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	24	185,79	168,00	4459	4032	75	1007	5903
						14,69	43,56	352	1045		437	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	24	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	54,2	293,76	282,22	15922	15297	22	2943	20374
						11,13	64,27	603	3484		1509	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	25	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	976	46,00	--	44896	--		--	48488
						--	--	--	--		3592	
26	26	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1952	28,00	--	54656	--		--	59028
						--	--	--	--		4372	
27	27	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,2	44,98	44,98	2708	2707	--	858	3851
						--	19,79	--	1191		285	
28	28	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,2	66,62	66,62	4010	4011	--	1271	5703
						--	29,31	--	1765		422	
29	29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60,2	230,69	100,65	13888	6059	--	7975	23612
						130,04	53,95	7829	3248		1749	
30	30	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	60,2	185,79	168,00	11184	10113	187	2525	14805
						14,69	43,56	884	2622		1097	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Укрепление откосов									
31	31	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	10	4868,63	237,04	48686	2370	27740	13829	67516
						1857,57	63,09	18576	631		5001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	**Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см**	м2 укрепляемой поверхности	10	-1650,26	-10,53	-16503	-106	-10596	-4192	-22350
			НР - [illegible]			-580,12	-2,06	-5801	-21		-1656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1339284**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**156367**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**135570**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**43972**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**685529**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**99552**				
			- Накладные расходы	Тенге							**163062**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**99203**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**1 339 284,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				54 910,64				
			Итого	Тенге				1 394 194,64				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				37 782,67				
			Итого	Тенге				**1 431 977,32**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**28 639,55**				
			Итого	Тенге				**1 460 616,87**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**1 460 616,87**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**1 460 616,87**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**175 274,02**				
			ИТОГО	Тенге				**1 635 890,89**				
			Тендерная скидка	Тенге				**16,52**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**1 635 874,36**				

Заказчик:
ГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Дошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20250630-92532403
1.1. Номер учетной системы 00000000083
2. Дата выписки 30.06.2025
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.06.2025
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 1235267
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [G] ☐ Экспортер
- [H] ☐ Международный перевозчик
- [I] ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Управление городской мобильности города Алматы
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
050001, ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН БОСТАНДЫКСКИЙ, УЛ. ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ, д. 4
18.1. Код страны KZ (12-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] ☐ Участник договора совместной деятельности
- [E] ☑ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент
- [G] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] ☐ Доверитель
- [I] ☐ Розничная реализация
- [J] ☐ Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товара, работ, услуг 421129
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4 Код страны KZ (12-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 75
27.4 дата 14.04.2023
27.5 Учетный номер

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000076
32.2 дата 30.06.2025

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)			работа	1			623 716 378,57	623 716 378,57		0	623 716 378,57	12%	74 845 965,43	698 562 344			1		
				Всего по счету						623 716 378,57			623 716 378,57		74 845 965,43	698 562 344					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
4lFAQCFk7DjG19cmfDMMSQ95lCrTsubhAQ4bvE9Xo+3VyehosedJcGc/96ST6wuM4g/hn3Pv5FjYGpr3LF+w1zRdYfN3Ka++wXj+9B2d+R5jK1iFxp1Fe3vjZJT7sdU00RMkpNgvlWGOe/LnplUI8NXlrJVstZ7AR7EXMbrn7Mr
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ КОШЕЛЕВ МИХАИЛ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2025 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№75	2023-04-14		317 007 015 432		
		№75/1	2023-05-17		317 007 015 432		
		№75/2	2023-11-16		317 007 015 432		
		№75/3	2023-12-08		317 007 015 432		
		№75/4	2024-02-05		317 007 032 432		
					317 007 015 432		
		№75/5	2024-11-28		317 007 032 432		
					317 007 015 432		
		№75/6	2024-12-25		317 007 015 432		
		№75/7	2025-04-15		317 007 015 432		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)	2 462 992 644,98	623 716 378,57							74 845 965,43	698 562 344,00
Итого к оплате										698 562 344,00

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161140019460

_____

Подрядчик:
ТОО "DSY-13"
БИН 050740009374

_____ Кошелев Михаил Васильевич

Технический надзор:
ТОО "RTA PROFF"

_____ Рыскелдиев М.Б.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ К2,К2Н
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21	м3 грунта	3007,18236	397,97	397,97	1196765	1196766	--	169142	1475180
						--	78,12	--	234920		109273	
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	93,00564	6783,22	--	630878	--	--	454232	1171919
						6783,22	--	630878	--		86809	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2170,56	1730,01	1730,01	3755099	3755099	--	1927522	6137231
			НР - [illegible]			--	1233,38	--	2677114		454610	
4	4	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,00564	821,38	--	76393	--	--	55003	141907
			НР - [illegible]			821,38	--	76393	--		10512	
5	5	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	4882,7961	36,00	--	175781	--		--	189843
			СП - [illegible]			--	--	--	--		14062	
6	6	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	3906,23688	26,00	--	101562	--		--	109687
			СП - [illegible]			--	--	--	--		8125	
7	7	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2308,362	328,90	328,90	759220	759220	--	107302	935843
			НР - [illegible]			--	64,56	--	149030		69322	
8	8	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние *перевозки 10 км*	т·км	40396,335	46,00	--	1858231	--		--	2006890
			СП - [illegible]			--	--	--	--		148659	
9	9	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)	т·км	80792,67	26,00	--	2100609	--		--	2268658
			СП - [illegible]			--	--	--	--		168049	
10	10	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	2308,362	138,28	134,21	319189	309794	9395	52198	401098
			НР - [illegible]			--	31,41	--	72498		29711	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	161,58534	1334,66	--	215661	--	--	155276	400612
			НР - [illegible]			1334,66	--	215661	--		29675	
12	12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2146,77666	44,98	44,98	96555	96555	--	30591	137318
			НР - [illegible]			--	19,79	--	42488		10172	
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2146,77666	230,69	100,65	495240	216069	--	284387	841997
			НР - [illegible]			130,04	53,95	279171	115811		62370	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	55,692	4531,04	217,88	252342	12134	150580	92697	372643
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1609,36	71,92	89628	4005		27603	
15	15	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,038	3677920,57	1582329,10	139761	60129	6266	94978	253518
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1930692,45	593964,19	73366	22571		18779	
16	16	241-102-0258 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	38,152	59726,00	--	2278666	--	2278666	--	2460959
						--	--	--	--		182293	
17	17	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,3	2596609,57	1069204,20	778983	320761	42571	534718	1418797
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1385502,75	414893,09	415651	124468		105096	
18	18	241-102-0247 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	301,2	34521,00	--	10397725	--	10397725	--	11229543
						--	--	--	--		831818	
19	19	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0907	4462736,17	2096528,28	404770	190155	10895	272350	731290
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2246091,45	786997,97	203720	71381		54170	
20	20	241-102-0263 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	91,0628	74038,00	--	6742108	--	6742108	--	7281477
						--	--	--	--		539369	
21	21	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0907	9690823,74	1644493,01	878958	149155	648931	124898	1084165
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			891645,60	499310,70	80872	45287		80308	
22	22	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,038	8256817,97	1430906,88	313759	54374	231052	44587	387013
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			745600,20	439586,09	28333	16704		28668	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,3	5885411,96	942671,80	1765624	282801	1299141	271954	2200584
			НР - 99% СП - 55%			612274,95	303393,56	183682	91018		163006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	24	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,522	1271818,24	556459,30	663889	290472	184119	285147	1024959
			НР - 99% СП - 55%			362640,43	189136,00	189298	98729		75923	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	25	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,19986	1271818,24	556459,30	254186	111214	70495	109175	392430
			НР - 99% СП - 55%			362640,43	189136,00	72477	37801		29069	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	26	261-301-1386 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	28036,00	--	56072	--	56072	--	60558
			СП - 8%			--	--	--	--		4486	
27	27	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	8,112	985,00	--	7990	--	7990	--	8629
			СП - 8%			--	--	--	--		639	
			Шпунтовое ограждение									
28	28	1105-0101-1201 РСНБ РК 2015	Сван стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м	т свай	43,5	62281,17	32389,74	2709231	1408954	59562	1719700	4783245
			НР - 99% СП - 55%			28522,19	11410,47	1240715	496356		354314	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	29	214-215-0101 РСНБ РК 2015	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	10,875	527394,00	--	5735410	--	5735410	--	6194243
			СП - 8%			--	--	--	--		458833	
30	30	1105-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сван стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы I	т извлеченных свай	43,5	24278,79	13829,83	1056127	601598	51237	611640	1801188
			НР - 99% СП - 55%			9271,07	4931,65	403292	214527		133421	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	31	1105-0101-1402 РСНБ РК 2015	Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов	т металлоконструкций крепления	6,5	190660,38	12048,30	1239292	78314	814138	363252	1730748
			НР - 99% СП - 55%			53360,00	3089,49	346840	20082		128204	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	32	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	10,875	707,00	--	7689	--		--	8304
			СП - 8%			--	--	--	--		615	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	412-102-0118 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)**	т·км	326,25	36,00	--	11745	--		--	12685
			СП - 8%			--	--	--	--		940	
34	34	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)**	т·км	261	26,00	--	6786	--		--	7329
			СП - 8%			--	--	--	--		543	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								59662491
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4529977				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9893564			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4534790			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28796352		
			- Перевозка грузов	Тенге				4262403				
			- Накладные расходы	Тенге							7760749	
			- Сметная прибыль	Тенге							4419446	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				59 662 491,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				2 446 162,13				
			Итого	Тенге				**62 108 653,13**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 683 144,50				
			Итого	Тенге				**63 791 797,63**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**1 275 835,95**				
			Итого	Тенге				**65 067 633,58**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**65 067 633,58**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**65 067 633,58**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**7 808 116,03**				
			ИТОГО	Тенге				**72 875 749,61**				
			Тендерная скидка	Тенге				**736,15**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**72 875 013,47**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В**

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

_____

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Переустройство ККС										
1	100	261-301-0514 РСНБ РК 2015	**Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х**	**комплект**	6		46268,00	--	277608	--	277608	--	299817
							--	--	--	--		22209	
			Герметизация каналов										
2	104	1202-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Герметизация каналов**	**шт.**	24		1684,90	0,39	40438	9	13836	19151	64356
			НР				1108,06	0,21	26593	5		4767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					318046	9	291444	19151	364173
									26593	5	--	26976	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					40438				
			Материалы	Тенге					13835				
			Всего заработная плата	Тенге						26598			
			Накладные расходы	Тенге					19151				
			Сметная прибыль	Тенге					4767				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					64356				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
			Сметная заработная плата	Тенге						26598			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					277608				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					277608				
			Сметная прибыль	Тенге					22209				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					299817				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					364173				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					26598			
			РАЗДЕЛ 2. Монтаж линейных сооружений									
3	113	1310-0902-0104 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 6 кг. Прокладка в подземной канализации	км	1,1	352479,72	124260,01	387728	136686	32492	163364	595180
			ПР-0902-0-0-0			198682,00	44782,22	218550	49260		44087	
4	115	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	1,09	252581,67	52609,48	275314	57344	32201	126413	433865
			ПР-0902-0-0-0			170430,00	19692,74	185769	21465		32138	
5	117	1310-0902-0102 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 2 кг. Прокладка в подземной канализации	км	2,1	330666,09	70893,90	694399	148878	62038	328918	1105183
			ПР-0902-0-0-0			230230,00	26536,95	483483	55728		81865	
6	119	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	20,12	252581,67	52609,48	5081943	1058503	594388	2333414	8008586
			ПР-0902-0-0-0			170430,00	19692,74	3429052	396218		593229	
7	125	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	33512	373,47	98,28	12515727	3293560	31166	6486961	20522903
			ПР-0904-0-0-0			274,26	43,07	9191001	1443362		1520215	
8	126	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	3745	506,49	133,35	1896805	499395	3484	983776	3111027
			ПР-0904-0-0-0			372,21	58,43	1393926	218820		230446	
9	134	1310-0902-0103 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка в подземной канализации	км	8,36	383634,45	83497,26	3207184	698037	246973	1539312	5126216
			ПР-0902-0-0-0			270595,00	31254,63	2262174	261289		379720	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24059100	5892403	1002742	11962158	38902960
								17163955	2446142	--	2881700	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				24059100				
		Материалы		Тенге				1002742				
		Всего заработная плата		Тенге					19610097			
			Накладные расходы	Тенге				11962158				
			Сметная прибыль	Тенге				2881700				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				38902958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11160
			Сметная заработная плата	Тенге					19610097			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				*38902958*				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11160
			Сметная заработная плата	Тенге					19610097			
			РАЗДЕЛ 3. Измерения									
10	140	1310-0902-0702 РСНБ РК 2015	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	32	7148,00	--	228736	--	--	139529	397726
			ПР-0902-0-0-0			7148,00	--	228736	--		29461	
11	141	1310-0902-0704 РСНБ РК 2015	Кабели парные емкостью 200х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	4	17870,00	--	71480	--	--	43603	124289

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						17870,00	--	71480	--		9207	
12	142	1310-0902-0708 РСНБ РК 2015	Кабели парные емкостью 600х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	1	111656,00	--	111656	--	--	68110	194147
						111656,00	--	111656	--		14381	
13	143	1310-0901-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции	измерение	144	5422,38	2314,38	780823	333270	--	353061	1224595
						3108,00	911,37	447552	131237		90711	
14	144	1310-0901-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Участок усилительный смонтированный ближний конец. Измерение переходного затухания	измерение	144	107,35	58,09	15458	8365	--	6336	23537
						49,26	22,87	7093	3293		1744	
15	145	1310-0901-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Участок усилительный смонтированный дальний конец. Измерение переходного затухания	измерение	144	160,52	94,84	23115	13657	--	9050	34738
						65,68	37,35	9458	5378		2573	
16	146	1310-0901-1309 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный на усилительном участке на двухкабельной линии, емкость 12х4. Испытание электрической прочности изоляции с оконечных устройств	кабель	3	17566,60	7714,60	52700	23144	--	23589	82392
						9852,00	3037,90	29556	9114		6103	
17	147	1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на проложенном участке в одном направлении	участок	3	10767,66	6939,66	32303	20819	--	9687	45349
						3828,00	1465,34	11484	4396		3359	
18	148	1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	3	10767,66	6939,66	32303	20819	--	9687	45349
						3828,00	1465,34	11484	4396		3359	
19	149	1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	3	21535,32	13879,32	64606	41638	--	19374	90698
						7656,00	2930,68	22968	8792		6718	
20	151	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на проложенном участке в одном направлении	участок	8	21744,04	13820,08	173952	110560	--	52910	245011
						7923,96	2918,17	63392	23345		18149	
21	152	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	8	21744,04	13820,08	173952	110560	--	52910	245011
						7923,96	2918,17	63392	23345		18149	
22	154	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	8	37815,72	24034,92	302526	192280	--	92017	426106
						13780,80	5075,08	110246	40601		31563	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	155	1310-0904-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на проложенном участке в одном направлении	участок	7	27048,06	17095,26	189336	119667	--	57912	267028
						9952,80	3609,74	69670	25268		19780	
24	156	1310-0904-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	7	27048,06	17095,26	189336	119667	--	57912	267028
						9952,80	3609,74	69670	25268		19780	
25	158	1310-0904-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	7	54096,12	34190,52	378673	239333	--	115824	534057
						19905,60	7219,48	139339	50536		39560	
26	159	1310-0904-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение на проложенном участке в одном направлении	участок	2	35188,26	22173,06	70377	44346	--	21591	99325
						13015,20	4681,94	26030	9364		7357	
27	160	1310-0904-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	2	35188,26	22173,06	70377	44346	--	21591	99325
						13015,20	4681,94	26030	9364		7357	
28	162	1310-0904-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	2	70376,52	44346,12	140753	88692	--	43181	198649
						26030,40	9363,88	52061	18728		14715	
29	163	1310-0904-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на проложенном участке в одном направлении	участок	1	50618,43	32244,03	50618	32244	--	15362	71258
						18374,40	6808,47	18374	6808		5278	
30	164	1310-0904-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	50618,43	32244,03	50618	32244	--	15362	71258
						18374,40	6808,47	18374	6808		5278	
31	166	1310-0904-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	101236,86	64488,06	101237	64488	--	30723	142517
						36748,80	13616,94	36749	13617		10557	
32	167	1310-0904-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение на проложенном участке в одном направлении	участок	6	66898,83	42399,63	401393	254398	--	122435	565734
						24499,20	8952,87	146995	53717		41906	
33	168	1310-0904-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	6	66898,83	42399,63	401393	254398	--	122435	565734
						24499,20	8952,87	146995	53717		41906	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	170	1310-0904-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	6	133797,66	84799,26	802786	508795	--	244869	1131468
						48998,40	17905,74	293990	107434		83812	
35	171	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на проложенном участке в одном направлении	участок	6	99375,00	62626,20	596250	375757	--	182900	841482
						36748,80	13223,80	220493	79343		62332	
36	172	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	6	99375,00	62626,20	596250	375757	--	182900	841482
						36748,80	13223,80	220493	79343		62332	
37	174	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	6	198750,00	125252,40	1192500	751515	--	365799	1682963
						73497,60	26447,60	440986	158686		124664	
38	175	1310-0904-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 36. Измерение на проложенном участке в одном направлении	участок	1	66898,83	42399,63	66899	42400	--	20406	94289
						24499,20	8952,87	24499	8953		6984	
39	176	1310-0904-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 36. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	66898,83	42399,63	66899	42400	--	20406	94289
						24499,20	8952,87	24499	8953		6984	
40	178	1310-0904-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 36. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	133797,66	84799,26	133798	84800	--	40812	188578
						48998,40	17905,74	48998	17906		13969	
41	179	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 64.Измерение на проложенном участке в одном направлении	участок	1	99375,00	62626,20	99375	62626	--	30483	140247
						36748,80	13223,80	36749	13224		10389	
42	180	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 64. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	99375,00	62626,20	99375	62626	--	30483	140247
						36748,80	13223,80	36749	13224		10389	
43	182	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 64. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	198750,00	125252,40	198750	125253	--	60967	280494
						73497,60	26447,60	73498	26448		20777	
44	183	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96. Измерение на проложенном участке в одном направлении	участок	3	99375,00	62626,20	298125	187878	--	91450	420741
						36748,80	13223,80	110246	39671		31166	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	184	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	*Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96.* Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	3	99375,00	62626,20	298125	187878	--	91450	420741
						36748,80	13223,80	110246	39671		31166	
46	186	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	3	198750,00	125252,40	596250	375757	--	182900	841482
						73497,60	26447,60	220493	79343		62332	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9153103	5352377	--	3050016	13179364
								3800723	1199291	--	976247	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				9153103				
		Всего заработная плата		Тенге					5000014			
			Накладные расходы	Тенге				3050016				
			Сметная прибыль	Тенге				976247				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13179366				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1905
			Сметная заработная плата	Тенге					5000014			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13179366				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1905
			Сметная заработная плата	Тенге					5000014			
			РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
47	187	1310-0902-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 10х2. Монтаж в колодцах	шт.	18	11124,66	2039,00	200244	36702	2712	107917	332814
						8935,00	893,50	160830	16083		24653	
48	188	1310-0902-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20х2. Монтаж в колодцах	шт.	6	13407,15	2446,80	80443	14681	1430	43167	133499
						10722,00	1072,20	64332	6433		9889	
49	189	1310-0902-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт.	16	15706,49	2854,60	251304	45673	5487	134297	416449
						12509,00	1250,90	200144	20014		30848	
50	190	1310-0902-0420 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2. Монтаж в колодцах	шт.	62	20333,15	3751,76	1260655	232609	30900	670437	2085579
						16083,00	1644,04	997146	101930		154487	
51	191	1310-0902-0421 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт.	42	27021,41	4608,14	1134899	193542	40709	601130	1874911
						21444,00	2019,31	900648	84811		138882	
52	192	1310-0902-0423 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 200х2. Монтаж в колодцах	шт.	17	36757,89	6484,02	624884	110229	28591	325964	1026915
						28592,00	2841,33	486064	48303		76068	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	193	1310-0902-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 600х2. Монтаж в колодцах	шт.	6	103224,85	15577,96	619349	93468	26291	329734	1025010
						83265,00	6826,34	499590	40958		75927	
54	194	1310-0901-1405 РСНБ РК 2015	Кабель диаметром до 30 мм. Накачивание сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце	км кабеля	14,5	10974,60	6048,60	159132	87704	--	71389	248963
						4926,00	3145,12	71427	45604		18442	
55	195	1310-0901-1408 РСНБ РК 2015	Кабель диаметром свыше 60 мм. Накачивание сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце	км кабеля	9,9	25761,40	15909,40	255038	157503	--	109570	393776
						9852,00	8291,68	97535	82088		29169	
56	196	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	4000	309,04	--	1236160	--	40160	729560	2122978
						299,00	--	1196000	--		157258	
			Монтаж муфт									
57	197	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4	муфта	7	89379,40	55028,23	625656	385198	90400	160286	848817
						21436,80	16100,87	150058	112706		62875	
58	198	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8	муфта	14	120816,88	79954,12	1691436	1119358	186216	435142	2296705
						27561,60	23391,83	385862	327486		170126	
59	199	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12	муфта	6	152379,77	105005,42	914279	630032	82129	235722	1242001
						33686,40	30718,53	202118	184311		92000	
60	200	1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16	муфта	12	175354,25	121468,31	2104251	1457620	168897	556567	2873683
						39811,20	36222,49	477734	434670		212865	
61	201	1310-0904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 24	муфта	8	246733,00	179823,87	1973864	1438591	118787	510790	2683426
						52060,80	52609,28	416486	420874		198772	
62	202	1310-0904-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 32 в колодце	муфта	12	309346,54	229424,83	3712158	2753098	187335	962068	5048165
						64310,40	67119,72	771725	805437		373938	
63	203	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты разветвительные. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 96	муфта	2	435304,69	329419,99	870609	658840	34150	225923	1184254
						88809,60	96372,91	177619	192746		87723	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	204	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48	муфта	12	435304,69	329419,99	5223656	3953040	204901	1355536	7105527
						88809,60	96372,91	1065715	1156475		526335	
65	205	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 64	муфта	2	578955,24	438128,59	1157910	876257	45419	300477	1575058
						118116,77	128175,97	236234	256352		116671	
66	206	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 96	муфта	12	435304,69	329419,99	5223656	3953040	204901	1355536	7105527
						88809,60	96372,91	1065715	1156475		526335	
67	208	1310-0902-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 600х2. Монтаж в колодцах	шт.	7	103224,85	15577,96	722574	109045	30674	384690	1195845
						83265,00	6826,34	582855	47784		88581	
68	209	243-903-0489 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 600(арм)-S25-эп	шт.	7	67297,00	--	471079	--	471079	--	508765
						--	--	--	--		37686	
69	210	1310-0902-0423 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 200х2. Монтаж в колодцах	шт.	14	36757,89	6484,02	514610	90777	23545	268441	845695
						28592,00	2841,33	400288	39779		62644	
70	211	243-903-0480 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 200(арм)-S10-эп	шт.	14	32204,00	--	450856	--	450856	--	486924
						--	--	--	--		36068	
71	212	1310-0902-0421 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт.	62	27021,41	4608,14	1675327	285704	60095	887382	2767726
						21444,00	2019,31	1329528	125197		205017	
72	213	243-903-0325 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 100(арм)-1-эп	шт.	62	15172,00	--	940664	--	940664	--	1015917
						--	--	--	--		75253	
73	214	1310-0902-0420 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2. Монтаж в колодцах	шт.	23	20333,15	3751,76	467662	86291	11462	248710	773682
						16083,00	1644,04	369909	37813		57310	
74	215	243-903-0324 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 50(арм)-1-эп	шт.	23	11816,00	--	271768	--	271768	--	293509
						--	--	--	--		21741	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	216	1310-0902-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт.	12	15706,49	2854,60	188478	34255	4115	100722	312336
						12509,00	1250,90	150108	15011		23136	
76	217	243-903-0323 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 30(арм)-1-эп	шт.	12	10925,00	--	131100	--	131100	--	141588
						--	--	--	--		10488	
77	218	1310-0902-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20х2. Монтаж в колодцах	шт.	2	13407,15	2446,80	26814	4893	477	14389	44499
						10722,00	1072,20	21444	2144		3296	
78	219	243-903-0322 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 20(арм)-1-эп	шт.	2	10462,00	--	20924	--	20924	--	22598
						--	--	--	--		1674	
79	220	1310-0902-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 10х2. Монтаж в колодцах	шт.	19	11124,66	2039,00	211369	38740	2864	113912	351304
						8935,00	893,50	169765	16976		26022	
80	221	243-903-0321 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 10(арм)-1-эп	шт.	19	8322,00	--	158118	--	158118	--	170767
						--	--	--	--		12649	
81	222	1310-0902-0421 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта разветвительная на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт.	7	27021,41	4608,14	189150	32257	6785	100188	312485
						21444,00	2019,31	150108	14135		23147	
82	223	243-903-0434 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 100(арм)-1-эп	шт.	7	16179,00	--	113253	--	113253	--	122313
						--	--	--	--		9060	
83	224	1310-0902-0420 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта разветвительная на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2. Монтаж в колодцах	шт.	2	20333,15	3751,76	40666	7503	997	21627	67276
						16083,00	1644,04	32166	3288		4983	
84	225	243-903-0433 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 50(арм)-1-эп	шт.	2	12696,00	--	25392	--	25392	--	27423
						--	--	--	--		2031	
85	226	1310-0902-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта разветвительная на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт.	1	15706,49	2854,60	15706	2855	342	8394	26028
						12509,00	1250,90	12509	1251		1928	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	227	243-903-0432 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 30(арм)-1-эп	шт.	1	11874,00	--	11874	--	11874	--	12824
			СП - 8%			--	--	--	--		950	
87	228	1310-0902-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта разветвительная на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20х2. Монтаж в колодцах	шт.	5	15706,49	2854,60	78532	14272	1715	41968	130140
			НР - 80% СП - 8%			12509,00	1250,90	62545	6254		9640	
88	229	243-903-0431 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 20(арм)-1-эп	шт.	5	10960,00	--	54800	--	54800	--	59184
			СП - 8%			--	--	--	--		4384	
89	230	1310-0902-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта разветвительная на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20х2. Монтаж в колодцах	шт.	22	13407,15	2446,80	294957	53829	5244	158278	489494
			НР - 80% СП - 8%			10722,00	1072,20	235884	23588		36259	
90	231	243-903-0373 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 300(арм)-S25-эп	шт.	18	33859,00	--	609462	--	609462	--	658219
			СП - 8%			--	--	--	--		48757	
91	232	243-903-0329 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 100(арм)-S10-эп	шт.	4	15762,00	--	63048	--	63048	--	68092
			СП - 8%			--	--	--	--		5044	
92	234	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,075985	349485,00	--	26556	--	26556	--	28680
			СП - 8%			--	--	--	--		2124	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37094322	18957606	4996624	11569913	52557370
								13140091	5826976	--	3893135	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				36596687				
		Материалы		Тенге				1647732				
		Всего заработная плата		Тенге					18967067			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2851259				
			Накладные расходы	Тенге				11569913				
			Сметная прибыль	Тенге				3853325				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				52019925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9767
			Сметная заработная плата	Тенге					18967067			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				497635				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				497635				
			Сметная прибыль	Тенге				39810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				537445				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				52557370				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9767
			Сметная заработная плата	Тенге					18967067			

РАЗДЕЛ 5.Общестроительные работы по воздушным линиям связи

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	245	1310-0902-0915 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель. Защита металлическими желобами на стене бетонной	м ограждения	120	1741,51	326,24	208981	39149	121394	40012	268912
						405,65	142,96	48438	17155		19919	
94	246	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	391,18	167,47	43030	18422	4951	19045	67041
						178,70	61,77	19657	6795		4966	
95	247	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,45	88156,53	3194,30	39670	1437	2180	25107	69959
						80117,05	742,64	36053	334		5182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	248	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,45	818918,00	--	368513	--	368513	--	397994
						--	--	--	--		29481	
97	249	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	22,5	118,74	4,06	2672	91	1901	479	3403
						30,21	0,62	680	14		252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	250	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	13	6138,45	--	79800	--	2060	47421	137399
						5980,00	--	77740	--		10178	
99	251	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	13	3913,00	--	50869	--	50869	--	54939
						--	--	--	--		4070	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				793535	59099	551868	132064	999647
								182568	24298	--	74048	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				382680				
		Материалы		Тенге				128405				
		Всего заработная плата		Тенге					169785			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50869				
			Накладные расходы	Тенге				106478				
			Сметная прибыль	Тенге				39133				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				528291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
			Сметная заработная плата	Тенге					169785			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2672				
		Материалы		Тенге				1901				
		Всего заработная плата		Тенге					694			
			Накладные расходы	Тенге				479				
			Сметная прибыль	Тенге				252				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3403				
			Сметная заработная плата	Тенге					694			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				408183				
		Материалы		Тенге				2180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					36387			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				368513				
		Накладные расходы	Тенге				25107				
		Сметная прибыль	Тенге				34663				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				467953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					36387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				999647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					206866			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**106003514**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34313930				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30261494			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9496712			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6842679		
		- Накладные расходы	Тенге							26733302	
		- Сметная прибыль	Тенге							7852106	
		Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				106 003 514				
		в том числе оборудование:	Тенге				-				
		Прочие затраты	Тенге								
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				4 346 144				
		Итого	Тенге				110 349 658				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				2 990 476				
		Итого	Тенге				113 340 134				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2 266 803				
		Итого	Тенге				115 606 936				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				115 606 936				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				115 606 936				
		Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				13 872 832				
		ИТОГО	Тенге				129 479 769				
		Тендерная скидка	Тенге				1 308				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				129 478 461				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Group"

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промпроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ул.Сейфуллина (западный проезд)												
1	14	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	14660	335,73	297,72	4921728	4364627	24188	1278182	6695903
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,35	44,38	532913	650589		495993	
2	15	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	2199	16413,00	--	36092187	--	36092187	--	38979562
						--	--	--	--		2887375	
3	16	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	2199	4837,00	--	10636563	--	10636563	--	11487488
						--	--	--	--		850925	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51650478	4364627	46752938	1278182	57162953
								532913	650589	--	4234293	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				51650478				
		Материалы		Тенге				24189				
		Всего заработная плата		Тенге					1183502			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10636563				
		Местные материалы		Тенге				36092187				
			Накладные расходы	Тенге				1278182				
			Сметная прибыль	Тенге				4234293				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57162953				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
			Сметная заработная плата	Тенге					1183502			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				57162953				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
			Сметная заработная плата	Тенге					1183502			
			РАЗДЕЛ 2. ул.Сейфуллина (восточный проезд)									
4	22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,3864	165738,62	2656,66	64041	1026	63015	594	69806
						--	1424,05	--	550		5171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	23	*1127-0602-0103* РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	*Основание из черного щебня, плотность каменных* материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	552	2088,09	265,49	1152623	146550	959337	80195	1331443
						84,67	49,85	46736	27519		98625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	0,2208	165738,62	2656,66	36595	586	36009	340	39889
						--	1424,05	--	314		2955	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	25	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя оснований	м2 покрытия	525	1609,77	234,68	845131	123207	703763	40890	956903
						34,59	37,52	18161	19700		70882	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	26	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 *Изм. и доп. вып. 20* К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к *нормам 1127-0602-0306 до 9см*	м2 покрытия	525	1652,29	0,23	867450	121	851330	17279	955508
						30,48	--	15999	--		70778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2965840	271490	2613454	139298	3353549
								80896	48083	--	248411	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2965840				
		Материалы		Тенге				2613452				
		Всего заработная плата		Тенге					128979			
			Накладные расходы	Тенге				139298				
			Сметная прибыль	Тенге				248411				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3353549				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					128979			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3353549				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					128979			
			РАЗДЕЛ 3. ул.Жансугурова									
9	37	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	3995,7	262,59	193,18	1049221	771877	1319	569862	1748610
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,08	62,97	276025	251625		129527	
10	38	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	**Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4**	м3	479,48	6118,00	--	2933459	--	2933459	--	3168136
						--	--	--	--		234677	
11	39	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	***Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.***	т	2,8216	165738,62	2656,66	467648	7496	460152	4340	509747
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	4018		37759	
12	40	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Основание из черного щебня, плотность каменных *материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство***	м2	4030,75	2088,09	265,49	8416551	1070120	7005161	585590	9722313
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			84,67	49,85	341270	200943		720171	
13	41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	***Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.***	т	1,6128	165738,62	2656,66	267303	4285	263018	2480	291366
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	2297		21583	
14	42	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных *материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания***	м2 покрытия	3839	1609,77	234,68	6179917	900939	5146179	299004	6997234
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,52	132799	144057		518314	
15	43	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. *добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см***	м2 покрытия	3839	1652,29	0,23	6343122	883	6225245	126353	6987033
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,48	--	116994	--		517558	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25657221	2755600	22034533	1587629	29424439
								867088	602940	--	2179589	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25657221				
		Материалы		Тенге				19101077				
		Всего заработная плата		Тенге					1470028			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2933459				
			Накладные расходы	Тенге				1587629				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				2179589				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29424439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763
			Сметная заработная плата	Тенге					1470028			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29424439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763
			Сметная заработная плата	Тенге					1470028			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								89940941
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1480897				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7391717			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1301612			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						71400927		
			- Накладные расходы	Тенге							3005109	
			- Сметная прибыль	Тенге							6662293	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				89 940 941				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				3 687 579				
			Итого	Тенге				93 628 520				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				2 537 333				
			Итого	Тенге				96 165 852				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 923 317				
			Итого	Тенге				98 089 170				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				98 089 170				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				98 089 170				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				11 770 700				
			ИТОГО	Тенге				109 859 870				
			Тендерная скидка	Тенге				1 110				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				109 858 760				

Заказчик:
КГУ "Управление транспорта и дорожной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромГражданПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Съезд №8									
1	43	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см**	м2	119,3	853,39	206,25	101809	24606	28263	61734	176626
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			410,23	68,91	48940	8221		13083	
2	44	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Добавить 3 см до основной толщины 15 см**	м2	119,3	107,14	18,68	12782	2228	7290	4319	18469
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27,36	6,16	3264	735		1368	
3	45	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	***Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.***	т	0,08351	165738,62	2656,66	13841	222	13619	128	15087
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	119		1118	
4	46	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров и пешеходных переходов однослойных из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см**	м2	119,3	1592,31	3,96	189962	472	155885	36500	244579

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			281,68	1,61	33605	192		18117	
5	47	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Добавить 2 см до основной толщины 5 см	м2	119,3	994,54	--	118648	--	96993	23387	153398
						181,52	--	21655	--		11363	
6	48	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка тротуарного поребрика на готовое основание	м	75,1834	2275,74	41,11	171098	3091	79414	97201	289763
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1178,36	18,72	88593	1408		21464	
7	49	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.20.8	м3	1,2029344	48258,00	--	58051	--	58051	--	62695
						--	--	--	--		4644	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				666191	30619	439515	223269	960617
								196057	10675	--	71157	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				666191				
		Материалы		Тенге				381465				
		Всего заработная плата		Тенге					206732			
		Местные материалы		Тенге				58051				
			Накладные расходы	Тенге				223269				
			Сметная прибыль	Тенге				71157				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				960617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
			Сметная заработная плата	Тенге					206732			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				960617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
			Сметная заработная плата	*Тенге*					206732			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								960617
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				196057				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30619			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10675			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						439516		
			- Накладные расходы	Тенге							223269	
			- Сметная прибыль	Тенге							71157	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				960 617				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				39 385				
			Итого	Тенге				1 000 002				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				27 100				
			Итого	Тенге				1 027 102				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				20 542				
			Итого	Тенге				1 047 644				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				1 047 644				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				1 047 644				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				125 717				
			ИТОГО	Тенге				1 173 362				
			Тендерная скидка	Тенге				12				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				1 173 350				

Заказчик:
КГУ "Управление транспортной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казакский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект *Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)* ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. пр.Сейфуллина /западный проезд/									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
1	1	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	102,7	6120,53	--	628578	--	--	452576	1167647
						6120,53	--	628578	--		86492	
2	2	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	102,7	624,09	624,09	64094	64095	--	9896	79909
						--	133,83	--	13744		5919	
3	3	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	6162	38,00	--	234156	--		--	252888
						--	--	--	--		18732	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4929,6	26,00	--	128170	--		--	138424
			(СП-8)			--	--	--	--		10254	
5	5	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	208,8	357,60	--	74668	--	--	53761	138703
			(СП-8)			357,60	--	74668	--		10274	
6	6	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	14,79	87444,46	18507,62	1293304	273727	544979	645518	2093928
			(СП-8)			32089,14	8323,42	474598	123103		155106	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	14,79	110073,00	--	1627980	--	1627980	--	1758218
			(СП-8)			--	--	--	--		130238	
8	9	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	17,34	586,00	556,91	10161	9657	11	2066	13205
			(СП-8)			28,41	137,06	493	2377		978	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	10	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	346,8	46,00	--	15953	--		--	17229
			(СП-8)			--	--	--	--		1276	
10	11	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	693,6	28,00	--	19421	--		--	20975
			(СП-8)			--	--	--	--		1554	
11	12	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	17,34	2699,49	--	46809	--	--	33703	86952
			(СП-8)			2699,49	--	46809	--		6441	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4143294	347479	2172970	1197520	5768078
								1225146	139224	--	427264	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4143294				
		Материалы		Тенге				544989				
		Всего заработная плата		Тенге					1364370			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1627980				
		Транспортные расходы		Тенге				397699				
			Накладные расходы	Тенге				1197520				
			Сметная прибыль	Тенге				427264				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5768078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								900
			Сметная заработная плата	Тенге					1364370			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5768078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								900

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					1364370			
			РАЗДЕЛ 2. пр.Сейфуллина /восточный проезд/									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
12	17	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	77,06	6120,53	--	471648	--	--	339587	876133
						6120,53	--	471648	--		64899	
13	18	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	77,06	624,09	624,09	48093	48093	--	7425	59959
						--	133,83	--	10313		4441	
14	19	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4623,6	38,00	--	175697	--		--	189753
						--	--	--	--		14056	
15	20	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3698,8	26,00	--	96169	--		--	103863
						--	--	--	--		7694	
16	21	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	182,45	357,60	--	65245	--	--	46976	121199
						357,60	--	65245	--		8978	
17	22	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	12,92	87444,46	18507,62	1129782	239119	476071	563901	1829177
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			32089,14	8323,42	414592	107539		135495	
18	23	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	12,92	110073,00	--	1422143	--	1422143	--	1535914
						--	--	--	--		113771	
19	25	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,51	586,00	556,91	7331	6967	9	1490	9527
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,41	137,06	355	1715		706	
20	26	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	250,2	46,00	--	11509	--		--	12430
						--	--	--	--		921	
21	27	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	500,4	28,00	--	14011	--		--	15132

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			--	--	--	--		1121	
22	28	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	12,51	2699,49	--	33771	--	--	24315	62733
			[illegible]			2699,49	--	33771	--		4647	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3475399	294179	1898223	983694	4815820
								985611	119567	--	356729	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3475399				
		Материалы		Тенге				476081				
		Всего заработная плата		Тенге					1105178			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1422143				
		Транспортные расходы		Тенге				297386				
			Накладные расходы	Тенге				983694				
			Сметная прибыль	Тенге				356729				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4815822				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								731
			Сметная заработная плата	Тенге					1105178			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4815822				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								731
			Сметная заработная плата	Тенге					1105178			
			РАЗДЕЛ 3. ул.Жансугурова									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
23	34	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	73	6120,53	--	446799	--	--	321695	829974
			[illegible]			6120,53	--	446799	--		61479	
24	35	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	73	624,09	624,09	45559	45559	--	7034	56800
			[illegible]			--	133,83	--	9769		4207	
25	36	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4380	38,00	--	166440	--		--	179755
			[illegible]			--	--	--	--		13315	
26	37	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3504	26,00	--	91104	--		--	98392
			[illegible]			--	--	--	--		7288	
27	38	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	175,46	357,60	--	62745	--	--	45177	116555
			[illegible]			357,60	--	62745	--		8634	
28	39	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	12,41	87444,46	18507,62	1085186	229680	457280	541642	1756974
			[illegible]			32089,14	8323,42	398226	103294		130146	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	40	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	12,41	110073,00	--	1366006	--	1366006	--	1475286
			СП - 8%			--	--	--	--		109280	
30	42	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11,83	586,00	556,91	6932	6588	8	1409	9009
			НР - 7% - СП - 8%			28,41	137,06	336	1621		667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	43	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	236,6	46,00	--	10884	--		--	11755
			СП - 8%			--	--	--	--		871	
32	44	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	473,2	28,00	--	13250	--		--	14310
			СП - 8%			--	--	--	--		1060	
33	45	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	11,83	2699,49	--	31935	--	--	22993	59322
			НР - 7% - СП - 8%			2699,49	--	31935	--		4394	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3326840	281827	1823294	939950	4608132
								940041	114684	--	341341	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3326840				
		Материалы		Тенге				457288				
		Всего заработная плата		Тенге					1054725			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1366006				
		Транспортные расходы		Тенге				281677				
			Накладные расходы	Тенге				939950				
			Сметная прибыль	Тенге				341341				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4608131				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								696
			Сметная заработная плата	Тенге					1054725			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4608131				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								696
			Сметная заработная плата	Тенге					1054725			
			РАЗДЕЛ 4. Съезд №2									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
34	51	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	22,9822	6120,53	--	140663	--	--	101278	261296
			НР - 7% - СП - 8%			6120,53	--	140663	--		19355	
35	52	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	22,9822	624,09	624,09	14343	14343	--	2214	17882
			НР - 7% - СП - 8%			--	133,83	--	3076		1325	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	53	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1378,8	38,00	--	52394	--		--	56586
			[illegible]			--	--	--	--		4192	
37	54	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1103,04	26,00	--	28679	--		--	30973
			[illegible]			--	--	--	--		2294	
38	55	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	48,03	357,60	--	17176	--	--	12367	31906
			[illegible]			357,60	--	17176	--		2363	
39	56	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	3,4	87444,46	18507,62	297311	62926	125282	148395	481362
			[illegible]			32089,14	8323,42	109103	28300		35656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	57	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	3,4	110073,00	--	374248	--	374248	--	404188
			[illegible]			--	--	--	--		29940	
41	59	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4,015	586,00	556,91	2353	2236	3	478	3058
			[illegible]			28,41	137,06	114	550		226	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	60	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	80,3	46,00	--	3694	--		--	3990
			[illegible]			--	--	--	--		296	
43	61	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	160,6	28,00	--	4497	--		--	4857
			[illegible]			--	--	--	--		360	
44	62	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	4,015	2699,49	--	10838	--	--	7804	20133
			[illegible]			2699,49	--	10838	--		1491	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				946196	79505	499533	272536	1316231
								277894	31926	--	97498	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				946196				
		Материалы		Тенге				125285				
		Всего заработная плата		Тенге					309820			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				374248				
		Транспортные расходы		Тенге				89264				
			Накладные расходы	Тенге				272536				
			Сметная прибыль	Тенге				97498				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1316230				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
			Сметная заработная плата	Тенге					309820			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1316230				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
			Сметная заработная плата	Тенге					309820			
			РАЗДЕЛ 5. Съезд №7									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
45	105	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	82,5	6120,53	--	504944	--	--	363559	937984
						6120,53	--	504944	--		69480	
46	106	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	82,5	624,09	624,09	51488	51488	--	7949	64192
						--	133,83	--	11041		4755	
47	107	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4950	38,00	--	188100	--		--	203148
						--	--	--	--		15048	
48	108	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3960	26,00	--	102960	--		--	111197
						--	--	--	--		8237	
49	109	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	198,2	357,60	--	70877	--	--	51032	131661
						357,60	--	70877	--		9753	
50	110	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	14,1	87444,46	18507,62	1232967	260957	519553	615403	1996239
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			32089,14	8323,42	452457	117360		147870	
51	111	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	14,1	110073,00	--	1552029	--	1552029	--	1676191
						--	--	--	--		124162	
52	113	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	13,3	586,00	556,91	7794	7407	9	1584	10129
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,41	137,06	378	1823		750	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	114	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	266	46,00	--	12236	--		--	13215
						--	--	--	--		979	
54	115	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	532	28,00	--	14896	--		--	16088
						--	--	--	--		1192	
55	116	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	13,3	2699,49	--	35903	--	--	25850	66694
						2699,49	--	35903	--		4940	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3774194	319852	2071591	1065377	5226738
								1064559	130224	--	387166	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3774194				
		Материалы		Тенге				519562				
		Всего заработная плата		Тенге					1194783			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1552029				
		Транспортные расходы		Тенге				318192				
			Накладные расходы	Тенге				1065377				
			Сметная прибыль	Тенге				387166				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5226737				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789
			Сметная заработная плата	Тенге					1194783			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5226737				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789
			Сметная заработная плата	Тенге					1194783			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21734998
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4493251				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1322842			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					535625			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8465611		
			- Перевозка грузов	Тенге				1384220				
			- Накладные расходы	Тенге							4459077	
			- Сметная прибыль	Тенге							1609998	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				21 734 998				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				891 135				
			Итого	Тенге				22 626 133				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				613 168				
			Итого	Тенге				23 239 301				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				464 786				
			Итого	Тенге				23 704 087				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				23 704 087				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				23 704 087				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				2 844 490				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО	Тенге				**26 548 578**				
			Тендерная скидка	Тенге				**268**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**26 548 309**				

Заказчик:
КГУ "Управление пешеходной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Жошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казакский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Устройство одернювки									
1	3	1147-0114-0101 РСНБ РК 2015 РС296297)	**Одернювка цветников, дорожек и площадок в ленту (81242 м2)**	м	116790	1245,32	86,38	145440514	10087912	93690105	38965367	199158352
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			356,73	22,40	41662497	2616330		14752470	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								199158351
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				41662497				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10087912			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2616330			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						93690106		
			- Накладные расходы	Тенге							38965367	
			- Сметная прибыль	Тенге							14752470	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				199 158 351				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				8 165 492				
			Итого	Тенге				207 323 843				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				5 618 476				
			Итого	Тенге				**212 942 320**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**4 258 846**				
			Итого	Тенге				**217 201 166**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**217 201 166**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**217 201 166**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**26 064 140**				
			ИТОГО	Тенге				**243 265 306**				
			Тендерная скидка	Тенге				**2 457**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**243 262 849**				

Заказчик:
"Управление развития транспортной мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ №6 отв. 0,5 м НА ПК 2+52,45 (слева) ул.СЕЙФУЛЛИНА (восток)

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	43,2	318,88	318,88	13776	13776	--	2127	17175
						--	68,38	--	2954		1272	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,8	3068,79	--	14730	--	--	10606	27363
						3068,79	--	14730	--		2027	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	48	64,17	64,17	3080	3080	--	976	4380
						--	28,23	--	1355		324	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	48	54,90	54,90	2635	2635	--	835	3748
						--	24,16	--	1160		278	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	17,2	8,58	8,58	148	148	--	36	199
						--	2,91	--	50		15	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,3	230,69	100,65	992	433	--	570	1687
						130,04	53,95	559	232		125	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,3	185,79	168,00	799	722	14	180	1058
						14,69	43,56	63	187		78	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	6,1	8164,75	305,88	49805	1865	28787	16937	72082
						3139,82	165,63	19153	1010		5339	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	4,5	33185,83	4303,75	149336	19367	107522	23677	186854
						4988,18	1275,61	22447	5740		13841	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,09	59038,81	25057,64	123391	52371	24451	53300	190826
						22281,94	8077,77	46569	16883		14135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	11	35169,00	--	386859	--	386859	--	417808
						--	--	--	--		30949	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,74	59038,81	25057,64	43689	18543	8657	18872	67565
						22281,94	8077,77	16489	5978		5005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	2	23926,00	--	47852	--	47852	--	51680
						--	--	--	--		3828	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	2,4	34173,19	4303,75	82016	10329	59715	12628	102215
						4988,18	1275,61	11972	3061		7571	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	6,6	1389,90	130,38	9173	860	2339	5306	15637
						905,22	51,82	5974	342		1158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	7,4	1899,00	--	14053	--	14053	--	15177
						--	--	--	--		1124	
17	17	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	27,8	4178,84	175,16	116172	4869	78983	28777	156545
						1162,59	69,72	32320	1938		11596	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,382	936873,37	12319,40	357886	4706	323764	29175	418026
						77005,04	5117,07	29416	1955		30965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка									
19	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39	44,98	44,98	1754	1754	--	556	2495
						--	19,79	--	772		185	
20	23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	39	66,62	66,62	2598	2598	--	823	3695
						--	29,31	--	1143		274	
21	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39	230,69	100,65	8997	3925	--	5166	15296
						130,04	53,95	5072	2104		1133	
22	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	39	185,79	168,00	7246	6552	121	1636	9592
						14,69	43,56	573	1699		711	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	26	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	87,1	293,76	282,22	25587	24581	36	4729	32741
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,13	64,27	970	5598		2425	
24	27	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1569	46,00	--	72174	--		--	77948
						--	--	--	--		5774	
25	28	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3138	28,00	--	87864	--		--	94893
						--	--	--	--		7029	
26	29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,1	44,98	44,98	4322	4322	--	1369	6147
						--	19,79	--	1902		455	
27	30	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,1	66,62	66,62	6402	6402	--	2028	9105
						--	29,31	--	2817		674	
28	31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	96,1	230,69	100,65	22169	9672	--	12731	37692
						130,04	53,95	12497	5184		2792	
29	32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	96,1	185,79	168,00	17854	16145	298	4030	23635
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	1411	4186		1751	
			Укрепление откосов									
30	33	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	10	4868,63	237,04	48686	2370	27740	13829	67516
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1857,57	63,09	18576	631		5001	
31	34	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см	м2 укрепляемой поверхности	10	-1650,26	-10,53	-16503	-106	-10596	-4192	-22350
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-580,12	-2,06	-5801	-21		-1656	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2108427
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				232990				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					211919			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68860			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1100592		
			- Перевозка грузов	Тенге				160038				
			- Накладные расходы	Тенге							246707	
			- Сметная прибыль	Тенге							156178	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**2 108 427**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				86 446				
			Итого	Тенге				**2 194 873**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				59 481				
			Итого	Тенге				**2 254 354**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**45 087**				
			Итого	Тенге				**2 299 441**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**2 299 441**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**2 299 441**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**275 933**				
			ИТОГО	Тенге				**2 575 373**				
			Тендерная скидка	Тенге				**26**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**2 575 347**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ отв. 1,5 м
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14, Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1273	361,79	361,79	460559	460559	--	65098	567709
			Итого			--	71,02	--	90414		42053	
2	3	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1273	1730,01	1730,01	2202308	2202307	--	1130462	3599392
			Итого			--	1233,38	--	1570086		266622	
3	4	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	68742	38,00	--	2612196	--		--	2821172
			Итого			--	--	--	--		208976	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	54993,6	26,00	--	1429834	--		--	1544221
			СП = %			--	--	--	--		114387	
5	7	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	1200	874,38	35,85	1049257	43014	469837	401196	1566489
			НР = 72%, СП = %			447,01	17,34	536406	20810		116036	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	555,49972	64,17	64,17	35646	35646	--	11292	50693
			НР = 72%, СП = %			--	28,23	--	15683		3755	
7	9	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	555,49972	54,90	54,90	30497	30498	--	9664	43374
			НР = 72%, СП = %			--	24,16	--	13422		3213	
8	10	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	140,967	8,58	8,58	1209	1209	--	295	1625
			НР = 72%, СП = %			--	2,91	--	410		120	
9	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,24796	230,69	100,65	8131	3548	--	4669	13824
			НР = 72%, СП = %			130,04	53,95	4584	1902		1024	
10	12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	35,24796	185,79	168,00	6549	5921	110	1478	8669
			НР = 72%, СП = %			14,69	43,56	518	1535		642	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство трубы									
11	13	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	7,05532	8164,75	305,88	57605	2158	33295	19590	83370
			НР = 84%, СП = %			3139,82	165,63	22152	1169		6176	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	35,75728	34263,97	4303,75	1225186	153891	892931	188140	1526392
			НР = 84%, СП = %			4988,18	1275,61	178364	45613		113066	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	15	1130-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м3 железобетона звеньев	54,2	24410,63	9939,40	1323056	538716	225532	614716	2092794

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			10310,12	3191,83	558808	172997		155022	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	16	225-104-0145 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-200	шт.	13	223446,00	--	2904798	--	2904798	--	3137182
			[illegible]			--	--	--	--		232384	
15	17	225-104-0143 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)	шт.	9	116745,00	--	1050705	--	1050705	--	1134761
			[illegible]			--	--	--	--		84056	
16	18	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	12,58	16224,73	4637,41	204107	58339	79492	71498	297654
			[illegible]			5268,36	1497,70	66276	18841		22048	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	22	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	210,63244	4178,84	175,16	880199	36893	598426	218035	1186093
			[illegible]			1162,59	69,72	244880	14686		87859	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Колодец монолитный (9 шт)									
18	23	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	1,44	8164,75	305,88	11757	441	6795	3998	17016
			[illegible]			3139,82	165,63	4521	239		1260	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	24	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	43,8	37679,46	4040,90	1650360	176991	906087	584083	2413198
			[illegible]			12951,65	1702,45	567282	74567		178755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	28	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	96	4178,84	175,16	401169	16815	272745	99374	540586
			[illegible]			1162,59	69,72	111609	6694		40043	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка									
21	29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	411,57	44,98	44,98	18511	18511	--	5865	26326
			[illegible]			--	19,79	--	8146		1950	
22	30	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	411,57	66,62	66,62	27419	27419	--	8686	38994
			[illegible]			--	29,31	--	12065		2888	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	411,57	230,69	100,65	94945	41424	--	54521	161424
						130,04	53,95	53521	22203		11957	
24	32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	411,57	185,79	168,00	76465	69145	1276	17261	101224
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	6044	17929		7498	
25	33	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3332,31	293,76	282,22	978911	940449	1367	180918	1252615
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,13	64,27	37095	214179		92786	
26	34	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	172393,74	38,00	--	6550962	--		--	7075039
						--	--	--	--		524077	
27	35	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	3332,31	138,28	134,21	460775	447212	13563	75352	579018
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	31,41	--	104656		42890	
28	36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3332,31	44,98	44,98	149876	149875	--	47485	213150
						--	19,79	--	65951		15789	
29	37	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3332,31	66,62	66,62	221997	221997	--	70331	315714
						--	29,31	--	97682		23386	
30	38	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3332,31	230,69	100,65	768731	335390	--	441437	1306981
						130,04	53,95	433340	179766		96813	
31	39	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3332,31	185,79	168,00	619107	559840	10330	139751	819567
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	48937	145162		60709	
32	40	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2516	494,03	471,12	1242979	1185339	1711	234595	1595779
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,23	107,27	55929	269896		118206	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	41	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	50320	46,00	--	2314720	--		--	2499898
						--	--	--	--		185178	
34	42	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	100640	28,00	--	2817920	--		--	3043354
						--	--	--	--		225434	
35	43	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3	2516	158,56	151,77	398926	381842	17084	64331	500317
						--	35,51	--	89348		37061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	44	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	2516	30,39	24,97	76455	62816	503	30707	115735
						5,22	11,73	13136	29513		8573	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	45	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2516	87,93	87,93	221229	221230	--	73289	318079
						--	40,46	--	101790		23561	
38	46	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	2516	58,65	58,65	147563	147564	--	38915	201396
						--	21,48	--	54049		14918	
39	47	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	2516	185,79	168,00	467445	422697	7799	105517	618798
						14,69	43,56	36949	109602		45837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43429621
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2980351				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8999696			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3571005			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7494385		
			- Перевозка грузов	Тенге				15725632				
			- Накладные расходы	Тенге							5012549	
			- Сметная прибыль	Тенге							3217008	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				43 429 621				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 780 614				
			Итого	Тенге				45 210 235				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 225 197				
			Итого	Тенге				**46 435 433**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**928 709**				
			Итого	Тенге				**47 364 141**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**47 364 141**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**47 364 141**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**5 683 697**				
			ИТОГО	Тенге				**53 047 838**				
			Тендерная скидка	Тенге				**536**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**53 047 303**				

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "KTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский Дрем ПранеПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД "ВОСТОЧНЫЙ" МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14, Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВОДООТВОД									
1	8	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предварительная укрупненная сборка желобов настенных	т	0,2929	130917,75	26973,02	38346	7900	872	22212	65402
			НР - 60%, СП - 35%			100971,15	8932,65	29574	2616		4845	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	9	214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,2929	689260,00	--	201884	--	201884	--	218035
			СП - 8%			--	--	--	--		16151	
3	10	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2929	375688,20	1804,80	110039	528	--	99887	226720
			НР - 91%, СП - 5%			373883,40	871,78	109510	255		16794	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
4	15	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных перил и креплений(65 пм) с окраской	т	0,8087	134797,77	235,53	109011	191	9031	83836	208275
			НР - 92%, СП - 5%			123393,85	20,55	99789	17		15428	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	16	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	т	0,991	856578,00	--	848869	--	848869	--	916779
			СП - %			--	--	--	--		67910	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1635211**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				238873				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8619			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2888			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1060656		
			- Накладные расходы	Тенге							205935	
			- Сметная прибыль	Тенге							121128	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				1 635 211,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				67 043,65				
			Итого	Тенге				1 702 254,65				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				46 131,10				
			Итого	Тенге				1 748 385,75				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				34 967,72				
			Итого	Тенге				1 783 353,47				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				1 783 353,47				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				1 783 353,47				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				214 002,42				
			ИТОГО	Тенге				1 997 355,88				
			Тендерная скидка	Тенге				20,06				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				1 997 335,83				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромГражПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД "ВОСТОЧНЫЙ" УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМНИКОВ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9	2557,32	--	23016	--	--	16571	42754
			НР - 72%, СП - 8%			2557,32	--	23016	--		3167	
2	2	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	9	821,38	--	7392	--	--	5323	13732
			НР - 72%, СП - 8%			821,38	--	7392	--		1017	
3	3	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	486	38,00	--	18468	--		--	19945
			СП - 8%			--	--	--	--		1477	
4	4	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	388,8	26,00	--	10109	--		--	10918
			СП - 8%			--	--	--	--		809	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	9	211,46	--	1903	--	--	1370	3535
			НР [illegible] СП [illegible]			211,46	--	1903	--		262	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,3	230,69	100,65	531	231	--	305	903
			НР [illegible] СП [illegible]			130,04	53,95	299	124		67	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	м3	2,3	185,79	168,00	427	386	7	96	565
			НР [illegible] СП [illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	34	100		42	
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	2,3	8164,75	305,88	18779	704	10853	6386	27178
			НР [illegible] СП [illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			3139,82	165,63	7222	381		2013	
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подготовки В15;F200 толщ.10мм	м3	1	27733,77	4303,75	27734	4304	18442	5262	35635
			НР [illegible] СП [illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	4988	1276		2640	
10	10	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитного фундамента В25;F200	м3	2,4	34263,97	4303,75	82234	10329	59933	12628	102451
			НР [illegible] СП [illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	11972	3061		7589	
11	11	Прайс-лист М-168	Стоимость подъемника грузоподъемностью 400КГ,высота подъема 8м	шт	2	11184624,00	--	22369248	--		--	22369248
						--	--	--	--	22369248	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								22626865
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56826				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15954			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4942			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						89236		
			- Перевозка грузов	Тенге				28577				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						22369248		
			- Накладные расходы	Тенге							47941	
			- Сметная прибыль	Тенге							19083	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				257 617,00				
			в том числе оборудование:	Тенге				22 369 248,00				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				10 562,30				
			Итого	Тенге				268 179,30				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-*монтажных работ в зимнее время 2,71%*	Тенге				7 267,66				
			Итого	Тенге				275 446,96				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**5 508,94**				
			Итого	Тенге				**280 955,90**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**22 650 203,90**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**22 650 203,90**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**2 718 024,47**				
			ИТОГО	Тенге				**25 368 228,36**				
			Тендерная скидка	Тенге				**256,26**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**25 367 972,11**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

_____

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромБратНеРоскер"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД "ВОСТОЧНЫЙ" ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/о		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"**	опора	5	38910,43	12202,71	194552	61014	18239	114151	333399
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			23059,80	5477,94	115299	27390		24696	
2	2	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	м	200	890,27	97,80	178054	19560	20094	105333	306058
						692,00	39,48	138400	7896		22671	
3	3	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	200	391,18	167,47	78236	33494	9002	34628	121893
						178,70	61,77	35740	12354		9029	
4	4	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	м	110	541,67	205,60	59584	22616	7482	27038	93552
						268,05	73,34	29486	8067		6930	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	25	106,12	0,95	2653	24	467	1565	4555
						86,50	0,43	2162	11		337	
6	6	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	25	51,83	0,95	1296	24	407	631	2081
						34,60	0,43	865	11		154	
7	7	1308-0201-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая ПКВЭ	шт	3	5562,47	94,56	16687	284	320	11673	30629
						5361,00	43,39	16083	130		2269	
8	8	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	5	734,69	4,50	3673	22	277	2434	6595
						674,70	1,30	3374	6		489	
9	9	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	980,47	29,79	9805	297	6394	2320	13095
						311,40	10,85	3114	108		970	
10	10	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	м	10	685,49	24,12	6855	241	3500	2301	9889
						311,40	8,24	3114	82		733	
11	11	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям под фундамент для стоек в грунтах 2 группы	м3	0,5	4028,22	--	2014	--	--	1450	3741
						4028,22	--	2014	--		277	
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей с разравниванием лишнего грунта по месту	м3	0,5	1334,66	--	667	--	--	480	1239
						1334,66	--	667	--		92	
13	13	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ГОСТ 7473-2010 = м3)	Устройство бетонных фундаментов для закрепления шкафа в грунт	м3	1	32087,00	2165,84	32087	2166	22339	7446	42695
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			7581,89	600,24	7582	600		3163	
14	14	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж уголка для крепления шкафа	т	0,038	169384,80	3212,49	6437	122	109	4308	11604
			В ТОМ ЧИСЛЕ			163328,75	962,78	6206	37		860	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска уголка,количество окрасок 2	м2	1	1316,79	1,50	1317	2	139	941	2439
						1176,01	0,79	1176	1		181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	1308-0303-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка шкафа с одним рубильником	шт	2	34083,93	1447,66	68168	2895	35577	22263	97666
						14848,00	612,54	29696	1225		7234	
17	17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка автоматического модульного выключателя	шт	1	3397,15	24,31	3397	24	1614	1266	5037
						1759,00	--	1759	--		373	
18	18	1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка светильников консольных и торшерных	шт	16	6516,83	2043,75	104269	32700	3268	66665	184609
						4268,80	1518,08	68301	24289		13675	
19	19	1308-0206-2105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	ввод	20	2430,25	--	48605	--	14005	24912	79398
						1730,00	--	34600	--		5881	
20	20	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Метизы и металлоконструкции	т	0,1	1005156,03	19216,74	100516	1922	89302	7234	116370
						92924,00	7549,86	9292	755		8620	
21	21	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска металлоконструкций	м2	2,5	1316,79	1,50	3292	4	348	2354	6097
						1176,01	0,79	2940	2		452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость материалов									
22	22	515-301-0105 РСНБ РК 2015	Настенный сварной шкаф, 400х600мм	шт	2	296485,00	--	592970	--		--	592970
						--	--	--	--	592970	--	
23	23	247-306-0102 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	5	46781,00	--	233905	--	233905	--	252617
						--	--	--	--		18712	
24	24	247-103-0114 РСНБ РК 2015	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66	шт.	11	73968,00	--	813648	--	813648	--	878740
						--	--	--	--		65092	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	247-103-0114 РСНБ РК 2015	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66	шт.	5	73968,00	--	369840	--	369840	--	399427
			СП - 8%			--	--	--	--		29587	
26	26	243-110-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,102	178210,00	--	18177	--	18177	--	19631
			СП - 8%			--	--	--	--		1454	
27	27	243-110-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,1632	178210,00	--	29084	--	29084	--	31411
			СП - 8%			--	--	--	--		2327	
28	28	243-110-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6+1х4 или 3х6 мм2	1000м	0,051	135478,00	--	6909	--	6909	--	7462
			СП - 8%			--	--	--	--		553	
29	29	243-142-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0515	94730,00	--	4879	--	4879	--	5269
			СП - 8%			--	--	--	--		390	
30	30	243-902-0808 РСНБ РК 2015	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-120	100 шт.	--	28077,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
31	31	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	309548,00	--	929	--	929	--	1003
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
32	32	247-202-0301 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56	шт.	30	1136,00	--	34080	--	34080	--	36806
			СП - 8%			--	--	--	--		2726	
33	33	247-202-0302 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56	шт.	2	1804,00	--	3608	--	3608	--	3897
			СП - 8%			--	--	--	--		289	
34	34	241-102-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	206	1512,00	--	311472	--	311472	--	336390
			СП - 8%			--	--	--	--		24918	
35	35	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,005	661811,00	--	3309	--	3309	--	3574
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
36	36	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,016	343539,00	--	5497	--	5497	--	5937
			СП - 8%			--	--	--	--		440	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100шт	3	4092,00	--	12276	--	12276	--	13258
			СП - 8%			--	--	--	--		982	
38	38	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,038	894640,00	--	33996	--	33996	--	36716
			СП - 8%			--	--	--	--		2720	
39	39	247-209-0103 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	20	688,00	--	13760	--	13760	--	14861
			СП - 8%			--	--	--	--		1101	
40	40	241-211-1103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	20	41,00	--	820	--	820	--	886
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4113498
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				511870				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					177411			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82964			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2129072		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						592970		
			- Накладные расходы	Тенге							441393	
			- Сметная прибыль	Тенге							260782	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				3 520 528,00				
			в том числе оборудование:	Тенге				592 970,00				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				144 341,65				
			Итого	Тенге				3 664 869,65				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				99 317,97				
			Итого	Тенге				3 764 187,62				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				75 283,75				
			Итого	Тенге				3 839 471,37				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				4 432 441,37				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				4 432 441,37				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				531 892,96				
			ИТОГО	Тенге				4 964 334,33				
			Тендерная скидка	Тенге				50,15				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				4 964 284,19				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскелеинская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Электроснабжение насосных станций									
			Прокладка кабеля									
1	126	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	194	640,89	609,17	124333	118179	79	25108	161397
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			31,31	148,44	6075	28798		11955	
2	127	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	2659,62	--	15958	--	--	11490	29643
						2659,62	--	15958	--		2196	
3	128	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	821,38	--	4928	--	--	3548	9154
						821,38	--	4928	--		678	
4	129	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6000	38,00	--	228000	--		--	246240
						--	--	--	--		18240	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	130	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4800	26,00	--	124800	--		--	134784
			СП - [illegible]			--	--	--	--		9984	
6	131	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	150	358,62	343,55	53794	51532	63	10715	69669
			НР - [illegible]			14,66	84,55	2199	12682		5161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	132	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2625	46,00	--	120750	--		--	130410
			СП - [illegible]			--	--	--	--		9660	
8	133	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	7875	26,00	--	204750	--		--	221130
			СП - [illegible]			--	--	--	--		16380	
9	134	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	150	138,28	134,21	20741	20131	610	3392	26064
			НР - [illegible]			--	31,41	--	4711		1931	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	135	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5	1334,66	--	6006	--	--	4324	11157
			НР - [illegible]			1334,66	--	6006	--		826	
11	136	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	145,5	44,98	44,98	6544	6544	--	2073	9307
			НР - [illegible]			--	19,79	--	2880		689	
12	137	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	145,5	230,69	100,65	33565	14644	--	19275	57067
			НР - [illegible]			130,04	53,95	18921	7849		4227	
13	138	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	390	1036,86	498,64	404376	194470	17553	192325	644437
			НР - [illegible]			493,21	191,71	192353	74765		47736	
14	139	1308-0201-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	1424,47	742,39	28489	14847	901	13391	45231
			НР - [illegible]			637,07	292,87	12741	5857		3350	
15	140	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	50	4531,04	217,88	226552	10894	135190	83223	334557
			НР - [illegible]			1609,36	71,92	80468	3596		24782	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	141	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,34	228186,36	--	77583	--	1243	58019	146450
			НР - 75%, СП - 8%			224530,60	--	76340	--		10848	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	142	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,225	228186,36	--	51342	--	823	38395	96916
			НР - 75%, СП - 8%			224530,60	--	50519	--		7179	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	143	241-204-0104 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011	м	225	1322,00	--	297450	--	297450	--	321246
			СП - 8%			--	--	--	--		23796	
19	144	241-229-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	40	377,00	--	15080	--	15080	--	16286
			СП - 8%			--	--	--	--		1206	
20	145	243-110-0921 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х120 (мк)-1	км	0,3978	2626692,00	--	1044898	--	1044898	--	1128490
			СП - 8%			--	--	--	--		83592	
21	146	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	47009,13	34622,96	188037	138492	224	73271	282213
			НР - 75%, СП - 8%			12330,30	13111,04	49321	52444		20905	
22	147	1308-0201-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	27150,12	108,74	27150	109	4435	16312	46939
			НР - 75%, СП - 8%			22605,55	49,90	22606	50		3477	
23	148	243-903-2105 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	4	5738,00	--	22952	--	22952	--	24788
			СП - 8%			--	--	--	--		1836	
24	149	243-903-2107 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	1	17845,00	--	17845	--	17845	--	19273
			СП - 8%			--	--	--	--		1428	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4212846
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				538435				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					569842			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					193632			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1559346		
			- Перевозка грузов	Тенге				678300				
			- Накладные расходы	Тенге							554861	
			- Сметная прибыль	Тенге							312062	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				4 212 846				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				172 727				
			Итого	Тенге				4 385 573				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				118 849				
			Итого	Тенге				4 504 422				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				90 088				
			Итого	Тенге				4 594 510				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				4 594 510				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				4 594 510				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				551 341				
			ИТОГО	Тенге				5 145 851				
			Тендерная скидка	Тенге				49				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				5 145 802				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казакский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ ТП-1
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отмостка									
1	9	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	14,6	1213,57	191,98	17718	2803	8926	7497	27232
			В ТОМ ЧИСЛЕ			410,23	65,21	5989	952		2017	
2	10	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=4	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	14,6	-271,98	-24,90	-3971	-363	-3075	-705	-5050
			В ТОМ ЧИСЛЕ			-36,48	-8,22	-533	-120		-374	
3	11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	14,6	1411,73	3,96	20611	58	16440	4467	27084
			В ТОМ ЧИСЛЕ			281,68	1,61	4113	24		2006	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	14,6	**877,42**	--	**12810**	--	**10160**	**2862**	**16926**
			НР - 108% ОТ - 8%			**181,52**	--	**2650**	--		**1254**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**66192**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12219**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2498**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**856**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**32452**		
			- Накладные расходы	Тенге							**14121**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**4903**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**66 192,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге				**-**				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				2 713,87				
			Итого	Тенге				**68 905,87**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 867,35				
			Итого	Тенге				**70 773,22**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**1 415,46**				
			Итого	Тенге				**72 188,69**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**72 188,69**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**72 188,69**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**8 662,64**				
			ИТОГО	Тенге				**80 851,33**				
			Тендерная скидка	Тенге				**0,87**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**80 850,46**				

Заказчик:
КГУ "Управление транспортной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПУТЕПРОВОДА "ВОСТОЧНЫЙ"

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
1	8	1129-0502-0107 РСНБ РК 2015 т.ч п76	Насос центрального водоотлива для тоннелей малого диаметра производительностью 100 м3/ч при напоре 80 м. Процессы обслуживающие	смена	60	14993,70	14993,70	899622	899622	--	680823	1706881
						--	10315,50	--	618930		126436	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	394,5537	328,90	328,90	129769	129769	--	18340	159958
						--	64,56	--	25473		11849	
3	10	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	21305,8998	38,00	--	809624	--		--	874394
						--	--	--	--		64770	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	11	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	17044,71984	26,00	--	443163	--		--	478616
			СП			--	--	--	--		35453	
5	12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	394,5537	27,82	22,91	10977	9038	56	4414	16622
			НР			4,77	10,76	1883	4247		1231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	13	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	432	361,79	361,79	156293	156293	--	22091	192655
			НР			--	71,02	--	30682		14271	
7	14	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	23328	38,00	--	886464	--		--	957381
			СП			--	--	--	--		70917	
8	15	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	18662,4	26,00	--	485222	--		--	524040
			СП			--	--	--	--		38818	
9	16	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	432	27,82	22,91	12018	9896	60	4832	18199
			НР			4,77	10,76	2062	4650		1348	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	17	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	43,2	494,03	471,12	21342	20352	30	4028	27400
			НР			22,23	107,27	960	4634		2030	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	18	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2592	38,00	--	98496	--		--	106376
			СП			--	--	--	--		7880	
12	19	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (замена грунта)	м3	43,2	30,39	24,97	1313	1079	8	527	1987
			НР			5,22	11,73	226	507		147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	20	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	43,2	357,60	--	15448	--	--	11123	28697

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР [illegible]			357,60	--	15448	--		2126	
14	21	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,96	275,14	119,82	3566	1553	--	2049	6064
			НР [illegible]			155,32	64,22	2013	832		449	
			БЕТОНИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ПФ 1									
15	22	1129-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство подготовки из тампонажного бетона	м3 бетона в конструкции	21,6	21642,28	350,34	467473	7567	417658	49325	558142
			НР [illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			1955,93	120,05	42248	2593		41344	
16	23	1129-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство подготовки из бетона	м3 бетона в конструкции	2,61	21642,28	350,34	56486	914	50467	5960	67442
			НР [illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			1955,93	120,05	5105	313		4996	
17	24	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	17,71	25002,04	2108,96	442786	37349	350935	59267	542218
			НР [illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			3077,46	600,07	54502	10627		40164	
18	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,01	30213,28	1714,08	30515	1731	291	26468	61542
			НР [illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			28211,20	586,96	28493	593		4559	
19	26	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14	346394,00	--	48495	--	48495	--	52375
			СП [illegible]			--	--	--	--		3880	
20	27	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,93	335138,00	--	311678	--	311678	--	336612
			СП [illegible]			--	--	--	--		24934	
21	28	1130-0404-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3,5/5 м	м3 звеньев	51,74	16198,88	5207,69	838130	269446	75530	485744	1429784
			НР [illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			9531,38	1645,02	493154	85113		105910	
22	30	235-202-0201 РСНБ РК 2015	Герметизирующий профиль на основе гидрофильного полиуретана, набухающий при контакте с водой	м	381,6	3644,00	--	1390550	--	1390550	--	1501794
			СП [illegible]			--	--	--	--		111244	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	31	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,71	308562,07	2748,51	219079	1952	172750	41088	280980
			НР = 18%, СП = 8%			62502,73	1091,22	44377	775		20813	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	406,25	1026,24	23,94	416910	9727	232964	163575	626923
			НР = 18%, СП = 8%			428,85	4,11	174219	1668		46439	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	33	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	3,858	91745,47	1490,62	353954	5751	203682	112065	503301
			НР = 18%, СП = 8%			37460,10	760,37	144521	2934		37282	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	34	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	942,97	494,03	471,12	465855	444252	641	87924	598081
			НР = 72%, СП = 8%			22,23	107,27	20962	101154		44302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	35	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	50920,38	38,00	--	1934974	--		--	2089772
			СП = 8%			--	--	--	--		154798	
28	36	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3	942,97	158,56	151,77	149513	143111	6402	24110	187513
			НР = 72%, СП = 8%			--	35,51	--	33487		13890	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	37	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	903,97	52,57	52,57	47519	47519	--	15052	67577
			НР = 72%, СП = 8%			--	23,13	--	20906		5006	
30	38	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	903,97	68,30	68,30	61740	61740	--	19558	87802
			НР = 72%, СП = 8%			--	30,05	--	27164		6504	
31	39	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	39	1909,14	--	74456	--	--	53609	138310
			НР = 72%, СП = 8%			1909,14	--	74456	--		10245	
32	40	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 *уплотненного* грунта	903,97	275,14	119,82	248716	108312	--	142886	422930
			НР = 72%, СП = 8%			155,32	64,22	140404	58049		31328	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	41	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	903,97	185,79	168,00	167948	151870	2803	37911	222328
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	13275	39379		16469	
34	42	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,178	23929,18	2108,96	52118	4593	40822	7289	64159
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3077,46	600,07	6703	1307		4753	
35	43	222-203-0201 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм	м3	2,178	105706,00	--	230228	--	230228	--	248646
						--	--	--	--		18418	
36	44	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	38353,00	--	38353	--	38353	--	41421
						--	--	--	--		3068	
37	45	1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	2	29956,78	21368,67	59914	42738	971	29646	96725
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8102,33	6870,39	16205	13741		7165	
38	46	1122-1201-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец	2	7397,88	434,99	14796	870	668	13207	30243
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6629,18	41,10	13258	82		2240	
39	47	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	18	2449,65	146,99	44094	2646	1673	39744	90544
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2209,73	20,55	39775	370		6707	
40	48	241-116-0319 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	2	48645,00	--	97290	--	97290	--	105073
						--	--	--	--		7783	
41	49	241-116-0316 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	2	19763,00	--	39526	--	39526	--	42688
						--	--	--	--		3162	
42	50	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	18	5107,00	--	91926	--	91926	--	99280
						--	--	--	--		7354	
43	51	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,039	1197193,58	308938,06	46691	12049	3012	36158	89476

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			811026,00	125457,19	31630	4893		6628	
44	52	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	39	8188,00	--	319332	--	319332	--	344879
						--	--	--	--		25547	
45	53	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	4330,45	277,64	25983	1666	2450	22502	52364
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3644,42	143,85	21867	863		3879	
46	54	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	57393,00	--	172179	--	172179	--	185953
						--	--	--	--		13774	
47	55	242-304-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	3	67227,00	--	201681	--	201681	--	217815
						--	--	--	--		16134	
48	56	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	2863349,16	1220698,42	8590	3662	454	5838	15582
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1491386,70	474317,14	4474	1423		1154	
49	57	241-102-0245 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	3	25004,00	--	75012	--	75012	--	81013
						--	--	--	--		6001	
50	58	1122-0901-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	3	32400,16	11555,00	97200	34665	3733	71002	181659
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			19600,83	4305,70	58802	12917		13456	
51	59	519-103-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 350	шт.	1	583909,00	--	583909	--		--	583909
						--	--	--	--	583909	--	
52	60	241-117-0211 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 400 мм	шт.	2	52250,00	--	104500	--	104500	--	112860
						--	--	--	--		8360	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	61	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж направляющих труб	т конструкций	0,2826	171854,95	2025,79	48566	573	3492	30850	85770
			[illegible]			157468,93	742,64	44501	210		6353	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	62	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2826	856578,00	--	242069	--	242069	--	261435
			СП - 8%			--	--	--	--		19366	
55	63	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0428	818975,00	--	35052	--	35052	--	37856
			СП - 8%			--	--	--	--		2804	
56	64	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05688	818975,00	--	46583	--	46583	--	50310
			СП - 8%			--	--	--	--		3727	
57	65	222-525-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,24854	813350,00	--	202150	--	202150	--	218322
			СП - 8%			--	--	--	--		16172	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18212676
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1495523				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2622305			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1110516			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5218157		
			- Перевозка грузов	Тенге				4657943				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						583909		
			- Накладные расходы	Тенге							2329005	
			- *Сметная прибыль*	Тенге							1305837	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				17 628 767,00				
			в том числе оборудование:	Тенге				583 909,00				
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				722 779,45				
			Итого	Тенге				18 351 546,45				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				497 326,91				
			Итого	Тенге				18 848 873,36				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				376 977,47				
			Итого	Тенге				19 225 850,82				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				19 809 759,82				
			ИТОГО сметная стоимость о ценах 2021 года К=1	Тенге				19 809 759,82				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				2 377 171,18				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО	Тенге				22 186 931,00				
			Тендерная скидка	Тенге				224,06				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				22 186 706,94				

Заказчик:
КГУ "Управление транспортной мобильности города Алматы"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

_____

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20250731-63389291
1.1. Номер учетной системы 00000000107
2. Дата выписки 31.07.2025
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.07.2025
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 1235267
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1. количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Управление городской мобильности города Алматы
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
050001, ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН БОСТАНДЫКСКИЙ, УЛ. ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ, д. 4
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 75
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 14.04.2023
27.5 Учетный номер

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 - (выбор 1.К: автодорожный, ж/д, авиа водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000097
32.2 дата 31.07.2025

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансутурова (незавершенное строительство)			работа	1			774 936 738,83	774 936 738,83		0	774 936 738,83	12%	92 992 408,66	867 929 147,49			1		
				Всего по счету						774 936 738,83			774 936 738,83		92 992 408,66	867 929 147,49					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
SjrwitrJaETYzAtSc+3d72h0MRLUKbOVQPUJ2g8S3jbJhg7SYG2OTTd5ZTpZ5i3XaFKJiV8k4wkXTx7FbwfgxnJAwEscn6fNwZ7BFcylRsSWlBoAB+X0kvROKAhq552aEIOWdwdsVFBTRUkgRIAz2FOHBOi8yL81zm/6ug5YI=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
КОШЕЛЕВ МИХАИЛ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2025 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№75	2023-04-14		317 007 015 432		
		№75/1	2023-05-17		317 007 015 432		
		№75/2	2023-11-16		317 007 015 432		
		№75/3	2023-12-08		317 007 015 432		
		№75/4	2024-02-05		317 007 032 432		
					317 007 015 432		
		№75/5	2024-11-28		317 007 032 432		
					317 007 015 432		
		№75/6	2024-12-25		317 007 015 432		
		№75/7	2025-04-15		317 007 015 432		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)	**3 330 921 792,47**	**774 936 738,83**							**92 992 408,66**	**867 929 147,49**
Итого к оплате:										867 929 147,49

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Подрядчик:
ТОО "DSY-13"
БИН 050740009374

_____ Кошелев Михаил Васильевич

Технический надзор:
ТОО "RTA Proffi"

_____ Рысеалиев М.Б.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жанеугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жанеугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ВОДОПРОВОД В1
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2216,9429		328,90	328,90	729153	729152	--	103052	898782
							--	64,56	--	143128		66576	
2	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кзм=1,21	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21	м3 грунта	992,661		397,97	397,97	395048	395048	--	55833	486952
							--	78,12	--	77546		36071	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	900,909	874,38	35,85	787737	32294	352732	301201	1176053
			[illegible]			447,01	17,34	402711	15624		87115	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	5	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	392,9752	1730,01	1730,01	679853	679853	--	348974	1111133
			[illegible]			--	1233,38	--	484686		82306	
5	6	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,2661	821,38	--	81535	--	--	58705	151459
			[illegible]			821,38	--	81535	--		11219	
6	7	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	173715,675	36,00	--	6253764	--		--	6754065
			[illegible]			--	--	--	--		500301	
7	8	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	138972,54	26,00	--	3613286	--		--	3902349
			[illegible]			--	--	--	--		289063	
			ЗАМЕНА НЕПРИГОДНОГО ГРУНТА									
8	9	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1022,68	494,03	471,12	505235	481806	695	95356	648638
			[illegible]			22,23	107,27	22734	109705		48047	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	10	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	20453,6	46,00	--	940866	--		--	1016135
			[illegible]			--	--	--	--		75269	
10	11	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)	т·км	40907,2	26,00	--	1063587	--		--	1148674
			[illegible]			--	--	--	--		85087	
11	12	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	1022,68	138,28	134,21	141411	137249	4162	23126	177699
			[illegible]			--	31,41	--	32119		13163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	13	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1022,68	52,57	52,57	53759	53759	--	17029	76451
			[illegible]			--	23,13	--	23651		5663	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	1022,68	22,77	22,77	23286	23287	--	7375	33114
			НР - 72% СП - 8%			--	10,02	--	10244		2453	
14	15	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1022,68	275,14	119,82	281378	122536	--	161650	478470
			НР - 72% СП - 8%			155,32	64,22	158842	65672		35442	
15	16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1022,68	185,79	168,00	190003	171814	3170	42889	251524
			НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	15019	44550		18631	
16	17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13,19	4531,04	217,88	59764	2874	35663	21954	88256
			НР - 99% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1609,36	71,92	21227	949		6537	
17	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную-обсыпка. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,93	1334,66	--	14588	--	--	10503	27098
			НР - 72% СП - 8%			1334,66	--	14588	--		2007	
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
18	29	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	565,29	293,76	282,22	166062	159537	232	30691	212493
			НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,13	64,27	6293	36333		15740	
19	30	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	9892,575	46,00	--	455058	--		--	491463
			СП - 8%			--	--	--	--		36405	
20	31	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)	т·км	19785,15	26,00	--	514414	--		--	555567
			СП - 8%			--	--	--	--		41153	
21	32	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	565,29	138,28	134,21	78165	75865	2300	12783	98224
			НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	31,41	--	17754		7276	
22	33	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	565,29	44,98	44,98	25425	25425	--	8055	36159
			НР - 72% СП - 8%			--	19,79	--	11188		2678	
23	34	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	565,29	22,21	22,21	12553	12553	--	3979	17854

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 25% СП - 80%			--	9,78	--	5526		1323	
24	35	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	565,29	87,93	87,93	49705	49705	--	16466	71465
			НР - 25% СП - 80%			--	40,46	--	22870		5294	
25	36	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см- до 6-ти проходов	м3 уплотненного грунта	565,29	41,88	41,88	23676	23676	--	6244	32314
			НР - 25% СП - 80%			--	15,34	--	8672		2394	
26	37	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	565,29	185,79	168,00	105025	94971	1752	23707	139031
			НР - 25% СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	8302	24625		10299	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				17244336	3271404	400706	1349572	20081422
								731251	1134842	--	1487512	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17244336				
		Материалы		Тенге				400708				
		Всего заработная плата		Тенге					1866093			
		Транспортные расходы		Тенге				12840975				
			Накладные расходы	Тенге				1349572				
			Сметная прибыль	Тенге				1487512				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				20081420				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1144
			Сметная заработная плата	Тенге					1866093			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20081420				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1144
			Сметная заработная плата	Тенге					1866093			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20081420
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				731251				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3271404			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1134842			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						400708		
			- Перевозка грузов	Тенге				12840975				
			- Накладные расходы	Тенге							1349572	
			- Сметная прибыль	Тенге							1487512	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				20 081 420,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				823 338,22				
			Итого	Тенге				20 904 758,22				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				566 518,95				
			Итого	Тенге				21 471 277,17				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				429 425,54				
			Итого	Тенге				21 900 702,71				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				21 900 702,71				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				21 900 702,71				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				2 628 084,33				
			ИТОГО	Тенге				24 528 787,04				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тендерная скидка	Тенге					**241,05**				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					**24 528 545,99**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Комышев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1**

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Канализация хозяйственно бытовая									
1	5	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	4277,24	1730,01	1730,01	7399685	7399685	--	3798317	12093843
			НР - 72%; СП - 8%			--	1233,38	--	5275441		895840	
2	6	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	--	821,38	--	--	--	--	--	--
						821,38	--	--	--		--	
3	7	412-102-0118 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)**	т·км	708666,001	36,00	--	25511976	--		--	27552934
			СП - 8%			--	--	--	--		2040958	
4	8	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)**	т·км	566932,799	26,00	--	14740253	--		--	15919473
			СП - 8%			--	--	--	--		1179220	
5	13	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	245	2699,49	--	661374	--	--	476190	1228569
			НР - 72%; СП - 8%			2699,49	--	661374	--		91005	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	14	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	3255	19,86	19,86	64646	64646	--	21885	93453
			НР - 72% СП - 8%			--	9,34	--	30395		6922	
7	15	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3255	275,14	119,82	895573	390009	--	514502	1522881
			НР - 72% СП - 8%			155,32	64,22	505563	209023		112806	
8	16	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10836	293,76	282,22	3183221	3058153	4442	588308	4073251
			НР - 72% СП - 8%			11,13	64,27	120626	696468		301722	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	17	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	189630	46,00	--	8722980	--		--	9420818
			СП - 8%			--	--	--	--		697838	
10	18	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. *Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)*	т·км	379260	26,00	--	9860760	--		--	10649621
			СП - 8%			--	--	--	--		788861	
11	19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1084	1334,66	--	1446767	--	--	1041672	2687514
			НР - 72% СП - 8%			1334,66	--	1446767	--		199075	
12	24	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	970	2458,00	--	2384260	--	2384260	--	2575001
			СП - 8%			--	--	--	--		190741	
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ									
			Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия									
13	68	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	95	4161,09	1629,94	395304	154845	--	342859	797216
			НР - 10% СП - 8%			2531,15	810,55	240459	77003		59053	
14	69	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	218,5	891,00	--	194684	--		--	210259
			СП - 8%			--	--	--	--		15575	
15	70	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	6555	36,00	--	235980	--		--	254858
			СП - 8%			--	--	--	--		18878	
16	71	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	5244	26,00	--	136344	--		--	147252
			СП - 8%			--	--	--	--		10908	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	72	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (20см). Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	316,6	3235,04	1356,85	1024214	429579	525218	201414	1323678
			НР - 108%, СП - % В ТОМ ЧИСЛЕ:			219,26	369,79	69417	117077		98050	
18	73	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(13) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	316,6	1062,90	314,47	336514	99560	220468	55711	423603
			НР - 108%, СП - % В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,07	110,86	16486	35098		31378	
19	74	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). *исключать на каждый 1 см изменения толщины* слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103(12 см)	м2 основания	316,6	-165,59	-37,26	-52426	-11797	-40629	-4636	-61627
			НР - 108%, СП - % В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	-13,56	--	-4293		-4565	
20	75	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия).	м2 покрытия	316,6	1686,60	247,01	533978	78203	444823	24285	602924
			НР - 108%, СП - % В ТОМ ЧИСЛЕ:			*34,59*	*36,43*	*10952*	*11534*		*44661*	
21	76	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (до 5 см).	м2 покрытия	316,6	354,52	0,05	112241	15	110296	2084	123471
			НР - 108%, СП - % В ТОМ ЧИСЛЕ:			6,10	--	1930	--		9146	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2916833	750405	3648878	7062591	91638992
								339244	236419	--	6788072	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2916833				
		Материалы		Тенге				1260176				
		Всего заработная плата		Тенге					575663			
		Транспортные расходы		Тенге				567008				
			Накладные расходы	Тенге				621717				
			Сметная прибыль	Тенге				283084				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3821634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
			Сметная заработная плата	Тенге					575663			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3821634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
			Сметная заработная плата	Тенге					575663			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								91638991

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3073574				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11662898			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6447746			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3648879		
			- Перевозка грузов	Тенге				59402977				
			- Накладные расходы	Тенге							7062591	
			- Сметная прибыль	Тенге							6788072	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**91 638 991,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				3 757 198,63				
			Итого	Тенге				**95 396 189,63**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				2 585 236,74				
			Итого	Тенге				**97 981 426,37**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**1 959 628,53**				
			Итого	Тенге				**99 941 054,90**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**99 941 054,90**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**99 941 054,90**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**11 992 926,59**				
			ИТОГО	Тенге				**111 933 981,49**				
			Тендерная скидка	Тенге				**1 125,77**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**111 932 855,71**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA ProIT"

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ К2,К2Н**

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Производство работ в стесненных условиях									
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21**	**м3 грунта**	**1204,55764**	**397,97**	**397,97**	**479377**	**479376**	**--**	**67752**	**590899**
						--	**78,12**	**--**	**94099**		**43770**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	37,25436	6783,22	--	252704	--	--	181947	469423
			НР - 72%; СП - 8%			6783,22	--	252704	--		34772	
3	3	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	869,44	1730,01	1730,01	1504143	1504144	--	772089	2458330
			НР - 72%; СП - 8%			--	1233,38	--	1072346		182099	
4	4	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,25436	821,38	--	30600	--	--	22032	56842
			НР - 72%; СП - 8%			821,38	--	30600	--		4211	
5	5	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	1955,8539	36,00	--	70411	--		--	76044
			СП - 8%			--	--	--	--		5633	
6	6	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	1564,68312	26,00	--	40682	--		--	43937
			СП - 8%			--	--	--	--		3255	
7	7	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	924,638	328,90	328,90	304113	304114	--	42981	374861
			НР - 72%; СП - 8%			--	64,56	--	59696		27768	
8	8	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	16181,165	46,00	--	744334	--		--	803881
			СП - 8%			--	--	--	--		59547	
9	9	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)	т·км	32362,33	26,00	--	841421	--		--	908735
			СП - 8%			--	--	--	--		67314	
10	10	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	924,638	138,28	134,21	127854	124091	3763	20909	160664
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	31,41	--	29040		11901	
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,72466	1334,66	--	86385	--	--	62197	160469

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1334,66	--	86385	--		11887	
12	12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	859,91334	44,98	44,98	38676	38676	--	12254	55004
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,79	--	17019		4074	
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	859,91334	230,69	100,65	198373	86548	--	113914	337270
			НР - 72%; СП - 8%			130,04	53,95	111825	46389		24983	
14	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	22,308	4531,04	217,88	101078	4860	60316	37131	149266
			НР - 99%; СП - 8%			1609,36	71,92	35902	1604		11057	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6645628
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				517416				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2541809			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1320193			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						64079		
			- Перевозка грузов	Тенге				1696848				
			- Накладные расходы	Тенге							1333206	
			- Сметная прибыль	Тенге							492271	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				6 645 628,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				272 470,75				
			Итого	Тенге				6 918 098,75				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				187 480,48				
			Итого	Тенге				7 105 579,22				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				142 111,58				
			Итого	Тенге				7 247 690,81				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				7 247 690,81				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				7 247 690,81				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				869 722,90				
			ИТОГО	Тенге				8 117 413,71				
			Тендерная скидка	Тенге				88,11				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				8 117 325,60				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Разработка траншеи для кабельной канализации										
1	17	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	2,49		212992,56	--	530351	--	9102	396149	1000620
			ВТ ЧЕ ГВ ЧЕ				209336,80	--	521249	--		74120	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	18	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2739		1590,00	--	4355010	--	4355010	--	4703411
			ГВ ЧЕ				--	--	--	--		348401	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4885361	--	4364112	396149	5704031
									521249	--	--	422521	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					530351				
		Материалы		Тенге					9103				
		Всего заработная плата		Тенге						521249			
			Накладные расходы	Тенге					396149				
			Сметная прибыль	Тенге					74120				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1000620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									355
			Сметная заработная плата	Тенге						521249			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					4355010				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4355010				
			Сметная прибыль	Тенге					348401				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4703411				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5704031				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
			Сметная заработная плата	Тенге					521249			
			РАЗДЕЛ 2.устройство колодцев									
3	51	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	4118,29	--	5766	--	--	4151	10711
			НР=72% СП=65%			4118,29	--	5766	--		793	
4	52	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,85	418,80	418,80	1612	1613	--	249	2010
			НР=72% СП=65%			--	89,80	--	346		149	
5	53	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Водоотлив из котлованов	м3	0,5125	2056,66	2056,66	1054	1054	--	541	1723
			НР=72% СП=65%			--	1466,25	--	751		128	
6	58	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,54	275,14	119,82	149	65	--	85	253
			НР=72% СП=65%			155,32	64,22	84	35		19	
7	60	1134-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-5, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	46683,81	5312,86	46684	5313	13315	23152	75422
			НР=72% СП=65%			28056,09	2406,54	28056	2407		5587	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	61	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	18094,18	3822,67	18094	3823	992	11408	31862
			НР=72% СП=65%			13278,60	1731,53	13279	1732		2360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	63	225-201-0103 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	52746,00	--	52746	--	52746	--	56966
			СП=65%			--	--	--	--		4220	
10	68	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка консолей	шт.	554	1794,64	--	994230	--	151563	640427	1765429
			НР=72% СП=65%			1521,06	--	842667	--		130773	
11	70	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование колодцев запорными устройствами	шт.	2	2575,06	277,64	5150	556	--	4834	10782
			НР=72% СП=65%			2297,41	143,85	4595	288		799	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1125485	12424	218616	684847	1955158
								894447	5559	--	144828	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1125485				
		Материалы		Тенге				165871				
		Всего заработная плата		Тенге					900006			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52746				
			Накладные расходы	Тенге				684847				
			Сметная прибыль	Тенге				144828				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				1955160				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557
			Сметная заработная плата	Тенге					900006			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				1955160				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557
			Сметная заработная плата	Тенге					900006			
12	258	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	14,705	411925,98	2920,20	6057371	42941	--	5974874	12994825
			НР - 99%, СП - 8%			409005,78	1414,24	6014430	20796		962580	
13	259	414-101-1001 РСНБ РК 2015	Погрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	т	93,23	984,00	--	91738	--		--	99077
			СП - 8%			--	--	--	--		7339	
14	260	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км(на базу)	т·км	2042,75	41,00	--	83753	--		--	90453
			СП - 8%			--	--	--	--		6700	
15	268	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	38173	139,00	0,31	5306066	11853	--	3816575	9852452
			НР - 72%, СП - 8%			138,69	0,17	5294213	6585		729811	
16	269	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,96	117,00	--	580	--		--	626
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
17	270	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	148,8	36,00	--	5357	--		--	5786
			СП - 8%			--	--	--	--		429	
18	271	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	119,04	26,00	--	3095	--		--	3343
			СП - 8%			--	--	--	--		248	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11547960	54794	--	9791449	23046562
								11308643	27381	--	1707153	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				11547960				
Всего заработная плата				Тенге					11336024			
Транспортные расходы				Тенге				184523				
			Накладные расходы	Тенге				9791449				
			Сметная прибыль	Тенге				1707153				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				23046562				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7908
			Сметная заработная плата	Тенге					11336024			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				23046562				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7908
			Сметная заработная плата	Тенге					11336024			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30708753
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12724339				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67218			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						32940			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4582730		
			- Перевозка грузов	Тенге					184523				
			- Накладные расходы	Тенге								10872445	
			- Сметная прибыль	Тенге								2274502	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге					**30 705 753,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге									
			Прочие затраты	Тенге					-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге					1 258 935,87				
			Итого	Тенге					**31 964 688,87**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге					866 243,07				
			Итого	Тенге					**32 830 931,94**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**656 618,64**				
			Итого	Тенге					**33 487 550,58**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге					**33 487 550,58**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге					**33 487 550,58**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге					4 018 506,07				
			ИТОГО	Тенге					**37 506 056,65**				
			Тендерная скидка	Тенге					**380,10**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					**37 505 676,55**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПроуГранПроект"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ**
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул.Сейфуллина (восточный проезд)									
1	22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.**	т	0,7273	165738,62	2656,66	120542	1932	118610	1119	131393
			НР - 108%, СП - [illegible]			--	1424,05	--	1036		9733	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	23	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство**	м2	1039	2088,09	265,49	2169521	275843	1805709	150947	2506105
			НР - 108%, СП - [illegible]			84,67	49,85	87969	51797		185637	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.**	т	0,4156	165738,62	2656,66	68881	1104	67777	639	75082
			НР - 108%, СП - [illegible]			--	1424,05	--	592		5562	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	25	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	992	1609,77	234,68	1596894	232803	1329776	77263	1808089
			НР - 108%, СП - 8%			34,59	37,52	34315	37224		133933	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	26	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	992	1652,29	0,23	1639067	228	1608608	32650	1805454
			НР - 108%, СП - 8%			30,48	--	30231	--		133737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,2976	165738,62	2656,66	49324	791	48533	458	53764
			НР - 108%, СП - 8%			--	1424,05	--	424		3983	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	28	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	992	1609,77	234,68	1596894	232803	1329776	77263	1808089
			НР - 108%, СП - 8%			34,59	37,52	34315	37224		133933	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	29	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	992	1652,29	0,23	1639067	228	1608608	32650	1805454
			НР - 108%, СП - 8%			30,48	--	30231	--		133737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,2976	165738,62	2656,66	49324	791	48533	458	53764
			НР - 108%, СП - 8%			--	1424,05	--	424		3983	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	31	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	6062	335,73	297,72	2035165	1804799	10003	528536	2768797
			НР - 108%, СП - 8%			36,35	44,38	220363	269022		205096	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	32	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	909,3	16413,00	--	14924341	--	14924341	--	16118288
			СП - 8%			--	--	--	--		1193947	
12	33	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	909,3	4837,00	--	4398284	--	4398284	--	4750147
			СП - 8%			--	--	--	--		351863	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30287304	2551322	27298558	901983	33684426
								437424	397743	--	2495144	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30287304				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				7975930				
		Всего заработная плата		Тенге					835167			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4398284				
		Местные материалы		Тенге				14924341				
			Накладные расходы	Тенге				901983				
			Сметная прибыль	Тенге				2495144				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33684431				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
			Сметная заработная плата	Тенге					835167			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33684431				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
			Сметная заработная плата	Тенге					835167			
			РАЗДЕЛ 2. ул.Жансугурова									
13	37	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	608,333333	262,59	193,18	159741	117516	201	86760	266221
			НР - 108%, СП - 8%			69,08	62,97	42024	38309		19720	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	38	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	**Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4**	м3	73	6118,00	--	446614	--	446614	--	482343
			СП - 8%			--	--	--	--		35729	
15	39	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.**	т	0,2989	165738,62	2656,66	49539	794	48745	460	53999
			НР - 108%, СП - 8%			--	1424,05	--	426		4000	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	40	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство**	м2	427	2088,09	265,49	891613	113364	742096	62035	1029940
			НР - 108%, СП - 8%			84,67	49,85	36153	21287		76292	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.**	т	0,1708	165738,62	2656,66	28308	454	27854	263	30856
			НР - 108%, СП - 8%			--	1424,05	--	243		2286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	42	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания**	м2 покрытия	407	1609,77	234,68	655177	95514	545584	31700	741827
			НР - 108%, СП - 8%			34,59	37,52	14079	15272		54950	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	43	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см**	м2 покрытия	407	1652,29	0,23	672480	94	659983	13396	740746
			НР - 108%, СП - 8%			30,48	--	12403	--		54870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	44	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,1221	165738,62	2656,66	20237	325	19912	188	22059
			НР - 10% СП - 8%			--	1424,05	--	174		1634	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	45	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	407	1609,77	234,68	655177	95514	545584	31700	741827
			НР - 10% СП - 8%			34,59	37,52	14079	15272		54950	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	46	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	407	1652,29	0,23	672480	94	659983	13396	740746
			НР - 10% СП - 8%			30,48	--	12403	--		54870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	47	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	5,9841	165738,62	2656,66	991796	15898	975898	9203	1081079
			НР - 10% СП - 8%			--	1424,05	--	8522		80080	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	48	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	19947	335,73	297,72	6696707	5938691	32913	1739147	9110722
			НР - 10% СП - 8			36,35	44,38	725103	885218		674868	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	49	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	2992,05	16413,00	--	49108517	--	49108517	--	53037198
			СП - 8%			--	--	--	--		3928681	
26	50	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	2992,05	4837,00	--	14472546	--	14472546	--	15630350
			СП - 8%			--	--	--	--		1157804	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				75520932	6378258	68286430	1988248	83709913
								856244	984723	--	6200734	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				75520932				
		Материалы		Тенге				4258754				
		Всего заработная плата		Тенге					1840967			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14919160				
		Местные материалы		Тенге				49108517				
			Накладные расходы	Тенге				1988248				
			Сметная прибыль	Тенге				6200734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83709914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								910
			Сметная заработная плата	Тенге					1840967			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				83709914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								910
			Сметная заработная плата	Тенге					1840967			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**117394345**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1293668**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8929580**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1382466**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**95584986**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2890231**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8695878**	
		Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**117 394 345,00**				
		в том числе оборудование:	Тенге				**-**				
		Прочие затраты	Тенге								
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				4 813 168,15				
		Итого	Тенге				**122 207 513,15**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				3 311 823,61				
		Итого	Тенге				**125 519 336,75**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**2 510 386,74**				
		Итого	Тенге				**128 029 723,49**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**128 029 723,49**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**128 029 723,49**				
		Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**15 363 566,82**				
		ИТОГО	Тенге				**143 393 290,30**				
		Тендерная скидка	Тенге				**1 452,73**				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**143 391 837,58**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул.Сейфуллина /восточный проезд/									
1	8	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см**	м2	504	853,39	206,25	430109	103952	119402	260803	746185
			НР [illegible]			410,23	68,91	206755	34730		55273	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	9	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Добавить 3 см до основной толщины 15 см**	м2	504	107,14	18,68	54001	9413	30799	18247	78028
			НР [illegible]			27,36	6,16	13789	3107		5780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.**	т	0,3528	165738,62	2656,66	58473	937	57536	543	63737
			НР [illegible]			--	1424,05	--	502		4721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров и пешеходных переходов однослойных из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см**	м2	504	1592,31	3,96	802523	1993	658563	154201	1033262
			НР - 108%, СП - 67%			281,68	1,61	141967	811		76538	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	12	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2015* Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Добавить 2 см до основной толщины 5 см**	м2	504	994,54	--	501246	--	409762	98803	648053
			НР - 108%, СП - 67%			181,52	--	91484	--		48004	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1846352	116295	1276062	532597	2569265
								453995	39150	--	190316	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1846352				
		Материалы		Тенге				1276061				
		Всего заработная плата		Тенге					493145			
			Накладные расходы	Тенге				532597				
			Сметная прибыль	Тенге				190316				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2569265				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
			Сметная заработная плата	Тенге					493145			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2569265				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
			Сметная заработная плата	Тенге					493145			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2569265
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				453995				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					116295			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39150			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1276061		
			- Накладные расходы	Тенге							532597	
			- Сметная прибыль	Тенге							190316	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				2 569 265,00				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				105 339,87				
			Итого	Тенге				2 674 604,87				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				72 481,79				
			Итого	Тенге				2 747 086,66				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				54 941,73				
			Итого	Тенге				2 802 028,39				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				2 802 028,39				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				2 802 028,39				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				336 243,41				
			ИТОГО	Тенге				3 138 271,80				
			Тендерная скидка	Тенге				36,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**3 138 235,51**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. пр.Сейфуллина /западный проезд/									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
1	1	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	126,744	6120,53	--	775740	--	--	558533	1441015
			Н[illegible]			6120,53	--	775740	--		106742	
2	2	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	126,744	624,09	624,09	79100	79101	--	12212	98617
			Н[illegible]			--	133,83	--	16962		7305	
3	3	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	7604,64	38,00	--	288976	--		--	312094
			С[illegible]			--	--	--	--		23118	
4	4	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6083,712	26,00	--	158177	--		--	170831
			С[illegible]			--	--	--	--		12654	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	257,712	357,60	--	92159	--	--	66354	171194
			НР - 72%, СП - 8%			357,60	--	92159	--		12681	
6	6	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	17,965	87444,46	18507,62	1570940	332489	661970	784093	2543435
			НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			32089,14	8323,42	576481	149530		188403	
7	7	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	17,965	110073,00	--	1977461	--	1977461	--	2135658
			СП - 8%			--	--	--	--		158197	
8	8	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание блоков лотков бетоном В20	м3	25,482	31721,11	4303,75	808317	109668	571540	134076	1017784
			НР - 84%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	127109	32505		75391	
9	9	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	23,11	586,00	556,91	13542	12870	16	2753	17599
			НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,41	137,06	656	3167		1304	
10	10	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	462,2	46,00	--	21261	--		--	22962
			СП - 8%			--	--	--	--		1701	
11	11	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	924,4	28,00	--	25883	--		--	27954
			СП - 8%			--	--	--	--		2071	
12	12	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	23,11	2699,49	--	62385	--	--	44917	115886
			НР - 72%, СП - 8%			2699,49	--	62385	--		8584	
13	13	1127-0601-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных шестигранных железобетонных плит. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	1,53	9940,07	6158,70	15208	9422	427	9889	27105
			НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3502,72	2481,96	5359	3797		2008	
14	14	225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,53	98307,00	--	150410	--	150410	--	162443
			СП - 8%			--	--	--	--		12033	
15	15	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	872,9	4868,63	237,04	4249827	206910	2421442	1207112	5893495
			НР - 72%, СП - 8%			1857,57	63,09	1621475	55070		436555	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=4	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 6см	м2 укрепляемой поверхности	872,9	-1320,20	-8,43	-1152406	-7358	-739940	-292711	-1560726
			НР - 72%, СП - 8%			-464,09	-1,64	-405108	-1435		-115609	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9136980	743102	5043326	2527228	12597346
								2856256	259596	--	933138	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9136980				
		Материалы		Тенге				2915453				
		Всего заработная плата		Тенге					3115852			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1977461				
		Местные материалы		Тенге				150410				
		Транспортные расходы		Тенге				494297				
			Накладные расходы	Тенге				2527228				
			Сметная прибыль	Тенге				933138				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12597346				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2142
			Сметная заработная плата	Тенге					3115852			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12597346				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2142
			Сметная заработная плата	Тенге					3115852			
			РАЗДЕЛ 2. пр.Сейфуллина /восточный проезд/									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
17	17	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	139,9375	6120,53	--	856492	--	--	616674	1591019
			НР - 72%, СП - 8%			6120,53	--	856492	--		117853	
18	18	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	139,9375	624,09	624,09	87334	87334	--	13484	108883
			НР - 72%, СП - 8%			--	133,83	--	18727		8065	
19	19	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	8396,25	38,00	--	319058	--		--	344583
			СП - 8%			--	--	--	--		25525	
20	20	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6717,08	26,00	--	174644	--		--	188616
			СП - 8%			--	--	--	--		13972	
21	21	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	331,345	357,60	--	118490	--	--	85313	220107
			НР - 72%, СП - 8%			357,60	--	118490	--		16304	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	21,8	87444,46	18507,62	1906289	403466	803280	951473	3086383
			НР - 36% от ОЗП - 8%			32089,14	8323,42	699543	181451		228621	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	23	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	21,8	110073,00	--	2399591	--	2399591	--	2591558
			СП - 8%			--	--	--	--		191967	
24	24	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание блоков лотков бетоном В20	м3	12,51	31721,11	4303,75	396831	53840	280589	65822	499666
			НР - 36% от ОЗП - 8%			4988,18	1275,61	62402	15958		37012	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	25	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	43,09	586,00	556,91	25251	23997	30	5133	32815
			НР - 72% от ОЗП - 8%			28,41	137,06	1224	5906		2431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	26	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	861,8	46,00	--	39643	--		--	42814
			СП - 8%			--	--	--	--		3171	
27	27	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1723,6	28,00	--	48261	--		--	52122
			СП - 8%			--	--	--	--		3861	
28	28	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	43,09	2699,49	--	116321	--	--	83751	216078
			НР - 72% от ОЗП - 8%			2699,49	--	116321	--		16006	
29	29	1127-0601-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных шестигранных железобетонных плит. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	3	9940,07	6158,70	29820	18476	836	19390	53147
			НР - 100% от ОЗП - 8%			3502,72	2481,96	10508	7446		3937	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	30	225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3	98307,00	--	294921	--	294921	--	318515
			СП - 8%			--	--	--	--		23594	
31	31	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,7648	936873,37	12319,40	716521	9422	648206	58411	836926
			НР - 45% от ОЗП - 8%			77005,04	5117,07	58893	3914		61995	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	718,5	4868,63	237,04	3498111	170311	1993135	993596	4851044
			НР - [illegible]			1857,57	63,09	1334665	45329		359337	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	33	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=4	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 6см	м2 укрепляемой поверхности	718,5	-1320,20	-8,43	-948566	-6057	-609057	-240936	-1284662
			НР - [illegible]			-464,09	-1,64	-333452	-1182		-95160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10079012	760789	5811531	2652111	13749614
								2925086	277549	--	1018491	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10079012				
		Материалы		Тенге				3117014				
		Всего заработная плата		Тенге					3202635			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2399591				
		Местные материалы		Тенге				294921				
		Транспортные расходы		Тенге				581605				
			Накладные расходы	Тенге				2652111				
			Сметная прибыль	Тенге				1018491				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13749614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2181
			Сметная заработная плата	Тенге					3202635			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13749614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2181
			Сметная заработная плата	Тенге					3202635			
			РАЗДЕЛ 3. ул.Жансугурова									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
34	34	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	136,64	6120,53	--	836309	--	--	602143	1553528
			НР - [illegible]			6120,53	--	836309	--		115076	
35	35	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	136,64	624,09	624,09	85276	85276	--	13166	106317
			НР - [illegible]			--	133,83	--	18286		7875	
36	36	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	8198,4	38,00	--	311539	--		--	336462
			СП - [illegible]			--	--	--	--		24923	
37	37	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6558,72	26,00	--	170527	--		--	184169
			СП - [illegible]			--	--	--	--		13642	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	38	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	328,3256	357,60	--	117411	--	--	84536	218102
			НР - 72%, СП - 8%			357,60	--	117411	--		16156	
39	39	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	21,725	87444,46	18507,62	1899731	402078	800516	948200	3075765
			НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			32089,14	8323,42	697137	180826		227834	
40	40	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	21,725	110073,00	--	2391336	--	2391336	--	2582643
			СП - 8%			--	--	--	--		191307	
41	41	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание блоков лотков бетоном В20	м3	16	31721,11	4303,75	507538	68860	358867	84185	639061
			НР - 84%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	79811	20410		47338	
42	42	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	22,1323	586,00	556,91	12969	12325	15	2637	16854
			НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,41	137,06	629	3033		1248	
43	43	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	442,646	46,00	--	20362	--		--	21991
			СП - 8%			--	--	--	--		1629	
44	44	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	885,292	28,00	--	24788	--		--	26771
			СП - 8%			--	--	--	--		1983	
45	45	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	22,1323	2699,49	--	59746	--	--	43017	110984
			НР - 72%, СП - 8%			2699,49	--	59746	--		8221	
46	46	1127-0601-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных шестигранных железобетонных плит. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	7,16	9940,07	6158,70	71171	44096	1996	46278	126845
			НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3502,72	2481,96	25079	17771		9396	
47	47	225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	7,16	98307,00	--	703878	--	703878	--	760188
			СП - 8%			--	--	--	--		56310	
48	48	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,956	936873,37	12319,40	895651	11777	810257	73013	1046157
			НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			77005,04	5117,07	73617	4892		77493	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	49	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	897,6	4868,63	237,04	4370082	212766	2489959	1241269	6060260
			НР - 72% СП - 8%			1857,57	63,09	1667357	56629		448908	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	50	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=4	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 6см	м2 укрепляемой поверхности	897,6	-1320,20	-8,43	-1185015	-7566	-760878	-300994	-1604889
			НР - 72% СП - 8%			-464,09	-1,64	-416571	-1476		-118881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11293299	829612	6795946	2837450	15261208
								3140525	300371	--	1130458	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11293299				
		Материалы		Тенге				3700732				
		Всего заработная плата		Тенге					3440896			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2391336				
		Местные материалы		Тенге				703878				
		Транспортные расходы		Тенге				527216				
			Накладные расходы	Тенге				2837450				
			Сметная прибыль	Тенге				1130458				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15261207				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2359
			Сметная заработная плата	Тенге					3440896			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15261207				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2359
			Сметная заработная плата	Тенге					3440896			
			РАЗДЕЛ 4. Съезд №2									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
51	51	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	101,2178	6120,53	--	619507	--	--	446045	1150796
			НР - 72% СП - 8%			6120,53	--	619507	--		85244	
52	52	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	101,2178	624,09	624,09	63169	63170	--	9753	78756
			НР - 72% СП - 8%			--	133,83	--	13546		5834	
53	53	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6073,2	38,00	--	230782	--		--	249245
			СП - 8%			--	--	--	--		18463	
54	54	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4858,56	26,00	--	126323	--		--	136429
			СП - 8%			--	--	--	--		10106	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	55	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	225,77	357,60	--	80736	--	--	58130	149975
			[illegible]			357,60	--	80736	--		11109	
56	56	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	32,5	87444,46	18507,62	2841945	601497	1197551	1418481	4601260
			[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			32089,14	8323,42	1042897	270511		340834	
57	57	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	32,5	110073,00	--	3577372	--	3577372	--	3863562
			[illegible]			--	--	--	--		286190	
58	58	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание блоков лотков бетоном В20	м3	6,43	31721,11	4303,75	203967	27673	144220	33832	256823
			[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	32074	8202		19024	
59	59	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,885	586,00	556,91	11067	10517	14	2250	14382
			[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,41	137,06	536	2588		1065	
60	60	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	377,7	46,00	--	17374	--		--	18764
			[illegible]			--	--	--	--		1390	
61	61	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	755,4	28,00	--	21151	--		--	22843
			[illegible]			--	--	--	--		1692	
62	62	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	18,885	2699,49	--	50980	--	--	36705	94700
			[illegible]			2699,49	--	50980	--		7015	
63	63	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	410,99	4868,63	237,04	2000958	97420	1140094	568348	2774851
			[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			1857,57	63,09	763444	25929		205545	
64	64	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=4	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 6см	м2 укрепляемой поверхности	410,99	-1320,20	-8,43	-542590	-3465	-348387	-137818	-734841
			[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			-464,09	-1,64	-190738	-676		-54433	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9302741	796812	5710864	2435726	12677545

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								2399436	320100	--	939078	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9302741				
		Материалы		Тенге				2133489				
		Всего заработная плата		Тенге					2719536			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3577372				
		Транспортные расходы		Тенге				395630				
			Накладные расходы	Тенге				2435726				
			Сметная прибыль	Тенге				939078				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12677545				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1843
			Сметная заработная плата	Тенге					2719536			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12677545				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1843
			Сметная заработная плата	Тенге					2719536			
			РАЗДЕЛ 5. Съезд №4									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
65	65	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	148,696	6120,53	--	910098	--	--	655271	1690598
			НР - 22% СП - 8%			6120,53	--	910098	--		125230	
66	66	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	160,344448	624,09	624,09	100070	100070	--	15450	124761
			НР - 22% СП - 8%			--	133,83	--	21458		9242	
67	67	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	8921,76	38,00	--	339027	--		--	366149
			СП - 8%			--	--	--	--		27122	
68	68	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	7137,408	26,00	--	185573	--		--	200419
			СП - 8%			--	--	--	--		14846	
69	69	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	296,9012	357,60	--	106173	--	--	76445	197227
			НР - 22% СП - 8%			357,60	--	106173	--		14609	
70	70	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	17,16	87444,46	18507,62	1500547	317591	632306	748958	2429465
			НР - 105% СП - 8%			32089,14	8323,42	550650	142830		179960	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	71	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	17,16	110073,00	--	1888853	--	1888853	--	2039961
			СП - 8%			--	--	--	--		151108	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	72	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание блоков лотков бетоном В20	м3	14,6	31721,11	4303,75	463128	62835	327466	76819	583143
			НР - 94% СП - 9%			4988,18	1275,61	72827	18624		43196	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	73	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	22,0992	586,00	556,91	12950	12307	15	2633	16829
			НР - 72% СП - 8%			28,41	137,06	628	3029		1247	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	74	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	441,984	46,00	--	20331	--		--	21958
			СП - 8%			--	--	--	--		1627	
75	75	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	883,968	28,00	--	24751	--		--	26731
			СП - 8%			--	--	--	--		1980	
76	76	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	22,0992	2699,49	--	59657	--	--	42953	110818
			НР - 72% СП - 8%			2699,49	--	59657	--		8209	
77	77	1127-0601-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных шестигранных железобетонных плит. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0,68	9940,07	6158,70	6759	4188	189	4395	12047
			НР - 108% СП - 9%			3502,72	2481,96	2382	1688		892	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	78	225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,68	98307,00	--	66849	--	66849	--	72197
			СП - 8%			--	--	--	--		5348	
79	79	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	295,3	4868,63	237,04	1437706	69997	819168	408363	1993755
			НР - 72% СП - 9%			1857,57	63,09	548541	18630		147686	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	80	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=4	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 6см	м2 укрепляемой поверхности	295,3	-1320,20	-8,43	-389856	-2490	-250319	-99023	-527990
			НР - 72% СП - 8%			-464,09	-1,64	-137047	-486		-39110	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6732616	564498	3484527	1932264	9358068
								2113909	205773	--	693192	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6732616				
		Материалы		Тенге				1528825				
		Всего заработная плата		Тенге					2319682			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1888853				
		Местные материалы		Тенге				66849				
		Транспортные расходы		Тенге				569682				
			Накладные расходы	Тенге				1932264				
			Сметная прибыль	Тенге				693192				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9358072				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1553
			Сметная заработная плата	Тенге					2319682			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9358072				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1553
			Сметная заработная плата	Тенге					2319682			
			РАЗДЕЛ 6. Съезд №5									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
81	81	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	14,5	6120,53	--	88748	--	--	63898	164858
			НР - 72% СП - 8%			6120,53	--	88748	--		12212	
82	82	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14,5	624,09	624,09	9049	9049	--	1397	11282
			НР - 72% СП - 8%			--	133,83	--	1940		836	
83	83	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	870	38,00	--	33060	--		--	35705
			СП - 8%			--	--	--	--		2645	
84	84	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	696	26,00	--	18096	--		--	19544
			СП - 8%			--	--	--	--		1448	
85	85	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	34,9	357,60	--	12480	--	--	8986	23183
			НР - 72% СП - 8%			357,60	--	12480	--		1717	
86	86	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	2,55	87444,46	18507,62	222983	47195	93961	111296	361022
			НР - 108% СП - 8%			32089,14	8323,42	81827	21225		26742	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	87	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	2,55	110073,00	--	280686	--	280686	--	303141
			СП - 8%			--	--	--	--		22455	
88	88	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание блоков лотков бетоном В20	м3	3,5	31721,11	4303,75	111024	15063	78502	18416	139795
			НР - 94% СП - 8%			4988,18	1275,61	17459	4465		10355	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	89	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,35	586,00	556,91	1377	1309	1	280	1790
			НР - 72% СП - 8%			28,41	137,06	67	322		133	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	90	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	47	46,00	--	2162	--		--	2335
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
91	91	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки сыше 15 до 20 км	т·км	94	28,00	--	2632	--		--	2843
			СП - 8%			--	--	--	--		211	
92	92	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 4 группы с трамбованием	м3	2,35	2699,49	--	6344	--	--	4568	11784
			НР - 72% СП - 8%			2699,49	--	6344	--		873	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				788641	72616	453150	208841	1077282
								206925	27952	--	79800	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				788641				
		Материалы		Тенге				172466				
		Всего заработная плата		Тенге					234877			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280686				
		Транспортные расходы		Тенге				55950				
			Накладные расходы	Тенге				208841				
			Сметная прибыль	Тенге				79800				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1077282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
			Сметная заработная плата	Тенге					234877			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1077282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
			Сметная заработная плата	Тенге					234877			
			РАЗДЕЛ 7. Съезд №6									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
93	100	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание блоков лотков бетоном В20	м3	1,5	31721,11	4303,75	47582	6455	33645	7892	59912
			НР - 84% СП - 8%			4988,18	1275,61	7482	1913		4438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				47582	6455	33645	7892	59912
								7482	1913	--	4438	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				47582				
		Материалы		Тенге				33644				
		Всего заработная плата		Тенге					9395			
			Накладные расходы	Тенге				7892				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				4438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					9395			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				59912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					9395			
			РАЗДЕЛ 8. Съезд №7									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
94	112	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание блоков лотков бетоном В20	м3	2,84	31721,11	4303,75	90088	12223	63699	14943	113433
			[illegible]			4988,18	1275,61	14166	3623		8402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	*Тенге*				90088	12223	63699	14943	113433
								14166	3623	--	8402	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				90088				
		Материалы		Тенге				63699				
		Всего заработная плата		Тенге					17789			
			Накладные расходы	Тенге				14943				
			Сметная прибыль	Тенге				8402				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113433				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					17789			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				113433				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					17789			
			РАЗДЕЛ 9. Съезд №8									
			Укладка арычных блоков Б-3-1									
95	122	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений	м3	6,6	87444,46	18507,62	577133	122151	243194	288061	934409
			[illegible]			32089,14	8323,42	211788	54935		69216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	123	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	6,6	110073,00	--	726482	--	726482	–	784601
			[illegible]			--	--	--	--		58119	
97	124	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание блоков лотков бетоном В20	м3	10,2	31721,11	4303,75	323555	43898	228778	53668	407401
			[illegible]			4988,18	1275,61	50879	13011		30178	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	129	1127-0601-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных шестигранных железобетонных плит. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	1,53	9940,07	6158,70	15208	9422	427	9889	27105
			[illegible]			3502,72	2481,96	5359	3797		2008	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	130	225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,53	98307,00	--	150410	--	150410	--	162443
			[illegible]			--	--	--	--		12033	
100	131	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	1,1472	936873,37	12319,40	1074781	14133	972308	87616	1255389
			[illegible]			77005,04	5117,07	88340	5870		92992	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	132	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	155	4868,63	237,04	754638	36741	429973	214346	1046502
			[illegible]			1857,57	63,09	287924	9779		77519	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	133	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=4	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 6см	м2 укрепляемой поверхности	155	-1320,20	-8,43	-204632	-1307	-131390	-51976	-277137
			[illegible]			-464,09	-1,64	-71935	-255		-20529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3417575	225038	2620182	601604	4340713
								572355	87137	--	321536	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3417575				
		Материалы		Тенге				1743290				
		Всего заработная плата		Тенге					659492			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				726482				
		Местные материалы		Тенге				150410				
			Накладные расходы	Тенге				601604				
			Сметная прибыль	Тенге				321536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4340715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
			Сметная заработная плата	Тенге					659492			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4340715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
			Сметная заработная плата	Тенге					659492			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								69235126
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14236140				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4011145			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1484014			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30016861		
			- Перевозка грузов	Тенге				2624381				
			- Накладные расходы	Тенге							13218059	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							5128533	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**69 235 126,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				2 838 640,17				
			Итого	Тенге				**72 073 766,17**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 953 199,06				
			Итого	Тенге				**74 026 965,23**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**1 480 539,30**				
			Итого	Тенге				**75 507 504,53**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**75 507 504,53**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**75 507 504,53**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**9 060 900,54**				
			ИТОГО	Тенге				**84 568 405,08**				
			Тендерная скидка	Тенге				**873,49**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**84 567 531,59**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ (ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА)
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	171	328,90	328,90	56242	56242	--	7949	69326
			НР - 72% СП - 8%			--	64,56	--	11040		5135	
2	2	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	9234	38,00	--	350892	--		--	378963
			СП - 8%			--	--	--	--		28071	
3	3	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	7387,2	26,00	--	192067	--		--	207432
			СП - 8%			--	--	--	--		15365	
4	13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бетонных бортовых камней сечением 200х80 мм на бетонном основании	м	32	2275,74	41,11	72824	1315	33802	41371	123331
			НР - 74% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1178,36	18,72	37707	599		9136	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	14	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость бортовых камней БР 100.20.8	м3	0,512	48258,00	--	24708	--	24708	--	26685
			СП - 5%			--	--	--	--		1977	
6	15	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из ГПС, толщиной 12 см	м2	157,3	1287,17	206,25	202472	32443	105500	81398	306579
			НР - 108%, СП - 5%			410,23	68,91	64529	10839		22710	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	16	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	*Добавить 3 см до основной толщины 15 см*	м2	157,3	219,33	18,68	34501	2938	27260	5695	43412
			НР - 108%, СП - 5%			27,36	6,16	4303	970		3216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,11011	165738,62	2656,66	18249	293	17956	169	19892
			НР - 108%, СП - 5%			--	1424,05	--	157		1474	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	18	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров и пешеходных переходов однослойных из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	м2	157,3	1592,31	3,96	250470	622	205540	48127	322484
			НР - 108%, СП - 5%			281,68	1,61	44308	253		23888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	19	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Добавить 2 см до основной толщины 5 см	м2	157,3	994,54	--	156441	--	127889	30837	202260
			НР - 108%, СП - 5%			181,52	--	28552	--		14982	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1700366
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				179399				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					93853			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23858			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						542653		
			- Перевозка грузов	Тенге				542959				
			- Накладные расходы	Тенге							215546	
			- Сметная прибыль	Тенге							125954	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				1 700 366,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				69 715,01				
			Итого	Тенге				*1 770 081,01*				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				47 969,20				
			Итого	Тенге				1 818 050,20				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				36 361,00				
			Итого	Тенге				1 854 411,21				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				1 854 411,21				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				1 854 411,21				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				222 529,34				
			ИТОГО	Тенге				2 076 940,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тендерная скидка	Тенге				22,70				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				2 076 917,85				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ И МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Благоустройство КНС - 2 шт									
			Земляные работы									
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	140	328,90	328,90	46046	46046	--	6508	56758
			НР - 72%, СП - 8%			--	64,56	--	9039		4204	
2	2	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	7560	38,00	--	287280	--		--	310262
			СП - 8%			--	--	--	--		22982	
3	3	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6048	26,00	--	157248	--		--	169828
			СП - 8%			--	--	--	--		12580	
4	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	140	27,82	22,91	3895	3207	20	1566	5898
			НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,77	10,76	668	1507		437	-

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка полотна выемки из грунтов 2 группы ручным способом	м2	175	211,46	--	37006	--	--	26644	68742
			НР - 20% СП - 8%			211,46	--	37006	--		5092	
6	6	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	447	586,00	556,91	261940	248939	304	53252	340408
			НР - 20% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,41	137,06	12697	61264		25215	
7	7	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	8940	46,00	--	411240	--		--	444139
			СП - 8%			--	--	--	--		32899	
8	8	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	17880	28,00	--	500640	--		--	540691
			СП - 8%			--	--	--	--		40051	
9	9	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015 К=10	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 10 км)	м3	447	158,56	151,77	70874	67839	3035	11429	88887
			НР - 20% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	35,51	--	15874		6584	
10	10	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	447	30,39	24,97	13583	11160	89	5456	20562
			НР - 20% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,22	11,73	2334	5243		1523	
11	11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	447	87,93	87,93	39304	39304	--	13021	56511
			НР - 20% СП - 8%			--	40,46	--	18084		4186	
12	12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	447	58,65	58,65	26217	26216	--	6914	35781
			НР - 20% СП - 8%			--	21,48	--	9602		2650	
13	13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	447	185,79	168,00	83048	75097	1387	18746	109938
			НР - 20% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	6564	19472		8144	
14	14	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	223	82,95	33,35	18498	7437	--	9409	30140
			НР - 20% СП - 8%			49,60	9,00	11061	2008		2233	
			Дорожная одежда облегченного типа									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 15 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23,45	1628,20	1406,77	38181	32988	51	15246	57702
			НР - 108% , СП - 8%			219,26	382,74	5142	8975		4274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	23,45	5646,00	--	132399	--	132399	--	142991
			СП - 8%			--	--	--	--		10592	
17	17	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	145	262,59	193,18	38075	28010	48	20680	63455
			НР - 108% , СП - 8%			69,08	62,97	10017	9131		4700	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	17,4	6118,00	--	106453	--	106453	--	114969
			СП - 8%			--	--	--	--		8516	
19	19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,0959	165738,62	2656,66	15894	255	15639	147	17325
			НР - 108% , СП - 8%			--	1424,05	--	137		1283	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	137	1687,34	247,72	231166	33937	192490	10536	261038
			НР - 108% , СП - 8%			34,59	36,62	4739	5016		19336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	21	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5см	м2 покрытия	137	354,53	0,05	48571	6	47730	902	53431
			НР - 108% , СП - 8%			6,10	--	835	--		3958	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2567558	620441	499645	200456	2989456
								91063	165352	--	221439	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2567558				
		Материалы		Тенге				260791				
		Всего заработная плата		Тенге					256415			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				238852				
		Транспортные расходы		Тенге				1356408				
			Накладные расходы	Тенге				200456				
			Сметная прибыль	Тенге				221439				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2989453				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					256415			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2989453				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					256415			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Благоустройство трансформаторной подстанции ТП-1									
			Земляные работы									
22	24	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	145	328,90	328,90	47690	47690	--	6740	58785
			НР - 72%, СП - 8%			--	64,56	--	9361		4354	
23	25	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	7830	38,00	--	297540	--		--	321343
			СП - 8%			--	--	--	--		23803	
24	26	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6264	26,00	--	162864	--		--	175893
			СП - 8%			--	--	--	--		13029	
25	27	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	145	27,82	22,91	4034	3322	20	1622	6108
			НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,77	10,76	692	1561		452	
26	28	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка полотна выемки из грунтов 2 группы ручным способом	м2	181	211,46	--	38275	--	--	27558	71099
			НР - 72%, СП - 8%			211,46	--	38275	--		5267	
27	29	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	188	586,00	556,91	110167	104699	128	22397	143169
			НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,41	137,06	5340	25767		10605	
28	30	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3760	46,00	--	172960	--		--	186797
			СП - 8%			--	--	--	--		13837	
29	31	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	7520	28,00	--	210560	--		--	227405
			СП - 8%			--	--	--	--		16845	
30	32	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015 К=10	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 10 км)	м3	188	158,56	151,77	29808	28532	1276	4807	37384
			НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	35,51	--	6676		2769	
31	33	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	188	30,39	24,97	5713	4693	38	2294	8648
			НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,22	11,73	982	2205		641	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	34	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	188	87,93	87,93	16531	16531	--	5476	23768
			НР - 72%, СП - 8%			--	40,46	--	7606		1761	
33	35	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	188	58,65	58,65	11026	11027	--	2908	15049
			НР - 72%, СП - 8%			--	21,48	--	4039		1115	
34	36	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	188	185,79	168,00	34928	31585	582	7884	46237
			НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	2761	8190		3425	
35	37	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м2	283	82,95	33,35	23475	9438	--	11941	38249
			НР - 72%, СП - 8%			49,60	9,00	14037	2548		2833	
			Дорожная одежда облегченного типа									
36	38	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 15 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,05	1628,20	1406,77	39158	33833	52	15636	59178
			НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			219,26	382,74	5273	9205		4384	
37	39	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	24,05	5646,00	--	135786	--	135786	--	146649
			СП - 8%			--	--	--	--		10863	
38	40	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	153	262,59	193,18	40176	29556	51	21821	66956
			НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,08	62,97	10569	9635		4960	
39	41	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	18,36	6118,00	--	112326	--	112326	--	121312
			СП - 8%			--	--	--	--		8986	
40	42	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,1169	165738,62	2656,66	19375	310	19065	180	21119
			НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	166		1564	
41	43	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	149	1687,34	247,72	251414	36911	209349	11459	283903
			НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	36,62	5154	5456		21030	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	44	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5см	м2 покрытия	149	354,53	0,05	52825	7	51910	981	58110
			НР - 108%; СП - 8%.			6,10	--	908	--		4304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	45	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	м	18	2275,74	41,11	40963	740	19013	23271	69373
			НР - 108%; СП - 8%.			1178,36	18,72	21210	337		5139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	46	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость бортовых камней БР 100.30.15	м3	59,715	48258,00	--	2881726	--	2881726	--	3112264
			СП - 8%.			--	--	--	--		230538	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4739320	358874	3431322	166975	5298798
								105201	92752	--	392504	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4739320				
		Материалы		Тенге				301484				
		Всего заработная плата		Тенге					197953			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				248112				
		Местные материалы		Тенге				2881726				
		Транспортные расходы		Тенге				843924				
			Накладные расходы	Тенге				166975				
			Сметная прибыль	Тенге				392504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5298799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					197953			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5298799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					197953			
			РАЗДЕЛ 3. Благоустройство трансформаторной подстанции ТП-2									
			Земляные работы									
45	47	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	57	328,90	328,90	18747	18747	--	2650	23108
			НР - 52%; СП - 8%.			--	64,56	--	3680		1712	
46	48	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	57	1730,01	1730,01	98611	98610	--	50618	161167
			НР - 72%; СП - 8%.			--	1233,38	--	70302		11938	
47	49	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3078	38,00	--	116964	--		--	126321
			СП - 8%.			--	--	--	--		9357	
48	50	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2462,4	26,00	--	64022	--		--	69144
			СП - 8%.			--	--	--	--		5122	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	51	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	57	27,82	22,91	1586	1306	8	638	2401
			НР - 72%, СП - 8%			4,77	10,76	272	614		178	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	52	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка полотна выемки из грунтов 2 группы ручным способом	м2	71	211,46	--	15014	--	--	10810	27890
			НР - 72%, СП - 8%			211,46	--	15014	--		2066	
51	53	1101-0102-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	143	586,00	556,91	83797	79638	97	17036	108900
			НР - 72%, СП - 8%			28,41	137,06	4062	19599		8067	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	54	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2860	46,00	--	131560	--		--	142085
			СП - 8%			--	--	--	--		10525	
53	55	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5720	28,00	--	160160	--		--	172973
			СП - 8%			--	--	--	--		12813	
54	56	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015 К=10	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 10 км)	м3	143	158,56	151,77	22673	21702	971	3656	28436
			НР - 72%, СП - 8%			--	35,51	--	5078		2106	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	57	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	143	30,39	24,97	4345	3570	28	1745	6578
			НР - 72%, СП - 8%			5,22	11,73	747	1677		487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	58	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	143	87,93	87,93	12574	12573	--	4165	18079
			НР - 72%, СП - 8%			--	40,46	--	5785		1339	
57	59	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	143	58,65	58,65	8387	8387	--	2212	11447
			НР - 72%, СП - 8%			--	21,48	--	3072		848	
58	60	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	143	185,79	168,00	26568	24024	444	5997	35170
			НР - 72%, СП - 8%			14,69	43,56	2100	6229		2605	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	61	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м2	144	82,95	33,35	11945	4803	--	6076	19463
			НР - 59%, СП - 8%			49,60	9,00	7142	1297		1442	
			Дорожная одежда облегченного типа									
60	62	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 15 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,95	1628,20	1406,77	12944	11184	17	5169	19562
			НР - 108%, СП - 8%			219,26	382,74	1743	3043		1449	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	63	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	7,95	5646,00	--	44886	--	44886	--	48477
			СП - 8%			--	--	--	--		3591	
62	64	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	49	262,59	193,18	12867	9466	16	6988	21444
			НР - 108%, СП - 8%			69,08	62,97	3385	3086		1588	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	65	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	5,88	6118,00	--	35974	--	35974	--	38852
			СП - 8%			--	--	--	--		2878	
64	66	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,0322	165738,62	2656,66	5337	86	5251	50	5817
			НР - 108%, СП - 8%			--	1424,05	--	46		431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	67	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	46	1687,34	247,72	77618	11395	64632	3538	87648
			НР - 108%, СП - 8%			34,59	36,62	1591	1684		6492	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	68	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5см	м2 покрытия	46	354,53	0,05	16308	2	16026	303	17940
			НР - 108%, СП - 8%			6,10	--	280	--		1329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				982887	305493	168350	121651	1192902
								36336	125192	--	88363	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				982887				
		Материалы		Тенге				87489				
		Всего заработная плата		Тенге					161528			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80860				
		Транспортные расходы		Тенге				472706				
			Накладные расходы	Тенге				121651				
			Сметная прибыль	Тенге				88363				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1192901				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					161528			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1192901				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					161528			
			РАЗДЕЛ 4.ДЕКОРАТИВНОЕ ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ L=256м									
67	71	1127-0901-0505 РСНБ РК 2015	**Установка декоративного перильного ограждения из стали, столбы металлические**	м	256	1606,15	572,48	411174	146555	--	321961	791786
			НР=[illegible] СП=[illegible]			1033,67	130,84	264618	33494		58651	
68	72	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость декоративного перильного ограждения**	т	9,76	856578,00	--	8360201	--	8360201	--	9029017
			СП=[illegible]			--	--	--	--		668816	
69	73	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз**	м2	244	115,11	3,14	28088	766	9956	12052	43352
			НР=[illegible] СП=[illegible]			71,17	0,41	17366	101		3211	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	244	93,54	2,25	22824	550	12461	6840	32038
			НР=[illegible] СП=[illegible]			40,22	0,41	9813	101		2373	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8822287	147871	8382618	340853	9896193
								291797	33696	--	733051	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				462086				
		Материалы		Тенге				22416				
		Всего заработная плата		Тенге					325493			
			Накладные расходы	Тенге				340853				
			Сметная прибыль	Тенге				64235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				867174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
			Сметная заработная плата	Тенге					325493			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8360201				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8360201				
			Сметная прибыль	Тенге				668816				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9029017				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9896191				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
			Сметная заработная плата	Тенге					325493			
			РАЗДЕЛ 5. Местные проезды									
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ СЪЕЗД №5									
71	75	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.**	т	0,4098	165738,62	2656,66	67920	1089	66831	630	74034
			НР=[illegible] СП=[illegible]			--	1424,05	--	584		5484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	76	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1366	1687,34	247,72	2304911	338387	1919271	105052	2602760
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	36,62	47253	50017		192797	
73	77	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5см	м2 покрытия	1366	354,53	0,05	484289	63	475900	8992	532743
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6,10	--	8326	--		39462	
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ УЛ.АКПАЕВА									
74	78	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	843,3	113,81	109,40	95978	92256	17	17512	122569
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,39	14,84	3705	12510		9079	
75	79	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км НА БАЗУ	т·км	1454,6925	41,00	--	59642	--		--	64413
			СП - 8%			--	--	--	--		4771	
76	80	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	185	4161,09	1629,94	769802	301540	--	667673	1552473
			НР - 108%; СП - 8%			2531,15	810,55	468263	149953		114998	
77	81	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	425,5	117,00	--	49784	--		--	53767
			СП - 8%			--	--	--	--		3983	
78	82	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	12765	38,00	--	485070	--		--	523876
			СП - 8%			--	--	--	--		38806	
79	83	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	10212	26,00	--	265512	--		--	286753
			СП - 8%			--	--	--	--		21241	
80	84	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,25299	165738,62	2656,66	41930	672	41258	389	45705
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	360		3386	
81	85	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	843,3	335,73	297,72	283117	251070	1392	73526	385174
			НР - 108%; СП - 8%			36,35	44,38	30655	37424		28531	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	86	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	126,495	16413,00	--	2076162	--	2076162	--	2242255
			СП - 8%			--	--	--	--		166093	
83	87	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	126,495	4837,00	--	611856	--	611856	--	660805
			СП - 8%			--	--	--	--		48949	
84	88	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	24	2684,00	277,64	64416	6663	2615	58004	132214
			НР - 92%; СП - 8%;			2297,41	143,85	55138	3452		9794	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	89	244-202-0111 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн	комплект	24	114976,00	--	2759424	--	2759424	--	2980178
			СП - 8%			--	--	--	--		220754	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10419813	991740	7954726	931778	12259719
								613340	254300	--	908128	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7660389				
		Материалы		Тенге				2507284				
		Всего заработная плата		Тенге					867640			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				611856				
		Местные материалы		Тенге				2076162				
		Транспортные расходы		Тенге				860008				
			Накладные расходы	Тенге				931778				
			Сметная прибыль	Тенге				687374				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9279541				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								531
			Сметная заработная плата	Тенге					867640			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2759424				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2759424				
			Сметная прибыль	Тенге				220754				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2980178				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12259719				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								531
			Сметная заработная плата	Тенге					867640			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31637063
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1137737				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2424419			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					671292			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20436657		
			- Перевозка грузов	Тенге				3533046				
			- Накладные расходы	Тенге							1761713	
			- Сметная прибыль	Тенге							2343485	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				31 637 063,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 297 119,58				
			Итого	Тенге				32 934 182,58				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				892 516,35				
			Итого	Тенге				**33 826 698,93**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**676 533,98**				
			Итого	Тенге				**34 503 232,91**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**34 503 232,91**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**34 503 232,91**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**4 140 387,95**				
			ИТОГО	Тенге				**38 643 620,86**				
			Тендерная скидка	Тенге				**388,26**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**38 643 232,60**				

Заказчик:
"КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ОБУСТРОЙСТВО РАЗВЯЗКИ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков									
			РАЗДЕЛ 2. Регулируемый пешеходный переход на пересечении пр.Сейфуллина-ул.Иркутская									
1	72	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений,без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	0,231	5912,85	--	1366	--	--	983	2537
			НР - [illegible]			5912,85	--	1366	--		188	
2	73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,096	21804,44	1364,73	2093	131	1776	202	2479
			НР - [illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ			1942,18	372,58	186	36		184	
3	74	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншей,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	0,135	1909,14	--	258	--	--	186	479
			НР - [illegible]			1909,14	--	258	--		35	
4	75	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 3	м3 грунта	0,096	1099,58	--	106	--	--	76	197
			НР - [illegible]			1099,58	--	106	--		15	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	76	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	2,52	54,00	--	136	--		--	147
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
6	77	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	2,52	37,00	--	93	--		--	100
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
7	78	*1109-0301-0201* РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж*	т конструкций	0,048	35205,76	14479,49	1690	695	133	759	2645
			НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17967,43	4956,01	862	238		196	
8	79	222-512-0207 РСНБ РК 2015	Стойки дорожных знаков	тн	0,048	828061,00	--	39747	--	39747	--	42927
			СП - 8%			--	--	--	--		*3180*	
9	80	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	3	6162,80	178,20	18488	535	1448	18104	39519
			НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5501,60	85,92	16505	258		2927	
10	81	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Знаки дополнительные и знаки на кронштейнах.Установка	шт.	1	1290,06	--	1290	--	104	1281	2777
			НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1186,28	--	1186	--		206	
11	82	251-101-0233 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1,5.7.2,5.30.1-5.30.3,5.33,5.22,5.23,размером 350 мм х 1050 мм	шт.	2	9092,00	--	18184	--	18184	--	19639
			СП - 8%			--	--	--	--		1455	
12	83	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,A=900 мм	шт.	1	10382,00	--	10382	--	10382	--	11213
			СП - 8%			--	--	--	--		831	
13	84	251-101-0210 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,D=700 мм	шт.	1	10952,00	--	10952	--	10952	--	11828
			СП - 8%			--	--	--	--		876	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	85	1308-0202-1701 РСНБ РК 2015	Знак УЗДО с креплением.Монтаж оборудования.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	2	25028,49	2820,63	50057	5641	4559	30975	87514
			СП - 8%			19928,58	1581,71	39857	3163		6483	
15	86		Универсальный знак дорожный объемный(УЗДО)	шт	2	152662,00	--	305324	--	305324	--	329750
						--	--	--	--		24426	
16	87	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость крепления КУ-К8(2шт)	т	0,006	1022926,00	--	6138	--	6138	--	6629
						--	--	--	--		491	
			Монтаж табло информационного водителя									
17	88	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Табло информационное водителя ТВСАв	шт	2	89558,77	12272,23	179118	24545	51119	84301	284492
			СП - 8%			51727,00	6815,35	103454	13631		21073	
18	89	цена	Стоимость табло информационного водителя ТВСАв	шт	2	760106,00	--	1520212	--		--	1520212
						--	--	--	--	1520212	--	
			Монтаж табло информационного пешехода									
19	90	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Табло информационное пешехода ТВСАп	шт	2	89558,77	12272,23	179118	24545	51119	84301	284492
			СП - 8%			51727,00	6815,35	103454	13631		21073	
20	91	цена	Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп	шт	2	760106,00	--	1520212	--		--	1520212
						--	--	--	--	1520212	--	
			Монтаж конструкций металлических									
21	92	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м	м3 грунта	6,76	6326,89	--	42770	--	--	30794	79449
			СП - 8%			6326,89	--	42770	--		5835	
22	93	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	6,76	3113,52	1919,44	21047	12976	--	10013	33545
			СП - 8%			1194,08	863,12	8072	5835		2485	
23	94	412-101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	354,9	51,00	--	18100	--		--	19548
						--	--	--	--		1448	
24	95	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное.Устройство	м3 основания	0,34	7205,03	2272,40	2450	772	1222	785	3494
			СП - 8%			1341,13	1141,74	456	388		259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм1-А	м3	0,34	21619,38	1179,67	7351	402	6289	765	8765
			НР [illegible] СП [illegible]			1942,18	530,93	660	181		649	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	97	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм1-А	м3	6,06	32513,32	2083,89	197031	12629	118348	65274	283290
			НР [illegible] СП [illegible]			10900,05	936,56	66054	5676		20984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	98	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11184	419679,00	--	46937	--	46937	--	50692
			СП [illegible]			--	--	--	--		3755	
28	99	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,05408	613574,24	2799,09	33182	151	12652	18612	55937
			НР [illegible] СП [illegible]			376833,15	1353,17	20379	73		4143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	100	261-404-0566 РСНБ РК 2015	Закладные части фундаментов ж/бетонных	т	0,06696	361110,00	--	24180	--	24180	--	26114
			СП [illegible]			--	--	--	--		1934	
30	101	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	3,38	1026,24	23,94	3469	81	1938	1361	5216
			НР [illegible] СП [illegible]			428,85	4,11	1450	14		386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	102	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя стен,фундаментов	м2	22	4899,01	8,73	107778	192	92222	14345	131893
			НР [illegible] СП [illegible]			698,35	2,78	15364	61		9770	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	103	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Убрать I слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону стен,фундаментов	м2	22	-2208,27	-4,60	-48582	-102	-44505	-3731	-56498
			НР [illegible] СП [illegible]			-180,68	-1,67	-3975	-37		-4185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Мет.конструкции									
33	104	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж консоли К8-6 с декоративной панелью	т	1,932	146058,70	39084,83	282185	75512	5744	155051	472215
			НР [illegible] СП [illegible]			104000,28	12310,37	200929	23784		34979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	105	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К8-6	т	1,932	856578,00	--	1654909	--	1654909	--	1787302
			СП [illegible]			--	--	--	--		132393	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	106	1110-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка облицовки декоративной панели для опоры и консоли	колонна	2	7449,91	515,63	14900	1031	187	12795	29910
			НР - 90% СП - [illegible]			6841,07	267,16	13682	534		2216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
36	107	ТЦЕНА	Комплект облицовочной декоративной панели для опоры и консоли Н+0,1/W+0,04 (6м)	шт	2	1339285,71	--	2678571	--	2678571	--	2892857
			СП - 8%			--	--	--	--		214286	
37	108	ТЦЕНА	Основание декоративное для опоры и консоли Н+0,1/W+0,04 (6м)	шт	2	142857,14	--	285714	--	285714	--	308571
			СП - 8%			--	--	--	--		22857	
			Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
38	109	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	44,436	108,25	3,53	4810	157	2316	1632	6957
			НР - 69% СП - [illegible]			52,60	0,62	2337	28		515	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
39	110	236-101-0201 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей	кг	7,10976	5096,00	--	36231	--	36231	--	39130
			СП - 8%			--	--	--	--		2899	
40	111	1115-0404-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска по металлу краска за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхности	44,436	1195,35	--	53117	--	10832	33828	93900
			НР - 68% СП - [illegible]			951,59	--	42285	--		6956	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Монтаж аппаратуры управления									
41	112	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания	м3 грунта	0,66	3567,85	--	2355	--	--	1695	4374
			НР - 72% СП - [illegible]			3567,85	--	2355	--		324	
42	113	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	1099,58	--	726	--	--	523	1348
			НР - 72% СП - [illegible]			1099,58	--	726	--		100	
43	114	412-101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	34,65	51,00	--	1767	--		--	1908
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
44	115	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание	м3	0,45	26700,25	1588,13	12015	714	8585	2764	15961
			НР - 91% СП - [illegible]			6034,57	714,18	2716	321		1182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	116	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка основания под оборудование	т	0,08755	162815,38	20292,46	14254	1777	746	8166	24213
			НР - 69%, СП - 8%			133989,26	1182,86	11731	104		1794	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
46	117	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	т	0,08755	837352,00	--	73310	--	73310	--	79175
			СП - 8%			--	--	--	--		5865	
47	118	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка дорожного контроллера	шт	1	39409,67	4677,37	39410	4678	26194	7620	50792
			НР - 72%, СП - 8%			8537,60	2045,84	8538	2046		3762	
48	119	цена	Дорожный Euro контроллер модульного типа,исполнение - 19" стойка,совместим с интеллектуальными технологиями управления,8 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 входов для подключения дополнительного оборудования,совместим с различными типами детекторов транспорта,включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)	шт	1	4379670,54	--	4379671	--		--	4379671
						--	--	--	--	4379671	--	
49	120	ТЦЕНА	Шкаф антивандальный,исполнение под стойку 19",стойку для Euro Controller модульного типа	шт	1	410523,00	--	410523	--	410523	--	443365
			СП - 8%			--	--	--	--		32842	
50	121	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДК)	компл	1	352176,00	--	352176	--	--	214827	612364
			НР - 61%, СП - 8%			352176,00	--	352176	--		45360	
51	122	1310-0204-0305 РСНБ РК 2015	Настройка системы связи с ЦУП АСУДД (прошивка адреса,настройка уровня сигнала по месту расположения антенны).Проверка электрическая и настройка	комплект	1	93913,60	--	93914	--	--	57287	163297
			НР - 61%, СП - 8%			93913,60	--	93914	--		12096	
52	123	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали,диаметр 10 мм	м	21	359,75	21,82	7555	459	411	4919	13471
			НР - 72%, СП - 8%			318,32	6,98	6685	147		998	
53	124	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012957	349485,00	--	4528	--	4528	--	4890
			СП - 8%			--	--	--	--		362	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Монтаж ТВП									
54	125	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,29024	2215,52	--	2859	--	--	2058	5310
			НР - 72%, СП - 36%			2215,52	--	2859	--		393	
55	126	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,29024	821,38	--	1060	--	--	763	1969
			НР - 72%, СП - 36%			821,38	--	1060	--		146	
56	127	412-101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	67,7376	51,00	--	3455	--		--	3731
			СП - 36%			--	--	--	--		276	
57	128	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП	м3	0,9	21619,38	1179,67	19457	1062	16647	2025	23201
			НР - 91%, СП - 36% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1942,18	530,93	1748	478		1719	
58	129	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж МО-ТВП с приямком,массой до 0,5 т	т	0,178	33476,89	12750,63	5959	2270	491	2905	9573
			НР - 60%, СП - 36% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17967,43	5684,92	3198	1012		709	
59	130	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость МО-ТВП6,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,178	832837,00	--	148245	--	148245	--	160105
			СП - 36%			--	--	--	--		11860	
60	131	1308-0304-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка ТВП	шт	2	5699,07	1304,93	11398	2610	250	7009	19880
			НР - 72%, СП - 36%			4268,80	598,78	8538	1198		1473	
61	132	цена	Кнопка вызова пешеходов сенсорная Push-button TOUCH	шт	2	691389,00	--	1382778	--		--	1382778
						--	--	--	--	1382778	--	
			Устройства звукового сопровождения пешехода (УЗСП)									
62	133	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройства звукового сопровождения пешехода (УЗСП) с динамиком.Монтаж оборудования	компл	2	23189,34	1,94	46379	4	304	28103	80441
			НР - 44%, СП - 36%			23035,65	--	46071	--		5959	
63	134	цена	Стоимость устройства звукового сопровождения пешехода (УЗСП) с динамиком	компл	2	374849,00	--	749698	--		--	749698
						--	--	--	--	749698	--	
64	135	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Крепление для УЗСП на опоре (2шт)с окраской за 2 раза	т	0,004	875012,00	--	3500	--	3500	--	3780

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			--	--	--	--		280	
65	136	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗСП	канал	2	44022,00	--	88044	--	--	53707	153091
			НР [illegible]			44022,00	--	88044	--		11340	
					Контур заземления контроллера-1компл							
66	137	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Вертикальные стенки без креплений,применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3693,17	--	8494	--	--	6116	15779
			НР [illegible]			3693,17	--	8494	--		1169	
67	138	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1909,14	--	4391	--	--	3162	8157
			НР [illegible]			1909,14	--	4391	--		604	
68	139	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали,диаметр 10 мм	м	12	675,80	21,82	8110	262	4028	2811	11794
			НР [illegible]			318,32	6,98	3820	84		874	
69	140	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	349485,00	--	2586	--	2586	--	2793
			[illegible]			--	--	--	--		207	
70	141	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 20 мм	шт	8	4792,99	205,70	38344	1646	25557	8424	50510
			НР [illegible]			1392,65	69,86	11141	559		3741	
71	142	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	335138,00	--	9920	--	9920	--	10714
			[illegible]			--	--	--	--		794	
					Контур заземления конструктивов-2шт							
72	143	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	5912,85	--	13836	--	--	9962	25702
			НР [illegible]			5912,85	--	13836	--		1904	
73	144	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	1909,14	--	4467	--	--	3217	8298
			НР [illegible]			1909,14	--	4467	--		615	
74	145	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	4792,99	205,70	38344	1646	25557	8424	50510
			НР [illegible]			1392,65	69,86	11141	559		3741	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	146	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	17,8	675,80	21,82	12029	388	5975	4169	17494
			НР - [illegible]			318,32	6,98	5666	124		1296	
76	147	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	349485,00	--	3844	--	3844	--	4152
			СП - [illegible]			--	--	--	--		308	
77	148	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	335138,00	--	9920	--	9920	--	10714
			СП - [illegible]			--	--	--	--		794	
			Освещение									
78	149	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными.Установка вне зданий	шт.	4	10236,68	2792,84	40947	11172	8312	19900	65715
			НР - [illegible]			5365,85	1543,97	21463	6176		4868	
79	150	247-104-0128 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120,мощность 148 Вт,световой поток 20750 лм	шт.	4	133232,00	--	532928	--	532928	--	575562
			СП - [illegible]			--	--	--	--		42634	
80	151	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость кронштейна для светильника с окраской за 2 раза	т	0,08	1022926,00	--	81834	--	81834	--	88381
			СП - [illegible]			--	--	--	--		6547	
			Монтаж сигнальных устройств									
81	152	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светофор с количеством ламп до трех.Установка на конструкции.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	8	6887,14	88,39	55097	707	20966	24065	85495
			НР - [illegible]			4177,95	--	33424	--		6333	
82	153	цена	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)	шт	2	422676,00	--	845352	--		--	845352
						--	--	--	--	845352	--	
83	154	цена	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)	шт	4	559207,00	--	2236828	--		--	2236828
						--	--	--	--	2236828	--	
84	155	цена	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	шт	2	409655,00	--	819310	--		--	819310
						--	--	--	--	819310	--	
85	156	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж экранов и крепления для светофоров	т	0,054	166835,06	20292,46	9009	1096	461	5186	15331
			НР - [illegible] СП - [illegible]			138008,94	1182,86	7452	64		1136	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	157	ТЦЕНА	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7	шт	2	56000,00	--	112000	--	112000	--	120960
			СП - %			--	--	--	--		8960	
87	158	ТЦЕНА	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8	шт	4	65000,00	--	260000	--	260000	--	280800
			СП - %			--	--	--	--		20800	
88	159	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для светофоров	т	0,024	1022926,00	--	24550	--	24550	--	26514
			СП - %			--	--	--	--		1964	
			Прокладка кабеля									
89	160	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель,масса 1 м до 1 кг	км	0,179	286037,59	60500,90	51201	10830	5288	23873	81080
			НР - %, СП - %			195994,50	22646,65	35083	4054		6006	
90	161	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	779	443,11	192,59	345179	150028	35063	155106	540308
			НР - %, СП - %			205,51	71,04	160088	55337		40023	
91	162	243-105-0701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м	0,38	267301,00	--	101574	--	101574	--	109700
			СП - %			--	--	--	--		8126	
92	163	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые КВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80	1000м	0,081	220596,00	--	17868	--	17868	--	19297
			СП - %			--	--	--	--		1429	
93	164	243-105-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м	0,077	654328,00	--	50383	--	50383	--	54414
			СП - %			--	--	--	--		4031	
94	165	243-201-1301 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный,марки КГВВ 7х0,75	км	0,078	331619,00	--	25866	--	25866	--	27935
			СП - %			--	--	--	--		2069	
95	166	243-201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х 1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,252	702981,00	--	177151	--	177151	--	191323
			СП - %			--	--	--	--		14172	
96	167	243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m,D145P,SHIP экранированный	км	0,09	172302,00	--	15507	--	15507	--	16748
			СП - %			--	--	--	--		1241	
97	168	ТЦЕНА	Устройство тросовой растяжки	компл	1	352569,00	--	352569	--	352569	--	380775
			СП - %			--	--	--	--		28206	
			Устройство кабельной канализации									
98	169	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,56	4118,29	--	31134	--	--	22417	57835
			НР - %, СП - %			4118,29	--	31134	--		4284	
99	170	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншей,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	7,56	1909,14	--	14433	--	--	10392	26811

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР [illegible] СП [illegible]			1909,14	--	14433	--		1986	
100	171	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	0,84	4531,04	217,88	3806	183	2271	1398	5620
			НР [illegible] СП [illegible]			1609,36	71,92	1352	60		416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	172	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	кан.-км	0,019	1700186,36	--	32304	--	28038	3242	38390
			НР [illegible] СП [illegible]			224530,60	--	4266	--		2844	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	173	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм.Устройство.Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	1684992,56	--	6740	--	5903	636	7966
			НР [illegible] СП [illegible]			209336,80	--	837	--		590	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	174	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы.Устройство ввода труб	канал	13	1578,01	--	20514	--	1293	14608	37932
			НР [illegible] СП [illegible]			1478,54	--	19221	--		2810	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство колодцев кабельной канализации (2шт)									
104	175	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 2 м	м3 грунта	8,114	5596,22	--	45408	--	--	32694	84350
			НР [illegible] СП [illegible]			5596,22	--	45408	--		6248	
105	176	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншей,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	4,876	1909,14	--	9309	--	--	6702	17292
			НР [illegible] СП [illegible]			1909,14	--	9309	--		1281	
106	177	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 3	м3 грунта	3,238	1099,58	--	3560	--	--	2564	6613
			НР [illegible] СП [illegible]			1099,58	--	3560	--		490	
107	178	412-101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	169,995	51,00	--	8670	--		--	9364
			СП [illegible]			--	--	--	--		694	
108	179	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное.Устройство	м3 основания	0,48	3624,33	317,47	1740	152	816	815	2759
			НР [illegible] СП [illegible]			1609,36	104,81	772	50		204	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	180	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы сборные,собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части.Устройство	колодец	2	17569,57	3822,67	35139	7645	937	22815	62591
			НР [illegible] СП [illegible]			13278,60	1731,53	26557	3463		4636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	181	244-201-0901 РСНБ РК 2015	Плита днища колодца из полимербетона ПД-10 СТ РК 2598-2015	шт.	2	10921,00	--	21842	--	21842	--	23589
			СП - 8%			--	--	--	--		1747	
111	182	244-201-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое из полимербетона КС-10-2-1 СТ РК 2598-2015	шт.	2	8389,00	--	16778	--	16778	--	18120
			СП - 8%			--	--	--	--		1342	
112	183	244-201-1001 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия колодца из полимербетона ПП1-10-1 СТ РК 2598-2015	шт.	2	28574,00	--	57148	--	57148	--	61720
			СП - 8%			--	--	--	--		4572	
113	184	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	38353,00	--	76706	--	76706	--	82842
			СП - 8%			--	--	--	--		6136	
			Горизонтальная разметка из холодного пластика									
114	185	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12 м,сплошная	км линии	0,04	800317,45	16378,53	32013	656	31014	578	35198
			НР - 108%, СП - 8%			8568,64	4813,21	343	193		2607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	186	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12 м,сплошная	км линии	0,14	800317,45	16378,53	112044	2293	108551	2023	123193
			НР - 108%, СП - 8%			8568,64	4813,21	1200	674		9125	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	187	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12 м,сплошная	км линии	0,14	800317,45	16378,53	112044	2293	108551	2023	123193
			НР - 108%, СП - 8%			8568,64	4813,21	1200	674		9125	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	188	1127-0903-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12 м,пунктирная,шаг 1:3	км линии	0,14	218798,95	16378,53	30632	2293	27139	2023	35268
			НР - 108%, СП - 8%			8568,64	4813,21	1200	674		2612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	189	1127-0903-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12 м,пунктирная,шаг 3:1	км линии	0,96	606466,85	16378,53	582208	15724	558258	13874	643769
			НР - 108%, СП - 8%			8568,64	4813,21	8226	4621		47687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	190	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	38,05	6956,16	21,37	264682	813	237222	29049	317230
			НР - 108%, СП - 8%			700,32	6,58	26647	250		23498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	191	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (желтый)	м2 разметки	24	7313,13	21,37	175515	513	158194	18323	209345
			ПР 1 Раздел 4 ТП 503-0-00			700,32	6,58	16808	158		15507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Отмостка МО-3									
121	192	8721-0201-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Отмостка бетонная на гравийном основании.из бетона класса В 7,5	м2	1	13766,20	1423,70	13766	1424	10974	1663	16663
			ПР 1446 Раздел 4 ТП 503-0-00			1368,50	450,80	1368	451		1234	
122	193	255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	2,2	1668,00	--	3670	--	3670	--	3964
			ТП 854			--	--	--	--		294	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25207393	385231	9493518	1419317	27680523
								1842363	151025	13454061	1053813	
		Стоимость оборудования		Тенге				13454061				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13454061				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2557697				
		Материалы		Тенге				264705				
		Всего заработная плата		Тенге					1233266			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				921277				
			Накладные расходы	Тенге				819821				
			Сметная прибыль	Тенге				270201				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3647719				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601
			Сметная заработная плата	Тенге					1233266			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6677831				
		Материалы		Тенге				1509224				
		Всего заработная плата		Тенге					510748			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4586035				
		Транспортные расходы		Тенге				32221				
			Накладные расходы	Тенге				427429				
			Сметная прибыль	Тенге				568421				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7673681				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
			Сметная заработная плата	Тенге					510748			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2345330				
		Материалы		Тенге				7576				
		Всего заработная плата		Тенге					249374			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2032233				
			Накладные расходы	Тенге				172067				
			Сметная прибыль	Тенге				201394				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2718791				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
			Сметная заработная плата	Тенге					249374			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				172474				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				172474				
			Сметная прибыль	Тенге				13797				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				186271				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27680523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1083
			Сметная заработная плата	Тенге					1993388			
РАЗДЕЛ 3. Регулируемый пешеходный переход на пересечении ул.Жансугурова-ул.Дарвина												
123	194	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений,без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	0,77	5912,85	--	4553	--	--	3278	8458
			НР - 75%, СП - 8%			5912,85	--	4553	--		626	
124	195	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,32	21804,44	1364,73	6977	436	5920	674	8263
			НР - 90%, СП - 8%			1942,18	372,58	621	119		612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	196	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	0,45	1909,14	--	859	--	--	619	1596
			НР - 75%, СП - 8%			1909,14	--	859	--		118	
126	197	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 3	м3 грунта	0,32	1099,58	--	352	--	--	253	654
			НР - 75%, СП - 8%			1099,58	--	352	--		48	
127	198	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	8,4	54,00	--	454	--		--	490
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
128	199	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	8,4	37,00	--	311	--		--	336
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
129	200	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,174	35205,76	14479,49	6126	2519	481	2752	9588
			НР - 80%, СП - 8%			17967,43	4956,01	3126	862		710	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	201	222-512-0207 РСНБ РК 2015	Стойки дорожных знаков	тн	0,174	828061,00	--	144083	--	144083	--	155610
			СП - 8%			--	--	--	--		11527	
131	202	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	10	6162,80	178,20	61628	1782	4830	60345	131731
			НР - 100%, СП - 8%			5501,60	85,92	55016	859		9758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	203	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Знаки дополнительные и знаки на кронштейнах.Установка	шт.	8	1290,06	--	10320	--	830	10249	22215

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1186,28	--	9490	--		1646	
133	204	251-101-0233 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1,5.7.2,5.30.1-5.30.3,5.33,5.22,5.23,размером 350 мм х 1050 мм	шт.	2	9092,00	--	18184	--	18184	--	19639
						--	--	--	--		1455	
134	205	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=900 мм	шт.	2	10382,00	--	20764	--	20764	--	22425
						--	--	--	--		1661	
135	206	251-101-0210 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,D=700 мм	шт.	2	10952,00	--	21904	--	21904	--	23656
						--	--	--	--		1752	
136	207	251-101-0313 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2-5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а,В=700 мм	шт.	12	15535,00	--	186420	--	186420	--	201334
						--	--	--	--		14914	
137	208	1308-0202-1701 РСНБ РК 2015	Знак УЗДО с креплением.Монтаж оборудования.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м.применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	2	25028,49	2820,63	50057	5641	4559	30975	87514
						19928,58	1581,71	39857	3163		6483	
138	209		Универсальный знак дорожный объемный(УЗДО)	шт	2	152662,00	--	305324	--	305324	--	329750
						--	--	--	--		24426	
139	210	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость крепления КУ-К8(2шт)	т	0,006	1022926,00	--	6138	--	6138	--	6629
						--	--	--	--		491	
			Монтаж табло информационного водителя									
140	211	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Табло информационное водителя ТВСАв	шт	2	89558,77	12272,23	179118	24545	51119	84301	284492
						51727,00	6815,35	103454	13631		21073	
141	212	цена	Стоимость табло информационного водителя ТВСАв	шт	2	760106,00	--	1520212	--		--	1520212
						--	--	--	--	1520212	--	
			Монтаж табло информационного пешехода									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	213	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Табло информационное пешехода ТВСАп	шт	2	89558,77	12272,23	179118	24545	51119	84301	284492
			НР - [illegible]			51727,00	6815,35	103454	13631		21073	
143	214	цена	Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп	шт	2	760106,00	--	1520212	--		--	1520212
						--	--	--	--	1520212	--	
			Монтаж конструкций металлических									
144	215	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м	м3 грунта	6,76	6326,89	--	42770	--	--	30794	79449
			НР - [illegible]			6326,89	--	42770	--		5885	
145	216	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	6,76	3113,52	1919,44	21047	12976	--	10013	33545
			НР - [illegible]			1194,08	863,12	8072	5835		2485	
146	217	412-101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	354,9	51,00	--	18100	--		--	19548
			СП - 8%			--	--	--	--		1448	
147	218	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное.Устройство	м3 основания	0,34	7205,03	2272,40	2450	772	1222	785	3494
			НР - [illegible]			1341,13	1141,74	456	388		259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	219	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм1-А	м3	0,34	21619,38	1179,67	7351	402	6289	765	8765
			НР - [illegible]			1942,18	530,93	660	181		649	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	220	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм1-А	м3	6,06	32513,32	2083,89	197031	12629	118348	65274	283290
			НР - [illegible]			10900,05	936,56	66054	5676		20984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	221	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11184	419679,00	--	46937	--	46937	--	50692
			СП - 8%			--	--	--	--		3755	
151	222	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,05408	613574,24	2799,09	33182	151	12652	18612	55937
			НР - [illegible]			376833,15	1353,17	20379	73		4143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	223	261-404-0566 РСНБ РК 2015	Закладные части фундаментов ж/бетонных	т	0,06696	361110,00	--	24180	--	24180	--	26114
			СП - 8%			--	--	--	--		1934	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	224	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	3,38	1026,24	23,94	3469	81	1938	1361	5216
			НР - 95%, СП - 8%			428,85	4,11	1450	14		386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	225	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя стен,фундаментов	м2	22	4899,01	8,73	107778	192	92222	14345	131893
			НР - 95%, СП - 8%			698,35	2,78	15364	61		9770	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	226	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону стен,фундаментов	м2	22	-2208,27	-4,60	-48582	-102	-44505	-3731	-56498
			НР - 98%, СП - 8%			-180,68	-1,67	-3975	-37		-4185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Мет.конструкции									
156	227	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж консоли К8-6 с декоративной панелью	т	1,932	146058,70	39084,83	282185	75512	5744	155051	472215
			НР - 69%, СП - 8%			104000,28	12310,37	200929	23784		34979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	228	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К8-6	т	1,932	856578,00	--	1654909	--	1654909	--	1787302
			СП - 8%			--	--	--	--		132393	
158	229	1110-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка облицовки декоративной панели для опоры и консоли	колонна	2	7449,91	515,63	14900	1031	187	12795	29910
			НР - 90%, СП - 8%			6841,07	267,16	13682	534		2216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	230	ТЦЕНА	Комплект облицовочной декоративной панели для опоры и консоли Н+0,1/W+0,04 (6м)	шт	2	1339285,71	--	2678571	--	2678571	--	2892857
			СП - 8%			--	--	--	--		214286	
160	231	ТЦЕНА	Основание декоративное для опоры и консоли Н+0,1/W+0,04 (6м)	шт	2	142857,14	--	285714	--	285714	--	308571
			СП - 8%			--	--	--	--		22857	
			Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
161	232	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	44,436	108,25	3,53	4810	157	2316	1632	6957
			НР - 69%, СП - 8%			52,60	0,62	2337	28		515	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	233	236-101-0201 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей	кг	7,10976	5096,00	--	36231	--	36231	--	39130
			СП - 8%			--	--	--	--		2899	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	234	1115-0404-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска по металлу краска за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхности	44,436	1195,35	--	53117	--	10832	33828	93900
			НР - 80%, СП - 8%			951,59	--	42285	--		6956	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монтаж аппаратуры управления									
164	235	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания	м3 грунта	0,66	3567,85	--	2355	--	--	1695	4374
			НР - 52%, СП - 8%			3567,85	--	2355	--		324	
165	236	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	1099,58	--	726	--	--	523	1348
			НР - 72%, СП - 8%			1099,58	--	726	--		100	
166	237	412-101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	34,65	51,00	--	1767	--		--	1908
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
167	238	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание	м3	0,45	26700,25	1588,13	12015	714	8585	2764	15961
			НР - 91%, СП - 8%			6034,57	714,18	2716	321		1182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	239	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка основания под оборудование	т	0,08755	162815,38	20292,46	14254	1777	746	8166	24213
			НР - 69%, СП - 8%			133989,26	1182,86	11731	104		1794	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	240	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	т	0,08755	837352,00	--	73310	--	73310	--	79175
			СП - 8%			--	--	--	--		5865	
170	241	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка дорожного контроллера	шт	1	39409,67	4677,37	39410	4678	26194	7620	50792
			НР - 72%, СП - 8%			8537,60	2045,84	8538	2046		3762	
171	242	цена	Дорожный Евро контроллер модульного типа,исполнение - 19" стойка,совместим с интеллектуальными технологиями управления,8 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 входов для подключения дополнительного оборудования,совместим с различными типами детекторов транспорта,включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)	шт	1	4379670,54	--	4379671	--		--	4379671

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	4379671	--	
172	243	ТЦЕНА	Шкаф антивандальный,исполнение под стойку 19",стойку для Euro Controller модульного типа	шт	1	410523,00	--	410523	--	410523	--	443365
			СП - 8%			--	--	--	--		32842	
173	244	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДК)	компл	1	352176,00	--	352176	--	--	214827	612364
			НР - 61%; СП - 8%			352176,00	--	352176	--		45360	
174	245	1310-0204-0305 РСНБ РК 2015	Настройка системы связи с ЦУП АСУДД (прошивка адреса,настройка уровня сигнала по месту расположения антенны).Проверка электрическая и настройка	комплект	1	93913,60	--	93914	--	--	57287	163297
			НР - 61%; СП - 8%			93913,60	--	93914	--		12096	
175	246	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали,диаметр 10 мм	м	47	359,75	21,82	16908	1025	922	11008	30149
			НР - 72%; СП - 8%			318,32	6,98	14961	328		2233	
176	247	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028999	349485,00	--	10135	--	10135	--	10946
			СП - 8%			--	--	--	--		811	
						Монтаж ТВП						
177	248	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,29024	2215,52	--	2859	--	--	2058	5310
			НР - 72%; СП - 8%			2215,52	--	2859	--		393	
178	249	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,29024	821,38	--	1060	--	--	763	1969
			НР - 72%; СП - 8%			821,38	--	1060	--		146	
179	250	412-101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	67,7376	51,00	--	3455	--		--	3731
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
180	251	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП	м3	0,9	21619,38	1179,67	19457	1062	16647	2025	23201
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1942,18	530,93	1748	478		1719	
181	252	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж МО-ТВП с приямком,массой до 0,5 т	т	0,178	33476,89	12750,63	5959	2270	491	2905	9573
			НР - 67%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17967,43	5684,92	3198	1012		709	
182	253	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость МО-ТВП6,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,178	832837,00	--	148245	--	148245	--	160105

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		11860	
183	254	1308-0304-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка ТВП	шт	2	5699,07	1304,93	11398	2610	250	7009	19880
			НР - 72%, СП - 8%			4268,80	598,78	8538	1198		1473	
184	255	цена	Кнопка вызова пешеходов сенсорная Push-button TOUCH	шт	2	691389,00	--	1382778	--		--	1382778
						--	--	--	--	1382778	--	
			Устройства звукового сопровождения пешехода (УЗСП)									
185	256	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройства звукового сопровождения пешехода (УЗСП) с динамиком.Монтаж оборудования	компл	2	23189,34	1,94	46379	4	304	28103	80441
			НР - 61%, СП - 8%			23035,65	--	46071	--		5959	
186	257	цена	Стоимость устройства звукового сопровождения пешехода (УЗСП) с динамиком	компл	2	374849,00	--	749698	--		--	749698
						--	--	--	--	749698	--	
187	258	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Крепление для УЗСП на опоре (2шт)с окраской за 2 раза	т	0,004	875012,00	--	3500	--	3500	--	3780
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
188	259	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗСП	канал	2	44022,00	--	88044	--	--	53707	153091
			НР - 61%, СП - 8%			44022,00	--	88044	--		11340	
					Контур заземления контроллера-1компл							
189	260	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Вертикальные стенки без креплений,применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3693,17	--	8494	--	--	6116	15779
			НР - 72%, СП - 8%			3693,17	--	8494	--		1169	
190	261	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1909,14	--	4391	--	--	3162	8157
			НР - 72%, СП - 8%			1909,14	--	4391	--		604	
191	262	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали,диаметр 10 мм	м	12	675,80	21,82	8110	262	4028	2811	11794
			НР - 72%, СП - 8%			318,32	6,98	3820	84		874	
192	263	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	349485,00	--	2586	--	2586	--	2793
			СП - 8%			--	--	--	--		207	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	264	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 20 мм	шт	8	4792,99	205,70	38344	1646	25557	8424	50510
			СП - 8%			1392,65	69,86	11141	559		3741	
194	265	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	335138,00	--	9920	--	9920	--	10714
			СП - 8%			--	--	--	--		794	
			Контур заземления конструктивов-2шт									
195	266	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	5912,85	--	13836	--	--	9962	25702
			ПР - 72%, СП - 8%			5912,85	--	13836	--		1904	
196	267	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	1909,14	--	4467	--	--	3217	8298
			ПР - 72%, СП - 8%			1909,14	--	4467	--		615	
197	268	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	4792,99	205,70	38344	1646	25557	8424	50510
			ПР - 72%, СП - 8%			1392,65	69,86	11141	559		3741	
198	269	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	17,8	675,80	21,82	12029	388	5975	4169	17494
			ПР - 72%, СП - 8%			318,32	6,98	5666	124		1296	
199	270	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	349485,00	--	3844	--	3844	--	4152
			СП - 8%			--	--	--	--		308	
200	271	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	335138,00	--	9920	--	9920	--	10714
			СП - 8%			--	--	--	--		794	
			Освещение									
201	272	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными.Установка вне зданий	шт.	4	10236,68	2792,84	40947	11172	8312	19900	65715
			ПР - 72%, СП - 8%			5365,85	1543,97	21463	6176		4868	
202	273	247-104-0128 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120,мощность 148 Вт,световой поток 20750 лм	шт.	4	133232,00	--	532928	--	532928	--	575562
			СП - 8%			--	--	--	--		42634	
203	274	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость кронштейна для светильника с окраской за 2 раза	т	0,08	1022926,00	--	81834	--	81834	--	88381

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - [illegible]			--	--	--	--		6547	
			Монтаж сигнальных устройств									
204	275	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светофор с количеством ламп до трех.Установка на конструкции.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	8	6887,14	88,39	55097	707	20966	24065	85495
			ПР - [illegible]			4177,95	--	33424	--		6333	
205	276	цена	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)	шт	2	422676,00	--	845352	--		--	845352
						--	--	--	--	845352	--	
206	277	цена	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)	шт	4	559207,00	--	2236828	--		--	2236828
						--	--	--	--	2236828	--	
207	278	цена	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	шт	2	409655,00	--	819310	--		--	819310
						--	--	--	--	819310	--	
208	279	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж экранов и крепления для светофоров	т	0,054	166835,06	20292,46	9009	1096	461	5186	15331
			ПР - [illegible]			138008,94	1182,86	7452	64		1136	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	280	ТЦЕНА	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7	шт	2	56000,00	--	112000	--	112000	--	120960
			СП - [illegible]			--	--	--	--		8960	
210	281	ТЦЕНА	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8	шт	4	65000,00	--	260000	--	260000	--	280800
			СП - [illegible]			--	--	--	--		20800	
211	282	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для светофоров	т	0,024	1022926,00	--	24550	--	24550	--	26514
			СП - [illegible]			--	--	--	--		1964	
			Прокладка кабеля									
212	283	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель,масса 1 м до 1 кг	км	0,281	286037,59	60500,90	80377	17001	8302	37477	127283
			ПР - [illegible]			195994,50	22646,65	55074	6364		9428	
213	284	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	269	443,11	192,59	119195	51807	12107	53560	186576
			ПР - [illegible]			205,51	71,04	55281	19109		13820	
214	285	243-105-0701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые КВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м	0,193	267301,00	--	51589	--	51589	--	55716
			СП - [illegible]			--	--	--	--		4127	
215	286	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые КВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80	1000м	0,065	220596,00	--	14339	--	14339	--	15486
			СП - [illegible]			--	--	--	--		1147	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	287	243-105-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м	0,036	654328,00	--	23556	--	23556	--	25440
			СП - 8%			--	--	--	--		1884	
217	288	243-201-1301 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный,марки КГВВ 7х0,75	км	0,048	331619,00	--	15918	--	15918	--	17191
			СП - 8%			--	--	--	--		1273	
218	289	243-201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х 1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,126	702981,00	--	88576	--	88576	--	95662
			СП - 8%			--	--	--	--		7086	
219	290	243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m,D145P,SHIP экранированный	км	0,082	172302,00	--	14129	--	14129	--	15259
			СП - 8%			--	--	--	--		1130	
			Устройство кабельной канализации									
220	291	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,04	4118,29	--	20756	--	--	14944	38556
			НР - 72%, СП - 8%			4118,29	--	20756	--		2856	
221	292	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	5,04	1909,14	--	9622	--	--	6928	17874
			НР - 72%, СП - 8%			1909,14	--	9622	--		1324	
222	293	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	0,56	4531,04	217,88	2537	122	1514	932	3747
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1609,36	71,92	901	40		278	
223	294	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	кан.-км	0,014	1700186,36	--	23803	--	20660	2389	28287
			НР - 76%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			224530,60	--	3143	--		2095	
224	295	1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 150 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	28	14950,97	10221,36	418627	286199	497	308729	785544
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4711,84	6425,56	131931	179916		58188	
225	296	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая размерами 110 мм	м	28	1590,00	--	44520	--	44520	--	48082
			СП - 8%			--	--	--	--		3562	
226	297	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы.Устройство ввода труб	канал	20	1578,01	--	31560	--	1989	22474	58357
			НР - 76%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1478,54	--	29571	--		4323	
			Устройство колодцев кабельной канализации (2шт)									
227	298	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 2 м	м3 грунта	8,114	5596,22	--	45408	--	--	32694	84350
			НР - 72%, СП - 8%			5596,22	--	45408	--		6248	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	299	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	4,876	1909,14	--	9309	--	--	6702	17292
			НР - 12%; СП - 8%			1909,14	--	9309	--		1281	
229	300	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 3	м3 грунта	3,238	1099,58	--	3560	--	--	2564	6613
			НР - 12%; СП - 8%			1099,58	--	3560	--		490	
230	301	412-101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	169,995	51,00	--	8670	--		--	9364
			СП - 8%			--	--	--	--		694	
231	302	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное.Устройство	м3 основания	0,48	3624,33	317,47	1740	152	816	815	2759
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1609,36	104,81	772	50		204	
232	303	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы сборные,собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части.Устройство	колодец	2	17569,57	3822,67	35139	7645	937	22815	62591
			НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			13278,60	1731,53	26557	3463		4636	
233	304	244-201-0901 РСНБ РК 2015	Плита днища колодца из полимербетона ПД-10 СТ РК 2598-2015	шт.	2	10921,00	--	21842	--	21842	--	23589
			СП - 8%			--	--	--	--		1747	
234	305	244-201-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое из полимербетона КС-10-2-1 СТ РК 2598-2015	шт.	2	8389,00	--	16778	--	16778	--	18120
			СП - 8%			--	--	--	--		1342	
235	306	244-201-1001 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия колодца из полимербетона ПП1-10-1 СТ РК 2598-2015	шт.	2	28574,00	--	57148	--	57148	--	61720
			СП - 8%			--	--	--	--		4572	
236	307	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	38353,00	--	76706	--	76706	--	82842
			СП - 8%			--	--	--	--		6136	
			Горизонтальная разметка из холодного пластика									
237	308	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12 м,сплошная	км линии	0,02	800317,45	16378,53	16006	327	15508	289	17599
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8568,64	4813,21	171	96		1304	
238	309	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12 м,сплошная	км линии	0,08	800317,45	16378,53	64025	1310	62030	1156	70396
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8568,64	4813,21	685	385		5215	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	310	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12 м,сплошная	км линии	0,08	800317,45	16378,53	64025	1310	62030	1156	70396
			НР - 10% , СП - 8%			8568,64	4813,21	685	385		5215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	311	1127-0903-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12 м,пунктирная,шаг 1:3	км линии	0,07	218798,95	16378,53	15316	1147	13569	1012	17634
			НР - 10% , СП - 8%			8568,64	4813,21	600	337		1306	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	312	1127-0903-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12 м,пунктирная,шаг 3:1	км линии	0,048	606466,85	16378,53	29110	786	27913	694	32188
			НР - 10% , СП - 8%			8568,64	4813,21	411	231		2384	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	313	1127-0903-0401 *РСНБ РК 2015* Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки *пластиком холодного формирования*	м2 разметки	25,65	6956,16	21,37	178426	548	159915	19582	213849
			НР - 10% , СП - 8%			700,32	6,58	17963	169		15841	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	314	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (желтый)	м2 разметки	12,8	7313,13	21,37	93608	273	84371	9772	111651
			НР - 10% , СП - 8%			700,32	6,58	8964	84		8270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Отмостка МО-3									
244	315	8721-0201-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Отмостка бетонная на гравийном основании.из бетона класса В 7,5	м2	1	13766,20	1423,70	13766	1424	10974	1663	16663
			НР - 144% , СП - 158%			1368,50	450,80	1368	451		1234	
245	316	255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	2,2	1668,00	--	3670	--	3670	--	3964
			СП - 8%			--	--	--	--		294	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24464756	564377	8495655	1663514	27142208
								1917907	292935	13454061	1013936	
		Стоимость оборудования		Тенге				13454061				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13454061				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2190000				
		Материалы		Тенге				245273				
		Всего заработная плата		Тенге					1122989			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				741035				
			Накладные расходы	Тенге				737968				
			Сметная прибыль	Тенге				234234				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3162202				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
			Сметная заработная плата	Тенге					1122989			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6149599				
		Материалы		Тенге				701031				
		Всего заработная плата		Тенге					835591			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4446827				
		Транспортные расходы		Тенге				32756				
			Накладные расходы	Тенге				751486				
			Сметная прибыль	Тенге				552088				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7453173				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								483
			Сметная заработная плата	Тенге					835591			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2454102				
		Материалы		Тенге				7924				
		Всего заработная плата		Тенге					252262			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2136569				
			Накладные расходы	Тенге				174060				
			Сметная прибыль	Тенге				210255				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2838417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	Тенге					252262			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				216994				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				216994				
			Сметная прибыль	Тенге				17359				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				234353				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27142206				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1177
			Сметная заработная плата	Тенге					2210842			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								54822729
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3760270				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					949608			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					443960			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17989177		
			- Перевозка грузов	Тенге				64978				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						26908122		
			- Накладные расходы	Тенге							3082831	
			- Сметная прибыль	Тенге							2067749	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				27 914 607,00				
			в том числе оборудование:	Тенге				26 908 122,00				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 144 498,89				
			Итого	Тенге				29 059 105,89				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				787 501,77				
			Итого	Тенге				29 846 607,66				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				596 932,15				
			Итого	Тенге				30 443 539,81				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				57 351 661,81				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				57 351 661,81				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				6 882 199,42				
			ИТОГО	Тенге				64 233 861,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тендерная скидка	Тенге				**649,08**				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**64 233 212,14**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	*Сметная* прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Устройство одерновки									
1	4	1147-0118-0402 РСНБ РК 2015 РС296297)	**Газоны партерные. Уход**	м2	38358	1515,03	570,57	58113502	21886020	356730	36560624	102248056
			НР - 88%, СП - 56%			935,16	147,96	35870752	5675411		7573930	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								102248056
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35870752				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21886020			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5675411			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						356729		
			- Накладные расходы	Тенге							36560624	
			- Сметная прибыль	Тенге							7573930	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				*102 248 056,00*				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				4 192 170,30				
			Итого	Тенге				**106 440 226,30**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2.71%	Тенге				2 884 530,13				
			Итого	Тенге				**109 324 756,43**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**2 186 495,13**				
			Итого	Тенге				**111 511 251,56**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**111 511 251,56**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**111 511 251,56**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**13 381 350,19**				
			ИТОГО	Тенге				**124 892 601,74**				
			Тендерная скидка	Тенге				**1 261,75**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**124 891 339,99**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка ***Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)***
(наименование, адрес)

Объект **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД**
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 30 см, под трубы диам. 63 мм**	м3	82,8	2557,32	--	211746	--	--	152457	393340
			НР - [illegible]			2557,32	--	211746	--		29136	
2	2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта**	м3	27,6	1827,24	217,88	50432	6013	--	45939	104081
			НР - [illegible]			1609,36	71,92	44418	1985		7710	
3	3	1116-0501-0207 *РСНБ РК 2015* Изм. и доп. вып. 10	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб *низкого давления среднего типа* наружным диам. 63 мм**	м	920	3722,68	881,16	3424870	810671	8768	2824601	6749429
			НР - [illegible]			2831,99	300,89	2605431	276815		499958	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	241-201-0907 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм**	м	920	372,00	--	342240	--	342240	--	369619

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		27379	
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 30 см, под трубы диам. 63 мм	м3	557,5	2557,32	--	1425708	--	--	1026510	2648395
			НР - 72%, СП - 8%			2557,32	--	1425708	--		196177	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	185,8	1827,24	217,88	339500	40482	--	309257	700658
			НР - 99%, СП - 8%			1609,36	71,92	299018	13363		51901	
7	7	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	6194	3178,12	700,20	19685260	4337042	62188	16432561	39007247
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2467,88	239,25	15286030	1481890		2889426	
8	8	241-201-0906 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	6194	242,00	--	1498948	--	1498948	--	1618864
			СП - 8%			--	--	--	--		119916	
9	9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка спринклеров и веерных разбрызгивателей	шт	590	1930,28	1148,52	1138862	677625	--	684202	1968909
			НР - 99%, СП - 8%			781,76	389,62	461238	229876		145845	
10	10	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Установка клапанного бокса	шт	43	4382,99	198,32	188468	8527	12200	170438	387618
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3900,95	102,75	167741	4418		28712	
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	640,3	1334,66	--	854580	--	--	615298	1587468
			НР - 72%, СП - 8%			1334,66	--	854580	--		117590	
12	12	241-208-1805 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм	шт.	33	1751,00	--	57783	--	57783	--	62406
			СП - 8%			--	--	--	--		4623	
13	13	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	18	1956,00	--	35208	--	35208	--	38025
			СП - 8%			--	--	--	--		2817	
14	14	241-209-0105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	38	1051,00	--	39938	--	39938	--	43133
			СП - 8%			--	--	--	--		3195	
15	15	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	1103,00	--	11030	--	11030	--	11912
			СП - 8%			--	--	--	--		882	
16	16	241-209-0304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50х63 мм	шт.	55	1914,00	--	105270	--	105270	--	113692
			СП - 8%			--	--	--	--		8422	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	241-211-0506 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	15	1913,00	--	28695	--	28695	--	30991
			СП - 8%			--	--	--	--		2296	
18	18	241-211-0505 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	46	1339,00	--	61594	--	61594	--	66522
			СП - 8%			--	--	--	--		4928	
19	19	241-213-0103 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	98	550,00	--	53900	--	53900	--	58212
			СП - 8%			--	--	--	--		4312	
20	20	241-213-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	8	605,00	--	4840	--	4840	--	5227
			СП - 8%			--	--	--	--		387	
21	21	241-201-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	1800	117,00	--	210600	--	210600	--	227448
			СП - 8%			--	--	--	--		16848	
22	22	511-101-0106 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 40,0 м3/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	3	218319,00	--	654957	--		--	654957
						--	--	--	--	654957	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	*Тенге*								56848152
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21355910				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5880360			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2008347			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2533202		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						654957		
			- *Накладные расходы*	Тенге							22261263	
			- Сметная прибыль	Тенге							4162460	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				56 193 195,00				
			в том числе оборудование:	Тенге				654 957,00				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				2 303 921,00				
			Итого	Тенге				58 497 116,00				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				*1 585 271,84*				
			Итого	Тенге				60 082 387,84				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 201 647,76				
			Итого	Тенге				61 284 035,60				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				61 938 992,60				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				61 938 992,60				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				7 432 679,11				
			ИТОГО	Тенге				69 371 671,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тендерная скидка	Тенге				**700,75**				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**69 370 970,95**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кенжалев М.Б.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ РАМПЫ (ВХОДНОЙ УЧАСТОК)
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
1	62	1115-0108-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 6**	м2 облицовки	18,7	37288,30	5031,33	697291	94086	17622	532946	1328656
			НР - [illegible]			31314,62	4310,14	585583	80600		98419	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	63	231-201-0306 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40(50) мм**	м2	19,074	42644,00	--	813392	--	813392	--	878463
			СП - [illegible]			--	--	--	--		65071	
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
3	71	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия	1968	335,73	297,72	660707	585920	3247	171587	898877
			НР - [illegible]			36,35	44,38	71540	87337		66583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	72	212-503-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	295,2	16413,00	--	4845118	--	4845118	--	5232727

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		387609	
5	73	212-504-0101 РСНБ РК 2015	**Полимерная добавка к ЩМА**	т	295,2	4837,00	--	1427882	--	1427882	--	1542113
			СП - 8%			--	--	--	--		114231	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9880836**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				657123				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					680006			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					167937			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7107261		
			- Накладные расходы	Тенге							704533	
			- Сметная прибыль	Тенге							731913	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				9 880 836,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				405 114,28				
			Итого	Тенге				**10 285 950,28**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				278 749,25				
			Итого	Тенге				**10 564 699,53**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**211 293,99**				
			Итого	Тенге				**10 775 993,52**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**10 775 993,52**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**10 775 993,52**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				1 293 119,22				
			ИТОГО	Тенге				**12 069 112,74**				
			Тендерная скидка	Тенге				**122,06**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**12 068 990,69**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кешелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)**

(наименование адрес)

Объект **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ РАМПЫ (ВЫХОДНОЙ УЧАСТОК)**

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	5	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	3583	361,79	361,79	1296294	1296294	--	183225	1597880
			НР - 72%; СП - 8%			--	71,02	--	254479		118361	
2	6	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	3583	2056,66	2056,66	7369013	7369013	--	3782573	12043713
			НР - 72%; СП - 8%			--	1466,25	--	5253574		892127	
3	7	412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	229662	38,00	--	8727156	--		--	9425328
			СП - 8%			--	--	--	--		698172	
4	8	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	183729,6	26,00	--	4776970	--		--	5159128

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		382158	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
5	51	236-101-0107 РСНБ РК 2015	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,5514	439993,00	--	242612	--	242612	--	262021
			СП - 8%			--	--	--	--		19409	
6	54	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая- 2 РАЗА**	м2 окрашиваемой поверхности	919	1304,02	8,81	1198394	8095	858089	269091	1584884
			НР - 80%, СП - 8%			361,49	4,52	332210	4153		117399	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30072954
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				332210				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8673402			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5512206			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1100701		
			- Перевозка грузов	Тенге				13504126				
			- Накладные расходы	Тенге							4234889	
			- Сметная прибыль	Тенге							2227626	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				30 072 954,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 232 991,11				
			Итого	Тенге				31 305 945,11				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				848 391,11				
			Итого	Тенге				32 154 336,23				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				643 086,72				
			Итого	Тенге				32 797 422,95				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				32 797 422,95				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				32 797 422,95				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				3 935 690,75				
			ИТОГО	Тенге				36 733 113,71				
			Тендерная скидка	Тенге				364,85				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				36 732 748,86				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА**

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ДРЕНАЖ									
1	5	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Укладка стальных труб диам. 500 мм**	км	0,00412	3632128,57	1582329,10	14964	6519	491	10298	27283
			ЗП - 49%, СП - 8%			1930692,45	593964,19	7954	2447		2021	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	6	241-102-0258 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм**	м	4,13648	59726,00	--	247055	--	247055	--	266819
			СП - 8%			--	--	--	--		19764	
3	7	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (отводы,тройники,фланцы)**	т	1,197	1271818,24	556459,30	1522366	666082	422203	653872	2350337
			ЗП - 49%, СП - 8%			362640,43	189136,00	434081	226396		174099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	8	261-301-0254 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	1,248	340239,00	--	424618	--	424618	--	458587
			СП - 8%			--	--	--	--		33969	
			УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОЙ ТРУБЫ ИЗ ТОННЕЛЯ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	10	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных труб диам. 500 мм	км	0,0218	3632128,57	1582329,10	79180	34494	2597	54487	144361
			ПР=99% СП=80%			1930692,45	593964,19	42089	12948		10693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	11	241-102-0258 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	21,8872	59726,00	--	1307235	--	1307235	--	1411814
			СП=80%			--	--	--	--		104579	
7	12	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (отводы,тройники,фланцы)	т	0,63	1271818,24	556459,30	801245	350570	222212	344143	1237019
			ПР=99% СП=80%			362640,43	189136,00	228463	119156		91631	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	13	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,614	340239,00	--	208907	--	208907	--	225620
			СП=80%			--	--	--	--		16713	
9	14	261-301-1388 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 800 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	72550,00	--	72550	--	72550	--	78354
			СП=80%			--	--	--	--		5804	
10	15	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,061	8256817,97	1430906,88	503666	87286	370898	71573	621259
			ПР=99% СП=80%			745600,20	439586,09	45482	26815		46019	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	16	1122-0601-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,061	992366,38	132997,62	60534	8113	33933	21454	88547
			ПР=99% СП=80%			303084,80	52177,06	18488	3183		6559	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	17	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3075	293,76	282,22	903323	867831	1261	166948	1155892
			ПР=72% СП=80%			11,13	64,27	34231	197641		85622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	18	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	161437,5	38,00	--	6134625	--		--	6625395
			СП=80%			--	--	--	--		490770	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3075	44,98	44,98	138303	138303	--	43818	196691
			НР - 72%, СП - 8%			--	19,79	--	60859		14570	
15	20	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3075	66,62	66,62	204855	204855	--	64900	291335
			НР - 72%, СП - 8%			--	29,31	--	90139		21580	
16	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3075	230,69	100,65	709372	309492	--	407351	1206060
			НР - 72%, СП - 8%			130,04	53,95	399879	165885		89338	
17	22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3075	185,79	168,00	571301	516611	9532	128960	756282
			НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	45158	133953		56021	
18	23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2684,00	277,64	2684	278	109	2417	5509
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2297,41	143,85	2297	144		408	
19	24	244-202-0301 РСНБ РК 2015	Дождеприемник магистральный круглый, тип ДМ (С250)	комплект	1	44654,00	--	44654	--	44654	--	48226
			СП - 8%			--	--	--	--		3572	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17195390
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1258122				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3190434			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1039566			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3368258		
			- Перевозка грузов	Тенге				6134625				
			- Накладные расходы	Тенге							1970221	
			- Сметная прибыль	Тенге							1273732	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				17 195 390,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				705 010,99				
			Итого	Тенге				17 900 400,99				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				485 100,87				
			Итого	Тенге				18 385 501,86				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				367 710,04				
			Итого	Тенге				18 753 211,89				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				18 753 211,89				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				18 753 211,89				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				2 250 385,43				
			ИТОГО	Тенге				21 003 597,32				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тендерная скидка	Тенге				208,27				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**21 003 389,06**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ №1 отв. 0,5 м НА ПК 7+8,7 (слева) ул.ЖАНСУГУРОВА (справа)
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	37	318,88	318,88	11799	11799	--	1822	14710
			[illegible]			--	68,38	--	2530		1090	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	3068,79	--	12275	--	--	8838	22802
			[illegible]			3068,79	--	12275	--		1689	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	41	64,17	64,17	2631	2631	--	833	3742
			[illegible]			--	28,23	--	1158		277	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	41	54,90	54,90	2251	2251	--	713	3201
			ЗП - 72%, СП - 8%			--	24,16	--	991		237	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	14,5	8,58	8,58	124	124	--	30	167
			ЗП - 72%, СП - 8%			--	2,91	--	42		12	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,63	230,69	100,65	837	366	--	481	1423
			ЗП - 72%, СП - 8%			130,04	53,95	472	196		105	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,63	185,79	168,00	674	610	11	152	892
			ЗП - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	53	158		66	
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	6	8164,75	305,88	48988	1835	28314	16660	70899
			ЗП - 84%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3139,82	165,63	18839	994		5252	
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	3,7	33185,83	4303,75	122788	15924	88408	19468	153636
			ЗП - 84%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	18456	4720		11380	
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,71	59038,81	25057,64	100956	42849	20005	43609	156130
			ЗП - 84%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22281,94	8077,77	38102	13813		11565	
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	9	35169,00	--	316521	--	316521	--	341843
			СП - 8%			--	--	--	--		25322	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,74	59038,81	25057,64	43689	18543	8657	18872	67565
			ЗП - 84%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22281,94	8077,77	16489	5978		5005	
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	2	23926,00	--	47852	--	47852	--	51680
			СП - 8%			--	--	--	--		3828	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	2,4	34173,19	4303,75	82016	10329	59715	12628	102215
			НР [illegible]			4988,18	1275,61	11972	3061		7571	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	5,6	1389,90	130,38	7783	730	1984	4502	13268
			НР [illegible]			905,22	51,82	5069	290		983	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	6,27	1899,00	--	11907	--	11907	--	12860
			СП [illegible]			--	--	--	--		953	
17	17	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	23,5	4178,84	175,16	98203	4117	66765	24326	132331
			НР [illegible]			1162,59	69,72	27321	1639		9802	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,382	936873,37	12319,40	357886	4706	323764	29175	418026
			НР [illegible]			77005,04	5117,07	29416	1955		30965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оголовки.Установка бортового камня	м	4	1306,02	41,11	5224	165	346	5171	11227
			НР [illegible]			1178,36	18,72	4713	75		832	
20	20	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.30.15	м3	0,18	48258,00	--	8686	--	8686	--	9381
			СП [illegible]			--	--	--	--		695	
21	21	212-101-0813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,3	19102,00	--	5731	--	5731	--	6189
			СП [illegible]			--	--	--	--		458	
			Обратная засыпка									
22	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	33	44,98	44,98	1484	1484	--	470	2111
			НР [illegible]			--	19,79	--	653		156	
23	23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	33	66,62	66,62	2198	2198	--	696	3126
			НР [illegible]			--	29,31	--	967		232	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33	230,69	100,65	7613	3321	--	4372	12943
			НР - 72% СП - 8%			130,04	53,95	4291	1780		959	
25	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	33	185,79	168,00	6131	5545	101	1384	8116
			НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	485	1438		601	
26	26	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	72	293,76	282,22	21151	20320	29	3909	27065
			НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,13	64,27	802	4628		2005	
27	27	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1296	46,00	--	59616	--		--	64385
			СП - 8%			--	--	--	--		4769	
28	28	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2592	28,00	--	72576	--		--	78382
			СП - 8%			--	--	--	--		5806	
29	29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80	44,98	44,98	3598	3598	--	1140	5117
			НР - 72% СП - 8%			--	19,79	--	1583		379	
30	30	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	80	66,62	66,62	5330	5329	--	1688	7580
			НР - 72% СП - 8%			--	29,31	--	2345		561	
31	31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80	230,69	100,65	18455	8052	--	10598	31377
			НР - 72% СП - 8%			130,04	53,95	10403	4316		2324	
32	32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	80	185,79	168,00	14863	13440	248	3355	19676
			НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	1175	3485		1457	
			Укрепление откосов									
33	33	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	10	4868,63	237,04	48686	2370	27740	13829	67516
			НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1857,57	63,09	18576	631		5001	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	**Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**10**	**-1650,26**	**-10,53**	**-16503**	**-106**	**-10596**	**-4192**	**-22350**
			НР - 72%, СП - 8%			**-580,12**	**-2,06**	**-5801**	**-21**		**-1656**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1899229**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**213108**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**182530**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**59405**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1006191**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**132192**				
			- Накладные расходы	Тенге							**224529**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**140681**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**1 899 229,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				**-**				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				77 868,39				
			Итого	Тенге				**1 977 097,39**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				53 579,34				
			Итого	Тенге				**2 030 676,73**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**40 613,53**				
			Итого	Тенге				**2 071 290,26**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**2 071 290,26**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**2 071 290,26**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**248 554,83**				
			ИТОГО	Тенге				**2 319 845,09**				
			Тендерная скидка	Тенге				**23,43**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**2 319 821,66**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Конелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ №6 отв. 0,5 м НА ПК 2+52,45 (слева) ул.СЕЙФУЛЛИНА (восток)

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	58,9	318,88	318,88	18782	18783	--	2900	23416
			НР - 72%, СП - 8%			--	68,38	--	4028		1735	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,54	3068,79	--	20070	--	--	14450	37282
			НР - 72%, СП - 8%			3068,79	--	20070	--		2762	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	65,44	64,17	64,17	4199	4200	--	1330	5972
			НР - 72%, СП - 8%			--	28,23	--	1848		442	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	65,44	54,90	54,90	3593	3593	--	1138	5110
			ОР=[illegible], СП=[illegible]			--	24,16	--	1581		378	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	23,4	8,58	8,58	201	201	--	49	270
			ОР=[illegible], СП=[illegible]			--	2,91	--	68		20	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,9	230,69	100,65	1361	594	--	782	2314
			ОР=[illegible], СП=[illegible]			130,04	53,95	767	318		171	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5,9	185,79	168,00	1096	991	18	247	1451
			ОР=[illegible], СП=[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	87	257		107	
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	8,3	8164,75	305,88	67767	2539	39167	23046	98078
			ОР=[illegible], СП=[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			3139,82	165,63	26061	1375		7265	
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	6,1	33185,83	4303,75	202434	26253	145753	32096	253292
			ОР=[illegible], СП=[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	30428	7781		18762	
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,85	59038,81	25057,64	168261	71415	33342	72681	260217
			ОР=[illegible], СП=[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			22281,94	8077,77	63504	23022		19275	
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	15	35169,00	--	527535	--	527535	--	569738
			ОР=[illegible]			--	--	--	--		42203	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,11	59038,81	25057,64	65533	27814	12986	28307	101348
			ОР=[illegible], СП=[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			22281,94	8077,77	24733	8966		7507	
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	3	23926,00	--	71778	--	71778	--	77520
			ОР=[illegible]			--	--	--	--		5742	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	3,6	34173,19	4303,75	123023	15493	89573	18942	153322
			НР - 54% СП - 8%			4988,18	1275,61	17957	4592		11357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	9,1	1389,90	130,38	12648	1187	3223	7316	21561
			НР - 54% СП - 8%			905,22	51,82	8238	472		1597	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	10,2	1899,00	--	19370	--	19370	--	20920
			СП - 8%			--	--	--	--		1550	
17	17	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	38,5	4178,84	175,16	160885	6743	109382	39853	216797
			НР - 54% СП - 8%			1162,59	69,72	44760	2684		16059	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,574	936873,37	12319,40	537765	7071	486493	43838	628132
			НР - 54% СП - 8%			77005,04	5117,07	44201	2937		46528	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оголовки.Установка бортового камня	м	4	1306,02	41,11	5224	165	346	5171	11227
			НР - 18% СП - 8%			1178,36	18,72	4713	75		832	
20	20	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.30.15	м3	0,18	48258,00	--	8686	--	8686	--	9381
			СП - 8%			--	--	--	--		695	
21	21	212-101-0813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,3	19102,00	--	5731	--	5731	--	6189
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
			Обратная засыпка									
22	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53	44,98	44,98	2384	2384	--	755	3390
			НР - 27% СП - 8%			--	19,79	--	1049		251	
23	23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	53	66,62	66,62	3531	3531	--	1119	5022
			НР - 27% СП - 8%			--	29,31	--	1554		372	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	53	230,69	100,65	12227	5334	--	7021	20788
			НР - [illegible]			130,04	53,95	6892	2859		1540	
25	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	53	185,79	168,00	9847	8904	165	2223	13035
			НР - [illegible]			14,69	43,56	778	2309		966	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	26	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	118,7	293,76	282,22	34870	33499	50	6444	44620
			НР - [illegible]			11,13	64,27	1321	7629		3305	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	27	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	2135	46,00	--	98210	--		--	106067
			СП - [illegible]			--	--	--	--		7857	
28	28	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	4270	28,00	--	119560	--		--	129125
			СП - [illegible]			--	--	--	--		9565	
29	29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	131	44,98	44,98	5892	5892	--	1867	8379
			НР - [illegible]			--	19,79	--	2593		621	
30	30	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	131	66,62	66,62	8727	8727	--	2765	12411
			НР - [illegible]			--	29,31	--	3840		919	
31	31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	131	230,69	100,65	30220	13185	--	17354	51380
			НР - [illegible]			130,04	53,95	17036	7067		3806	
32	32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	131	185,79	168,00	24338	22009	405	5494	32218
			НР - [illegible]			14,69	43,56	1924	5707		2387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2929970
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				313470				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					290507			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					94611			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1554005		
			- Перевозка грузов	Тенге				217770				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							337188	
			- Сметная прибыль	Тенге							217034	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**2 929 970,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				**-**				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				120 128,77				
			Итого	Тенге				**3 050 098,77**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				82 657,68				
			Итого	Тенге				**3 132 756,45**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**62 655,13**				
			Итого	Тенге				**3 195 411,58**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**3 195 411,58**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**3 195 411,58**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**383 449,39**				
			ИТОГО	Тенге				**3 578 860,96**				
			Тендерная скидка	Тенге				**38,11**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**3 578 822,85**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

_____

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ №8 отв. 0,5 м НА ПК 1+88,01 (справа) СЪЕЗД№2**
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	43,2	318,88	318,88	13776	13776	--	2127	17175
			НР-[illegible]			--	68,38	--	2954		1272	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, *применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м3 грунта	4,8	3068,79	--	14730	--	--	10606	27363
			НР-[illegible]			3068,79	--	14730	--		2027	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	48	64,17	64,17	3080	3080	--	976	4380
			НР-[illegible]			--	28,23	--	1355		324	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	48	54,90	54,90	2635	2635	--	835	3748
			НР - [illegible]			--	24,16	--	1160		278	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	17,2	8,58	8,58	148	148	--	36	199
			НР - [illegible]			--	2,91	--	50		15	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,3	230,69	100,65	992	433	--	570	1687
			НР - [illegible]			130,04	53,95	559	232		125	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,3	185,79	168,00	799	722	14	180	1058
			НР - [illegible]			14,69	43,56	63	187		78	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	6,1	8164,75	305,88	49805	1865	28787	16937	72082
			НР - [illegible]			3139,82	165,63	19153	1010		5339	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	4,5	33185,83	4303,75	149336	19367	107522	23677	186854
			НР - [illegible]			4988,18	1275,61	22447	5740		13841	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,09	59038,81	25057,64	123391	52371	24451	53300	190826
			НР - [illegible]			22281,94	8077,77	46569	16883		14135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	11	35169,00	--	386859	--	386859	--	417808
			СП - [illegible]			--	--	--	--		30949	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,74	59038,81	25057,64	43689	18543	8657	18872	67565
			НР - [illegible]			22281,94	8077,77	16489	5978		5005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	2	23926,00	--	47852	--	47852	--	51680
			СП - [illegible]			--	--	--	--		3828	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	2,4	34173,19	4303,75	82016	10329	59715	12628	102215
			НР - 85%; СП - 85%			4988,18	1275,61	11972	3061		7571	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Бетонирование монолитной портальной стенки, бетон В25, F200, W6	м3 бетона в деле	1,26	34263,97	4303,75	43173	5422	31466	6630	53787
			НР - 85%; СП - 85%			4988,18	1275,61	6285	1607		3984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Бетонирование монолитной стенки, бетон В25, F200, W6	м3 бетона в деле	3,1	34263,97	4303,75	106218	13341	77414	16311	132331
			НР - 85%; СП - 85%			4988,18	1275,61	15463	3954		9802	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	6,6	1389,90	130,38	9173	860	2339	5306	15637
			НР - 85%; СП - 85%			905,22	51,82	5974	342		1158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	7,4	1899,00	--	14053	--	14053	--	15177
			СП - 8%			--	--	--	--		1124	
19	19	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	27,8	4178,84	175,16	116172	4869	78983	28777	156545
			НР - 85%; СП - 85%			1162,59	69,72	32320	1938		11596	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,382	936873,37	12319,40	357886	4706	323764	29175	418026
			НР - 85%; СП - 85%			77005,04	5117,07	29416	1955		30965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка									
21	21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39	44,98	44,98	1754	1754	--	556	2495
			НР - 72%; СП - 85%			--	19,79	--	772		185	
22	22	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	39	66,62	66,62	2598	2598	--	823	3695
			НР - 72%; СП - 85%			--	29,31	--	1143		274	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39	230,69	100,65	8997	3925	--	5166	15296
			[illegible] СП - 8%			130,04	53,95	5072	2104		1133	
24	24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	39	185,79	168,00	7246	6552	121	1636	9592
			[illegible] СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	573	1699		711	
25	25	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	87,1	293,76	282,22	25587	24581	36	4729	32741
			[illegible] СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,13	64,27	970	5598		2425	
26	26	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1569	46,00	--	72174	--		--	77948
			[illegible]			--	--	--	--		5774	
27	27	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3138	28,00	--	87864	--		--	94893
			[illegible]			--	--	--	--		7029	
28	28	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,1	44,98	44,98	4322	4322	--	1369	6147
			[illegible] СП - 8%			--	19,79	--	1902		455	
29	29	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,1	66,62	66,62	6402	6402	--	2028	9105
			[illegible] СП - 8%			--	29,31	--	2817		674	
30	30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	96,1	230,69	100,65	22169	9672	--	12731	37692
			[illegible] СП - 8%			130,04	53,95	12497	5184		2792	
31	31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	96,1	185,79	168,00	17854	16145	298	4030	23635
			[illegible] СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	1411	4186		1751	
			Укрепление откосов									
32	32	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	10	4868,63	237,04	48686	2370	27740	13829	67516
			[illegible] СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1857,57	63,09	18576	631		5001	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	**Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см**	**м2 укрепляемой поверхности**	10	-1650,26	-10,53	-16503	-106	-10596	-4192	-22350
			НР - 32%, СП - 8%			-580,12	-2,06	-5801	-21		-1656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2294545**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**254738**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**230682**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**74421**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1209470**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**160038**				
			- Накладные расходы	Тенге							**269648**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**169964**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**2 294 545,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				**-**				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				94 076,35				
			Итого	Тенге				**2 388 621,35**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				64 731,64				
			Итого	Тенге				**2 453 352,98**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**49 067,06**				
			Итого	Тенге				**2 502 420,04**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**2 502 420,04**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**2 502 420,04**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**300 290,41**				
			ИТОГО	Тенге				**2 802 710,45**				
			Тендерная скидка	Тенге				**28,31**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**2 802 682,14**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кравцелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ №10 отв. 0,5 м НА ПК 2+71,48 (справа) СЪЕЗД№4

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	62,1	318,88	318,88	19803	19802	--	3057	24689
			НР=[illegible] СП=8%			--	68,38	--	4246		1829	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,9	3068,79	--	21175	--	--	15246	39334
			НР=[illegible] СП=8%			3068,79	--	21175	--		2914	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	69	64,17	64,17	4428	4428	--	1403	6297
			НР=[illegible] СП=8%			--	28,23	--	1948		466	
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	69	54,90	54,90	3788	3788	--	1200	5387

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР [illegible]			--	24,16	--	1667		399	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	24,9	8,58	8,58	214	213	--	52	287
			НР [illegible]			--	2,91	--	72		21	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,2	230,69	100,65	1430	624	--	821	2431
			НР [illegible]			130,04	53,95	806	334		180	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6,2	185,79	168,00	1152	1042	19	260	1525
			НР [illegible]			14,69	43,56	91	270		113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	6,7	8164,75	305,88	54704	2050	31617	18603	79172
			НР [illegible]			*3139,82*	*165,63*	*21037*	*1110*		*5865*	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	6,5	33185,83	4303,75	215708	27974	155311	34200	269901
			НР [illegible]			4988,18	1275,61	32423	8291		19993	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	3,04	59038,81	25057,64	179478	76175	35566	77527	277565
			НР [illegible]			22281,94	8077,77	67737	24556		20560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	16	35169,00	--	562704	--	562704	--	607720
			СП [illegible]			--	--	--	--		45016	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 *Изм. и доп. вып. 14*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями *железных и автомобильных дорог.* Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,74	59038,81	25057,64	43689	18543	8657	18872	67565
			НР [illegible]			22281,94	8077,77	16489	5978		5005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	2	23926,00	--	47852	--	47852	--	51680
			СП [illegible]			--	--	--	--		3828	
14	14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оголовки.Установка бортового камня	м	4	1306,02	41,11	5224	165	346	5171	11227
			НР [illegible]			1178,36	18,72	4713	75		832	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.30.15	м3	0,18	48258,00	--	8686	--	8686	--	9381
			СП - 8%			--	--	--	--		695	
16	16	212-101-0813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,3	19102,00	--	5731	--	5731	--	6189
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
17	17	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	9,4	1389,90	130,38	13065	1225	3331	7557	22272
			НР - 54% СП - 8%			905,22	51,82	8509	487		1650	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	10,528	1899,00	--	19993	--	19993	--	21592
			СП - 8%			--	--	--	--		1599	
19	19	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	40,3	4178,84	175,16	168407	7059	114496	41716	226933
			НР - 54% СП - 8%			1162,59	69,72	46852	2810		16810	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,282	936873,37	12319,40	264198	3474	239009	21537	308594
			НР - 93% СП - 8%			77005,04	5117,07	21715	1443		22859	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка									
21	21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	55	44,98	44,98	2474	2474	--	784	3518
			НР - 72% СП - 8%			--	19,79	--	1089		261	
22	22	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	55	66,62	66,62	3664	3664	--	1161	5211
			НР - 72% СП - 8%			--	29,31	--	1612		386	
23	23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	55	230,69	100,65	12688	5536	--	7286	21572
			НР - 72% СП - 8%			130,04	53,95	7152	2967		1598	
24	24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	55	185,79	168,00	10218	9240	170	2307	13527
			НР - 72% СП - 8%			14,69	43,56	808	2396		1002	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	125,4	293,76	282,22	36838	35391	51	6808	47138
			НР=[illegible] СП=[illegible]			11,13	64,27	1396	8060		3492	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	26	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2258	46,00	--	103868	--		--	112177
			СП=[illegible]			--	--	--	--		8309	
27	27	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4516	28,00	--	126448	--		--	136564
			СП=[illegible]			--	--	--	--		10116	
28	28	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	139,4	44,98	44,98	6270	6270	--	1986	8917
			НР=[illegible] СП=[illegible]			--	19,79	--	2759		660	
29	29	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	139,4	66,62	66,62	9287	9286	--	2942	13207
			НР=[illegible] СП=[illegible]			--	29,31	--	4086		978	
30	30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	139,4	230,69	100,65	32158	14030	--	18467	54675
			НР=[illegible] СП=[illegible]			130,04	53,95	18128	7520		4050	
31	31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	139,4	185,79	168,00	25899	23420	432	5846	34285
			НР=[illegible] СП=[illegible]			14,69	43,56	2047	6073		2540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Укрепление откосов									
32	32	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	10	4868,63	237,04	48686	2370	27740	13829	67516
			НР=[illegible] СП=[illegible]			1857,57	63,09	18576	631		5001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	33	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см	м2 укрепляемой поверхности	10	-1650,26	-10,53	-16503	-106	-10596	-4192	-22350
			НР=[illegible] СП=[illegible]			-580,12	-2,06	-5801	-21		-1656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2535699
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				283853				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					278137			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90459			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1251114		
			- Перевозка грузов	Тенге				230316				
			- Накладные расходы	Тенге							304446	
			- Сметная прибыль	Тенге							187829	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**2 535 699,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				103 963,66				
			Итого	Тенге				**2 639 662,66**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				71 534,86				
			Итого	Тенге				**2 711 197,52**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**54 223,95**				
			Итого	Тенге				**2 765 421,47**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**2 765 421,47**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**2 765 421,47**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**331 850,58**				
			ИТОГО	Тенге				**3 097 272,04**				
			Тендерная скидка	Тенге				**31,29**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**3 097 240,76**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Жешелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ №19 отв. 0,5 м НА ПК 2+52,29 (справа) СЪЕЗД№4
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Устройство трубы									
1	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	4	8164,75	305,88	32659	1224	18876	11106	47267
			[illegible]			3139,82	165,63	12559	663		3501	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	18	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,191	936873,37	12319,40	178943	2353	161882	14587	209013
			[illegible]			77005,04	5117,07	14708	977		15482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка									
3	26	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,6	44,98	44,98	3040	3041	--	963	4324
			[illegible]			--	19,79	--	1338		320	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	27	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,6	66,62	66,62	4503	4504	--	1427	6404
			НР=[illegible]			--	29,31	--	1982		474	
5	28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	67,6	230,69	100,65	15595	6804	--	8955	26514
			НР=[illegible]			130,04	53,95	8791	3647		1964	
6	29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	67,6	185,79	168,00	12559	11357	209	2835	16626
			НР=[illegible]			14,69	43,56	993	2945		1232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Укрепление откосов									
7	30	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	10	4868,63	237,04	48686	2370	27740	13829	67516
			НР=[illegible]			1857,57	63,09	18576	631		5001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	31	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см	м2 укрепляемой поверхности	10	-1650,26	-10,53	-16503	-106	-10596	-4192	-22350
			НР=[illegible]			-580,12	-2,06	-5801	-21		-1656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								355310
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				49826				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31547			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12162			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						198112		
			- Накладные расходы	Тенге							49510	
			- Сметная прибыль	Тенге							26318	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				355 310,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				14 567,71				
			Итого	Тенге				369 877,71				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				10 023,69				
			Итого	Тенге				379 901,40				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				7 598,03				
			Итого	Тенге				387 499,42				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				387 499,42				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				387 499,42				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				46 499,93				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО	Тенге				**433 999,35**				
			Тендерная скидка	Тенге				**4,38**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**433 994,97**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Ковалев М.В.**

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

_____

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ №13 отв. 0,5 м НА ПК 0+31,5 СЪЕЗД№7

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Обратная засыпка									
1	23	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	37,8596	293,76	282,22	11122	10684	17	2055	14232
			НР - 72% СП - 8%			11,13	64,27	421	2433		1054	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	24	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	681,4728	46,00	--	31348	--		--	33856
			СП - 8%			--	--	--	--		2508	
3	25	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1362,9456	28,00	--	38162	--		--	41215
			СП - 8%			--	--	--	--		3053	
4	26	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80	44,98	44,98	3598	3598	--	1140	5117

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			--	19,79	--	1583		379	
5	27	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	80	66,62	66,62	5330	5329	--	1688	7580
			[illegible]			--	29,31	--	2345		561	
6	28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80	230,69	100,65	18455	8052	--	10598	31377
			[illegible]			130,04	53,95	10403	4316		2324	
7	29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	80	185,79	168,00	14863	13440	248	3355	19676
			[illegible]			14,69	43,56	1175	3485		1457	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Укрепление откосов									
8	30	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	10	4868,63	237,04	48686	2370	27740	13829	67516
			[illegible]			1857,57	63,09	18576	631		5001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	31	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см	м2 укрепляемой поверхности	10	-1650,26	-10,53	-16503	-106	-10596	-4192	-22350
			[illegible]			-580,12	-2,06	-5801	-21		-1656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								198215
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24774				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43367			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14772			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17408		
			- Перевозка грузов	Тенге				69510				
			- Накладные расходы	Тенге							28473	
			- Сметная прибыль	Тенге							14681	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				198 215,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				8 126,82				
			Итого	Тенге				206 341,82				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				5 591,86				
			Итого	Тенге				211 933,68				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				4 238,67				
			Итого	Тенге				216 172,35				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				216 172,35				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**216 172,35**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**25 940,68**				
			ИТОГО	Тенге				**242 113,03**				
			Тендерная скидка	Тенге				**2,90**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**242 110,14**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кашелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ №15 отв. 0,5 м НА ПК 2+57 (справа) СЪЕЗД№8
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,6	318,88	318,88	9758	9757	--	1507	12166
						--	68,38	--	2092		901	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,4	3068,79	--	10434	--	--	7512	19382
						3068,79	--	10434	--		1436	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	34	64,17	64,17	2182	2182	--	691	3103
						--	28,23	--	960		230	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	34	54,90	54,90	1867	1866	--	591	2655
			НР - [illegible]			--	24,16	--	821		197	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Грунта грунтов 2	м2 спланированной площади	12,1	8,58	8,58	104	104	--	25	140
			НР - [illegible]			--	2,91	--	35		10	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3	230,69	100,65	692	302	--	397	1177
			НР - [illegible]			130,04	53,95	390	162		87	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3	185,79	168,00	557	504	9	126	737
			НР - [illegible]			14,69	43,56	44	131		55	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	5,8	8164,75	305,88	47356	1774	27371	16104	68537
			НР - [illegible]			3139,82	165,63	18211	961		5077	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	3,1	33185,83	4303,75	102876	13341	74072	16311	128722
			НР - [illegible]			4988,18	1275,61	15463	3954		9535	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,52	59038,81	25057,64	89739	38087	17783	38763	138782
			НР - [illegible]			22281,94	8077,77	33869	12278		10280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	8	35169,00	--	281352	--	281352	--	303860
			СП - 8%			--	--	--	--		22508	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,37	59038,81	25057,64	21844	9272	4328	9436	33782
			НР - [illegible]			22281,94	8077,77	8244	2989		2502	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	23926,00	--	23926	--	23926	--	25840
			СП - 8%			--	--	--	--		1914	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	1,2	34173,19	4303,75	41008	5165	29857	6314	51108
			НР - 14%; СП - 8%			4988,18	1275,61	5986	1531		3786	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Бетонирование монолитной портальной стенки, бетон В25, F200, W6	м3 бетона в деле	1,26	34263,97	4303,75	43173	5422	31466	6630	53787
			НР - 14%; СП - 8%			4988,18	1275,61	6285	1607		3984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	4,7	1389,90	130,38	6533	613	1665	3778	11136
			НР - 14%; СП - 8%			905,22	51,82	4255	244		825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	5,26	1899,00	--	9989	--	9989	--	10788
			СП - 8%			--	--	--	--		799	
18	18	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,5	4178,84	175,16	81487	3416	55400	20185	109806
			НР - 14%; СП - 8%			1162,59	69,72	22671	1360		8134	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,191	936873,37	12319,40	178943	2353	161882	14587	209013
			НР - 9,5%; СП - 8%			77005,04	5117,07	14708	977		15482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка									
20	20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	44,98	44,98	1214	1214	--	385	1727
			НР - 12%; СП - 8%			--	19,79	--	534		128	
21	21	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	66,62	66,62	1799	1798	--	570	2558
			НР - 12%; СП - 8%			--	29,31	--	791		189	
22	22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27	230,69	100,65	6229	2718	--	3577	10590
			НР - 12%; СП - 8%			130,04	53,95	3511	1457		784	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	27	185,79	168,00	5016	4536	83	1132	6640
						14,69	43,56	397	1176		492	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	24	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	60,6	293,76	282,22	17802	17103	24	3290	22779
						11,13	64,27	675	3895		1687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	25	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1090	46,00	--	50140	--		--	54151
						--	--	--	--		4011	
26	26	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2180	28,00	--	61040	--		--	65923
						--	--	--	--		4883	
27	27	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,6	44,98	44,98	3040	3041	--	963	4324
						--	19,79	--	1338		320	
28	28	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,6	66,62	66,62	4503	4504	--	1427	6404
						--	29,31	--	1982		474	
29	29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	67,6	230,69	100,65	15595	6804	--	8955	26514
						130,04	53,95	8791	3647		1964	
30	30	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	67,6	185,79	168,00	12559	11357	209	2835	16626
						14,69	43,56	993	2945		1232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Укрепление откосов									
31	31	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	10	4868,63	237,04	48686	2370	27740	13829	67516
						1857,57	63,09	18576	631		5001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	**Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см**	**м2 укрепляемой поверхности**	10	-1650,26	-10,53	-16503	-106	-10596	-4192	-22350
			НР - 72%, СП - 8%			-580,12	-2,06	-5801	-21		-1656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1447919**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				167702				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					149497			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48477			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						736563		
			- Перевозка грузов	Тенге				111180				
			- Накладные расходы	Тенге							175728	
			- Сметная прибыль	Тенге							107251	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				1 447 919,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				59 364,68				
			Итого	Тенге				1 507 283,68				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				40 847,39				
			Итого	Тенге				1 548 131,07				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				30 962,62				
			Итого	Тенге				1 579 093,69				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				1 579 093,69				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				1 579 093,69				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				189 491,24				
			ИТОГО	Тенге				1 768 584,93				
			Тендерная скидка	Тенге				17,87				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				1 768 567,07				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY"
Бушелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ №17 отв. 0,5 м НА ПК 0+1,66 (справа) СЪЕЗД№8
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,6	318,88	318,88	9758	9757	--	1507	12166
						--	68,38	--	2092		901	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,4	3068,79	--	10434	--	--	7512	19382
						3068,79	--	10434	--		1436	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	34	64,17	64,17	2182	2182	--	691	3103
			НР - 12% СП - 8%			--	28,23	--	960		230	
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	34	54,90	54,90	1867	1866	--	591	2655
			НР - 12% СП - 8%			--	24,16	--	821		197	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12,1	8,58	8,58	104	104	--	25	140
			НР - 12% СП - 8%			--	2,91	--	35		10	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3	230,69	100,65	692	302	--	397	1177
			НР - 12% СП - 8%			130,04	53,95	390	162		87	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3	185,79	168,00	557	504	9	126	737
			НР - 12% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	44	131		55	
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	5,8	8164,75	305,88	47356	1774	27371	16104	68537
			НР - 34% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3139,82	165,63	18211	961		5077	
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	3,1	33185,83	4303,75	102876	13341	74072	16311	128722
			НР - 34% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	15463	3954		9535	
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,52	59038,81	25057,64	89739	38087	17783	38763	138782
			НР - 34% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22281,94	8077,77	33869	12278		10280	
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	8	35169,00	--	281352	--	281352	--	303860
			СП - 8%			--	--	--	--		22508	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,74	59038,81	25057,64	43689	18543	8657	18872	67565
			НР - 34% СП - 8%			22281,94	8077,77	16489	5978		5005	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	2	23926,00	--	47852	--	47852	--	51680
			СН=%;			--	--	--	--		3828	
14	14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оголовки.Установка бортового камня	м	4	1306,02	41,11	5224	165	346	5171	11227
			ПР=108%;СН=%;			1178,36	18,72	4713	75		832	
15	15	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.30.15	м3	0,18	48258,00	--	8686	--	8686	--	9381
			СН=%;			--	--	--	--		695	
16	16	212-101-0813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,3	19102,00	--	5731	--	5731	--	6189
			СН=%;			--	--	--	--		458	
17	17	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	1,2	34173,19	4303,75	41008	5165	29857	6314	51108
			ПР=%;СН=%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	5986	1531		3786	
18	18	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	4,7	1389,90	130,38	6533	613	1665	3778	11136
			ПР=%;СН=%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			905,22	51,82	4255	244		825	
19	19	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	5,26	1899,00	--	9989	--	9989	--	10788
			СН=%;			--	--	--	--		799	
20	20	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,5	4178,84	175,16	81487	3416	55400	20185	109806
			ПР=%;СН=%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1162,59	69,72	22671	1360		8134	
21	21	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,382	936873,37	12319,40	357886	4706	323764	29175	418026
			ПР=%;СН=%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			77005,04	5117,07	29416	1955		30965	
			Обратная засыпка									
22	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	44,98	44,98	1214	1214	--	385	1727
			ПР=%;СН=%;			--	19,79	--	534		128	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	66,62	66,62	1799	1798	--	570	2558
			НР=72% СП=[illegible]			--	29,31	--	791		189	
24	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27	230,69	100,65	6229	2718	--	3577	10590
			НР=72% СП=[illegible]			130,04	53,95	3511	1457		784	
25	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	27	185,79	168,00	5016	4536	83	1132	6640
			НР=72% СП=[illegible]			14,69	43,56	397	1176		492	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Укрепление откосов									
26	26	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	10	4868,63	237,04	48686	2370	27740	13829	67516
			НР=72% СП=[illegible]			1857,57	63,09	18576	631		5001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	27	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см	м2 укрепляемой поверхности	10	-1650,26	-10,53	-16503	-106	-10596	-4192	-22350
			НР=72% СП=[illegible]			-580,12	-2,06	-5801	-21		-1656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1492847
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				178624				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					113055			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37105			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						909762		
			- Накладные расходы	Тенге							180823	
			- Сметная прибыль	Тенге							110581	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				1 492 847,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				61 206,73				
			Итого	Тенге				1 554 053,73				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				42 114,86				
			Итого	Тенге				1 596 168,58				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				31 923,37				
			Итого	Тенге				1 628 091,95				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				1 628 091,95				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				1 628 091,95				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				195 371,03				
			ИТОГО	Тенге				1 823 462,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тендерная скидка	Тенге				**18,42**				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**1 823 444,57**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ №1 отв. 0,75 м НА ПК 0+86,31
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	222,3	318,88	318,88	70888	70888	--	10944	88379
			НР - 72% СП - 8%			--	68,38	--	15201		6547	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,7	3068,79	--	75799	--	--	54575	140804
			НР - 72% СП - 8%			3068,79	--	75799	--		10430	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	247	64,17	64,17	15850	15850	--	5021	22541
			НР - 72% СП - 8%			--	28,23	--	6973		1670	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	247	54,90	54,90	13561	13561	--	4297	19286
						--	24,16	--	5968		1429	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	33,41	8,58	8,58	287	286	--	70	386
						--	2,91	--	97		29	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,35	230,69	100,65	1926	840	--	1106	3275
						130,04	53,95	1086	450		243	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	8,35	185,79	168,00	1551	1403	25	350	2053
						14,69	43,56	123	364		152	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	6,8	8164,75	305,88	55520	2080	32089	18881	80353
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3139,82	165,63	21351	1126		5952	
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	12,1	33185,83	4303,75	401549	52075	289117	63665	502431
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	60357	15435		37217	
10	10	1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/1,35 м	м3 железобетона звеньев	5,67	43989,96	18000,01	249423	102060	49611	109709	387863
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			17240,18	5794,39	97752	32854		28731	
11	11	225-104-0118 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 2-100 (Блок 11)	шт.	21	35848,00	--	752808	--	752808	--	813033
						--	--	--	--		60225	
12	12	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование монолитного лоткового звена, бетон В30, F200, W6	м3 бетона в деле	0,81	35502,25	4303,75	28757	3486	21231	4262	35660
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	4040	1033		2641	
13	13	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,236	90115,58	--	21267	--	79	17798	42190
						89779,58	--	21188	--		3125	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,037	447247,00	--	16548	--	16548	--	17872
			СП - 8%			--	--	--	--		1324	
15	15	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,199	419679,00	--	83516	--	83516	--	90197
			СП - 8%			--	--	--	--		6681	
16	16	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	0,3	34173,19	4303,75	10252	1291	7465	1578	12777
			НР - 30% , СП - 8%			4988,18	1275,61	1496	383		946	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Бетонирование монолитной портальной стенки, бетон В25, F200, W6	м3 бетона в деле	2,46	34263,97	4303,75	84289	10587	61431	12944	105011
			НР - 30% , СП - 8%			4988,18	1275,61	12271	3138		7779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	18	1389,90	130,38	25018	2347	6377	14470	42648
			НР - 30% , СП - 8%			905,22	51,82	16294	933		3159	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	20,16	1899,00	--	38284	--	38284	--	41347
			СП - 8%			--	--	--	--		3063	
20	20	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	74,53	4178,84	175,16	311449	13055	211746	77149	419686
			НР - 30% , СП - 8%			1162,59	69,72	86648	5197		31088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	21	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,2765	936873,37	12319,40	259045	3406	234347	21117	302575
			НР - 30% , СП - 8%			77005,04	5117,07	21292	1415		22413	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка									
22	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	216	44,98	44,98	9715	9715	--	3078	13816
			НР - 22% , СП - 8%			--	19,79	--	4275		1023	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	216	66,62	66,62	14390	14390	--	4559	20465
			НР - 72%, СП - 8%			--	29,31	--	6332		1516	
24	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	216	230,69	100,65	49829	21740	--	28614	84718
			НР - 72%, СП - 8%			130,04	53,95	28089	11652		6275	
25	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	216	185,79	168,00	40130	36288	670	9059	53124
			НР - 72%, СП - 8%			14,69	43,56	3172	9409		3935	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	26	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	224	293,76	282,22	65803	63217	92	12161	84202
			НР - 72%, СП - 8%			11,13	64,27	2494	14397		6237	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	27	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4032	46,00	--	185472	--		--	200310
			СП - 8%			--	--	--	--		14838	
28	28	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	8064	28,00	--	225792	--		--	243855
			СП - 8%			--	--	--	--		18063	
29	29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	255	44,98	44,98	11469	11469	--	3634	16311
			НР - 72%, СП - 8%			--	19,79	--	5047		1208	
30	30	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	255	66,62	66,62	16988	16988	--	5382	24160
			НР - 72%, СП - 8%			--	29,31	--	7475		1790	
31	31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	255	230,69	100,65	58826	25665	--	33780	100015
			НР - 72%, СП - 8%			130,04	53,95	33161	13756		7408	
32	32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	255	185,79	168,00	47376	42841	790	10694	62716
			НР - 72%, СП - 8%			14,69	43,56	3745	11108		4646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4074057

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				490358				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					535528			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					174018			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1806225		
			- Перевозка грузов	Тенге				411264				
			- Накладные расходы	Тенге							528897	
			- Сметная прибыль	Тенге							301783	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**4 074 057,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				167 036,34				
			Итого	Тенге				**4 241 093,34**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				114 933,63				
			Итого	Тенге				**4 356 026,97**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**87 120,54**				
			Итого	Тенге				**4 443 147,51**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**4 443 147,51**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**4 443 147,51**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**533 177,70**				
			ИТОГО	Тенге				**4 976 325,21**				
			Тендерная скидка	Тенге				**50,27**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**4 976 274,94**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ отв. 1,5 м
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Колодец монолитный (9 шт)									
1	23	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	1,44	8164,75	305,88	11757	441	6795	3998	17016
			НР - 84%, СП - 8%			3139,82	165,63	4521	239		1260	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	24	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	43,8	37679,46	4040,90	1650360	176991	906087	584083	2413198
			НР - 91%, СП - 8%			12951,65	1702,45	567282	74567		178755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	25	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,904	936873,37	12319,40	846934	11137	766184	69042	989254
			НР - 93%, СП - 8%			77005,04	5117,07	69613	4626		73278	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,19	375688,20	1804,80	71381	343	--	64795	147070
			НР - 21%, СП - 8%			373883,40	871,78	71038	166		10894	
5	27	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,19	907312,00	--	172389	--	172389	--	186180
			СП - 8%			--	--	--	--		13791	
			Укрепление откосов									
6	48	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	46	4868,63	237,04	223957	10904	127605	63612	310575
			НР - 22%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1857,57	63,09	85448	2902		23006	
7	49	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см	м2 укрепляемой поверхности	46	-1650,26	-10,53	-75912	-485	-48742	-19282	-102809
			НР - 22%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-580,12	-2,06	-26685	-95		-7615	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3960483
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				771217				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					199331			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82405			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1930318		
			- Накладные расходы	Тенге							766248	
			- Сметная прибыль	Тенге							293369	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				3 960 483,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				162 379,80				
			Итого	Тенге				4 122 862,80				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				111 729,58				
			Итого	Тенге				4 234 592,38				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				84 691,85				
			Итого	Тенге				4 319 284,23				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				4 319 284,23				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				4 319 284,23				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				518 314,11				
			ИТОГО	Тенге				4 837 598,34				
			Тендерная скидка	Тенге				49,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**4 837 548,76**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОНТЕЛЬСТВО ТРУБЫ отв. 0,5 м НА ПК 0+39

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	*зарплата* машинистов	*зарплата рабочих-строителей*	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2015* Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал *экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом* вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	23,8	318,88	318,88	7589	7589	--	1172	9462
			ПР=72%, ГП=8%			--	68,38	--	1627		701	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 *п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и *траншеях, разработанных механизированным* способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,64	3068,79	--	8102	--	--	5833	15050
			ПР=72%, ГП=8%			3068,79	--	8102	--		1115	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	26,44	64,17	64,17	1697	1696	--	537	2413
			ПР=72%, ГП=8%			--	28,23	--	746		179	
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	26,44	54,90	54,90	1452	1452	--	460	2065

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			--	24,16	--	639		153	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9	8,58	8,58	77	77	--	19	104
			[illegible]			--	2,91	--	26		8	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,3	230,69	100,65	531	231	--	305	903
			[illegible]			130,04	53,95	299	124		67	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2,3	185,79	168,00	427	386	7	96	565
			[illegible]			14,69	43,56	34	100		42	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	4,5	8164,75	305,88	36741	1376	21236	12495	53175
			[illegible]			3139,82	165,63	14129	745		3939	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	2,4	33185,83	4303,75	79646	10329	57345	12628	99656
			[illegible]			4988,18	1275,61	11972	3061		7382	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,14	59038,81	25057,64	67304	28566	13337	29072	104087
			[illegible]			22281,94	8077,77	25401	9209		7710	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	6	35169,00	--	211014	--	211014	--	227895
			[illegible]			--	--	--	--		16881	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,37	59038,81	25057,64	21844	9272	4328	9436	33782
			[illegible]			22281,94	8077,77	8244	2989		2502	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	23926,00	--	23926	--	23926	--	25840
			[illegible]			--	--	--	--		1914	
14	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	0,9	34173,19	4303,75	30756	3873	22394	4735	38331
			[illegible]			4988,18	1275,61	4489	1148		2839	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	3,6	1389,90	130,38	5004	470	1275	2894	8530
			НР - 84%, СП - 8%			905,22	51,82	3259	187		632	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	4,03	1899,00	--	7653	--	7653	--	8265
			СП - 8%			--	--	--	--		612	
17	17	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,2	4178,84	175,16	63518	2663	43184	15734	85592
			НР - 84%, СП - 8%			1162,59	69,72	17671	1060		6340	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,191	936873,37	12319,40	178943	2353	161882	14587	209013
			НР - 93%, СП - 8%			77005,04	5117,07	14708	977		15482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оголовки.Установка бортового камня	м	4	1306,02	41,11	5224	165	346	5171	11227
			НР - 108%, СП - 8%			1178,36	18,72	4713	75		832	
20	20	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.30.15	м3	0,18	48258,00	--	8686	--	8686	--	9381
			СП - 8%			--	--	--	--		695	
21	21	212-101-0813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,3	19102,00	--	5731	--	5731	--	6189
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
			Обратная засыпка									
22	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,8	44,98	44,98	1070	1070	--	339	1522
			НР - 72%, СП - 8%			--	19,79	--	471		113	
23	23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,8	66,62	66,62	1586	1586	--	502	2255
			НР - 72%, СП - 8%			--	29,31	--	698		167	
24	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,8	230,69	100,65	5490	2395	--	3153	9334
			НР - 72%, СП - 8%			130,04	53,95	3095	1284		691	
25	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	23,8	185,79	168,00	4422	3999	73	998	5854

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	350	1037		434	
			Укрепление откосов									
26	26	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	м2 укрепляемой поверхности	10	4868,63	237,04	48686	2370	27740	13829	67516
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1857,57	63,09	18576	631		5001	
27	27	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	**Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см**	м2 укрепляемой поверхности	10	-1650,26	-10,53	-16503	-106	-10596	-4192	-22350
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-580,12	-2,06	-5801	-21		-1656	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1015652
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				129241				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					81812			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26813			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						599563		
			- Накладные расходы	Тенге							129803	
			- Сметная прибыль	Тенге							75233	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				1 015 652,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				41 641,73				
			Итого	Тенге				1 057 293,73				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				28 652,66				
			Итого	Тенге				1 085 946,39				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				21 718,93				
			Итого	Тенге				1 107 665,32				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				1 107 665,32				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				1 107 665,32				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				132 919,84				
			ИТОГО	Тенге				1 240 585,16				
			Тендерная скидка	Тенге				12,53				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				1 240 572,63				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кришелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казакский Промтранспроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ отв. 0,5 м НА ПК 0+68 ул.СЕЙФУЛЛИНА (слева)
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	28,7	318,88	318,88	9152	9151	--	1413	11410
			НР [illegible]			--	68,38	--	1962		845	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,19	3068,79	--	9789	--	--	7048	18184
			НР [illegible]			3068,79	--	9789	--		1347	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	31,89	64,17	64,17	2046	2046	--	648	2910
			НР [illegible]			--	28,23	--	900		216	
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	31,89	54,90	54,90	1751	1751	--	555	2490

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72% СП - 8%			--	24,16	--	771		184	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	11,6	8,58	8,58	100	100	--	24	134
			НР - 72% СП - 8%			--	2,91	--	34		10	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,9	230,69	100,65	669	291	--	384	1137
			НР - 72% СП - 8%			130,04	53,95	377	156		84	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2,9	185,79	168,00	539	487	9	122	713
			НР - 72% СП - 8%			14,69	43,56	43	126		53	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	5,8	8164,75	305,88	47356	1774	27371	16104	68537
			НР - 84% СП - 8%			3139,82	165,63	18211	961		5077	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	3	33185,83	4303,75	99557	12911	71681	15785	124569
			НР - 84% СП - 8%			4988,18	1275,61	14965	3827		9227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,52	59038,81	25057,64	89739	38087	17783	38763	138782
			НР - 84% СП - 8%			22281,94	8077,77	33869	12278		10280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	8	35169,00	--	281352	--	281352	--	303860
			СП - 8%			--	--	--	--		22508	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,37	59038,81	25057,64	21844	9272	4328	9436	33782
			НР - 84% СП - 8%			22281,94	8077,77	8244	2989		2502	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	23926,00	--	23926	--	23926	--	25840
			СП - 8%			--	--	--	--		1914	
14	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	1,2	34173,19	4303,75	41008	5165	29857	6314	51108
			НР - 84% СП - 8%			4988,18	1275,61	5986	1531		3786	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	4,5	1389,90	130,38	6255	587	1594	3618	10662
			НР - 54%, СП - 8%			905,22	51,82	4074	233		790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	5,04	1899,00	--	9571	--	9571	--	10337
			СП - 8%			--	--	--	--		766	
17	17	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	18,6	4178,84	175,16	77726	3258	52844	19254	104738
			НР - 54%, СП - 8%			1162,59	69,72	21624	1297		7758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,191	936873,37	12319,40	178943	2353	161882	14587	209013
			НР - 54%, СП - 8%			77005,04	5117,07	14708	977		15482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оголовки.Установка бортового камня	м	4	1306,02	41,11	5224	165	346	5171	11227
			НР - 54%, СП - 8%			1178,36	18,72	4713	75		832	
20	20	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.30.15	м3	0,18	48258,00	--	8686	--	8686	--	9381
			СП - 8%			--	--	--	--		695	
21	21	212-101-0813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,3	19102,00	--	5731	--	5731	--	6189
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
			Обратная засыпка									
22	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	44,98	44,98	1214	1214	--	385	1727
			НР - 72%, СП - 8%			--	19,79	--	534		128	
23	23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	66,62	66,62	1799	1798	--	570	2558
			НР - 72%, СП - 8%			--	29,31	--	791		189	
24	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27	230,69	100,65	6229	2718	--	3577	10590
			НР - 72%, СП - 8%			130,04	53,95	3511	1457		784	
25	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	27	185,79	168,00	5016	4536	83	1132	6640

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	397	1176		492	
			Укрепление откосов									
26	26	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	м2 укрепляемой поверхности	10	4868,63	237,04	48686	2370	27740	13829	67516
			НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1857,57	63,09	18576	631		5001	
27	27	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	**Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см**	м2 укрепляемой поверхности	10	-1650,26	-10,53	-16503	-106	-10596	-4192	-22350
			НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-580,12	-2,06	-5801	-21		-1656	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1211684**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				153286				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					99928			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32685			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						714191		
			- Накладные расходы	Тенге							154527	
			- Сметная прибыль	Тенге							89752	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				1 211 684,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				49 679,04				
			Итого	Тенге				**1 261 363,04**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				34 182,94				
			Итого	Тенге				**1 295 545,98**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**25 910,92**				
			Итого	Тенге				**1 321 456,90**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**1 321 456,90**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**1 321 456,90**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**158 574,83**				
			ИТОГО	Тенге				**1 480 031,73**				
			Тендерная скидка	Тенге				**14,95**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**1 480 016,78**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Конопев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ НССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ отв. 0,5 м ПА ПК 1+14 ул.СЕЙФУЛЛИНА (слева)

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	28,7	318,88	318,88	9152	9151	--	1413	11410
			НР - 72%, СП - 30%			--	68,38	--	1962		845	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,19	3068,79	--	9789	--	--	7048	18184
			НР - 72%, СП - 30%			3068,79	--	9789	--		1347	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	31,89	64,17	64,17	2046	2046	--	648	2910
			НР - 72%, СП - 30%			--	28,23	--	900		216	
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	31,89	54,90	54,90	1751	1751	--	555	2490

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			--	24,16	--	771		184	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	11,6	8,58	8,58	100	100	--	24	134
			НР - 72%, СП - 8%			--	2,91	--	34		10	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,9	230,69	100,65	669	291	--	384	1137
			НР - 72%, СП - 8%			130,04	53,95	377	156		84	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2,9	185,79	168,00	539	487	9	122	713
			НР - 72%, СП - 8%			14,69	43,56	43	126		53	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	5,8	8164,75	305,88	47356	1774	27371	16104	68537
			НР - 84%, СП - 8%			3139,82	165,63	18211	961		5077	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	3	33185,83	4303,75	99557	12911	71681	15785	124569
			НР - 84%, СП - 8%			4988,18	1275,61	14965	3827		9227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,52	59038,81	25057,64	89739	38087	17783	38763	138782
			НР - 84%, СП - 8%			22281,94	8077,77	33869	12278		10280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	8	35169,00	--	281352	--	281352	--	303860
			СП - 8%			--	--	--	--		22508	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,37	59038,81	25057,64	21844	9272	4328	9436	33782
			НР - 84%, СП - 8%			22281,94	8077,77	8244	2989		2502	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	23926,00	--	23926	--	23926	--	25840
			СП - 8%			--	--	--	--		1914	
14	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	1,2	34173,19	4303,75	41008	5165	29857	6314	51108
			НР - 84%, СП - 8%			4988,18	1275,61	5986	1531		3786	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	4,5	1389,90	130,38	6255	587	1594	3618	10662
			[illegible] СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			905,22	51,82	4074	233		790	
16	16	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	5,04	1899,00	--	9571	--	9571	--	10337
			[illegible]			--	--	--	--		766	
17	17	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	18,6	4178,84	175,16	77726	3258	52844	19254	104738
			[illegible] СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1162,59	69,72	21624	1297		7758	
18	18	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,191	936873,37	12319,40	178943	2353	161882	14587	209013
			[illegible] СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			77005,04	5117,07	14708	977		15482	
19	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оголовки.Установка бортового камня	м	4	1306,02	41,11	5224	165	346	5171	11227
			[illegible] СП - 8%			1178,36	18,72	4713	75		832	
20	20	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.30.15	м3	0,18	48258,00	--	8686	--	8686	--	9381
			[illegible]			--	--	--	--		695	
21	21	212-101-0813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,3	19102,00	--	5731	--	5731	--	6189
			[illegible]			--	--	--	--		458	
			Обратная засыпка									
22	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	44,98	44,98	1214	1214	--	385	1727
			[illegible] СП - 8%			--	19,79	--	534		128	
23	23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	66,62	66,62	1799	1798	--	570	2558
			[illegible] СП - 8%			--	29,31	--	791		189	
24	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27	230,69	100,65	6229	2718	--	3577	10590
			[illegible] СП - 8%			130,04	53,95	3511	1457		784	
25	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	27	185,79	168,00	5016	4536	83	1132	6640

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72% СП - 89%			14,69	43,56	397	1176		492	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Укрепление откосов									
26	**26**	**1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**10**	**4868,63**	**237,04**	**48686**	**2370**	**27740**	**13829**	**67516**
			НР - 72% СП - 89%			**1857,57**	**63,09**	**18576**	**631**		**5001**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**27**	**1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5**	**Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**10**	**-1650,26**	**-10,53**	**-16503**	**-106**	**-10596**	**-4192**	**-22350**
			НР - 72% СП - 89%			**-580,12**	**-2,06**	**-5801**	**-21**		**-1656**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1211684**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**153286**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**99928**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**32685**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**714191**		
			- Накладные расходы	Тенге							**154527**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**89752**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**1 211 684,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				49 679,04				
			Итого	Тенге				**1 261 363,04**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				34 182,94				
			Итого	Тенге				**1 295 545,98**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**25 910,92**				
			Итого	Тенге				**1 321 456,90**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**1 321 456,90**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**1 321 456,90**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**158 574,83**				
			ИТОГО	Тенге				**1 480 031,73**				
			Тендерная скидка	Тенге				**14,95**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**1 480 016,78**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ***ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153***

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ отв. 0,5 м НА ПК 0+30 ул.СЕЙФУЛЛИНА (справа)**

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	249,6	318,88	318,88	79593	79593	--	12289	99232
			НР - 72%, СП - 8%			--	68,38	--	17067		7351	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,73	3068,79	--	85098	--	--	61270	158078
			НР - 72%, СП - 8%			3068,79	--	85098	--		11709	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	277,33	64,17	64,17	17796	17797	--	5637	25308
			НР - 22%, СП - 8%			--	28,23	--	7830		1875	
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	277,33	54,90	54,90	15226	15226	--	4825	21655
			НР - 22%, СП - 8%			--	24,16	--	6701		1604	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	156	8,58	8,58	1338	1338	--	327	1798
			НР - 22%, СП - 8%			--	2,91	--	454		133	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39	230,69	100,65	8997	3925	--	5166	15296
			НР - 22%, СП - 8%			130,04	53,95	5072	2104		1133	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	39	185,79	168,00	7246	6552	121	1636	9592
			НР - 22%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	573	1699		711	
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	15,6	8164,75	305,88	127370	4772	73617	43315	184339
			НР - 34%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3139,82	165,63	48981	2584		13655	
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	35	33185,83	4303,75	1161504	150632	836286	184156	1453312
			НР - 34%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	174586	44647		107653	
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	16,82	59038,81	25057,64	993033	421469	196782	428946	1535738
			НР - 34%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22281,94	8077,77	374782	135868		113758	
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	89	35169,00	--	3130041	--	3130041	--	3380444
			СП - 8%			--	--	--	--		250403	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	7,4	59038,81	25057,64	436887	185427	86574	188716	675651
			НР - 34%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22281,94	8077,77	164886	59776		50048	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	20	23926,00	--	478520	--	478520	--	516802
			СП - 8%			--	--	--	--		38282	
14	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	22,7	34173,19	4303,75	775731	97695	564804	119438	966783
			НР - 84%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	113232	28956		71614	
15	15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	53	1389,90	130,38	73665	6909	18779	42607	125574
			НР - 84%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			905,22	51,82	47977	2746		9302	
16	16	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	59,4	1899,00	--	112801	--	112801	--	121825
			СП - 8%			--	--	--	--		9024	
17	17	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	222,2	4178,84	175,16	928538	38920	631290	230010	1251231
			НР - 84%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1162,59	69,72	258328	15493		92684	
18	18	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	3,824	936873,37	12319,40	3582604	47110	3241027	292053	4184629
			НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			77005,04	5117,07	294467	19568		309973	
19	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оголовки.Установка бортового камня	м	4	1306,02	41,11	5224	165	346	5171	11227
			НР - 108%, СП - 8%			1178,36	18,72	4713	75		832	
20	20	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.30.15	м3	0,18	48258,00	--	8686	--	8686	--	9381
			СП - 8%			--	--	--	--		695	
21	21	212-101-0813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,3	19102,00	--	5731	--	5731	--	6189
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
			Обратная засыпка									
22	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	187,2	44,98	44,98	8420	8420	--	2668	11975
			НР - 72%, СП - 8%			--	19,79	--	3705		887	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	187,2	66,62	66,62	12471	12471	--	3951	17736
			НР= 22% СП= 8%			--	29,31	--	5487		1314	
24	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	187,2	230,69	100,65	43185	18842	--	24799	73422
			НР= 22% СП= 8%			130,04	53,95	24344	10099		5439	
25	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	187,2	185,79	168,00	34780	31450	581	7851	46041
			НР= 22% СП= 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	2749	8155		3410	
			Укрепление откосов									
26	26	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	10	4868,63	237,04	48686	2370	27740	13829	67516
			НР= 22% СП= 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1857,57	63,09	18576	631		5001	
27	27	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см	м2 укрепляемой поверхности	10	-1650,26	-10,53	-16503	-106	-10596	-4192	-22350
			НР= 22% СП= 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-580,12	-2,06	-5801	-21		-1656	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14948428
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1612563				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1150977			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					373624			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9403128		
			- Накладные расходы	Тенге							1674468	
			- Сметная прибыль	Тенге							1107292	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				14 948 428,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				612 885,55				
			Итого	Тенге				15 561 313,55				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				421 711,60				
			Итого	Тенге				15 983 025,15				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				319 660,50				
			Итого	Тенге				16 302 685,65				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				16 302 685,65				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				16 302 685,65				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				1 956 322,28				
			ИТОГО	Тенге				18 259 007,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тендерная скидка	Тенге				**184,44**				
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**18 256 823,48**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ ИССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ отв. 1,0 м НА ПК 6+70 ул.ЖАНСУГУРОВА**
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	283,95	318,88	318,88	90547	90547	--	13980	112889
			НР - [illegible]			--	68,38	--	19416		8362	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	31,55	3068,79	--	96820	--	--	69711	179853
			НР - [illegible]			3068,79	--	96820	--		13322	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	315,5	64,17	64,17	20246	20245	--	6413	28792
			НР - [illegible]			--	28,23	--	8907		2133	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	315,5	54,90	54,90	17321	17321	--	5489	24634
			НР - 72% СП - 8%			--	24,16	--	7623		1825	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	126,2	8,58	8,58	1083	1082	--	264	1455
			НР - 72% СП - 8%			--	2,91	--	367		108	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,55	230,69	100,65	7278	3175	--	4179	12374
			НР - 72% СП - 8%			130,04	53,95	4103	1702		917	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	31,55	185,79	168,00	5862	5300	99	1323	7760
			НР - 72% СП - 8%			14,69	43,56	463	1374		575	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	12,62	8164,75	305,88	103039	3860	59554	35040	149126
			НР - 84% СП - 8%			3139,82	165,63	39625	2090		11046	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1122-0301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка	км трубопровода	0,063	9608411,74	5285802,56	605330	333005	16852	364251	1047148
			НР - 99% СП - 8%			4055130,00	1785038,56	255473	112457		77567	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	*10*	*241-102-0317 РСНБ РК 2015*	*Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм*	м	63	136399,00	--	8593137	--	8593137	--	9280588
			СП - 8%			--	--	--	--		687451	
11	11	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство портальной стенки из монолитного бетона В25, F200, W6.	м3 бетона в деле	0,88	34263,97	4303,75	30152	3788	21974	4630	37565
			НР - 84% СП - 8%			4988,18	1275,61	4390	1123		2783	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	197,95	4178,84	175,16	827201	34672	562394	204907	1114677
			НР - 84% СП - 8%			1162,59	69,72	230135	13802		82569	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка									
13	13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	214,54	44,98	44,98	9649	9649	--	3057	13723
			НР - 72% СП - 8%			--	19,79	--	4246		1017	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	214,54	66,62	66,62	14293	14293	--	4528	20327
			[illegible]			--	29,31	--	6289		1506	
15	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	214,54	230,69	100,65	49492	21593	--	28420	84146
			[illegible]			130,04	53,95	27899	11574		6233	
16	16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	214,54	185,79	168,00	39859	36044	664	8997	52765
			[illegible]			14,69	43,56	3151	9346		3909	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Укрепление откосов									
17	17	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	6	4868,63	237,04	29212	1423	16644	8297	40510
			[illegible]			1857,57	63,09	11145	379		3001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см	м2 укрепляемой поверхности	6	-1650,26	-10,53	-9902	-63	-6358	-2515	-13410
			[illegible]			-580,12	-2,06	-3481	-12		-993	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	*Тенге*								12194921
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				669723				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					595934			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					200683			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9264960		
			- Накладные расходы	Тенге							760971	
			- Сметная прибыль	Тенге							903331	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				12 194 921,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				499 991,76				
			Итого	Тенге				12 694 912,76				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				344 032,14				
			Итого	Тенге				13 038 944,90				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				260 778,90				
			Итого	Тенге				13 299 723,79				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				13 299 723,79				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				13 299 723,79				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				1 595 966,86				
			ИТОГО	Тенге				14 895 690,65				
			Тендерная скидка	Тенге				150,47				

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				14 895 540,18				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) МАЛЫЕ НССО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ отв. 0,5 м НА ПК 1+14 (справа) съезд 4

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	45,9	318,88	318,88	14637	14637	--	2260	18249
			НР=[illegible]			--	68,38	--	3139		1352	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,1	3068,79	--	15651	--	--	11269	29073
			НР=[illegible]			3068,79	--	15651	--		2154	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	51	64,17	64,17	3273	3273	--	1037	4654
			НР=[illegible]			--	28,23	--	1440		345	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	51	54,90	54,90	2800	2800	--	887	3982
			НР - 72%; СП - 45%			--	24,16	--	1232		295	
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	18,5	8,58	8,58	159	159	--	39	214
			НР - 72%; СП - 45%			--	2,91	--	54		16	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,6	230,69	100,65	1061	463	--	609	1804
			НР - 72%; СП - 45%			130,04	53,95	598	248		134	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,6	185,79	168,00	855	772	15	193	1132
			НР - 72%; СП - 45% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	68	200		84	
			Устройство трубы									
8	8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	6,2	8164,75	305,88	50621	1897	29257	17215	73263
			НР - 84%; СП - 45% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3139,82	165,63	19467	1027		5427	
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В20, F200, W6. Устройство	м3 бетона в деле	4,8	33185,83	4303,75	159292	20658	114691	25256	199311
			НР - 84%; СП - 45% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	23943	6123		14764	
10	10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,28	59038,81	25057,64	134608	57131	26674	58145	208173
			НР - 84%; СП - 45% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22281,94	8077,77	50803	18417		15420	
11	11	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	12	35169,00	--	422028	--	422028	--	455790
			СП - 8%			--	--	--	--		33762	
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,74	59038,81	25057,64	43689	18543	8657	18872	67565
			НР - 84%; СП - 45% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22281,94	8077,77	16489	5978		5005	
13	13	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	2	23926,00	--	47852	--	47852	--	51680
			СП - 8%			--	--	--	--		3828	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Омоноличивание лотковых звеньев, бетон В22,5, F200, W6	м3 бетона в деле	2,4	34173,19	4303,75	82016	10329	59715	12628	102215
			[illegible] СП - 8%			4988,18	1275,61	11972	3061		7571	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Бетонирование монолитной портальной стенки, бетон В25, F200, W6	м3 бетона в деле	1,26	34263,97	4303,75	43173	5422	31466	6630	53787
			[illegible] СП - 8%			4988,18	1275,61	6285	1607		3984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. Бетонирование монолитной стенки, бетон В25, F200, W6	м3 бетона в деле	3,1	34263,97	4303,75	106218	13341	77414	16311	132331
			[illegible] СП - 8%			4988,18	1275,61	15463	3954		9802	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	м2 изолируемой поверхности	6,6	1389,90	130,38	9173	860	2339	5306	15637
			[illegible] СП - 8%			905,22	51,82	5974	342		1158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	7,4	1899,00	--	14053	--	14053	--	15177
			[illegible]			--	--	--	--		1124	
19	19	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	29,9	4178,84	175,16	124947	5237	84948	30951	168370
			[illegible] СП - 8%			1162,59	69,72	34762	2085		12472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,382	936873,37	12319,40	357886	4706	323764	29175	418026
			[illegible] СП - 8%			77005,04	5117,07	29416	1955		30965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка									
21	21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42	44,98	44,98	1889	1889	--	598	2686
			[illegible] СП - 8%			--	19,79	--	831		199	
22	22	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	42	66,62	66,62	2798	2798	--	886	3979
			[illegible] СП - 8%			--	29,31	--	1231		295	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42	230,69	100,65	9689	4227	--	5564	16473
			НР - 12%, СП - 8%			130,04	53,95	5462	2266		1220	
24	24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	42	185,79	168,00	7803	7057	129	1761	10330
			НР - 12%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	617	1830		765	
25	25	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	94,5	293,76	282,22	27761	26670	39	5131	35523
			НР - 12%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,13	64,27	1052	6074		2631	
26	26	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1701	46,00	--	78246	--		--	84506
			НР - 8%			--	--	--	--		6260	
27	27	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3402	28,00	--	95256	--		--	102876
			НР - 8%			--	--	--	--		7620	
28	28	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,5	44,98	44,98	4655	4655	--	1475	6620
			НР - 12%, СП - 8%			--	19,79	--	2048		490	
29	29	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,5	66,62	66,62	6895	6895	--	2184	9806
			НР - 12%, СП - 8%			--	29,31	--	3034		726	
30	30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	103,5	230,69	100,65	23876	10417	--	13711	40594
			НР - 12%, СП - 8%			130,04	53,95	13459	5583		3007	
31	31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	103,5	185,79	168,00	19229	17389	320	4341	25455
			НР - 12%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	1520	4509		1886	
			Укрепление откосов									
32	32	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	10	4868,63	237,04	48686	2370	27740	13829	67516
			НР - 12%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1857,57	63,09	18576	631		5001	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	**Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 5см**	**м2 укрепляемой поверхности**	10	**-1650,26**	**-10,53**	**-16503**	**-106**	**-10596**	**-4192**	**-22350**
			НР - 72%, СП - 8%			**-580,12**	**-2,06**	**-5801**	**-21**		**-1656**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2404449**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**265776**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**244489**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**78878**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1260505**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**173502**				
			- Накладные расходы	Тенге							**282071**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**178106**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**2 404 449,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				98 582,41				
			Итого	Тенге				**2 503 031,41**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				67 832,15				
			Итого	Тенге				**2 570 863,56**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**51 417,27**				
			Итого	Тенге				**2 622 280,83**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**2 622 280,83**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**2 622 280,83**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**314 673,70**				
			ИТОГО	Тенге				**2 936 954,53**				
			Тендерная скидка	Тенге				**29,67**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**2 936 924,86**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA PROJJI"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)**

(наименование, адрес)

Объект ***Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПУТЕПРОВОДА "ВОСТОЧНЫЙ"***

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
1	*1*	*1105-0101-1106* РСНБ РК 2015	***Сваи шпунтовые массой 1 м до 70 кг длиной до 8 м.* Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2**	т свай	58,61	74918,40	43538,30	4390967	2551780	78458	2486515	7427681
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30041,45	12811,84	1760729	750902		550199	
2	2	214-215-0101 РСНБ РК 2015	**Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ**	т	*5,861*	*527394,00*	--	*3091056*	--	*3091056*	--	3338340
						--	--	--	--		247284	
3	3	1105-0101-1315 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 15 м. Извлечение. Грунты группы 1**	т извлеченных свай	58,61	8061,42	4177,81	472480	244861	69037	229593	758239
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2705,72	1251,15	158582	73330		56166	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1105-0101-1402 РСНБ РК 2015	Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов	т металлоконструкций крепления	5,86	190660,38	12048,30	1117270	70603	733977	327486	1560337
			НР - 29%, СП - 8%			53360,00	3089,49	312690	18104		115580	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	5	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	64,47	707,00	--	45580	--		--	49226
			СП - 8%			--	--	--	--		3646	
6	6	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км-на базу	т·км	967,05	41,00	--	39649	--		--	42821
			СП - 8%			--	--	--	--		3172	
7	7	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Разгрузка разобраных материалов	т	64,47	707,00	--	45580	--		--	49226
			СП - 8%			--	--	--	--		3646	
8	8	1129-0502-0107 РСНБ РК 2015 т.ч п76	Насос центрального водоотлива для тоннелей малого диаметра производительностью 100 м3/ч при напоре 80 м. Процессы обслуживающие	смена	60	14993,70	14993,70	899622	899622	--	680823	1706881
			НР - 110%, СП - [illegible]			--	10315,50	--	618930		126436	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
9	9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	277,5463	328,90	328,90	91285	91285	--	12901	112521
			НР - 72%, СП - [illegible]			--	64,56	--	17919		8335	
10	10	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	14987,5002	38,00	--	569525	--		--	615087
			СП - 8%			--	--	--	--		45562	
11	11	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	11990,00016	26,00	--	311740	--		--	336679
			СП - 8%			--	--	--	--		24939	
12	12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	277,5463	27,82	22,91	7721	6359	37	3105	11692
			НР - 72%, СП - [illegible]			4,77	10,76	1325	2988		866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16008730
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2233326				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3864510			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1482173			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3972566		
			- Перевозка грузов	Тенге				1012074				
			- Накладные расходы	Тенге							3740423	
			- Сметная прибыль	Тенге							1185831	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**16 008 730,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				**-**				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				656 357,93				
			Итого	Тенге				**16 665 087,93**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				451 623,88				
			Итого	Тенге				**17 116 711,81**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**342 334,24**				
			Итого	Тенге				**17 459 046,05**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**17 459 046,05**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**17 459 046,05**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**2 095 085,53**				
			ИТОГО	Тенге				**19 554 131,58**				
			Тендерная скидка	Тенге				**197,32**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**19 553 934,25**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

_____

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____