ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20241029-67607502
1.1. Номер учетной системы 00000000145
2. Дата выписки 29.10.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.10.2024
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кисмепенская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 50001
9.2. номер 1235267
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
[A] [ ] Комитент
[B] [ ] Комиссионер
[C] [ ] Экспедитор
[D] [ ] Лизингодатель
[E] [ ] Участник СРП
10.1. количество
[F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
[G] [ ] Экспортер
[H] [ ] Международный перевозчик
[I] [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURSKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Управление городской мобильности города Алматы КГУ
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
[A] [ ] Комитент
[B] [ ] Комиссионер
[C] [ ] Лизингополучатель
20.1 количество
[D] [ ] Участник договора совместной деятельности
[E] [v] Государственное учреждение
[F] [ ] Нерезидент
[G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
[H] [ ] Доверитель
[I] [ ] Розничная реализация
[J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN8001000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кисмепенская, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 75
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 14.04.2023
27.5 Учетный номер
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 (выбор ТС: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000129
32.2 дата 29.10.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак проекта/ид. ентификатор товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (G HN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)			тенге	1			560 000 656,25	560 000 656,25		0	560 000 656,25	12%	67 200 078,75	627 200 735			1		
				Всего по счету						560 000 656,25			560 000 656,25		67 200 078,75	627 200 735					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
2rH3JWagxzke48LOJFlEs1BaPBOZ6s+4WlGeDtv0bUSxp0cknBl7VTtGUREkK2RA
A56JKXCi2YafgQzjlfv2Kg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"**

Наименование объекта: **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№75	2023-04-14		317 007 015 432		
		№75/1	2023-05-17		317 007 015 432		
		№75/2	2023-11-16		317 007 015 432		
		№75/3	2023-12-08		317 007 015 432		
		№75/4	2024-02-05		317 007 032 432		
					317 007 015 432		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)	**3 231 897 298,14**	**560 000 656,25**							**67 200 078,75**	**627 200 735,00**
Итого к оплате:										**627 200 735,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "DSY-13"
БИН 050740009374

Кошелев Михаил Васильевич

Технический надзор:
ТОО "RTA-Proff"

Рыскелдиев М.Б.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Канализация хозяйственно бытовая									
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3000	328,90	328,90	986700	986700	--	139452	1216244
						--	64,56	--	193683		90092	
2	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кзм=1,21	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21	м3 грунта	1343,283582	397,97	397,97	534585	534586	--	75554	658951
						--	78,12	--	104937		48811	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	134,3283582	6783,22	--	911179	--	--	656049	1692606
						6783,22	--	911179	--		125378	
4	4	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	340,9091	874,38	35,85	298084	12220	133476	113976	445025
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			447,01	17,34	152388	5912		32965	
5	5	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	28,38	1730,01	1730,01	49098	49098	--	25202	80244
						--	1233,38	--	35003		5944	
6	6	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	134,3283582	821,38	--	110334	--	--	79441	204957
						821,38	--	110334	--		15182	
7	7	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	7052,238806	36,00	--	253881	--		--	274191
						--	--	--	--		20310	
8	8	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	5641,791045	26,00	--	146687	--		--	158422
						--	--	--	--		11735	
9	9	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3500	494,03	471,12	1729105	1648922	2380	326344	2219885
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,23	107,27	77803	375452		164436	
10	10	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	63000	46,00	--	2898000	--		--	3129840
						--	--	--	--		231840	
11	11	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)	т·км	126000	26,00	--	3276000	--		--	3538080
						--	--	--	--		262080	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ТРУБОПРОВОДЫ									
12	25	1122-0501-0114 *РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка	км трубопровода	0,25	3047554,44	1159998,74	761889	290000	38052	549931	1416765
						1735347,70	486594,26	433837	121649		104946	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Футляры из стальных труб									
13	33	241-102-0324 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х12,0 мм	м	100	170462,00	--	17046200	--	17046200	--	18409896
						--	--	--	--		1363696	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17808089	290000	17220108	1965949	33445106
								433837	121649	--	2477415	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				761889				
		Материалы		Тенге				38052				
		Всего заработная плата		Тенге					555486			
			Накладные расходы	Тенге				549931				
			Сметная прибыль	Тенге				104946				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1416766				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
			Сметная заработная плата	Тенге					555486			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				17046200				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17046200				
			Сметная прибыль	Тенге				1363696				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18409896				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19826662				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
			Сметная заработная плата	Тенге					555486			
			РАЗДЕЛ 2.КОЛОДЦЫ									
14	43	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	74,029	52682,96	9900,65	3900067	732935	1886665	1606844	5947464
						17296,83	4628,03	1280467	342608		440553	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	44	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,317	53566,87	10048,91	177681	33332	74448	84621	283286
						21073,43	4695,54	69901	15575		20984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	45	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	15180,00	--	30360	--	30360	--	32789
						--	--	--	--		2429	
17	46	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22219,00	--	44438	--	44438	--	47993
						--	--	--	--		3555	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	47	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	21	24263,00	--	509523	--	509523	--	550285
			(П - %)			--	--	--	--		40762	
19	48	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	29	36723,00	--	1064967	--	1064967	--	1150164
			(П - %)			--	--	--	--		85197	
20	50	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34907,00	--	34907	--	34907	--	37700
			(П - %)			--	--	--	--		2793	
21	51	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	23	51736,00	--	1189928	--	1189928	--	1285122
			(П - %)			--	--	--	--		95194	
22	52	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	35990,00	--	35990	--	35990	--	38869
			(П - %)			--	--	--	--		2879	
23	53	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	23	44251,00	--	1017773	--	1017773	--	1099195
			(П - %)			--	--	--	--		81422	
24	54	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0,848	8564,19	4454,47	7262	3777	1663	3592	11723
			(НР - 108 - [illegible])			2149,06	1773,47	1822	1504		868	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	55	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	2	119788,00	--	239576	--	239576	--	258742
			(П - %)			--	--	--	--		19166	
26	61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	412	1026,24	23,94	422811	9864	236262	165890	635797
			(НР - 93% [illegible])			428,85	4,11	176685	1691		47096	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8675283	779908	6366500	1860947	11379129
								1528875	361378	--	842898	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8675283				
		Материалы		Тенге				2199038				
		Всего заработная плата		Тенге					1890253			
		Местные материалы		Тенге				4167462				
			Накладные расходы	Тенге				1860947				
			Сметная прибыль	Тенге				842898				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				11379128				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1063
			Сметная заработная плата	Тенге					1890253			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11379128				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1063
			Сметная заработная плата	Тенге					1890253			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44824234
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3214416				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4301434			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1198014			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23586608		
			- Перевозка грузов	Тенге				6574568				
			- Накладные расходы	Тенге							3826896	
			- Сметная прибыль	Тенге							3320313	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				44 824 234				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 837 794				
			Итого	Тенге				46 662 028				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 264 541				
			Итого	Тенге				47 926 569				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				958 531				
			Итого	Тенге				48 885 100				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				48 885 100				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				48 885 100				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				5 866 212				
			ИТОГО	Тенге				54 751 312				
			Тендерная скидка	Тенге				553				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				54 750 759				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Разработка траншеи для кабельной канализации										
1	17	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,793		212992,56	–	168903	–	2899	126163	318671
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				209336,80	–	166004	–		23605	
2	18	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	797		1590,00	–	1267230	–	1267230	–	1368608
							–	–	–	–		101378	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1436133	–	1270129	126163	1687279
									166004	–	–	124983	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					168903				
		Материалы		Тенге					2899				
		Всего заработная плата		Тенге						166004			
			Накладные расходы	Тенге					126163				
			Сметная прибыль	Тенге					23605				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					318671				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
			Сметная заработная плата	Тенге						166004			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1267230				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1267230				
			Сметная прибыль	Тенге					101378				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1368608				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1687279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
			Сметная заработная плата	Тенге					166004			
			РАЗДЕЛ 2.устройство колодцев									
3	59	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щебеночное основание под колодцы	м3 основания	2	6170,58	317,47	12341	635	8487	3394	16994
			НР - 9% - [illegible]			1609,36	104,81	3219	210		1259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	60	1134-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-5, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	46683,81	5312,86	46684	5313	13315	23152	75422
			НР - 7[illegible]			28056,09	2406,54	28056	2407		5587	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	64	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	162	10512,00	--	1702944	--	1702944	--	1839180
			СП - 8%			--	--	--	--		136236	
6	65	244-202-0203 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	81	49279,00	--	3991599	--	3991599	--	4310927
			СП - 8%			--	--	--	--		319328	
7	66	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейнов	шт.	179	1794,64	--	321240	--	48970	206925	570418
			НР - 7[illegible]			1521,06	--	272270	--		42253	
8	68	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка консолей	шт.	500	1794,64	--	897320	--	136790	578002	1593348
			НР - 7[illegible]			1521,06	--	760530	--		118026	
9	70	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование колодцев запорными устройствами	шт.	85	2575,06	277,64	218880	23600	--	205433	458258
			НР - 9[illegible]			2297,41	143,85	195280	12228		33945	
10	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,71	1026,24	23,94	2781	65	1554	1091	4182
			НР - 9[illegible]			428,85	4,11	1162	11		310	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	72	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	628,9	1578,01	--	992413	--	62557	706691	1835032
			НР - 7[illegible]			1478,54	--	929856	--		135928	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	94	1134-0201-0901 РСНБ РК 2015	Вставки для угловых и разветвительных колодцев ККС-5. Устройство	вставка	6	18821,30	--	112928	--	32904	60818	187646
			НР - 7[illegible]			13337,27	--	80024	--		13900	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8299130	29613	5999120	1785506	10891407
								2270397	14856	--	806772	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4307531				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				304579				
		Всего заработная плата		Тенге					2285253			
		Местные материалы		Тенге				1702944				
			Накладные расходы	Тенге				1785506				
			Сметная прибыль	Тенге				487444				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6580481				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1407
			Сметная заработная плата	Тенге					2285253			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3991599				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3991599				
			Сметная прибыль	Тенге				319328				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				4310927				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10891408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1407
			Сметная заработная плата	Тенге					2285253			
			РАЗДЕЛ 3.Переустройство ККС									
13	101	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	16,82	1026,24	23,94	17261	403	9645	6772	25956
			В ТОМ ЧИСЛЕ			428,85	4,11	7213	69		1923	
14	102	225-101-0103 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	12	10512,00	–	126144	–	126144	–	136236
						–	–	–	–		10092	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				143405	403	135789	6772	162192
								7213	69	–	12015	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				143405				
		Материалы		Тенге				9645				
		Всего заработная плата		Тенге					7282			
		Местные материалы		Тенге				126144				
			Накладные расходы	Тенге				6772				
			Сметная прибыль	Тенге				12015				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				162192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					7282			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				162192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					7282			
			РАЗДЕЛ 4. Монтаж линейных сооружений									
15	125	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м кабеля	6888	373,47	98,28	2572461	676952	6406	1333319	4218243
						274,26	43,07	1889103	296666		312462	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2572461	676952	6406	1333319	4218243
								1889103	296666	–	312462	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2572461				
		Материалы		Тенге				6406				
		Всего заработная плата		Тенге					2185769			
			Накладные расходы	Тенге				1333319				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				312462				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4218242				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1130
			Сметная заработная плата	Тенге					2185769			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4218242				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1130
			Сметная заработная плата	Тенге					2185769			
РАЗДЕЛ 5.Монтажные работы												
			Монтаж муфт									
16	233	214-209-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	28	489,00	--	13692	--	13692	--	14787
						--	--	--	--		1095	
17	235	214-108-0302 РСНБ РК 2015	Лист свинцовый марок С0, С1 ГОСТ 9559-89 толщиной от 2,0 мм до 3,5 мм	т	0,017	5812706,00	--	98816	--	98816	--	106721
						--	--	--	--		7905	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				112508	--	112508	--	121508
								--	--	--	9000	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				112508				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				112508				
			Сметная прибыль	Тенге				9000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121508				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				121508				
РАЗДЕЛ 6.Общестроительные работы по воздушным линиям связи												
18	236	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	7	1339,92	1057,94	9379	7406	--	4057	14511
						281,98	522,97	1974	3661		1075	
19	237	1134-0203-0204 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной	опора	7	5938,80	2106,78	41572	14747	77	25432	72364
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3821,20	959,17	26748	6714		5360	
20	238	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	7	88543,00	--	619801	--	619801	--	669385
						--	--	--	--		49584	
21	239	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	18	17223,62	1364,73	310025	24565	250501	37916	375776
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1942,18	372,58	34959	6706		27835	
22	240	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	22,5	118,74	4,06	2672	91	1901	479	3403
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,21	0,62	680	14		252	
23	241	1134-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Фидер. Устройство заземления экрана на железобетонных опорах	опора	7	18382,01	--	128674	--	83362	34437	176160

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			6473,12	–	45312	–		13049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	242	1146-0301-0209 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	отверстие	7	2790,56	1136,21	19534	7953	145	14476	36731
			[illegible]			1633,76	828,18	11436	5797		2721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ.									
25	243	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	679,11	48,25	81493	5790	7195	50975	143066
			[illegible]			570,90	19,09	68508	2291		10597	
26	244	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	120	351,00	–	42120	–	42120	–	45490
			[illegible]			–	–	–	–		3370	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1255270	60552	1005102	167772	1536886
								189617	25183	–	113843	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				81493				
		Материалы		Тенге				7195				
		Всего заработная плата		Тенге					70799			
			Накладные расходы	Тенге				50975				
			Сметная прибыль	Тенге				10597				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				143065				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					70799			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1131657				
		Материалы		Тенге				335984				
		Всего заработная плата		Тенге					144001			
		Местные материалы		Тенге				619801				
			Накладные расходы	Тенге				116797				
			Сметная прибыль	Тенге				99876				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1348330				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
			Сметная заработная плата	Тенге					144001			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				42120				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42120				
			Сметная прибыль	Тенге				3370				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				45490				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1536885				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					214800			

РАЗДЕЛ 7.Демонтажные работы

27	261	1134-0201-1004 РСНБ РК 2015	Колодцы типовые железобетонные ККС-2. Разборка при переустройстве	колодец	2	15501,69	6406,86	31003	12814	–	18826	53816
			[illegible]			9094,83	3290,83	18190	6582		3986	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	262	1134-0201-1003 РСНБ РК 2015	Колодцы типовые железобетонные ККС-3. Разборка при переустройстве	колодец	12	27659,41	11154,61	331913	133855	–	203401	578140
						16504,80	5797,99	198058	69576		42825	
29	263	1134-0201-1002 РСНБ РК 2015	Колодцы типовые железобетонные ККС-4. Разборка при переустройстве	колодец	4	56075,98	22206,75	224304	88827	–	138331	391646
						33869,23	11634,33	135477	46537		29011	
30	264	1134-0201-1001 РСНБ РК 2015	Колодцы типовые железобетонные ККС-5. Разборка при переустройстве	колодец	7	62582,45	24930,87	438077	174516	–	269854	764566
						37651,58	13072,87	263561	91510		56634	
31	265	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	76,9	117,00	–	8997	–		–	9717
						–	–	–	–		720	
32	266	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	2147	36,00	–	77292	–		–	83475
						–	–	–	–		6183	
33	267	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	1772,6	26,00	–	46088	–		–	49775
						–	–	–	–		3687	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1157674	410012	–	630412	1931135
								615286	214205	–	143046	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1157674				
		Всего заработная плата		Тенге					829491			
		Транспортные расходы		Тенге				132377				
			Накладные расходы	Тенге				630412				
			Сметная прибыль	Тенге				143046				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1931132				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513
			Сметная заработная плата	Тенге					829491			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1931132				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513
			Сметная заработная плата	Тенге					829491			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20548646
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5137620				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1177532			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					550979			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8529054		
			- Перевозка грузов	Тенге				132377				
			- Накладные расходы	Тенге							4049944	
			- Сметная прибыль	Тенге							1522121	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				20 548 646				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				842 494				
			Итого	Тенге				21 391 140				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге					579 700				
			Итого	Тенге					**21 970 840**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**439 417**				
			Итого	Тенге					**22 410 257**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге					**22 410 257**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге					**22 410 257**				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге					**2 689 231**				
			ИТОГО	Тенге					**25 099 488**				
			Тендерная скидка	Тенге					**254**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					**25 099 235**				

Заказчик:
ГГУ "Управление пешеходной и мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Копелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромГражПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Переустройство ЛЭП-6 кВ										
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	23,4		328,90	328,90	7696	7697	–	1088	9486
							–	64,56	–	1511		703	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,7		3068,79	–	2148	–	–	1547	3990
							3068,79	–	2148	–		296	
3	3	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7		821,38	–	575	–	–	414	1068

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			821,38	--	575	--		79	
4	4	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	1264	36,00	--	45504	--		--	49144
			[illegible]			--	--	--	--		3640	
5	5	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	1011	26,00	--	26286	--		--	28389
			[illegible]			--	--	--	--		2103	
6	6	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(в карьере для обратной засыпки)	м3 грунта	18	328,90	328,90	5920	5920	--	837	7297
			[illegible]			--	64,56	--	1162		541	
7	7	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	311	46,00	--	14306	--		--	15450
			[illegible]			--	--	--	--		1144	
8	8	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)	т·км	623	26,00	--	16198	--		--	17494
			[illegible]			--	--	--	--		1296	
9	9	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	18	138,28	134,21	2489	2415	74	407	3128
			[illegible]			--	31,41	--	565		232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,53	1334,66	--	707	--	--	509	1314
			[illegible]			1334,66	--	707	--		97	
11	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,3	44,98	44,98	778	778	--	247	1106
			[illegible]			--	19,79	--	342		82	
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,3	230,69	100,65	3991	1741	--	2292	6785
			[illegible]			130,04	53,95	2250	933		503	
			Прокладка кабеля									
13	13	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	78	599,01	288,42	46722	22497	4990	20237	72316
			[illegible]			246,61	113,75	19235	8872		5357	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20	243-101-0309 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10	км	0,08	5424603,00	–	433968	–	433968	–	468685
			СП - 8%			–	–	–	–		34717	
15	24	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	80	665,93	542,63	53274	43410	–	21445	80696
			НР - 23,1 % СП - 8%			123,30	249,00	9864	19920		5978	
16	25	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	215	196,60	155,50	42270	33433	–	17409	64453
			НР - 23,1 % СП - 8%			41,10	71,36	8837	15342		4774	
17	26	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	6	1909,14	–	11455	–	–	8247	21279
			НР - 23,1 % СП - 8%			1909,14	–	11455	–		1576	
18	27	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18	2458,00	–	44244	–	44244	–	47784
			СП - 8%			–	–	–	–		3540	
19	28	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	69	584,37	461,07	40322	31814	–	16636	61515
			НР - 23,1 % СП - 8%			123,30	211,57	8508	14598		4557	
20	29	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	215	337,86	276,21	72640	59384	–	29163	109947
			НР - 23,1 % СП - 8%			61,65	126,74	13255	27249		8144	
21	30	213-101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М175	1000 шт.	0,7	56634,00	–	39644	–	39644	–	42816
			СП - 8%			–	–	–	–		3172	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				911137	209089	522920	120478	1114142
								76834	90494	–	82531	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				689196				
		Материалы		Тенге				4990				
		Всего заработная плата		Тенге					145680			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				433968				
			Накладные расходы	Тенге				104890				
			Сметная прибыль	Тенге				63527				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				857613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
			Сметная заработная плата	Тенге					145680			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				221941				
		Материалы		Тенге				73				
		Всего заработная плата		Тенге					21648			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы		Тенге				83888				
		Транспортные расходы		Тенге				102294				
			Накладные расходы	*Тенге*				*15588*				
			Сметная прибыль	Тенге				19004				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				256533				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					21648			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1114146				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
			Сметная заработная плата	Тенге					167328			
			РАЗДЕЛ 2.Переустройство ЛЭП-0,6кВ									
22	88	243-903-0603 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-150/240-СЛ-сб**	**комплект**	**3**	**29576,00**	**–**	**88728**	**–**	**88728**	**–**	**95826**
			(Д - %)			–	–	–	–		7098	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**88728**	**–**	**88728**	**–**	**95826**
								–	–	–	7098	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				88728				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88728				
			Сметная прибыль	Тенге				7098				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				95826				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	*Тенге*				*95826*				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1209972**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				76834				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					209089			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90494			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						611647		
			- Перевозка грузов	Тенге				102294				
			- Накладные расходы	Тенге							120478	
			- Сметная прибыль	Тенге							89629	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				1 209 972				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				49 609				
			Итого	Тенге				1 259 581				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				34 135				
			Итого	Тенге				1 293 715				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				25 874				
			Итого	Тенге				1 319 590				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				1 319 590				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				1 319 590				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				158 351				
			ИТОГО	Тенге				1 477 941				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Тендерная скидка	Тенге					15				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					1 477 926				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "ЖУЗ-Строй"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПроКТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОНТАКТНОЙ СЕТИ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	20	241-102-0242 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	515		30328,00	--	15618920	--	15618920	--	16868434
							--	--	--	--		1249514	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									16868434
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							15618920		
			- Сметная прибыль	Тенге								1249514	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге					16 868 434				
			в том числе оборудование:	Тенге					-				
			Прочие затраты	Тенге					-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге					691 606				
			Итого	Тенге					17 560 040				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге					475 877				
			Итого	Тенге					18 035 917				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					360 718				
			Итого	Тенге					18 396 635				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге					18 396 635				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге					18 396 635				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге					2 207 596				
			ИТОГО	Тенге					20 604 231				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Тендерная скидка	Тенге					208				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					20 604 023				

Заказчик:
КГУ "Управление общественной мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Конелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул.Жансугурова									
1	38	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1839,672	494,03	471,12	908853	866707	1251	171533	1166817
			НР=[illegible]			22,23	107,27	40895	197345		86431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	39	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	36793,44	46,00	--	1692498	--		--	1827898
			СП=8%			--	--	--	--		135400	
3	40	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	73586,88	28,00	--	2060433	--		--	2225268
			СП=8%			--	--	--	--		164835	
4	41	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3	1839,672	158,56	151,77	291690	279198	12492	47038	365826
			НР=[illegible]			--	35,51	--	65330		27098	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	42	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	1839,672	30,39	24,97	55903	45930	368	22453	84624
			[illegible]			5,22	11,73	9605	21579		6268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	43	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1839,672	87,93	87,93	161761	161761	--	53588	232577
			[illegible]			--	40,46	--	74428		17228	
7	44	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	1839,672	58,65	58,65	107897	107897	--	28454	147259
			[illegible]			--	21,48	--	39520		10908	
8	45	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	1839,672	185,79	168,00	341791	309072	5702	77153	452459
			[illegible]			14,69	43,56	27017	80140		33515	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5620826	1770565	19813	400219	6502728
								77517	478342	--	481683	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5620826				
		Материалы		Тенге				19813				
		Всего заработная плата		Тенге					555859			
		Транспортные расходы		Тенге				3752931				
			Накладные расходы	Тенге				400219				
			Сметная прибыль	Тенге				481683				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6502728				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
			Сметная заработная плата	Тенге					555859			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6502728				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
			Сметная заработная плата	Тенге					555859			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6502727
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				77517				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1770565			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					478342			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19813		
			- Перевозка грузов	Тенге				3752931				
			- Накладные расходы	Тенге							400219	
			- Сметная прибыль	Тенге							481683	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				6 502 727,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				266 611,81				
			Итого	Тенге				6 769 338,81				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				183 449,08				
			Итого	Тенге				**6 952 787,89**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**139 055,76**				
			Итого	Тенге				**7 091 843,65**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**7 091 843,65**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**7 091 843,65**				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				**851 021,24**				
			ИТОГО	Тенге				**7 942 864,88**				
			Тендерная скидка	Тенге				**80,51**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**7 942 784,37**				

Заказчик:
ГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ**

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул.Сейфуллина /восточный проезд/									
1	8	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см**	м2	415	853,39	206,25	354157	85595	98317	214749	614418
			НР - 108% - 47,5% -			410,23	68,91	170245	28597		45512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	9	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Добавить 3 см до основной толщины 15 см**	м2	415	107,14	18,68	44465	7750	25361	15025	64249
			НР - 108% - 47,5% -			27,36	6,16	11354	2558		4759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.**	т	0,2905	165738,62	2656,66	48147	772	47375	447	52481
			НР - 108% - 47,5% -			--	1424,05	--	414		3888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров и пешеходных переходов однослойных из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см**	м2	415	1592,31	3,96	660807	1642	542267	126971	850800
			НР - 108% - 47,5% -			281,68	1,61	116898	668		63022	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Добавить 2 см до основной толщины 5 см	м2	415	994,54	--	412732	--	337403	81355	533615
			[illegible]			181,52	--	75329	--		39527	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1520308	95759	1050723	438547	2115563
								373826	32237	--	156708	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1520308				
		Материалы		Тенге				1050725				
		Всего заработная плата		Тенге					406063			
			Накладные расходы	Тенге				438547				
			Сметная прибыль	Тенге				156708				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2115563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
			Сметная заработная плата	Тенге					406063			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2115563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
			Сметная заработная плата	Тенге					406063			
			РАЗДЕЛ 2. ул.Жансугурова									
6	15	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	м2	471	853,39	206,25	401947	97145	111585	243727	697328
			[illegible]			410,23	68,91	193217	32456		51654	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	16	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Добавить 3 см до основной толщины 15 см	м2	471	107,14	18,68	50465	8796	28783	17052	72919
			[illegible]			27,36	6,16	12886	2903		5401	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,3297	165738,62	2656,66	54644	876	53768	507	59563
			[illegible]			--	1424,05	--	470		4412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	18	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров и пешеходных переходов однослойных из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	м2	471	1592,31	3,96	749977	1863	615442	144104	965608
			[illegible]			281,68	1,61	132672	758		71526	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	19	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Добавить 2 см до основной толщины 5 см	м2	471	994,54	--	468426	--	382932	92334	605620
			[illegible]			181,52	--	85494	--		44861	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка тротуарного поребрика на готовое основание	м	159	2275,74	41,11	361843	6537	167947	205563	612798
			НР - 100% СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1178,36	18,72	187359	2977		45392	
12	21	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.20.8	м3	2,544	48258,00	--	122768	--	122768	--	132589
			СП - %			--	--	--	--		9821	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2210070	115217	1483225	703287	3146425
								611628	39564	--	233067	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2210070				
		Материалы		Тенге				1360457				
		Всего заработная плата		Тенге					651192			
		Местные материалы		Тенге				122768				
			Накладные расходы	Тенге				703287				
			Сметная прибыль	Тенге				233067				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3146424				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
			Сметная заработная плата	Тенге					651192			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3146424				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
			Сметная заработная плата	Тенге					651192			
			РАЗДЕЛ 3. Съезд №6									
13	36	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	м2	561	853,39	206,25	478752	115707	132907	290299	830575
			НР - 100% СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			410,23	68,91	230138	38657		61524	
14	37	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Добавить 3 см до основной толщины 15 см	м2	561	107,14	18,68	60108	10477	34283	20311	86852
			НР - 100% СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27,36	6,16	15348	3458		6433	
15	38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,3927	165738,62	2656,66	65086	1043	64043	604	70945
			НР - 100% СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	559		5255	
16	39	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров и пешеходных переходов однослойных из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	м2	561	1592,31	3,96	893284	2219	733042	171640	1150118
			НР - 100% СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			281,68	1,61	158023	903		85194	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	40	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Добавить 2 см до основной толщины 5 см	м2	561	994,54	--	557935	--	456105	109977	721345
			НР=100% СП=32%			181,52	--	101830	--		53433	
18	41	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка тротуарного поребрика на готовое основание	м	350	2275,74	41,11	796510	14390	369694	452497	1348927
			НР=108% СП=56%			1178,36	18,72	412426	6553		99920	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	42	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.20.8	м3	5,6	48258,00	--	270245	--	270245	--	291865
			СП=56%			--	--	--	--		21620	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3121920	143836	2060319	1045328	4500627
								917765	50130	--	333379	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3121920				
		Материалы		Тенге				1790072				
		Всего заработная плата		Тенге					967895			
		Местные материалы		Тенге				270245				
			Накладные расходы	Тенге				1045328				
			Сметная прибыль	Тенге				333379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4500627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								622
			Сметная заработная плата	Тенге					967895			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4500627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								622
			Сметная заработная плата	Тенге					967895			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9762614
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1903219				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					354812			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121931			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4594267		
			- Накладные расходы	Тенге							2187162	
			- Сметная прибыль	Тенге							723154	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				9 762 614				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				400 267				
			Итого	Тенге				10 162 881				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				275 414				
			Итого	Тенге				10 438 295				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				208 766				
			Итого	Тенге				10 647 061				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				10 647 061				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				10 647 061				
			Налог на добавленную стоимость 12%.	Тенге				1 277 647				
			ИТОГО	Тенге				11 924 708				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тендерная скидка	Тенге				120				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				11 924 588				

Заказчик:
"Департамент городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "DSY-13"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ЗАПАДНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ ПУТЕПРОВОДА
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1105-0101-1315 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 15 м. Извлечение. Грунты группы I	т извлеченных свай	75,15		8061,42	4177,81	605816	313962	88519	294385	972218
			Н(Р - 90%, СП - 80%				2705,72	1251,15	203335	94024		72016	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	165,33		707,00	--	116888	--		--	126239
			СП - 8%				--	--	--	--		9351	
3	3	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км-на базу	т·км	165,33		41,00	--	6779	--		--	7321
			СП - 8%				--	--	--	--		542	
4	4	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Разгрузка разобраных материалов	т	330,66		707,00	--	233777	--		--	252479
			СП - 8%				--	--	--	--		18702	
			СООРУЖЕНИЕ СЕКЦИЙ №1,2										
5	5	1129-0204-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Стены монолитные железобетонные средние в стальной опалубке. Устройство для станционных тоннелей	м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции	199,9		62281,35	1252,12	12450041	250299	10169432	2271866	15899660
			Н(Р - 100%, СП - 8%				10156,63	175,20	2030310	35023		1177753	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1129-0205-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Перекрытия монолитные железобетонные плоские толщиной более 40 см в стальной опалубке. Устройство для станционных тоннелей	м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции	301,9	39935,11	1340,81	12056409	404790	10134282	1746651	14907305
			НР - [illegible]			5025,96	233,61	1517337	70527		1104245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	7	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,3035	108313,00	--	141186	--	141186	--	152481
			СП - 8%			--	--	--	--		11295	
			СТЫКИ "LENTON"									
8	8	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	2,69808	375688,20	1804,80	1013637	4869	--	920119	2088456
			НР - [illegible]			373883,40	871,78	1008767	2352		154700	
9	9	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,69808	928616,00	--	2505480	--	2505480	--	2705918
			СП - 8%			--	--	--	--		200438	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
10	27	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка "матрицы"в опалубку для создания текстурно бетона. Устройство	м3	10,965	3157,48	1481,74	34622	16247	89	20815	59872
			НР - [illegible]			1667,67	418,40	18286	4588		4435	
11	28	218-101-0306 РСНБ РК 2015	Стоимость "матрицы"	комплект/м2 опалубки	65,79	39935,00	--	2627324	--	2627324	--	2837510
			СП - 8%			--	--	--	--		210186	
12	29	212-101-1105 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	10,97	20150,00	--	221046	--	221046	--	238730
			СП - 8%			--	--	--	--		17684	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40248188
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4778035				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					990167			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					206514			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25887357		
			- Перевозка грузов	Тенге				357444				
			- Накладные расходы	Тенге							5253836	
			- Сметная прибыль	Тенге							2981347	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				40 248 188				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 650 176				
			Итого	Тенге				41 898 364				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 135 446				
			Итого	Тенге				43 033 809				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				860 676				
			Итого	Тенге				43 894 486				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге					43 894 486				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге					43 894 486				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге					5 267 338				
			ИТОГО	Тенге					49 161 824				
			Тендерная скидка	Тенге					497				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					49 161 327				

Заказчик:
"Управление дорожной мобильности города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ЗАПАДНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ РАМПЫ (ВХОДНОЙ УЧАСТОК)

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
1	18	1130-0504-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по стальному основанию**	м2 изолируемой поверхности	1327	3912,46	10,56	5191838	14009	4759325	356748	5992473
			НР - 84%; СП - 80%			315,38	4,67	418504	6196		443887	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	19	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство защитного слоя**	м3 бетона в деле	53,1	35766,43	4303,75	1899197	228529	1405796	279390	2352874
			НР - 84%; СП - 80%			4988,18	1275,61	264872	67735		174287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	20	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	4,614	90115,58	--	415793	--	1550	347964	824858
			НР - 84%; СП - 80%			89779,58	--	414243	--		61101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	21	261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	4,614	447247,00	--	2063598	--	2063598	--	2228686

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		165088	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11398891**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1097619**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**242538**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**73931**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8230269**		
			- Накладные расходы	Тенге							**984102**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**844363**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**11 398 891**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				467 355				
			Итого	Тенге				**11 866 246**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				321 575				
			Итого	Тенге				**12 187 821**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**243 756**				
			Итого	Тенге				**12 431 577**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**12 431 577**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**12 431 577**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**1 491 789**				
			ИТОГО	Тенге				**13 923 366**				
			Тендерная скидка	Тенге				**141**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**13 923 226**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ДромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ЗАПАДНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ РАМПЫ (ВЫХОДНОЙ УЧАСТОК)
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14, Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ										
1	1	1105-0101-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м	т свай	108,71		17277,72	8553,23	1878261	929821	66625	1196265	3320488
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				8111,63	3003,71	881815	326533		245962	
2	2	214-215-0101 РСНБ РК 2015	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	70,6615		527394,00	--	37266451	--	37266451	--	40247767
							--	--	--	--		2981316	
3	3	1105-0101-1315 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 15 м. Извлечение. Грунты группы I	т извлеченных свай	109,14		8061,42	4177,81	879824	455966	128556	427535	1411947
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2705,72	1251,15	295302	136551		104589	
4	4	1105-0101-1402 РСНБ РК 2015	Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов	т металлоконструкций крепления	10,871		190660,38	12048,30	2072669	130977	1361615	607526	2894610
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				53360,00	3089,49	580077	33586		214416	
5	5	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	120,06		707,00	--	84882	--		--	91673
							--	--	--	--		6791	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	411-103-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1800,9	56,00	--	100850	--		--	108918
			СН = 8%			--	--	--	--		8068	
7	7	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Разгрузка разобранных материалов	т	120,06	707,00	--	84882	--		--	91673
			СН = 8%			--	--	--	--		6791	
			РАМПОВЫЙ УЧАСТОК									
8	18	1129-0204-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Стены монолитные железобетонные средние в стальной опалубке. Устройство для станционных тоннелей	м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции	514,884	62281,35	1252,12	32067669	644697	26193487	5851663	40952879
			НР = 110% СП = 65%			10156,63	175,20	5229485	90209		3033547	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
9	44	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка "матрицы"в опалубкцу для создания текстурно бетона Устройство	м3	14,78	3157,48	1481,74	46668	21900	120	28057	80703
			НР = 40% СП = 25%			1667,67	418,40	24648	6184		5978	
10	45	218-101-0306 РСНБ РК 2015	Стоимость "матрицы"	комплект/м2 опалубки	88,68	39935,00	--	3541436	--	3541436	--	3824751
			СН = 8%			--	--	--	--		283315	
11	46	212-101-1105 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	14,78	20150,00	--	297817	--	297817	--	321642
			СН = 8%			--	--	--	--		23825	
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
12	57	1129-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно рампы монолитное железобетонное. Устройство	м3 бетона в конструкции	433,2	26418,79	368,38	11444619	159582	9361803	2173716	14707802
			НР = 110% СП = 65%			4439,60	122,05	1923234	52872		1089467	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	58	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	8,668	90115,58	--	781122	--	2913	653696	1549603
			НР = 110% СП = 65%			89779,58	--	778209	--		114785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,668	349485,00	--	3029336	--	3029336	--	3271683
			СН = 8%			--	--	--	--		242347	
			СЛУЖЕБНЫЙ ПРОХОД									
15	67	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	20,239	34173,19	4303,75	691631	87103	503572	106489	861970
			НР = 110% СП = 65%			4988,18	1275,61	100956	25817		63850	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	68	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,525	90115,58	--	47311	--	177	39593	93856
			НР - 94,2%			89779,58	--	47134	--		6952	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,525	346394,00	--	181857	--	181857	--	196406
			СП - 8%			--	--	--	--		14549	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								114028373
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9860860				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2430046			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					671752			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						81935761		
			- Перевозка грузов	Тенге				270614				
			- Накладные расходы	Тенге							11084540	
			- Сметная прибыль	Тенге							8446548	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				114 028 373				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				4 675 163				
			Итого	Тенге				118 703 536				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				3 216 866				
			Итого	Тенге				121 920 402				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2 438 408				
			Итого	Тенге				124 358 810				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				124 358 810				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				124 358 810				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				14 923 057				
			ИТОГО	Тенге				139 281 867				
			Тендерная скидка	Тенге				1 407				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				139 280 460				

Заказчик:
КГУ "Управление транспортной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Копелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ РАМПЫ (ВХОДНОЙ УЧАСТОК)
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАМПОВЫЙ УЧАСТОК									
1	22	1129-0208-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевинной-3 слоя	м2 поверхности	824,8557	10297,66	1378,48	8494083	1137049	127984	8423779	18271291
						8764,02	520,01	7229050	428931		1353429	
2	23	261-105-0152 РСНБ РК 2015	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	824,8557	2029,00	--	1673632	--	1673632	--	1807523
						--	--	--	--		133891	
3	24	261-105-0160 РСНБ РК 2015	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей	кг	2722,02381	2132,00	--	5803355	--	5803355	--	6267623
						--	--	--	--		464268	
4	25	1129-0204-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Стены монолитные железобетонные средние в стальной опалубке. Устройство для станционных тоннелей	м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции	255,11	62281,35	1252,12	15888595	319428	12978110	2899328	20290957
						10156,63	175,20	2591057	44696		1503034	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	36	1129-0208-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевинной-3 слоя	м2 поверхности	270,71	10297,66	1378,48	2787679	373169	42003	2764606	5996468
						8764,02	520,01	2372507	140771		444183	
6	37	261-105-0152 РСНБ РК 2015	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	270,71	2029,00	--	549271	--	549271	--	593213
						--	--	--	--		43942	
7	38	261-105-0160 РСНБ РК 2015	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей	кг	893,343	2132,00	--	1904607	--	1904607	--	2056976
						--	--	--	--		152369	
8	40	1129-0208-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевинной-3 слоя	м2 поверхности	2520	10297,66	1378,48	25950103	3473775	391003	25735317	55820253
						8764,02	520,01	22085325	1310418		4134834	
9	41	261-105-0152 РСНБ РК 2015	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	2520	2029,00	--	5113080	--	5113080	--	5522126
						--	--	--	--		409046	
10	42	261-105-0160 РСНБ РК 2015	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей	кг	8316	2132,00	--	17729712	--	17729712	--	19148089
						--	--	--	--		1418377	
11	43	1141-0104-0101 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение горизонтальной шпонкой донной без диафрагмы без прогрева. Площадь сечения шпонки 0,05 м2	м	8,56	9147,99	133,79	78307	1145	49915	21891	108213
						3183,11	54,00	27247	462		8016	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
12	66	1129-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно рамны монолитное железобетонное. Устройство	м3 бетона в конструкции	270,46	24113,72	368,38	6521796	99632	5221430	1357118	8509227
						4439,60	122,05	1200734	33010		630313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			СЛУЖЕБНЫЙ ПРОХОД									
13	76	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	36,4	35766,43	4303,75	1301898	156656	963672	191522	1612893
						4988,18	1275,61	181570	46432		119474	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	77	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,7	90115,58	--	153196	--	571	128205	303913
						89779,58	--	152625	--		22512	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	78	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,07	346394,00	--	370642	--	370642	--	400293
			(Л-ПТ)			--	--	--	--		29651	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**146709061**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**35840115**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5560854**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2004720**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**52918986**		
			- Накладные расходы	Тенге							**41521766**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**10867339**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**146 709 061**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				6 015 072				
			Итого	Тенге				**152 724 133**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				4 138 824				
			Итого	Тенге				**156 862 956**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**3 137 259**				
			Итого	Тенге				**160 000 216**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**160 000 216**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**160 000 216**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**19 200 026**				
			ИТОГО	Тенге				**179 200 241**				
			Тендерная скидка	Тенге				**1 810**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**179 198 431**				

Заказчик:
ГУ "Управление транспортной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "KTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ РАМПЫ (ВЫХОДНОЙ УЧАСТОК)
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАМПОВЫЙ УЧАСТОК									
1	19	1129-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство подготовки из тампонажного бетона	м3 бетона в конструкции	116,915	20177,56	350,34	2359059	40959	2089422	266985	2836127
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1955,93	120,05	228678	14035		210083	
2	20	1129-0208-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной-3 слоя	м2 поверхности	1707,33	10297,66	1378,48	17581503	2353524	264909	17435983	37818885
						8764,02	520,01	14963070	887824		2801399	
3	21	261-105-0152 РСНБ РК 2015	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	1707,33	2029,00	--	3464173	--	3464173	--	3741307
						--	--	--	--		277134	
4	22	261-105-0160 РСНБ РК 2015	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей	кг	5634,189	2132,00	--	12012091	--	12012091	--	12973058
						--	--	--	--		960967	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	23	1129-0204-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Стены монолитные железобетонные средние в стальной опалубке. Устройство для станционных тоннелей	м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции	27,09	62281,35	1252,12	1687202	33920	1378139	307878	2154687
			ОР=16% , СП=65%			10156,63	175,20	275143	4746		159606	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	24	1129-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитного железобетонного днища В30;F200-секция 2 (сульфатостойкий бетон)	м3	49,392	29635,32	368,38	1463748	18195	1226272	247840	1848515
			ОР=15% , СП=65%			4439,60	122,05	219281	6028		136927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
7	29	1129-0208-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной-3 слоя	м2 поверхности	344,483	10297,66	1378,48	3547369	474864	53450	3518008	7630607
			ОР=15% , СП=65%			8764,02	520,01	3019055	179134		565230	
8	30	261-105-0152 РСНБ РК 2015	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	344,483	2029,00	--	698956	--	698956	--	754872
			СП=8%			--	--	--	--		55916	
9	31	261-105-0160 РСНБ РК 2015	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей	кг	1136,7939	2132,00	--	2423645	--	2423645	--	2617537
			СП=8%			--	--	--	--		193892	
10	32	1129-0208-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной-3 слоя	м2 поверхности	173	10297,66	1378,48	1781495	238477	26843	1766750	3832105
			ОР=15% , СП=65%			8764,02	520,01	1516175	89961		283860	
11	33	261-105-0152 РСНБ РК 2015	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	173	2029,00	--	351017	--	351017	--	379098
			СП=8%			--	--	--	--		28081	
12	34	261-105-0160 РСНБ РК 2015	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей	кг	570,9	2132,00	--	1217159	--	1217159	--	1314532
			СП=8%			--	--	--	--		97373	
13	35	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	3,46	34761,00	--	120273	--	120273	--	129895
			СП=8%			--	--	--	--		9622	
			ЗАСЫПКА ГРУНТОМ ИЗ КАРЬЕРА									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	36	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	230	293,76	282,22	67566	64911	95	12487	86457
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,13	64,27	2560	14783		6404	
15	37	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	13020	38,00	--	494760	--		--	534341
						--	--	--	--		39581	
16	38	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	230	138,28	134,21	31803	30867	936	5201	39964
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	31,41	--	7223		2960	
17	39	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	210	44,98	44,98	9445	9445	--	2992	13432
						--	19,79	--	4156		995	
18	40	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	210	66,62	66,62	13990	13990	--	4432	19896
						--	29,31	--	6156		1474	
19	41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	1334,66	--	26693	--	--	19219	49585
						1334,66	--	26693	--		3673	
20	42	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	210	230,69	100,65	48445	21136	--	27819	82365
						130,04	53,95	27309	11329		6101	
21	43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	210	185,79	168,00	39016	35281	651	8807	51649
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	3084	9148		3826	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
22	47	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка "матрицы"в опалубкцу для создания текстурно бетона Устройство	м3	4,85	3157,48	1481,74	15314	7186	40	9207	26483
						1667,67	418,40	8088	2029		1962	
23	48	218-101-0306 РСНБ РК 2015	Стоимость "матрицы"	комплект/м2 опалубки	29,1	39935,00	--	1162108	--	1162108	--	1255077
						--	--	--	--		92969	
24	49	212-101-1105 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	4,855	20150,00	--	97828	--	97828	--	105654

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		7826	
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
25	60	1129-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Дно рампы монолитное железобетонное. Устройство**	**м3 бетона в конструкции**	78,5	24113,72	368,38	1892927	28918	1515501	393898	2469771
			НР - 18% СП - 8%			4439,60	122,05	348508	9581		182946	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**82765898**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20637644**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3371673**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1246133**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**28103506**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**494760**				
			- Накладные расходы	Тенге							**24027506**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**6130807**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**82 765 898**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				3 393 402				
			Итого	Тенге				**86 159 300**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				2 334 917				
			Итого	Тенге				**88 494 217**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**1 769 884**				
			Итого	Тенге				**90 264 101**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**90 264 101**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**90 264 101**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**10 831 692**				
			ИТОГО	Тенге				**101 095 793**				
			Тендерная скидка	Тенге				**1 021**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**101 094 772**				

Заказчик:
ГУ "Управление транспортной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД "СЕВЕРНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ ОПОР

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СТЫКИ "LENTON"									
1	30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0288	375688,20	1804,80	10820	52	--	9822	22293
						373883,40	871,78	10768	25		1651	
2	31	1222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0288	907312,00	--	26131	--	26131	--	28221
						--	--	--	--		2090	
3	32	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	281,13	883,61	5,29	248409	1487	232270	10349	279458
						52,12	1,23	14652	346		20701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ТЕЛО ОПОРЫ									
4	50	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные-стойки. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	22,2	42147,90	7205,08	935683	159953	620946	172839	1197204
						6972,27	2296,23	154784	50976		88682	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,796	30213,28	1714,08	114690	6507	1093	99479	231303
			НР [illegible]			28211,20	586,96	107090	2228		17134	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
6	52	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,211	349485,00	--	73741	--	73741	--	79640
			СП [illegible]			--	--	--	--		5899	
7	53	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,585	335138,00	--	1201470	--	1201470	--	1297588
			СП [illegible]			--	--	--	--		96118	
8	54	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные-ригель. Сооружение при подаче бетона на сухие без облицовки	м3 бетона в деле	19	42147,90	7205,08	800810	136896	531441	147925	1024634
			НР [illegible]			6972,27	2296,23	132473	43628		75899	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	55	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,778	30213,28	1714,08	114146	6476	1088	99008	230206
			НР [illegible]			28211,20	586,96	106582	2218		17052	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	56	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36	349485,00	--	125815	--	125815	--	135880
			СП [illegible]			--	--	--	--		10065	
11	57	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,418	335138,00	--	1145502	--	1145502	--	1237142
			СП [illegible]			--	--	--	--		91640	
12	58	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,072	845594,00	--	60883	--	60883	--	65754
			СП [illegible]			--	--	--	--		4871	
13	59	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,072	108313,00	--	7799	--	7799	--	8423
			СП [illegible]			--	--	--	--		624	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
14	60	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=3	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	86	1173,47	92,46	100918	7952	2152	79936	195322
			НР [illegible]			1055,98	50,55	90814	4348		14468	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	61	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0344	439993,00	--	15136	--	15136	--	16347
						--	--	--	--		1211	
16	62	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	129	335,00	--	43215	--	43215	--	46672
						--	--	--	--		3457	
17	63	232-503-0601 РСНБ РК 2015	Стоимость декоративной штукатурки "ЭСТЕТИК"	кг	344	194,00	--	66736	--	66736	--	72075
						--	--	--	--		5339	
18	64	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	86	1057,71	177,27	90963	15245	38799	36815	138000
						429,30	80,33	36919	6908		10222	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СВСиУ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ РИГЕЛЯ И									
19	65	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,7	8164,75	305,88	22045	826	12741	7497	31905
						3139,82	165,63	8478	447		2363	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	66	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные. Устройство	м3 сборных конструкций	6,4	12111,30	6222,86	77512	39826	9258	34703	121192
						4441,90	2013,31	28428	12885		8977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	67	226-102-0412 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П600.98.30	шт.	2	222972,00	--	445944	--	445944	--	481620
						--	--	--	--		35676	
22	68	1130-0606-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	4,94	91529,98	58727,23	452158	290113	2103	221732	727801
						32376,92	21057,65	159942	104025		53911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	69	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,415	894640,00	--	1265916	--	1265916	--	1367189
						--	--	--	--		101273	
24	70	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015 к=0,83	Демонтаж плит	м3 сборных конструкций	6,4	8531,80	4978,28	54604	31861	--	27763	88956
						3553,52	1610,64	22743	10308		6589	
25	71	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,7	328,90	328,90	888	888	--	126	1095
						--	64,56	--	174		81	
26	72	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	21,165	117,00	--	2476	--		--	2674
						--	--	--	--		198	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	73	412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	634,95	38,00	--	24128	--		--	26058
			СН -8%			--	--	--	--		1930	
28	74	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	507,96	26,00	--	13207	--		--	14264
			СН -8%			--	--	--	--		1057	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9168917**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				873673				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					698082			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					238516			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5930179		
			- Перевозка грузов	Тенге				39811				
			- Накладные расходы	Тенге							947994	
			- Сметная прибыль	Тенге							679178	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				9 168 917,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				375 925,60				
			Итого	Тенге				9 544 842,60				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				258 665,23				
			Итого	Тенге				9 803 507,83				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				196 070,16				
			Итого	Тенге				9 999 577,99				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				9 999 577,99				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				9 999 577,99				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				1 199 949,36				
			ИТОГО	Тенге				11 199 527,35				
			Тендерная скидка	Тенге				112,72				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				11 199 414,63				

Заказчик:
КГУ "Управление коммунальной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffk"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ИромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД "СЕВЕРНЫЙ" МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05

АКТ
выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	1130-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка кранами пролетного строения длиной 33м	шт	1	3322886,58	1474836,79	3322887	1474837	1295812	683868	4327296
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			552238,05	261890,73	552238	261891		320540	
2	4	1130-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Подъем стальных пролетных строений длиной до 88м	м	0,5	1458958,01	138969,31	729479	69484	371002	259975	1068610
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			577985,40	41002,68	288993	20501		79156	
3	5	1130-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Опускание пролетных строений длиной до 88м	м	0,5	1143426,21	72641,36	571713	36320	371002	147060	776275
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			328781,55	21360,68	164391	10680		57502	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	6	1130-0506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=3	**Строения мостов пролетные стальные. Окраска**	т	32,4	30735,36	--	995826	--	--	836494	1978905
			НР 34 % ЗП 34 %			30735,36	--	995826	--		146586	
5	7	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство подмостей для окраски стальных конструкций**	м2 окрашиваемой поверхности	810	1057,71	177,27	856743	143590	365424	346747	1299769
			НР 34 % ЗП 34 %			429,30	80,33	347729	65065		96279	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9450855
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2349177				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1724231			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					358137			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2403239		
			- Накладные расходы	Тенге							2274144	
			- Сметная прибыль	Тенге							700063	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				9 450 855				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				387 485				
			Итого	Тенге				**9 838 340**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				266 619				
			Итого	Тенге				**10 104 959**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**202 099**				
			Итого	Тенге				**10 307 058**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**10 307 058**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**10 307 058**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				1 236 847				
			ИТОГО	Тенге				**11 543 905**				
			Тендерная скидка	Тенге				**117**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**11 543 789**				

Заказчик:
КГУ "Управление пешеходной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "KTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20241126-30584952
1.1. Номер учетной системы 00000000166
2. Дата выписки 26.11.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.11.2024
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 1235267
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ419480KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 [ ] Доля участия
Управление городской мобильности города Алматы
18. Адрес места нахождения
050001, ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН БОСТАНДЫКСКИЙ, УЛ. ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ, д. 4
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [V] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 75
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 14.04.2023
27.5 Учетный номер

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 (выбор НК автодорожный код, авиа водный трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000148
32.2 дата 26.11.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплаты косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплаты косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (ОКПД)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)				1			844 325 780,69	844 325 780,69		0	844 325 780,69	12%	101 319 093,68	945 644 874,37			1		
				Всего по счету						844 325 780,69			844 325 780,69		101 319 093,68	945 644 874,37					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
xgLcC2yx2TMsF2UREMX0f+f9kr/qAf5/Tg66mhamsVBIx2kXyBgCIKvvoINuK7XDuDJMv1peTKb4l+EzyBS++5kiXeNFXvEefmJIiiVxzVIVXx1BKbVmyxnDuW1UPrnl1/RiNX+2bnsfuOCHRN6flKzrUDJ2rouOuAITSr9oeyc=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ОбъектXDTO

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"**

Наименование объекта: **Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2024 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№75	2023-04-14		317 007 015 432		
		№75/1	2023-05-17		317 007 015 432		
		№75/2	2023-11-16		317 007 015 432		
		№75/3	2023-12-08		317 007 015 432		
		№75/4	2024-02-05		317 007 032 432		
					317 007 015 432		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)	**4 177 542 172,51**	**844 325 780,69**							**101 319 093,68**	**945 644 874,37**
Итого к оплате:										**945 644 874,37**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019468

Технический надзор:
ТОО "RTA Proffi"

Рысбеков М.Б.

Подрядчик:
ТОО "DSY-13"
БИН 050740009374

Кошелев Михаил Васильевич

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Канализация хозяйственно бытовая									
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	6680	328,90	328,90	2197052	2197052	--	310513	2708170
						--	64,56	--	431267		200605	
2	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21**	м3 грунта	2557,716418	397,97	397,97	1017892	1017892	--	143861	1254694
						--	78,12	--	199808		92940	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	299,0716418	6783,22	--	2028668	--	--	1460641	3768454
						6783,22	--	2028668	--		279145	
4	4	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	759,0909	874,38	35,85	663734	27210	297207	253787	990922
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			447,01	17,34	339317	13164		73402	
5	5	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	28,38	1730,01	1730,01	49098	49098	--	25202	80244
						--	1233,38	--	35003		5944	
6	6	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	299,0716418	821,38	--	245650	--	--	176868	456320
						821,38	--	245650	--		33801	
7	7	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	20037,76	36,00	--	721359	--		--	779068
						--	--	--	--		57709	
8	8	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	16030,21	26,00	--	416785	--		--	450128
						--	--	--	--		33343	
9	12	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	3500	138,28	134,21	483962	469718	14244	79144	608155
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	31,41	--	109923		45049	
10	19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1084	1334,66	--	1446767	--	--	1041672	2687514
						1334,66	--	1446767	--		199075	
11	20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9752	44,98	44,98	438611	438611	--	138965	623782
						--	19,79	--	193007		46206	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9752	230,69	100,65	2249689	981519	--	1291864	3824877
						130,04	53,95	1268170	526086		283324	
13	22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	320	1827,24	217,88	584715	69722	--	532629	1206731
						1609,36	71,92	514994	23015		89388	
			РАЗДЕЛ 1.ТРУБОПРОВОДЫ									
14	25	1122-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка	км трубопровода	0,578	3047554,44	1159998,74	1761486	670479	87976	1271440	3275560
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1735347,70	486594,26	1003031	281251		242634	
15	26	241-201-0630 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800x47,4 мм	м	436,28	88394,00	--	38564534	--	38564534	--	41649697
						--	--	--	--		3085163	
16	27	241-211-0715 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 800 мм	шт.	10	474622,00	--	4746220	--	4746220	--	5125918
						--	--	--	--		379698	
17	28	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0035	671380,74	189716,47	2350	664	25	1878	4566
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			474647,55	67275,28	1661	235		338	
18	29	241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм	м	3,535	4862,00	--	17187	--	17187	--	18562
						--	--	--	--		1375	
19	30	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,043	1197193,58	308938,06	51479	13285	3320	39866	98653
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			811026,00	125457,19	34874	5395		7308	
20	31	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x5,0 мм	м	43,172	9096,00	--	392693	--	392693	--	424108
						--	--	--	--		31415	
			Футляры из стальных труб									
21	32	1122-0301-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,1397	12493633,86	7094142,48	1745361	991051	53736	1021121	2987800
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5014844,10	2368369,83	700574	330861		221319	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	33	241-102-0324 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х12,0 мм	м	40,2588	170462,00	--	6862596	--	6862596	--	7411604
						--	--	--	--		549008	
23	34	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0398	2596609,57	1069204,20	103345	42555	5647	70939	188227
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1385502,75	414893,09	55143	16513		13943	
24	35	241-102-0247 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	39,9592	34521,00	--	1379432	--	1379432	--	1489787
						--	--	--	--		110355	
25	36	1122-1401-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	139,7	3939,48	32,15	550345	4492	189861	354393	977117
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2548,26	14,18	355992	1981		72379	
26	37	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	39,8	2068,87	11,13	82341	443	8531	72787	167538
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1843,38	3,91	73367	156		12410	
27	38	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7	44927,67	4177,84	314494	29245	166439	118476	467608
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			16972,79	123,30	118810	863		34638	
28	39	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	25813,65	1835,07	25814	1835	9158	14724	43781
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14821,05	51,38	14821	51		3243	
29	40	1122-0601-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1397	16679865,26	3367687,61	2330177	470466	1645484	335591	2879029
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1533476,70	893014,43	214227	124754		213261	
30	41	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0398	5885411,96	942671,80	234239	37518	172352	36079	291944
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			612274,95	303393,56	24369	12075		21625	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	42	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,043	2583897,72	255838,10	111108	11001	78207	24177	146108
			[illegible] СП - 8%			509312,00	58622,80	21900	2521		10823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				59275201	2273034	54694849	8816617	87086666
								2618769	776656	--	6450866	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7312539				
		Материалы		Тенге				2420739				
		Всего заработная плата		Тенге					3395425			
			Накладные расходы	Тенге				3361471				
			Сметная прибыль	Тенге				853921				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11527931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1832
			Сметная заработная плата	Тенге					3395425			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				51962662				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51962662				
			Сметная прибыль	Тенге				4157014				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				56119676				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				67647607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1832
			Сметная заработная плата	Тенге					3395425			
			РАЗДЕЛ 2.КОЛОДЦЫ									
32	43	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	66,773	52682,96	9900,65	3517799	661096	1701742	1449348	5364519
			[illegible] СП - 8%			17296,83	4628,03	1154961	309027		397372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	44	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,413	53566,87	10048,91	22123	4150	9270	10536	35272
			[illegible] СП - 8%			21073,43	4695,54	8703	1939		2613	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	48	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	5	36723,00	--	183615	--	183615	--	198304
			[illegible]			--	--	--	--		14689	
35	49	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	39	2993,00	--	116727	--	116727	--	126065
			[illegible]			--	--	--	--		9338	
36	54	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0,848	8564,19	4454,47	7262	3777	1663	3592	11723
			[illegible] СП - 8%			2149,06	1773,47	1822	1504		868	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	56	222-506-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы шахтные	т	0,7747	797548,00	--	617860	--	617860	--	667289

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		49429	
38	57	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,89	1018716,21	8557,40	1925374	16174	1730544	215535	2312182
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			94527,13	2116,70	178656	4001		171273	
39	58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	133,235	93,54	2,25	12463	300	6805	3735	17494
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			40,22	0,41	5358	55		1296	
40	59	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	21	18935,00	--	397635	--	397635	--	429446
						--	--	--	--		31811	
41	60	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	62811,00	--	188433	--	188433	--	203508
						--	--	--	--		15075	
42	61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	413	1026,24	23,94	423837	9889	236834	166293	637340
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			428,85	4,11	177114	1696		47210	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7413128	695386	5191128	1849039	10003142
								1526614	318222	--	740974	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6209200				
		Материалы		Тенге				3686858				
		Всего заработная плата		Тенге					1844836			
		Местные материалы		Тенге				300342				
			Накладные расходы	Тенге				1849039				
			Сметная прибыль	Тенге				644659				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8702898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1029
			Сметная заработная плата	Тенге					1844836			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				617860				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				617860				
			Сметная прибыль	Тенге				49429				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				667289				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				586068				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				586068				
			Сметная прибыль	Тенге				46886				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				632954				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10003141				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1029
			Сметная заработная плата	Тенге					1844836			

РАЗДЕЛ 3. Узел пересечения с телефонной канализацией 8 шт

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	62	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	32,2	15652,36	1481,74	504006	47712	402595	61126	610343
			НР=41% СП=8%			1667,67	418,40	53699	13473		45211	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	63	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	5	22885,95	1674,61	114430	8373	81329	24632	150187
			НР=41% СП=8%			4945,58	468,07	24728	2340		11125	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	64	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,884	39570,80	1804,80	74551	3400	--	66242	152057
			НР=41% СП=8%			37766,00	871,78	71151	1642		11263	
46	65	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1,884	845594,00	--	1593099	--	1593099	--	1720547
			СП=8%			--	--	--	--		127448	
47	66	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	15	3408,40	947,05	51126	14206	20674	23604	80708
			НР=41% СП=8%			1083,05	250,52	16246	3758		5978	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	67	225-202-0406 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6 (ПТ 75.120.12-15)	шт.	15	11370,00	--	170550	--	170550	--	184194
			СП=8%			--	--	--	--		13644	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2507762	73691	2268247	175604	2898036
								165824	21213	--	214669	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				914663				
		Материалы		Тенге				504598				
		Всего заработная плата		Тенге					187037			
		Местные материалы		Тенге				170550				
			Накладные расходы	Тенге				175604				
			Сметная прибыль	Тенге				87221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1177488				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					187037			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1593099				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1593099				
			Сметная прибыль	Тенге				127448				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1720547				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2898035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					187037			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								99987842
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10154773				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8292933			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2647364			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62154228		
			- Перевозка грузов	Тенге				1138144				
			- Накладные расходы	Тенге							10841260	
			- Сметная прибыль	Тенге							7406509	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				99 987 842				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				4 099 502				
			Итого	Тенге				104 087 344				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				2 820 767				
			Итого	Тенге				106 908 111				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2 138 162				
			Итого	Тенге				109 046 273				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				109 046 273				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				109 046 273				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				13 085 553				
			ИТОГО	Тенге				122 131 825				
			Тендерная скидка	Тенге				1 234				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				122 130 592				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кашелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский Пром Гражданпроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОНТАКТНОЙ СЕТИ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1133-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м	опора	46	14786,24	9011,55	680167	414532	--	371811	1136136
						5774,69	4328,86	265636	199128		84158	
2	2	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	84,604672	21068,77	27,60	1782516	2335	1564905	172221	2111116
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2544,49	--	215276	--		156379	
3	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,5284	30213,28	1714,08	257671	14618	2457	223498	519663
			В ТОМ ЧИСЛЕ			28211,20	586,96	240596	5006		38494	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	8,5284	90115,58	--	768542	--	2866	643168	1524647
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			89779,58	--	765676	--		112937	
5	5	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,5284	335138,00	--	2858191	--	2858191	--	3086846
						--	--	--	--		228655	
6	6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	2,76	7205,03	2272,40	19886	6272	9912	6373	28360
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1341,13	1141,74	3702	3151		2101	
7	7	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,9292	1018716,21	8557,40	946591	7952	850804	105966	1136761
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			94527,13	2116,70	87835	1967		84205	
8	8	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	46,46	102,72	4,06	4772	189	3179	988	6221
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,21	0,62	1404	29		461	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,8	230,69	100,65	3184	1388	--	1828	5413
						130,04	53,95	1795	744		401	
10	10	1308-0202-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод контактный троллейбуса. Монтаж на кривой радиусом свыше 20 м	км (2 провода)	4,75	763038,36	403773,36	3624432	1917923	--	1755653	5810492
						359265,00	154083,84	1706509	731898		430407	
11	11	1308-0202-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	3	62859,80	13530,80	188579	40593	--	118126	331241
						49329,00	5358,89	147987	16077		24536	
12	12	1320-0202-0201 РСНБ РК 2015	Хомуты. Установка на опорах	шт.	1635	6607,50	4060,80	10803262	6639408	--	4035817	16026205
						2546,70	1499,84	4163854	2452238		1187126	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31723102
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7600270				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9045210			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3410238			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5292317		
			- Накладные расходы	Тенге							7435449	
			- Сметная прибыль	Тенге							2349860	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				31 723 102				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 300 647				
			Итого	Тенге				**33 023 749**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				894 944				
			Итого	Тенге				**33 918 693**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**678 374**				
			Итого	Тенге				**34 597 067**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**34 597 067**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**34 597 067**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**4 151 648**				
			ИТОГО	Тенге				**38 748 715**				
			Тендерная скидка	Тенге				**391**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**38 748 323**				

Заказчик:
КГУ "Управление транспортной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор:
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул.Жансугурова									
1	38	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9993,5156	494,03	471,12	4937097	4708150	6796	931806	6338415
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,23	107,27	222151	1072024		469512	
2	39	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	199870,312	46,00	--	9194034	--		--	9929557
						--	--	--	--		735523	
3	40	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	399740,624	28,00	--	11192737	--		--	12088156
						--	--	--	--		895419	
4	41	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3	9993,5156	158,56	151,77	1584527	1516671	67856	255521	1987251
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	35,51	--	354890		147204	
5	42	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	9993,5156	30,39	24,97	303678	249503	1999	121968	459698

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,22	11,73	52176	117224		34052	
6	43	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному *следу при толщине слоя 30 см*	м3	9993,5156	87,93	87,93	878720	878720	--	291102	1263407
						--	40,46	--	404308		93586	
7	44	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	9993,5156	58,65	58,65	586120	586120	--	154570	799945
						--	21,48	--	214681		59255	
8	45	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	9993,5156	185,79	168,00	1856685	1678946	30979	419110	2457859
						14,69	43,56	146760	435338		182064	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	46	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2871,882	42,53	42,53	122133	122132	--	41328	176538
						--	19,99	--	57400		13077	
10	47	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	2871,882	28,61	28,61	82170	82170	--	27798	118765
						--	13,44	--	38608		8797	
11	48	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2871,882	328,90	328,90	944562	944562	--	133496	1164303
						--	64,56	--	185412		86245	
12	49	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2871,882	1730,01	1730,01	4968396	4968396	--	2550317	8120210
						--	1233,38	--	3542107		601497	
13	50	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	155081,628	38,00	--	5893102	--		--	6364550
						--	--	--	--		471448	
14	51	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	124065,3024	26,00	--	3225698	--		--	3483754
						--	--	--	--		258056	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				45769659	15735370	107630	4927016	54752408
								421087	6421992	--	4055735	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				45769659				
		Материалы		Тенге				107631				
		Всего заработная плата		Тенге					6843079			
		Транспортные расходы		Тенге				29505572				
			Накладные расходы	Тенге				4927016				
			Сметная прибыль	Тенге				4055735				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54752410				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3856
			Сметная заработная плата	Тенге					6843079			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				54752410				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3856
			Сметная заработная плата	Тенге					6843079			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**54752410**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				421087				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15735370			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6421992			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						107631		
			- Перевозка грузов	Тенге				29505571				
			- Накладные расходы	Тенге							4927016	
			- Сметная прибыль	Тенге							4055735	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				54 752 410,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				2 244 848,81				
			Итого	Тенге				56 997 258,81				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 544 625,71				
			Итого	Тенге				58 541 884,52				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 170 837,69				
			Итого	Тенге				59 712 722,21				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				59 712 722,21				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				59 712 722,21				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				7 165 526,67				
			ИТОГО	Тенге				66 878 248,88				
			Тендерная скидка	Тенге				674,96				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				66 877 573,92				

Заказчик:
КГУ "Управление инфраструктуры и дорожной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промстройпроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(*наименование, адрес*)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ОБУСТРОЙСТВО РАЗВЯЗКИ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата *машинистов*	зарплата рабочих-*строителей*	зарплата *машинистов*	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ул.Сейфуллина,ул.Жансугурова												
Металлическое ограждение												
1	11	251-102-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм,длиной 4320 мм	шт.	858	45565,00	--	39094770	--	39094770	--	42222352
			СП - 8%			--	--	--	--		3127582	
2	12	251-102-0211 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-5 толщиной 4 мм,длиной 6320 мм	шт.	29	57819,00	--	1676751	--	1676751	--	1810891
			СП - 8%			--	--	--	--		134140	
3	13	251-102-0212 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-6 толщиной 4 мм,длиной 6320 мм	шт.	29	57819,00	--	1676751	--	1676751	--	1810891
			СП - 8%			--	--	--	--		134140	
4	14	251-102-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	1917	4497,00	--	8620749	--	8620749	--	9310409
			СП - 8%			--	--	--	--		689660	
5	15	251-102-0101 РСНБ РК 2015	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	1683	17547,00	--	29531601	--	29531601	--	31894129
			СП - 8%			--	--	--	--		2362528	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16	251-102-0104 РСНБ РК 2015	**Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 14,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**234**	**22288,00**	**--**	**5215392**	**--**	**5215392**	**--**	**5632623**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**417231**	
7	17	251-102-0505 РСНБ РК 2015	**Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм**	**шт.**	**29**	**10478,00**	**--**	**303862**	**--**	**303862**	**--**	**328171**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24309**	
8	18	217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**0,1283198**	**985,00**	**--**	**126**	**--**	**126**	**--**	**136**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10**	
9	19	251-102-0401 РСНБ РК 2015	**Элемент световозвращающий ЭС,тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**927**	**1093,00**	**--**	**1013211**	**--**	**1013211**	**--**	**1094268**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**81057**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**87133213**	**--**	**87133213**	**--**	**94103870**
								--	**--**	**--**	**6970657**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**87133213**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**87133213**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6970657**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**94103870**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**94103870**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**94103870**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**87133213**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**6970657**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**94 103 870**				
			в том числе оборудование:	Тенге				**-**				
			Прочие затраты	Тенге				**-**				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				3 858 259				
			Итого	Тенге				**97 962 129**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				2 654 774				
			Итого	Тенге				**100 616 902**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**2 012 338**				
			Итого	Тенге				**102 629 240**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**102 629 240**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**102 629 240**				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				**12 315 509**				
			ИТОГО	Тенге				**114 944 749**				
			Тендерная скидка	Тенге				**1 161**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**114 943 588**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ЗАПАДНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ ПУТЕПРОВОДА
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ										
1	10	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,42		375688,20	1804,80	157789	758	--	143231	325102
							373883,40	871,78	157031	366		24082	
2	11	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,42		907312,00	--	381071	--	381071	--	411557
							--	--	--	--		30486	
3	12	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,42		108313,00	--	45491	--	45491	--	49130
							--	--	--	--		3639	
4	13	247-202-0410 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	6		454,00	--	2724	--	2724	--	2942
							--	--	--	--		218	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	14	1129-0208-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство наплываемой гидроизоляции полимочевиной-3 слоя	м2 поверхности	212,89	10297,66	1378,48	2192269	293465	33032	2174124	4715704
						8764,02	520,01	1865772	110704		349311	
6	15	261-105-0152 РСНБ РК 2015	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	126,734	2029,00	--	257143	--	257143	--	277714
						--	--	--	--		20571	
7	16	261-105-0160 РСНБ РК 2015	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный наплываемый для защиты различных поверхностей	кг	225,6634	2132,00	--	481114	--	481114	--	519603
						--	--	--	--		38489	
8	17	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	5,7	34761,00	--	198138	--	198138	--	213989
						--	--	--	--		15851	
9	18	1129-0208-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство деформационного шва	м шва	52	7463,13	782,79	388083	40705	--	391813	842288
						6680,34	169,54	347378	8816		62392	
			ЗАСЫПКА ГРУНТОМ ИЗ КАРЬЕРА									
10	20	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	325	494,03	471,12	160560	153114	221	30303	206132
						22,23	107,27	7225	34863		15269	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	21	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	17550	38,00	--	666900	--		--	720252
						--	--	--	--		53352	
12	22	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	300	52,57	52,57	15770	15770	--	4995	22427
						--	23,13	--	6938		1661	
13	23	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	300	68,30	68,30	20490	20490	--	6491	29139
						--	30,05	--	9015		2158	
14	24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	1334,66	--	33366	--	--	24024	61981
						1334,66	--	33366	--		4591	
15	25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	300	230,69	100,65	69207	30194	--	39742	117664
						130,04	53,95	39013	16184		8716	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	26	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	300	185,79	168,00	55737	50401	930	12581	73784
			НР - 79% СП - 8%			14,69	43,56	4406	13069		5465	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
17	30	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	Отделка с подготовкой поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	450	3906,51	139,27	1757930	62670	147	1400653	3411270
			НР - 96% СП - 8%			3766,92	123,79	1695113	55704		252687	
18	35	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	Отделка с подготовкой поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	600	3906,51	139,27	2343907	83559	198	1867537	4548360
			НР - 96% СП - 8%			3766,92	123,79	2260150	74272		336916	
19	40	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	1050	1057,71	177,27	1110593	186136	473697	449487	1684886
			НР - 94% СП - 8%			429,30	80,33	450760	84344		124806	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОТДЕЛКА ПОРТАЛОВ									
20	41	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка "матрицы"в опалубкиу для создания текстурно бетона. Устройство	м3	3,75	3157,48	1481,74	11841	5557	30	7119	20476
			НР - 94% СП - 8%			1667,67	418,40	6254	1569		1517	
21	42	218-101-0306 РСНБ РК 2015	Стоимость "матрицы"	комплект/м2 опалубки	22,5	39935,00	--	898538	--	898538	--	970421
			СП - 8%			--	--	--	--		71883	
22	43	212-101-1105 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	3,75	20150,00	--	75562	--	75562	--	81607
			СП - 8%			--	--	--	--		6045	
23	44	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	Отделка с подготовкой поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	3906,51	139,27	585977	20890	49	466884	1137090
			НР - 96% СП - 8%			3766,92	123,79	565038	18568		84229	
24	49	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	150	1057,71	177,27	158656	26591	67671	64212	240698
			НР - 94% СП - 8%			429,30	80,33	64394	12049		17829	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	50	1115-0108-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 6	м2 облицовки	22,5	37288,30	5031,33	838987	113205	21203	641246	1598651
			НР - 96% СП - 8%			31314,62	4310,14	704579	96978		118419	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	51	231-201-0306 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40(50) мм	м2	22,95	42644,00	--	978680	--	978680	--	1056974
			СП - 8%			--	--	--	--		78294	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СОПРЯЖЕНИЕ									
27	52	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	20	8164,75	305,88	163295	6118	94381	55532	236333
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3139,82	165,63	62796	3313		17506	
28	53	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	167	8297,75	305,88	1385724	51081	810293	463689	1997367
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3139,82	165,63	524350	27661		147953	
29	54	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	20	2034,76	103,25	40695	2065	17801	19934	65479
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1041,47	18,83	20829	377		4850	
30	55	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	20	2483,06	103,41	49661	2068	22457	24031	79588
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1256,79	21,47	25136	429		5895	
31	56	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	20	941,97	121,21	18839	2424	8372	8533	29562
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			402,16	51,74	8043	1035		2190	
32	57	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	20	-213,21	-11,93	-4264	-239	-3421	-691	-5351
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-30,20	-6,53	-604	-131		-396	
33	58	1130-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 7 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	83,2	33370,44	3716,73	2776421	309232	1765310	661813	3713292
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8436,04	1033,57	701879	85993		275059	
34	59	226-102-0412 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П600.98.30	шт.	52	222972,00	--	11594544	--	11594544	--	12522108
						--	--	--	--		927564	
35	60	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,76	335138,00	--	254705	--	254705	--	275081
						--	--	--	--		20376	
36	61	1130-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	1,2	34888,12	3726,09	41866	4471	24159	12584	58806
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11030,27	1454,27	13236	1745		4356	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	62	226-102-0419 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПТ200.75.15	шт.	4	24499,00	--	97996	--	97996	--	105836
						--	--	--	--		7840	
38	63	214-210-0201 РСНБ РК 2015	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	т	0,09	346394,00	--	31175	--	31175	--	33669
						--	--	--	--		2494	
39	64	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,21	335138,00	--	70379	--	70379	--	76009
						--	--	--	--		5630	
40	65	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	760	4178,84	175,16	3175918	133119	2159229	786711	4279639
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1162,59	69,72	883570	52991		317010	
			СВСиУ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ									
41	66	414-103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	30,3	796,00	--	24119	--		--	26049
						--	--	--	--		1930	
42	67	411-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т/км	454,5	106,00	--	48177	--		--	52031
						--	--	--	--		3854	
43	68	414-103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	30,3	796,00	--	24119	--		--	26049
						--	--	--	--		1930	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								*46911387*
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10439714				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1613844			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					716852			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20863017		
			- Перевозка грузов	Тенге				763315				
			- Накладные расходы	Тенге							9756578	
			- Сметная прибыль	Тенге							3474917	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				46 911 387				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 923 367				
			Итого	Тенге				48 834 754				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 323 422				
			Итого	Тенге				50 158 176				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 003 164				
			Итого	Тенге				51 161 339				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				51 161 339				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				51 161 339				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге					6 139 361				
			ИТОГО	Тенге					57 300 700				
			Тендерная скидка	Тенге					579				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					57 300 121				

Заказчик:
КГУ "Управление развития городской мобильности города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Group"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Корнелев А.В.

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПроФранс Проект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ДНО ПУТЕПРОВОДА									
1	1	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство выравнивающего слоя**	м3 бетона в деле	66	35766,43	4303,75	2360584	284048	1747316	347265	2924477
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	329220	84191		216628	
2	2	1130-0504-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по стальному основанию**	м2 изолируемой поверхности	557	3912,46	10,56	2179242	5881	1997697	149743	2515303
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			315,38	4,67	175664	2601		186319	
3	3	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство защитного слоя**	м3 бетона в деле	48,4	35766,43	4303,75	1731095	208302	1281365	254661	2144616
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	241428	61740		158860	
4	4	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	1,9	90115,58	--	171220	--	639	143288	339669
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			89779,58	--	170581	--		25161	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т	1,9	441876,00	--	839564	--	839564	--	906729
			[illegible]			--	--	--	--		67165	
6	9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	550	1722,06	247,01	947133	135855	792252	42188	1068467
			[illegible]			34,59	36,43	19026	20038		79146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	10	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	550	1700,42	233,97	935231	128682	787523	42728	1056196
			[illegible]			34,59	37,34	19026	20537		78237	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ТРОТУАРЫ									
8	11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(5) см. Устройство	м2 покрытия	50	1445,44	3,96	72272	197	57991	15298	94575
			[illegible]			281,68	1,61	14084	80		7006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	50	894,98	--	44749	--	35673	9802	58915
			[illegible]			181,52	--	9076	--		4364	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПЕРЕКРЫТИЕ ПУТЕПРОВОДА									
10	13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство выравнивающего слоя	м3 бетона в деле	70,8	35766,43	4303,75	2532263	304706	1874394	372521	3137166
			[illegible]			4988,18	1275,61	353163	90314		232383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	14	1130-0504-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по стальному основанию	м2 изолируемой поверхности	655	3912,46	10,56	2562663	6915	2349177	176089	2957852
			[illegible]			315,38	4,67	206571	3058		219100	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство защитного слоя	м3 бетона в деле	23,6	35766,43	4303,75	844088	101569	624798	124174	1045722

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			4988,18	1275,61	117721	30105		77461	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	16	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	2,25	90115,58	--	202760	--	756	169683	402239
			[illegible]			89779,58	--	202004	--		29795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	17	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,25	441876,00	--	994221	--	994221	--	1073759
			[illegible]			--	--	--	--		79538	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
15	26	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные- барьерное ограждение. Установка	т перил	1,779	134797,77	235,53	239805	419	19868	184426	458169
			[illegible]			123393,85	20,55	219518	37		33938	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	27	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,779	856578,00	--	1523852	--	1523852	--	1645760
			[illegible]			--	--	--	--		121908	
17	28	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,776	134797,77	235,53	104603	183	8666	80446	199853
			[illegible]			123393,85	20,55	95754	16		14804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	29	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,776	856578,00	--	664705	--	664705	--	717881
			[illegible]			--	--	--	--		53176	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22747351
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2172836				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1176757			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					312717			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15600461		
			- Накладные расходы	Тенге							2112312	
			- Сметная прибыль	Тенге							1684989	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				22 747 351				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				932 641				
			Итого	Тенге				23 679 992				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				641 728				
			Итого	Тенге				24 321 720				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				486 434				
			Итого	Тенге				24 808 155				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				24 808 155				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				24 808 155				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				2 976 979				
			ИТОГО	Тенге				27 785 133				
			Тендерная скидка	Тенге				281				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				27 784 852				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "RTA ProIII"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ЗАПАДНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ РАМПЫ (ВХОДНОЙ УЧАСТОК)
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
1	8	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	Отделка с подготовкой поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	923	3906,51	139,27	3605711	128541	306	2872895	6996895
						3766,92	123,79	3476864	114254		518288	
2	13	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	923	1057,71	177,27	976264	163622	416403	395121	1481095
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			429,30	80,33	396239	74142		109711	
3	15	231-201-0306 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40(50) мм	м2	65,688	42644,00	--	2801199	--	2801199	--	3025295
						--	--	--	--		224096	
			ОГРАЖДЕНИЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	17	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,06	856578,00	--	2621129	--	2621129	--	2830819
						--	--	--	--		209690	
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
5	25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1327	1722,06	247,01	2285174	327780	1911490	101789	2577920
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	36,43	45904	48345		190957	
6	26	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1327	1700,42	233,97	2256457	310475	1900078	103091	2548312
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,34	45904	49551		188764	
			СЛУЖЕБНЫЙ ПРОХОД									
7	27	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	121	1414,77	6,19	171187	749	114916	52425	241501
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			458,86	2,06	55522	249		17889	
8	28	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	121	233,16	--	28212	--	21403	6400	37381
						56,27	--	6809	--		2769	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19739218
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4027242				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					931167			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					286541			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9786923		
			- Накладные расходы	Тенге							3531721	
			- Сметная прибыль	Тенге							1462164	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				19 739 218				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				809 308				
			Итого	Тенге				20 548 526				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				556 865				
			Итого	Тенге				21 105 391				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				422 108				
			Итого	Тенге				21 527 499				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				21 527 499				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				21 527 499				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				2 583 300				
			ИТОГО	Тенге				24 110 799				
			Тендерная скидка	Тенге				244				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				24 110 555				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ЗАПАДНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ РАМПЫ (ВЫХОДНОЙ УЧАСТОК)

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4015	361,79	361,79	1452587	1452586	--	205316	1790535
						--	71,02	--	285161		132632	
2	10	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	4015	2056,66	2056,66	8257490	8257490	--	4238636	13495816
						--	1466,25	--	5886994		999690	
3	11	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	424710	38,00	--	16138980	--		--	17430098
						--	--	--	--		1291118	
4	12	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	339768	26,00	--	8833968	--		--	9540685

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		706717	
5	13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7865	27,82	22,91	218808	180172	1100	87980	331331
			В ТОМ ЧИСЛЕ			4,77	10,76	37536	84659		24543	
6	14	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1226,5	8,58	8,58	10522	10523	--	2569	14139
						--	2,91	--	3569		1047	
7	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	235,94	230,69	100,65	54429	23747	--	31255	92539
						130,04	53,95	30682	12728		6855	
8	16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	235,94	185,79	168,00	43835	39639	731	9895	58028
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	3465	10278		4298	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
9	33	1129-0208-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной-3 слоя	м2 поверхности	1047,46	10297,66	1378,48	10786387	1443905	162524	10697109	23202176
						8764,02	520,01	9179958	544687		1718680	
10	34	261-105-0152 РСНБ РК 2015	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	1047,46	2029,00	--	2125296	--	2125296	--	2295320
						--	--	--	--		170024	
11	35	261-105-0160 РСНБ РК 2015	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей	кг	3456,618	2132,00	--	7369510	--	7369510	--	7959071
						--	--	--	--		589561	
12	36	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	20,9512	34761,00	--	728285	--	728285	--	786548
						--	--	--	--		58263	
			ЗАСЫПКА ГРУНТОМ ИЗ КАРЬЕРА									
13	37	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	805	494,03	471,12	397694	379252	547	75059	510573
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,23	107,27	17895	86354		37820	
14	38	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	43470	38,00	--	1651860	--		--	1784009
						--	--	--	--		132149	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	39	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	725	52,57	52,57	38111	38111	--	12072	54198
						--	23,13	--	16767		4015	
16	40	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	725	68,30	68,30	49516	49517	--	15686	70418
						--	30,05	--	21786		5216	
17	41	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	80	2699,49	--	215959	--	--	155490	401165
						2699,49	--	215959	--		29716	
18	42	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	725	275,14	119,82	199475	86869	--	114597	339198
						155,32	64,22	112606	46557		25126	
19	43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	725	185,79	168,00	134697	121802	2248	30405	178310
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	10647	31582		13208	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
20	47	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	Отделка с подготовкой поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	1478	3906,51	139,27	5773825	205834	488	4600367	11204128
						3766,92	123,79	5567503	182956		829935	
21	52	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	1478	1057,71	177,27	1563292	262009	666785	632707	2371678
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			429,30	80,33	634498	118724		175680	
22	54	231-201-0306 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 шленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40(50) мм	м2	109,3032	42644,00	--	4661126	--	4661126	--	5034016
						--	--	--	--		372890	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
23	55	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	4,9	134797,77	235,53	660509	1154	54725	507974	1261961
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			123393,85	20,55	604630	101		93479	
24	56	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,9	856578,00	--	4197232	--	4197232	--	4533011
						--	--	--	--		335779	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
25	60	1130-0504-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов	м2 изолируемой поверхности	2210	3850,98	10,56	8510672	23330	7790361	594132	9833188
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			315,38	4,67	696981	10318		728384	
26	61	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство защитного слоя	м3 бетона в деле	88,5	35766,43	4303,75	3165329	380882	2342993	465651	3921458
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	441454	112892		290478	
27	65	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3052	1722,06	247,01	5255729	753869	4396285	234106	5929022
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	36,43	105575	111190		439187	
28	66	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3052	1700,42	233,97	5189680	714069	4370036	237101	5860924
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,34	105575	113963		434143	
			СЛУЖЕБНЫЙ ПРОХОД									
29	67	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	20,239	34173,19	4303,75	691631	87103	503572	106489	861970
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	100956	25817		63850	
30	68	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,525	90115,58	--	47311	--	177	39593	93856
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			89779,58	--	47134	--		6952	
31	69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,525	346394,00	--	181857	--	181857	--	196406
						--	--	--	--		14549	
32	70	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	121	1414,77	6,19	171187	749	114916	52425	241501
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			458,86	2,06	55522	249		17889	
33	71	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	121	233,16	--	28212	--	21403	6400	37381

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			56,27	--	6809	--		2769	
34	72	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	332,1	2730,38	41,11	906760	13654	350787	592420	1619114
			[illegible]			1633,00	18,72	542319	6218		119934	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	73	СТ1255-201-0102	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 2ГП**	м	332,1	13223,83	--	4391634	--	4391634	--	4742965
			[illegible]			--	--	--	--		351331	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**138076736**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**18517704**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**14526266**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7713550**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**44434618**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**26624808**				
			- Накладные расходы	Тенге							**23745434**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**10227907**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**138 076 736**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				**-**				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				5 661 146				
			Итого	Тенге				**143 737 882**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				3 895 297				
			Итого	Тенге				**147 633 179**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**2 952 664**				
			Итого	Тенге				**150 585 842**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**150 585 842**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**150 585 842**				
			Налог на добавленную стоимость 12%.	Тенге				**18 070 301**				
			ИТОГО	Тенге				**168 656 143**				
			Тендерная скидка	Тенге				**1 704**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**168 654 440**				

Заказчик:
КГУ "Управление транспортной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор:
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Проектный Институт"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ ПУТЕПРОВОДА
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ										
1	1	1105-0101-1315 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 15 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай		46,7	8061,42	4177,81	376468	195104	55007	182938	604159
							2705,72	1251,15	126357	58429		44753	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т		161,37	707,00	--	114089	--		--	123216
							--	--	--	--		9127	
3	3	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км-на базу	т-км		2420,55	41,00	--	99243	--		--	107182
							--	--	--	--		7939	
4	4	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Разгрузка разобраных материалов	т		161,37	707,00	--	114089	--		--	123216
							--	--	--	--		9127	
			КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ										
5	19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,84	375688,20	1804,80	315578	1516	--	286463	650204
							373883,40	871,78	314062	732		48163	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,84	907312,00	--	762142	--	762142	--	823113
						--	--	--	--		60971	
7	21	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,84	108313,00	--	90983	--	90983	--	98262
						--	--	--	--		7279	
8	22	247-202-0410 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	7	454,00	--	3178	--	3178	--	3432
						--	--	--	--		254	
9	23	247-202-0411 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	2	507,00	--	1014	--	1014	--	1095
						--	--	--	--		81	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
10	28	1129-0208-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство деформационного шва	м шва	59	7463,13	782,79	440325	46185	--	444557	955673
						6680,34	169,54	394140	10003		70791	
			ЗАСЫПКА ГРУНТОМ ИЗ КАРЬЕРА									
11	30	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	670	293,76	282,22	196822	189088	276	36376	251853
			В ТОМ ЧИСЛЕ			11,13	64,27	7458	43063		18656	
12	31	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	36180	38,00	--	1374840	--		--	1484827
						--	--	--	--		109987	
13	32	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	670	138,28	134,21	92644	89917	2727	15150	116418
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	31,41	--	21042		8624	
14	33	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	620	44,98	44,98	27885	27886	--	8835	39658
						--	19,79	--	12271		2938	
15	34	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	620	66,62	66,62	41304	41304	--	13086	58741
						--	29,31	--	18174		4351	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50	1334,66	--	66733	--	--	48048	123963
						1334,66	--	66733	--		9182	
17	36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	620	230,69	100,65	143028	62402	--	82132	243173
						130,04	53,95	80626	33447		18013	
18	37	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	620	185,79	168,00	115189	104162	1922	26002	152486
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	9105	27008		11295	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
19	41	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	Отделка с подготовкой поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	401	3906,51	139,27	1566511	55845	132	1248138	3039820
						3766,92	123,79	1510534	49638		225172	
20	46	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	Отделка с подготовкой поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	620	3906,51	139,27	2422037	86344	204	1929789	4699972
						3766,92	123,79	2335489	76747		348146	
21	51	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	1021	1057,71	177,27	1079919	180995	460614	437073	1638351
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			429,30	80,33	438310	82014		121359	
22	52	1115-0108-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 6	м2 облицовки	22,5	37288,30	5031,33	838987	113205	21203	641246	1598651
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			31314,62	4310,14	704579	96978		118419	
23	53	231-201-0306 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40(50) мм	м2	22,95	42644,00	--	978680	--	978680	--	1056974
						--	--	--	--		78294	
			ОТДЕЛКА ПОРТАЛОВ									
24	57	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	Отделка с подготовкой поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	125	3906,51	139,27	488314	17408	41	389070	947575
						3766,92	123,79	470865	15473		70191	
25	62	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	125	1057,71	177,27	132213	22159	56392	53510	200581
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			429,30	80,33	53662	10041		14858	
			СОПРЯЖЕНИЕ									
26	63	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	20	8164,75	305,88	163295	6118	94381	55532	236333

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			3139,82	165,63	62796	3313		17506	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
27	64	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	162	8297,75	305,88	1344235	49552	786032	449807	1937565
			[illegible]			3139,82	165,63	508651	26833		143523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	65	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	20	2034,76	103,25	40695	2065	17801	19934	65479
			[illegible]			1041,47	18,83	20829	377		4850	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
29	66	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2015 К=2*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на *битумной мастике. Устройство последующего слоя*	м2 изолируемой поверхности	20	2483,06	103,41	49661	2068	22457	24031	79588
			[illegible]			1256,79	21,47	25136	429		5895	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
30	67	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	20	941,97	121,21	18839	2424	8372	8533	29562
			[illegible]			402,16	51,74	8043	1035		2190	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
31	68	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	20	-213,21	-11,93	-4264	-239	-3421	-691	-5351
			[illegible]			-30,20	-6,53	-604	-131		-396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
32	69	1130-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 7 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	90,4	32962,34	3716,73	2979796	335992	1881186	719085	3994791
			[illegible]			8436,04	1033,57	762618	93435		295910	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
33	72	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,76	335138,00	--	254705	--	254705	--	275081
			[illegible]			--	--	--	--		20376	
34	73	*1130-0111-0101* РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	*Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м.* Укладка	м3 железобетонных конструкций	1,2	34888,12	3726,09	41866	4471	24159	12584	58806
			[illegible]			11030,27	1454,27	13236	1745		4356	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	74	226-102-0419 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПТ200.75.15	шт.	4	24499,00	--	97996	--	97996	--	105836
			[illegible]			--	--	--	--		7840	
36	75	216-201-0802 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	0,0528	638016,00	--	33687	--	33687	--	36382
			[illegible]			--	--	--	--		2695	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	76	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	346394,00	--	24248	--	24248	--	26188
						--	--	--	--		1940	
38	77	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17	335138,00	--	56973	--	56973	--	61531
						--	--	--	--		4558	
39	78	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	740	4178,84	175,16	3092341	129616	2102407	766008	4167017
						1162,59	69,72	860318	51596		308668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СВСиУ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ									
40	80	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	30,3	894640,00	--	27107592	--	27107592	--	29276199
						--	--	--	--		2168607	
41	81	414-103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	60,6	796,00	--	48238	--		--	52097
						--	--	--	--		3859	
42	82	411-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	909	106,00	--	96354	--		--	104062
						--	--	--	--		7708	
43	83	414-103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	60,6	796,00	--	48238	--		--	52097
						--	--	--	--		3859	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								59695860
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8772943				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1765587			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					733692			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34943087		
			- Перевозка грузов	Тенге				1895091				
			- Накладные расходы	Тенге							7897236	
			- Сметная прибыль	Тенге							4421914	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				59 695 860				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				2 447 530				
			Итого	Тенге				62 143 390				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 684 086				
			Итого	Тенге				63 827 476				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 276 550				
			Итого	Тенге				65 104 026				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				65 104 026				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				65 104 026				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость 12%.	Тенге					7 812 483				
			ИТОГО	Тенге					72 916 509				
			Тендерная скидка	Тенге					737				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					72 915 772				

Заказчик:
"УГПРОМ" "Управление дорожной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Group"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПроектИнститут"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ДНО ПУТЕПРОВОДА									
1	2	1130-0504-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по стальному основанию	м2 изолируемой поверхности	570	3912,46	10,56	2230104	6017	2044323	153238	2574009
			НР - 84%, СП - 80%			315,38	4,67	179764	2661		190667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	3	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство защитного слоя	м3 бетона в деле	50	35766,43	4303,75	1788322	215188	1323725	263079	2215514
			НР - 84%, СП - 80%			4988,18	1275,61	249409	63781		164112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	4	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,97	90115,58	--	177528	--	662	148567	352183
			НР - 84%, СП - 80%			89779,58	--	176866	--		26088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,97	441876,00	--	870496	--	870496	--	940136
						--	--	--	--		69640	
5	9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	570	1722,06	247,01	981574	140795	821062	43722	1107320
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	36,43	19717	20766		82024	
6	10	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	570	1700,42	233,97	969239	133361	816161	44282	1094602
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,34	19717	21284		81082	
			ТРОТУАРЫ									
7	11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	51	1445,44	3,96	73717	202	59149	15604	96466
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			281,68	1,61	14366	82		7146	
8	12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	51	894,98	--	45644	--	36387	9998	60093
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			181,52	--	9257	--		4451	
			ПЕРЕКРЫТИЕ ПУТЕПРОВОДА									
9	13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство выравнивающего слоя В30,F200,W6	м3	70,8	35766,43	4303,75	2532263	304706	1874394	372521	3137166
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	353163	90314		232383	
10	14	1130-0504-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	655	3912,46	10,56	2562663	6915	2349177	176089	2957852
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			315,38	4,67	206571	3058		219100	
11	15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство защитного слоя В20;F200	м3	24,6	35766,43	4303,75	879854	105872	651273	129435	1090032

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			4988,18	1275,61	122709	31380		80743	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	16	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	2,37	90115,58	--	213574	--	796	178733	423692
			[illegible]			89779,58	--	212778	--		31385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	17	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	2,37	441876,00	--	1047246	--	1047246	--	1131026
			[illegible]			--	--	--	--		83780	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
14	26	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка барьерного ограждения с окраской светоотражающей окраской (45,5 пм)**	т	1,76	134797,77	235,53	237244	414	19657	182456	453276
			[illegible]			123393,85	20,55	217173	36		33576	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	27	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость барьерного ограждения**	т	1,76	856578,00	--	1507577	--	1507577	--	1628183
			[illegible]			--	--	--	--		120606	
16	28	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка перильного ограждения с окраской светоотражающей окраской (43 пм)**	т	0,75	134797,77	235,53	101098	176	8377	77751	193157
			[illegible]			123393,85	20,55	92545	15		14308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	29	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость перильного ограждения**	т	0,75	856578,00	--	642434	--	642434	--	693829
			[illegible]			--	--	--	--		51395	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20148538
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1874035				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					913646			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					233377			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14072893		
			- Накладные расходы	Тенге							1795475	
			- Сметная прибыль	Тенге							1492486	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				20 148 538				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				826 090				
			Итого	Тенге				20 974 628				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				568 412				
			Итого	Тенге				21 543 040				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				430 861				
			Итого	Тенге				21 973 901				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				21 973 901				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				21 973 901				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				2 636 868				
			ИТОГО	Тенге				24 610 769				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тендерная скидка	Тенге				249				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				24 610 521				

Заказчик:
ГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кишелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Project"

Авторский надзор
ГОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ РАМПЫ (ВХОДНОЙ УЧАСТОК)
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
1	1	1105-0101-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сван стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м	т свай	80,748	17277,72	8553,23	1395141	690656	49487	888566	2466403
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8111,63	3003,71	654998	242543		182697	
2	2	214-215-0101 РСНБ РК 2015	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	52,4862	527394,00	--	27680907	--	27680907	--	29895380
						--	--	--	--		2214473	
3	3	1105-0101-1315 РСНБ РК 2015	Сван стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 15 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай	80,8184	8061,42	4177,81	651511	337644	95195	316590	1045549
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2705,72	1251,15	218672	101116		77448	
4	4	1105-0101-1402 РСНБ РК 2015	Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов	т металлоконструкций крепления	8,0788	190660,38	12048,30	1540307	97335	1011887	451484	2151134
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			53360,00	3089,49	431085	24959		159343	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	88,901	707,00	--	62853	--		--	67881
						--	--	--	--		5028	
6	6	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км-на базу	т·км	1333,515	41,00	--	54674	--		--	59048
						--	--	--	--		4374	
7	7	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Разгрузка разобраных материалов	т	88,901	707,00	--	62853	--		--	67881
						--	--	--	--		5028	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
8	11	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	504493,92	38,00	--	19170769	--		--	20704431
						--	--	--	--		1533662	
9	12	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	403595,136	26,00	--	10493474	--		--	11332952
						--	--	--	--		839478	
10	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	389,16	230,69	100,65	89775	39168	--	51553	152634
						130,04	53,95	50607	20994		11306	
			ЗАСЫПКА ГРУНТОМ ИЗ КАРЬЕРА									
11	45	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1255	494,03	471,12	620008	591256	854	117018	795988
						22,23	107,27	27898	134626		58962	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	46	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	67770	26,00	--	1762020	--		--	1902982
						--	--	--	--		140962	
13	47	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4	м3 грунта	1255	158,56	151,77	198987	190466	8521	32089	249562
						--	35,51	--	44568		18486	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	48	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1155	52,57	52,57	60714	60714	--	19232	86342
						--	23,13	--	26711		6396	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	49	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1155	66,62	66,62	76946	76945	--	24377	109429
			НР [illegible]			--	29,31	--	33857		8106	
16	50	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	100	2699,49	--	269949	--	--	194363	501457
			НР [illegible]			2699,49	--	269949	--		37145	
17	51	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1155	87,93	87,93	101558	101558	--	33644	146018
			НР [illegible]			--	40,46	--	46728		10816	
18	52	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1155	123,17	105,39	142263	121721	3580	34935	191374
			НР [illegible]			14,69	27,32	16962	31559		14176	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
19	56	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	Отделка с подготовкой поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	981	3906,51	139,27	3832288	136619	323	3053424	7436569
			НР [illegible]			3766,92	123,79	3695346	121434		550857	
20	61	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	981	1057,71	177,27	1037611	173904	442569	419949	1574165
			НР [illegible]			429,30	80,33	421138	78801		116605	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	63	231-201-0306 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40(50) мм	м2	76,296	42644,00	--	3253567	--	3253567	--	3513852
			СП [illegible]			--	--	--	--		260285	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
22	65	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,23	856578,00	--	2766747	--	2766747	--	2988087
			СП [illegible]			--	--	--	--		221340	
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
23	67	1130-0504-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов	м2 изолируемой поверхности	1968	3850,98	10,56	7578735	20777	6937298	529073	8756432
			НР [illegible]			315,38	4,67	620660	9189		648625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	68	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство защитного слоя	м3 бетона в деле	55,9	35766,43	4303,75	1999343	240580	1479924	294123	2476943
			НР - 94% СП - 85%			4988,18	1275,61	278839	71307		183477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	69	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	6,43	90115,58	--	579443	--	2160	484917	1149509
			НР - 94% СП - 85%			89779,58	--	577283	--		85149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	70	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,43	349485,00	--	2247189	--	2247189	--	2426964
			СП - 85%			--	--	--	--		179775	
27	74	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1968	1722,06	247,01	3389015	486113	2834825	150957	3823170
			НР - 100% СП - 85%			34,59	36,43	68077	71698		283198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	75	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1968	1700,42	233,97	3346426	460448	2817901	152888	3779259
			НР - 100% СП - 85%			34,59	37,34	68077	73486		279945	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СЛУЖЕБНЫЙ ПРОХОД									
29	79	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	140	1414,77	6,19	198068	866	132961	60657	279423
			НР - 94% СП - 85%			458,86	2,06	64241	288		20698	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	80	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	140	233,16	--	32642	--	24764	7405	43251
			НР - 94% СП - 85%			56,27	--	7878	--		3204	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								110174081
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7471710				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3826770			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1133864			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						51790659		
			- Перевозка грузов	Тенге				31606643				
			- Накладные расходы	Тенге							7317244	
			- Сметная прибыль	Тенге							8161044	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				110 174 081				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				4 517 137				
			Итого	Тенге				**114 691 218**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				3 108 132				
			Итого	Тенге				**117 799 350**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**2 355 987**				
			Итого	Тенге				**120 155 337**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**120 155 337**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**120 155 337**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**14 418 640**				
			ИТОГО	Тенге				**134 573 978**				
			Тендерная скидка	Тенге				**1 359**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**134 572 618**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор:
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ РАМПЫ (ВЫХОДНОЙ УЧАСТОК)

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
1	1	1105-0101-1315 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 15 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай	12,0252	8061,42	4177,81	96940	50239	14164	47106	155570
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2705,72	1251,15	32537	15045		11524	
2	2	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	26,4384	707,00	--	18692	--		--	20187
						--	--	--	--		1495	
3	3	411-103-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	396,576	56,00	--	22208	--		--	23985
						--	--	--	--		1777	
4	4	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Разгрузка разобраных материалов	т	26,4384	707,00	--	18692	--		--	20187
						--	--	--	--		1495	
			СОПРЯЖЕНИЕ									
5	44	1130-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 7 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	8	31391,16	3716,73	251129	29734	153907	63636	339946

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ			8436,04	1033,57	67488	8269		25181	
6	45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9	346394,00	--	311755	--	311755	--	336695
						--	--	--	--		24940	
7	46	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	29,5	4178,84	175,16	123276	5167	83813	30537	166118
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1162,59	69,72	34296	2057		12305	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
8	50	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	Отделка с подготовкой поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	919	3906,51	139,27	3590085	127984	304	2860445	6966572
						3766,92	123,79	3461797	113759		516042	
9	55	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	919	1057,71	177,27	972033	162913	414598	393408	1474676
			В ТОМ ЧИСЛЕ			429,30	80,33	394522	73821		109235	
10	57	231-201-0306 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40(50) мм	м2	73,848	42644,00	--	3149174	--	3149174	--	3401108
						--	--	--	--		251934	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
11	59	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,015	856578,00	--	2582583	--	2582583	--	2789190
						--	--	--	--		206607	
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
12	61	1130-0504-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов	м2 изолируемой поверхности	1492	3850,98	10,56	5745667	15751	5259375	401106	6638515
			В ТОМ ЧИСЛЕ			315,38	4,67	470541	6966		491742	
13	62	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устрвйство защитного слоя	м3 бетона в деле	59,7	35766,43	4303,75	2135256	256934	1580528	314117	2645323
			В ТОМ ЧИСЛЕ			4988,18	1275,61	297794	76154		195950	
14	63	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	5,31	90115,58	--	478514	--	1784	400453	949284
						89779,58	--	476730	--		70317	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,31	349485,00	--	1855765	--	1855765	--	2004226
						--	--	--	--		148461	
16	68	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1492	1722,06	247,01	2569314	368537	2149166	114445	2898460
						34,59	36,43	51611	54357		214701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	69	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1492	1700,42	233,97	2537026	349079	2136336	115909	2865170
						34,59	37,34	51611	55712		212235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СЛУЖЕБНЫЙ ПРОХОД									
18	70	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	16,675	35766,43	4303,75	596405	71765	441462	87737	738873
						4988,18	1275,61	83178	21271		54731	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	71	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,4125	90115,58	--	37173	--	139	31109	73744
						89779,58	--	37034	--		5463	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	72	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4125	346394,00	--	142888	--	142888	--	154319
						--	--	--	--		11431	
21	73	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	135	1414,77	6,19	190994	835	128213	58491	269444
						458,86	2,06	61946	278		19959	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	74	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	135	233,16	--	31477	--	23881	7141	41707
						56,27	--	7596	--		3089	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34973300
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5528681				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1438938			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					427689			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20429830		
			- Перевозка грузов	Тенге				59592				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							4925640	
			- Сметная прибыль	Тенге							2590614	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**34 973 300**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 433 905				
			Итого	Тенге				**36 407 205**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				986 635				
			Итого	Тенге				**37 393 841**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**747 877**				
			Итого	Тенге				**38 141 717**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**38 141 717**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**38 141 717**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**4 577 006**				
			ИТОГО	Тенге				**42 718 723**				
			Тендерная скидка	Тенге				**432**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**42 718 292**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Куцелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД "СЕВЕРНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ ЛЕСТНИЦ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	29,2	361,79	361,79	10564	10564	--	1493	13022
			ПР-[illegible]			--	71,02	--	2074		965	
2	2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	75	267,61	267,61	20070	20070	--	2837	24739
			ПР-[illegible]			--	52,53	--	3940		1833	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,5	3068,79	--	23016	--	--	16571	42754

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 80%			3068,79	--	23016	--		3167	
4	4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	82,5	42,53	42,53	3508	3509	--	1187	5071
			НР - 72%, СП - 80%			--	19,99	--	1649		376	
5	5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	82,5	28,61	28,61	2360	2360	--	799	3411
			НР - 72%, СП - 80%			--	13,44	--	1109		253	
6	6	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1576,5	38,00	--	59907	--		--	64700
			СП - 80%			--	--	--	--		4793	
7	7	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1261,2	26,00	--	32791	--		--	35414
			СП - 80%			--	--	--	--		2623	
8	8	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	35,6	211,46	--	7528	--	--	5420	13984
			НР - 72%, СП - 80%			211,46	--	7528	--		1036	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,9	230,69	100,65	2053	896	--	1179	3491
			НР - 72%, СП - 80%			130,04	53,95	1157	480		259	
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	8,9	185,79	168,00	1654	1496	27	373	2189
			НР - 72%, СП - 80%			14,69	43,56	131	388		162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
11	11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75	23,72	23,72	1779	1780	--	602	2572
			НР - 72%, СП - 80%			--	11,16	--	837		191	
12	12	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	75	31,48	31,48	2361	2360	--	799	3412
			НР - 72%, СП - 80%			--	14,79	--	1109		253	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,5	1334,66	--	10010	--	--	7207	18595
						1334,66	--	10010	--		1377	
14	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75	230,69	100,65	17302	7549	--	9935	29416
						130,04	53,95	9753	4046		2179	
15	15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	75	185,79	168,00	13934	12600	233	3145	18446
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	1101	3267		1366	
			ФУНДАМЕНТЫ									
16	16	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	8,4	8164,75	305,88	68584	2569	39640	23323	99260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3139,82	165,63	26375	1391		7353	
17	17	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	29,4	37159,75	4303,75	1092497	126530	819314	154691	1346963
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	146653	37503		99775	
18	18	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	2,008	90115,58	--	180952	--	675	151433	358976
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			89779,58	--	180277	--		26591	
19	19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,8501	30213,28	1714,08	55898	3171	533	48484	112733
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28211,20	586,96	52194	1086		8351	
20	20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5304	346394,00	--	183727	--	183727	--	198425
						--	--	--	--		14698	
21	21	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4764	335138,00	--	494798	--	494798	--	534382
						--	--	--	--		39584	
22	22	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	66,9	4178,84	175,16	279564	11718	190069	69251	376721
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1162,59	69,72	77777	4665		27905	
			ТЕЛО ОПОРЫ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные-СТОЙКИ. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	2,7	42147,90	7205,08	113799	19454	75520	21021	145606
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6972,27	2296,23	18825	6200		10786	
24	24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4342	30213,28	1714,08	13119	744	126	11379	26458
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28211,20	586,96	12249	255		1960	
25	25	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0394	349485,00	--	13770	--	13770	--	14872
						--	--	--	--		1102	
26	26	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3948	335138,00	--	132312	--	132312	--	142897
						--	--	--	--		10585	
27	27	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные-РИГЕЛЬ. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	2,6	42147,90	7205,08	109585	18733	72724	20242	140214
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6972,27	2296,23	18128	5970		10386	
28	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3745	30213,28	1714,08	11315	642	108	9814	22820
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28211,20	586,96	10565	220		1690	
29	29	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0857	349485,00	--	29951	--	29951	--	32347
						--	--	--	--		2396	
30	30	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2888	335138,00	--	96788	--	96788	--	104531
						--	--	--	--		7743	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
31	31	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=3	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	43,7	1173,47	92,46	51280	4040	1094	40619	99250
						1055,98	50,55	46146	2209		7352	
32	32	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01748	439993,00	--	7691	--	7691	--	8306

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			--	--	--	--		615	
33	33	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	65,55	335,00	--	21959	--	21959	--	23716
			[illegible]			--	--	--	--		1757	
34	34	232-503-0601 РСНБ РК 2015	Стоимость декоративной штукатурки "ЭСТЕТИК"	кг	174,8	194,00	--	33911	--	33911	--	36624
			[illegible]			--	--	--	--		2713	
35	35	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	43,7	1057,71	177,27	46222	7746	19716	18707	70124
			[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			429,30	80,33	18760	3510		5194	
36	36	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	3,15	8164,75	305,88	25719	964	14865	8746	37222
			[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			3139,82	165,63	9890	522		2757	
37	37	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,1	33185,83	4303,75	69690	9038	50177	11049	87199
			[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	10475	2679		6459	
			СВСиУ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ НАСАДКИ И СТОЕК									
38	38	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	1,35	8164,75	305,88	11022	413	6370	3748	15952
			[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			3139,82	165,63	4239	224		1182	
39	39	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные. Устройство	м3 сборных конструкций	3,2	12111,30	6222,86	38756	19914	4628	17352	60596
			[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			4441,90	2013,31	14214	6443		4489	
40	40	226-102-0412 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П600.98.30	шт.	1	222972,00	--	222972	--	222972	--	240810
			[illegible]			--	--	--	--		17838	
41	41	1130-0606-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	2,35	91529,98	58727,23	215095	138009	1000	105480	346221
			[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			32376,92	21057,65	76086	49485		25646	
42	42	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015 к=0,83	Демонтаж плит	м3 сборных конструкций	3,2	8531,80	4978,28	27302	15930	--	13881	44478
			[illegible]			3553,52	1610,64	11371	5154		3295	
43	43	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,35	328,90	328,90	444	444	--	63	547
			[illegible]			--	64,56	--	87		41	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	44	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,57	117,00	--	301	--		--	325
			СП=30%			--	--	--	--		24	
45	45	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	16,435	117,00	--	1923	--		--	2077
			СП=30%			--	--	--	--		154	
46	46	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	493,05	38,00	--	18736	--		--	20235
			СП=30%			--	--	--	--		1499	
47	47	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	394,44	26,00	--	10255	--		--	11075
			СП=30%			--	--	--	--		820	
			ЛЕСТНИЦЫ									
48	48	1130-0502-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сходы лестничные железобетонные, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м. Устройство на откосах. Высота насыпи или глубина выемки до 7 м	м3 сборных конструкций	26,22	32406,49	10118,18	849698	265299	168125	447081	1400521
			НР=34%, СП=30%			15876,21	4422,75	416274	115965		103742	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	49	226-102-0601 РСНБ РК 2015	Стоимость конструкций лестничных сходов	м3	26,22	96191,00	--	2522128	--	2522128	--	2723898
			СП=30%			--	--	--	--		201770	
50	50	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,36	33954,97	5017,82	12224	1806	7647	2938	16375
			НР=34%, СП=30%			7698,04	1270,19	2771	457		1213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	51	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	18,79	941,97	121,21	17700	2277	7867	8017	27774
			НР=34%, СП=30%			402,16	51,74	7556	972		2057	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	52	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	18,79	-213,21	-11,93	-4006	-224	-3215	-649	-5027
			НР=34%, СП=30%			-30,20	-6,53	-567	-123		-372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	53	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,79	1490,13	103,25	28000	1940	6491	18728	50466
			НР=34%, СП=30%			1041,47	18,83	19569	354		3738	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	54	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	18,79	2050,12	103,41	38522	1943	12964	22577	65987
			НР=34%, СП=30%			1256,79	21,47	23615	403		4888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	55	1107-0106-0404 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м шва	7	512,45	42,18	3587	295	690	3070	7190
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			371,67	--	2602	--		533	
56	56	216-201-0802 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	0,0224	638016,00	--	14292	--	14292	--	15435
						--	--	--	--		1143	
57	57	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,4494	375688,20	1804,80	168834	811	--	153258	347859
						373883,40	871,78	168023	392		25767	
58	58	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,4494	892474,00	--	401078	--	401078	--	433164
						--	--	--	--		32086	
59	59	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4494	108313,00	--	48676	--	48676	--	52570
						--	--	--	--		3894	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
60	60	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	1,1314	134797,77	235,53	152510	266	12636	117290	291384
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			123393,85	20,55	139608	23		21584	
61	61	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,1314	856578,00	--	969132	--	969132	--	1046663
						--	--	--	--		77531	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
62	62	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=3	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	102	1173,47	92,46	119694	9431	2553	94807	231662
						1055,98	50,55	107710	5157		17160	
63	63	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0408	439993,00	--	17952	--	17952	--	19388
						--	--	--	--		1436	
64	64	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	153	335,00	--	51255	--	51255	--	55355
						--	--	--	--		4100	
65	65	232-503-0601 РСНБ РК 2015	Стоимость декоративной штукатурки "ЭСТЕТИК"	кг	408	194,00	--	79152	--	79152	--	85484
						--	--	--	--		6332	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	66	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	102	1057,71	177,27	107886	18081	46017	43664	163675
			НР [illegible]			429,30	80,33	43788	8193		12124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ПЕРЕКРЫТИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ									
67	67	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлических конструкций перекрытия лестничных сходов	т	7,9973	169384,80	3212,49	1354621	25692	22740	906583	2442101
			НР [illegible]			163328,75	962,78	1306189	7700		180896	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
68	68	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей	т	7,9973	856578,00	--	6850311	--	6850311	--	7398336
			СП [illegible]			--	--	--	--		548025	
69	69	1130-0506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Строения мостов пролетные стальные. Окраска	т	7,9973	10245,12	--	81933	--	--	68824	162818
			НР [illegible]			10245,12	--	81933	--		12061	
70	70	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	199,9325	1057,71	177,27	211470	35442	90198	85588	320822
			НР [illegible]			429,30	80,33	85830	16060		23765	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
71	71	261-105-0153 РСНБ РК 2015	Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая двухкомпонентная для катодной защиты металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	56,9807625	2153,00	--	122680	--	122680	--	132494
			СП [illegible]			--	--	--	--		9814	
72	72	261-105-0154 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	37,987175	2219,00	--	84294	--	84294	--	91037
			СП [illegible]			--	--	--	--		6743	
73	73	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	209	3845,40	7,30	803688	1526	600081	162009	1042953
			НР [illegible]			966,90	2,06	202081	430		77256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
74	74	217-206-0104 РСНБ РК 2015	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	213,18	2553,00	--	544249	--	544249	--	587789
			СП [illegible]			--	--	--	--		43540	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24251348

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3393902				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					807828			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					302485			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15214687		
			- Перевозка грузов	Тенге				123913				
			- Накладные расходы	Тенге							2914615	
			- Сметная прибыль	Тенге							1796399	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				24 251 348,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				994 305,27				
			Итого	Тенге				25 245 653,27				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				684 157,20				
			Итого	Тенге				25 929 810,47				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				518 596,21				
			Итого	Тенге				26 448 406,68				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				26 448 406,68				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				26 448 406,68				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				3 173 808,80				
			ИТОГО	Тенге				29 622 215,48				
			Тендерная скидка	Тенге				299,23				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				29 621 916,26				

Заказчик:
ГУ "Управление автомобильной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Prof6"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД "СЕВЕРНЫЙ" МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МАТЕРИАЛЫ ОКРАСКИ В ТРИ СЛОЯ									
1	8	236-201-0804 РСНБ РК 2015	Стоимость Эмакоут модифицированного с ржавчиной	кг	111,30975	1415,00	--	157503	--	157503	--	170103
			СП - 8%			--	--	--	--		12600	
2	9	236-201-0804 РСНБ РК 2015	Стоимость Эмакоут красно-коричневая	кг	99,14475	1415,00	--	140290	--	140290	--	151513
			СП - 8%			--	--	--	--		11223	
3	10	236-201-0804 РСНБ РК 2015	Стоимость Эмакоут декоративное покрытие	кг	99,14475	1415,00	--	140290	--	140290	--	151513
			СП - 8%			--	--	--	--		11223	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
4	11	1130-0504-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по стальному основанию	м2 изолируемой поверхности	97,4	3912,46	10,56	381074	1028	349328	26185	439839
			ПР - 8% СП - 8%			315,38	4,67	30718	455		32581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	12	1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	6,8	45801,36	508,28	311449	3457	278364	25643	364059

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible] СП = 8%			4357,01	132,28	29628	900		26967	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВОДООТВОД									
			==========									
6	13	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предварительная укрупненная сборка желобов настенных	т	0,2929	130917,75	26973,02	38346	7900	872	22212	65402
			[illegible] СП = 8%			100971,15	8932,65	29574	2616		4845	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	14	214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,2929	689260,00	--	201884	--	201884	--	218035
			[illegible]			--	--	--	--		16151	
8	15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2929	375688,20	1804,80	110039	528	--	99887	226720
			[illegible] СП = 8%			373883,40	871,78	109510	255		16794	
			ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА									
			==========									
9	16	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток тактильных. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	8,6	4517,96	32,04	38854	276	29896	9493	52215
			[illegible] СП =			1009,54	12,54	8682	108		3868	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	17	251-104-0102 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	8,6	25889,00	--	222645	--	222645	--	240457
			СП = 8%			--	--	--	--		17812	
11	18	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 25 мм	м2	97,4	1257,75	97,58	122504	9504	89487	25903	160280
			[illegible] СП = 8%			241,41	41,52	23513	4044		11873	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	19	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий до 40мм	м2	97,4	629,60	14,80	61323	1442	49965	10055	77088
			[illegible] СП = 8%			101,81	8,02	9916	781		5710	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОГРАЖДЕНИЕ									
13	20	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных перил и креплений(65 им) с окраской	т	0,9892	134797,77	235,53	133342	233	11048	102548	254762
			[illegible] СП = 8%			123393,85	20,55	122061	20		18871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	21	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,9892	856578,00	--	847327	--	847327	--	915113
			[illegible]			--	--	--	--		67786	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3487100**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**363602**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**24368**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9179**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2518900**		
			- Накладные расходы	Тенге							**321926**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**258304**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**3 487 100,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге				**-**				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				142 971,10				
			Итого	Тенге				**3 630 071,10**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				98 374,93				
			Итого	Тенге				**3 728 446,03**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**74 568,92**				
			Итого	Тенге				**3 803 014,95**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**3 803 014,95**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**3 803 014,95**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**456 361,79**				
			ИТОГО	Тенге				**4 259 376,74**				
			Тендерная скидка	Тенге				**43,01**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**4 259 333,74**				

Заказчик:
ГКП "Алматы Жолы" на праве хозяйственного ведения "Управление по развитию мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "RTA Project"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Казахский ИремТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД "ВОСТОЧНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ ОПОР
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=3	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	86	1173,47	92,46	100918	7952	2152	79936	195322
			НР - 84% СП - %			1055,98	50,55	90814	4348		14468	
2	2	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0344	439993,00	--	15136	--	15136	--	16347
			СП - 8%			--	--	--	--		1211	
3	3	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	129	335,00	--	43215	--	43215	--	46672
			СП - 8%			--	--	--	--		3457	
4	4	232-503-0601 РСНБ РК 2015	Стоимость декоративной штукатурки "ЭСТЕТИК"	кг	344	194,00	--	66736	--	66736	--	72075
			СП - 8%			--	--	--	--		5339	
5	5	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	86	1057,71	177,27	90963	15245	38799	36815	138000
			НР - 84% СП - %			429,30	80,33	36919	6908		10222	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*			**СВСиУ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ РИГЕЛЯ II**									
6	6	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	16,025	117,00	--	1875	--		--	2025
						--	--	--	--		150	
7	7	412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	351,15	38,00	--	13344	--		--	14411
						--	--	--	--		1067	
8	8	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	280,92	26,00	--	7304	--		--	7888
						--	--	--	--		584	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**492740**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				127733				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23197			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11256			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						166038		
			- Перевозка грузов	Тенге				22523				
			- Накладные расходы	Тенге							116751	
			- Сметная прибыль	Тенге							36498	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				492 740,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				20 202,34				
			Итого	Тенге				512 942,34				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				13 900,74				
			Итого	Тенге				526 843,08				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				10 536,86				
			Итого	Тенге				537 379,94				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				537 379,94				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				537 379,94				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				64 485,59				
			ИТОГО	Тенге				601 865,53				
			Тендерная скидка	Тенге				6,08				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				601 859,45				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Копылев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Plan"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД "ВОСТОЧНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ ЛЕСТНИЦ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
1	1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,5	23,72	23,72	676	676	--	229	977
						--	11,16	--	318		72	
2	2	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,5	31,48	31,48	897	897	--	303	1297
						--	14,79	--	421		96	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5	1334,66	--	6006	--	--	4324	11157
						1334,66	--	6006	--		826	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,5	230,69	100,65	6575	2868	--	3775	11178
						130,04	53,95	3706	1537		828	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	28,5	185,79	168,00	5295	4789	87	1195	7009
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,69	43,56	419	1242		519	
			ЛЕСТНИЦЫ									
6	11	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	112,6	1257,75	97,58	141622	10988	103451	29946	185293
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			241,41	41,52	27183	4675		13725	
7	12	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	112,6	-209,87	-4,93	-23631	-555	-19255	-3874	-29706
			В ТОМ ЧИСЛЕ			-33,94	-2,67	-3821	-300		-2200	
			СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.									
8	13	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток тактильных. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	10,4	4517,96	32,04	46987	333	36155	11480	63144
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1009,54	12,54	10499	130		4677	
9	14	251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	10,4	8849,00	--	92030	--	92030	--	99392
						--	--	--	--		7362	
			ПЕРЕКРЫТИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ									
10	20	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлических конструкций перекрытия лестничных сходов	т	8,855	169384,80	3212,49	1499902	28446	25180	1003813	2704012
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			163328,75	962,78	1446276	8525		200297	
11	21	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей	т	8,855	856578,00	--	7584998	--	7584998	--	8191798
						--	--	--	--		606800	
12	26	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	216	3845,40	7,30	830606	1578	620178	167436	1077885
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			966,90	2,06	208850	445		79843	
13	27	217-206-0104 РСНБ РК 2015	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	220,32	2553,00	--	562477	--	562477	--	607475
						--	--	--	--		44998	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12930910
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1699118				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50020			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16993			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9005303		
			- Накладные расходы	Тенге							1218627	
			- Сметная прибыль	Тенге							957843	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				12 930 910				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				530 167				
			Итого	Тенге				13 461 077				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				364 795				
			Итого	Тенге				13 825 873				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				276 517				
			Итого	Тенге				14 102 390				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				14 102 390				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				14 102 390				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				1 692 287				
			ИТОГО	Тенге				15 794 677				
			Тендерная скидка	Тенге				160				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				15 794 517				

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор:
ТОО "RTA group"

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20241212-78522663
1.1. Номер учетной системы 00000000180
2. Дата выписки 12.12.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 12.12.2024
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 1235267
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ419480KZT22030687
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Управление городской мобильности города Алматы
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
050001, ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН БОСТАНДЫКСКИЙ, УЛ. ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ, д. 4
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 75
27.4 дата 14.04.2023
27.5 Учетный номер
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 (выбор 1-9, автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000162
32.2 дата 12.12.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товара, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)				1			791 216 964,29	791 216 964,29		0	791 216 964,29	12%	94 946 035,71	886 163 000			1		
				Всего по счету						791 216 964,29			791 216 964,29		94 946 035,71	886 163 000					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
RqXAnUeaEux3jlncnRdW2HjT2ihvb9NSYGgjGAS85DE+3LC7jOJJYFymAW7WJg9t00TjNC7GqLIJPEFxJH+9eFNxrEUIZVlbZ1OJVPtTvS2uYsRe
pAcprSfC5W7qsJAczxcuSZHLnWFYwW8tHTar9jG22Hgg1iNvWlwXk9dePc=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ ОбъектXDTO

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"**

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2024 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№75	2023-04-14		317 007 015 432		
		№75/1	2023-05-17		317 007 015 432		
		№75/2	2023-11-16		317 007 015 432		
		№75/3	2023-12-08		317 007 015 432		
		№75/4	2024-02-05		317 007 032 432		
					317 007 015 432		
		№75/5	2024-11-28		317 007 032 432		
					317 007 015 432		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)	**5 063 705 172,51**	**791 216 964,29**							**94 946 035,71**	**886 163 000,00**
Итого к оплате										**886 163 000,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор:
ТОО "RTA Profi"

Рыскелдиев М.Б.

Подрядчик:
ТОО "DSY-13"
БИН 050740009374

Кошелев Михаил Васильевич

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п.п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Монтаж линейных сооружений										
1	120	243-301-0245 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,5-315	км	9,62		2556442,00	--	24592972	--	24592972	--	26560410
							--	--	--	--		1967438	
2	121	243-301-0244 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,5-315	км	5,14		1237662,00	--	6361583	--	6361583	--	6870510
							--	--	--	--		508927	
3	122	243-301-0243 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 30х2х0,5-315	км	2,57		806035,00	--	2071510	--	2071510	--	2237231
							--	--	--	--		165721	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					33026065	--	33026065	--	35668151
									--	--	--	2642086	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					33026065				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33026065				
			Сметная прибыль	Тенге					2642086				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					35668151				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35668151				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35668151
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33026065		
			- Сметная прибыль	Тенге							2642086	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				35 668 151				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 462 394				
			Итого	Тенге				**37 130 545**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 006 238				
			Итого	Тенге				**38 136 783**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**762 736**				
			Итого	Тенге				**38 899 519**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**38 899 519**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**38 899 519**				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				**4 667 942**				
			ИТОГО	Тенге				**43 567 461**				
			Тендерная скидка	Тенге				**440**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**43 567 021**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Переустройство ЛЭП-6 кВ												
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1310	328,90	328,90	430859	430859	--	60894	531093
						--	64,56	--	84575		39340	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	40,54	3068,79	--	124409	--	--	89574	231102

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3068,79	--	124409	--		17119	
3	3	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,54	821,38	--	33299	--	--	23975	61856
						821,38	--	33299	--		4582	
4	4	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	70904,6	36,00	--	2552566	--		--	2756771
						--	--	--	--		204205	
5	5	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	56723,88	26,00	--	1474821	--		--	1592807
						--	--	--	--		117986	
6	6	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(в карьере для обратной засыпки)	м3 грунта	998,4	328,90	328,90	328374	328374	--	46410	404766
						--	64,56	--	64458		29983	
7	7	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	17476	46,00	--	803896	--		--	868208
						--	--	--	--		64312	
8	8	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(20 км)	т·км	34951	26,00	--	908726	--		--	981424
						--	--	--	--		72698	
9	9	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	998,4	138,28	134,21	138054	133990	4064	22576	173481
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	31,41	--	31356		12850	
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,97	1334,66	--	38665	--	--	27839	71824
						1334,66	--	38665	--		5320	
11	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	968,6	44,98	44,98	43564	43564	--	13802	61956
						--	19,79	--	19170		4589	
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	968,6	230,69	100,65	223446	97488	--	128312	379899
						130,04	53,95	125959	52253		28141	
			Прокладка кабеля									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2200	599,01	288,42	1317813	634524	140756	570798	2039700
						246,61	113,75	542533	250242		151089	
14	14	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	93	861,61	427,72	80130	39778	5950	35992	125412
						369,91	167,61	34402	15588		9290	
15	15	1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	984	966,98	512,54	951511	504343	62956	422954	1484422
						390,46	206,53	384212	203224		109957	
16	16	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	275	828,93	393,46	227956	108202	12378	106951	361699
						390,46	149,70	107376	41166		26793	
17	17	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	57	1036,86	498,64	59101	28422	2566	28109	94187
						493,21	191,71	28113	10927		6977	
18	18	1308-0201-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	766	1424,47	742,39	1091144	568674	34478	512878	1732344
						637,07	292,87	487992	224339		128322	
19	19	243-101-0308 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	км	0,153	4619629,00	--	706803	--	706803	--	763347
						--	--	--	--		56544	
20	20	243-101-0309 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10	км	0,382	5424603,00	--	2072198	--	2072198	--	2237974
						--	--	--	--		165776	
21	21	243-101-0311 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	км	1,173	6860992,00	--	8047944	--	8047944	--	8691779
						--	--	--	--		643835	
22	22	243-128-0630 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП 1х400/70 (мк)-10	км	0,483	6298528,00	--	3042189	--	3042189	--	3285564
						--	--	--	--		243375	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	24	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	970	665,93	542,63	645953	526349	--	260015	978445
						123,30	249,00	119604	241528		72477	
24	25	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2602,5	196,60	155,50	511662	404697	--	210725	780178
						41,10	71,36	106965	185708		57791	
25	26	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	66	1909,14	--	126003	--	--	90722	234063
						1909,14	--	126003	--		17338	
26	27	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	152	2458,00	--	373616	--	373616	--	403505
						--	--	--	--		29889	
27	28	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	886	584,37	461,07	517754	408508	--	213619	789883
						123,30	211,57	109246	187447		58510	
28	29	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	2775	337,86	276,21	937557	766475	--	376409	1419084
						61,65	126,74	171083	351708		105117	
29	30	213-101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М175	1000 шт.	12,3	56634,00	--	696598	--	696598	--	752326
						--	--	--	--		55728	
30	35	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,2	1021977,14	22099,25	204395	4419	178603	16638	238716
						106862,60	8682,34	21373	1736		17683	
31	36	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой(за 2 раза)	м2	10	118,74	4,06	1187	40	845	213	1512
						30,21	0,62	302	6		112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	42	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	76063,79	57512,47	76064	57512	57	29016	113487
						18495,45	21805,00	18495	21805		8406	
33	44	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	7	58845,32	652,46	411917	4568	62101	250088	714965
						49321,20	299,39	345248	2096		52960	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	47	243-903-1403 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН2-3-120/240-А-М	шт.	3	41573,00	--	124719	--	124719	--	134697
			СМР			--	--	--	--		9978	
35	48	243-903-1703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-120/240-ВЛ-М	шт.	3	36798,00	--	110394	--	110394	--	119226
			СМР			--	--	--	--		8832	
36	51	243-903-5405 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями, со срывными головками на напряжение *10 кВ ГОСТ 13781.0-86* типа POLJ-12/1x500	шт.	7	185006,00	--	1295042	--	1295042	--	1398645
			СМР			--	--	--	--		103603	
37	61	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2015* Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором *мощностью до 400 кВА*	подстанция	1	115890,19	54339,35	115890	54340	6064	56739	186439
			СМР			55486,35	23317,78	55486	23318		13810	
38	62	414-101-1101 РСНБ РК 2015	Среднетоннажные контейнеры свыше 3 до 10 т (упакованные грузом). Погрузка(10 т)	шт	1	2035,00	--	2035	--		--	2198
			СМР			--	--	--	--		163	
39	63	414-101-1102 РСНБ РК 2015	Среднетоннажные контейнеры свыше 3 до 10 т (упакованные грузом). Разгрузка(10 т)	шт	1	2035,00	--	2035	--		--	2198
			СМР			--	--	--	--		163	
40	64	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км(на базу)	т·км	150	41,00	--	6150	--		--	6642
			СМР			--	--	--	--		492	
41	65	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	23	49297,85	21988,28	1133851	505730	49621	709471	1990787
			СМР В ТОМ ЧИСЛЕ:			25152,16	11569,93	578500	266108		147466	
42	66	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	41,4	117,00	--	4844	--		--	5232
			СМР			--	--	--	--		388	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	67	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	1242	36,00	--	44712	--		--	48289
						--	--	--	--		3577	
44	68	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. *Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)*	т·км	993,6	26,00	--	25834	--		--	27901
						--	--	--	--		2067	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32065680	5650856	17029942	4304719	39280033
								3559265	2278758	--	2909633	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				22548136				
		Материалы		Тенге				505909				
		Всего заработная плата		Тенге					4292960			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15399289				
			Накладные расходы	Тенге				3090931				
			Сметная прибыль	Тенге				2051125				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				27690192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2090
			Сметная заработная плата	Тенге					4292960			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9517544				
		Материалы		Тенге				54529				
		Всего заработная плата		Тенге					1545063			
		Местные материалы		Тенге				1070214				
		Транспортные расходы		Тенге				5825618				
			Накладные расходы	Тенге				1213788				
			Сметная прибыль	Тенге				858508				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11589840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								935
			Сметная заработная плата	Тенге					1545063			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39280032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3025
			Сметная заработная плата	Тенге					*5838023*			

РАЗДЕЛ 2.Переустройство ЛЭП-0.6кВ

45	78	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	1334,66	--	4004	--	--	2883	7438
						1334,66	--	*4004*	--		551	
46	79	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	97	44,98	44,98	4363	4363	--	1382	6205
						--	19,79	--	1920		460	
47	80	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	97	230,69	100,65	22377	9763	--	12850	38045
						130,04	53,95	*12614*	5233		2818	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	81	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	555	861,61	427,72	478193	237384	35510	214794	748425
						369,91	167,61	205299	93025		55439	
49	82	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85	1036,86	498,64	88133	42384	3826	41917	140454
						493,21	191,71	41923	16295		10404	
50	83	243-101-0310 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х185(ок)-10	км	0,6528	5978940,00	--	3903052	--	3903052	--	4215296
						--	--	--	--		312244	
51	84	1308-0201-2008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для кабеля до 1 кВ сечением до 800 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	13330,68	108,74	53323	435	3567	35655	96096
						12330,30	49,90	49321	200		7118	
52	85	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	65383,37	48887,10	261533	195548	223	100665	391173
						16440,40	18512,59	65762	74050		28976	
53	86	1308-0201-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	27150,12	108,74	108600	435	17743	65248	187756
						22605,55	49,90	90422	200		13908	
54	87	243-903-0803 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-пб	шт.	4	18344,00	--	73376	--	73376	--	79246
						--	--	--	--		5870	
55	88	243-903-0603 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-*150/240-СЛ-сб*	комплект	4	29576,00	--	118304	--	118304	--	127768
						--	--	--	--		9464	
56	89	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	462,00	--	1848	--	1848	--	1996
						--	--	--	--		148	
57	90	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	300	665,93	542,63	199779	162788	--	80417	302612
						123,30	249,00	36991	74699		22416	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	91	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	340	196,60	155,50	66845	52871	--	27530	101925
						41,10	71,36	13974	24262		7550	
59	92	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10	2458,00	--	24580	--	24580	--	26546
						--	--	--	--		1966	
60	93	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	340	584,37	461,07	198687	156763	--	81976	303116
						123,30	211,57	41923	71932		22453	
61	94	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	255	337,86	276,21	86154	70433	--	34589	130402
						61,65	126,74	15721	32319		9659	
62	95	213-101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М175	1000 шт.	1,2	56634,00	--	67961	--	67961	--	73398
						--	--	--	--		5437	
63	101	1308-0206-1719 РСНБ РК 2015 *Изм. и доп. вып. 17*	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и *другим стальным конструкциям*	м	12	1782,50	232,05	21390	2785	4519	10957	34934
						1173,81	94,31	14086	1132		2588	
64	102	241-101-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	12,24	4972,00	--	60857	--	60857	--	65726
						--	--	--	--		4869	
65	103	261-404-0511 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-2017	кг	3,02	2404,00	--	7260	--	7260	--	7841
						--	--	--	--		581	
66	104	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0578	1021977,14	22099,25	59070	1277	51616	4809	68989
						106862,60	8682,34	6177	502		5110	
67	105	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой(за 2 раза)	м2	2,89	118,74	4,06	343	12	244	61	437
						30,21	0,62	87	2		32	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Разборка и восстановление а/бетонного покрытия									
68	106	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	5	4161,09	1629,94	20805	8150	--	18045	41958
						2531,15	810,55	12656	4053		3108	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	107	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	10	485,01	316,69	4850	3166	--	2738	8196
						168,33	85,24	1683	852		607	
70	108	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	27	117,00	--	3159	--		--	3412
						--	--	--	--		253	
71	109	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	810	36,00	--	29160	--		--	31493
						--	--	--	--		2333	
72	110	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	648	26,00	--	16848	--		--	18196
						--	--	--	--		1348	
73	111	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (12см). Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	6	3235,04	1356,85	19410	8141	9953	3817	25085
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			219,26	369,79	1316	2219		1858	
74	112	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	50	1062,90	314,47	53145	15723	34818	8798	66899
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,07	110,86	2604	5543		4955	
75	113	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия).	м2 покрытия	50	1686,60	247,01	84330	12351	70249	3835	95219
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	36,43	1730	1822		7053	
76	114	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (до 5 см).	м2 покрытия	50	354,52	0,05	17726	2	17419	329	19500
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6,10	--	305	--		1444	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6159465	984774	4506925	753295	7465782
								618598	410260	--	553020	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				5716439				
		Материалы		Тенге				117004				
		Всего заработная плата		Тенге					970215			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4094732				
			Накладные расходы	Тенге				698557				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				513199				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6928195				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
			Сметная заработная плата	Тенге					970215			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				382169				
		Материалы		Тенге				132685				
		Всего заработная плата		Тенге					58643			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9108				
		Местные материалы		Тенге				92541				
		Транспортные расходы		Тенге				49167				
			Накладные расходы	Тенге				54738				
			Сметная прибыль	Тенге				34952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				471859				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					58643			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				60857				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60857				
			Сметная прибыль	Тенге				4869				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65726				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7465780				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								531
			Сметная заработная плата	Тенге					1028858			
РАЗДЕЛ 3. Переустройство ВЛ 0,4 кВ												
77	124	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18	1334,66	--	240	--	--	173	446
						1334,66	--	240	--		33	
78	125	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,82	44,98	44,98	262	262	--	83	373
						--	19,79	--	115		28	
79	126	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,82	230,69	100,65	1343	586	--	771	2283
						130,04	53,95	757	314		169	
80	127	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	33	599,01	288,42	19767	9518	2111	8562	30595
						246,61	113,75	8138	3754		2266	
81	128	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	861,61	427,72	86161	42772	6398	38702	134852
						369,91	167,61	36991	16761		9989	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	129	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	828,93	393,46	14092	6689	765	6611	22360
						390,46	149,70	6638	2545		1656	
83	130	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55	1036,86	498,64	57027	27425	2475	27123	90882
						493,21	191,71	27127	10544		6732	
84	131	243-101-0317 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(мк)-10	км	0,051	4431283,00	--	225995	--	225995	--	244075
						--	--	--	--		18080	
85	132	243-101-0155 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 4х95(ок)-1	км	0,1326	4447989,00	--	589803	--	589803	--	636987
						--	--	--	--		47184	
86	133	243-101-0157 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 4х150(ок)-1	км	0,0255	5927087,00	--	151141	--	151141	--	163232
						--	--	--	--		12091	
87	134	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	47009,13	34622,96	235046	173115	279	91589	352766
						12330,30	13111,04	61652	65555		26131	
88	135	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	65383,37	48887,10	130767	97774	112	50332	195587
						16440,40	18512,59	32881	37025		14488	
89	136	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	18418,17	108,74	18418	109	1869	11873	32714
						16440,40	49,90	16440	50		2423	
90	137	243-903-1302 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10ПН-3-50/120-А-М	шт.	5	42734,00	--	213670	--	213670	--	230764
						--	--	--	--		17094	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	138	243-903-1403 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН2-3-120/240-А-М	шт.	2	41573,00	--	83146	--	83146	--	89798
			СН - 8%			--	--	--	--		6652	
92	139	243-903-1703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-120/240-ВЛ-М	шт.	1	36798,00	--	36798	--	36798	--	39742
			СН - 8%			--	--	--	--		2944	
93	140	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	120	665,93	542,63	79912	65116	--	32167	121045
			НР - 18% - СП - %			123,30	249,00	14796	29880		8966	
94	141	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5	2458,00	--	12290	--	12290	--	13273
			СН - 8%			--	--	--	--		983	
95	142	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	120	584,37	461,07	70125	55328	--	28933	106982
			НР - 18% - СП - %			123,30	211,57	14796	25388		7925	
96	143	213-101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М175	1000 шт.	0,3	56634,00	--	16990	--	16990	--	18349
			СН - 8%			--	--	--	--		1359	
97	149	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	24	10937,00	4793,42	262488	115042	16201	150809	446361
			НР - 50% - СП - %			5468,53	2386,12	131245	57267		33064	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	150	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	22453,90	11091,98	67362	33276	2025	38891	114753
			НР - 50% - СП - %			10686,86	5517,70	32061	16553		8500	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	151	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	3536,45	1818,09	21219	10909	--	12263	36161
			НР - 50% - СП - %			1718,35	836,45	10310	5019		2679	
100	152	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,264	67194,88	--	17739	--	17739	--	19158
			СН - 8%			--	--	--	--		1419	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	153	225-204-0307 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	30	85837,00	--	2575110	--	2575110	--	2781119
						--	--	--	--		206009	
102	154	1308-0206-1719 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	9	1782,50	232,05	16043	2089	3390	8217	26201
						1173,81	94,31	10564	849		1941	
103	155	241-101-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	3,09	4972,00	--	15363	--	15363	--	16592
						--	--	--	--		1229	
104	156	241-101-0126 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	6,18	3783,00	--	23379	--	23379	--	25249
						--	--	--	--		1870	
105	157	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	100	382,24	75,83	38224	7583	253	25954	69312
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			303,88	20,55	30388	2055		5134	
106	158	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,158	343539,00	--	54279	--	54279	--	58621
						--	--	--	--		4342	
107	159	261-404-0511 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-2017	кг	101,68	2404,00	--	244439	--	244439	--	263994
						--	--	--	--		19555	
108	160	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,43388	1021977,14	22099,25	443415	9588	387461	36095	517871
						106862,60	8682,34	46366	3767		38361	
109	161	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой(за 2 раза)	м2	21,694	118,74	4,06	2576	88	1833	462	3281
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,21	0,62	655	13		243	
110	162	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,92	51798,28	19590,00	151251	57202	3708	93587	264425
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30938,57	9124,42	90341	26643		19587	
111	163	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,204	167899,00	--	34251	--	34251	--	36991

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2740	
112	164	243-701-0717 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,102	484864,00	--	49456	--	49456	--	53412
						--	--	--	--		3956	
113	165	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,1326	876923,00	--	116280	--	116280	--	125582
						--	--	--	--		9302	
114	166	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,0714	1278459,00	--	91282	--	91282	--	98585
						--	--	--	--		7303	
115	167	243-701-0722 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х120-0,6/1,0	км	0,2244	2147131,00	--	481816	--	481816	--	520361
						--	--	--	--		38545	
116	168	243-603-0102 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 16 мм2	км	0,013158	60882,00	--	801	--	801	--	865
						--	--	--	--		64	
117	169	243-603-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 50 мм2	км	0,26163	185208,00	--	48456	--	48456	--	52332
						--	--	--	--		3876	
			Подкосы под существующие опоры									
118	173	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	4028,22	--	8056	--	--	5801	14965
						4028,22	--	8056	--		1109	
119	174	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	1334,66	--	2669	--	--	1922	4958
						1334,66	--	2669	--		367	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	175	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетон кл.В15 по месту. Устройство	м3	0,8	30562,10	2165,84	24450	1732	16652	5957	32839
			НР - [illegible]			7581,89	600,24	6066	480		2433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	176	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций подкосов к существующим опорам	т конструкций	0,24	169384,80	3212,49	40652	771	682	27207	73287
			НР - [illegible]			163328,75	962,78	39199	231		5429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
122	177	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,24	814349,00	--	195444	--	195444	--	211080
			СП - [illegible]			--	--	--	--		15636	
123	178	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,24	108313,00	--	25995	--	25995	--	28075
			СП - [illegible]			--	--	--	--		2080	
			Разборка и восстановление а/бетонного покрытия									
124	179	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,5	4161,09	1629,94	2081	815	--	1805	4196
			НР - [illegible]			2531,15	810,55	1266	405		311	
125	180	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1	485,01	316,69	485	316	--	274	820
			НР - [illegible]			168,33	85,24	168	85		61	
126	181	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,7	117,00	--	316	--		--	341
			СП - [illegible]			--	--	--	--		25	
127	182	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т*км	81	36,00	--	2916	--		--	3149
			СП - [illegible]			--	--	--	--		233	
128	183	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т*км	64,8	26,00	--	1685	--		--	1820
			СП - [illegible]			--	--	--	--		135	
129	184	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (12см). Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	0,6	3235,04	1356,85	1941	814	995	382	2509
			НР - [illegible]			219,26	369,79	132	222		186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	185	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	50	1062,90	314,47	53145	15723	34818	8798	66899
			В ТОМ ЧИСЛЕ			52,07	110,86	2604	5543		4955	
131	186	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия).	м2 покрытия	5	1686,60	247,01	8433	1235	7025	384	9522
			В ТОМ ЧИСЛЕ			34,59	36,43	173	182		705	
132	187	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия *к нормам 1127-0602-0301 (до 5 см).*	м2 покрытия	5	354,52	0,05	1773	--	1743	33	1950
			В ТОМ ЧИСЛЕ			6,10	--	30	--		144	
			Демонтажные работы по переустройству ЛЭП-0,4кВ									
133	188	1133-0303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	*опора*	105	7767,31	4859,33	815567	510230	--	429163	1344308
						2907,98	2201,10	305338	231116		99578	
134	189	1133-0102-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж деревянных одностоечных опор с ж.б. приставками	м3	25,355	27057,11	13165,57	686033	333813	--	362023	1131900
						13891,54	3956,17	352220	100309		83844	
135	190	1133-0303-0303 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	23	5184,50	3239,55	119243	74509	--	62787	196593
						1944,95	1467,40	44734	33750		14562	
136	191	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж конструкций металлических(кронштейнов)	т	1,58	526094,69	15469,48	831230	24442	705482	79854	983971
						64117,56	6077,64	101306	9603		72887	
137	192	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников на кронштейнах с лампами натриевыми	светильник	79	2939,05	1475,40	232185	116557	--	134583	396110
						1463,64	665,84	115628	52601		29341	
138	193	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж проводов СИП	км линии	6,11	15158,56	5876,99	92619	35908	--	58748	163477
						9281,57	2737,32	56710	16725		12109	
139	194	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж проводов АС-50	км линии	4,1666667	48948,97	23303,84	203954	97100	--	116597	346195
						25645,13	9334,03	106855	38892		25644	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	195	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	17,085	707,00	--	12079	--		--	13045
						--	--	--	--		966	
141	196	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	17,085	707,00	--	12079	--		--	13045
						--	--	--	--		966	
142	197	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км(на базу)	т·км	256,275	41,00	--	10507	--		--	11348
						--	--	--	--		841	
143	198	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка разобраных материалов при автомобильных перевозках	т	143	891,00	--	127413	--		--	137606
						--	--	--	--		10193	
144	199	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(30 км)	т·км	4290	36,00	--	154440	--		--	166795
						--	--	--	--		12355	
145	200	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(24 км)	т·км	3432	26,00	--	89232	--		--	96371
						--	--	--	--		7139	
146	201	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кронштейнов для светильников ранее демонтируемых	т	0,24	153306,14	22099,25	36793	5304	5842	19966	61300
						106862,60	8682,34	25647	2084		4541	
147	202	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2015*	Установка светильников на кронштейны ранее *демонтируемых*	светильник	12	7367,09	3688,50	88405	44262	234	51107	150673
						3659,10	1664,59	43909	19975		11161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10680042	1978002	6506276	2030588	13727478
								1785096	816300	--	1016848	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2981082				
		Материалы		Тенге				1116186				
		Всего заработная плата		Тенге					611147			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				942286				
			Накладные расходы	Тенге				440024				
			Сметная прибыль	Тенге				273688				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3694794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
			Сметная заработная плата	Тенге					611147			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7424122				
		Материалы		Тенге				85484				
		Всего заработная плата		Тенге					1950819			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1505322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				2622129				
	Транспортные расходы		Тенге				410667				
		Накладные расходы	Тенге				1563357				
		Сметная прибыль	Тенге				718996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9706475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1090
		Сметная заработная плата	Тенге					1950819			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				236096				
	Материалы		Тенге				682				
	Всего заработная плата		Тенге					39430			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195444				
		Накладные расходы	Тенге				27207				
		Сметная прибыль	Тенге				21065				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				284368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					39430			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				38742				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38742				
		Сметная прибыль	Тенге				3099				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41841				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13727478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								*1428*
		Сметная заработная плата	Тенге					2601396			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								60473290
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5962959				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8613632			
		- в том числе зарплата машинистов	*Тенге*					*3505318*			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28043143		
		- Перевозка грузов	Тенге				6285453				
		- Накладные расходы	Тенге							7088602	
		- Сметная прибыль	Тенге							4479501	
		Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				60 473 290,00				
		в том числе оборудование:	Тенге								
		Прочие затраты	Тенге				-				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				2 479 404,89				
		Итого	Тенге				62 952 694,89				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 706 018,03				
		Итого	Тенге				64 658 712,92				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 293 174,26				
		Итого	Тенге				65 951 887,18				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				65 951 887,18				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				65 951 887,18				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				7 914 226,46				
		ИТОГО	Тенге				73 866 113,64				
		Тендерная скидка	Тенге				746,16				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				73 865 367,48				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
" " 20 ж./г.
(жеке тұлға) (подпись) (фамилия)

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОНТАКТНОЙ СЕТИ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными раеходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	12	1320-0202-0201 РСНБ РК 2015	Хомуты. Установка на опорах	шт.	181	6607,50	4060,80	1195958	735005	--	446778	1774155
			НР [illegible]			2546,70	1499,84	460953	271471		131419	
2	13	1308-0202-0602 РСНБ РК 2015	Изоляторы секционные для троллейбуса. Монтаж оборудования	шт.	834	7137,56	3495,56	5952725	2915297	--	2981804	9649291
			НР [illegible]			3642,00	1323,70	3037428	1103966		714762	
3	14	1308-0202-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Криводержатель. Монтаж оборудования	шт.	22	6703,36	3477,36	147474	76502	--	72078	237116
			НР [illegible]			3226,00	1324,39	70972	29137		17564	
4	15	1308-0202-0701 РСНБ РК 2015	Подвес. Монтаж без деревянной подшивки	шт.	53	1990,27	1071,22	105484	56774	--	50551	168517
			НР [illegible]			919,05	405,65	48710	21499		12483	
5	16	1308-0201-2604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабели напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	120	19313,49	567,36	2317619	68083	105136	1566461	4194807
			НР [illegible]			17870,00	260,34	2144400	31241		310726	
6	17	1308-0204-0304 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	40	1856,00	--	74240	--	--	53453	137908
			НР [illegible]			1856,00	--	74240	--		10215	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	18	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	5,212	1005156,03	19216,74	5238873	100158	4654395	377042	6065188
						92924,00	7549,86	484320	39350		449273	
8	19	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5	118,74	4,06	594	20	423	106	756
						30,21	0,62	151	3		56	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	23	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,0204	1278459,00	--	26081	--	26081	--	28167
						--	--	--	--		2086	
10	24	261-404-0511 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-2017	кг	8,5	2404,00	--	20434	--	20434	--	22069
						--	--	--	--		1635	
11	25	261-404-0512 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 32-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-2017	кг	48	1959,00	--	94032	--	94032	--	101555
						--	--	--	--		7523	
12	26	252-105-0202 РСНБ РК 2015	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (б/ш)ГОСТ 20454-85	шт.	8	6702,00	--	53616	--	53616	--	57905
						--	--	--	--		4289	
13	27	252-106-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 120/500-АП	шт.	4	62382,00	--	249528	--	249528	--	269490
						--	--	--	--		19962	
14	28	252-105-0601 РСНБ РК 2015	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 3 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-3/250.01	шт.	2	1434,00	--	2868	--	2868	--	3097
						--	--	--	--		229	
15	30	252-206-1203 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа 2А2А 500-1	шт.	80	8514,00	--	681120	--	681120	--	735610
						--	--	--	--		54490	
16	31	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579,00	--	130	--	130	--	140

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
			Демонтажные работы									
17	32	1133-0303-0303 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	5	6156,97	3239,55	30785	16198	--	17539	52190
			НР - 90% СП - 8%			2917,42	1467,40	14587	7337		3866	
18	33	1133-0303-0302 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 3,5 т. Демонтаж	опора	35	7742,80	2786,01	270998	97511	--	174125	480733
			НР - 90% СП - 8%			4956,79	1261,96	173488	44169		35610	
19	34	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	36,4	26107,27	11052,14	950304	402298	--	638777	1716208
			НР - 54% СП - 8%			15055,12	5836,34	548006	212443		127127	
20	35	1308-0202-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод контактный троллейбуса. Монтаж на кривой радиусом свыше 20 м	км (2 провода)	4,7	305215,34	161509,34	1434512	759094	--	694869	2299731
			НР - 79% СП - 8%			143706,00	61633,54	675418	289678		170350	
21	36	1308-0202-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	4,8	25143,92	5412,32	120691	25979	--	75601	211995
			НР - 79% СП - 8%			19731,60	2143,56	94712	10289		15703	
22	37	1308-0202-0602 РСНБ РК 2015	Изоляторы секционные для троллейбуса. Монтаж оборудования	шт.	2	2855,02	1398,22	5710	2796	--	2860	9256
			НР - 79% СП - 8%			1456,80	529,48	2914	1059		686	
23	38	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	11,0868	707,00	--	7838	--		--	8465
			СП - 8%			--	--	--	--		627	
24	39	411-103-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	166,302	56,00	--	9313	--		--	10058
			СП - 8%			--	--	--	--		745	
25	40	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Разгрузка разобраных материалов	т	11,0868	707,00	--	7838	--		--	8465
			СП - 8%			--	--	--	--		627	
26	41	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	121,52	117,00	--	14218	--		--	15355
			СП - 8%			--	--	--	--		1137	
27	42	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3645,6	38,00	--	138533	--		--	149616
			СП - 8%			--	--	--	--		11083	
28	43	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2916,48	26,00	--	75828	--		--	81894
			СП - 8%			--	--	--	--		6066	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	44	1308-0202-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	0,9	62859,80	13530,80	56574	12178	–	35438	99373
						49329,00	5358,89	44396	4823		7361	
30	45	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,1	112140,74	19216,74	11214	1922	–	7234	19924
						92924,00	7549,86	9292	755		1476	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**28609034**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7883987				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5269815			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2067220			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5887763		
			- Перевозка грузов	Тенге				253568				
			- Накладные расходы	Тенге							7194716	
			- Сметная прибыль	Тенге							2119186	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				28 609 034,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 172 970,39				
			Итого	Тенге				29 782 004,39				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				807 092,32				
			Итого	Тенге				30 589 096,71				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				611 781,93				
			Итого	Тенге				31 200 878,65				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				31 200 878,65				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				31 200 878,65				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				3 744 105,44				
			ИТОГО	Тенге				34 944 984,09				
			Тендерная скидка	Тенге				356,42				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				34 944 627,66				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул.Жансугурова									
1	46	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9066,686	42,53	42,53	385579	385579	--	130475	557339
						--	19,99	--	181216		41284	
2	47	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	9066,686	28,61	28,61	259416	259416	--	87759	374949
						--	13,44	--	121888		27774	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	48	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9066,686	328,90	328,90	2982033	2982033	--	421455	3675767
						--	64,56	--	585354		272279	
4	49	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	9066,686	1730,01	1730,01	15685494	15685494	--	8051489	25635942
						--	1233,38	--	11182624		1898959	
5	50	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	489601,044	38,00	--	18604840	--		--	20093227
						--	--	--	--		1488387	
6	51	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	391680,8352	26,00	--	10183702	--		--	10998398
						--	--	--	--		814696	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48101064	19312522	--	8691178	61335620
								--	12071082	--	4543379	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				48101064				
		Всего заработная плата		Тенге					12071082			
		Транспортные расходы		Тенге				28788541				
			Накладные расходы	Тенге				8691178				
			Сметная прибыль	Тенге				4543379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61335620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8082
			Сметная заработная плата	Тенге					12071082			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61335620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8082
			Сметная заработная плата	Тенге					12071082			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								61335620
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19312522			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12071082			
			- Перевозка грузов	Тенге				28788542				
			- Накладные расходы	Тенге							8691178	
			- Сметная прибыль	Тенге							4543379	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				61 335 620,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				2 514 760,42				
			Итого	Тенге				63 850 380,42				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 730 345,31				
			Итого	Тенге				65 580 725,73				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 311 614,51				
			Итого	Тенге				66 892 340,24				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				66 892 340,24				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**66 892 340,24**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**8 027 080,83**				
			ИТОГО	Тенге				**74 919 421,07**				
			Тендерная скидка	Тенге				**757,57**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**74 918 663,50**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кунгеев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казакский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ I. ул.Сейфуллина (западный проезд)									
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Срезка непригодного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	6698	64,17	64,17	429811	429810	--	136153	611241
			НР - [illegible]			--	28,23	--	189101		45277	
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Добавить на последующие 10 м, до 20 м в кучи. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3	6698	46,67	46,67	312576	312575	--	99051	444557
			НР - [illegible]			--	20,54	--	137570		32930	
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6698	328,90	328,90	2202972	2202973	--	311349	2715467
			НР - [illegible]			--	64,56	--	432430		201146	
4	4	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	6698	1730,01	1730,01	11587634	11587634	--	5948025	18938512
			НР - [illegible]			--	1233,38	--	8261146		1402853	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	361692	38,00	--	13744296	--		--	14843840
			[illegible]			--	--	--	--		1099544	
6	6	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	289353,6	26,00	--	7523194	--		--	8125049
			[illegible]			--	--	--	--		601855	
7	7	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6392	65,87	26,89	421054	171862	--	213185	684978
			[illegible]			38,99	7,34	249192	46898		50739	
8	8	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11398	494,03	471,12	5630954	5369831	7751	1062762	7229213
			[illegible]			22,23	107,27	253372	1222686		535497	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	227960	46,00	--	10486160	--		--	11325053
			[illegible]			--	--	--	--		838893	
10	10	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	455920	28,00	--	12765760	--		--	13787021
			[illegible]			--	--	--	--		1021261	
11	11	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство основания под ПРС)	м3	11398	30,39	24,97	346357	284569	2279	139109	524304
			[illegible]			5,22	11,73	59509	133699		38837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка земляного полотна механизированным способом	м2	7860	82,95	33,35	651983	262131	--	331652	1062326
			[illegible]			49,60	9,00	389852	70775		78691	
13	13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	11398	87,93	87,93	1002215	1002215	--	332013	1440966
			[illegible]			--	40,46	--	461129		106738	
14	14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11398	58,65	58,65	668493	668493	--	176293	912369
			[illegible]			--	21,48	--	244852		67583	
15	15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	11398	185,79	168,00	2117623	1914904	35334	478012	2803285
			[illegible]			14,69	43,56	167385	496520		207651	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	16	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1179	293,76	282,22	346347	332739	483	64010	443186
						11,13	64,27	13125	75778		32829	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	17	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	21222	46,00	--	976212	--		--	1054309
						--	--	--	--		78097	
18	18	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	42444	28,00	--	1188432	--		--	1283507
						--	--	--	--		95075	
19	19	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка земляного полотна механизированным способом	м2	7860	82,95	33,35	651983	262131	--	331652	1062326
						49,60	9,00	389852	70775		78691	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73054056	24801867	45847	9623266	89291509
								1522287	11843359	--	6614187	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				73054056				
		Материалы		Тенге				45848				
		Всего заработная плата		Тенге					13365646			
		Транспортные расходы		Тенге				46684054				
			Накладные расходы	Тенге				9623266				
			Сметная прибыль	Тенге				6614187				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89291509				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8315
			Сметная заработная плата	Тенге					13365646			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				89291509				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8315
			Сметная заработная плата	Тенге					13365646			
			РАЗДЕЛ 2. ул.Сейфуллина (восточный проезд)									
20	20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Срезка непригодного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	48,5997	64,17	64,17	3119	3119	--	988	4435
						--	28,23	--	1372		329	
21	21	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Добавить на последующие 10 м, до 20 м в кучи. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3	48,5997	46,67	46,67	2268	2268	--	719	3226
						--	20,54	--	998		239	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	48,5997	328,90	328,90	15984	15985	--	2259	19703
			НР [illegible]			--	64,56	--	3138		1459	
23	23	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	48,5997	1730,01	1730,01	84078	84079	--	43158	137415
			НР [illegible]			--	1233,38	--	59942		10179	
24	24	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2624,3838	38,00	--	99727	--		--	107705
			СП [illegible]			--	--	--	--		7978	
25	25	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2099,50704	26,00	--	54587	--		--	58954
			СП [illegible]			--	--	--	--		4367	
26	26	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12877	65,87	26,89	848234	346224	--	429472	1379922
			НР [illegible]			38,99	7,34	502010	94479		102216	
27	27	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 *Изм. и доп. вып. 20*	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с *ковшом вместимостью 0,65 м3*	м3 грунта	16586	494,03	471,12	8193982	7814004	11280	1546497	10519717
			НР [illegible]			22,23	107,27	368698	1779213		779238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	28	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	331720	46,00	--	15259120	--		--	16479850
			СП [illegible]			--	--	--	--		1220730	
29	29	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	663440	28,00	--	18576320	--		--	20062426
			СП [illegible]			--	--	--	--		*1486106*	
30	30	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	16586	30,39	24,97	504007	414095	3316	202427	762949
			НР [illegible]			5,22	11,73	86596	194554		56515	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	31	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка земляного полотна механизированным способом	м2	14415	82,95	33,35	1195717	480740	--	608239	1948273
			НР [illegible]			49,60	9,00	714977	129800		144316	
32	32	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	16586	87,93	87,93	1458390	1458391	--	483134	2096846
			НР [illegible]			--	40,46	--	671020		155322	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	16586	58,65	58,65	972769	972768	--	256536	1327650
						--	21,48	--	356300		98344	
34	34	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	16586	185,79	168,00	3081496	2786506	51416	695587	4079250
			В ТОМ ЧИСЛЕ			14,69	43,56	243574	722519		302167	
35	35	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2144	293,76	282,22	629829	605083	879	116402	805929
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,13	64,27	23867	137802		59698	
36	36	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	38592	46,00	--	1775232	--		--	1917251
						--	--	--	--		142019	
37	37	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	77184	28,00	--	2161152	--		--	2334044
						--	--	--	--		172892	
38	38	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка земляного полотна механизированным способом	м2	14293	82,95	33,35	1185597	476671	--	603091	1931784
						49,60	9,00	708926	128701		143095	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56101608	15459933	66891	4988509	65977329
								2648648	4279838	--	4887209	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				56101608				
		Материалы		Тенге				66891				
		Всего заработная плата		Тенге					6928486			
		Транспортные расходы		Тенге				37926138				
			Накладные расходы	Тенге				4988509				
			Сметная прибыль	Тенге				4887209				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65977326				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3766
			Сметная заработная плата	Тенге					6928486			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65977326				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3766
			Сметная заработная плата	Тенге					6928486			
			РАЗДЕЛ 3. ул.Жансугурова									
39	39	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Срезка непригодного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	14401	64,17	64,17	924112	924112	--	292735	1314195
						--	28,23	--	406576		97348	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Добавить на последующие 10 м, до 20 м в кучи. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3	14401	46,67	46,67	672051	672051	--	212963	955815
						--	20,54	--	295782		70801	
41	41	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14401	328,90	328,90	4736489	4736489	--	669415	5838376
						--	64,56	--	929743		432472	
42	42	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	14401	1730,01	1730,01	24913932	24913931	--	12788520	40718648
						--	1233,38	--	17761833		3016196	
43	43	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	777654	38,00	--	29550852	--		--	31914920
						--	--	--	--		2364068	
44	44	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	622123,2	26,00	--	16175203	--		--	17469219
						--	--	--	--		1294016	
45	45	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	16998	65,87	26,89	1119692	457025	--	566915	1821535
						38,99	7,34	662667	124714		134929	
46	46	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разрабвтка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9278,3879	494,03	471,12	4583802	4371239	6309	865127	5884843
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,23	107,27	206254	995311		435914	
47	47	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	185567,758	46,00	--	8536117	--		--	9219006
						--	--	--	--		682889	
48	48	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	371135,516	28,00	--	10391794	--		--	11223138
						--	--	--	--		831344	
49	49	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	9278,3879	30,39	24,97	281947	231648	1857	113240	426802
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,22	11,73	48442	108835		31615	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	51	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	9278,3879	87,93	87,93	815839	815840	--	270271	1172998
						--	40,46	--	375376		86889	
51	52	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9278,3879	58,65	58,65	544177	544177	--	143509	742701
						--	21,48	--	199318		55015	
52	53	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	9278,3879	185,79	168,00	1723822	1558802	28762	389119	2281976
						14,69	43,56	136258	404185		169035	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				104969829	39225314	36928	16311814	130984172
								1053621	21601673	--	9702531	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				104969829				
		Материалы		Тенге				36928				
		Всего заработная плата		Тенге					22655294			
		Транспортные расходы		Тенге				64653967				
			Накладные расходы	Тенге				16311814				
			Сметная прибыль	Тенге				9702531				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				130984174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14637
			Сметная заработная плата	Тенге					22655294			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				130984174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14637
			Сметная заработная плата	Тенге					22655294			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								286253009
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5224556				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79487114			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37724870			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						149667		
			- Перевозка грузов	Тенге				149264158				
			- Накладные расходы	Тенге							30923589	
			- Сметная прибыль	Тенге							21203927	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				286 253 009				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				11 736 373				
			Итого	Тенге				297 989 382				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				8 075 512				
			Итого	Тенге				306 064 895				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				6 121 298				
			Итого	Тенге				312 186 193				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				312 186 193				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				312 186 193				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				37 462 343				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО	Тенге				349 648 536				
			Тендерная скидка	Тенге				3 533				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				349 645 003				

Заказчик:
КГУ "Управление дорожной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор - ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Pro"

Авторский надзор
ТОО "Казакский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Внешнее электроснабжение									
			Прокладка кабеля									
1	5	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	135,3	328,90	328,90	44500	44500	--	6289	54852
						--	64,56	--	8735		4063	
2	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	2659,62	--	11170	--	--	8043	20750
						2659,62	--	11170	--		1537	
3	7	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,2	821,38	--	3450	--	--	2484	6409
						821,38	--	3450	--		475	
4	8	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	7321	38,00	--	278198	--		--	300454
						--	--	--	--		22256	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	9	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5856	26,00	--	152256	--		--	164436
						--	--	--	--		12180	
6	10	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	114	358,62	343,55	40883	39164	47	8143	52948
						14,66	84,55	1672	9638		3922	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	11	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1999	46,00	--	91954	--		--	99310
						--	--	--	--		7356	
8	12	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5996	26,00	--	155896	--		--	168368
						--	--	--	--		12472	
9	13	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	114	138,28	134,21	15763	15299	464	2578	19808
						--	31,41	--	3580		1467	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,44	1334,66	--	4591	--	--	3306	8528
						1334,66	--	4591	--		632	
11	15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	110,76	44,98	44,98	4982	4981	--	1578	7085
						--	19,79	--	2192		525	
12	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	110,76	230,69	100,65	25551	11148	--	14673	43441
						130,04	53,95	14403	5975		3218	
13	17	1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	286	966,98	512,54	276557	146587	18299	122932	431448
						390,46	206,53	111671	59067		31959	
14	19	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	143	665,93	542,63	95228	77596	--	38332	144245
						123,30	249,00	17632	35607		10685	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	20	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	143	196,60	155,50	28114	22237	--	11579	42868
						41,10	71,36	5877	10204		3175	
16	21	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	17	2458,00	--	41786	--	41786	--	45129
						--	--	--	--		3343	
17	22	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	143	584,37	461,07	83565	65933	--	34478	127487
						123,30	211,57	17632	30254		9443	
18	23	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	295	337,86	276,21	99668	81481	--	40015	150857
						61,65	126,74	18187	37389		11175	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,74	46167,00	--	80331	--	80331	--	86757
						--	--	--	--		6426	
20	29	243-101-0320 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(мк)-10	км	0,29172	6859503,00	--	2001054	--	2001054	--	2161138
						--	--	--	--		160084	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3535497	508926	2141981	294430	4136318
								206285	202641	--	306393	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				583132				
		Материалы		Тенге				18298				
		Всего заработная плата		Тенге					343520			
			Накладные расходы	Тенге				247336				
			Сметная прибыль	Тенге				66437				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				896905				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
			Сметная заработная плата	Тенге					343520			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2952365				
		Материалы		Тенге				511				
		Всего заработная плата		Тенге					65406			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2001054				
		Местные материалы		Тенге				122117				
		Транспортные расходы		Тенге				678304				
			Накладные расходы	Тенге				47094				
			Сметная прибыль	Тенге				239956				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3239415				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					65406			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4136320				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					408926			

РАЗДЕЛ 2. Сети наружного освещения

21	48	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	3654,65	640,89	609,17	2342232	2226291	1497	473002	3040453
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			31,31	148,44	114444	542504		225219	
22	49	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	110,35	3989,43	--	440233	--	--	316968	817777
						3989,43	--	440233	--		60576	
23	50	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	110,35	821,38	--	90639	--	--	65260	168371
						821,38	--	90639	--		12472	
24	51	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	112950	38,00	--	4292100	--		--	4635468
						--	--	--	--		343368	
25	52	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	90360	26,00	--	2349360	--		--	2537309
						--	--	--	--		187949	
26	53	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3480	358,62	343,55	1248010	1195557	1428	248582	1616319
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,66	84,55	51025	294227		119727	
27	54	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	60900	46,00	--	2801400	--		--	3025512
						--	--	--	--		224112	
28	55	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	182700	26,00	--	4750200	--		--	5130216
						--	--	--	--		380016	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	56	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	3480	138,28	134,21	481197	467034	14163	78692	604680
						--	31,41	--	109295		44791	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	57	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	104,4	1334,66	--	139338	--	--	100323	258834
						1334,66	--	139338	--		19173	
31	58	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3375,6	44,98	44,98	151823	151822	--	48102	215919
						--	19,79	--	66808		15994	
32	59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3375,6	230,69	100,65	778717	339748	--	447172	1323960
						130,04	53,95	438970	182102		98071	
33	60	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13486	443,11	192,59	5975721	2597276	607005	2685186	9353780
						205,51	71,04	2771440	957985		692873	
34	61	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	627,42	274,15	31371	13707	2251	14740	49800
						308,26	101,19	15413	5059		3689	
35	62	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	270	4531,04	217,88	1223379	58828	730025	449405	1806607
						1609,36	71,92	434526	19419		133823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	63	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	7,96	228186,36	--	1816363	--	29099	1358320	3428658
						224530,60	--	1787264	--		253975	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	64	241-201-0205 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х6,9 мм	м	7960	718,00	--	5715280	--	5715280	--	6172502
						--	--	--	--		457222	
38	65	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	2	228186,36	--	456373	--	7312	341287	861472
						224530,60	--	449061	--		63813	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	66	241-211-0434 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 110х2"	шт.	268	3150,00	--	844200	--	844200	--	911736
						--	--	--	--		67536	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	67	241-213-1008 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 110	шт.	130	2975,00	--	386750	--	386750	--	417690
						--	--	--	--		30940	
41	68	243-110-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	3,264	80523,00	--	262827	--	262827	--	283853
						--	--	--	--		21026	
42	69	243-110-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1	км	0,4386	152380,00	--	66834	--	66834	--	72181
						--	--	--	--		5347	
43	70	243-110-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-1	км	1,2546	199459,00	--	250241	--	250241	--	270260
						--	--	--	--		20019	
44	71	243-110-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-1	км	0,9843	293756,00	--	289144	--	289144	--	312276
						--	--	--	--		23132	
45	72	243-110-0916 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (мк)-1	км	3,90762	655981,00	--	2563324	--	2563324	--	2768390
						--	--	--	--		205066	
46	73	243-110-0916 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (мк)-1	км	3,9066	655981,00	--	2562655	--	2562655	--	2767667
						--	--	--	--		205012	
47	74	243-110-0919 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (мк)-1	км	0,051	1560939,00	--	79608	--	79608	--	85977
						--	--	--	--		6369	
48	75	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	47009,13	34622,96	188037	138492	224	73271	282213
						12330,30	13111,04	49321	52444		20905	
49	76	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	24	32330,60	24054,53	775934	577308	1341	299448	1161413
						8220,20	9108,98	197285	218615		86031	
50	77	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	11	15327,72	108,74	168605	1196	9170	114327	305567
						14385,35	49,90	158239	549		22635	
51	78	243-903-2105 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	2	5738,00	--	11476	--	11476	--	12394
						--	--	--	--		918	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	79	243-903-2107 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	37	17845,00	--	660265	--	660265	--	713086
						--	--	--	--		52821	
53	80	243-907-4501 РСНБ РК 2015	Держатель расстояния для полиэтиленовых труб DN 100	шт.	95	531,00	--	50445	--	50445	--	54481
						--	--	--	--		4036	
54	81	1308-0206-1714 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	116	2028,26	172,01	235278	19953	74548	107403	370095
						1213,60	72,36	140777	8394		27414	
55	82	241-101-0124 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	119,48	2938,00	--	351032	--	351032	--	379115
						--	--	--	--		28083	
56	83	1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,11948	761908,66	23349,74	91033	2790	60207	27773	128310
						234650,60	143,85	28036	17		9504	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	84	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,2	1021977,14	22099,25	204395	4419	178603	16638	238716
						106862,60	8682,34	21373	1736		17683	
58	85	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5	237,48	8,12	1187	40	845	213	1512
						60,42	1,23	302	6		112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Закрепление опор тип									
59	86	1133-0303-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м	опора	108	15388,73	10271,65	1661982	1109338	--	866338	2730585
						5117,07	4909,98	552644	530278		202266	
60	87	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,22	11194,29	2306,14	47240	9732	16867	23886	76816
						4891,18	1130,28	20641	4770		5690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	88	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	108	30927,65	--	3340186	--	2929835	328280	3961944
						3799,54	--	410351	--		293477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	89	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,549	856578,00	--	6466307	--	6466307	--	6983612
						--	--	--	--		517305	
63	90	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	188,725	237,48	8,12	44818	1532	31883	8028	57074
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,42	1,23	11403	232		4228	
64	93	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	4,797412	1021977,14	22099,25	4902845	106019	4284162	399108	5726109
						106862,60	8682,34	512664	41653		424156	
65	94	261-404-0511 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-2017	кг	7,412	2404,00	--	17818	--	17818	--	19243
						--	--	--	--		1425	
66	97	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	276	7367,09	3688,50	2033318	1018026	5379	1175472	3465493
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3659,10	1664,59	1009913	459427		256703	
67	98	247-103-0116 РСНБ РК 2015	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-250-001 Альфа, мощность 250 Вт, IP66	шт.	276	81444,00	--	22478544	--	22478544	--	24276828
						--	--	--	--		1798284	
68	99	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы натриевые высокого давления, тип ДНаТ-250	шт	276	331,00	--	91356	--	91356	--	98664
						--	--	--	--		7308	
69	100	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	836,57	5,18	12549	77	833	8396	22620
						775,91	1,50	11639	22		1676	
70	101	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,015	661811,00	--	9927	--	9927	--	10721
						--	--	--	--		794	
			Путепровод "Восточный"									
71	102	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	7	4900,29	335,73	34302	2350	8495	17601	56055
						3351,01	141,21	23457	988		4152	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	103	247-104-2120 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit 2Ex 78/10500 Д 5К лира	шт.	7	76989,00	--	538923	--	538923	--	582037
						--	--	--	--		43114	
73	104	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы натриевые высокого давления, тип ДНаТ-250	шт	7	331,00	--	2317	--	2317	--	2502
						--	--	--	--		185	
74	105	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	443,11	192,59	53173	23111	5401	23893	83231
						205,51	71,04	24661	8524		6165	
75	106	243-110-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1	км	122,4	152380,00	--	18651312	--	18651312	--	20143417
						--	--	--	--		1492105	
76	107	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	11	119,24	1,09	1312	12	206	792	2272
						99,48	0,49	1094	5		168	
77	108	243-142-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	11,22	59665,00	--	669441	--	669441	--	722996
						--	--	--	--		53555	
78	109	261-404-0511 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-2017	кг	4,5	2404,00	--	10818	--	10818	--	11683
						--	--	--	--		865	
79	110	1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	10	1026,10	74,57	10261	746	3547	4416	15851
						596,85	16,47	5968	165		1174	
80	111	261-107-0750 РСНБ РК 2015	Рукав герметичный гибкий	шт.	7	3101,00	--	21707	--	21707	--	23444
						--	--	--	--		1737	
81	112	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,015	1021977,14	22099,25	15330	331	13396	1248	17904
						106862,60	8682,34	1603	130		1326	
82	113	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	119,9353	237,48	8,12	28482	974	20261	5102	36271
						60,42	1,23	7247	148		2687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Путепровод "Западный"									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	114	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	6	4900,29	335,73	29402	2014	7282	15086	48047
						3351,01	141,21	20106	847		3559	
84	115	247-104-2120 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit 2Ex 78/10500 Д 5К лира	шт.	6	76989,00	--	461934	--	461934	--	498889
						--	--	--	--		36955	
85	116	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы натриевые высокого давления, тип ДНаТ-250	шт	6	331,00	--	1986	--	1986	--	2145
						--	--	--	--		159	
86	117	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	443,11	192,59	48742	21185	4951	21902	76295
						205,51	71,04	22606	7814		5651	
87	118	243-110-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1	км	112,2	152380,00	--	17097036	--	17097036	--	18464799
						--	--	--	--		1367763	
88	119	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	119,24	1,09	1192	11	186	720	2065
						99,48	0,49	995	5		153	
89	120	243-142-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	10,2	59665,00	--	608583	--	608583	--	657270
						--	--	--	--		48687	
90	121	261-404-0511 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-2017	кг	4	2404,00	--	9616	--	9616	--	10385
						--	--	--	--		769	
91	122	1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	9	1026,10	74,57	9235	671	3192	3974	14266
						596,85	16,47	5372	148		1057	
92	123	261-107-0750 РСНБ РК 2015	Рукав герметичный гибкий	шт.	7	3101,00	--	21707	--	21707	--	23444
						--	--	--	--		1737	
93	124	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,015	1021977,14	22099,25	15330	331	13396	1248	17904
						106862,60	8682,34	1603	130		1326	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	125	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	119,9353	237,48	8,12	28482	974	20261	5102	36271
						60,42	1,23	7247	148		2687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				124604519	10091895	90340664	10176704	145563721
								9978900	3514594	--	10782500	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				79120335				
		Материалы		Тенге				5218184				
		Всего заработная плата		Тенге					5290829			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66407321				
			Накладные расходы	Тенге				3809397				
			Сметная прибыль	Тенге				6634379				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				89564111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2888
			Сметная заработная плата	Тенге					5290829			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32071647				
		Материалы		Тенге				3869068				
		Всего заработная плата		Тенге					8202665			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1433555				
		Транспортные расходы		Тенге				14193060				
			Накладные расходы	Тенге				6367307				
			Сметная прибыль	Тенге				3075118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41514072				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5052
			Сметная заработная плата	Тенге					8202665			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6466307				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6466307				
			Сметная прибыль	Тенге				517305				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6983612				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6946230				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6946230				
			Сметная прибыль	Тенге				555698				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7501928				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				145563723				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7940
			Сметная заработная плата	Тенге					13493494			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								149700043
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10185185				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10600821			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3717235			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						92482645		
			- Перевозка грузов	Тенге				14871364				
			- Накладные расходы	Тенге							10471134	
			- Сметная прибыль	Тенге							11088893	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				149 700 043				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				6 137 702				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого	Тенге				**155 837 745**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				4 223 203				
			Итого	Тенге				**160 060 948**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**3 201 219**				
			Итого	Тенге				**163 262 167**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**163 262 167**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**163 262 167**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**19 591 460**				
			ИТОГО	Тенге				**182 853 627**				
			Тендерная скидка	Тенге				**1 847**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**182 851 780**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казакский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП-2
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Фундамент под трансформаторную подстанцию ТП №2									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,375	2557,32	--	31647	--	--	22786	58787
						2557,32	--	31647	--		4355	
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,375	1334,66	--	16516	--	--	11892	30680
						1334,66	--	16516	--		2273	
3	3	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6,3	29396,58	2487,99	185198	15674	128236	41245	244558
						6553,62	640,67	41288	4036		18115	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04533	349485,00	--	15842	--	15842	--	17109
						--	--	--	--		1267	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1585	346394,00	--	54903	--	54903	--	59295
			ОТ=8			--	--	--	--		4392	
6	6	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,062	1018638,20	1804,80	63156	112	56254	6228	74935
			НР=[illegible]			109521,40	871,78	6790	54		5551	
7	7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,55	187,06	4,50	290	7	158	87	407
			НР=[illegible]			80,43	0,82	125	1		30	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41,93	1026,24	23,94	43030	1004	24044	16883	64706
			НР=[illegible]			428,85	4,11	17982	172		4793	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Отмостка									
9	9	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	12,35	1213,57	191,98	14988	2371	7551	6341	23036
			НР=[illegible]			410,23	65,21	5066	805		1706	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=4	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	12,35	-271,98	-24,90	-3359	-308	-2600	-596	-4272
			НР=[illegible]			-36,48	-8,22	-451	-102		-316	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,35	1411,73	3,96	17435	49	13907	3779	22911
			НР=[illegible]			281,68	1,61	3479	20		1697	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	12,35	877,42	--	10836	--	8594	2421	14318
			НР=[illegible]			181,52	--	2242	--		1061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Установка комплектных трансформаторных подстанций									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	101565,10	47251,61	101565	47251	6065	49338	162976
						48249,00	20276,33	48249	20276		12072	
14	14	515-102-0110 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	2580118,00	--	2580118	--		--	2580118
						--	--	--	--	2580118	--	
15	15	515-101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	1655597,00	--	1655597	--		--	1655597
						--	--	--	--	1655597	--	
16	16	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	8	42541,79	4160,64	340334	33285	6833	227152	612885
						37527,00	1909,16	300216	15273		45399	
17	17	515-201-0101 РСНБ РК 2015	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	8	190382,00	--	1523056	--		--	1523056
						--	--	--	--	1523056	--	
18	18	1308-0304-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	м ширины по фронту	4,8	128394,28	15093,80	616293	72450	365667	152137	829904
						37120,00	6901,00	178176	33125		61474	
19	19	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,5	1005156,03	19216,74	502578	9608	446508	36171	581848
						92924,00	7549,86	46462	3775		43100	
20	20	515-301-0701 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01)	шт.	3	687548,00	--	2062644	--		--	2062644
						--	--	--	--	2062644	--	
21	21	515-301-0901 РСНБ РК 2015	Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-70	шт.	2	459988,00	--	919976	--		--	919976
						--	--	--	--	919976	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6130,65	1763,49	6131	1763	99	3651	10564
						4268,80	801,40	4269	801		782	
23	23	247-305-0102 РСНБ РК 2015	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	14575,00	--	14575	--	14575	--	15741
						--	--	--	--		1166	
24	24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10	2557,32	--	25573	--	--	18413	47505
						2557,32	--	25573	--		3519	
25	25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	1334,66	--	13347	--	--	9610	24793
						1334,66	--	13347	--		1836	
26	26	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	631,43	18,97	25257	759	13426	8147	36076
						276,80	6,07	11072	243		2672	
27	27	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4584,51	178,87	36676	1431	25557	7325	47521
						1211,00	60,75	9688	486		3520	
28	28	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	3,16	272,26	2,65	860	8	770	58	992
						26,06	0,62	82	2		73	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11718667
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				761818				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					185464			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78967			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1186384		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						8741391		
			- Накладные расходы	Тенге							623068	
			- Сметная прибыль	Тенге							220537	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				2 977 276,00				
			в том числе оборудование:	Тенге				8 741 391,00				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				122 068,32				
			Итого	Тенге				3 099 344,32				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				83 992,23				
			Итого	Тенге				3 183 336,55				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				63 666,73				
			Итого	Тенге				3 247 003,28				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**11 988 394,28**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=I	Тенге				**11 988 394,28**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**1 438 607,31**				
			ИТОГО	Тенге				**13 427 001,59**				
			Тендерная скидка	Тенге				**135,63**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**13 426 865,96**				

Заказчик:
ГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

"Казахский ПромТрансПроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
_____ "___" _____ 20___ ж./г.
(қолы/подпись) (күні/дата)

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПУТЕПРОВОДА "ЗАПАДНЫЙ"

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	ПрайелистВК-164	Установка и стоимость канализационной насосной станции	ком-кт	1	44169651,05	--	44169651	--		--	44169651
						--	--	--	--	44169651	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44169651
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						44169651		
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				-				
			в том числе оборудование:	Тенге				44 169 651,00				
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				-				
			Итого	Тенге				-				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				-				
			Итого	Тенге				-				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				-				
			Итого	Тенге				-				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				44 169 651,00				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				44 169 651,00				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				5 300 358,12				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО	Тенге				49 470 009,12				
			Тендерная скидка	Тенге				499,72				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				49 468 499,40				

Заказчик
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "RTA PROFFI"

_____

Подрядчик
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Казакский ПромТрансПроект"

_____

"Казакский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казакский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
_____
_____ "___" _____ 20___ ж./г.
(қолтаңба/подпись) (күні/дата)

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПУТЕПРОВОДА "ВОСТОЧНЫЙ"
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			БЕТОНИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ПФ 1									
1	29	225-104-0535 РСНБ РК 2015	Звенья орямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 20.100 (Блок № 95)	шт.	13	816635,00	--	10616255	--	10616255	--	11465555
						--	--	--	--		849300	
2	66	ПрайслистВК-164	Установка и стоимость канализационной насосной станции	ком-кт	1	44169651,05	--	44169651	--		--	44169651
						--	--	--	--	44169651	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								55635206
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10616255		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						44169651		
			- Сметная прибыль	Тенге							849300	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				11 465 555				
			в том числе оборудование:	Тенге				44 169 651				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				470 088				
			Итого	Тенге				11 935 643				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2.71%	Тенге				323 456				
			Итого	Тенге				**12 259 099**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**245 182**				
			Итого	Тенге				**12 504 281**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**56 673 932**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**56 673 932**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**6 800 872**				
			ИТОГО	Тенге				**63 474 803**				
			Тендерная скидка	Тенге				**641**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**63 474 162**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20250529-22668641
1.1. Номер учетной системы 00000000057
2. Дата выписки 29.05.2025
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.05.2025
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 1235267
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [ ] A Комитент
- [ ] B Комиссионер
- [ ] C Экспедитор
- [ ] D Лизингодатель
- [ ] E Участник СРП
- 10.1. количество
- [ ] F Участник договора о совместной деятельности
- [ ] G Экспортер
- [ ] H Международный перевозчик
- [ ] I Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030687
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Управление городской мобильности города Алматы
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
050001, ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН БОСТАНДЫКСКИЙ, УЛ. ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ, д. 4
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [ ] A Комитент
- [ ] B Комиссионер
- [ ] C Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [ ] D Участник договора совместной деятельности
- [ ] E [V] Государственное учреждение
- [ ] F Нерезидент
- [ ] G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [ ] H Доверитель
- [ ] I Розничная реализация
- [ ] J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 75
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 14.04.2023
27.5 Учетный номер
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 (выбор 10: автодорожный, жд, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000050
32.2 дата 29.05.2025

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товаров, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансутурова (незавершенное строительство)				1			1 195 790 405.74	1 195 790 405.74		0	1 195 790 405.74	12%	143 494 848.69	1 339 285 254.43			1		
				Всего по счету						1 195 790 405.74			1 195 790 405.74		143 494 848.69	339 285 254.4					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
I03EL4H9J1dG3CuKW3EGFDNiSO6ZWKcEmZv9tbjzX1c2UOwUKXK1D9bPOkL5ICO9OtnubADDxG1vLc0pI+Gcx8fGV4XUlN6dR29+slorynscqCt8iWxJzPz2/0MpyAZeXDKL/7sABdyVpuUuZvwjNktM2w170fqxPBT1HkqCo=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ КОШЕЛЕВ МИХАИЛ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"**

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2025 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№75	2023-04-14		317 007 015 432		
		№75/1	2023-05-17		317 007 015 432		
		№75/2	2023-11-16		317 007 015 432		
		№75/3	2023-12-08		317 007 015 432		
		№75/4	2024-02-05		317 007 032 432		
					317 007 015 432		
		№75/5	2024-11-28		317 007 032 432		
					317 007 015 432		
		№75/6	2024-12-25		317 007 015 432		
		№75/7	2025-04-15		317 007 015 432		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)	**1 339 285 254,43**	**1 195 790 405,74**							**143 494 848,69**	**1 339 285 254,43**
Итого к оплате:										**1 339 285 254,43**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 181040019460

Подрядчик:
ТОО "DSY-13"
БИН 050740009374

Кошелев Михаил Васильевич

Технический надзор:
ТОО "RTA Proff"

Рыскелдиев М.Б.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ул.Жансугурова												
1	46	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1183,432	42,53	42,53	50328	50328	--	17030	72747
						--	19,99	--	23653		5389	
2	47	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1183,432	28,61	28,61	33860	33860	--	11455	48940
						--	13,44	--	15909		3625	
3	48	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1183,432	328,90	328,90	389231	389231	--	55011	479781
						--	64,56	--	76404		35539	
4	49	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1183,432	1730,01	1730,01	2047354	2047353	--	1050923	3346139
						--	1233,38	--	1459615		247862	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	50	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	63905,328	38,00	--	2428402	--		--	2622674
			СП - [illegible]			--	--	--	--		194272	
6	51	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	51124,2624	26,00	--	1329231	--		--	1435569
			СП - [illegible]			--	--	--	--		106338	
7	52	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3-4	м2 спланированной площади	28627,35	82,95	33,35	2374624	954722	--	1207928	3869156
			НР - [illegible]			49,60	9,00	1419902	257775		286604	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8653030	3475494	--	2342347	11875006
								1419902	1833356	--	879629	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8653030				
		Всего заработная плата		Тенге					3253258			
		Транспортные расходы		Тенге				3757633				
			Накладные расходы	Тенге				2342347				
			Сметная прибыль	Тенге				879629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11875006				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2311
			Сметная заработная плата	Тенге					3253258			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11875006				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2311
			Сметная заработная плата	Тенге					3253258			
			РАЗДЕЛ 2. Съезд №1									
8	53	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7677	494,03	471,12	3792668	3616792	5220	715812	4869158
			НР - [illegible]			22,23	107,27	170656	823527		360678	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	54	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	153540	46,00	--	7062840	--		--	7627867
			СП - [illegible]			--	--	--	--		565027	
10	55	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	307080	28,00	--	8598240	--		--	9286099
			СП - [illegible]			--	--	--	--		687859	
11	56	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3	7677	158,56	151,77	1217231	1165104	52127	196290	1526603
			НР - [illegible]			--	35,51	--	272626		113082	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	57	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	7677	30,39	24,97	233285	191668	1535	93696	353139
						5,22	11,73	40082	90051		26158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	58	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	7677	87,93	87,93	675031	675031	--	223624	970547
						--	40,46	--	310588		71892	
14	59	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	7677	58,65	58,65	450256	450256	--	118740	614516
						--	21,48	--	164917		45520	
15	60	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	7677	185,79	168,00	1426302	1289762	23799	321960	1888122
						14,69	43,56	112741	334425		139861	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	61	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3055	42,53	42,53	129920	129920	--	43963	187794
						--	19,99	--	61060		13911	
17	62	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	3055	28,61	28,61	87410	87410	--	29570	126339
						--	13,44	--	41070		9358	
18	63	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3055	328,90	328,90	1004789	1004790	--	142008	1238541
						--	64,56	--	197234		91744	
19	64	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3055	1730,01	1730,01	5285193	5285193	--	2712932	8637975
						--	1233,38	--	3767961		639850	
20	65	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	164970	38,00	--	6268860	--		--	6770369
						--	--	--	--		501509	
21	66	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	131976	26,00	--	3431376	--		--	3705886
						--	--	--	--		274510	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	67	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3-4	м2 спланированной площади	2219	82,95	33,35	184065	74004	--	93630	299911
						49,60	9,00	110061	19981		22216	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39847466	13969930	82681	4692225	48102866
								433540	6083440	--	3563175	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				39847466				
		Материалы		Тенге				82681				
		Всего заработная плата		Тенге					6516980			
		Транспортные расходы		Тенге				25361316				
			Накладные расходы	Тенге				4692225				
			Сметная прибыль	Тенге				3563175				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48102866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3817
			Сметная заработная плата	Тенге					6516980			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48102866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3817
			Сметная заработная плата	Тенге					6516980			
			РАЗДЕЛ 3. Съезд №3									
23	83	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5120	494,03	471,12	2529434	2412137	3482	477394	3247375
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,23	107,27	113815	549233		240546	
24	84	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	102400	46,00	--	4710400	--		--	5087232
						--	--	--	--		376832	
25	85	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	204800	28,00	--	5734400	--		--	6193152
						--	--	--	--		458752	
26	86	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3	5120	158,56	151,77	811804	777039	34765	130911	1018133
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	35,51	--	181821		75417	
27	87	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	5120	30,39	24,97	155584	127829	1023	62488	235518
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,22	11,73	26732	60058		17446	
28	88	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	5120	87,93	87,93	450196	450197	--	149141	647284
						--	40,46	--	207140		47947	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	89	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	5120	58,65	58,65	300288	300288	--	79191	409838
			НР [illegible]			--	21,48	--	109988		30358	
30	90	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	5120	185,79	168,00	951240	860177	15873	214724	1259241
			НР [illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ			14,69	43,56	75190	223037		93277	
31	91	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2303	42,53	42,53	97940	97940	--	33142	141568
			НР [illegible]			--	19,99	--	46030		10487	
32	92	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	2303	28,61	28,61	65893	65893	--	22291	95239
			НР [illegible]			--	13,44	--	30960		7055	
33	93	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2303	328,90	328,90	757457	757457	--	107052	933670
			НР [illegible]			--	64,56	--	148684		69161	
34	94	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2303	1730,01	1730,01	3984222	3984223	--	2045133	6511704
			НР [illegible]			--	1233,38	--	2840463		482348	
35	95	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	124362	38,00	--	4725756	--		--	5103816
			СП [illegible]			--	--	--	--		378060	
36	96	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	99489,6	26,00	--	2586730	--		--	2793668
			СП [illegible]			--	--	--	--		206938	
37	97	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3-4	м2 спланированной площади	1743	82,95	33,35	144581	58129	--	73546	235577
			НР [illegible]			49,60	9,00	86452	15695		17450	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28005925	9891309	55143	3395013	33913015
								302189	4413109	--	2512074	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				28005925				
		Материалы		Тенге				55143				
		Всего заработная плата		Тенге					4715298			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы		Тенге				17757286				
			Накладные расходы	Тенге				3395013				
			Сметная прибыль	Тенге				2512074				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33913012				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2795
			Сметная заработная плата	Тенге					4715298			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33913012				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2795
			Сметная заработная плата	Тенге					4715298			
			РАЗДЕЛ 4. Межъездовское пространство									
38	173	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	23005	293,76	282,22	6758029	6492506	9431	1248987	8647577
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,13	64,27	256092	1478612		640561	
39	174	412-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	414090	46,00	--	19048140	--		--	20571991
						--	--	--	--		1523851	
40	175	412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	828180	28,00	--	23189040	--		--	25044163
						--	--	--	--		1855123	
41	176	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 (на 5 км)**	м3 грунта	23005	138,28	134,21	3181016	3087386	93630	520205	3997318
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	31,41	--	722507		296098	
42	177	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	***Работа на отвале 2 группы грунтов (устройство насыпи)***	м3	23005	27,82	22,91	640011	526999	3221	257340	969139
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,77	10,76	109791	247626		71788	
43	178	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	34505	494,03	471,12	17046505	16256012	23464	3217283	21884892
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,23	107,27	767029	3701420		1621103	
44	179	412-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	690100	46,00	--	31744600	--		--	34284168
						--	--	--	--		2539568	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	180	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1380200	28,00	--	38645600	--		--	41737248
						--	--	--	--		3091648	
46	181	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале (устройство насыпи)	м3 грунта	34505	30,39	24,97	1048521	861469	6901	421124	1587216
						5,22	11,73	180151	404744		117572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	182	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	51862	87,93	87,93	4560174	4560174	--	1510690	6556533
						--	40,46	--	2098181		485669	
48	183	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	51862	58,65	58,65	3041706	3041706	--	802152	4151366
						--	21,48	--	1114099		307509	
49	184	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	51862	185,79	168,00	9635389	8712997	160773	2174999	12755219
						14,69	43,56	761619	2259212		944831	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	185	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5085	328,90	328,90	1672456	1672457	--	236371	2061533
						--	64,56	--	328293		152706	
51	186	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	5085	1730,01	1730,01	8797121	8797121	--	4515633	14377774
						--	1233,38	--	6271712		1065020	
52	187	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	274590	38,00	--	10434420	--		--	11269174
						--	--	--	--		834754	
53	188	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	219672	26,00	--	5711472	--		--	6168390
						--	--	--	--		456918	
54	189	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м2	39352	65,87	26,89	2592195	1058058	--	1312462	4217029
						38,99	7,34	1534138	288726		312373	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				187746395	55066885	297420	16217246	220280730
								3608820	18915132	--	16317092	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				187746395				
		Материалы		Тенге				297419				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					22523952			
		Транспортные расходы		Тенге				128773272				
			Накладные расходы	Тенге				16217246				
			Сметная прибыль	Тенге				16317092				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				220280733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12028
			Сметная заработная плата	Тенге					22523952			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				220280733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12028
			Сметная заработная плата	Тенге					22523952			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**314171615**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5764451				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					82403618			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31245037			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						435243		
			- Перевозка грузов	Тенге				175649507				
			- Накладные расходы	Тенге							26646831	
			- Сметная прибыль	Тенге							23271970	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				314 171 615,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				12 881 036,22				
			Итого	Тенге				327 052 651,22				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				8 863 126,85				
			Итого	Тенге				335 915 778,06				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				6 718 315,56				
			Итого	Тенге				342 634 093,62				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				342 634 093,62				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				342 634 093,62				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				41 116 091,23				
			ИТОГО	Тенге				383 750 184,86				
			Тендерная скидка	Тенге				3 876,70				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				383 746 308,16				

Заказчик:
ГКУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"
Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Group"

Авторский надзор
ТОО "КазахскийПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14, Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул.Сейфуллина (западный проезд)										
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2738		1628,20	1406,77	4458014	3851741	5942	1780144	6737211
			В ТОМ ЧИСЛЕ				219,26	382,74	600331	1047950		499053	
2	2	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	2738		5646,00	--	15458748	--	15458748	--	16695448
							--	--	--	--		1236700	
3	3	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	11491,66667		262,59	193,18	3017568	2219925	3793	1638928	5029016
			В ТОМ ЧИСЛЕ				69,08	62,97	793850	723676		372520	
4	4	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	1378,67648		6118,00	--	8434743	--	8434743	--	9109522
							--	--	--	--		674779	
5	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	8,246		165738,62	2656,66	1366681	21907	1344774	12682	1489712
			В ТОМ ЧИСЛЕ				--	1424,05	--	11743		110349	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	11780	2088,09	265,49	24597649	3127460	20472816	1711407	28413780
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			84,67	49,85	997373	587262		2104724	
7	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	4,712	165738,62	2656,66	780960	12518	768442	7247	851263
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	6710		63057	
8	8	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	11060	1609,77	234,68	17804084	2595566	14825930	861417	20158741
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,52	382588	415021		1493240	
9	9	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	*Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.* Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	11060	1652,29	0,23	18274272	2544	17934674	364018	20129353
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,48	--	337054	--		1491063	
10	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	3,318	165738,62	2656,66	549921	8815	541106	5103	599426
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	4725		44402	
11	11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	11060	1609,77	234,68	17804084	2595566	14825930	861417	20158741
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,52	382588	415021		1493240	
12	12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	11060	1652,29	0,23	18274272	2544	17934674	364018	20129353
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,48	--	337054	--		1491063	
13	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	4,398	165738,62	2656,66	728918	11684	717234	6764	794537
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	6263		58855	
14	17	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1027	10908,38	41,11	11202909	42222	9483596	1832024	14077728
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1633,00	18,72	1677091	19227		1042795	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				142752823	14492492	122752402	9445169	164373831
								5507929	3237598	--	12175840	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				142752823				
		Материалы		Тенге				98858909				
		Всего заработная плата		Тенге					8745527			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23893491				
			Накладные расходы	Тенге				9445169				
			Сметная прибыль	Тенге				12175840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				164373832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4824
			Сметная заработная плата	Тенге					8745527			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				164373832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4824
			Сметная заработная плата	Тенге					8745527			
		РАЗДЕЛ 2. ул.Сейфуллина (восточный проезд)										
15	18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	505	1628,20	1406,77	822242	710420	1096	328332	1242620
			В ТОМ ЧИСЛЕ			219,26	382,74	110726	193285		92046	
16	19	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	505	5646,00	--	2851230	--	2851230	--	3079328
						--	--	--	--		228098	
17	20	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1723,2	262,59	193,18	452491	332883	568	245761	754112
			В ТОМ ЧИСЛЕ			69,08	62,97	119040	108517		55860	
18	21	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	22,804	6118,00	--	139515	--	139515	--	150676
						--	--	--	--		11161	
19	22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	1,1977	165738,62	2656,66	198505	3182	195323	1842	216375
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	1706		16028	
20	23	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	1711	2088,09	265,49	3572715	454252	2973598	248575	4126993
			В ТОМ ЧИСЛЕ			84,67	49,85	144865	85298		305703	
21	24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	0,6844	165738,62	2656,66	113432	1819	111613	1053	123643
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	975		9159	
22	25	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	1631	1609,77	234,68	2625539	382763	2186356	127032	2972776

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,52	56420	61202		220206	
23	26	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	1631	1652,29	0,23	2694877	375	2644797	53681	2968443
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,48	--	49705	--		219885	
24	27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,66939	165738,62	2656,66	110944	1778	109166	1030	120931
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	953		8958	
25	28	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	2231,3	1609,77	234,68	3591885	523642	2991058	173787	4066925
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,52	77185	83728		301254	
26	29	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	2231,3	1652,29	0,23	3686744	513	3618232	73439	4060997
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,48	--	67999	--		300815	
27	30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,66939	165738,62	2656,66	110944	1778	109166	1030	120931
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	953		8958	
28	34	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	182	10908,38	41,11	1985326	7482	1680638	324662	2494788
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1633,00	18,72	297206	3407		184799	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22956389	2420887	19612356	1580224	26499538
								923146	540024	--	1962930	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22956389				
		Материалы		Тенге				16621608				
		Всего заработная плата		Тенге					1463170			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2990745				
			Накладные расходы	Тенге				1580224				
			Сметная прибыль	Тенге				1962930				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26499543				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								807
			Сметная заработная плата	Тенге					1463170			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26499543				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								807
			Сметная заработная плата	Тенге					1463170			

РАЗДЕЛ 3. ул.Жанеутурова

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	35	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4456	1628,20	1406,77	7255264	6268576	9670	2897123	10964577
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			219,26	382,74	977018	1705503		812191	
30	36	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	4456	5646,00	--	25158576	--	25158576	--	27171262
						--	--	--	--		2012686	
31	37	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	15608	262,59	193,18	4098466	3015106	5152	2225995	6830418
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,08	62,97	1078208	982898		505957	
32	38	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	1872,96	6118,00	--	11458769	--	11458769	--	12375471
						--	--	--	--		916702	
33	39	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	11,025	165738,62	2656,66	1827268	29290	1797978	16956	1991762
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	15700		147538	
34	40	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	15750	2088,09	265,49	32887349	4181452	27372397	2288171	37989562
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			84,67	49,85	1333500	785177		2814042	
35	41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	6,3	165738,62	2656,66	1044153	16736	1027417	9689	1138150
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	8971		84307	
36	42	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	15000	1609,77	234,68	24146588	3520208	20107500	1168287	27340065
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,52	518880	562868		2025190	
37	43	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	15000	1652,29	0,23	24784275	3450	24323700	493695	27300208
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,48	--	457125	--		2022238	
38	44	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	4,5	165738,62	2656,66	745824	11955	733869	6921	812964
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	6408		60220	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	45	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	19364	1609,77	234,68	31171635	4544353	25957443	1508181	35294201
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,52	669839	726624		2614385	
40	46	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	19364	1652,29	0,23	31994847	4454	31400275	637327	35242748
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,48	--	590118	--		2610574	
41	51	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	962	10908,38	41,11	10493864	39551	8883367	1716073	13186732
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1633,00	18,72	1570946	18011		976795	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				207066878	21635131	178236113	12968418	237638120
								7195634	4812160	--	17602825	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				207066878				
		Материалы		Тенге				141618768				
		Всего заработная плата		Тенге					12007794			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36617345				
			Накладные расходы	Тенге				12968418				
			Сметная прибыль	Тенге				17602825				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				237638121				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6479
			Сметная заработная плата	Тенге					12007794			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				237638121				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6479
			Сметная заработная плата	Тенге					12007794			
			РАЗДЕЛ 4. Съезд №1									
42	52	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	300	1628,20	1406,77	488460	422032	650	195049	738189
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			219,26	382,74	65778	114823		54681	
43	53	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	300	5646,00	--	1693800	--	1693800	--	1829304
						--	--	--	--		135504	
44	54	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	966,6666667	262,59	193,18	253835	186738	319	137865	423036
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,08	62,97	66778	60875		31336	
45	55	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	116	6118,00	--	709688	--	709688	--	766463
						--	--	--	--		56775	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	56	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,644	165738,62	2656,66	106736	1711	105025	990	116345
						--	1424,05	--	917		8618	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
47	57	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	920	2088,09	265,49	1921039	244250	1598896	133658	2219073
						84,67	49,85	77893	45864		164376	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
48	58	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	0,368	165738,62	2656,66	60992	978	60014	566	66483
						--	1424,05	--	524		4925	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
49	59	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	880	1609,77	234,68	1416600	206519	1179640	68540	1603951
						34,59	37,52	30441	33022		118811	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	60	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	880	1652,29	0,23	1454011	202	1426991	28963	1601612
						30,48	--	26818	--		118638	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
51	61	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,264	165738,62	2656,66	43755	701	43054	406	47694
						--	1424,05	--	376		3533	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
52	62	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	880	1609,77	234,68	1416600	206519	1179640	68540	1603951
						34,59	37,52	30441	33022		118811	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
53	63	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	880	1652,29	0,23	1454011	202	1426991	28963	1601612
						30,48	--	26818	--		118638	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
54	64	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,264	165738,62	2656,66	43755	701	43054	406	47694
						--	1424,05	--	376		3533	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	65	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	880	335,73	297,72	295438	261997	1452	76726	401937
			В ТОМ ЧИСЛЕ			36,35	44,38	31989	39053		29773	
56	66	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	132	16413,00	--	2166516	--	2166516	--	2339837
						--	--	--	--		173321	
57	67	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	132	4837,00	--	638484	--	638484	--	689563
						--	--	--	--		51079	
58	68	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	200	10908,38	41,11	2181676	8222	1846854	356772	2741524
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1633,00	18,72	326600	3744		203076	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16345396	1540772	14121068	1097444	18838268
								683556	332596	--	1395428	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16345396				
		Материалы		Тенге				8912579				
		Всего заработная плата		Тенге					1016152			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3041972				
		Местные материалы		Тенге				2166516				
			Накладные расходы	Тенге				1097444				
			Сметная прибыль	Тенге				1395428				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18838268				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
			Сметная заработная плата	Тенге					1016152			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18838268				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
			Сметная заработная плата	Тенге					1016152			
			РАЗДЕЛ 5. Съезд №2									
59	69	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	418,23	1628,20	1406,77	680963	588355	907	271917	1029111
			В ТОМ ЧИСЛЕ			219,26	382,74	91701	160075		76230	
60	70	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	418,23	5646,00	--	2361327	--	2361327	--	2550233
						--	--	--	--		188906	
61	73	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,1764	165738,62	2656,66	29236	468	28768	271	31868
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	251		2361	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	74	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	252	2088,09	265,49	526198	66903	437959	36611	607833
			В ТОМ ЧИСЛЕ			84,67	49,85	21336	12563		45025	
63	75	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	0,1008	165738,62	2656,66	16706	268	16438	155	18210
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	144		1349	
64	76	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	240	1609,77	234,68	386345	56323	321720	18693	437441
			В ТОМ ЧИСЛЕ			34,59	37,52	8302	9006		32403	
65	77	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	240	1652,29	0,23	396548	55	389179	7899	436803
			В ТОМ ЧИСЛЕ			30,48	--	7314	--		32356	
66	78	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,072	165738,62	2656,66	11933	192	11741	111	13007
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	103		964	
67	79	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	240	1609,77	234,68	386345	56323	321720	18693	437441
			В ТОМ ЧИСЛЕ			34,59	37,52	8302	9006		32403	
68	80	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	240	1652,29	0,23	396548	55	389179	7899	436803
			В ТОМ ЧИСЛЕ			30,48	--	7314	--		32356	
69	81	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,42	165738,62	2656,66	69610	1116	68494	646	75876
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	598		5620	
70	82	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	1400	335,73	297,72	470015	416813	2310	122064	639445
			В ТОМ ЧИСЛЕ			36,35	44,38	50892	62130		47366	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	83	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	210	16413,00	--	3446730	--	3446730	--	3722468
						--	--	--	--		275738	
72	84	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	210	4837,00	--	1015770	--	1015770	--	1097032
						--	--	--	--		81262	
73	85	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	225	10908,38	41,11	2454386	9250	2077711	401368	3084215
						1633,00	18,72	367425	4212		228460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12648660	1196121	10889953	886327	14617786
								562586	258088	--	1082799	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12648660				
		Материалы		Тенге				4066128				
		Всего заработная плата		Тенге					820674			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3377097				
		Местные материалы		Тенге				3446730				
			Накладные расходы	Тенге				886327				
			Сметная прибыль	Тенге				1082799				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14617786				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
			Сметная заработная плата	Тенге					820674			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14617786				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
			Сметная заработная плата	Тенге					820674			
			РАЗДЕЛ 6. Съезд №3									
74	86	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	245	1628,20	1406,77	398909	344659	532	159290	602855
						219,26	382,74	53718	93772		44656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	87	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	515	5646,00	--	2907690	--	2907690	--	3140305
						--	--	--	--		232615	
76	88	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	791,6666667	262,59	193,18	207882	152931	262	112907	346452
						69,08	62,97	54689	49854		25663	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	89	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	95	6118,00	--	581210	--	581210	--	627707
						--	--	--	--		46497	
78	90	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,532	165738,62	2656,66	88173	1414	86759	818	96110
						--	1424,05	--	758		7119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	91	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	760	2088,09	265,49	1586945	201772	1320826	110413	1833147
			В ТОМ ЧИСЛЕ			84,67	49,85	64347	37888		135789	
80	92	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	0,304	165738,62	2656,66	50385	808	49577	468	54921
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	433		4068	
81	93	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	720	1609,77	234,68	1159036	168970	965160	56078	1312323
			В ТОМ ЧИСЛЕ			34,59	37,52	24906	27018		97209	
82	94	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	720	1652,29	0,23	1189645	166	1167537	23697	1310410
			В ТОМ ЧИСЛЕ			30,48	--	21942	--		97067	
83	95	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,216	165738,62	2656,66	35800	574	35226	332	39023
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	308		2891	
84	96	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	720	1609,77	234,68	1159036	168970	965160	56078	1312323
			В ТОМ ЧИСЛЕ			34,59	37,52	24906	27018		97209	
85	97	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	720	1652,29	0,23	1189645	166	1167537	23697	1310410
			В ТОМ ЧИСЛЕ			30,48	--	21942	--		97067	
86	98	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,216	165738,62	2656,66	35800	574	35226	332	39023
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	308		2891	
87	99	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	720	335,73	297,72	241722	214361	1188	62776	328857
			В ТОМ ЧИСЛЕ			36,35	44,38	26173	31953		24360	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	100	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	108	16413,00	--	1772604	--	1772604	--	1914412
						--	--	--	--		141808	
89	101	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	108	4837,00	--	522396	--	522396	--	564188
						--	--	--	--		41792	
90	102	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	170	10908,38	41,11	1854425	6989	1569826	303256	2330296
						1633,00	18,72	277610	3183		172614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14981303	1262354	13148716	910142	17162762
								570233	272493	--	1271315	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14981303				
		Материалы		Тенге				7364819				
		Всего заработная плата		Тенге					842726			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4011296				
		Местные материалы		Тенге				1772604				
			Накладные расходы	Тенге				910142				
			Сметная прибыль	Тенге				1271315				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				17162760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
			Сметная заработная плата	Тенге					842726			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17162760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
			Сметная заработная плата	Тенге					842726			
			РАЗДЕЛ 7. Съезд №4									
91	115	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,3795	165738,62	2656,66	62898	1008	61890	584	68560
						--	1424,05	--	540		5079	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	116	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	1265	335,73	297,72	424692	376620	2087	110293	577784
						36,35	44,38	45985	56139		42799	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	117	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	189,75	16413,00	--	3114367	--	3114367	--	3363516
						--	--	--	--		249149	
94	118	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	189,75	4837,00	--	917821	--	917821	--	991247
						--	--	--	--		73426	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4519778	377628	4096165	110877	5001107
								45985	56679	--	370453	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4519778				
		Материалы		Тенге				63977				
		Всего заработная плата		Тенге					102664			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				917821				
		Местные материалы		Тенге				3114367				
			Накладные расходы	Тенге				110877				
			Сметная прибыль	Тенге				370453				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5001108				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					102664			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5001108				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					102664			
			РАЗДЕЛ 8. Съезд №5									
95	120	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35	1628,20	1406,77	56987	49237	76	22756	86122
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			219,26	382,74	7674	13396		6379	
96	121	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	35	5646,00	--	197610	--	197610	--	213419
						--	--	--	--		15809	
97	122	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	259,1093333	262,59	193,18	68039	50054	86	36954	113392
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,08	62,97	17899	16317		8399	
98	123	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	41,82	6118,00	--	255855	--	255855	--	276323
						--	--	--	--		20468	
99	124	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,0735	165738,62	2656,66	12182	196	11986	113	13279
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	105		984	
100	125	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	105	2088,09	265,49	219249	27877	182482	15254	253264
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			84,67	49,85	8890	5235		18760	
101	126	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	0,042	165738,62	2656,66	6961	112	6849	65	7588
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	60		562	
102	127	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	79	1609,77	234,68	127172	18539	105900	6153	143991
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,52	2733	2964		10666	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	128	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	79	1652,29	0,23	130531	18	128105	2600	143782
			НР - 18%			30,48	--	2408	--		10650	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
104	129	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,0237	165738,62	2656,66	3928	63	3865	36	4282
			НР - 18%			--	1424,05	--	34		317	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
105	130	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	79	1609,77	234,68	127172	18539	105900	6153	143991
			НР - 18%			34,59	37,52	2733	2964		10666	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
106	131	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	79	1652,29	0,23	130531	18	128105	2600	143782
			НР - 18%			30,48	--	2408	--		10650	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
107	132	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,3045	165738,62	2656,66	50467	809	49658	468	55010
			НР - 18%			--	1424,05	--	434		4075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
108	133	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	1015	335,73	297,72	340761	302189	1675	88496	463598
			НР - 18%			36,35	44,38	36897	45044		34341	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
109	134	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	152,25	16413,00	--	2498879	--	2498879	--	2698789
			СП - 8%			--	--	--	--		199910	
110	135	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	152,25	4837,00	--	736433	--	736433	--	795348
			СП - 8%			--	--	--	--		58915	
111	136	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	103	10908,38	41,11	1123563	4234	951130	183738	1411885
			НР - 18%			1633,00	18,72	168199	1928		104584	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6086320	471885	5364594	365386	6967845
								249841	88481	--	516135	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6086320				
		Материалы		Тенге				1675819				
		Всего заработная плата		Тенге					338322			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1189898				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы		Тенге				2498879				
			Накладные расходы	Тенге				365386				
			Сметная прибыль	Тенге				516135				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6967841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
			Сметная заработная плата	Тенге					338322			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6967841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
			Сметная заработная плата	Тенге					338322			
			РАЗДЕЛ 9. Съезд №6									
112	137	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	*м3 материала* основания в плотном теле	34,07	1628,20	1406,77	55473	47929	74	22151	83834
			В ТОМ ЧИСЛЕ			219,26	382,74	7470	13040		6210	
113	138	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	34,07	5646,00	--	192359	--	192359	--	207748
						--	--	--	--		15389	
114	139	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	104,6	262,59	193,18	27467	20206	35	14918	45776
			В ТОМ ЧИСЛЕ			69,08	62,97	7226	6587		3391	
115	140	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	12,36	6118,00	--	75618	--	75618	--	81667
						--	--	--	--		6049	
116	141	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,077	165738,62	2656,66	12762	205	12557	118	13911
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	110		1030	
117	142	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	110	2088,09	265,49	229689	29204	191172	15981	265324
			В ТОМ ЧИСЛЕ			84,67	49,85	9313	5484		19654	
118	143	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	0,044	165738,62	2656,66	7292	117	7175	68	7948
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	63		589	
119	144	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	60	1609,77	234,68	96586	14080	80430	4673	109360
			В ТОМ ЧИСЛЕ			34,59	37,52	2076	2251		8101	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	145	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	60	1652,29	0,23	99137	14	97295	1975	109201
						30,48	--	1828	--		8089	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	146	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,018	165738,62	2656,66	2983	48	2935	28	3252
						--	1424,05	--	26		241	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	147	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	60	1609,77	234,68	96586	14080	80430	4673	109360
						34,59	37,52	2076	2251		8101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	148	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	60	1652,29	0,23	99137	14	97295	1975	109201
						30,48	--	1828	--		8089	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	149	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,279	165738,62	2656,66	46241	741	45500	429	50404
						--	1424,05	--	397		3734	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	150	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	930	335,73	297,72	312224	276883	1534	81085	424774
						36,35	44,38	33807	41272		31465	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	151	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	139,5	16413,00	--	2289614	--	2289614	--	2472783
						--	--	--	--		183169	
127	152	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	139,5	4837,00	--	674762	--	674762	--	728743
						--	--	--	--		53981	
128	153	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	134	10908,38	41,11	1461723	5509	1237392	239037	1836821
						1633,00	18,72	218822	2509		136061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5779653	409030	5086177	387111	6660107
								284446	73990	--	493343	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5779653				
		Материалы		Тенге				1853825				
		Всего заработная плата		Тенге					358436			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				942739				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы		Тенге				2289614				
			Накладные расходы	Тенге				387111				
			Сметная прибыль	Тенге				493343				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6660107				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
			Сметная заработная плата	Тенге					358436			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6660107				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
			Сметная заработная плата	Тенге					358436			
			РАЗДЕЛ 10. Съезд №7									
129	154	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	279,43	1628,20	1406,77	454968	393094	606	181675	687574
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			219,26	382,74	61268	106950		50931	
130	155	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	279,43	5646,00	--	1577662	--	1577662	--	1703875
						--	--	--	--		126213	
131	158	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,1253	165738,62	2656,66	20767	332	20435	193	22636
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	178		1677	
132	159	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	179	2088,09	265,49	373767	47523	311089	26005	431754
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			84,67	49,85	15155	8924		31982	
133	160	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	0,0716	165738,62	2656,66	11867	190	11677	110	12935
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	102		958	
134	161	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	229	1609,77	234,68	368638	53742	306974	17836	417392
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,52	7922	8593		30918	
135	162	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	229	1652,29	0,23	378373	53	371341	7537	416783
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,48	--	6979	--		30873	
136	163	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,0687	165738,62	2656,66	11386	183	11203	106	12411
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	98		919	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	164	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	229	1609,77	234,68	368638	53742	306974	17836	417392
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,52	7922	8593		30918	
138	165	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	229	1652,29	0,23	378373	53	371341	7537	416783
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,48	--	6979	--		30873	
139	166	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,3495	165738,62	2656,66	57926	929	56997	538	63141
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	498		4677	
140	167	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	1165	335,73	297,72	391120	346848	1923	101574	532110
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,35	44,38	42349	51701		39416	
141	168	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	174,75	16413,00	--	2868172	--	2868172	--	3097626
						--	--	--	--		229454	
142	169	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	174,75	4837,00	--	845266	--	845266	--	912887
						--	--	--	--		67621	
143	170	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	40	10908,38	41,11	436335	1645	369370	71354	548305
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1633,00	18,72	65320	749		40615	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8543258	898334	7431030	432301	9693604
								213894	186386	--	718045	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8543258				
		Материалы		Тенге				2139932				
		Всего заработная плата		Тенге					400280			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2422928				
		Местные материалы		Тенге				2868172				
			Накладные расходы	Тенге				432301				
			Сметная прибыль	Тенге				718045				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				9693604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
			Сметная заработная плата	Тенге					400280			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9693604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
			Сметная заработная плата	Тенге					400280			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ II. Съезд №8									
144	171	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	322	1628,20	1406,77	524281	452980	700	209352	792324
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			219,26	382,74	70601	123243		58691	
145	172	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	322	5646,00	--	1818012	--	1818012	--	1963453
						--	--	--	--		145441	
146	175	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,0462	165738,62	2656,66	7657	123	7534	71	8346
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	66		618	
147	176	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	66	2088,09	265,49	137814	17522	114704	9589	159195
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			84,67	49,85	5588	3290		11792	
148	177	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	0,0264	165738,62	2656,66	4375	71	4304	41	4769
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	38		353	
149	178	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	168	1609,77	234,68	270442	39426	225205	13085	306209
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,52	5811	6304		22682	
150	179	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	168	1652,29	0,23	277584	39	272425	5529	305762
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,48	--	5120	--		22649	
151	180	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,0504	165738,62	2656,66	8353	134	8219	78	9105
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1424,05	--	72		674	
152	181	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	168	1609,77	234,68	270442	39426	225205	13085	306209
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,52	5811	6304		22682	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	182	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	168	1652,29	0,23	277584	39	272425	5529	305762
			В ТОМ ЧИСЛЕ			30,48	--	5120	--		22649	
154	183	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,381	165738,62	2656,66	63146	1013	62133	586	68831
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	543		5099	
155	184	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	1270	335,73	297,72	426371	378109	2096	110729	580068
			В ТОМ ЧИСЛЕ			36,35	44,38	46166	56361		42968	
156	185	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	190,5	16413,00	--	3126676	--	3126676	--	3376810
						--	--	--	--		250134	
157	186	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	190,5	4837,00	--	921448	--	921448	--	995164
						--	--	--	--		73716	
158	187	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	53	10908,38	41,11	578144	2179	489416	94545	726504
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1633,00	18,72	86549	992		53815	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8712329	931061	7550502	462219	9908511
								230766	197213	--	733963	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8712329				
		Материалы		Тенге				1684364				
		Всего заработная плата		Тенге					427979			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2739460				
		Местные материалы		Тенге				3126676				
			Накладные расходы	Тенге				462219				
			Сметная прибыль	Тенге				733963				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				9908511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
			Сметная заработная плата	Тенге					427979			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9908511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
			Сметная заработная плата	Тенге					427979			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								517361481
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16468016				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45635695			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10055708			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						388289078		
			- Накладные расходы	Тенге							28645618	
			- Сметная прибыль	Тенге							38323076	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге					**517 361 481**				
			в том числе оборудование:	Тенге					-				
			Прочие затраты	Тенге									
			Временные здания и сооружения 4.1%	Тенге					21 211 821				
			Итого	Тенге					**538 573 302**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2.71%	Тенге					14 595 336				
			Итого	Тенге					**553 168 638**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**11 063 373**				
			Итого	Тенге					**564 232 011**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге					**564 232 011**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге					**564 232 011**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге					**67 707 841**				
			ИТОГО	Тенге					**631 939 852**				
			Тендерная скидка	Тенге					**6 383**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					**631 933 469**				

Заказчик:
КГУ "Управление пешеходной мобильности города Алматы"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

_____

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул.Жансугурова									
1	46	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8671,6121	494,03	471,12	4284037	4085374	5897	808550	5499994
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,23	107,27	192766	930221		407407	
2	47	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	173432,242	46,00	--	7977883	--		--	8616114
						--	--	--	--		638231	
3	48	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	346864,484	28,00	--	9712206	--		--	10489182
						--	--	--	--		776976	
4	49	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	8671,6121	30,39	24,97	263509	216500	1735	105835	398891
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,22	11,73	45274	101718		29547	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	50	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка земляного полотна механизированным способом	м2	16567	82,95	33,35	1374224	552510	--	699043	2239128
						49,60	9,00	821715	149178		165861	
6	51	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	8671,6121	87,93	87,93	762486	762486	--	252596	1096288
						--	40,46	--	350827		81207	
7	52	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход *по одному следу при толщине слоя 30 см*	м3 уплотненного грунта	8671,6121	58,65	58,65	508590	508590	--	134124	694131
						--	21,48	--	186284		51417	
8	53	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	8671,6121	185,79	168,00	1611090	1456861	26882	363672	2132743
						14,69	43,56	127347	377753		157981	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	54	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2485	293,76	282,22	730002	701321	1018	134916	934111
						11,13	64,27	27663	159720		69193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	55	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	44730	46,00	--	2057580	--		--	2222186
						--	--	--	--		164606	
11	56	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	89460	28,00	--	2504880	--		--	2705270
						--	--	--	--		200390	
12	57	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка земляного полотна механизированным способом	м2	16567	82,95	33,35	1374224	552510	--	699043	2239128
						49,60	9,00	821715	149178		165861	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33160711	8836152	35532	3197779	39267166
								2036480	2404879	--	2908677	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33160711				
		Материалы		Тенге				35532				
		Всего заработная плата		Тенге					4441359			
		Транспортные расходы		Тенге				22252549				
			Накладные расходы	Тенге				3197779				
			Сметная прибыль	Тенге				2908677				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39267167				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2550
			Сметная заработная плата	Тенге					4441359			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39267167				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2550
			Сметная заработная плата	Тенге					4441359			
			РАЗДЕЛ 2. Съезд №4									
13	77	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Срезка непригодного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	2494	64,17	64,17	160040	160040	--	50697	227595
			НР [illegible]			--	28,23	--	70412		16859	
14	78	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Добавить на последующие 10 м, до 20 м в кучи. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации *машин - 0,85***	м3	2494	46,67	46,67	116387	116387	--	36881	165530
			НР [illegible]			--	20,54	--	51224		12262	
15	79	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2494	328,90	328,90	820277	820276	--	115931	1011104
			НР [illegible]			--	64,56	--	161015		74897	
16	80	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	2494	1730,01	1730,01	4314655	4314655	--	2214747	7051754
			НР [illegible]			--	1233,38	--	3076037		522352	
17	81	412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	134676	38,00	--	5117688	--		--	5527103
			СП [illegible]			--	--	--	--		409415	
18	82	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	107740,8	26,00	--	2801261	--		--	3025362
			СП [illegible]			--	--	--	--		224101	
19	83	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным *способом. Группа грунтов 2***	м2 спланированной площади	3355	65,87	26,89	221001	90206	--	111895	359528
			НР [illegible]			38,99	7,34	130795	24616		26632	
20	84	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4026	494,03	471,12	1988965	1896731	2738	375389	2553502
			НР [illegible]			22,23	107,27	89496	431877		189148	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	85	412-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	80520	46,00	--	3703920	--		--	4000234
			СП [illegible]			--	--	--	--		296314	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	86	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	161040	28,00	--	4509120	--		--	4869850
			Сб.№			--	--	--	--		360730	
23	87	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	4026	30,39	24,97	122340	100515	805	49136	185194
			Цена в т.ц. (СН)			5,22	11,73	21020	47225		13718	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	88	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка земляного полотна механизированным способом	м2	2400	82,95	33,35	199079	80040	--	101268	324374
			Цена в т.ц. (СН)			49,60	9,00	119039	21611		24028	
25	89	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	4026	87,93	87,93	354002	354002	--	117274	508978
			Цена в т.ц. (СН)			--	40,46	--	162880		37702	
26	90	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4026	58,65	58,65	236125	236125	--	62270	322267
			Цена в т.ц. (СН)			--	21,48	--	86487		23872	
27	91	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	4026	185,79	168,00	747987	676382	12481	168843	990177
			Цена в т.ц. (СН)			14,69	43,56	59124	175381		73346	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	92	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	360	293,76	282,22	105755	101599	148	19545	135324
			Цена в т.ц. (СН)			11,13	64,27	4008	23138		10024	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
29	93	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6480	46,00	--	298080	--		--	321926
			Сб.№			--	--	--	--		23846	
30	94	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	12960	28,00	--	362880	--		--	391910
			Сб.№			--	--	--	--		29030	
31	95	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка земляного полотна механизированным способом	м2	2400	82,95	33,35	199079	80040	--	101268	324374
			Цена в т.ц. (СН)			49,60	9,00	119039	21611		24028	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26378641	9026998	16172	3525144	32296086
								542521	4353514	--	2392304	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26378641				
		Материалы		Тенге				16172				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					4896035			
		Транспортные расходы		Тенге				16792949				
			Накладные расходы	Тенге				3525144				
			Сметная прибыль	Тенге				2392304				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32296089				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3054
			Сметная заработная плата	Тенге					4896035			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32296089				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3054
			Сметная заработная плата	Тенге					4896035			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								71563252
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2579001				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17863150			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6758393			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						51704		
			- Перевозка грузов	Тенге				39045498				
			- Накладные расходы	Тенге							6722923	
			- Сметная прибыль	Тенге							5300981	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				71 563 252,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				2 934 093,33				
			Итого	Тенге				74 497 345,33				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				2 018 878,06				
			Итого	Тенге				76 516 223,39				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 530 324,47				
			Итого	Тенге				78 046 547,86				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				78 046 547,86				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				78 046 547,86				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				9 365 585,74				
			ИТОГО	Тенге				87 412 133,60				
			Тендерная скидка	Тенге				882,94				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				87 411 250,66				

Заказчик
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 оз 2024-12-25, №75/7 оз 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул.Сейфуллина /западный проезд/									
1	1	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	м2	1008	853,39	206,25	860218	207902	238806	521607	1492371
			В ТОМ ЧИСЛЕ			410,23	68,91	413510	69459		110546	
2	2	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Добавить 3 см до основной толщины 15 см	м2	1008	107,14	18,68	108002	18825	61600	36494	156056
			В ТОМ ЧИСЛЕ			27,36	6,16	27577	6213		11560	
3	3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,7511	165738,62	2656,66	124486	1996	122490	1155	135692
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	1070		10051	
4	4	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров и пешеходных переходов однослойных из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	м2	1073	1592,31	3,96	1708545	4245	1402056	328289	2199781

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			281,68	1,61	302244	1728		162947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	5	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Добавить 2 см до основной толщины 5 см	м2	1073	994,54	--	1067137	--	872370	210348	1379684
			[illegible]			181,52	--	194767	--		102199	
6	6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка тротуарного поребрика на готовое основание	м	607	2275,74	41,11	1381375	24955	641156	784758	2339424
			[illegible]			1178,36	18,72	715264	11364		173291	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.20.8	м3	9,712	48258,00	--	468682	--	468682	--	506177
			[illegible]			--	--	--	--		37495	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5718445	257923	3807160	1882651	8209185
								1653362	89834	--	608089	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5718445				
		Материалы		Тенге				3338478				
		Всего заработная плата		Тенге					1743196			
		Местные материалы		Тенге				468682				
			Накладные расходы	Тенге				1882651				
			Сметная прибыль	Тенге				608089				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8209185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1120
			Сметная заработная плата	Тенге					1743196			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8209185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1120
			Сметная заработная плата	Тенге					1743196			
			РАЗДЕЛ 2. Съезд №4									
8	29	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	м2	884	853,39	206,25	754397	182328	209427	457441	1308785
			[illegible]			410,23	68,91	362642	60915		96947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	30	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Добавить 3 см до основной толщины 15 см	м2	884	107,14	18,68	94716	16510	54021	32005	136858
			[illegible]			27,36	6,16	24185	5449		10138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	*Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.*	т	0,6503	165738,62	2656,66	107780	1728	106052	1000	117483
			[illegible]			--	1424,05	--	926		8702	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	32	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров и пешеходных переходов однослойных из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	м2	929	1592,31	3,96	1479253	3675	1213896	284232	1904563

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ			281,68	1,61	261682	1496		141079	
12	33	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 *Изм. и доп. вып. 2* К=4	**Добавить 2 см до основной толщины 5 см**	м2	929	994,54	--	923924	--	755296	182119	1194526
						181,52	--	168628	--		88483	
13	34	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка тротуарного поребрика на готовое основание**	м	619	2275,74	41,11	1408684	25449	653831	800273	2385673
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1178,36	18,72	729404	11589		176717	
14	35	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Бортовой камень БР100.20.8**	м3	9,904	48258,00	--	477947	--	477947	--	516183
						--	--	--	--		38236	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5246701	229690	3470470	1757070	7564071
								1546541	80375	--	560302	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5246701				
		Материалы		Тенге				2992524				
		Всего заработная плата		Тенге					1626916			
		Местные материалы		Тенге				477947				
			Накладные расходы	Тенге				1757070				
			Сметная прибыль	Тенге				560302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7564073				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1048
			Сметная заработная плата	Тенге					1626916			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7564073				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1048
			Сметная заработная плата	Тенге					1626916			
			РАЗДЕЛ 3. Съезд №8									
15	43	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см**	м2	735,7	853,39	206,25	627839	151740	174294	380700	1089223
			В ТОМ ЧИСЛЕ			410,23	68,91	301805	50696		80683	
16	44	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Добавить 3 см до основной толщины 15 см**	м2	735,7	107,14	18,68	78826	13740	44958	26636	113898
			В ТОМ ЧИСЛЕ			27,36	6,16	20128	4535		8437	
17	45	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.**	т	0,51499	165738,62	2656,66	85354	1368	83986	792	93038
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	733		6892	
18	46	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров и пешеходных переходов однослойных из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см**	м2	735,7	1592,31	3,96	1171460	2910	961317	225091	1508275

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						281,68	1,61	207233	1184		111724	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	47	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Добавить 2 см до основной толщины 5 см	м2	735,7	994,54	--	731680	--	598139	144225	945977
						181,52	--	133541	--		70072	
20	48	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка тротуарного поребрика на готовое основание	м	463,8166	2275,74	41,11	1055527	19069	489916	599644	1787585
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1178,36	18,72	546542	8684		132414	
21	49	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.20.8	м3	7,4210656	48258,00	--	358126	--	358126	--	386776
						--	--	--	--		28650	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4108812	188827	2710736	1377088	5924772
								1209249	65832	--	438872	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4108812				
		Материалы		Тенге				2352612				
		Всего заработная плата		Тенге					1275081			
		Местные материалы		Тенге				358126				
			Накладные расходы	Тенге				1377088				
			Сметная прибыль	Тенге				438872				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5924772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								822
			Сметная заработная плата	Тенге					1275081			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5924772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								822
			Сметная заработная плата	Тенге					1275081			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21698030
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4409152				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					676440			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					236041			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9988369		
			- Накладные расходы	Тенге							5016809	
			- Сметная прибыль	Тенге							1607263	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				21 698 030				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				889 619				
			Итого	Тенге				22 587 649				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				612 125				
			Итого	Тенге				23 199 775				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				463 995				
			Итого	Тенге				23 663 770				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				23 663 770				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				23 663 770				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				2 839 652				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО	Тенге				**26 503 422**				
			Тендерная скидка	Тенге				**268**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**26 503 155**				

Заказчик:
КГУ "Управление развития мобильности города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ОБУСТРОЙСТВО РАЗВЯЗКИ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	*Наименование работ и затрат*	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул.Сейфуллина.ул.Жансугурова									
			Металлическое ограждение									
1	10	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м.Устройство механизированным способом.Шаг стоек 2 м**	м	3708	780,46	307,82	2893942	1141398	--	2165982	5464718
						472,64	68,23	1752544	252995		404794	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2893942	1141398	--	2165982	5464718
								1752544	252995	--	404794	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2893942				
		Всего заработная плата		Тенге					2005539			
			Накладные расходы	Тенге				2165982				
			Сметная прибыль	Тенге				404794				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5464718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1254
			Сметная заработная плата	Тенге					2005539			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5464718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1254
			Сметная заработная плата	Тенге					2005539			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы									
2	54	ТЦЕНА	Стоимость демонтажа дорожной разметки	м2	2,7	6500,00	--	17550	--	17550	--	18954
						--	--	--	--		1404	
3	55	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Демонтаж шкафа управления и регулирования(дорожный контроллер)	шт	1	23731,62	39,78	23732	40	--	17058	44053
						23691,84	--	23692	--		3263	
4	56	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Демонтаж светофоров с количеством ламп до трех,устанавливаемый на конструкции на стене,колонне или балке.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,05	шт	4	1279,90	26,52	5120	106	--	3610	9428
						1253,39	--	5014	--		698	
5	57	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж светофоров с количеством ламп до трех,устанавливаемый на конструкции на стене,колонне или балке	шт	6	1220,22	26,52	7321	159	--	5157	13476
						1193,70	--	7162	--		998	
6	58	1311-0401-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1311 ТЧ п.5 Кзтр=1,1	Демонтаж аппаратура визуального отображения информации-табло информационное,детектор транспорта,видеокамера с аппаратурой.Производство работ на высоте 7 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях,к затратам труда рабочих-монтажников применен коэффициент - 1,1	шт	4	86999,87	11754,51	347999	47018	--	241866	637055
						75245,36	5376,74	300981	21507		47189	
7	59	1311-0401-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж аппаратура визуального отображения информации-табло информационное,детектор транспорта,видеокамера с аппаратурой	шт	8	80159,38	11754,51	641275	94036	--	442690	1170682
						68404,88	5376,74	547239	43014		86717	
8	60	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж консолей	т	0,328	94598,28	14204,72	31028	4660	--	18382	53363
						80393,56	828,00	26369	272		3953	
9	61	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж стоек знаковых,светофорных,опор	тн	0,572	20916,10	10135,64	11964	5797	--	5624	18995
						10780,46	3469,21	6166	1984		1407	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	62	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	шт	47	4024,13	723,17	189134	33989	--	182080	400911
						3300,96	286,12	155145	13448		29697	
11	63	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж дорожного знака индивидуального проектирования(панно)	м2	40,748	6838,15	460,56	278641	18767	--	186254	502087
						6377,59	246,87	259874	10059		37192	
12	64	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические.Погрузка	т	12,822	707,00	--	9065	--		--	9790
						--	--	--	--		725	
13	65	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(на свалку)	т·км	384,66	38,00	--	14617	--		--	15786
						--	--	--	--		1169	
14	66	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (на свалку)	т·км	307,728	26,00	--	8001	--		--	8641
						--	--	--	--		640	
15	67	1311-0402-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1311 ТЧ п.5 Кзтр=1,1	Демонтаж кабеля с экранированными жилами,сечение жилы до 1 мм2,количество подключаемых жил до 14.Производство работ на высоте 7 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях,к затратам труда рабочих-монтажников применен коэффициент - 1,1	шт	16	1592,38	--	25478	--	--	19109	48154
						1592,38	--	25478	--		3567	
16	68	1311-0402-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабеля из аппаратуры диаметр до 10 мм	м	610	150,78	--	91975	--	--	68981	173833
						150,78	--	91975	--		12877	
17	69	414-103-0401 РСНБ РК 2015	Проволока в кругах.Погрузка	т	0,34	1079,00	--	367	--		--	396
						--	--	--	--		29	
18	70	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (на свалку)	т·км	10,2	38,00	--	388	--		--	419
						--	--	--	--		31	
19	71	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (на свалку)	т·км	8,16	26,00	--	212	--		--	229
						--	--	--	--		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1703867	204572	17550	1190811	3126252
							1449095	90284	--	231573	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1142900				
	Всего заработная плата		Тенге					1066062			
		Накладные расходы	Тенге				798471				
		Сметная прибыль	Тенге				155309				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2096680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
		Сметная заработная плата	Тенге					1066062			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				239334				
	Всего заработная плата		Тенге					168593			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17550				
	Транспортные расходы		Тенге				32650				
		Накладные расходы	Тенге				182080				
		Сметная прибыль	Тенге				33712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				455126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					168593			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				321633				
	Всего заработная плата		Тенге					304724			
		Накладные расходы	Тенге				210260				
		Сметная прибыль	Тенге				42552				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				574445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					304724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3126251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								824
		Сметная заработная плата	Тенге					1539379			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8590969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3201639				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1345970			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					343279			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17550		
		- Перевозка грузов	Тенге				32650				
		- Накладные расходы	Тенге							3356793	
		- Сметная прибыль	Тенге							636367	
		Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				8 590 969				
		в том числе оборудование:	Тенге								
		Прочие затраты	Тенге				-				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				352 230				
		Итого	Тенге				8 943 199				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				242 361				
		Итого	Тенге				9 185 559				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				183 711				
		Итого	Тенге				9 369 271				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				9 369 271				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				9 369 271				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				1 124 312				
			ИТОГО	Тенге				**10 493 583**				
			Тендерная скидка	Тенге				106				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**10 493 477**				

Заказчик:
ГКП "Управление дорожной мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ Коцелев М.В.

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

_____ "___" _____20___ж./г.
(подпись) (расшифровка)

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2130	494,03	471,12	1052284	1003486	1449	198604	1350958
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,23	107,27	47349	228489		100071	
2	2	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	42600	46,00	--	1959600	--		--	2116368
						--	--	--	--		156768	
3	3	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	85200	28,00	--	2385600	--		--	2576448
						--	--	--	--		190848	
4	4	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3	2130	158,56	151,77	337723	323261	14462	54461	423559
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	35,51	--	75641		31375	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 4 группы грунтов (устройство насыпи)	м3	2130	30,39	24,97	64725	53179	425	25996	97979
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5,22	11,73	11121	24985		7258	
6	6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2130	87,93	87,93	187289	187288	--	62045	269281
						--	40,46	--	86173		19947	
7	7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3	2130	58,65	58,65	124924	124925	--	32945	170498
						--	21,48	--	45757		12630	
8	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	2130	185,79	168,00	395731	357847	6604	89328	523864
			В ТОМ ЧИСЛЕ			14,69	43,56	31280	92787		38805	
9	9	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м2	1280	82,95	33,35	106175	42688	--	54009	172999
						49,60	9,00	63487	11526		12815	
10	10	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка откосов земляного полотна механизированным способом	м2	650	82,95	33,35	53917	21678	--	27427	87851
						49,60	9,00	32240	5853		6508	
			Дорожная одежда по типу основной дороги									
11	11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы- С-5, толщиной 27 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	386	1628,20	1406,77	628486	543014	838	250963	949804
			В ТОМ ЧИСЛЕ			219,26	382,74	84634	147739		70356	
12	12	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-5	м3	386	5646,00	--	2179356	--	2179356	--	2353704
						--	--	--	--		174348	
13	13	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные С-4, толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1266,66667	262,59	193,18	332611	244691	418	180651	554322
			В ТОМ ЧИСЛЕ			69,08	62,97	87502	79767		41061	
14	14	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-4	м3	152	6118,00	--	929936	--	929936	--	1004331
						--	--	--	--		74395	
15	15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,7л/м2.	т	0,8085	165738,62	2656,66	134000	2148	131852	1243	146063
						--	1424,05	--	1151		10819	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	16	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(8) см. Устройство	м2	1155	2088,09	265,49	2411739	306640	2007309	167799	2785901
			В ТОМ ЧИСЛЕ			84,67	49,85	97790	57580		206363	
17	17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,4л/м2.	т	0,462	165738,62	2656,66	76571	1227	75344	711	83464
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	658		6183	
18	18	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя основания	м2 покрытия	1100	1609,77	234,68	1770750	258149	1474550	85674	2004938
			В ТОМ ЧИСЛЕ			34,59	37,52	38051	41277		148514	
19	19	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	1100	1652,29	0,23	1817514	253	1783739	36204	2002016
			В ТОМ ЧИСЛЕ			30,48	--	33522	--		148297	
20	20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,33	165738,62	2656,66	54694	877	53817	508	59618
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	470		4416	
21	21	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя покрытия	м2 покрытия	1100	1609,77	234,68	1770750	258149	1474550	85674	2004938
			В ТОМ ЧИСЛЕ			34,59	37,52	38051	41277		148514	
22	22	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 9см	м2 покрытия	1100	1652,29	0,23	1817514	253	1783739	36204	2002016
			В ТОМ ЧИСЛЕ			30,48	--	33522	--		148297	
23	23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия-0,3л/м2.	т	0,33	165738,62	2656,66	54694	877	53817	508	59618
			В ТОМ ЧИСЛЕ			--	1424,05	--	470		4416	
24	24	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	1100	335,73	297,72	369297	327495	1815	95907	502421

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						36,35	44,38	39987	48816		37216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	25	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	165	16413,00	--	2708145	--	2708145	--	2924797
						--	--	--	--		216652	
26	26	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	165	4837,00	--	798105	--	798105	--	861953
						--	--	--	--		63848	
27	27	1127-0201-1004 *РСНБ РК 2015* Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах *покрытий*	м бортового камня	160	10908,38	41,11	1745341	6578	1477483	285418	2193219
						1633,00	18,72	261280	2996		162461	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	28	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость бортовых камней БР 100.30.18	м3	57,2	4825,80	--	276036	--	276036	--	298119
						--	--	--	--		22083	
			Демонтажные работы									
29	29	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	160	1167,84	--	186854	--	--	201802	419749
						1167,84	--	186854	--		31092	
30	30	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	352	4161,09	1629,94	1464704	573739	--	1270382	2953893
						2531,15	810,55	890968	285315		218807	
31	31	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	648,6	117,00	--	75886	--		--	81957
						--	--	--	--		6071	
32	32	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	19458	38,00	--	739404	--		--	798556
						--	--	--	--		59152	
33	33	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	15566,4	26,00	--	404726	--		--	437104
						--	--	--	--		32378	
34	34	1101-0107-1303 РСНБ РК 2015	Разравнивание тела насыпи до проектных отметок бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта до 10 м	м3	1065	99,68	99,68	106161	106162	--	29559	146577
						--	38,55	--	41054		10858	
35	35	1101-0107-1312 РСНБ РК 2015	Добавить на последующие 10 м при перемещении грунта до 20 м	м3	1065	85,08	85,08	90607	90607	--	25229	125103
						--	32,90	--	35040		9267	
			Установка дорожных знаков									
36	36	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	18	7017,69	1033,09	126318	18595	8694	114897	260512
						5501,60	408,74	99029	7357		19297	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	37	251-102-0707 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	18	330,70	--	5953	--	5953	--	6429
						--	--	--	--		476	
38	38	251-101-0304 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	6	1422,80	--	8537	--	8537	--	9220
						--	--	--	--		683	
39	39	251-101-0310 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	10	1545,20	--	15452	--	15452	--	16688
						--	--	--	--		1236	
40	40	251-101-0403 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 3	м2	30	3392,20	--	101766	--	101766	--	109907
						--	--	--	--		8141	
41	41	1127-0901-0101 РСНБ РК 2015 *Изм. и доп. вып. 1*	Установка бетонного ограждения типа БО	м	24	3182,51	1127,18	76380	27052	11929	52990	139719
						1558,31	486,05	37399	11665		10350	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	42	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость ограждения	м3	5,6	2559,60	--	14334	--	14334	--	15481
						--	--	--	--		1147	
			Присыпные бермы									
43	43	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	40	494,03	471,12	19761	18845	27	3730	25370
						22,23	107,27	889	4291		1879	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	44	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	800	46,00	--	36800	--		--	39744
						--	--	--	--		2944	
45	45	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1600	28,00	--	44800	--		--	48384
						--	--	--	--		3584	
46	46	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3	--	158,56	151,77	--	--	--	--	--
						--	35,51	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных берм вручную	м3	--	6120,53	--	--	--	--	--	--
						6120,53	--	--	--		--	
48	48	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Планировка берм ручным способом	м2	130	280,23	--	36430	--	--	26230	67673
						280,23	--	36430	--		5013	
			Демонтажные работы									
49	49	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	шт	40	4024,13	723,17	160965	28927	--	154962	341201
						3300,96	286,12	132038	11445		25274	
50	50	1127-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж бетонного ограждения типа БО 30.6.8	м	24	2148,40	901,75	51561	21642	--	42392	101469
						1246,65	388,84	29920	9332		7516	
51	51	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разборка присыпных берм бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	м3	40	78,18	78,18	3127	3127	--	845	4290
						--	29,35	--	1174		318	
			Установка дорожных знаков									
52	52	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	32	7017,69	1033,09	224566	33059	15456	204262	463134
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5501,60	408,74	176051	13080		34306	
53	53	251-102-0707 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	29	330,70	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
54	54	251-101-0403 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 3	м2	155,8602	3392,20	--	528709	--	528709	--	571006
						--	--	--	--		42297	
55	55	1127-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка бетонного ограждения типа БО	м	24	3182,51	1127,18	76380	27052	11929	52990	139719
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1558,31	486,05	37399	11665		10350	
56	56	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость ограждения	м3	5,6	2559,60	--	14334	--	14334	--	15481
						--	--	--	--		1147	
			Присыпные бермы									
57	57	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	75	494,03	471,12	37052	35334	51	6993	47569
						22,23	107,27	1667	8045		3524	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	58	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1500	46,00	--	69000	--		--	74520
			СТОИМОСТЬ			--	--	--	--		5520	
59	59	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3000	28,00	--	84000	--		--	90720
			СТОИМОСТЬ			--	--	--	--		6720	
60	60	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3	--	158,56	151,77	--	--	--	--	--
						--	35,51	--	--		--	
61	61	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных берм вручную	м3	--	6120,53	--	--	--	--	--	--
						6120,53	--	--	--		--	
62	62	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Планировка берм ручным способом	м2	250	280,23	--	70058	--	--	50442	130140
			НР [illegible]			280,23	--	70058	--		9640	
			Демонтажные работы									
63	63	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	шт	32	4024,13	723,17	128772	23141	--	123969	272961
			НР [illegible]			3300,96	286,12	105631	9156		20219	
64	64	1127-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж бетонного ограждения типа БО 30.6.8	м	24	2148,40	901,75	51561	21642	--	42392	101469
			НР [illegible]			1246,65	388,84	29920	9332		7516	
65	65	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разборка присыпных берм бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	м3	75	78,18	78,18	5863	5863	--	1585	8044
			НР [illegible]			--	29,35	--	2201		596	
			Установка дорожных знаков									
66	66	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	9	7017,69	1033,09	63159	9298	4347	57449	130256
			НР [illegible]			5501,60	408,74	49514	3679		9649	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Присыпные бермы									
67	67	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	50	494,03	471,12	24702	23556	35	4662	31713
			НР [illegible]			22,23	107,27	1111	5364		2349	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	68	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1000	46,00	--	46000	--		--	49680
						--	--	--	--		3680	
69	69	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2000	28,00	--	56000	--		--	60480
						--	--	--	--		4480	
70	70	1101-0102-0504 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3	--	158,56	151,77	--	--	--	--	--
						--	35,51	--	--		--	
71	71	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных берм вручную	м3	--	6120,53	--	--	--	--	--	--
						6120,53	--	--	--		--	
72	72	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Планировка берм ручным способом	м2	150	280,23	--	42035	--	--	30265	78084
						280,23	--	42035	--		5784	
			Демонтажные работы									
73	73	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	шт	9	4024,13	723,17	36217	6508	--	34866	76770
						3300,96	286,12	29709	2575		5687	
74	74	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разборка присыпных берм бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	м3	50	78,18	78,18	3909	3908	--	1057	5363
						--	29,35	--	1467		397	
75	75	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,22	117,00	--	1313	--		--	1418
						--	--	--	--		105	
76	76	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	336,6	38,00	--	12791	--		--	13814
						--	--	--	--		1023	
77	77	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	269,28	26,00	--	7001	--		--	7561
						--	--	--	--		560	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39110337
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2856435				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5142760			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1466649			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17984927		
			- Перевозка грузов	Тенге				5922921				
			- Накладные расходы	Тенге							4306229	
			- Сметная прибыль	Тенге							2897063	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**39 110 337,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 603 523,82				
			Итого	Тенге				**40 713 860,82**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				1 103 345,63				
			Итого	Тенге				**41 817 206,45**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**836 344,13**				
			Итого	Тенге				**42 653 550,57**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**42 653 550,57**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**42 653 550,57**				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				**5 118 426,07**				
			ИТОГО	Тенге				**47 771 976,64**				
			Тендерная скидка	Тенге				**482,56**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**47 771 494,08**				

Заказчик
КГУ "Управление пешеходной мобильности города Алматы"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

_____

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАБОРА L156,6м

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под БМ1)	м3	8,8	2557,32	--	22504	--	--	16203	41804
						2557,32	--	22504	--		3097	
2	2	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы (под ФМ1,ФМ2)	м3	10,08	2215,52	--	22332	--	--	16079	41484
						2215,52	--	22332	--		3073	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,24	1334,66	--	17671	--	--	12723	32826
						1334,66	--	17671	--		2432	
4	4	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	5,63	821,38	--	4624	--	--	3330	8590
						821,38	--	4624	--		636	
5	5	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	287,22	38,00	--	10914	--		--	11787

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			--	--	--	--		873	
6	6	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	229,786	26,00	--	5974	--		--	6452
			[illegible]			--	--	--	--		478	
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5,63	27,82	22,91	157	129	1	63	238
			[illegible]			4,77	10,76	27	61		18	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,04	32825,35	2395,92	99789	7283	59370	32006	142339
			[illegible]			10900,05	669,55	33136	2035		10544	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14068	335138,00	--	47147	--	47147	--	50919
			[illegible]			--	--	--	--		3772	
10	10	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балки Бм1	м3	5,76	52049,70	4846,38	299806	27915	160773	107732	440141
			[illegible]			19291,25	1261,96	111118	7269		32603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0256	349485,00	--	8947	--	8947	--	9663
			[illegible]			--	--	--	--		716	
12	12	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,114	335138,00	--	38206	--	38206	--	41262
			[illegible]			--	--	--	--		3056	
13	13	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	10,08	24046,70	1625,71	242391	16387	170881	54596	320746
			[illegible]			5468,53	483,45	55123	4873		23759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,684835	335138,00	--	229514	--	229514	--	247875
			[illegible]			--	--	--	--		18361	
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28224	349485,00	--	98639	--	98639	--	106530
			[illegible]			--	--	--	--		7891	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	41,768	1026,24	23,94	42864	1000	23952	16818	64456
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			428,85	4,11	17912	171		4775	
17	17	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из из сплинтерных блоков	м3	15,30408	11365,82	3303,17	173943	50552	23548	105724	302040
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6523,95	904,22	99843	13838		22373	
18	18	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка столбов из сплинтерных блоков прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	5,11	19449,22	3153,02	99386	16112	15566	67070	179773
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13250,07	863,12	67708	4411		13316	
19	19	213-304-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	979	189,00	--	185031	--	185031	--	199833
						--	--	--	--		14802	
20	20	213-304-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	286	94,50	--	27027	--	27027	--	29189
						--	--	--	--		2162	
21	21	213-304-0103 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	374	145,00	--	54230	--	54230	--	58568
						--	--	--	--		4338	
22	22	213-304-0103 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	14	290,00	--	4060	--	4060	--	4385
						--	--	--	--		325	
23	23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0736	547505,60	2956,22	40296	218	32521	7104	51192
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			102673,38	1109,73	7557	82		3792	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2392092
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				459555				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					119596			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32740			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1179414		
			- Перевозка грузов	Тенге				16888				
			- Накладные расходы	Тенге							439448	
			- Сметная прибыль	Тенге							177192	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				2 392 092,00				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				98 075,77				
			Итого	Тенге				**2 490 167,77**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				67 483,55				
			Итого	Тенге				**2 557 651,32**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**51 153,03**				
			Итого	Тенге				**2 608 804,34**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**2 608 804,34**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**2 608 804,34**				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				**313 056,52**				
			ИТОГО	Тенге				**2 921 860,87**				
			Тендерная скидка	Тенге				**30,63**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**2 921 830,23**				

Заказчик:
КГУ "Управление пешеходной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казгорский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ЗАПАДНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ ПУТЕПРОВОДА
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
1	34	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая- 2 РАЗА	м2 окрашиваемой поверхности		450	1304,02	8,81	586809	3964	420174	131764	776059
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				361,49	4,52	162671	2034		57486	
2	39	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая- 2 РАЗА	м2 окрашиваемой поверхности		600	1304,02	8,81	782412	5286	560231	175685	1034745
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				361,49	4,52	216895	2712		76648	
			ОТДЕЛКА ПОРТАЛОВ										
3	48	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая- 2 РАЗА	м2 окрашиваемой поверхности		150	1304,02	8,81	195603	1321	140058	43921	258686
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				361,49	4,52	54224	678		19162	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2069490
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					433790				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10571			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5424			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1120464		
			- Накладные расходы	Тенге							351370	
			- Сметная прибыль	Тенге							153296	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**2 069 490,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге				**-**				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				84 849,09				
			Итого	Тенге				**2 154 339,09**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				58 382,59				
			Итого	Тенге				**2 212 721,68**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**44 254,43**				
			Итого	Тенге				**2 256 976,11**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**2 256 976,11**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**2 256 976,11**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**270 837,13**				
			ИТОГО	Тенге				**2 527 813,25**				
			Тендерная скидка	Тенге				**25,22**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**2 527 788,02**				

Заказчик:
КГУ "Управление развития мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "KAYAHOLD"

Авторский надзор
ТОО "КазахскийПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ЗАПАДНЫЙ" УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ДНО ПУТЕПРОВОДА									
1	6	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	550	335,73	297,72	184649	163748	908	47954	251211
			НР - 10%			36,35	44,38	19993	24408		18608	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	7	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	82,5	16413,00	--	1354072	--	1354072	--	1462398
			СП - 8%			--	--	--	--		108326	
3	8	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	82,5	4837,00	--	399052	--	399052	--	430976
			СП - 8%			--	--	--	--		31924	
			ПЕРЕКРЫТИЕ ПУТЕПРОВОДА									
4	18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	590	1722,06	247,01	1016016	145735	849872	45256	1146174
			НР - 10%			34,59	36,43	20409	21495		84902	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	19	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	590	1700,42	233,97	1003248	138041	844798	45835	1133010
			НР = 108%, СП = 8%			34,59	37,34	20409	22031		83927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(9) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	372	1722,06	247,01	640607	91887	535852	28535	722673
			НР = 108%, СП = 8%			34,59	36,43	12868	13553		53531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	21	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	372	1816,61	0,25	675778	94	664347	12244	743063
			НР = 108%, СП = 8%			30,48	--	11337	--		55042	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	22	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(20) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	372	1700,42	233,97	632556	87036	532652	28900	714372
			НР = 108%, СП = 8%			34,59	37,34	12868	13891		52916	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	23	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=32	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	372	5778,58	0,75	2149631	278	2113076	39180	2363915
			НР = 108%, СП = 8%			97,52	--	36277	--		175105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ТРОТУАРЫ									
10	24	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные *однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной* смеси толщиной 3(5) см. Устройство выравнивающего слоя из асфальта	м2 покрытия	53	1445,44	3,96	76608	209	61470	16216	100249
			НР = 108%, СП = 8%			281,68	1,61	14929	85		7426	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	25	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	53	894,98	--	47434	--	37814	10390	62450
			НР = 108%, СП = 8%			181,52	--	9620	--		4626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9130494
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				158710				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					627028			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					95463			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7393907		
			- Накладные расходы	Тенге							274510	
			- Сметная прибыль	Тенге							676333	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				9 130 494,00				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				374 350,25				
			Итого	Тенге				9 504 844,25				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				257 581,28				
			Итого	Тенге				9 762 425,53				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				195 248,51				
			Итого	Тенге				9 957 674,04				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				9 957 674,04				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				9 957 674,04				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				1 194 920,89				
			ИТОГО	Тенге				11 152 594,93				
			Тендерная скидка	Тенге				112,19				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				11 152 482,74				

Заказчик:
ГУ "Управление пешеходной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

Авторский надзор
ТОО "Казгорский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ЗАПАДНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ РАМПЫ (ВХОДНОЙ УЧАСТОК)
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
1	9	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,3692	439993,00	--	162445	--	162445	--	175441
			СП - 8%			--	--	--	--		12996	
2	10	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	1384,5	335,00	--	463808	--	463808	--	500913
			СП - 8%			--	--	--	--		37105	
3	11	232-503-0601 РСНБ РК 2015	Стоимость декоративной штукатурки "ЭСТЕТИК"	кг	3692	194,00	--	716248	--	716248	--	773548
			СП - 8%			--	--	--	--		57300	
4	12	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая- 2 РАЗА	м2 окрашиваемой поверхности	923	1304,02	8,81	1203610	8130	861824	270262	1591782
			НР - 30%, СП - 8%			361,49	4,52	333656	4171		117910	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	14	1115-0108-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 6	м2 облицовки	80,5	37288,30	5031,33	3001708	405022	75859	2294234	5719618
			НР - 30%, СП - 8%			31314,62	4310,14	2520827	346966		423675	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15	231-201-0306 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40(50) мм	м2	16,422	42644,00	--	700300	--	700300	--	756324
						--	--	--	--		56024	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
7	16	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	3,06	134797,77	235,53	412481	721	34175	317224	788082
			В ТОМ ЧИСЛЕ			123393,85	20,55	377585	63		58376	
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
8	22	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	1327	335,73	297,72	445507	395079	2190	115699	606102
			В ТОМ ЧИСЛЕ			36,35	44,38	48238	58890		44896	
9	23	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	199,05	16413,00	--	3267008	--	3267008	--	3528369
						--	--	--	--		261361	
10	24	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	199,05	4837,00	--	962805	--	962805	--	1039829
						--	--	--	--		77024	
			СЛУЖЕБНЫЙ ПРОХОД									
11	29	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	163,6	2730,38	41,11	446691	6726	172806	291839	797613
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1633,00	18,72	267159	3063		59082	
12	30	СТ1255-201-0102	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 2ГП	м	163,6	13223,83	--	2163419	--	2163419	--	2336492
						--	--	--	--		173073	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18614110
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3547465				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					815678			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					413153			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9582887		
			- Накладные расходы	Тенге							3289258	
			- Сметная прибыль	Тенге							1378822	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				18 614 110,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				763 178,51				
			Итого	Тенге				19 377 288,51				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				525 124,52				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого	Тенге				19 902 413,03				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				398 048,26				
			Итого	Тенге				20 300 461,29				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				20 300 461,29				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				20 300 461,29				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				2 436 055,35				
			ИТОГО	Тенге				22 736 516,64				
			Тендерная скидка	Тенге				229,38				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				22 736 287,26				

Заказчик
КГУ "Управление транспортной мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)

(наименование, адрес)

Объект Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ЗАПАДНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ РАМПЫ (ВЫХОДНОЙ УЧАСТОК)

(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
1	47	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	Отделка с подготовкой поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	1478	3906,51	139,27	5773825	205834	488	4600367	11204128
						3766,92	123,79	5567503	182956		829935	
2	48	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,5912	439993,00	--	260124	--	260124	--	280934
						--	--	--	--		20810	
3	49	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	443,4	335,00	--	148539	--	148539	--	160422
						--	--	--	--		11883	
4	50	232-503-0601 РСНБ РК 2015	Стоимость декоративной штукатурки "ЭСТЕТИК"	кг	2364,8	194,00	--	458771	--	458771	--	495473
						--	--	--	--		36702	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	53	1115-0108-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 6	м2 облицовки	134	37288,30	5031,33	4996632	674198	126276	3818974	9520854
						31314,62	4310,14	4196158	577559		705248	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	54	231-201-0306 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40(50) мм	м2	27,3768	42644,00	--	1167456	--	1167456	--	1260853
						--	--	--	--		93397	
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
7	62	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	3052	335,73	297,72	1024633	908652	5036	266099	1393991
						36,35	44,38	110945	135443		103259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	63	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	457,8	16413,00	--	7513871	--	7513871	--	8114981
						--	--	--	--		601110	
9	64	212-504-0101 РСНБ РК 2015	Полимерная добавка к ЩМА	т	457,8	4837,00	--	2214379	--	2214379	--	2391529
						--	--	--	--		177150	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34823164
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9874606				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1788684			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					895958			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11894939		
			- Накладные расходы	Тенге							8685440	
			- Сметная прибыль	Тенге							2579494	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				34 823 164,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				1 427 749,72				
			Итого	Тенге				36 250 913,72				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				982 399,76				
			Итого	Тенге				37 233 313,49				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				744 666,27				
			Итого	Тенге				37 977 979,76				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				37 977 979,76				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				37 977 979,76				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				4 557 357,57				
			ИТОГО	Тенге				42 535 337,33				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тендерная скидка	Тенге				**427,82**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**42 534 909,51**				

Заказчик:
КГУ "Управление пешеходной и велосипедной мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "KIA PROJECT"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ЗАПАДНЫЙ" УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14, Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ДРЕНАЖ									
1	1	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,06	1648542,76	543594,01	98913	32616	--	77111	190106
			НР - 90%, СП - [illegible]			1104948,75	193214,56	66297	11593		14082	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Засыпка дренажной трубы вручную щебнем и песком	м3	45,5	2557,32	--	116358	--	--	83778	216147
			НР - [illegible], СП - [illegible]			2557,32	--	116358	--		16011	
3	3	211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	32,5	3183,00	--	103448	--	103448	--	111724
			СП - [illegible]			--	--	--	--		8276	
4	4	211-401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	13	2580,00	--	33540	--	33540	--	36223
			СП - [illegible]			--	--	--	--		2683	
5	5	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных труб диам. 500 мм	км	0,00355	3632128,57	1582329,10	12894	5618	422	8873	23508
			НР - [illegible], СП - [illegible]			1930692,45	593964,19	6854	2109		1741	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	241-102-0258 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	2,89905	59726,00	--	173149	--	173149	--	187001
						--	--	--	--		13852	
7	7	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (отводы,тройники,фланцы)	т	0,11525	1271818,24	556459,30	146577	64132	40651	62956	226296
						362640,43	189136,00	41794	21798		16763	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0985	340239,00	--	33514	--	33514	--	36195
						--	--	--	--		2681	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1027200
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				231303				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					102366			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35500			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						384725		
			- Накладные расходы	Тенге							232718	
			- Сметная прибыль	Тенге							76089	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				1 027 200,00				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4.1%	Тенге				42 115,20				
			Итого	Тенге				1 069 315,20				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2.71%	Тенге				28 978,44				
			Итого	Тенге				1 098 293,64				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				21 965,87				
			Итого	Тенге				1 120 259,51				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				1 120 259,51				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				1 120 259,51				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				134 431,14				
			ИТОГО	Тенге				1 254 690,66				
			Тендерная скидка	Тенге				12,67				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				1 254 677,98				

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие "Агентство городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "KSA Profit"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ ПУТЕПРОВОДА
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
1	5	1129-0502-0107 РСНБ РК 2015 т.ч п76	Насос центрального водоотлива для тоннелей малого диаметра производительностью 100 м3/ч при напоре 80 м. Процессы обслуживающие	смена	100	14993,70	14993,70	1499370	1499370	--	1134705	2844801
			[illegible]			--	10315,50	--	1031550		210726	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
2	45	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая- 2 РАЗА	м2 окрашиваемой поверхности	401	1304,02	8,81	522912	3532	374422	117416	691554
			[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			361,49	4,52	144958	1812		51226	
3	50	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая- 2 РАЗА	м2 окрашиваемой поверхности	620	1304,02	8,81	808492	5461	578907	181541	1069236
			[illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			361,49	4,52	224124	2802		79203	
			ОТДЕЛКА ПОРТАЛОВ									
4	61	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая- 2 РАЗА	м2 окрашиваемой поверхности	125	1304,02	8,81	163002	1101	116715	36601	215571

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%, СП - 85%			361,49	4,52	45186	565		15968	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4821162**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**414268**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1509464**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1036729**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1070043**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1470263**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**357123**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**4 821 162,00**				
			в том числе оборудование:	Тенге				**-**				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				197 667,64				
			Итого	Тенге				**5 018 829,64**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				136 010,28				
			Итого	Тенге				**5 154 839,93**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**103 096,80**				
			Итого	Тенге				**5 257 936,72**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**5 257 936,72**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**5 257 936,72**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**630 952,41**				
			ИТОГО	Тенге				**5 888 889,13**				
			Тендерная скидка	Тенге				**59,29**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**5 888 829,84**				

Заказчик:
ГКП "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ДНО ПУТЕПРОВОДА									
1	6	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия	570	335,73	297,72	191363	169703	940	49697	260345
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,35	44,38	20720	25296		19285	
2	7	212-503-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	85,5	16413,00	--	1403312	--	1403312	--	1515577
						--	--	--	--		112265	
3	8	212-504-0101 РСНБ РК 2015	**Полимерная добавка к ЩМА**	т	85,5	4837,00	--	413564	--	413564	--	446649
						--	--	--	--		33085	
			ПЕРЕКРЫТИЕ ПУТЕПРОВОДА									
4	13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство выравнивающего слоя В30,F200,W6**	м3	74,6	35766,43	4303,75	2668176	321060	1974998	392515	3305546
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4988,18	1275,61	372118	95161		244855	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	14	1130-0504-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	25	3912,46	10,56	97812	264	89664	6721	112896
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			315,38	4,67	7884	117		8363	
6	18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	615	1722,06	247,01	1059067	151911	885882	47174	1194740
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	36,43	21274	22406		88499	
7	19	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	615	1700,42	233,97	1045758	143890	880594	47778	1181018
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,34	21274	22964		87483	
8	20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	365	1722,06	247,01	628552	90158	525768	27998	709074
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	36,43	12626	13298		52524	
9	21	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 9см	м2 покрытия	365	1816,61	0,25	663062	92	651847	12013	729081
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,48	--	11123	--		54006	
10	22	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(20) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	370	1700,42	233,97	629155	86568	529788	28744	710531
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,59	37,34	12799	13816		52632	
11	23	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=32	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	370	5778,58	0,75	2138074	277	2101715	38969	2351206
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			97,52	--	36082	--		174163	
			ТРОТУАРЫ									
12	24	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	45	1445,44	3,96	65045	178	52191	13768	85118
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			281,68	1,61	12676	72		6305	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	25	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	45	894,98	--	40274	--	32106	8822	53023
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			181,52	--	8168	--		3928	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12654806
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				536744				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					964101			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					193130			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9542368		
			- Накладные расходы	Тенге							674199	
			- Сметная прибыль	Тенге							937393	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				12 654 806,00				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				518 847,05				
			Итого	Тенге				13 173 653,05				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				357 006,00				
			Итого	Тенге				13 530 659,04				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				270 613,18				
			Итого	Тенге				13 801 272,22				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				13 801 272,22				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				13 801 272,22				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				1 656 152,67				
			ИТОГО	Тенге				15 457 424,89				
			Тендерная скидка	Тенге				157,46				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				15 457 267,43				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ РАМПЫ (ВХОДНОЙ УЧАСТОК)
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗАМЕНА ГРУНТА ИЗ КАРЬЕРА									
1	14	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1776	494,03	471,12	877397	836710	1207	165596	1126433
			НР			*22,23*	*107,27*	*39480*	*190515*		*83439*	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	15	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	95904	26,00	--	2493504	--		--	2692984
			СН			--	--	--	--		*199480*	
3	16	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1776	52,57	52,57	93358	93358	--	29572	132765
			НР			--	23,13	--	41073		9834	
4	17	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1776	68,30	68,30	121298	121298	--	38425	172501
			НР			--	30,05	--	53368		12778	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	18	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1776	275,14	119,82	488644	212798	--	280724	830917
			НР - 72% СП - 56%			155,32	64,22	275847	114048		61549	
6	19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1776	185,79	168,00	329961	298374	5506	74482	436799
			НР - 72% СП - 56%			14,69	43,56	26081	77366		32355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
7	39	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	13,1252	34761,00	--	456245	--	456245	--	492745
			т.Д - №1			--	--	--	--		36500	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
8	60	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая- 2 РАЗА	м2 окрашиваемой поверхности	981	1304,02	8,81	1279244	8642	915979	287245	1691808
			НР - 50% СП - 35%			361,49	4,52	354623	4434		125319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	62	1115-0108-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 6	м2 облицовки	74,8	37288,30	5031,33	2789165	376344	70488	2131785	5314626
			НР - 50% СП - 35%			31314,62	4310,14	2342333	322399		393676	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОГРАЖДЕНИЕ									
10	64	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	3,23	134797,77	235,53	435397	760	36075	334848	831865
			НР - 54% СП - 35%			123393,85	20,55	398562	66		61620	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СЛУЖЕБНЫЙ ПРОХОД									
11	81	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	244,6	2730,38	41,11	667852	10056	258364	436332	1192519
			НР - 105% СП - 70%			1633,00	18,72	399432	4579		88335	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	82	СТ1255-201-0102	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 2ГП	м	244,6	13223,83	--	3234549	--	3234549	--	3493313
			т.Д - №1			--	--	--	--		258764	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18409272
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3836358				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1958340			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					807848			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4978413		
			- Перевозка грузов	Тенге				2493504				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							3779009	
			- Сметная прибыль	Тенге							1363649	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**18 409 272**				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				754 780				
			Итого	Тенге				**19 164 052**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				519 346				
			Итого	Тенге				**19 683 398**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**393 668**				
			Итого	Тенге				**20 077 066**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**20 077 066**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**20 077 066**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**2 409 248**				
			ИТОГО	Тенге				**22 486 314**				
			Тендерная скидка	Тенге				**227**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**22 486 087**				

Заказчик:
ГУ "Управление транспортной мобильности города Алматы"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

_____

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ РАМНЫ (ВЫХОДНОЙ УЧАСТОК)
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
1	51	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,3676	439993,00	--	161741	--	161741	--	174680
						--	--	--	--		12939	
2	52	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	1378,5	335,00	--	461798	--	461798	--	498742
						--	--	--	--		36944	
3	53	232-503-0601 РСНБ РК 2015	Стоимость декоративной штукатурки "ЭСТЕТИК"	кг	3676	194,00	--	713144	--	713144	--	770196
						--	--	--	--		57052	
4	56	1115-0108-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 6	м2 облицовки	72,4	37288,30	5031,33	2699673	364268	68227	2063386	5144104
						31314,62	4310,14	2267178	312054		381045	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОГРАЖДЕНИЕ									
5	58	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	3,015	134797,77	235,53	406415	710	33673	312559	776492
						123393,85	20,55	372032	62		57518	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7364214

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2639210				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					364978			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					312116			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1438582		
			- Накладные расходы	Тенге							2375945	
			- Сметная прибыль	Тенге							545498	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				7 364 214				
			в том числе оборудование:	Тенге				-				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				301 933				
			Итого	Тенге				7 666 147				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				207 753				
			Итого	Тенге				7 873 899				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				157 478				
			Итого	Тенге				8 031 377				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				8 031 377				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				8 031 377				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				963 765				
			ИТОГО	Тенге				8 995 143				
			Тендерная скидка	Тенге				91				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				8 995 052				

Заказчик:
КГУ "Управление развития городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Prof"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) ПУТЕПРОВОД "ВОСТОЧНЫЙ" УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ДРЕНАЖ									
1	1	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	*Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм*	км	0,184	1648542,76	543594,01	303332	100021	--	236473	582990
						1104948,75	193214,56	203311	35551		43184	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Засыпка дренажной трубы вручную щебнем и песком	м3	128,82	2557,32	--	329434	--	--	237193	611957
						2557,32	--	329434	--		45330	
3	3	211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	91,74	3183,00	--	292008	--	292008	--	315369
						--	--	--	--		23361	
4	4	211-401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-*обогащенный*	м3	37,7	2580,00	--	97266	--	97266	--	105047
						--	--	--	--		7781	
5	5	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных труб диам. 500 мм	км	0,00934	3632128,57	1582329,10	33924	14779	1112	23344	61850
						1930692,45	593964,19	18033	5548		4581	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1677211**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**550778**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**114800**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**41099**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**390386**		
			- Накладные расходы	Тенге							**497010**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**124237**	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				**1 677 211**				
			в том числе оборудование:	Тенге				**-**				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				68 766				
			Итого	Тенге				**1 745 977**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				47 316				
			Итого	Тенге				**1 793 293**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**35 866**				
			Итого	Тенге				**1 829 158**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**1 829 158**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**1 829 158**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				**219 499**				
			ИТОГО	Тенге				**2 048 657**				
			Тендерная скидка	Тенге				**21**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**2 048 637**				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA ProJI"

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

Форма 2-3

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД "СЕВЕРНЫЙ" ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14. Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	5	38910,43	12202,71	194552	61014	18239	114151	333399
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			23059,80	5477,94	115299	27390		24696	
2	2	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	200	890,27	97,80	178054	19560	20094	105333	306058
						692,00	39,48	138400	7896		22671	
3	3	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	200	391,18	167,47	78236	33494	9002	34628	121893
						178,70	61,77	35740	12354		9029	
4	4	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	110	541,67	205,60	59584	22616	7482	27038	93552
						268,05	73,34	29486	8067		6930	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	25	106,12	0,95	2653	24	467	1565	4555
						86,50	0,43	2162	11		337	
6	6	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	25	51,83	0,95	1296	24	407	631	2081
						34,60	0,43	865	11		154	
7	7	1308-0201-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая ПКВЭ	шт	3	5562,47	94,56	16687	284	320	11673	30629
						5361,00	43,39	16083	130		2269	
8	8	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	5	734,69	4,50	3673	22	277	2434	6595
						674,70	1,30	3374	6		489	
9	9	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	980,47	29,79	9805	297	6394	2320	13095
						311,40	10,85	3114	108		970	
10	10	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	м	10	685,49	24,12	6855	241	3500	2301	9889
						311,40	8,24	3114	82		733	
11	11	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям под фундамент для стоек в грунтах 2 группы	м3	0,5	4028,22	--	2014	--	--	1450	3741
						4028,22	--	2014	--		277	
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей с разравниванием лишнего грунта по месту	м3	0,5	1334,66	--	667	--	--	480	1239
						1334,66	--	667	--		92	
13	13	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ГОСТ 7473-2010 = м3)	Устройство бетонных фундаментов для закрепления шкафа в грунт	м3	1	32087,00	2165,84	32087	2166	22339	7446	42695
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			7581,89	600,24	7582	600		3163	
14	14	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж уголка для крепления шкафа	т	0,038	169384,80	3212,49	6437	122	109	4308	11604
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			163328,75	962,78	6206	37		860	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска уголка,количество окрасок 2	м2	1	1316,79	1,50	1317	2	139	941	2439
						1176,01	0,79	1176	1		181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	1308-0303-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка шкафа с одним рубильником	шт	2	34083,93	1447,66	68168	2895	35577	22263	97666
						14848,00	612,54	29696	1225		7234	
17	17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка автоматического модульного выключателя	шт	1	3397,15	24,31	3397	24	1614	1266	5037
						1759,00	--	1759	--		373	
18	18	1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка светильников консольных и торцевых	шт	16	6516,83	2043,75	104269	32700	3268	66665	184609
						4268,80	1518,08	68301	24289		13675	
19	19	1308-0206-2105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	ввод	20	2430,25	--	48605	--	14005	24912	79398
						1730,00	--	34600	--		5881	
20	20	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Метизы и металлоконструкции	т	0,1	1005156,03	19216,74	100516	1922	89302	7234	116370
						92924,00	7549,86	9292	755		8620	
21	21	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска металлоконструкций	м2	2,5	1316,79	1,50	3292	4	348	2354	6097
						1176,01	0,79	2940	2		452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость материалов									
22	22	515-301-0105 РСНБ РК 2015	Настенный сварной шкаф, 400х600мм	шт	2	296485,00	--	592970	--		--	592970
						--	--	--	--	592970	--	
23	23	247-306-0102 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	5	46781,00	--	233905	--	233905	--	252617
						--	--	--	--		18712	
24	24	247-103-0114 РСНБ РК 2015	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66	шт.	11	73968,00	--	813648	--	813648	--	878740
						--	--	--	--		65092	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	247-103-0114 РСНБ РК 2015	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66	шт.	5	73968,00	--	369840	--	369840	--	399427
						--	--	--	--		29587	
26	26	243-110-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,102	178210,00	--	18177	--	18177	--	19631
						--	--	--	--		1454	
27	27	243-110-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,1632	178210,00	--	29084	--	29084	--	31411
						--	--	--	--		2327	
28	28	243-110-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6+1х4 или 3х6 мм2	1000м	0,051	135478,00	--	6909	--	6909	--	7462
						--	--	--	--		553	
29	29	243-142-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0515	94730,00	--	4879	--	4879	--	5269
						--	--	--	--		390	
30	30	243-902-0808 РСНБ РК 2015	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-120	100 шт.	--	28077,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
31	31	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	309548,00	--	929	--	929	--	1003
						--	--	--	--		74	
32	32	247-202-0301 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56	шт.	30	1136,00	--	34080	--	34080	--	36806
						--	--	--	--		2726	
33	33	247-202-0302 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56	шт.	2	1804,00	--	3608	--	3608	--	3897
						--	--	--	--		289	
34	34	241-102-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	206	1512,00	--	311472	--	311472	--	336390
						--	--	--	--		24918	
35	35	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,005	661811,00	--	3309	--	3309	--	3574
						--	--	--	--		265	
36	36	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,016	343539,00	--	5497	--	5497	--	5937
						--	--	--	--		440	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100шт	3	4092,00	--	12276	--	12276	--	13258
						--	--	--	--		982	
38	38	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,038	894640,00	--	33996	--	33996	--	36716
						--	--	--	--		2720	
39	39	247-209-0103 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	20	688,00	--	13760	--	13760	--	14861
						--	--	--	--		1101	
40	40	241-211-1103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	20	41,00	--	820	--	820	--	886
						--	--	--	--		66	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4113498
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				511870				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					177411			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82964			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2129072		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						592970		
			- Накладные расходы	Тенге							441393	
			- Сметная прибыль	Тенге							260782	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				3 520 528,00				
			в том числе оборудование:	Тенге				592 970,00				
			Прочие затраты	Тенге								
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				144 341,65				
			Итого	Тенге				3 664 869,65				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				99 317,97				
			Итого	Тенге				3 764 187,62				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				75 283,75				
			Итого	Тенге				3 839 471,37				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				4 432 441,37				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				4 432 441,37				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге				531 892,96				
			ИТОГО	Тенге				4 964 334,33				
			Тендерная скидка	Тенге				50,15				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				4 964 284,19				

Заказчик:
ГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

Авторский надзор
ТОО "Казгорский ПромТрансПроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД "ВОСТОЧНЫЙ" СООРУЖЕНИЕ ЛЕСТНИЦ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14, Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
1	6	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	38,5		1173,47	92,46	45178	3559	964	35785	87440
							1055,98	50,55	40655	1946		6477	
2	7	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0154		439993,00	--	6776	--	6776	--	7318
							--	--	--	--		542	
3	8	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	57,75		335,00	--	19346	--	19346	--	20894
							--	--	--	--		1548	
4	9	232-503-0601 РСНБ РК 2015	Стоимость декоративной штукатурки "ЭСТЕТИК"	кг	154		194,00	--	29876	--	29876	--	32266
							--	--	--	--		2390	
5	10	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	38,5		1057,71	177,27	40722	6825	17369	16481	61779
							429,30	80,33	16528	3093		4576	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	117,9	1173,47	92,46	138352	10901	2951	109586	267773
						1055,98	50,55	124500	5960		19835	
7	16	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04716	439993,00	--	20750	--	20750	--	22410
						--	--	--	--		1660	
8	17	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	176,85	335,00	--	59245	--	59245	--	63985
						--	--	--	--		4740	
9	18	232-503-0601 РСНБ РК 2015	Стоимость декоративной штукатурки "ЭСТЕТИК"	кг	471,6	194,00	--	91490	--	91490	--	98809
						--	--	--	--		7319	
10	19	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	117,9	1057,71	177,27	124704	20901	53189	50471	189189
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			429,30	80,33	50614	9471		14014	
			ПЕРЕКРЫТИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ									
11	22	1130-0506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Строения мостов пролетные стальные. Окраска	т	8,855	10245,12	--	90721	--	--	76205	180280
						10245,12	--	90721	--		13354	
12	23	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	221,375	1057,71	177,27	234150	39244	99871	94767	355230
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			429,30	80,33	95035	17783		26313	
13	24	261-105-0153 РСНБ РК 2015	Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая двухкомпонентная для катодной защиты металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	63,09188	2153,00	--	135837	--	135837	--	146704
						--	--	--	--		10867	
14	25	261-105-0154 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	42,06125	2219,00	--	93334	--	93334	--	100801
						--	--	--	--		7467	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1634878
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				418053				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					81430			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38253			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						630998		
			- Накладные расходы	Тенге							383295	
			- Сметная прибыль	Тенге							121102	
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				1 634 878,00				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в том числе оборудование:	Тенге					-				
			Прочие затраты	Тенге									
			Временные здания и сооружения 4.1%	Тенге					67 030,00				
			Итого	Тенге					**1 701 908,00**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге					46 121,71				
			Итого	Тенге					**1 748 029,70**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**34 960,59**				
			Итого	Тенге					**1 782 990,30**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге					**1 782 990,30**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге					**1 782 990,30**				
			Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге					**213 958,84**				
			ИТОГО	Тенге					**1 996 949,13**				
			Тендерная скидка	Тенге					**19,97**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге					**1 996 929,16**				

Заказчик:
ГКП "Управление пешеходной мобильности города Алматы"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____

"___" _____ 20___ г.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DSY-13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова (незавершенное строительство) НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД "ВОСТОЧНЫЙ" МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ
(наименование)

Договор подряда №75 от 2023-04-14, Доп. согл. №75/1 от от 2023-05-17, №75/2 от 2023-11-16, №75/3 от 2023-12-08, №75/4 от 2024-02-05, №75/5 от 2024-11-28, №75/6 от 2024-12-25, №75/7 от 2025-04-15

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1130-0506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=3	Строения мостов пролетные стальные. Окраска	т	32,4	30735,36	--	995826	--	--	836494	1978905
						30735,36	--	995826	--		146586	
2	2	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	м2 окрашиваемой поверхности	810	1057,71	177,27	856743	143590	365424	346747	1299769
						429,30	80,33	347729	65065		96279	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			МАТЕРИАЛЫ ОКРАСКИ В ТРИ СЛОЯ									
3	3	236-201-0804 РСНБ РК 2015	Стоимость Эмакоут модифицированного с ржавчиной	кг	148,23	1415,00	--	209745	--	209745	--	226525
						--	--	--	--		16780	
4	4	236-201-0804 РСНБ РК 2015	Стоимость Эмакоут красно-коричневая	кг	132,03	1415,00	--	186822	--	186822	--	201768
						--	--	--	--		14946	
5	5	236-201-0804 РСНБ РК 2015	Стоимость Эмакоут декоративное покрытие	кг	132,03	1415,00	--	186822	--	186822	--	201768

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		14946	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
6	6	1130-0504-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по стальному основанию	м2 изолируемой поверхности	97,4	3912,46	10,56	381074	1028	349328	26185	439839
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			315,38	4,67	30718	455		32581	
7	7	1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	6,8	45801,36	508,28	311449	3457	278364	25643	364059
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4357,01	132,28	29628	900		26967	
			ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА									
8	11	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток тактильных. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	8,6	4517,96	32,04	38854	276	29896	9493	52215
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1009,54	12,54	8682	108		3868	
9	12	251-104-0102 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	8,6	25889,00	--	222645	--	222645	--	240457
						--	--	--	--		17812	
10	*13*	*1111-0101-1903* РСНБ РК 2015	*Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 25 мм*	м2	97,4	1257,75	97,58	122504	9504	89487	25903	160280
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			241,41	41,52	23513	4044		11873	
11	14	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий до 40мм	м2	97,4	629,60	14,80	61323	1442	49965	10055	77088
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			101,81	8,02	9916	781		5710	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
12	15	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных перил и креплений(65 пм) с окраской	т	0,1823	134797,77	235,53	24574	43	2036	18899	46950
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			123393,85	20,55	22495	4		3478	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								*5289627*
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1468507				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					159340			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71357			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						*1970535*		
			- Накладные расходы	Тенге							1299419	
			- Сметная прибыль	Тенге							391826	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в базовых ценах 2021 г:	Тенге				5 289 627,00				
			в том числе оборудование:	Тенге								
			Прочие затраты	Тенге				-				
			Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				216 874,71				
			Итого	Тенге				**5 506 501,71**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,71%	Тенге				149 226,20				
			Итого	Тенге				**5 655 727,90**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**113 114,56**				
			Итого	Тенге				**5 768 842,46**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года	Тенге				**5 768 842,46**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года К=1	Тенге				**5 768 842,46**				
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				**692 261,10**				
			ИТОГО	Тенге				**6 461 103,56**				
			Тендерная скидка	Тенге				**65,39**				
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге				**6 461 038,17**				

Заказчик:
ГКУ "Управление развития транспортной мобильности города Алматы"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "DSY-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"

_____

Авторский надзор
ТОО "Казахский ПромТрансПроект"

_____