Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
160440026702

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", Казахстан, ЖЕТЫСУ обл., г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
050840000334

Исполнитель **ТОО «Integra Construction KZ», город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 172 от 02.11.2020 О государственных закупках работ в сфере строительства

Номер документа	Дата составления
797	10.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган			услуга	1	389 920 000,00	389 920 000,00
				Итого	1	x	389 920 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Рахимтаев Д. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Ниетбаев Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2025

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2025 года

доп.соглашение 13 от 28.11.2025г. к договору 172 от 02.11.2020г.

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	Всего по договору на 2025год	Стоимость выполненыинных работ и затрат в тенге				Сумма погошения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящему акту
		Общая стоимость с начала действия договора на 2025	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. Суммы по выполнен. Работам	Выполненный объем работ по настоящему акту		
А	1	2	3	4	5	10	11
Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган	717 908 053,90	717 908 053,90	156 938 016,17	53 633 175,93	389 920 000,00	87 843 000,00	302 077 000,00
Всего по акту	**717 908 053,90**	**717 908 053,90**	**156 938 016,17**	**53 633 175,93**	**389 920 000,00**	**87 843 000,00**	**302 077 000,00**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"

_____ **Нистбаев Е.К.**
(подпись)

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Рахимтаев Д.С.**
(подпись)

Технический надзор
ТОО "АЛМАТЫКҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ"

_____ **Грецкий И.В.**
(подпись)

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект"

_____ **Зайрахунов Д.В.**
(подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 13 от 28.11.2025г. к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 1-1-2 ост Подготовка территории строительства работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщинаслоя до 50 мм**	$м^2$	4824	346.11	326.87	1669635.00	1576821.00	868.00	256782.00	2080544.00
						19.06	54.87	91945.00	264693.00		154127.00	
2	2	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км(на площадку ДСМ)**	т·км	2000	124.00		248000.35				267840.34
											19839.99	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					1917635.35	1576821.00	868.00	256782.00	2348384.34
								91945.00	264693.00	0.00	173966.99	
			ИТОГО по акту					1917635.35	1576821.00	868.00	256782.00	2348384.34
								91945.00	264693.00	0.00	173966.99	
			Временные здания и сооружения-1,3%			1.3%						30 529.00
			Итого с временными									2 378 913.34
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1.02%						24 264.92
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									2 403 178.25
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						48 063.57
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									2 451 241.82
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1.079						2 644 889.92
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0.9						2 380 400.93
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									285 648.11
			ИТОГО									2 666 049.04

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050540000334

ПО Руководителя проекта Тарафьев С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Грецкий И.В.**
ТОО "АЛМАТЫ КУРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперты Гавторского надзора **Запрахунов Д.В.**
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 13 от 28.11.2025г. к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 2-1-1 ост Земляные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2763.6	231.00		638391.83				689462.96
											51071.13	
2	6	1101-0102-0244 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³	м³ грунта	-0.004	243.45	243.45	-0.97	-0.97		-0.14	-1.20
						0.00	47.72	0.00	-0.19		-0.09	
3	7	412-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(на свалку)	т·км	416693.533	35.00		14584274.02				15751015.61
											1166741.59	
4	11	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3уплотненного грунта	3000	144.46	144.46	433379.98	433380.15		107100.05	583710.04
						0.00	49.59	0.00	148770.07		43230.01	
5	12	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	(+ до 6 проходов)	м³ уплотненного грунта	3000	50.32	50.32	150959.95	150960.12		40619.97	206909.94
						0.00	18.81	0.00	56430.04		15330.02	
6	13	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	3000	130.99	109.68	392969.92	329039.98	9900.03	105270.08	538109.92
						18.01	30.73	54030.08	92190.02		39869.92	
			ИТОГО по акту					16199974.73	913379.28	9900.03	252989.96	17769207.27
								54030.08	297389.94	0.00	1316242.58	
			Временные здания и сооружения-1,3%			1.3%						230 999.69
			Итого с временными									18 000 206.96
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1.02%						183 602.11
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									18 183 809.08
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						363 676.18
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									18 547 485.26
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1.079						20 012 736.59

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0.9						**18 011 462.93**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**2 161 375.55**
			ИТОГО									**20 172 838.49**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 150840000334

И.о.Руководителя проекта Тарасенко А.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) сметного раздела: **Грецкий И.В.**
ТОО "АЛМАТЫКҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **Зайрахунов Д.В.**
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340013113
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект : Дорожная одежда

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 13 от 28.11.2025г. к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-2-1 ост Дорожная одежда** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Дорожная одежда на основной проезжей части для магистральных улиц									
1	1	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных однослойные толщиной 12(20) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	5112.3	322.78 84.69	237.74 74.82	1650148.19 432960.72	1215398.20 382502.27	1789.27	880695.90 202447.06	2733291.15
2	2	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1020.09	6114.00		6236830.26		6236830.26	498946.42	6735776.68
3	3	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	7639.18	1780.26 63.83	406.69 135.90	13599726.59 487608.85	3106778.14 1038164.61	10005339.61	1647847.47 1219824.32	16467398.38
4	4	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	(- до толщины 12 см)	$м^2$ основания	8534.09	-290.28 0.00	-48.17 -16.62	-2477275.57 0.00	-411087.13 -141836.53	-2066188.61	-153186.94 -210450.63	-2840913.14
5	5	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	9.5165	195662.97 0.00	3575.18 1745.78	1862026.68 0.00	34023.23 16613.75	1828003.46	17942.81 150397.51	2030367.00
6	6	1127-0602-0103 *РСНБ РК 2022*	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6 (10) см. Устройство	$м^2$	3810.801	361.84 89.55	241.40 45.83	1378900.23 341257.20	919927.37 174649.03	117715.65	557177.23 154870.98	2090948.44
7	7	211-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	447.019	15344.00		6859059.55		6859059.55	548724.78	7407784.33
8	8	211-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	741.91172	15344.00		11383893.46		11383893.46	910711.49	12294604.95
9	9	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.12597	180693.00		22761.88		22761.88	1820.97	24582.85
10	10	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4.6978	195662.97 0.00	3575.18 1745.78	919185.51 0.00	16795.47 8201.30	902390.05	8857.38 74243.43	1002286.32
11	11	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	7213.43	296.35 42.42	251.88 45.77	2137699.99 305993.77	1816918.67 330158.62	14787.55	687079.17 225996.73	3050775.89
12	12	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (+ до 6 см)	$м^2$ покрытия	7697	16.04 14.90	0.10 0.00	123459.80 114685.25	769.75 0.00	8004.80	123844.68 19781.28	267085.76

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1118.143	18066.00		20200371.40		20200371.40		21816401.11
											1616029.71	
			Итого по разделу 1: Дорожная одежда на основной проезжей части для магистральных улиц					63896787.97	6699523.70	55514758.33	3770257.70	73080389.72
								1682505.79	1808453.05	0.00	5413344.05	
			Раздел 3: Бортовые камни									
14	29	1127-0201-1004 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий		322	3100.70	50.81	998425.39	16360.81	337317.54	704307.38	1838951.66
				м бортового камня		2002.32	22.95	644747.04	7389.90		136218.89	
15	30	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП		940.5	16807.00		15806983.53		15806983.53		17071542.22
				м							1264558.69	
16	31	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		300	4101.47	29.41	1230440.93	8823.07	1063842.11	148136.91	1488863.81
				$м^2$ поверхности		525.92	5.04	157775.97	1511.99		110285.97	
			Итого по разделу 3: Бортовые камни					18035849.85	25183.88	17208143.18	852444.29	20399357.69
								802523.01	8901.89	0.00	1511063.55	
			ИТОГО по акту					81932637.82	6724707.58	72722901.51	4622701.99	93479747.41
								2485028.80	1817354.94	0.00	6924407.60	
			Временные здания и сооружения-1,3%			1.3%						1 215 236.72
			Итого с временными									94 694 984.13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1.02%						965 888.84
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									95 660 872.96
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						1 913 217.46
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									97 574 090.42
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1.079						105 282 443.57
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0.9						94 754 196.14
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									11 370 503.54
			ИТОГО									106 124 699.68

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

И.о. руководителя проекта Тарафьев С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **Грецкий И.В.**
ТОО "АЛМАТЫКУРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **Зайрахунов Д.В.**
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011317
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект : Обустройство, организация безопасности движения

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 13 от 28.11.2025г. к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 2-3-1 ост Обустройство работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Дорожные знаки									
1	5	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	100	8960.79 6746.11	1279.77 501.03	896079.15 674610.95	127976.68 50102.83	93491.17	782691.17 134302.12	1813072.44
2	6	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	30	1801.44 1454.63	0.00 0.00	54043.17 43638.84	0.00 0.00	10404.33	47130.00 8093.96	109267.13
3	7	251-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	10	17333.00		173330.00		173330.00	13866.45	187196.45
4	8	251-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	20	18027.00		360540.00		360540.00	28843.17	389383.17
5	9	251-101-0310 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	20	17767.00		355340.00		355340.00	28427.16	383767.16
6	10	251-101-0321 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	3	27210.00		81630.00		81630.00	6530.31	88160.31
7	11	251-101-0327 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	17	11025.00		187425.00		187425.00	14994.00	202419.00
8	16	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	100	11104.00		1110400.00		1110400.00	88832.16	1199232.16
9	17	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	150	3847.66 3847.66	0.00 0.00	577149.09 577149.09	0.00 0.00		415548.18 79416.09	1072113.36
10	18	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания под фундаменты	$м^3$	15	9046.35 1508.74	1682.86 769.69	135695.11 22630.98	25242.72 11545.32	87821.10	31784.10 13398.34	180877.55
11	19	1107-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Укладка фундаментов Ф-1 под стойки	шт	100	5907.74 2701.16	3206.58 1435.80	590773.85 270115.90	320657.95 143579.86		488161.13 86314.84	1165249.82

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	20	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	4	64528.00		258112.01		258112.01		278760.97
											20648.96	
13	21	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Омоноличивание стоек бетоном В15	$м^3$	5	29809.66	1846.92	149048.19	9234.61	127901.81	12917.42	174922.85
						2382.37	456.61	11911.76	2283.03		12957.24	
14	22	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	83	1635.53	0.00	135749.08	0.00		97739.30	252167.65
						1635.53	0.00	135749.08	0.00		18679.27	
			Итого по разделу 2: Дорожные знаки					**5065314.65**	**483111.96**	**2846395.42**	**1875971.30**	**7496590.02**
								1735806.60	**207511.04**	**0.00**	**555304.07**	
			ИТОГО по акту					**5065314.65**	**483111.96**	**2846395.42**	**1875971.30**	**7496590.02**
								1735806.60	**207511.04**	**0.00**	**555304.07**	
			Временные здания и сооружения-1,3%			**1.3%**						**97 455.67**
			Итого с временными									**7 594 045.69**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			**1.02%**						**77 459.27**
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									**7 671 504.96**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**						**153 430.10**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									**7 824 935.06**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			**1.079**						**8 443 104.92**
			ИТОГО с договорным коэффициентом			**0.9**						**7 598 794.43**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**911 855.33**
			Итого									**8 510 649.76**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

И.о. Руководителя проекта Тарафьев С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Грецкий И.В.**
ТОО "АЛМАТЫКУРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта, строительства или эксперт(ы) авторского надзора **Зайрахунов Д.В.**
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340013313
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Малые искусственные сооружения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 13 от 28.11.2025г. к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-4-2 ост Водосбросные сооружения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Плита П-5-8 -43шт									
1	6	1107-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	43	12759.21 3541.09	1941.09 727.50	548646.00 152267.00	83467.00 31283.00	312912.00	216588.00 61219.00	826453.00
2	7	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	7	122023.00		854161.00		854161.00 	 68333.00	922494.00
			Итого по разделу 2: Плита П-5-8 -43шт					**1402807.00** **152267.00**	**83467.00** **31283.00**	**1167073.00** **0.00**	**216588.00** **129552.00**	**1748947.00**
			Раздел 4: Труба отв.0,5м - 3417м									
3	12	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	500	367.54 17.98	348.79 103.64	183770.05 8989.85	174394.95 51819.97	384.93	43785.15 18204.95	245760.15
4	13	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда- 1,2	м^3 грунта	70	3762.16 3762.16	0.00 0.00	263351.30 263351.30	0.00 0.00		189613.32 36236.86	489201.48
5	14	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты,щебеночные. Устройство	м^3 подушки	60	13282.20 3849.22	397.98 203.00	796932.16 230953.16	23878.74 12179.85	542099.91	204231.62 80092.76	1081256.54
6	15	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетон В20F200W2. Устройство	м^3 бетона в деле	28	43633.72 6113.88	5263.08 1563.64	1221744.12 171188.68	147366.28 43782.04	903189.16	180575.53 112185.84	1514505.49
7	16	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м^3 железобетона звеньев	32	76081.73 27310.39	28843.91 9902.77	2434615.36 873932.47	923005.07 316888.60	637677.75	1000289.57 274792.35	3709697.28
8	19	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Монолитный бетон на стыках, выходе и наращивание колодцев, бетон В30F200W4. Устройство	м^3 бетона в деле	10	46473.40 6113.88	5263.08 1563.64	464733.99 61138.77	52630.84 15636.40	350964.38	64491.25 42338.07	571563.31
9	20	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки. Установка	шт.	30	4904.18 2882.94	724.84 332.12	147125.40 86488.20	21745.20 9963.60	38892.00	95487.30 19409.10	262021.80
10	21	244-202-0111 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн	комплект	16	195110.00		3121760.00		3121760.00	249740.80	3371500.80

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	25	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	700	5518.72 1425.72	221.83 85.46	3863104.02 998003.96	155280.87 59821.94	2709819.01	888572.96 380134.97	5131811.95
12	26	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	70	6694.06 855.81	12.45 3.41	468584.15 59906.65	871.47 238.65	407806.04	55934.95 41961.57	566480.67
13	27	1108-0101-0306 *РСНБ РК 2022*	(- до одного слоя)	$м^2$ поверхности	70	-3033.60 -221.54	-6.60 -2.05	-212351.97 -15507.87	-462.05 -143.55	-196382.20	-14555.81 -18152.33	-245060.11
14	28	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10	1635.53 1635.53	0.00 0.00	16355.30 16355.30	0.00 0.00		11775.80 2250.50	30381.60
15	29	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	700	130.99 18.01	109.68 30.73	91693.09 12607.10	76776.01 21510.83	2309.99	24562.83 9302.80	125558.72
			Итого по разделу 4: Труба отв.0,5м - 3417м					12861416.97 2767407.57	1575487.38 531698.33	8518520.97 0.00	2744764.47 1248498.24	16854679.68
			ИТОГО по акту					14264223.97 2919674.57	1658954.38 562981.33	9685593.97 0.00	2961352.47 1378050.24	18603626.68
			Временные здания и сооружения-1,3%			1.3%						241 847.15
			Итого с временными									18 845 473.83
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1.02%						192 223.83
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									19 037 697.66
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						380 753.95
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									19 418 451.61
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1.079						20 952 509.29
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0.9						18 857 258.36
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									2 262 871.00
			ВСЕГО									21 120 129.36

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

И.о. Руководителя проекта Тарафьев С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026703

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Грецкий И.В.**
ТОО "АЛМАТЫКУРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **Зайрахунов Д.В.**
ТОО "Казгорпроект", БИН 060340014313
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроосвещения и электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 13 от 28.11.2025г. к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за Декабрь (месяц, год) на 4-1-1 ост Наружное электроосвещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	56	15406.59	7835.49	862768.94	438787.59		499449.38	1471195.97
						7571.10	3577.33	423981.56	200330.53		108977.65	
2	3	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В 25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10	25385.00		253849.93		253849.93		274157.90
											20307.97	
3	4	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм	м	46	1044.00		48024.00		48024.00		51865.84
											3841.84	
4	7	247-306-0419 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм	шт.	56	140641.00		7875896.00		7875896.00		8505967.65
											630071.65	
5	8	247-306-0919 *СпрСЦ 06.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	26	7816.00		203216.00		203216.00		219473.39
											16257.39	
6	9	247-306-0310 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	108	13575.00		1466100.00		1466100.00		1583388.00
											117288.00	
7	10	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	128	3577.95	301.77	457977.41	38626.83	3486.59	348165.18	870633.88
						3248.94	151.11	415864.47	19342.12		64491.29	
8	11	247-103-0606 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 144, мощность 178 Вт, IP67	шт.	128	190475.00		24380800.00		24380800.00		26331264.00
											1950464.00	
9	12	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Выключатель. Установка	шт.	100	2674.91	0.00	267491.18	0.00	3056.99	190391.91	494513.97
						2644.34	0.00	264433.82	0.00		36630.88	
10	13	247-204-0616 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	100	708.00		70800.00		70800.00		76463.97
											5663.97	
11	16	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	500	980.73	462.89	490364.96	231444.99	24089.93	233919.97	782229.92
						469.66	180.12	234830.03	90059.95		57944.99	
12	17	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.5	114462.00		57231.05		57231.05		61809.53
											4578.48	
13	18	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	14	15406.59	7835.49	215692.00	109697.00		124862.00	367798.00
						7571.10	3577.33	105995.00	50083.00		27244.00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	19	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.2	3581.00		716.00		716.00		773.00
											57.00	
15	20	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В 25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3	25385.00		76155.00		76155.00		82247.00
											6092.00	
16	21	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм	м	16	1044.00		16704.00		16704.00		18040.00
											1336.00	
17	34	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	546	980.73	462.89	535479.00	252738.00	26306.00	255441.00	854196.00
						469.66	180.12	256434.00	98346.00		63276.00	
18	35	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3 х2,5 (ок)-0,66	км	0.546	114462.00		62496.00		62496.00		67496.00
											5000.00	
19	37	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1.5	3581.00		5371.54		5371.54		5801.24
											429.70	
20	38	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В 25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.5	25385.00		38077.53		38077.53		41123.70
											3046.17	
21	39	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм	м	25	1044.00		26100.00		26100.00		28187.96
											2087.96	
22	42	247-306-0402 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3-3 68/120 высотой 3000 мм, диаметром 68/120 мм	шт.	25	40060.00		1001500.00		1001500.00		1081620.02
											80120.02	
23	43	247-306-0919 *СпрСЦ 06.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	95	7816.00		742520.00		742520.00		801921.39
											59401.39	
24	50	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1317	980.73	462.89	1291621.18	609626.06	63453.03	616145.12	2060393.36
						469.66	180.12	618542.09	237218.02		152627.06	
25	51	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1.37	114462.00		156812.67		156812.67		169357.90
											12545.23	
26	65	252-207-2610 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SI.9.21	шт.	2000	6524.00		13048000.00		13048000.00		14091840.00
											1043840.00	
			ИТОГО по акту					53651764.39	1680920.47	49650762.26	2268374.56	60393759.59
								2320080.97	695379.62	0.00	4473620.64	
			Временные здания и сооружения-1,3%			1.3%						785 118.87
			Итого с временными									61 178 878.46
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1.02%						624 024.56
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									61 802 903.03
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						1 236 058.06
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									63 038 961.09
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1.079						68 019 039.01

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0.9						**61 217 135.11**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**7 346 056.21**
			ИТОГО									**68 563 191.32**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840020334

И.о. Руководителя проекта Тарафьев С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Гренкий И.В.**
ТОО "АЛМАТЫҚҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Зайрахунов Д.В.**
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Светофорная сигнализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 13 от 28.11.2025г. к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 5-1-4 ост Светофорная сигнализация на перекрестке трасса Алматы - Талдыкорган - ул.№2 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0102-0411 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	58	455.96 38.42	416.77 176.42	26446.00 2228.00	24172.00 10232.00	45.00	8971.00 2833.00	38250.00
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	124.12	3135.13 3135.13	0.00 0.00	389132.00 389132.00	0.00 0.00		280175.00 53544.00	722851.00
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	38.4	40.09 0.00	40.09 13.67	1539.00 0.00	1540.00 525.00		378.00 153.00	2070.00
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	10.3	1635.53 1635.53	0.00 0.00	16846.00 16846.00	0.00 0.00		12129.00 2318.00	31293.00
5	5	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	302	394.65 148.32	246.33 123.35	119184.00 44793.00	74392.00 37252.00		59071.00 14260.00	192515.00
6	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	26.84	5318.00		142735.00		142735.00	11419.00	154154.00
7	7	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.178	286533.72 275357.88	0.00 0.00	51003.00 49014.00	0.00 0.00	1989.00	37250.00 7060.00	95313.00
8	8	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	136	2014.00		273904.00		273904.00	21912.00	295816.00
9	9	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	11	3737.00		41107.00		41107.00	3289.00	44396.00
10	10	241-201-0809 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	42	652.00		27384.00		27384.00	2191.00	29575.00
11	11	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	20	1314.00		26280.00		26280.00	2102.00	28382.00
12	12	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Протяжка стальной проволоки диам.4мм в трубе	м кабеля	150	511.45 271.91	239.54 90.04	76718.00 40787.00	35931.00 13506.00		39090.00 9264.00	125072.00
13	13	214-209-0211 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	70.95	668.00		47395.00		47395.00	3792.00	51187.00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	м	602	521.96 247.19	226.59 85.48	314220.00 148808.00	136407.00 51459.00	29004.00	144191.00 36674.00	495085.00
15	15	243-201-1302 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-1	км	0.069	781616.00		53932.00		53932.00 	4315.00	58247.00
16	16	243-201-1402 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-1	км	0.192	1110949.00		213302.00		213302.00 	17064.00	230366.00
17	17	243-201-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1,5-1	км	0.341	1499948.00		511482.00		511482.00 	40919.00	552401.00
18	18	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	$м^3$ конструкции	2.1	71494.21 19488.75	5381.54 2179.28	150138.00 40926.00	11301.00 4576.00	97910.00 	53693.00 16307.00	220138.00
19	19	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	16729.00		50187.00		50187.00 	4015.00	54202.00
20	20	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	35890.00		107670.00		107670.00 	8614.00	116284.00
21	21	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	23082.00		69246.00		69246.00 	5540.00	74786.00
22	23	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка (4 под транспортный светофор 4 под пешеходный)	опора	9	15406.59 7571.10	7835.49 3577.33	138659.00 68140.00	70519.00 32196.00	 	80269.00 17514.00	236442.00
23	24	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5.4	1711.00		9239.00		9239.00 	739.00	9978.00
24	25	241-102-0172 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм	м	8.1	5230.00		42363.00		42363.00 	3389.00	45752.00
25	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02664	363218.00		9676.00		9676.00 	774.00	10450.00
26	27	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	27.8	23340.00		648852.00		648852.00 	51908.00	700760.00
27	28	225-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф1-А	шт.	8	289088.00		2312704.00		2312704.00 	185016.00	2497720.00
28	29	247-306-0214 *СпрСЦ 06.2023*	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-4 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.	6	134672.00		808032.00		808032.00 	64643.00	872675.00
29	30	247-306-0212 *СпрСЦ 06.2023*	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-4 70/125-А высотой 6000 мм, диаметром 70/125 мм, фланец типа А	шт.	3	95223.00		285669.00		285669.00 	22854.00	308523.00
30	31	247-306-0339 *СпрСЦ 06.2023*	Комплектующая к стойкам стальным типа СГКФ и СКФ Кронштейн гнутый типа КРГ 2,5/25-1,65п°	шт.	3	18520.00		55560.00		55560.00 	4445.00	60005.00
31	32	1308-0202-1703 *РСНБ РК 2022*	Светофор транспортный трехлинзовый	шт	12	20582.68 13795.90	6682.41 3375.36	246992.00 165551.00	80189.00 40504.00	1252.00 	148360.00 31628.00	426980.00
32	33	517-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.3, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	12	105864.00		1270368.00		1270368.00 		1270368.00
33	34	1308-0303-2302 *РСНБ РК 2022*	Монтаж светофоров пешеходных		10	8985.53	118.87	89855.00	1189.00	40797.00	34466.00	134267.00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт		4786.96	0.00	47870.00	0.00		9946.00	
34	35	517-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	10	50952.00		509520.00				509520.00
										509520.00		
35	36	1308-0202-1703 *РСНБ РК 2022*	Комбинированное устройство обратного отчета с индикацией анимированной фигуры пешехода		10	20582.68	6682.41	205827.00	66825.00	1044.00	123633.00	355817.00
				шт		13795.90	3375.36	137959.00	33754.00		26357.00	
36	37	517-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Индикатор оставшегося времени цвета индикации красный и зеленый, диаметр сигнала 300 мм	шт.	10	80430.00		804300.00				804300.00
										804300.00		
37	38	1308-0202-1703 *РСНБ РК 2022*	Синхроно-звуковое устройство		4	20582.68	6682.41	82331.00	26729.00	417.00	49453.00	142327.00
				шт		13795.90	3375.36	55184.00	13501.00		10543.00	
38	39	517-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Синхроно-звуковое устройство СЗУ		4	80673.00		322692.00				322692.00
				шт.						322692.00		
39	40	1310-0204-0102 *РСНБ РК 2022*	Монтаж транспортного контроллера		1	90633.54	11490.70	90634.00	11491.00	41.00	50393.00	152309.00
				устройс		79101.44	3510.13	79101.00	3510.00		11282.00	
40	41	517-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Контроллер дорожный микропроцессорныйдля питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В		1	775746.00		775746.00				775746.00
				шт.						775746.00		
41	42	517-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами		4	353589.00		1414356.00				1414356.00
				комплект						1414356.00		
42	43	515-301-1309 *РСНБ РК 2022*	Модуль МУЛ-24		4	49461.00		197844.00				197844.00
				шт.						197844.00		
43	44	1311-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования		1	47579.73	6184.78	47580.00	6185.00	1232.00	32225.00	86189.00
				шт.		40163.40	2803.67	40163.00	2804.00		6384.00	
44	45	517-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Пульт инженерный к контроллеру дорожному		1	121001.00		121001.00				121001.00
				шт.						121001.00		
45	46	1308-0306-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования		16	84565.79	36.79	1353053.00	589.00	756507.00	429089.00	1924713.00
				шт.		37247.34	0.00	595957.00	0.00		142571.00	
46	47	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54		16	36334.00		581344.00		581344.00		627852.00
				шт.							46508.00	
47	48	517-101-0705 *РСНБ РК 2022*	Антенна направленная ISKRA Antenna P54 GSM-UMTS		1	65909.00		65909.00				65909.00
				шт.						65909.00		
			ИТОГО по акту					15199956.00	547459.00	7248301.00	1582836.00	17686878.00
								1922459.00	243819.00	5481736.00	904086.00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5481736.00		
			Временные здания и сооружения-1,3%			1.3%						158 666.85
			Итого с временными									12 363 808.85
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1.02%						126 110.85
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									12 489 919.70
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						249 798.39
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									18 221 454.09
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1.079						19 660 948.96

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0.9						**17 694 854.07**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**2 123 382.49**
			ИТОГО									**19 818 236.55**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

И.о. Руководителя проекта Тарафьев Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Трецкий И.В.**
ТОО "АЛМАТЫКУРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **Зайрахунов Д.В.**
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 13 от 28.11.2025г. к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **6-1-2 ост Защита сетей водопровода и канализации по улице №2** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	190.17	373.91	373.91	71106.00	71107.00		14630.00	92595.00
						0.00	106.85	0.00	20320.00		6859.00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	63.33	3135.13	0.00	198548.00	0.00		142954.00	368822.00
						3135.13	0.00	198548.00	0.00		27320.00	
3	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м³	12.63	8111.34	288.57	102446.00	3644.00	73883.00	25772.00	138475.00
						1972.97	88.15	24919.00	1113.00		10257.00	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /песком/**	м³	95.83	1635.53	0.00	156733.00	0.00		112847.00	291147.00
						1635.53	0.00	156733.00	0.00		21567.00	
5	5	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /песком/**	м³	24.33	64.35	64.35	1566.00	1566.00		384.00	2106.00
						0.00	21.94	0.00	534.00		156.00	
6	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м³	24.33	290.03	130.58	7056.00	3177.00		3951.00	11888.00
						159.45	66.11	3879.00	1608.00		881.00	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	132.17	5318.00		702880.00		702880.00	56230.00	759110.00
8	8	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/**	м³	59.43	64.35	64.35	3824.00	3824.00		939.00	5144.00
						0.00	21.94	0.00	1304.00		381.00	
9	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м³	59.43	290.03	130.58	17236.00	7760.00		9651.00	29038.00
						159.45	66.11	9476.00	3929.00		2151.00	
10	10	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	170.34	373.91	373.91	63692.00	63692.00		13104.00	82940.00
						0.00	106.85	0.00	18201.00		6144.00	
11	11	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	2353.4	39.00		91783.00			7343.00	99126.00
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1416870.00	154770.00	776763.00	324232.00	1880391.00
								393555.00	47009.00	0.00	139289.00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Водопровод В1									
12	12	1109-0501-0601 *РСНБ РК 2022*	**Продольный разрез трубы с двух сторон. Резка**	м реза	76	785.01 772.96	12.05 0.00	59661.00 58745.00	916.00 0.00		40534.00 8016.00	108211.00
13	13	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Электродуговая сварка при монтаже**	т	3.43	5445.81 4350.28	718.59 2.52	18679.00 14921.00	2465.00 9.00	1293.00	10302.00 2318.00	31299.00
14	14	1122-0301-0211 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. (ФУТЛЯР)**	км трубопровода	0.038	5556638.19 2710149.84	239358.35 960353.32	211152.00 102986.00	90947.00 36493.00	17219.00	138084.00 27939.00	377175.00
15	15	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм**	м	38	53343.00		2027034.00		2027034.00	162163.00	2189197.00
16	16	1122-0601-0311 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0.038	23455837.33 914345.28	1697633.51 538861.06	891322.00 34745.00	64510.00 20477.00	792067.00	54670.00 75679.00	1021671.00
17	17	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром 478 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	34774.18 10853.27	3276.08 75.24	34774.00 10853.00	3276.00 75.00	20645.00	10819.00 3647.00	49240.00
18	18	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром 530 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	38557.14 12033.95	3632.48 83.43	38557.00 12034.00	3632.00 83.00	22891.00	11996.00 4044.00	54597.00
19	19	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**	т	0.156	196044.71 170342.78	10775.44 798.69	30583.00 26573.00	1681.00 125.00	2329.00	18422.00 3920.00	52925.00
20	20	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м	7.068	17692.00		125047.00		125047.00	10004.00	135051.00
21	21	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0.035	349900.00		12247.00		12247.00	980.00	13227.00
22	22	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0.04	1041212.00		41648.00		41648.00	3332.00	44980.00
23	23	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**	т	0.24536	196044.71 170342.78	10775.44 798.69	48102.00 41795.00	2644.00 196.00	3662.00	28974.00 6166.00	83242.00
24	24	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м	12	17692.00		212304.00		212304.00	16984.00	229288.00
25	25	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0.0592	349900.00		20714.00		20714.00	1657.00	22371.00
26	26	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0.00816	1041212.00		8496.00		8496.00	680.00	9176.00
27	27	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж колец, надбетонки и люка**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.68	27833.34 15532.08	12301.26 5677.32	46760.00 26094.00	20666.00 9538.00		35275.00 6563.00	88598.00
28	28	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	6.265	204.00		1278.00			102.00	1380.00
29	29	412-102-0212 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов, Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	т·км	6.265	420.00		2631.00			211.00	2842.00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кладка		0.273	21579.16	4688.51	5891.00	1280.00	1295.00	3426.00	10062.00
				м³ кладки		12145.60	1349.95	3316.00	369.00		745.00	
31	32	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Монтаж колец, надбетонки и люка		1.68	40957.28	15376.58	68808.00	25832.00	10358.00	44094.00	121934.00
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		19415.10	7096.65	32617.00	11922.00		9032.00	
32	33	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		7	7563.00		52941.00		52941.00		57176.00
				шт.							4235.00	
33	34	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		7	4939.00		34573.00		34573.00		37339.00
				шт.							2766.00	
34	35	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		7	36676.00		256732.00		256732.00		277271.00
				комплект							20539.00	
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					4249934.00	217849.00	3663495.00	396596.00	5018252.00
								364679.00	79287.00	0.00	371722.00	
			Раздел 3: Канализация К1									
35	36	1109-0501-0601 *РСНБ РК 2022*	Продольный разрез трубы с двух сторон. Резка		106	785.01	12.05	83211.00	1277.00		56534.00	150925.00
				м реза		772.96	0.00	81934.00	0.00		11180.00	
36	37	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Электродуговая сварка при монтаже		5.40857	5445.81	718.59	29454.00	3887.00	2039.00	16244.00	49354.00
				т		4350.28	2.52	23529.00	14.00		3656.00	
37	38	1122-0301-0211 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. (ФУТЛЯР)		0.034	5556638.19	2393358.35	188926.00	81374.00	15406.00	123549.00	337473.00
				км трубопровода		2710149.84	960353.32	92145.00	32652.00		24998.00	
38	39	1122-0301-0213 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. (ФУТЛЯР)		0.019	8003273.95	3730426.20	152062.00	70878.00	11162.00	96177.00	268098.00
				км трубопровода		3685361.76	1427716.07	70022.00	27127.00		19859.00	
39	40	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм		34	53343.00		1813662.00		1813662.00		1958755.00
				м							145093.00	
40	41	241-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм		19	76715.00		1457585.00		1457585.00		1574192.00
				м							116607.00	
41	42	1122-0601-0311 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0.034	23455837.33	1697633.51	797498.00	57719.00	708691.00	48915.00	914126.00
				км трубопровода		914345.28	538861.06	31088.00	18321.00		67713.00	
42	43	1122-0601-0313 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0.019	30635653.60	2139805.24	582077.00	40656.00	517064.00	36587.00	668157.00
				км трубопровода		1281968.64	663114.48	24357.00	12599.00		49493.00	
43	44	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 478 мм. Заделка битумом и прядью		1	34774.18	3276.08	34774.00	3276.00	20645.00	10819.00	49240.00
				футляр		10853.27	75.24	10853.00	75.00		3647.00	
44	45	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 530 мм. Заделка битумом и прядью		1	38557.14	3632.48	38557.00	3632.00	22891.00	11996.00	54597.00
				футляр		12033.95	83.43	12034.00	83.00		4044.00	
45	46	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 720 мм. Заделка битумом и прядью		1	52379.51	4934.69	52380.00	4934.00	31097.00	16297.00	74171.00
				футляр		16348.01	113.34	16348.00	113.00		5494.00	
46	47	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т		0.07763	196044.71	10775.44	15219.00	836.00	1159.00	9167.00	26337.00
				т		170342.78	798.69	13224.00	62.00		1951.00	
47	48	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм		3.5	17692.00		61922.00		61922.00		66876.00
				м							4954.00	
48	49	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0.01729	349900.00		6050.00		6050.00		6534.00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							484.00	
49	50	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.0231	1041212.00		24052.00		24052.00	1924.00	25976.00
50	51	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.91	19166.00		17441.00		17441.00	1395.00	18836.00
51	52	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорныхконструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0.24536	196044.71 170342.78	10775.44 798.69	48102.00 41795.00	2644.00 196.00	3662.00	28974.00 6166.00	83242.00
52	53	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	12	35316.00		423792.00		423792.00	33903.00	457695.00
53	54	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.0592	349900.00		20714.00		20714.00	1657.00	22371.00
54	55	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.00816	1041212.00		8496.00		8496.00	680.00	9176.00
55	56	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1.008	19166.00		19319.00		19319.00	1546.00	20865.00
56	57	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0.7533	196044.71 170342.78	10775.44 798.69	147680.00 128319.00	8117.00 602.00	11244.00	88955.00 18931.00	255566.00
57	58	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	13.5	68222.00		920997.00		920997.00	73680.00	994677.00
58	59	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.0666	349900.00		23303.00		23303.00	1864.00	25167.00
59	60	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.02808	1041212.00		29237.00		29237.00	2339.00	31576.00
60	61	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1.665	19166.00		31911.00		31911.00	2553.00	34464.00
61	62	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж колец, надбетонки и люка	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5.08	27833.34 15532.08	12301.26 5677.32	141393.00 78903.00	62491.00 28841.00		106666.00 19845.00	267904.00
62	63	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная): Погрузка	т	17.715	204.00		3614.00			289.00	3903.00
63	64	412-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	17.715	420.00		7440.00			595.00	8035.00
64	65	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кладка	$м^3$ кладки	0.468	21579.16 12145.60	4688.51 1349.95	10099.00 5684.00	2194.00 632.00	2221.00	5874.00 1278.00	17251.00
65	67	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	4.08	51540.97 22345.91	11910.43 5509.40	210287.00 91171.00	48594.00 22478.00	70521.00	112513.00 25824.00	348624.00
66	68	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	17	7563.00		128571.00		128571.00	10286.00	138857.00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	69	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	4939.00		83963.00		83963.00	6717.00	90680.00
68	70	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	17	36676.00		623492.00		623492.00	49879.00	673371.00
			Итого по разделу 3: Канализация К1					8237280.00	392509.00	7112309.00	769267.00	9727071.00
								721406.00	143795.00	0.00	720524.00	
			ИТОГО по акту					13904084.00	765128.00	11552567.00	1490095.00	16625714.00
								1479640.00	270091.00	0.00	1231535.00	
			Временные здания и сооружения-1,3%			1.3%						216 134.28
			Итого с временными									16 841 848.28
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1.02%						171 786.85
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									17 013 635.13
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						340 272.70
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									17 353 907.84
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1.079						18 724 866.56
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0.9						16 852 379.90
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									2 022 285.59
			ИТОГО									18 874 665.49

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

И.о. Руководителя проекта Гавальев С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **Гренкий И.В.**
ТОО "АЛМАТЫКУРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720 (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **Зайрахунов Д.В.**
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313 (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 13 от 28.11.2025г. к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 6-1-3 ост Защита сетей водопровода и канализации по улице №1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	1	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж колец, надбетонки и люка	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.72	27833.34 15532.08	12301.26 5677.32	20040.00 11183.00	8857.00 4088.00		15118.00 2813.00	37971.00
2	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2.685	204.00		548.00			44.00	592.00
3	3	412-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	32.22	35.00		1128.00			90.00	1218.00
4	4	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кладка	$м^3$ кладки	0.117	21579.16 12145.60	4688.51 1349.95	2525.00 1421.00	549.00 158.00	555.00	1468.00 319.00	4312.00
5	6	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Монтаж колец,надбетонки и люка	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.76	40957.28 19415.10	15376.58 7096.65	31128.00 14755.00	11686.00 5393.00	4686.00	19947.00 4086.00	55161.00
6	7	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	7563.00		30252.00		30252.00	2420.00	32672.00
7	8	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	3	4939.00		14817.00		14817.00	1185.00	16002.00
8	9	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	36676.00		110028.00		110028.00	8802.00	118830.00
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					210466.00 27359.00	21092.00 9639.00	160338.00 0.00	36533.00 19759.00	266758.00
			Раздел 2: Канализация К1									
9	10	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж колец, надбетонки и люка		0.72	27833.34	12301.26	20040.00	8857.00		15118.00	37971.00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		15532.08	5677.32	11183.00	4088.00		2813.00	
10	11	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2.685	204.00		548.00			44.00	592.00
11	12	412-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	32.22	35.00		1128.00			90.00	1 218.00
12	13	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кладка	$м^3$ кладки	0.117	21579.16 12145.60	4688.51 1349.95	2525.00 1421.00	549.00 158.00	555.00	1468.00 319.00	4 312.00
13	15	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0.76	51540.97 22345.91	11910.43 5509.40	39171.00 16983.00	9052.00 4187.00	13136.00	20958.00 4810.00	64 939.00
14	16	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	7563.00		30252.00		30252.00	2420.00	32 672.00
15	17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4939.00		14817.00		14817.00	1185.00	16 002.00
16	18	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	36676.00		110028.00		110028.00	8802.00	118 830.00
			Итого по разделу 2: Канализация К1					218509.00 29587.00	18458.00 8433.00	168788.00 0.00	37544.00 20483.00	276 536.00
			ИТОГО по акту					428975.00 56946.00	39550.00 18072.00	329126.00 0.00	74077.00 40242.00	543 294.00
			Временные здания и сооружения-1,3%			1.3%						7 062.82
			Итого с временными									550 356.82
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1.02%						5 613.64
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									555 970.46
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						11 119.41
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									567 089.87
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1.079						611 889.97
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0.9						550 700.97
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									66 084.12
			ИТОГО									616 785.09

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050540000334

И.о. Руководителя проекта Тарафьев С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Грецкий И.В.**
ТОО "АЛМАТЫКУРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720 (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Зайрахунов Д.В.**
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313 (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 13 от 28.11.2025г. к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **6-1-4 ост Защита сетей водопровода и канализации по улице Балапанова** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	1	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж колец, надбетонки и люка	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.56	27833.34 15532.08	12301.26 5677.32	71253.00 39762.00	31491.00 14534.00		53753.00 10001.00	135007.00
2	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9.055	204.00		1847.00			148.00	1995.00
3	3	412-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	108.66	35.00		3803.00			304.00	4107.00
4	4	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кладка	$м^3$ кладки	0.312	21579.16 12145.60	4688.51 1349.95	6733.00 3789.00	1463.00 421.00	1480.00	3916.00 852.00	11501.00
5	6	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Монтаж колец, надбетонки и люка	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.28	40957.28 19415.10	15376.58 7096.65	93383.00 44266.00	35058.00 16180.00	14058.00	59842.00 12258.00	165483.00
6	7	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	7563.00		90756.00		90756.00	7260.00	98016.00
7	8	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	9	4939.00		44451.00		44451.00	3556.00	48007.00
8	9	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	9	36676.00		330084.00		330084.00	26407.00	356491.00
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					642310.00 87817.00	68012.00 31135.00	480829.00 0.00	117511.00 60786.00	820607.00
			Раздел 2: Канализация К1									
9	10	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж колец, надбетонки и люка		6.84	27833.34	12301.26	190380.00	84141.00		143622.00	360722.00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		15532.08	5677.32	106239.00	38833.00		26720.00	
10	11	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	23.295	204.00		4752.00			380.00	5132.00
11	12	412-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	279.54	35.00		9784.00			783.00	10567.00
12	13	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кладка	$м^3$ кладки	0.897	21579.16 12145.60	4688.51 1349.95	19357.00 10895.00	4206.00 1211.00	4256.00	11258.00 2449.00	33064.00
13	15	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	5.16	51540.97 22345.91	11910.43 5509.40	265951.00 115305.00	61458.00 28429.00	89189.00	142296.00 32660.00	440907.00
14	16	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	24	7563.00		181512.00		181512.00	14521.00	196033.00
15	17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	4939.00		103719.00		103719.00	8298.00	112017.00
16	18	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	21	36676.00		770196.00		770196.00	61616.00	831812.00
			Итого по разделу 2: Канализация К1					1545651.00 232439.00	149805.00 68473.00	1148872.00 0.00	297176.00 147427.00	1990254.00
			ИТОГО по акту					2187961.00 320256.00	217817.00 99608.00	1629701.00 0.00	414687.00 208213.00	2810861.00
			Временные здания и сооружения-1,3%			1.3%						36 541.19
			Итого с временными									2 847 402.19
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1.02%						29 043.50
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									2 876 445.70
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						57 528.91
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									2 933 974.61
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1.079						3 165 758.60
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0.9						2 849 182.74
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									341 901.93
			ИТОГО									3 191 084.67

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

И.о. Руководителя проекта: Тарафьев С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Грецкий И.В.**
ТОО "АЛМАТЫКУРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Зайрахунов Д.В.**
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 13 от 28.11.2025г. к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **6-1-5 ост Защита сетей водопровода и канализации по улице Бульварная** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1									
1	1	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж колец, надбетонки и люка	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.12	27833.34 15532.08	12301.26 5677.32	59007.00 32928.00	26079.00 12036.00		44514.00 8282.00	111803.00
2	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7.66	204.00		1563.00			125.00	1688.00
3	3	412-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т*км	91.92	35.00		3217.00			257.00	3474.00
4	4	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кладка	$м^3$ кладки	0.429	21579.16 12145.60	4688.51 1349.95	9257.00 5210.00	2011.00 579.00	2036.00	5384.00 1171.00	15812.00
5	6	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Монтаж колец, надбетонки и люка	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2	40957.28 19415.10	15376.58 7096.65	81915.00 38830.00	30753.00 14193.00	12331.00	52493.00 10753.00	145161.00
6	7	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	10	7563.00		75630.00		75630.00	6050.00	81680.00
7	8	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	8	4939.00		39512.00		39512.00	3161.00	42673.00
8	9	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	8	36676.00		293408.00		293408.00	23473.00	316881.00
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					563509.00 76968.00	58843.00 26808.00	422917.00 0.00	102391.00 53272.00	719172.00
			Раздел 2: Канализация К1									
9	10	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж колец, надбетонки и люка		4.08	27833.34	12301.26	113560.00	50189.00		85669.00	215167.00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		15532.08	5677.32	63371.00	23163.00		15938.00	
10	11	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	15.215	204.00		3104.00			248.00	3352.00
11	12	412-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	182.58	35.00		6390.00			511.00	6901.00
12	13	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кладка	$м^3$ кладки	0.819	21579.16 12145.60	4688.51 1349.95	17673.00 9947.00	3840.00 1106.00	3886.00	10279.00 2236.00	30188.00
13	15	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	4.56	51540.97 22345.91	11910.43 5509.40	235027.00 101897.00	54312.00 25123.00	78818.00	125750.00 28862.00	389639.00
14	16	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	29	7563.00		219327.00		219327.00	17546.00	236873.00
15	17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	4939.00		83963.00		83963.00	6717.00	90680.00
16	18	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	17	36676.00		623492.00		623492.00	49879.00	673371.00
			Итого по разделу 2: Канализация К1					1302536.00	108341.00	1009486.00	221698.00	1646171.00
								175215.00	49392.00	0.00	121937.00	
			ИТОГО по акту					1866045.00	167184.00	1432403.00	324089.00	2365343.00
								252183.00	76200.00	0.00	175209.00	
			Временные здания и сооружения-1,3%			1.3%						30 749.46
			Итого с временными									2 396 092.46
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1.02%						24 440.14
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									2 420 532.60
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						48 410.65
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									2 468 943.25
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1.079						2 663 989.77
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0.9						2 397 590.79
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									287 710.90
			ИТОГО									2 685 301.69

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

И.о. Руководителя проекта Тарабрина С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026703

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора Грецкий И.В.
ТОО "АЛМАТЫКУРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Разработчики проекта, строительства или эксперт(ы) авторского надзора Зайрахунов Д.В.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 13 от 28.11.2025г. к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 7-1-1 ост Автобусные карманы, парковки,внутриквартальные въезды работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Дорожная одежда на парковках для автомобилей на магистральных улицах									
1	17	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных однослойные толщиной 12(20) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	40	322.78 84.69	237.74 74.82	12911.20 3387.60	9509.60 2992.80	14.00	6890.80 1584.00	21386.00
2	18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	10.51457	6114.00		64286.08		64286.08	5142.88	69428.96
3	19	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	40	1780.26 63.83	406.69 135.90	71210.40 2553.20	16267.60 5436.00	52389.60	8628.40 6387.20	86226.00
4	20	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	(- до толщины 12 см)	$м^2$ основания	40	-290.28 0.00	-48.17 -16.62	-11611.20 0.00	-1926.80 -664.80	-9684.40	-718.00 -986.40	-13315.60
5	21	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.122	195662.97 0.00	3575.18 1745.78	23870.88 0.00	436.17 212.98	23434.71	230.03 1928.07	26028.98
6	22	1127-0602-0103 *РСНБ РК 2022*	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 10 см. Устройство	$м^2$	40	361.84 89.55	241.40 45.83	14473.60 3582.00	9656.00 1833.20	1235.60	5848.40 1625.60	21947.60
7	23	211-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	4.8018	15344.00		73678.82		73678.82	5894.31	79573.13
8	24	211-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	7.9105	15344.00		121378.71		121378.71	9710.29	131089.00
9	25	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.001858	180693.00		335.73		335.73	26.86	362.59
10	26	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.04216	195662.97 0.00	3575.18 1745.78	8249.15 0.00	150.73 73.60	8098.42	79.49 666.29	8994.93
11	27	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	40	296.28 42.42	251.88 45.77	11851.20 1696.80	10075.20 1830.80	79.20	3810.00 1252.80	16914.00
12	28	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (+ до 6 см)	$м^2$ покрытия	40	16.01 14.90	0.10 0.00	640.40 596.00	4.00 0.00	40.40	643.60 102.80	1386.80

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	29	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	6.3787	18066.00		115237.59		115237.59		124456.60
											9219.01	
14	30	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1.7853	195662.97	3575.18	349317.00	6383.00	342934.00	3366.00	380898.00
						0.00	1745.78	0.00	3117.00		28215.00	
15	31	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	5951	307.88	263.48	1832194.00	1567970.00	11783.00	559692.00	2583211.00
						42.42	44.66	252441.00	265772.00		191325.00	
16	32	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	580.8176	21679.00		12591545.00		12591545.00		13598869.00
											1007324.00	
			Итого по разделу 2: Дорожная одежда на парковках для автомобилей на магистральных улицах					15279568.56	1618525.50	13396786.46	588470.72	17137456.99
								264256.60	280603.58	0.00	1269417.71	
			Раздел 3: Дорожная одежда на парковках для автомобилей на основных проездах									
17	42	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	2139.4	307.88	263.48	658678.16	563689.58	4235.70	201210.57	928670.44
						42.42	44.66	90753.66	95545.76		68781.71	
18	43	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	200	21679.00		4335800.21		4335800.21		4682664.52
											346864.31	
			Итого по разделу 3: Дорожная одежда на парковках для автомобилей на основных проездах					4994478.37	563689.58	4340035.91	201210.57	5611334.96
								90753.66	95545.76	0.00	415646.02	
			Раздел 4: Дорожная одежда на внутриквартальных въездах									
19	44	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных однослойные толщиной 12(23) см. Устройство	м^2 основания или покрытия	2311.63241	322.78	237.74	746148.74	549567.48	809.30	398225.06	1235914.54
						84.69	74.82	195771.96	172956.41		91540.74	
20	45	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	649.0159	6114.00		3968083.13		3968083.13		4285529.70
											317446.57	
21	46	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2основания	1650.9	1780.26	406.69	2939031.26	671404.70	2162249.74	356115.64	3558762.65
						63.83	135.90	105376.83	224357.27		263615.75	
22	47	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	(+ до толщины 18 см)	м^3 основания	1650.9	290.28	48.17	479223.11	79523.97	399699.58	29633.85	549568.36
						0.00	16.62	0.00	27438.05		40711.40	
23	48	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3	195662.97	3575.18	586988.85	10725.48	576263.38	5656.37	640056.68
						0.00	1745.78	0.00	5237.26		47411.46	
24	49	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	1300	307.88	263.48	400244.10	342524.30	2574.13	122264.84	564303.82
						42.42	44.66	55146.01	58058.16		41794.88	
25	50	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ до 6 см)	м^2 покрытия	1300	16.01	0.10	20813.11	130.03	1313.11	20916.93	45070.93
						14.90	0.00	19369.97	0.00		3340.89	
			Итого по разделу 4: Дорожная одежда на внутриквартальных въездах					9140532.30	1653875.96	7110992.37	932812.69	10879206.68
								375664.77	488047.15	0.00	805861.69	
			ИТОГО по акту					29414579.23	3836091.04	24847814.74	1722493.98	33627998.63
								730675.03	864196.49	0.00	2490925.42	
			Временные здания и сооружения-1,3%			1.3%						437 163.98
			Итого с временными									34 065 162.61

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1.02%						347 464.66
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									34 412 627.27
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						688 252.55
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									35 100 879.82
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1.079						37 873 849.32
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0.9						34 086 464.39
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									4 090 375.73
			ИТОГО									38 176 840.12

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Sitora Construction KZ", БИН 080840000334

И.о. руководителя проекта Тарафьев С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Грецкий И.В.**
ТОО "АЛМАТЫКЫРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Зайрахунов Д.В.**
ТОО "Казгорпроект", БИН 060340011313 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 13 от 28.11.2025г. к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 7-1-2 ост Благоустройство территории работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Транзитные тротуары									
1	6	1127-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	2917.9312	749.40	245.64	2186697.70	716760.68	1925.89	1837333.79	4345966.79
						503.10	79.93	1468011.13	233230.28		321935.30	
2	7	1127-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	(+ до толщины 15 см)	$м^2$ покрытия	2917.9312	58.26	24.73	169998.67	72160.45		129497.86	323452.77
						33.53	7.56	97838.22	22059.52		23956.24	
3	8	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	267.98	6114.00		1638429.79		1638429.79		1769504.21
											131074.42	
4	9	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	457	325.59	325.59	148794.73	148794.73		29595.27	192662.06
						0.00	89.94	0.00	41102.64		14272.06	
5	10	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1230.0909	124.00		152531.19				164733.63
											12202.44	
6	11	1127-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	2917.9312	1880.40	245.64	5486877.89	716760.68	3302106.08	1837333.79	7910161.41
						503.10	79.93	1468011.13	233230.28		585949.73	
7	12	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	5183.4212	1983.97	165.52	10283752.19	857959.85	1584986.50	7153276.73	18831991.11
						1512.67	55.55	7840805.83	287938.99		1394962.19	
			Итого по разделу 2: Транзитные тротуары					20067082.16	2512436.39	6527448.26	10987037.44	33538471.98
								10874666.31	817561.71	0.00	2484352.38	
			Раздел 4: Велодорожки									
8	24	1127-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	357.8133	1880.40	245.64	672832.13	87893.30	404923.02	225304.29	969988.93
						503.10	79.93	180015.87	28600.03		71852.51	
9	25	1127-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	(+ до толщины 15 см)	$м^2$ покрытия	357.8133	350.76	24.73	125506.62	8848.73	104660.39	15879.77	152696.89
						33.53	7.56	11997.49	2705.09		11310.50	
10	26	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	657.8133	2095.83	5.81	1378664.87	3821.94	1147732.89	246686.61	1755381.41
						345.25	1.98	227110.04	1302.49		130029.93	
11	27	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	(+ до толщины 4 см)	$м^2$ покрытия	657.8133	655.91	0.24	431466.37	157.83	358133.32	79029.64	551333.08
						111.24	0.00	73175.10	0.00		40837.07	
			Итого по разделу 4: Велодорожки					2608469.99	100721.80	2015449.62	566900.31	3429400.31

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								492298.50	32607.61	0.00	254030.01	
			ИТОГО по акту					22675552.15	2613158.19	8542897.88	11553937.75	36967872.29
								11366964.81	850169.32	0.00	2738382.39	
			Временные здания и сооружения-1,3%			1.3%						480 582.34
			Итого с временными									37 448 454.63
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1.02%						381 974.24
			Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%									37 830 428.87
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						756 608.58
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									38 587 037.44
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1.079						41 635 413.40
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0.9						37 471 872.06
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									4 496 624.65
			ИТОГО									41 968 496.71

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

И.о. Руководителя проекта Сагарьев С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **Грецкий И.В.**
ТОО "АЛМАТЫКУРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **Зайрахунов Д.В.**
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Форма по при[illegible]о 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктур[illegible]нития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 [illegible] № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 13 от 28.11.2025г. к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 7-1-3 ост Озеленение и МАФы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего сто[illegible]сть с НР и [illegible] тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Устройство газона									
1	1	1147-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Участок для озеленения. Разбивка участка**		8520	165.41	0.00	1409293.24	0.00		1240171.20	28[illegible]2.04
				м²		165.41	0.00	1409293.24	0.00		211977.60	
2	4	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**ДЭС из песка. Устройство**		1850	9046.35	1682.86	16735747.56	3113291.10	10831287.50	3920039.09	22[illegible]3.54
				м³ основания		1508.74	769.69	2791168.96	1423926.59		1652456.89	
			Итого по разделу 1: Устройство газона					18145040.80	3113291.10	10831287.50	5160210.29	251[illegible]5.58
								4200462.20	1423926.59	0.00	1864434.49	
			Раздел 3: МАФы									
3	20	8601-0501-0112 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 12**		6	1203915.00	2198.00	7223490.00	13188.00	6933498.00		7801[illegible]9.38
				комплект		46134.00	614.00	276804.00	3684.00		577879.38	
			Итого по разделу 3: МАФы					7223490.00	13188.00	6933498.00	0.00	7801[illegible]9.38
								276804.00	3684.00	0.00	577879.38	
			ИТОГО по акту					25368530.80	3126479.10	17764785.50	5160210.29	32971[illegible]4.96
								4477266.20	1427610.59	0.00	2442313.87	
			Временные здания и сооружения-1,3%			1.3%						428 623.71
			Итого с временными									33 399 678.67
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1.02%						340 676.72
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									33 740 355.40
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						674 807.11
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									34 415 162.50
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1.079						37 133 960.34

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0.9						**33 420 564.31**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**4 010 467.72**
			ИТОГО									**37 431 032.03**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

И.о. Руководителя проекта Тарафьев С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Грецкий И.В.**
ТОО "АЛМАТЫҚҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Зайрахунов Д.В.**
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.