Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»,Республика Казахстан, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Майкутова, 50** — **060140000456**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ХАЙР-СТРОЙ Товарищество с ограниченной ответственностью,020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, улица Абылай-хана, дом № 14, к.(офис) 12** — **140440022290**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 060140000456/250487/00 от 19.11.2025 г

Номер документа	Дата составления
15	19.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт оконных проемов КГУ Общеобразовательная школа села Сергеевка отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области	декабрь		Раб	1	17 083 248,00	17 083 248,00	1 830 348,00
				Итого	1	x	17 083 248,00	1 830 348,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Болатов О.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Майкутова, 50, БИН 060140000456**

Подрядчик : **ТОО "ХАЙР-СТРОЙ" Акмолинская область, г.Кокшетау, Абылай хана, 14, БИН/ИИН 140440022290**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт оконных проемов КГУ "Общеобразовательная школа села Сергеевка отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за **декабрь 2025** года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
060140000456	140440022290			060140000456/250487/00	19.11.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
	1	2	3	4	5	6	7	8
А								
Текущий ремонт оконных проемов КГУ "Общеобразовательная школа села Сергеевка отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"	17 083 248	15 252 900	15 252 900				1 830 348	17 083 248
ИТОГО по справке:	**17 083 248**	**15 252 900**	**15 252 900**				**1 830 348**	**17 083 248**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
М.П. Наймушина Н.Г.

Подрядчик: Руководитель ТОО "ХАЙР-СТРОЙ"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
М.П. Болатов О.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Майкутова, 50, БИН 060140000456**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ХАЙР-СТРОЙ" Акмолинская область, г.Кокшетау, Абылай хана, 14, БИН/ИИН 140440022290**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт оконных проемов КГУ "Общеобразовательная школа села Сергеевка отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№060140000456/250487/00** от **19.11.2025**

Акт выполненных работ

за **19 декабря 2025** (месяц, год) на **02-01 Текущий ремонт оконных проемов** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	43,7	2 334,0	101 996,0	
2	2	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	19	6 756,0	128 364,0	
3	3	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	15,96	4 668,0	74 501,0	
4	4	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	43,7	10 018,0	437 787,0	
5	5	223-102-0609 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	43,7	54 672,0	2 389 166,0	Казахстан
6	6	1110-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	26,6	6 089,0	161 967,0	
7	7	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,6	2 608,0	69 373,0	
8	8	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022*	Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	13,68	5 693,0	77 880,0	
9	9	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	$м^2$	13,68	4 971,0	68 003,0	
10	10	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,2	5 900,0	201 780,0	
11	11	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на шурупе	м откоса	104,5	2 412,0	252 054,0	
12	12	223-501-0111 *РСНБ РК 2022*	Откосные панели из ПВХ ГОСТ 23166-2021 шириной до 500 мм	м	104,5	3 651,0	381 530,0	
13	13	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	26,6	2 238,0	59 531,0	
14	14	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Отливы из оцинкованной стали с защитным покрытием 80 мкм, толщиной 0,7 мм	$м^2$	10,64	9 485,0	100 920,0	Казахстан
15	15	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	104	2 334,0	242 736,0	
16	16	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	26	6 756,0	175 656,0	
17	17	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	34,32	4 668,0	160 206,0	
18	18	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	104	10 018,0	1 041 872,0	
19	19	223-102-0609 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	104	54 672,0	5 685 888,0	Казахстан
20	20	1110-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	57,2	6 089,0	348 291,0	
21	21	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	57,2	2 608,0	149 178,0	
22	22	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022*	Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	18,72	5 693,0	106 573,0	
23	23	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	$м^2$	18,72	4 971,0	93 057,0	
24	24	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	46,8	5 900,0	276 120,0	
25	25	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на шурупе	м откоса	143	2 412,0	344 916,0	
26	26	223-501-0111 *РСНБ РК 2022*	Откосные панели из ПВХ ГОСТ 23166-2021 шириной до 500 мм	м	143	3 651,0	522 093,0	
27	27	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	57,2	2 238,0	128 014,0	
28	28	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Отливы из оцинкованной стали с защитным покрытием 80 мкм, толщиной 0,7 мм	$м^2$	22,88	9 485,0	217 017,0	Казахстан
29	29	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	24,96	2 334,0	58 257,0	
30	30	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	6 756,0	27 024,0	
31	31	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	6,24	4 668,0	29 128,0	
32	32	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	24,96	10 018,0	250 049,0	
33	33	223-102-0609 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	24,96	54 672,0	1 364 613,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	34	1110-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	10,4	6 089,0	63 326,0	
35	35	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	10,4	2 608,0	27 123,0	
36	36	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022*	Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	2,88	5 693,0	16 396,0	
37	37	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	$м^2$	2,88	4 971,0	14 316,0	
38	38	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	7,2	5 900,0	42 480,0	
39	39	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на шурупе	м откоса	29,6	2 412,0	71 395,0	
40	40	223-501-0111 *РСНБ РК 2022*	Откосные панели из ПВХ ГОСТ 23166-2021 шириной до 500 мм	м	29,6	3 651,0	108 070,0	
41	41	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	10,4	2 238,0	23 275,0	
42	42	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Отливы из оцинкованной стали с защитным покрытием 80 мкм, толщиной 0,7 мм	$м^2$	4,16	9 485,0	39 458,0	Казахстан
43	43	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	33,06	2 334,0	77 162,0	
44	44	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	6 756,0	40 536,0	
45	45	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	9,36	4 668,0	43 692,0	
46	46	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	33,06	10 018,0	331 195,0	
47	47	223-102-0609 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	33,06	54 672,0	1 807 456,0	Казахстан
48	48	1110-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	15,6	6 089,0	94 988,0	
49	49	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	15,6	2 608,0	40 685,0	
50	50	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022*	Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	4,32	5 693,0	24 594,0	
51	51	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	$м^2$	4,32	4 971,0	21 475,0	
52	52	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	10,8	5 900,0	63 720,0	
53	53	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на шурупе	м откоса	44,4	2 412,0	107 093,0	
54	54	223-501-0111 *РСНБ РК 2022*	Откосные панели из ПВХ ГОСТ 23166-2021 шириной до 500 мм	м	44,4	3 651,0	162 104,0	
55	55	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	15,6	2 238,0	34 913,0	
56	56	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Отливы из оцинкованной стали с защитным покрытием 80 мкм, толщиной 0,7 мм	$м^2$	6,24	9 485,0	59 186,0	Казахстан
57	57	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1,92	9 958,0	19 119,0	
58	58	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,92	1 353,0	2 598,0	
59	59	411-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	28,8	147,0	4 234,0	
			ИТОГО по акту				19 066 129	
			Всего по акту			Тенге	19 066 129	0
			в том числе оборудование			Тенге		19 066 129
			Итого без оборудования			Тенге		15 252 900
			Итого			Тенге		1 830 348
			Итого с понижающим коэффициентом			Тенге		17 083 248
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					
			Всего по акту с НДС					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"
Найкушина Н.Г.
М.П.

Подрядчик:
Руководитель ТОО "ХАЙР-СТРОЙ"
Болатов О.В.
М.П.