	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» июля 2019 года

Заказчик ГУ «Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан», СКО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,51

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 20 июля 2019 г., Товарищество с ограниченной ответственностью «АРЭС», ГСЛ №14008328 от 06.06.2014 года

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 20 июля 2019 г, ТОО "Кредо СК", директор Нагорный П.Г., эксперт – Ушаков Н.А., KZ28VJE00032382 от 16.11.2017г., KZ44VJE00032385 от 16.11.2017г., KZ55VJE00032381 от 16.11.2017г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 20 июля 2019 г ТОО «Юнисол», директор Лагунова О.В., СКО, г.Петропавловск, ул. Конституции,28 , лицензия ГСЛ № 17017372 от 11.08.2017, II категория

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт КП «Западный»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: СКО, г. Петропавловск, автодорога международного значения «Челябинск - Новосибирск» 525 км»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1).Решение КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», № 16.3.1-36/167 от 12.02.2018 года.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ "Управление государственного государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата СКО", № KZ67REA00135075 от 20.06.2019 г.,

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) генеральный проектировщик: ТОО «Курылыс Синтез» ГСЛ № 17017372 от 11.08.2017 года заказ №22-18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Департамент внутренних дел Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан», приказ №472 от 11.07.2018 г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2019 г.; окончание работ июль 2019 г.;

месяц, год *месяц, год*

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5.5;**

фактически, месяц: **1**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Административное здание имеет следующие показатели:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	Площадь застройки	$м^2$	57	57
2	Объем здания	$м^3$	319	319
3	Общая площадь, в том числе:	$м^2$	59,4	59,4
4	Число этажей	этаж	2	2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание безкаркасное, с несущими наружными и внутренними продольными стенами.

Фундаменты – буронабивные сваи Ø 300 мм с шагом 1,0-1,5 метра;

Отмостка – асфальтобетонная по всему периметру здания;

Цоколь – из силикатного полнотелого кирпича ;

Наружные стены из силикатного кирпича на цементно – песчаном растворе, толщиной 510 мм;

Перегородки – выполнены их керамического кирпича толщиной 120 и деревянные;

Перемычки – сборные железобетонные типа ПБ.

Покрытие 2 этажа – из сборных железобетонных плит

Покрытие 1 этажа – из сборных железобетонных плит

Перекрытие над помещением №5 – деревянное из доски поперечным сечением 150*50 мм, утеплитель мин.вата толщиной 100 мм;

Покрытие над помещением №5 – деревянное из доски поперечным сечением 200*50 мм;

Наружная отделка:

Стены - облицовка кассетами система VENFAS-7 из композитного материала

Кровля – оцинкованный профлист по деревянным стропилам.

Внутренняя отделка – согласно ведомости отделки (см. проект).

При строительстве были выполнены мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций согласно СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии. Нормы проектирования».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и

конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **17 803,000** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **15 068,000** тысяч тенге (без НДС), прочие затраты **2735,000** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **16870, 000** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **15 068,000** тысяч тенге;

стоимость прочих затрат **2735,000** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт КП "Западный" по адресу: СКО, г. Петропавловск, автодорога международного значения "Челябинск - Новосибирск" 525 км», принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **ГУ «ДП СКО МВД РК» Айтбаев К.К.**

Технический надзор _____ **ТОО «Кредо СК» Нагорный П.Г.**

Авторский надзор _____ **ТОО «Юнисол» Лагунова О.В.**

Генеральный подрядчик _____ **ТОО «АРЭС» Ангелюк А.А.**

Тігілген және саналған
Прошито и пронумеровано
3 (үш три)
Бет (бетте) Листа (листов)

«ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ КҮРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
20 24ж. «23» 07
№ 1-Р/344
КОПІ