Заказчик: ГУ "Департамент полиции СКО МВД РК"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АРЭС"
(организация, адрес, телефон)

Объект: "Капитальный ремонт КП "Западный" по адресу: СКО, г. Петропавловск, автодорога международного значения "Челябинск - Новосибирск" 525 км"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 280 от 03.06.2019г

Акт приемки выполненных работ № 1

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СП тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1213-0103-0103	Облицовка стен из плит известковых. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	108	3903,01	170,82	421525	18449	–	296238	77518
					3732,19	77,45	403076	8365	–	57421	
2	1213-0103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	18	4349,22	202,61	78286	3647	–	54930	14387
					4146,61	91,83	74639	1653	–	10657	
3	1134-0108-0705	Разборка. Облицовка стен неперфорированными плитами ПВХ-сайдинга /прим/ НР = 76 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности	108	844,65	26,16	91222	2825	–	67916	17186
					818,49	8,94	88397	966	–	12731	
4	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,2052	45701,13	20292,9	55079	24457	5219	22526	838

					21077,83	6009,79	25403	7243	–	6208	
5	1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Демонтаж металлического каркаса под спутниковую антенну /прим/ НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,1611	77783,99	42489,14	12531	6845	1323	4163	1803
					27082,56	10372,44	4363	1671	–	1336	
6	1109-0403-0202	Витражи, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,3492	296970,22	6383,16	103702	2229	792	69513	18707
					288319,01	180,41	100681	63	–	13857	
7	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	4,1	19783,17	4022,44	81111	16492	–	51691	14342
					15760,73	1749,76	64619	7174	–	10624	
8	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	50	133,24	0,22	6662	11	–	4789	1236
					133,02	–	6651	–	–	916	
9	1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	50	147,56	5,42	7378	271	–	5209	1359
					142,14	2,56	7107	128	–	1007	
10	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	50	266,76	95,96	13338	4798	–	8830	2394
					170,8	21,16	8540	1058	–	1773	
11	1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	92,2	72,99	4,93	6730	455	–	4663	1230
					68,06	2,18	6275	201	–	911	
12	1146-0401-1203	Марши лестничные по основанию на грунте. Разборка НР = 84 %	м2 горизонтальной проекции	3,8	4273,42	132,11	16239	502	–	13394	3200
					4141,32	54,74	15737	208	–	2371	

Раздел 2 Стены

13	1203-0101-1504	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 1 кирпич, площадь в одном месте более 1 м2 НР = 72 %	м2 отремонтированной поверхности	16,6	14457,05	86,51	239987	1436	102253	98508	36557
					8210,72	31,2	136298	518	–	27080	
14	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	15,71	7705,28	36,16	121050	568	69646	40765	17476
					3235,9	7,64	50836	120	–	12945	
15	1115-0108-1804	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	108	1052,88	15,28	113711	1650	–	89922	21992
					1037,6	3,16	112061	341	–	16291	
16	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	108	734,94	2,92	79374	315	37995	32942	12130
					380,22	1,06	41064	114	–	8985	
17	2203-0102-0103	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	108	12658		1367064		1367064	–	147642
					–		–		–	109365	
	Раздел 3 Кровля										
18	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	28,933	618,08	16,52	17883	478	3972	12430	3273
					464,28	2,7	13433	78	–	2425	
19	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	79	4151,41	23,44	327961	1852	275432	47213	40518
					641,48	8,13	50677	642	–	30014	

Раздел 4 Пристройка

20	1106-0101-2603	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 800 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 конструктивного объема сваи	1,5	43109,33	6191,33	64664	9287	51864	6827	7721
					2342	2255,33	3513	3383	–	5719	
21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0178	233062		4149		4149	–	448
					–		–		–	332	
22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0415	242075		10046		10046	–	1085
					–		–		–	804	
23	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство ростверка НР = 91 %	м3	2	36968,5	514,5	73937	1029	54218	17075	9829
					9345	37	18690	74	–	7281	
24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0235	233062		5477		5477	–	591
					–		–		–	438	
25	2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0389	136348		5304		5304	–	572
					–		–		–	424	
26	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	4,7	2158,72	50	10146	235	8919	964	1199
					211,06	9,57	992	45	–	889	
27	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9	30766	–	276894	–	236155	37887	33996
					4526,56	–	40739	–	–	25182	

28	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0386	393290,16	1450,78	15181	56	6309	8043	2508
					228393,78	569,95	8816	22	–	1858	
29	1109-0102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,6439	481956,93	23106,03	792289	37984	706754	39341	89816
					28925,73	5757,65	47551	9465	–	66530	
30	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,6439	6914,65	939,84	11367	1545	1523	5729	1846
					5048,36	2,43	8299	4	–	1368	
31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 в 2 слоя НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	32,85	188,46	3,9	6191	128	4449	1126	790
					49,13	0,55	1614	18	–	585	
32	1109-0403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж НР = 69 %	м2	71,4	14554,79	1470,69	1039212	105007	579758	260557	140375
					4964,24	324,54	354447	23172	–	103982	
33	2900-0000-0000	Пленка для бронирования стекла	м2	67,32	3482		234408		234408	–	25316
					–		–		–	18753	
34	2106-1001-0301	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	0,4953	1928400		955137		955137	–	103154
					–		–		–	76411	
35	1134-0108-0711	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм НР = 76 %	м2 поверхности	20,31	1031,41	6,01	20948	122	77	15799	3968
					1021,61	1,92	20749	39	–	2940	
36	2110-0105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	20,31	2493		50633		50633	–	5468
					–		–		–	4051	

Раздел 5 Лестница

37	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02157	393277,7	1437,18	8483	31	3526	4494	1401
					228372,74	556,33	4926	12	–	1038	
38	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,76331	72784,14	28990,36	128341	51119	15278	53186	19604
					35129,39	8584,42	61944	15137	–	14522	
39	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,76331	521282		919182		919182	–	99271
					–		–		–	73535	
40	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	4,77	4413,63	209,01	21053	997	13680	6224	2945
					1336,69	51,36	6376	245	–	2182	
41	1146-0302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х480 мм НР = 84 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	шт.	4	1115,75	462,75	4463	1851	–	2890	794
					653	207,25	2612	829	–	588	
42	1146-0101-0802	Балки и прогоны. Обетонирование НР = 84 %	м3	0,2	57115	995	11423	199	7574	3128	1571
					18250	370	3650	74	–	1164	
43	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	87,38	157,55	3,9	13767	341	9132	2996	1810
					49,14	0,55	4294	48	–	1341	

Раздел 6 Проемы

6.1 Окна

44	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	17,99	1506,17	145,03	27098	2609	–	21637	5263
					1361,15	70,65	24487	1271	–	3899	

45	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,73	3347,19	193,36	29221	1688	16937	10199	4257
					1213,75	84,31	10596	736	–	3154	
46	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	9,26	2800,65	192,12	25934	1779	13813	10019	3882
					1116,85	85,31	10342	790	–	2876	
47	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,73	18615		162509		162509	–	17551
					–		–		–	13001	
48	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	5,67	21073		119484		119484	–	12904
					–		–		–	9559	
49	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,59	18483		66354		66354	–	7166
					–		–		–	5308	
50	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	14,9	1512,55	10,87	22537	162	19030	3076	2766

				224,5	4,9	3345	73	–	2049	
51	2109-0205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	14,9	2870		42763		42763	–	4618
					–		–		–	3421
52	1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу листами ПХВ НР = 90 %	м откоса	35,08	501,5	1,71	17593	60	6375	10063	2986
					318,05	0,7	11157	25	–	2213	
53	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,07	303,4	1,24	3662	15	3070	467	445
					47,8	0,58	577	7	–	330	
54	2109-0205-0309	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	35,08	1142		40061		40061	–	4326
					–		–		–	3205	
55	1115-0108-1804	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	9,21	1052,99	15,42	9698	142	–	7668	1875
					1037,57	3,15	9556	29	–	1389	
56	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	9,21	734,96	2,93	6769	27	3240	2810	1034
					380,24	1,09	3502	10	–	766	
57	2203-0102-0103	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	9,21	12658		116580		116580	–	12590
					–		–		–	9326	

58	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	4,2	906,85	4,9	3809	21	2224	1255	546
					372,48	0,94	1564	4	–	405	
	6.2 Двери										
59	2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3218		3218		3218	–	347
					–		–		–	257	
60	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	1,78	3567,98	196,07	6351	349	4351	1623	861
					927,53	85,39	1651	152	–	638	
61	2109-0202-1503	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,78	27041		48133		48133	–	5198
					–		–		–	3851	
	6.3 ворота										
62	1110-0108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка НР = 90 %	м2 полотна	5,97	4479,56	609,55	26743	3639	8409	14197	4421
					2461,47	180,74	14695	1079	–	3275	
63	2109-0403-0406	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 30*30 ГОСТ 31174-2003	шт.	1	183773,8		183774		183774	–	1984
					–		–		–	14702	

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.1 Полы

64	1111-0101-1107	Стяжки из плит OSB. Устройство /прим/ НР = 94 %	м2 стяжки	20,31	1021,71	20,29	20751	412	19038	1320	2383
					64,06	5,07	1301	103	–	1766	
65	1111-0101-2707	Покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,68	4815,38	144,66	22536	677	17183	4665	2937
					999,15	61,32	4676	287	–	2176	
	7.2 Потолки										
66	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство 1 и 2 этаж НР = 80 %	м2	17,9	1405,59	159,66	25160	2858	–	18860	4754
					1245,92	71,12	22302	1273	–	3522	
67	2203-0301-0106	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	17,9	2851		51033		51033	–	5511
					–		–		–	4083	
68	1211-0101-0407	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	15,24	3333,6	13,52	50804	206	8536	30357	8765
					2759,97	6,56	42062	100	–	6493	
69	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	15,24	2218,24	25	33806	381	17338	11797	4925
					1055,58	19,55	16087	298	–	3648	
70	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,24	433,86	3,35	6612	51	2073	3609	1103
					294,49	1,51	4488	23	–	818	
71	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	20,73	1405,55	159,62	29137	3309	–	21842	5505

				1245,92	71,15	25828	1475	–	4078	
72 2203-0301-0106	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	20,73	2851		59101		59101	–	6382
				–		–		–	4728	
7.3 Стены										
73 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65,33	684,17	5,13	44697	335	19217	20198	7008
				384,89	1,56	25145	102	–	5192	
74 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	65,33	389,33	3,31	25435	216	8124	13753	4232
				261,67	1,47	17095	96	–	3135	
75 1110-0404-0105	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	179,23	1990,04	16,09	356675	2883	182783	154817	55241
				954,13	5,64	171009	1010	–	40919	
76 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	63,65	684,18	5,14	43548	327	18723	19678	6828
				384,89	1,56	24498	99	–	5058	
77 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	63,65	389,35	3,32	24782	211	7916	13399	4123
				261,67	1,48	16655	94	–	3054	

78	1115-0107-0106	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	10,9	4872,66	37,25	53112	406	29494	18785	7764
					2129,54	24,68	23212	269	–	5752	
Раздел 8 Крыльца 2 шт											
79	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,4	3307,5	1077,5	1323	431	591	435	189
					752,5	417,5	301	167	–	141	
80	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,6	5878,33	1816,67	3527	1090	1946	879	475
					818,33	756,67	491	454	–	352	
81	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,17676	231805,84	1453,95	40974	257	28892	10854	5597
					66898,62	582,71	11825	103	–	4146	
82	1106-1802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки НР = 91 %	м2	2,46	1870,33	50,81	4601	125	1330	2875	807
					1278,86	5,28	3146	13	–	598	
83	1106-1802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование НР = 91 %	т	0,019	272210,53	2526,32	5172	48	4911	202	580
					11210,53	473,68	213	9	–	430	
84	1106-1802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование НР = 91 %	м3	1,68	24295,83	18508,33	40817	31094	162	13738	5891
					5691,07	3295,24	9561	5536	–	4364	
85	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	8,43	4413,76	209,02	37208	1762	24178	10999	5206
					1336,65	51,36	11268	433	–	3857	
Раздел 9 Прочее											

9.2 Опорная конструкция для спутниковой антенны

86	1134-0104-0102	Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м. Устройство НР = 76 % т.ч. п.3.1: кмат1=1,34;	опора	1	47263	–	47263	–	5698	31589	8516
					41565	–	41565	–	–	6308	

9.3 Ограждение смотровой площадки

87	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1312	72782,01	28978,66	9549	3802	1138	3957	1458
					35129,57	8582,32	4609	1126	–	1080	
88	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1312	521282		68392		68392	–	7386
					–		–		–	5471	

9.4 Декоративный элемент "Парус"

89	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,2341	162960,27	43741,99	38149	10240	1181	20626	6347
					114173,43	13519,86	26728	3165	–	4702	
90	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2341	295867		69262		69262	–	7480
					–		–		–	5541	
91	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2341	46373,34	3895,77	10856	912	1720	5755	1794
					35130,29	495,51	8224	116	–	1329	
92	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	12,1	356,94	–	4319	–	–	2980	788
					356,94	–	4319	–	–	584	

93	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	12,1	87,85	14,38	1063	174	–	613	181
					73,47	–	889	–	–	134	
94	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,1	88,84	2,73	1075	33	533	354	154
					42,07	0,33	509	4	–	114	
95	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 %	м2	12,1	327,27	3,31	3960	40	3723	141	442
					16,28	0,58	197	7	–	328	
		Раздел 10 Электротехническая часть									
96	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10859	918	10859	918	7675	1822	1369
					2266	265	2266	265	–	1014	
97	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510		8510		8510	–	919
					–		–		–	681	
98	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	26	2423,96	20,19	63023	525	34548	20124	8979
					1075	–	27950	–	–	6652	
99	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	4243,83	105	25463	630	11933	9402	3765
					2150	26,5	12900	159	–	2789	
100	2307-0204-0863	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626		2626		2626	–	283
					–		–		–	210	

101	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473	1473	1473	–	159
					–	–	–	118	
102	2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522	1522	1522	–	164
					–	–	–	122	
103	2307-0204-0627	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	980	980	980	–	105
					–	–	–	78	
104	2307-0204-0630	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1015	2030	2030	–	219
					–	–	–	162	
105	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	980	2940	2940	–	317
					–	–	–	235	
106	2307-0204-0628	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	980	1960	1960	–	211
					–	–	–	157	
107	2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	465	7440	7440	–	803
					–	–	–	595	
108	2307-0204-1808	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5061	5061	5061	–	546
					–	–	–	405	
109	2307-0204-1803	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3299	3299	3299	–	356
					–	–	–	264	

110	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1314	163	1314	163	18	854	234
					1133	53	1133	53	–	173	
111	2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11362		11362		11362	–	1227
					–		–		–	909	
112	1308-0303-0701	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6192	185	6192	185	2542	2533	942
					3465	53	3465	53	–	698	
113	2307-0203-0801	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	1	18306		18306		18306	–	1977
					–		–		–	1464	
114	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	19	1958,26	556,32	37207	10570	17811	11680	5279
					464,53	389,26	8826	7396	–	3911	
115	2307-0106-0501	Светильник со светодиодами SMD мощность 13 Вт встроенный ACAUA S 12 WH 4000R IP20	шт.	19	22327		424213		424213	–	45815
					–		–		–	33937	
116	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	3	1598,67	532,67	4796	1598	615	2570	795
					861	328,67	2583	986	–	589	
117	2307-0101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1495		4485		4485	–	484
					–		–		–	359	
118	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	1640,5	661,5	3281	1323	258	1833	552

					850	423	1700	846	–	409	
119	2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели ARCTIC STANDARD 1200 TH 4000K	шт.	2	11104		22208		22208	–	2398
					–		–		–	1777	
120	2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели UCLL-S-15-842-E27, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	3	643		1929		1929	–	208
					–		–		–	154	
121	2305-1002-0204	Электрический конвектор, с терморегулятором	шт.	11	22017		242187		242187	–	26156
					–		–		–	19375	
122	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	10	560,3	–	5603	–	43	3392	971
					556	–	5560	–	–	720	
123	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	10	78		780		780	–	84
					–		–		–	62	
124	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	6	344,5	3,17	2067	19	77	1424	377
					328,5	1,17	1971	7	–	279	
125	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	6	344,5	3,17	2067	19	77	1424	377
					328,5	1,17	1971	7	–	279	
126	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	306		1530		1530	–	165
					–		–		–	122	

127	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	315		1575		1575	–	17
					–		–		–	126	
128	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	29	410,14	3,17	11894	92	631	8065	215
					385,21	1,07	11171	31	–	1597	
129	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	423		5922		5922	–	63
					–		–		–	474	
130	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15	477		7155		7155	–	77
					–		–		–	572	
131	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	211	367,02	13,73	77442	2897	25479	35770	1222
					232,54	2,91	49066	615	–	9057	
132	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	212	24		5088		5088	–	54
					–		–		–	407	

133	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	212	99,33	3,2	21058	678	4694	11456	3511
					73,99	1,06	15686	225	–	2601	
134	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	116786		4765		4765	–	514
					–		–		–	381	
135	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	172587		14083		14083	–	1521
					–		–		–	1127	
136	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0867	273110		23679		23679	–	2557
					–		–		–	1894	
137	2306-0144-0705	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0051	575250		2934		2934	–	316
					–		–		–	235	
138	2306-0144-0106	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00306	205272		628		628	–	67
					–		–		–	50	
139	2306-0201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,0255	175262		4469		4469	–	482
					–		–		–	358	
140	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	26	700,27	326,23	18207	8482	6321	4297	243
					130,92	98,62	3404	2564	–	1800	

Итого по акту	14 252 509
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 560 305
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	398 100
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	116 861
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 209 652
Накладные расходы, тенге	2 032 345
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 056 027
Временные здания и сооружения (1,5 %)	171 030
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	349 050
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**289 911**
Итого в текущих ценах	**15 062 500**
НДС (12 %)	1 807 500
Итого	**16 870 000**

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

Генподрядчик : ТОО "АРЭС" ,БИН 960440000042

Директор _____ **Ангелюк А. А.**

МП

Заказчик : ГУ "Департамент полиции СКО МВД РК"

Зам. начальника ДП СКО _____ **Айтбаев К.К.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 170540012054
Эксперт _____ **Нагорная Г.А ,**
№ аттестата KZ93VJE00031988
МП

Разработчик проекта строительства , авторский надзор
ТОО "Курылыс Сынтез"
Эксперт _____ **Лагунова О.В.**
МП

Сулейменов Р.Е

Терехов А.В.