Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»**
Подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Технический надзор: **ТОО "КДК Инжиниринг"**
Стройка: **«Строительство стадиона в с. Бирлик Мойынкумского района Жамбылской области»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 08.09.2025г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	100 000 000	10 714 286		76 774 842	0	0	100%				8 225 876	76 774 842
Услуги технического надзора	2 975 510	318 805		2 284 443							244 762	2 284 443
Услуги авторского надзора	1 142 857	122 449		877 427							94 010	877 427
Всего по стройке	**104 118 367**	**11 155 539**		**79 936 712**			100%				**8 564 648**	**79 936 712**

ЗАКАЗЧИК:

и.о Руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

_____ **Бабахан А.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "КДК Инжиниринг"

_____ **Амангелді А.**

Инженер-эксперт ТОО "КДК Инжиниринг"

_____ **Шолатов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Оспанов Ғ.Д.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры,
Подрядчик : ТОО "Намыс"
Авторский надзор : ТОО "АлмазПроектСтрой"
Технический надзор : ТОО "КДК Инжиниринг"
Стройка : «Строительство стадиона в с. Бирлик Мойынкумского района Жамбылской области»
Договор: №23 от «11» июнь 2025г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Демонтажные работы/ 01-01-01												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Демонтаж с помощью крана на автомобильном ходу. Демонтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций		1,485	69819,46	12999,79	103682	19305	1613	61696	178609
2	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.	т конструкций		0,16	144009,54	79310,62	23042	12690	589	8586	34158
3	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8	Элементы каркаса из брусьев. Демонтаж	$м^3$ древесины в конструкции		1,5	35178,74	1389,14	52768	2083	--	46519	107230
4	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т		1,645	1033,00	--	1699	--		--	1835
5	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т		1,645	1033,00	--	1699	--		--	1835
6	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т		0,5	1163,00	--	582	--		--	629

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	414-104-0602 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т		0,5	798,00	--	399	--		--	431
8	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км		6,435	88,00	--	566	--		--	611
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					184437	34078	2202	116801	325338
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					57713				
	Всего заработная плата		Тенге						51687			
	Транспортные расходы		Тенге					4945				
		Накладные расходы	Тенге					46519				
		Сметная прибыль	Тенге					8339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					112571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						51687			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					126724				
	Материалы		Тенге					2202				
	Всего заработная плата		Тенге						101858			
		Накладные расходы	Тенге					70282				
		Сметная прибыль	Тенге					15760				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					212766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
		Сметная заработная плата	Тенге						101858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					325337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	Тенге						153545			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									325337
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					143211				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						34078			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						10334			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2202		
		- Перевозка грузов	Тенге					4945				
		- Накладные расходы	Тенге								116801	
		- Сметная прибыль	Тенге								24099	
		Проходная/ АС/ 02-01-01										
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытие										
1	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций		4	12489,00	1791,72	49956	7166	29729	18578	74017
2	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2		11,8404	12747,00	--	150930	--	150930	--	163004
3	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	м^3		2,06328	58296,88	7149,97	120283	14752	69842	35646	168403
4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0832188	336163,00	--	27975	--	27975	--	30213

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$		0,573	95053,37	6604,13	54466	3784	35803	14358	74329
6	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0469	336163,00	--	15766	--	15766	--	17027
7	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$		0,265	43784,87	5994,35	11603	1589	7365	2786	15541
8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,011501	336163,00	--	3866	--	3866	--	4175
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					434845	27291	341276	71368	546709
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					434845				
	Материалы		Тенге					142737				
	Всего заработная плата		Тенге						73754			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					198537				
		Накладные расходы	Тенге					71368				
		Сметная прибыль	Тенге					40496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					546709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						73754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					546709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						73754			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля										
9	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила, балки, прогоны маурлат, затяжки, лежень. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		0,304	253970,24	1217,29	77207	370	64190	11522	95827
10	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		1,294	210307,34	1736,43	272138	2247	215236	50163	348085
11	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		18	8542,25	42,27	153761	761	102968	45368	215059
12	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,67	13003,31	93,36	8712	63	7613	959	10445
13	1110-0116-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	$м^2$ перекрытия		29,46	619,53	2,15	18251	63	14015	3783	23797

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности		15,48	1636,11	3,98	25327	61	8029	13814	42273
15	1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли		29,46	4875,05	121,87	143619	3591	115268	23951	180975
16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,007104	336163,00	--	2388	--	2388	--	2579
17	1112-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	$м^2$ фасада (без вычета проемов)		13,8	625,32	1,40	8629	20	5015	3316	12901
18	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		9	1900,62	36,73	17106	331	13638	2945	21655
19	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		4,4	1431,06	13,48	6297	60	3702	2353	9342
20	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		12	1053,37	14,80	12640	178	10208	2100	15919
21	1112-0101-1505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности		12	315,28	9,07	3783	108	2679	928	5088
22	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия		12	2167,58	77,06	26011	924	14027	10410	39335
23	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$		1,236	60560,00	--	74852	--	74852	--	80840
24	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		12	1559,62	36,73	18715	440	14093	3927	24453
25	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$		13,2	120,00	--	1584	--	1584	--	1711
26	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		12	1168,59	163,93	14023	1968	7312	4861	20395
27	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки		12	309,76	24,20	3717	290	3251	239	4273

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**888760**	**11475**	**680068**	**180639**	**1154952**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					888760				
	Материалы		Тенге					601245				
	Всего заработная плата		Тенге						201300			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					78824				
		Накладные расходы	Тенге					180639				
		Сметная прибыль	Тенге					85552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1154951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	Тенге						201300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1154951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	Тенге						201300			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы										
28	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м^2**		**5,4**	**7675,73**	**274,84**	**41449**	**1484**	**25754**	**13478**	**59321**
29	**223-102-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м^2**		**5,4**	**56804,00**	**--**	**306742**	**--**	**306742**	**--**	**331281**
30	**223-503-0401 РСНБ РК 2022**	**Сетка антимоскитная**	**м^2**		**2,7**	**4971,00**	**--**	**13422**	**--**	**13422**	**--**	**14496**
31	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**		**3,6**	**3522,98**	**7,83**	**12683**	**29**	**11294**	**1237**	**15034**
32	**223-501-0102 РСНБ РК 2022**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм**	**м**		**3,6**	**1065,00**	**--**	**3834**	**--**	**3834**	**--**	**4141**
33	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**		**3,6**	**2266,09**	**6,10**	**8158**	**22**	**5337**	**2245**	**11235**
34	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м^2**		**1,89**	**5278,73**	**1085,12**	**9977**	**2051**	**4250**	**3849**	**14933**
35	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**		**1,89**	**3201,22**	**128,22**	**6050**	**242**	**2085**	**3453**	**10263**
36	**223-201-0402 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной наружний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**		**1,89**	**46198,00**	**--**	**87314**	**--**	**87314**	**--**	**94299**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	223-503-0104 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м		6	770,00	--	4620	--	4620	--	4990
38	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$		1,89	14911,00	--	28182	--	28182	--	30437
39	223-503-0101 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м		6	679,00	--	4074	--	4074	--	4400
40	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		6	508,00	--	3048	--	3048	--	3292
41	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.		1	3949,00	--	3949	--	3949	--	4265
42	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ 7	шт.		1	4844,00	--	4844	--	4844	--	5232
43	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект		1	3949,00	--	3949	--	3949	--	4265
44	1115-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности		7,56	893,02	2,15	6751	16	1868	3900	11503
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					549046	3844	514566	28162	623387
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					549046				
	Материалы		Тенге					50588				
	Всего заработная плата		Тенге						32145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					463978				
		Накладные расходы	Тенге					28162				
		Сметная прибыль	Тенге					46178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					623386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						32145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					623386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						32145			
		РАЗДЕЛ 4.Пол										
45	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения		9,676	486,27	49,92	4705	483	3009	1323	6510
46	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		0,77408	36197,39	10,77	28020	8	23056	4659	35293
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		9,676	1212,20	42,31	11729	409	5614	5584	18698

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия		9,676	5006,22	65,65	48440	635	43512	4305	56964
49	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		10,35332	531,78	3,67	5506	38	3958	1437	7498
50	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1,552998	1614,16	5,67	2507	8	981	1218	4023
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					100907	1581	80130	18526	128986
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					100907				
	Материалы		Тенге					80128				
	Всего заработная плата		Тенге						19933			
		Накладные расходы	Тенге					18526				
		Сметная прибыль	Тенге					9554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					128987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						19933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					128987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						19933			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка										
51	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	$м^2$ отделываемой поверхности		9,676	647,50	3,49	6265	33	197	4844	11998
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		43,71	1629,95	96,96	71245	4238	15226	44312	124802
53	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		5,28	4922,25	65,33	25989	345	5149	16562	45955
54	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности		58,666	89,77	1,23	5266	72	678	3643	9622
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					108765	4688	21250	69361	192377
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					108765				
	Материалы		Тенге					21250				
	Всего заработная плата		Тенге						86700			
		Накладные расходы	Тенге					69361				
		Сметная прибыль	Тенге					14251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					192377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						86700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					192377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					86700			
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка									
55	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	51,1356	282,81	0,33	14462	17	11363	2473	18289
56	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	5,2669668	60560,00	--	318968	--	318968	--	344485
57	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	51,1356	8311,64	10,04	425021	514	400209	19615	480207
58	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	51,1356	4490,21	51,59	229610	2638	101669	101387	357476
59	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	55,226448	2409,00	--	133041	--	133041	--	143684
60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,069749	336163,00	--	23447	--	23447	--	25323
61	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	21,3	880,97	1,25	18765	27	3213	12420	33679
62	1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	$м^2$ фасада	55,3956	138,68	0,97	7682	53	1504	4920	13610
63	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7,632	1451,52	5,59	11078	43	8917	1711	13813
64	1115-0404-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,192	415,75	--	3822	--	476	2677	7018
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1185896	3292	1002807	145203	1437584
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1185896				
	Материалы		Тенге				527350				
	Всего заработная плата		Тенге					181502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				475456				
		Накладные расходы	Тенге				145203				
		Сметная прибыль	Тенге				106488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1437587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					181502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1437587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					181502			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка									
65	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,63	29188,24	1801,80	18389	1135	16066	1352	21320
66	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	2,25	1851,20	152,29	4165	343	2477	1395	6005
67	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	2,25	-350,76	-12,41	-789	-28	-683	-88	-947
68	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	13,365	1349,12	324,44	18031	4336	12746	2513	22188
69	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания	13,365	-196,64	-38,14	-2628	-509	-2090	-215	-3070
70	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	13,365	2052,73	5,34	27435	71	23109	4622	34621
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				64603	5348	51625	9579	80117
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64603				
	Материалы		Тенге				51624				
	Всего заработная плата		Тенге					9284			
		Накладные расходы	Тенге				9579				
		Сметная прибыль	Тенге				5934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					9284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				80116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					9284			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4164113
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				583581				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57519			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21037			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2691717		
		- Накладные расходы	Тенге							522838	
		- Сметная прибыль	Тенге							308453	
		Проходная/ ЭО/ 02-01-02									
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение									
1	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	3936,79	1304,65	7874	2609	536	4796	13684

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1308-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		1	3105,91	1027,35	3106	1028	191	1945	5455
3	247-101-0115 РСНБ РК 2022 прим	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х36-001	шт.		2,02	8161,00	--	16485	--	16485	--	17804
4	247-102-0103 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа НПП03-60-001 "Селена-1" мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.		1,01	6368,00	--	6432	--	6432	--	6947
5	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ36, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.		4,08	435,00	--	1775	--	1775	--	1917
6	247-106-0107 РСНБ РК 2022	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L30W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт-FULL Spirial T2 8000H 30W 827 E27	шт.		1,02	723,00	--	737	--	737	--	796
7	261-303-0101 РСНБ РК 2022	Стартер светильника	10 шт.		0,408	607,00	--	248	--	248	--	268
8	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.		2	1796,19	27,28	3592	54	290	2349	6416
9	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		2,04	422,00	--	861	--	861	--	930
10	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		4	1806,16	24,87	7225	99	629	4694	12872
11	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		3,06	383,00	--	1172	--	1172	--	1266
12	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.		1,02	434,00	--	443	--	443	--	478
13	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами У192, IP44	шт.		6,12	847,00	--	5184	--	5184	--	5599
14	247-202-0503 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа Л48УХЛ3	шт.		6,12	75,00	--	459	--	459	--	496
15	1308-0206-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м		45	339,79	3,60	15291	162	2102	9434	26703

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	243-143-0115 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2	км		0,04635	458646,00	--	21258	--	21258	--	22959
17	247-104-2502 СпрСЦ 03.2023	Фонарь ручной аккмуляторный ML-121	шт.		1,01	7781,00	--	7859	--	7859	--	8488
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					100001	3952	66661	23218	133078
	Стоимость монтажных работ		Тенге					37088				
	Материалы		Тенге					3746				
	Всего заработная плата		Тенге						32246			
		Накладные расходы	Тенге					23218				
		Сметная прибыль	Тенге					4824				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					65130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						32246			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					62913				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					62913				
		Сметная прибыль	Тенге					5035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					67948				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					133078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						32246			
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование										
18	1308-0305-0911 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	15362,44	856,88	15362	857	2562	8880	26182
19	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.		1	3045,00	--	3045	--	3045	--	3289
20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		10	5089,92	36,68	50899	367	27882	16308	72583
21	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.		1	2320,00	--	2320	--	2320	--	2506
22	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.		2	2459,00	--	4918	--	4918	--	5311
23	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.		3	741,00	--	2223	--	2223	--	2401
24	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		1	722,00	--	722	--	722	--	780
25	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.		2	741,00	--	1482	--	1482	--	1601
26	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА	шт.		1	3880,00	--	3880	--	3880	--	4190

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.		1	802,00	--	802	--	802	--	866
28	1308-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.		1	22898,44	1909,43	22898	1909	16212	4003	29053
29	247-201-0840 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЯУО9602-3274УХЛ4	шт.		1	97835,00	--	97835	--	97835	--	105662
30	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	22460,80	1414,94	22461	1415	16269	3842	28407
31	515-301-0114 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А	шт.		1	421086,00	--	421086	--		--	421086
32	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		1	1229,64	--	1230	--	36	896	2296
33	245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.		1	8309,00	--	8309	--	8309	--	8974
34	247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами У195, IP44	шт.		2	1130,00	--	2260	--	2260	--	2441
35	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		22	143,32	1,20	3153	26	678	1773	5320
36	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		53	1386,91	38,00	73506	2014	19562	37923	120343
37	243-105-0507 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х16 (ок)-0,66	км		0,0051	3600972,00	--	18365	--	18365	--	19834
38	243-143-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	км		0,00721	300334,00	--	2165	--	2165	--	2338
39	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км		0,06489	154925,00	--	10053	--	10053	--	10857
40	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		17	580,52	20,70	9869	352	1189	6072	17216

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		5	763,45	47,13	3817	236	352	2391	6705
42	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		17,34	55,00	--	954	--	954	--	1030
43	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		5,1	65,00	--	332	--	332	--	359
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					783946	7176	244407	82088	901630
	Стоимость оборудования		Тенге					421086				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					421086				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					204481				
	Материалы		Тенге					84742				
	Всего заработная плата		Тенге						113957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1286				
		Накладные расходы	Тенге					82088				
		Сметная прибыль	Тенге					22925				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					309494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						113957			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					158379				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					158379				
		Сметная прибыль	Тенге					12671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					171050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					901630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						113957			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1034708
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					140665				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						11128			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5538			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							311066		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							421086		
		- Накладные расходы	Тенге								105306	
		- Сметная прибыль	Тенге								45455	
		Проходная/ ОВ/ 02-01-03										
1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Конвекторы. Установка	кВт		2	16553,00	121,09	33106	242	29179	3735	39789
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									39788
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3685				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						242			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						126			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							29178		
		- Накладные расходы	Тенге								3735	
		- Сметная прибыль	Тенге								2947	
		Проходная/ ПС/ 02-01-04										
1	1310-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.		1	14247,42	2,14	14247	2	179	8580	24653

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	248-303-0219 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Кварц вариант 1	шт.		1	24639,00	--	24639	--	24639	--	26610
3	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		4	2353,76	0,99	9415	4	211	5612	16229
4	248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.		4	657,00	--	2628	--	2628	--	2838
5	1310-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.		1	28019,34	4,78	28019	5	267	16926	48540
6	248-301-0807 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный уличный оптико-электронный, инфракрасный и фотолучевой модели БИЯ-С,мод.1	шт.		1	16042,00	--	16042	--	16042	--	17325
7	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.		1	5003,75	--	5004	--	404	3312	8981
8	248-306-0302 РСНБ РК 2022	Батарея гелевая аккумуляторная АК 12-7 12В, 7 А/ч	шт.		1	5415,00	--	5415	--	5415	--	5848
9	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м кабеля		24	83,51	1,20	2004	28	373	1164	3422
10	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км		0,02472	52663,00	--	1302	--	1302	--	1406
11	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		24	393,65	2,36	9448	57	536	6379	17093
12	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м		24,48	130,00	--	3182	--	3182	--	3437
13	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		10	143,32	1,20	1433	12	308	806	2418
14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м		10	580,52	20,70	5805	207	699	3572	10127
15	243-143-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	км		0,0103	300334,00	--	3093	--	3093	--	3340
16	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м		10,2	142,00	--	1448	--	1448	--	1564

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.		1	7409,08	7,93	7409	8	72	4472	12831
18	248-303-0102 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1	шт.		1	18335,00	--	18335	--	18335	--	19802
19	248-306-0401 РСНБ РК 2022 прим	Резистор МЛТ-0,25 7,5 кОм	шт.		1	602,00	--	602	--	602	--	650
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									227114
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					79412				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						323			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						87			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							79735		
		- Накладные расходы	Тенге								50823	
		- Сметная прибыль	Тенге								16821	
		Туалет на одно очко/ 03-01-01										
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$		1,2	38997,87	3154,92	46797	3786	34124	9374	60665
2	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,09288	336163,00	--	31223	--	31223	--	33721
3	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,00014	427867,00	--	60	--	60	--	65
4	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,02529	1209111,84	2100,20	30578	53	27395	2871	36125
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		16,036	4058,66	27,41	65085	439	56871	7300	78176
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		12,236	4058,66	27,41	49662	336	43393	5570	59651
7	1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		0,76	196644,31	1824,74	149450	1387	119387	26412	189931
8	1110-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены рубленые. Обшивка досками	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		14,53	843,06	34,63	12250	503	450	10392	24453
9	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$		0,15	161672,00	--	24251	--	24251	--	26191

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		0,31	253970,24	1217,29	78731	378	65456	11749	97718
11	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		1,407	12616,79	67,22	17752	95	12315	4848	24409
12	1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли		4,6	3312,23	121,87	15236	561	10809	3740	20494
13	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$		0,03	165331,00	--	4960	--	4960	--	5357
14	1110-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Приборы фрамужные. Установка	комплект		1	2093,28	3,13	2093	3	--	1882	4293
15	223-502-0601 РСНБ РК 2022	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ1	шт.		1	1227,00	--	1227	--	1227	--	1325
16	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.		1	538,00	--	538	--	538	--	581
17	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$		0,26	43499,00	--	11310	--	11310	--	12215
18	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		2	508,00	--	1016	--	1016	--	1097
19	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		1	1090,00	--	1090	--	1090	--	1177
20	1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	$м^2$ покрытия		1,59	1204,33	58,71	1915	93	164	1604	3800
21	1115-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1,59	671,31	2,15	1067	4	376	551	1747
22	1115-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности		11,04	79,42	1,23	877	13	111	608	1604
23	1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	$м^2$ фасада		11,04	138,68	0,97	1531	11	299	981	2713
24	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)		3,1	977,82	26,22	3031	81	719	2044	5481

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	215-204-0201 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$		0,024	161672,00	--	3880	--	3880	--	4190
26	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$		0,64	5034,99	1069,60	3222	685	1051	1517	5118
27	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава	шт.		2	1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
28	1122-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением припомощи муфт	км трубопровода		0,003	5611630,93	12021,05	16835	36	14752	2048	20393
29	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	20324,83	75,94	20325	76	19153	1098	23137
30	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м		3,024	3026,00	--	9151	--	9151	--	9883
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					607323	8540	497711	94589	758064
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					586998				
	Материалы		Тенге					387674				
	Всего заработная плата		Тенге						103193			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					90886				
		Накладные расходы	Тенге					93491				
		Сметная прибыль	Тенге					54438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					734927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	Тенге						103193			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					20325				
	Материалы		Тенге					19153				
	Всего заработная плата		Тенге						1120			
	Сдача и испытание		Тенге					56				
		Накладные расходы	Тенге					1098				
		Сметная прибыль	Тенге					1714				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					23137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					758064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						104313			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									758064
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					101072				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3241			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							497713		
		- Накладные расходы	Тенге								94589	
		- Сметная прибыль	Тенге								56152	
		КТПН-63-6/0,4/ 04-01-01										
		РАЗДЕЛ 1. Устройство										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция		1	19600,90	12023,86	19601	12024	1518	9516	31446
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	58697,94	14506,42	58698	14507	15550	27422	93010
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		0,2	11793,67	2718,31	2359	544	1512	522	3111
4	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания		0,5	4239,32	2718,31	2120	1359	3	1305	3699
5	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$		0,575	2163,00	--	1244	--	1244	--	1343
6	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		4	4837,72	2232,02	19351	8928	5498	8457	30033
7	225-204-0605 РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А	шт.		4	35497,00	--	141988	--	141988	--	153347
8	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и деталикрепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг спреобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,08315	1080957,00	--	89882	--	89882	--	97073
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		11,52	4058,66	27,41	46756	315	40856	5244	56160
10	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		23,68	2215,10	--	52454	--	--	37767	97438
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I	$м^3$ грунта		23,68	1373,24	--	32518	--	--	23413	60406
12	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливкепола	м		108	837,14	86,01	90411	9289	49857	24899	124536
13	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	5033,44	238,60	40268	1909	25889	9429	53673
14	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ограждений из сетчатыхпанелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция		8	108160,00	9293,00	865280	74344	571296	--	934502

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	комплект		1	146493,00	1107,00	146493	1107	118710	--	158212
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1609423	124326	1063803	147974	1897989
	Стоимость монтажных работ		Тенге					130679				
	Материалы		Тенге					75745				
	Всего заработная плата		Тенге						47679			
		Накладные расходы	Тенге					34328				
		Сметная прибыль	Тенге					13201				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					178208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						47679			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1478744				
	Материалы		Тенге					754940				
	Всего заработная плата		Тенге						419347			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					233114				
		Накладные расходы	Тенге					113646				
		Сметная прибыль	Тенге					127391				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1719781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									201
		Сметная заработная плата	Тенге						419347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1897989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222
		Сметная заработная плата	Тенге						467026			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1897989
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					421294				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						124326			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						45732			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1063799		
		- Накладные расходы	Тенге								147974	
		- Сметная прибыль	Тенге								140592	
		ВЛ-10 кВ/ 04-02-01										
		РАЗДЕЛ 1. ВЛИ-10 кВ										
		Концевая опора двухстоечная Кр10-1,2с										
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		1	25474,23	12824,45	25474	12824	572	14652	43336
2	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		2	4040,83	2098,82	8082	4198	--	4620	13718
3	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		2	71570,00	--	143140	--	143140	--	154591
4	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		2	6933,00	--	13866	--	13866	--	14975

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		4	4058,66	27,41	16235	110	14186	1821	19500
6	252-207-0511 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.1R, одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз	шт.		1	113061,00	--	113061	--	113061	--	122106
7	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа B10-F20.07 монтажная	м		10	520,00	--	5200	--	5200	--	5616
8	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		1	2674,00	--	2674	--	2674	--	2888
9	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	12287,00	--	12287	--	12287	--	13270
10	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м.		2	1647,00	--	3294	--	3294	--	3558
11	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.		2	11523,00	--	23046	--	23046	--	24890
12	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		5	2691,00	--	13455	--	13455	--	14531
13	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		5	624,00	--	3120	--	3120	--	3370
14	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		4	18774,00	--	75096	--	75096	--	81104
15	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект		0,1	31367,00	--	3137	--	3137	--	3388
16	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.		3	1430,00	--	4290	--	4290	--	4633
17	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.		3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
18	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		3	36819,00	--	110457	--	110457	--	119294
19	252-207-2039 СпрСЦ 03.2023	Болт М8 с гайкой	шт.		1	1139,00	--	1139	--	1139	--	1230
20	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба диам рез=8,4мм ГОСТ 11371-78	т		0,0000034	1554852,00	--	5	--	5	--	5
21	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т		0,0000714	2273701,00	--	162	--	162	--	175
		РЛНД1-10/400У1										
22	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов	к-т		1	24893,80	6466,57	24894	6467	200	16962	45205
23	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.		1	185990,00	--	185990	--		--	185990
24	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	4434,00	--	4434	--	4434	--	4789

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	252-206-0504 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1	шт.		6	1738,00	--	10428	--	10428	--	11262
26	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	21033,00	--	21033	--	21033	--	22716
27	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3926,00	--	3926	--	3926	--	4240
28	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	16858,00	--	50574	--	50574	--	54620
29	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3039,00	--	3039	--	3039	--	3282
30	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		3	1800,00	--	5400	--	5400	--	5832
31	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		1	1800,00	--	1800	--	1800	--	1944
32	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	1647,00	--	3294	--	3294	--	3558
33	252-108-0403 РСНБ РК 2022	Искровой разрядник типа SDI10.2	шт.		3	5535,00	--	16605	--	16605	--	17933
34	252-207-2039 СпрСЦ 03.2023	Болт М12 с гайкой	шт.		11	1139,00	--	12529	--	12529	--	13531
35	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т		0,0000641	1554852,00	--	100	--	100	--	108
		Концевая опора двухстоечная Кр10-1,2с										
36	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		1	25474,23	12824,45	25474	12824	572	14652	43336
37	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		2	4040,83	2098,82	8082	4198	--	4620	13718
38	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		2	71570,00	--	143140	--	143140	--	154591
39	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		2	6933,00	--	13866	--	13866	--	14975
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		4	4058,66	27,41	16235	110	14186	1821	19500
41	252-207-0511 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.1R, одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз	шт.		1	113061,00	--	113061	--	113061	--	122106
42	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа B10-F20.07 монтажная	м		10	520,00	--	5200	--	5200	--	5616

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		1	2674,00	--	2674	--	2674	--	2888
44	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	12287,00	--	12287	--	12287	--	13270
45	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		2	1647,00	--	3294	--	3294	--	3558
46	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.		2	11523,00	--	23046	--	23046	--	24890
47	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		4	2691,00	--	10764	--	10764	--	11625
48	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		4	624,00	--	2496	--	2496	--	2696
49	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		1	18774,00	--	18774	--	18774	--	20276
50	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект		0,04	31367,00	--	1255	--	1255	--	1355
51	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.		3	1430,00	--	4290	--	4290	--	4633
52	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.		3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
53	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		3	36819,00	--	110457	--	110457	--	119294
54	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба диам рез=8,4мм ГОСТ 11371-78	т		0,0000034	1554852,00	--	5	--	5	--	5
55	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т		0,0001429	2273701,00	--	325	--	325	--	351
56	252-207-2039 СпрСЦ 03.2023	Болт М8 с гайкой	шт.		1	1139,00	--	1139	--	1139	--	1230
		Угловая анкерная опора одноцепная трехстоечная УтАБ10-1,2с Кр10-1,2с										
57	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		3	39402,07	20652,86	118206	61958	1717	67727	200807
58	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		9	4040,83	2098,82	36367	18890	--	20790	61730
59	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		9	71570,00	--	644130	--	644130	--	695660
60	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		9	6933,00	--	62397	--	62397	--	67389
61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		18	4058,66	27,41	73056	494	63835	8194	87750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	252-207-0511 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.1R, одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	113061,00	--	339183	--	339183	--	366318
63	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа B10-F20.07 монтажная	м	30	520,00	--	15600	--	15600	--	16848
64	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	3	2674,00	--	8022	--	8022	--	8664
65	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	12287,00	--	73722	--	73722	--	79620
66	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	6	1647,00	--	9882	--	9882	--	10673
67	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	9	11523,00	--	103707	--	103707	--	112004
68	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	6	6360,00	--	38160	--	38160	--	41213
69	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба диам рез=8,4мм ГОСТ 11371-78	т	0,0000102	1554852,00	--	16	--	16	--	17
70	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004287	2273701,00	--	975	--	975	--	1053
71	252-207-2039 СпрСЦ 03.2023	Болт М8 с гайкой	шт.	3	1139,00	--	3417	--	3417	--	3690
		Промежуточная опора ПоБ10-1,2с									
72	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	12296,13	5543,82	49185	22175	2289	28408	83800
73	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	71570,00	--	286280	--	286280	--	309182
74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8	4058,66	27,41	32469	219	28371	3642	39000
75	252-207-0511 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.1R, одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз	шт.	4	113061,00	--	452244	--	452244	--	488424
76	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа B10-F20.07 монтажная	м	44	520,00	--	22880	--	22880	--	24710
77	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	2691,00	--	10764	--	10764	--	11625
78	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	16	624,00	--	9984	--	9984	--	10783
79	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	12	18774,00	--	225288	--	225288	--	243311
80	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	0,48	31367,00	--	15056	--	15056	--	16260
81	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	4	2674,00	--	10696	--	10696	--	11552
82	252-207-0525 РСНБ РК 2022	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	12	16812,00	--	201744	--	201744	--	217884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба диам рез=8,4мм ГОСТ 11371-78	т	0,0000136	1554852,00	--	21	--	21	--	23
84	252-207-2039 СпрСЦ 03.2023	Болт М8 с гайкой	шт.	4	1139,00	--	4556	--	4556	--	4920
		Кабельно-проводниковая продукция									
85	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,345	277719,73	156024,56	95813	53828	1667	46823	154047
86	1133-0204-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0206	опора	7	12216,37	7005,86	85515	49041	2011	42656	138425
87	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	1,139	633095,00	--	721095	--	721095	--	778783
		Заземление									
88	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	18,92	2215,10	--	41910	--	--	30175	77852
89	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	18,92	1373,24	--	25982	--	--	18707	48264
90	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5033,44	238,60	10067	477	6472	2357	13418
91	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	56	805,98	32,14	45135	1800	20889	16589	66663
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5396424	249613	4629220	345216	6186095
	Стоимость оборудования		Тенге				185990				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				185990				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				55202				
	Материалы		Тенге				27361				
	Всего заработная плата		Тенге					26314			
		Накладные расходы	Тенге				18946				
		Сметная прибыль	Тенге				5932				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				80080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					26314			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5155232				
	Материалы		Тенге				129603				
	Всего заработная плата		Тенге					411923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4472253				
		Накладные расходы	Тенге				326270				
		Сметная прибыль	Тенге				438522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5920024				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									195
		Сметная заработная плата	Тенге						411923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6186094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									206
		Сметная заработная плата	Тенге						438237			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6186094**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					331602				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						249613			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						106635			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4629217		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							185990		
		- Накладные расходы	Тенге								345216	
		- Сметная прибыль	Тенге								444454	
		КЛ-0,4 кВ/ 04-03-01										
		РАЗДЕЛ 1.Проектируемое наружное освещение										
1	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора		5	14667,57	7387,98	73338	36940	1486	41126	123621
2	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$		8	27909,64	33,70	223277	270	199993	18411	261023
3	247-306-0508 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, ОГК 8-4 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.		5	114690,00	--	573450	--	573450	--	619326
4	1308-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.		5	20703,44	8915,08	103517	44576	5609	54441	170595
5	1308-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников. Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 13-080205-0302	шт.		15	4823,84	1974,14	72358	29612	2307	39804	121135
6	Ведом обор. и матер.п.2	Кронштейн для светильника прожекторный 14.П4-0,2-1,3-Ф6-ц	шт.		5	30695,62	--	153478	--	153478	--	165756
7	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник		20	6836,60	1577,37	136732	31547	--	93660	248823
8	247-104-0246 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Эверест LED-400 (Wide), мощность 400 Вт, IP65	шт.		20	329007,00	--	6580140	--	6580140	--	7106551
9	1308-0206-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 2х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы		45	287,06	1,20	12918	54	438	8965	23633
10	243-142-0307 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км		0,045	142158,00	--	6397	--	6397	--	6909

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка протяжная У994 IP 20	шт.		4	1159,00	--	4636	--	4636	--	5007
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7940241	142999	7527934	256407	8852379
	Стоимость монтажных работ		Тенге					342271				
	Материалы		Тенге					8354				
	Всего заработная плата		Тенге						143348			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					153478				
		Накладные расходы	Тенге					103210				
		Сметная прибыль	Тенге					35639				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					481120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						143348			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7597970				
	Материалы		Тенге					201479				
	Всего заработная плата		Тенге						191496			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7164623				
		Накладные расходы	Тенге					153197				
		Сметная прибыль	Тенге					620093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8371260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						191496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8852380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									151
		Сметная заработная плата	Тенге						334844			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8852380
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					269308				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						142999			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						65536			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7527934		
		- Накладные расходы	Тенге								256407	
		- Сметная прибыль	Тенге								655732	
		Благоустройство площадки/ 07-01-01										
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок										
		Тип 1										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		28,585	6632,85	1566,27	189600	44772	137747	20551	226963
2	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания		285,85	1546,74	253,02	442136	72326	352985	45190	526313
3	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	$м^2$ основания		285,85	-892,90	-140,05	-255235	-40033	-215202	-15770	-292687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	285,85	2436,16	226,54	696376	64756	620443	24783	778852
5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	285,85	545,12	0,04	155823	11	153845	2124	170581
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	70	2980,84	47,38	208659	3317	112098	102304	335841
7	255-101-0102 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м^3	3,01	92178,00	--	277456	--	277456	--	299652
		Тип 2									
8	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м^2	217,89	6121,95	255,59	1333912	55691	661492	565030	2050857
9	255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	217,89	4137,00	--	901411	--	901411	--	973524
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	255	2980,84	47,38	760114	12082	408357	372680	1223418
11	255-101-0102 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м^3	4,08	92178,00	--	376086	--	376086	--	406173
		Тип3									
12	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м^2 основания	2560	1546,74	253,02	3959654	647731	3161241	404710	4713523
13	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м^2 основания	2560	-892,90	-140,05	-2285824	-358528	-1927296	-141235	-2621235
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	2560	2436,16	226,54	6236570	579943	5556531	221952	6975207
15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	2560	1090,25	0,08	2791040	205	2755584	38067	3055437
16	8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	м^2	827,9138	12267,00	7,00	10156018	5795	9230411	--	10968499

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тип 4										
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		584,6	-8520,23	-1509,17	-4980926	-882261	-3953854	-409594	-5821762
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20962870	205807	18609335	1230792	23969156
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20962870				
	Материалы		Тенге					17054382				
	Всего заработная плата		Тенге						2179189			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1554953				
		Накладные расходы	Тенге					1230792				
		Сметная прибыль	Тенге					1775493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23969155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1005
		Сметная заработная плата	Тенге						2179189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23969155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1005
		Сметная заработная плата	Тенге						2179189			
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение										
18	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м	секция		138	66570,00	10180,00	9186660	1404840	6724188	--	9921593
19	8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект		1	477041,00	7163,00	477041	7163	429104	--	515204
20	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект		1	152334,00	248,00	152334	248	133621	--	164521
21	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная	комплект		2	178746,00	2803,00	357492	5606	324030	--	386091
22	8601-0302-0502 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 2	шт.		4	265283,00	--	1061132	--	1061132	--	1146023
23	8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.		5	46013,00	--	230065	--	230065	--	248470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	165429,00	339,00	165429	339	158773	--	178663
25	Ведом обор. и матер.п.5	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка деревянная летняя с крышей со столом размеры 3,60х3,10м высота 3м	шт.	1	1578632,14	--	1578632	--	1578632	--	1704923
		Пожарный щит									
26	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,602	210695,94	1736,43	126839	1045	100367	23337	162190
27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	2,46	1578,94	23,01	3884	57	86	3392	7858
28	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,62	820,71	2,61	3792	12	1446	1872	6117
29	1110-0116-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки с двух сторон.Антисептирование пастами	$м^2$ перегородок	4,08	1398,72	5,51	5707	23	4367	1195	7454
30	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,602	12616,79	67,22	7595	40	5269	2074	10443
31	261-301-0215 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления	100 шт.	0,16	34239,00	--	5478	--	5478	--	5916
32	521-301-3415	Лопата железная совковая	шт.	1	1500,00	--	1500	--	1500	--	1620
33	521-301-3415	Лопата железная штыковая	шт.	1	1500,00	--	1500	--	1500	--	1620
34	521-301-3415	Багор	шт.	1	1300,00	--	1300	--	1300	--	1404
35	521-301-3415	Ведро	шт.	2	1200,00	--	2400	--	2400	--	2592
36	521-301-3415	Лом	шт.	1	1400,00	--	1400	--	1400	--	1512
37	261-107-0424 РСНБ РК 2022	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	1	5090,00	--	5090	--	5090	--	5497
38	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,5	6147,00	--	3074	--	3074	--	3320
39	248-305-0104 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	7801,00	--	15602	--	15602	--	16850
40	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	1	18092,00	--	18092	--	18092	--	19539
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13412038	1419373	10806516	31870	14519420

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1592210				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1592210				
		Сметная прибыль	Тенге					127377				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1719587				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11819828				
	Материалы		Тенге					9172448				
	Всего заработная плата		Тенге						1722922			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					41858				
		Накладные расходы	Тенге					31870				
		Сметная прибыль	Тенге					948135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12799833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									843
		Сметная заработная плата	Тенге						1722922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					14519420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									843
		Сметная заработная плата	Тенге						1722922			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**38488576**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3333877				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1625180			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						568234			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							29415851		
		- Накладные расходы	Тенге								1262662	
		- Сметная прибыль	Тенге								2851005	
		Итого по АВР										**61 974 163**
		В том числе оборудования										**607076**
		Всего без оборудования										**61 367 087**
		Временные здания и сооружения 2,32%										1423716
		Итого с затратами на ВР СМР										62790803
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,27%										169535
		Итого с затратами на ЗУ СМР										62960339
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										1259207
		Итого с непредвиденными работами и затратами										64826621
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079										69947924
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9799999993514652										**68 548 966**
		НДС (12%)										**8 225 876**
		Итого с НДС										**76 774 842**

ЗАКАЗЧИК:

и.о Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

Бабахан А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

Оспанов Ғ.Д.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Директор ТОО "АлмазПроектСтрой"

_____ Тулебаева З.Д.

Авторский надзор ТОО "АлмазПроектСтрой"

_____ Умирханов М.Г.

Инженер-эксперт ТОО "КДК Инжиниринг"

_____ Шолатов А.Ж.