Заказчик : " Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области""

форма №КС-3

Подрядчик: ТОО "АРЭС"

СПРАВКА №2
стоимость выполненных работ на 24 июля 2020г
Капитальный ремонт здания Беловской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район,с.Белое

Код застройщика	Код подрядчика	Договор				Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		137	04 МАЯ 2020г				

Стоимость выполненных работ и затрат									Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года за отчет.мес включительно	В отчетн месяце	СМР в см.баз ценах2001 в текущих ценах	Из них: В отч.мес в текущих ценах	Из них: По монтажу оборуд	Стоим. проч.затр не вход. в СМР	Дополнит.затраты на приобр материалов	Дополнит.затраты Другие доп затраты	Отчисления в фонд занятости	Соц налог	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания Беловской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Белое	38725802	28 536 631									3 424 396
К оплате		31 961 027									

ЗАКАЗЧИК _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

Авторский надзор _____

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

от 24 ИЮЛЯ 2020 Г.

Капитальный ремонт здания Беловской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Белое

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	68		1267,93	55,30	86219	3760	--	60594	
		НР - 72% СН - 8%				1212,64	24,98	82459	1699		11745	
2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные.Снятие	м2	622,34		438,09	18,95	272643	11795	--	192090	
		НР - 72% СН - 8%				419,14	9,55	260848	5944		37179	
3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	м2	59,78		863,28	--	51607	--	--	37157	
		НР - 72% СН - 8%				863,28	--	51607	--		7101	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,9497	56,77	909,00		51607,00				
4	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	3,762		30726,48	1593,15	115593	5993	88589	16424	
		НР - 72% СН - 8%				5584,96	478,53	21011	1800		10561	
5	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Парапет из кирпича. Разборка каменной кладки	м3 кладки	4,5		22359,54	4644,55	100618	20900	--	63772	
		НР - 72% СН - 8%				17714,99	1967,61	79717	8854		13151	
6	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 к=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов.Демонтаж	м2	921,41		165,75	5,84	152724	5381	--	107992	
		НР - 72% СН - 8%				159,91	2,87	147344	2646		20857	
		РАЗДЕЛ 2.Проемы										
		Окна										
7	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	144,4		2802,12	205,30	404627	29646	193649	175670	
		НР - 90% СН - 8%				1255,76	95,96	181332	13857		46424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	144,4	19846,00 --	-- --	2865762 --	-- --	2865762	-- 229261	3095023
9	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 90% СП - 8%	м2	201,9	3642,75 1696,03	198,67 93,52	735471 342428	40111 18883	352932	325180 84852	1145503
10	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	201,9	17800,00 --	-- --	3593820 --	-- --	3593820	-- 287506	3881326
11	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90% СП - 8%	м2	2,65	3319,04 1364,60	206,39 94,81	8795 3616	547 251	4632	3481 982	13258
12	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	2,65	20134,00 --	-- --	53355 --	-- --	53355	-- 4268	57624
13	Прайс лист	Москитная сетка СП - 8%	м2	58,32	1339,29 --	-- --	78107 --	-- --	--	-- 6249	84356
14	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 к=1,15; 1,25	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90% СП - 8%	п/м	166	1101,03 250,26	5,92 2,81	182771 41544	982 467	140245	37810 17647	238228
15	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	166	2426,00 --	-- --	402716 --	-- --	402716	-- 32217	434933
16	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 СП - 8%	шт.	68	111,00 --	-- --	7548 --	-- --	7548	-- 604	8152
17	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ПР - 74% СП - 8%	м3 изоляции	14,4	34896,72 14211,06	2011,50 920,25	502513 204639	28966 13252	268908	165597 53449	721559
18	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обделки из листовой стали.Смена поясков,сандриков,отливов,карнизов шириной до 0,4 м ПР - 74% СП - 8%	м	136	993,94 425,28	2,68 1,31	135176 57838	364 178	76974	41772 14156	191104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка оконных откосов НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности	330,75	885,56 868,99	8,75 2,70	292898 287419	2893 893	2586	219117 40961	552976
20	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Сэндвич панель 10мм СП - 8%	1000 м2	0,34729	3845215,00 --	-- --	1335405 --	-- --	1335405	-- 106832	1442237
21	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление НР - 90%; СП - 8%	м коробок	735	76,92 73,66	1,04 0,49	56534 54143	768 361	1623	49054 8447	114035
22	2109-0105-0506 РСНБ РК 2015	Наличники дверные из жесткого поливинилхлорида СП - 8%	м	771,75	975,00 --	-- --	752456 --	-- --	752456	-- 60197	812653
23	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	110	4617,57 3777,31	0,37 --	507933 415504	40 --	92389	299163 64568	871664
24	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Наружные откосы.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	110	174,38 83,01	1,69 0,77	19181 9131	186 84	9864	7372 2124	28678
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,1524	867481,19 256845,60	1592,59 650,78	132204 39143	243 99	92818	35711 13433	181348
26	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м /парапет/ НР - 95%; СП - 8%	м3 кладки	22	35427,64 5090,48	2943,50 613,50	779408 111990	64757 13497	602661	116703 71689	967800
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,2	409697,48 70502,82	2704,66 828,23	81939 14101	541 166	67297	13268 7617	102824
28	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,9	41591,85 9098,89	3090,68 644,18	37433 8189	2782 580	26462	8155 3647	49235
29	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	10	91588,16 24779,63	1715,99 666,11	915882 247796	17160 6661	650926	229012 91591	1236485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита НР - 90%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	10	8900,45 939,16	69,41 29,36	89004 9392	694 294	78918	8717 7818	105539
31	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок.Устройство НР - 72%, СП - 8%	м2	45,8	1997,23 260,85	17,06 8,32	91473 11947	782 381	78744	8876 8028	108377
32	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство НР - 72%, СП - 8%	м2	288,1	735,26 174,94	11,48 5,62	211827 50400	3309 1618	158118	37453 19942	269223
33	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита НР - 90%, СП - 8%	м2 обработанной поверхности	833,9	310,24 35,58	3,22 1,36	258709 29674	2684 1137	226351	27729 22915	309354
34	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=1,15; 1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство НР - 92%, СП - 8%	м2 кровли	984	833,50 721,58	25,89 9,14	820161 710034	25476 8991	84651	661503 118533	1600198
35	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	1552,5	2676,00 --	-- --	4154490 --	-- --	4154490	-- 332359	4486849
36	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	984	100,31 85,16	15,16 3,55	98708 83795	14913 3493	--	80305 14321	193334
37	2108-0102-0501 РСНБ РК 2015	Пленка армированная полимерная удельным весом 90 г/м2 ГОСТ 10354-82 СП - 8%	м2	984	102,00 --	-- --	100368 --	-- --	100368	-- 8029	108397
38	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство НР - 92%, СП - 8%	м планки	85,08	870,77 350,24	14,02 3,40	74085 29799	1192 289	43094	27681 8141	109907
39	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	85,08	1560,00 --	-- --	132725 --	-- --	132725	-- 10618	143343
40	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Разжелобовка из оцинкованной стали. Устройство кровель без настенных желобов НР - 92%, СП - 8%	м2 кровли	360,8	4670,09 906,91	31,99 8,15	1684969 327214	11542 2941	1346213	303742 159097	2147809

Слуховое окно

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Окна слуховые.Устройство НР - 90%, СП - 8%	слуховое окно	2	18367,10 7180,78	1026,64 409,75	36734 14362	2053 820	20319	13663 4032	54429
42	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство НР - 72%, СП - 8%	м2	19,8	804,24 174,94	11,48 5,62	15924 3464	227 111	12233	2574 1480	19978
43	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита НР - 90%, СП - 8%	м2 обработанной поверхности	19,8	310,24 35,58	3,22 1,36	6143 705	64 27	5374	658 544	7345
44	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=1,15; 1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство НР - 92%, СП - 8%	м2 кровли	19,8	833,50 721,58	25,89 9,14	16503 14287	513 181	1703	13311 2385	32199
45	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	22,77	2676,00 --	-- --	60933 --	-- --	60933	-- 4875	65807
46	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство НР - 92%, СП - 8%	м планки	8,766	870,77 350,24	14,02 3,40	7633 3070	123 30	4440	2852 839	11324
47	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	8,766	1560,00 --	-- --	13675 --	-- --	13675	-- 1094	14769
48	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа.Устройство НР - 92%, СП - 8%	м планки	9,36	2383,47 436,64	1873,41 390,28	22309 4087	17535 3653	687	7121 2354	31784
49	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	9,36	1251,00 --	-- --	11709 --	-- --	11709	-- 937	12646
				Ограждение кровли							
50	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Кровли.Ограждение перилами НР - 92%, СП - 8%	м ограждения	150	109,01 73,75	28,27 7,32	16351 11063	4241 1098	1047	11188 2203	29742
51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,7	223235,00 --	-- --	156265 --	-- --	156265	-- 12501	168766
52	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	12,88	174,77	3,20	2251	41	1745	325	2782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
53	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-785			36,13	0,46	465	6		206	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	12,88	236,66	2,36	3048	30	2789	162	3467
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			17,77	0,46	229	6		257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								28253118
		- Зарплата рабочих строителей									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3965786				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					323234			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					115246			
		- Накладные расходы	Тенге						18380208		
		- Сметная прибыль	Тенге							3412954	
			Тенге							2092823	
		ИТОГО по акту выполненных работ в текущих ценах К=1,13123897	Тенге								28536631
		НДС 12%	Тенге								3424396
		ИТОГО	Тенге								31961027

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР