Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Беловской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район,с.Белое
Шифр стройки 15112019
Наименование объекта - Беловская СШ
Шифр объекта 05112019

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АРЭС" БИН 960440000042

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

за август 2020 Г.

Капитальный ремонт здания Беловской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Белое

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег стоимос НР и С тенг
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	35		1267,93	55,30	44378	1935	–	31188	
		НР - 72%; СП - 8%				1212,64	24,98	42442	874		6045	
3	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	3,738		30726,48	1593,15	114856	5955	88024	16319	1
		НР - 72%; СП - 8%				5584,96	478,53	20877	1789		10494	
4	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	м2	6,2335		863,28	–	5381	–	–	3874	
		НР - 72%; СП - 8%				863,28	–	5381	–		740	
5	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2		1894,26	112,35	3789	225	–	2636	
		НР - 72%; СП - 8%				1781,91	48,71	3564	97		514	
6	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные.Снятие	м2	3,36		323,98	–	1089	–	–	784	
		НР - 72%; СП - 8%				323,98	–	1089	–		150	
		РАЗДЕЛ 2.Проемы										
		Двери										
7	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5,26		1486,64	167,49	7820	881	2169	4656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 90%; СП - 8%			906,78	76,77	4770	404		998
8	2109-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** СП - 8%	м2	3,36	38817,00 --	-- --	130425 --	-- --	130425	-- 10434
9	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** СП - 8%	м2	1,9	22026,00 --	-- --	41849 --	-- --	41849	-- 3348
10	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005** СП - 8%	шт.	6	490,00 --	-- --	2940 --	-- --	2940	-- 235
11	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011** СП - 8%	шт.	3	5196,00 --	-- --	15588 --	-- --	15588	-- 1247
				Окна						
12	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** НР - 90%; СП - 8%	м2	81,42	2802,12 1255,76	205,30 95,96	228149 102244	16716 7813	109189	99052 26176
13	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99** СП - 8%	м2	70,15	19846,00 --	-- --	1392197 --	-- --	1392197	-- 111376
14	2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99** СП - 8%	м2	11,27	32341,00 --	-- --	364483 --	-- --	364483	-- 29159
15	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих** НР - 90%; СП - 8%	м2	2,02	3642,75 1696,03	198,67 93,52	7358 3426	401 189	3531	3253 849
16	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** СП - 8%	м2	2,02	15278,00 --	-- --	30862 --	-- --	30862	-- 2469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	8,63	3319,04	206,39	28643	1781	15085	11335
					1364,60	94,81	11777	818		3198
18	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	8,63	20134,00	--	173756	--	173756	--
					--	--	--	--		13901
19	Прайс лист	**Москитная сетка** *СП - 8%*	м2	30,36	1339,29	--	40661	--	--	--
					--	--	--	--		3253
20	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	м	42,83	1558,59	9,26	66754	397	56953	8633
					219,57	4,40	9404	188		6031
21	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	42,83	3254,00	--	139369	--	139369	--
					--	--	--	--		11150
22	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	шт.	126	111,00	--	13986	--	13986	--
					--	--	--	--		1119
23	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,2534	34896,72	2011,50	43740	2521	23407	14414
					14211,06	920,25	17812	1153		4652
24	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Облицовка оконных откосов** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	105,96	885,56	8,75	93834	927	829	70197
					868,99	2,70	92078	286		13122
25	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Сэндвич панель** *СП - 8%*	1000 м2	0,11126	3845215,00	--	427819	--	427819	--
					--	--	--	--		34225
26	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление** *НР - 90%; СП - 8%*	м коробок	167,6	76,92	1,04	12891	175	370	11186
					73,66	0,49	12346	82		1926
27	2109-0105-0506 РСНБ РК 2015	**Наличники дверные из жесткого поливинилхлорида** *СП - 8%*	м	176,06	975,00	--	171659	--	171659	--
					--	--	--	--		13733
28	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обделки из листовой стали.Смена поясков,сандриков,отливов,карнизов шириной до 0,4 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м	67,38	993,94	2,68	66972	180	38137	20696
					425,28	1,31	28655	88		7013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				4							
29	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	17,22	4617,57 3777,31	0,37 --	79515 65045	6 --	14464	46833 10108	
30	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Наружные откосы.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	17,22	174,38 83,01	1,69 0,77	3003 1429	29 13	1545	1154 333	
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СПОРТЗАЛА									
31	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР - 93%; СП - 8%	м2 горизонтальной проекции	139,7834	1050,21 734,99	4,70 2,21	146802 102740	657 309	43405	95835 19411	
32	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой НР - 72%; СП - 8%	м2	399,26	152,90 152,90	-- --	61048 61048	-- --	--	43954 8400	
33	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону.Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2.Толщина слоя до 20 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	65	2896,80 2463,14	13,65 6,88	188292 160104	888 447	27300	115597 24311	
34	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР - 72%; СП - 8%	м2	244,53	1971,05 1364,62	34,71 27,47	481982 333691	8488 6718	139803	245094 58166	
35	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	244,53	464,41 331,29	3,52 1,66	113562 81011	861 406	32969	65134 14398	
36	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР - 72%; СП - 8%	м2	154,73	1896,48 923,24	25,14 19,51	293442 142853	3890 3019	146699	105028 31878	
37	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	154,73	421,09 294,34	3,52 1,66	65155 45543	545 257	19067	36640 8144	
38	1308-0305-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	24	6403,32 3452,54	960,59 645,07	153680 82861	23054 15482	47765	70807 17959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2065,92	615,46	12396	3693	5569	4148
					522,34	437,83	3134	2627		1323
40	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные светодиодные СП - 8%	шт.	6	5223,00	--	31338	--	31338	--
					--	--	--	--		2507
41	2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	24	10852,00	--	260448	--	260448	--
					--	--	--	--		20836
		РАЗДЕЛ 4.Кровля								
42	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой по периметру НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	244,44	365,51	15,16	89346	3705	64825	19949
					85,16	3,55	20816	868		8744
43	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,668	41591,85	3090,68	27783	2065	19640	6053
					9098,89	644,18	6078	430		2707
44	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Прогоны из брусьев.Укладка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	7,77	85053,71	1594,69	660867	12391	497175	140722
					19472,49	650,78	151301	5057		64127
45	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	7,77	8900,45	69,41	69156	539	61320	6773
					939,16	29,36	7297	228		6074
46	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2	118,79	1997,23	17,06	237251	2027	204238	23022
					260,85	8,32	30986	989		20822
47	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2	368,91	735,26	11,48	271243	4237	202469	47959
					174,94	5,62	64537	2072		25536
48	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	487,7	310,24	3,22	151304	1570	132379	16217
					35,58	1,36	17355	665		13402
49	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=1,15; 1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	312,52	833,50	25,89	260485	8091	26886	210095
					721,58	9,14	225508	2856		37646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
50	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	312,52	100,31	15,16	31350	4736	--	25505	
		НР - 92%; СП - 85%			85,16	3,55	26613	1109		4548	
51	2108-0102-0501 РСНБ РК 2015	Пленка армированная полимерная удельным весом 90 г/м2 ГОСТ 10354-82	м2	445,91	102,00	--	45483	--	45483	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3639	
52	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	54,74	870,77	14,02	47666	767	27727	17810	
		НР - 92%; СП - 85%			350,24	3,40	19172	186		5238	
53	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54,74	1560,00	--	85394	--	85394	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		6832	
54	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Стены.Устройство карнизов	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	8,28	2857,42	29,60	23659	245	9430	12689	
		НР - 90%; СП - 85%			1688,90	13,80	13984	114		2908	
55	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	66,86	1858,43	1319,82	124254	88243	16254	35125	
		НР - 92%; СП - 85%			295,50	275,53	19757	18422		12750	
56	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66,86	767,00	--	51282	--	51282	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4103	
				Водосточная система							
57	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	80	430,05	0,11	34404	9	--	24765	
		НР - 72%; СП - 85%			429,94	--	34395	--		4733	
58	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	80	2067,00	--	165360	--	165360	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		13229	
59	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	10	3997,00	--	39970	--	39970	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3198	
60	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	30	1455,00	--	43650	--	43650	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	100	873,00	--	87300	--	87300	--
		СП - 8%			--	--	--	--		6984
				Слуховое окно						
62	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	1	18367,10	1026,64	18367	1027	10159	6831
		НР - 96%; СП - 8%			7180,78	409,75	7181	410		2016
63	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство	м2	9,9	804,24	11,48	7962	114	6116	1287
		НР - 72%; СП - 8%			174,94	5,62	1732	56		740
64	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	9,9	310,24	3,22	3071	32	2687	329
		НР - 96%; СП - 8%			35,58	1,36	352	13		272
65	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=1,15; 1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	9,9	833,50	25,89	8252	256	852	6655
		НР - 92%; СП - 8%			721,58	9,14	7144	90		1193
66	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,385	2676,00	--	30466	--	30466	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2437
67	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	4,383	870,77	14,02	3817	61	2221	1426
		НР - 92%; СП - 8%			350,24	3,40	1535	15		419
68	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,383	1560,00	--	6837	--	6837	--
		СП - 8%			--	--	--	--		547
69	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	18,24	2383,47	1873,41	43474	34171	1339	13876
		НР - 92%; СП - 8%			436,64	390,28	7964	7119		4588
70	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,24	1251,00	--	22818	--	22818	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1825
71	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно,- двустворные одинарной конструкции для жилых,общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	8,2	9700,00	--	79540	--	79540	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%			--	--	--	--		6363
72	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,773	8900,45	69,41	15780	123	13992	1545
		НР - 90%; СП - 8%			939,16	29,36	1665	52		1386
73	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	12	295,00	--	3540	--	3540	--
		СП - 8%			--	--	--	--		283
74	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	6	486,00	--	2916	--	2916	--
		СП - 8%			--	--	--	--		233
75	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4209,00	--	12627	--	12627	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1010
				Ограждение кровли						
76	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	32,34	109,01	28,27	3525	914	226	2412
		НР - 92%; СП - 8%			73,75	7,32	2385	237		475
77	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	223235,00	--	33485	--	33485	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2679
78	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,76	174,77	3,20	482	9	373	70
		НР - 69%; СП - 8%			36,13	0,46	100	1		44
79	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-785	м2	2,76	236,66	2,36	653	7	597	35
		НР - 69%; СП - 8%			17,77	0,46	49	1		55
80	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной вентиляционных шахт	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	15,315	2351,04	5,49	36006	84	31017	4450
		НР - 90%; СП - 8%			320,31	2,58	4905	39		3237
				РАЗДЕЛ 5.Вывоз мусора						
81	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	134	334,00	--	44756	--		--
		СП - 8%			--	--	--	--		3580
82	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	134	92,00	--	12328	--		--
		СП - 8%			--	--	--	--		986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2184554**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**243084**		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**85832**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6055589**	
		- Перевозка грузов	Тенге				**57084**			
		- Накладные расходы	Тенге							**1810321**
		- Сметная прибыль	Тенге							**831303**
		ИТОГО по акту выполненных работ в текущих ценах К=1,13123897	Тенге							
		НДС 12%	Тенге							
		ИТОГО	Тенге							

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР